

CONT/CONV:	CT - 75/2023	BAIRRO:	Várias
OBJETO:	Execução de obras de implantação, complmentação e remanejamento de redes de abastecimento de água e de esgotamento sanitário para atendimento a diversos imóveis no DF		
CONTRATADA:	CAESB-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	TOTAL PAGO:	R\$ -
TIPO DE SERVIÇO:	ÁGUA E/OU ESGOTO	SALDO:	R\$ 683.707,74
ASSINATURA DO CONTRATO:	11/08/2023	DATA DA ATUALIZAÇÃO:	10/05/2024
		VALOR DO CONTRATO:	R\$ 683.707,74
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	agosto-24	PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO:	19/06/2024
		PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:	0%



Execução de obras de implantação, complmentação e remanejamento de redes de abastecimento de água e de esgotamento sanitário para atendimento a diversos imóveis no DF



■ TOTAL PAGO: ■ SALDO:

PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:

