



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2024

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
12.361.6221.5924.9330 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF										
0039 - Construir unidades de ensino fundamental nas RAs. "procedente da etapa n.º 01/2023" 1 - Institucional 97 - ESCOLA CONSTRUÍDA	3 - METRO QUADRADO	4.464		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2021	31/12/2024			NO-Andamento Normal	5924 - Projeto
Etapa Realizada: Escola construída (m²) [. Processo n.º 111.001.600/2019 e Outros informações Complementares:2023 - Realizadas Obras, serviços e instalações para visando a construção de Escolas de Ensino Fundamental no Itapoã e em Samambaia. 2024 - 1º Bimestre - Não houveram medições [jan: 0,00; fev: 0,00;]										

23.122.6216.2990.0002 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF - TERRACAP - DISTRITO FEDERAL

0020 - Manter o Aeroporto do Planalto Central 1 - Institucional 140 - IMÓVEL MANTIDO	1 - UNIDADE	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	2990 - Atividade
Etapa Realizada: Aeroporto mantido. Processo n.º 00111-00000100/2023-29 e Outros.Informações Complementares: 1º Bimestre - Pagamento de Serviços Especializados Aeroportuários em janeiro e fevereiro; Pagamento de serviços de Internet e Redes em janeiro. [jan: 1,00; fev: 1,00;]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
23.122.8208.2990.3873 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
0021 - Manter imóveis da Terracap - Próprios 1 - Institucional 140 - IMÓVEL MANTIDO	1 - UNIDADE	189		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	2990 - Atividade
Etapa Realizada: Imóveis da Terracap mantidos. Processo n.º 00111-00005918/2018-71, 00111-00002034/2020-89, 00111-00002114/2020-34, 00111-00007847/2020-65 e Outros.Informações Complementares: Para manutenção dos 129 imóveis de propriedade da Terracap foi necessária a contratação de brigadistas, vigilantes, serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial. Foram pagos fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água e esgoto. [jan: 129,00; fev: 129,00;]										

23.122.8208.8502.8881 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
0022 - Remunerar empregados ativos da Terracap 1 - Institucional 261 - SERVIDOR REMUNERADO - MES	1 - UNIDADE	700		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	8502 - Atividade
Etapa Realizada: Servidores ativos remunerados. Processo n.º 00111-00000252/2023-21 e Outros. [jan: 684,00; fev: 686,00;]										

23.122.8208.8504.9687 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
0023 - Conceder benefícios aos empregados da Terracap e seus dependentes 1 - Institucional 40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	1 - UNIDADE	1.452		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	8504 - Atividade
Etapa Realizada: Benefícios concedidos. Auxílio Transporte; Auxílio Alimentação-Refeição; Licença Administrativa Remunerada; Assistência Odontológica; Seguro de Vida em Grupo; Auxílio-creche, Auxílio Necessidades Especiais e Auxílio Funeral; Programa de Educação - Curso de línguas; Programa de Educação - Bolsa Escola. Processo n.º 00111-00005648/2021-01, 00111-00009310/2020-30, 00111-00000205/2024-69 e Outros.Benefícios no Bimestre: Plano de Saúde, 3419; Auxílio Transporte, 11; Auxílio Alimentação-Refeição, 1494; Assistência Odontológica, 278; Seguro de vida em grupo, 684; Auxílio-Creche, Auxílio Necessidades Especiais e Auxílio Funeral, 322; Programa de Educação - Curso de Línguas, 12; Programa de Educação - Bolsa Escola, 21. [jan: 3116,00; fev: 3125,00;]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
23.122.8208.8517.9763 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
0024 - Manter Ed. Sede da Terracap e seus Anexos 1 - Institucional 322 - UNIDADE MANTIDA	1 - UNIDADE	5		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	8517 - Atividade
Etapa Realizada: Ed. Sede da Terracap e seus Anexos mantidos. Processo n.º 111.000.211/2018 e Outros.Informações Complementares: Para manutenção dos 5 imóveis que compõe a Sede da Terracap e anexos, foi necessária a contratação de brigadistas, vigilantes, serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial. Foram pagos fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água e esgoto. Os gastos são compostos ainda por pagamento de fornecimento de combustível, custas judiciais, contrato de call center, contrato de cobrança, jetons, contratação de estagiários e de pessoas com necessidades especiais (CETEFE). [jan: 5,00; fev: 5,00;]										

23.126.8208.1471.5897 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
0001 - Desenvolver sistemas informatizados para fins de evolução por fábrica de software 1 - Institucional 270 - SISTEMA MELHORADO	1 - UNIDADE	457		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	1471 - Projeto
Etapa Realizada: Sistema melhorado (Unidade). Processos 111.001222/2016 e Outros.Info compl:2023 - Sistemas melhorados: GFO, GFOv2, GLI, GIU-WEB, GAI, GPE,GLR, GAI, CCT, GPE-Web, controle de operação, GIA, GCF, Portal Internet, GRC, API-SEI, GLA, GAC_GEATE, API-INTERNA, GLP_WEB, INTERNET, GSOv2, API-EXTERNA, GAI e GEC. Início do portal ETR, GAV, GIRv2, GSOv2, Internet, REINF, GLR. 1º Bim - Sistemas melhorados: JAN - GIU WEB, GPAv2, GFOv2, GAI; FEV - ControleOperacao, GSOv2, GLP_WEB, GLA, GAPWEB. [jan: 4,00; fev: 5,00;]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
23.126.8208.2557.5183 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
0025 - Realizar manutenções corretivas e adaptativas dos sistemas informatizados 1 - Institucional 2 - AÇÃO IMPLEMENTADA	1 - UNIDADE	51.380		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	2557 - Atividade
Etapa Realizada: Ação implementada (Unidade). Processos 111.001222/2016 e Outros.Info compl:1º Bimestre: Janeiro - 11,80 Pontos de função em demandas corretivas de sistema (sistemas INTERNET, GPE-Web); Fevereiro - 14,70 pontos de função em demandas corretivas de sistema sistemas CCT, GFO, GLI) [jan: 2,00; fev: 3,00;]										
0026 - Realizar o atendimento de tecnologia da informação de infraestrutura de redes de dados, banco de dados, segurança da informação e suporte ao usuário 1 - Institucional 2 - AÇÃO IMPLEMENTADA	1 - UNIDADE	51.380		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	2557 - Atividade
Etapa Realizada: Ação implementada (Unidade). Processos 111.010883/2017 e Outros.Informações Complementares:Serviços terceirizados. Ações implementadas de forma contínua:Atualização do sistema do banco de dadosDisponibilização de serviço continuado de link de internet (1GB/s)Por demanda (pacote mensal de serviços de atendimento e operação de infraestrutura de TI):- 1º Bimestre:Janeiro: 1 mês de operação de infraestrutura de TI, cerca de 1100 chamados. Fevereiro: 1 mês de operação de infraestrutura de TI, cerca de 720 chamados. [jan: 1,00; fev: 1,00;]										
23.127.6207.3711.6189 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
0040 - Realizar estudos e/ou pesquisas relativas a novos empreendimentos ou modelos de negócio "procedente da etapa n.º 03/2023" 1 - Institucional 118 - ESTUDO REALIZADO	1 - UNIDADE	4		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2017	31/12/2024			NO-Andamento Normal	3711 - Projeto
Etapa Realizada: Estudo realizado. Processo n.º 00111-00006724/2021-98 e Outros.informações Complementares:2023 - Realizados pagamentos de diversos produtos relativos ao Contrato n.º 158/2022.2024 - 1º Bim.: Estudos em fase de Contratação. [jan: 0,00; fev: 0,00;]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
23.127.6208.3163.0003 - REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
0051 - Adquirir imagens do território do DF "procedente da etapa n.º 04/2023" 1 - Institucional 224 - PROJETO REALIZADO	1 - UNIDADE	2		99 - DISTRITO FEDERAL	01/05/2022	31/12/2024			AT-Atrasada	3163 - Projeto
Etapa Realizada: Projeto realizado. Processo n.º 111.000.557/2015. informações Complementares:2023 - Aquisição e renovação de licença de softwares/imagens e pagamento de produtos para realização do Mapeamento do DF.2024 - 1º Bim.: Trabalhando em análise e estudo de demandas de ortoimagens e mapeamentos de áreas de interesse e prioritárias da Terracap para posterior detalhamento das áreas prioritárias e estudando a melhor opção para a aquisição de software de processamento de imagens. [jan: 0,00; fev: 0,00;]										

23.131.8208.8505.8740 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
0027 - Realizar publicidade e propaganda legal no DODF (Diário Oficial do DF) e DOU (Diário Oficial da União) 1 - Institucional 227 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	1 - UNIDADE	610		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	8505 - Atividade
Etapa Realizada: Publicidade e propaganda realizada. Processo n.º 111.000913/2017 e Outros.Informações complementares: DODF - Houve 224 publicações de matéria legal no DODF no 1º bimestre, sendo 104 em janeiro e 120 no mês de fevereiro de 2024. DOU - houve 1 publicação de matéria legal no DOU no mês de fevereiro de 2024. [jan: 104,00; fev: 121,00;]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
23.423.6208.1823.0001 - IMPLANTAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA--DISTRITO FEDERAL										
0002 - Implantar reserva indígena para as comunidades Kariri-Xocó, Tuxá e Fulny-ô na ARIE Cruls no Setor Noroeste "procedente da etapa n.º 05/2023" 1 - Institucional 288 - UNIDADE IMPLANTADA	1 - UNIDADE	1		1 - REGIÃO I - PLANO PILOTO	01/01/2020	31/12/2024			NO-Andamento Normal	1823 - Projeto
Etapa Realizada: Unidade implantada (Unidade). Processos 111.006.913/2019 e OutrosInfo compl:Até 2023 KARIRI-XOCÓ E TUXÁ: Foram construídas 16 casas, 8 ocas, 1 centro comunitário e 1 casa de farinha. FULNY-Ô: Instalações elétricas, hidrosanitárias, blocos, vigas, pilares.2024 Reserva FULNY-Ô: 1º Bim -77m² de pilar, 20,80m² de vigas, 557,20m² de telhamento com telha cerâmica; 640m² de trama de madeira, ripas para telhado. [jan: 0,00; fev: 0,00;]										

23.451.6208.1968.0003 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS - TERRACAP - DISTRITO FEDERAL										
0003 - Elaborar projetos de Desenvolvimento Urbano 1 - Institucional 221 - PROJETO ELABORADO	1 - UNIDADE	33		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	1968 - Projeto
Etapa Realizada: Projeto elaborado. Processos: 00111-00004921/2022-53 e OutrosInfo compl:2023 -Ed. Sede da Terracap (SPDA);-Quadra 16 do SCIA (Pav, Dren); -Córrego Samambaia (contenção de encostas);-Aeródromo (PBZPA);-Complexo Aquático Claudio Coutinho (Laudo pericial); -SH Meireles (Estudo Preliminar de Urbanismo). 20241º Bim - Córrego Samambaia - 10m de sondagem a trado, 20m de sondagem a percussão e estudos geológico-geotécnicos e despesa de exerc. ant.;-AERÓDROMO DE BRASÍLIA (SPDA) - Levantamento e elab. de projeto de arquitetura (34%); projetos de SPDA (70%); laudo técnico (100%). [jan: 0,00; fev: 0,00;]										

23.451.6208.3160.0001 - REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS - TERRACAP - DISTRITO FEDERAL										
0004 - Realizar Estudos/Serviços Ambientais de Regularização 1 - Institucional 149 - LOTE REGULARIZADO	1 - UNIDADE	420		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	3160 - Projeto
Etapa Realizada: Lote regularizado. Processos: 111.001331/2020 e OutrosInfo compl:1º Bim - Lotes Regularizados - Jardim Botânico 2, Vicente Pires 20, Arniqueira 6.Foi paga a taxa de renovação de Licença de Instalação do Setor Habitacional Arniqueira. [jan: 16,00; fev: 12,00;]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
23.451.6209.1110.9883 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
0005 - Executar obras de urbanização no Lago Norte "procedente da etapa n.º 08/2023" 1 - Institucional 28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	90.676		99 - DISTRITO FEDERAL	01/04/2022	31/12/2024			NO-Andamento Normal	1110 - Projeto
Etapa Realizada: Área urbanizada (m²). Processos: 111.007960/2021 e Outros.Info compl:2022 - Execução de obras de paisagismo no Pólo 1 do Lago Norte, entre o Clube do Congresso e o parque ecológico das Garças (terraplanagem, demolição de pavimento (155,62m²) e alvenaria (169,73m²); regularização do subleito (1.953,25m²) .2023- Sem medições.20241º Bim - Sem medições. Pagamento de despesas de exercícios anteriores. [jan: 0,00; fev: 0,00;]										
0047 - Executar obras de urbanização no Setor Noroeste "procedente da etapa n.º 07/2023" 1 - Institucional 28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	45.338		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2022	31/12/2024			NO-Andamento Normal	1110 - Projeto
Etapa Realizada: Área urbanizada (m²). Processo n.º 111.001403/2020 e Outros.Informações Complementares:2023 - Execução de obras e serviços de urbanização do Setor Noroeste.2024 - 1.º Bim. Não houve execução no bimestre. [jan: 0,00; fev: 0,00;]										
23.451.6209.1948.0002 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF - TERRACAP - PLANO PILOTO										
0006 - Executar obras de infraestrutura de drenagem pluvial dentro do Programa Águas do DF 1 - Institucional 218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	1		1 - REGIÃO I - PLANO PILOTO	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	1948 - Projeto
Etapa Realizada: Programa realizado (Unidade). Processos 00111-00002069/2021-07, 00111.005747/2020 e Outros.Informações Complementares: 2023 - As despesas do Programa Águas do DF foram registradas na etapa n.º 0054, no Programa de Trabalho 23.451.6209.5006.2917 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS - TERRACAP DISTRITO FEDERAL 1º Bim - Foram escavados 232.493,94 m³ de terra para construção de bacia de retenção e executados 4941,32 m de tunnel liner. [jan: 0,00; fev: 0,00;]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
23.451.6209.1968.3194 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
0041 - Contratar projetos executivos diversos "procedente da etapa n.º 09/2023" 1 - Institucional 221 - PROJETO ELABORADO	1 - UNIDADE	19		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2020	31/12/2024			NO-Andamento Normal	1968 - Projeto
Etapa Realizada: Projeto elaborado. Processo n.º 111.001.570/2016 e Outros.Informações Complementares:2023 - Realizados pagamentos de diversos produtos para projetos executivos de empreendimentos e obras da empresa.2024 - 1º Bim.: Concluído o projeto executivo do viaduto de acesso pela EPIA. [jan: 0,00; fev: 0,00;]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
23.451.6209.5006.2917 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
0007 - Implantar infraestrutura no Noroeste "procedente da etapa n.º 15/2023" 1 - Institucional 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	458.185		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2019	31/12/2024			NO-Andamento Normal	5006 - Projeto
Etapa Realizada: Infraestrutura implantada (m²). Processos: 111.007.503/2019 e Outros. Info compl: 2021 - 113 postes de iluminação e rede de alta tensão.2022 - 3546 m² de pav asfáltica, 1612,77 m de rede de água. 2023 - drenagem: 2776,94 m; asfalto: 30357,61 m²; pavimento intertravado: 19903,29 m²; meios-fios: 10746,54 m; rede de energia elétrica: 8230,05 m; rede elétrica aérea: 3746,8 m. 2024 1º Bim - sist. viário: executados 3952,08 m² de imprimação asfáltica, 649,90 m³ de compactação de base/sub base, assentamento de 82,65 m de tubo de concreto; rede de energia elétrica: 22192 m. [jan: 0,00; fev: 0,00;]										
0008 - Implantar o Setor Habitacional Jardim Botânico "procedente da etapa n.º 17/2023" 1 - Institucional 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	458.185		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2022	31/12/2024			NO-Andamento Normal	5006 - Projeto
Etapa Realizada: Infraestrutura implantada (m²). Processos: 00111-00009757/2020-17 e Outros. Info compl: 1º Bim - Concluídas as obras de complementação de infraestrutura de energia elétrica na quadra 06 do Jardim Botânico - Etapa III. [jan: 0,00; fev: 0,00;]										
0009 - Recuperar pavimentação da via DF-095 (EPCL) - Via Estrutural "procedente da etapa n.º 18/2023" 1 - Institucional 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	458.185		99 - DISTRITO FEDERAL	01/09/2022	31/12/2024			NO-Andamento Normal	5006 - Projeto
Etapa Realizada: Infraestrutura implantada (m²). Processos: 111.002390/2020 e Outros. Info compl:2022 - Instalação do canteiro de obra; 1361m² de regularização de subleito; remoção de meios-fios e defesa metálica.2023 - Serviços de instalação do canteiro de obras, serviços preliminares, 293,5m² de pintura, 61085,91 m³ de pavimento em concreto.20241º Bim - Foram executados os serviços de sinalização, concretagem de baias, administração local [jan: 0,00; fev: 0,00;]										
0010 - Executar infraestrutura na expansão do Guará II "procedente da etapa n.º 55/2023" 1 - Institucional 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	458.185		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2023	31/12/2024			NO-Andamento Normal	5006 - Projeto
Etapa Realizada: Infraestrutura implantada (m²). Processo 111.012159/2021. Info compl:2023Foram executados 49.079,33 m² de pavimento asfáltico, 18.820,01 m de meios-fios e 14.690,00 m² de estacionamento em piso intertravado.1º Bim - QE 38, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58: Foram executados 746,86 m² de retirada de camada										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
23.451.6209.5006.2917 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
vegetal, 271,10 m de demolição de pavimento, 2.263,10 m² de imprimação asfáltica, assentamento de 4917,41 m de meios-fios. [jan: 0,00; fev: 0,00;]										
0011 - Executar infraestrutura no Recanto das Emas "procedente da etapa n.º 56/2023" 1 - Institucional 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	458.185		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2023	31/12/2024			NO-Andamento Normal	5006 - Projeto
Etapa Realizada: Infraestrutura implantada (m²). Processos: 00111-00008757/2020-91 e OutrosInfo compl:1º Bim - QUADRAS 07 E 08 DO RESIDENCIAL TAMANDUÁ: assentamento de 271,91m de tubo de concreto, 3443,80m² de escoramento de vala; 260m³ de escavação de vala, instalação de 35 fossas sépticas, 35 tampas de concreto, 35 sumidouros em concreto e 525m de tubo de PVC.CENTRO E SUBCENTRO URBANO: Foram executados 951,28m² de alambrado em tubos de aço. [jan: 0,00; fev: 0,00;]										
0012 - Executar infraestrutura no Setor Habitacional Arniqueiras 1 - Institucional 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	458.185		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	5006 - Projeto
Etapa Realizada: Infraestrutura implantada (m²). Processos: 00111-00008757/2020-91 e OutrosInfo compl:1º Bim - ESGOTAMENTO SANITÁRIO: Foram executados os serviços de demolição de 700m² de pavimento asfáltico, remoção de 428m² de piso intertravado e de 151m de meios-fios, implantação de 1200m de tubo coletor de esgoto. [jan: 0,00; fev: 0,00;]										
0013 - Executar infraestrutura no Lago Sul 1 - Institucional 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	458.185		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	5006 - Projeto
Etapa Realizada: Infraestrutura implantada (m²). Processos: 00111-00010639/2022-13 e OutrosInfo compl:1º Bim - Execução de infraestrutura de drenagem e pavimentação para os lotes 01 e 02 do centro comercial da QI 28 do Lago Sul: 357m de rede de drenagem, 157,30m³ de reaterro, 11240m² de limpeza, 13600m³ de escavação. [jan: 0,00; fev: 0,00;]										
0014 - Executar infraestrutura no Setor Habitacional Bernardo Sayão 1 - Institucional 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	458.185		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	5006 - Projeto
Etapa Realizada: Infraestrutura implantada (m²). Processos: 00111-00002472/2020-47 e OutrosInfo compl:1º Bim - Serviços de remoção de 12940m³ pavimento intertravado, escavação, reaterro,2000 poços de visita, 226,54 m² de limpeza de camada vegetal. [jan: 0,00; fev: 0,00;]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
23.451.6209.5006.2917 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
0048 - Executar serviços de revitalização na W3 SUL em Brasília / DF "procedente da etapa n.º 16/2023" 1 - Institucional 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	458.186		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2021	31/12/2024			NO-Andamento Normal	5006 - Projeto
Etapa Realizada: Infraestrutura implantada (m²). Processo n.º 111.004767/2020 e Outros.Informações Complementares:2023 - Executados obras e serviços de revitalização da avenida W3 Sul. 2024 - 1º Bim.: Foram executados os serviços de demolição de 15m de meios-fios e assentamento de 15m de meios-fios, 137m² de calçadas, 764m² de piso intertravado. [jan: 0,00; fev: 0,00;]										

23.451.6210.3006.0003 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
0015 - Implantar o Parque Burle Marx "procedente da etapa n.º 19/2023" 1 - Institucional 178 - PARQUE IMPLANTADO	1 - UNIDADE	1		1 - REGIÃO I - PLANO PILOTO	01/01/2021	31/12/2024			NO-Andamento Normal	3006 - Projeto
Etapa Realizada: Parque implantado. Processos: 111.000.605/2017.Info compl:2023No anel viário foram executados 240,95 m de rede de drenagem, 566 m de ciclovia, 63 m da rede de dutos para implantação de iluminação pública, 7689,60 m² de pavimento asfáltico e instalados 416 m de cabo.1º Bim - não houve medição no período. [jan: 0,00; fev: 0,00;]										

23.451.6216.5902.7785 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
0042 - Construir viadutos de acesso ao Setor Noroeste "procedente da etapa n.º 20/2023" 1 - Institucional 298 - VIADUTO CONSTRUÍDO	3 - METRO QUADRADO	388.896		99 - DISTRITO FEDERAL	01/05/2022	31/12/2024			NO-Andamento Normal	5902 - Projeto
Etapa Realizada: Viaduto construído (m²). Processo n.º 111.006.339/2022, 00111-00001016/2022-41 e Outros.Informações Complementares:2023 - Realização de Obras e Serviços de Implantação e Adequação do Sistema Viário de Acesso ao Setor Noroeste.2024 - 1º Bimestre.: Foram executados 2.157,64 m³ de compactação de aterro, 9.276 m² de imprimação asfáltica, 5.394,11 m² de regularização de subleito e 7.575,87 m² de pintura de ligação. [jan: 0,00; fev: 0,00;]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
23.452.6206.1950.9494 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
0016 - Executar obras de terraplenagem e pavimentação no Parque Sul - Águas Claras "procedente da etapa n.º 21/2023" 1 - Institucional 205 - PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO	3 - METRO QUADRADO	59.200		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2021	31/12/2024			NO-Andamento Normal	1950 - Projeto
Etapa Realizada: Praça/parque construído (m²). Processos 00111-00002069/2021-07, 00111.005747/2020 e OutrosInfo compl:2021 - limpeza/terraplanagem; calçadas; piso intertravado.2022 - terraplanagem e obras iniciais.2023 - quadra de vôlei de areia e quadra de tênis, sinalização, equipamentos, paisagismo e construção do CENTRO DE ATIVIDADES.20241º Bim - Obra concluída com Termo de Recebimento Provisório em 18/01/2024. [jan: 0,00; fev: 0,00;]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
23.541.6210.3159.0003 - REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
0017 - Elaborar RIVI Quadras 18, 19 e 20 - Sobradinho "procedente da etapa n.º 22/2023" 1 - Institucional 118 - ESTUDO REALIZADO	1 - UNIDADE	4		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2015	31/12/2024			PA-Paralisada	3159 - Projeto
Etapa Realizada: Estudo realizado (Unidade). Processo 111.000.791/2012 e Outros.Info compl:2021- Foi entregue o PRODUTO 1 - Plano de Trabalho do RIVI e dos Projetos Executivos de Drenagem Pluvial e Pavimentação. 2022 e 2023 - Contrato encontra-se paralisado (00111-00002196/2018-01) [jan: 0,00; fev: 0,00;]										
0018 - Elaborar estudos ambientais (sob demanda - Novos Empreendimentos) "procedente da etapa n.º 24/2023" 1 - Institucional 118 - ESTUDO REALIZADO	1 - UNIDADE	4		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2015	31/12/2024			NO-Andamento Normal	3159 - Projeto
Etapa Realizada: Estudo realizado. Processos: 111.000.791/2012 e Outros.Info compl: 2023 - Foram realizados 9 estudos ambientais. 2024 1º Bim - ESTUDOS ARQUEOLÓGICOS - Setor Comercial do Jardim Botânico (Produto 2, Subproduto 2.1- Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico - PAIPA) - Pagamento de Endossos: Setor Comercial do Jardim Botânico; Expansão Econômica de Sobradinho; Centro Metropolitano de Taguatinga.FAUNA SH Taquari - Produto 2.4 - 4ª Campanha e relatório do levantamento da fauna entregue.TAXAS E MULTAS Pagamento de multa dos Pólos 6, 7 e 8 e da taxa da LI da QE 60 do Guará. [jan: 0,00; fev: 0,00;]										
0019 - Realizar compensação florestal "procedente da etapa n.º 25/2023" 1 - Institucional 118 - ESTUDO REALIZADO	1 - UNIDADE	5		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2022	31/12/2024			NO-Andamento Normal	3159 - Projeto
Etapa Realizada: Estudo realizado. Processos: 111.003807/2022 e Outros.Info compl:2023 - Pagas as Compensações Florestais de árvores isoladas do Projeto Drenar; da QL 28 e QI 21 do Lago Sul; do TCCF nº 60/2023 - SRO de Planaltina, TCCF nº 68/2023 - SOF Norte e TCCF nº 54/2023 - SH São Bartolomeu Trecho I.1º Bim - Pago o CCAI - comunicado de corte e árvores isoladas para o anel viário do Parque Burle Marx. [jan: 0,00; fev: 0,00;]										
0049 - Realizar compensação ambiental "procedente da etapa n.º 24/2023" 1 - Institucional 118 - ESTUDO REALIZADO	1 - UNIDADE	5		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2022	31/12/2024			NO-Andamento Normal	3159 - Projeto
Etapa Realizada: Estudo realizado. Processo n.º 111.000.791/2012 e Outras Informações Complementares:2023 - Compensações Ambientais realizadas em decorrência										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
23.541.6210.3159.0003 - REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
da atividade da empresa.2024 - 1º Bim.: Pago o CCAI - comunicado de corte e árvores isoladas para o anel viário do Parque Burle Marx. [jan: 0,00; fev: 0,00;]										
0050 - Executar PRAD com retaludamento e cobertura da voçoroca no Recanto Das Emas."procedente da etapa n.º 53/2023" 1 - Institucional 118 - ESTUDO REALIZADO	1 - UNIDADE	5		99 - DISTRITO FEDERAL	05/05/2023	31/12/2024			NO-Andamento Normal	3159 - Projeto
Etapa Realizada: Estudo realizado. Processo n.º 111.007890/2020. Informações Complementares:2023 - Realização de serviços diversos visando a execução do PRAD.2024 - 1º Bim.: Não houve execução no bimestre. [jan: 0,00; fev: 0,00;]										
23.541.6210.4146.0002 - REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
0028 - Fiscalizar os imóveis rurais e urbanos de propriedade da Terracap 1 - Institucional 130 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA	1 - UNIDADE	26		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	4146 - Atividade
Etapa Realizada: Imóveis rurais e urbanos fiscalizados. Processo n.º 00111-00019362/2017-19.Informações complementares:No bimestre foram realizadas 16 operações de desobstrução, limpeza e cercamento de áreas. [jan: 919,00; fev: 890,00;]										
23.692.6201.3144.0001 - REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO RURAL-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
0043 - Realizar parcelamento rural "procedente da etapa n.º 26/2023" 1 - Institucional 392 - PARCELAMENTO REALIZADO	1 - UNIDADE	28		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2022	31/12/2024			NO-Andamento Normal	3144 - Projeto
Etapa Realizada: Parcelamento rural realizado. Processo n.º 111.002.706/2020, 00111-00003558/2022-59 e 00111-00010414/2022-59.Informações Complementares:2023 - Processo de contratação de serviços especializados para realização de Parcelamento Rural.2024 - 1º Bim.: Contratações de estudos Ambientais serão efetuadas pela ETR. [jan: 0,00; fev: 0,00;]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
23.692.6208.1085.0005 - AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
0044 - Realizar desapropriações e benfeitorias 1 - Institucional 382 - IMÓVEL RECUPERADO	1 - UNIDADE	26		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	1085 - Projeto
Etapa Realizada: Pagamentos realizados em decorrência de desapropriações de imóveis e benfeitorias. Processo n.º 00111-00000100/2023-29 e Outros.Informações Complementares:1º.: Não foram realizados pagamentos no Bimestre. [jan: 0,00; fev: 0,00;]										
0045 - Realizar pagamentos de sentenças judiciais decorrentes de rescisão de contratos. 1 - Institucional 382 - IMÓVEL RECUPERADO	1 - UNIDADE	25		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	1085 - Projeto
Etapa Realizada: Imóveis recuperados por meio de rescisão contratual de alienação de bens imóveis.Informações Complementares:1º Bimestre: Foi efetuado 1 pagamento de distrato. [jan: 0,00; fev: 1,00;]										
23.692.8208.4091.0017 - APOIO A PROJETOS-DIVERSOS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
0046 - Realizar apoio a projetos diversos (patrocínio) 1 - Institucional 220 - PROJETO APOIADO	1 - UNIDADE	3		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	4091 - Atividade
Etapa Realizada: Patrocínio realizado. Informações Complementares: 1º Bim.: Não houve patrocínio no período. Valores constantes do relatório de Execução Estatal se referem ao Programa de Trabalho n.º 23.541.6210.4146.0002 - REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS. [jan: 0,00; fev: 0,00;]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
23.692.8208.4237.0002 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
0029 - Realizar eventos para melhorar a comunicação interna e externa à Terracap assim como contribuir com sua propaganda e marketing institucionais 1 - Institucional 449 - ATIVIDADE REALIZADA	1 - UNIDADE	23		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	4237 - Atividade
Etapa Realizada: Atividade realizada. Processo n.º 111.000.317/2017 e outros. Informações complementares: 1º Bim - Janeiro - Transmissão on-line do Edital nº 01/2024 venda de Imóveis. Fevereiro - Transmissão on-line do Edital nº 02/2024, Entregas de Escrituras CDU com a ETR, Palestra "Café Conecta PRESI" e suporte na audiência pública do CNT. [jan: 1,00; fev: 4,00;]										

28.846.0001.9001.6191 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
0030 - Pagar sentenças judiciais trabalhistas 1 - Institucional 455 - SENTENÇA JUDICIAL PAGA	1 - UNIDADE	75		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	9001 - Operação Especial
Etapa Realizada: Sentenças judiciais trabalhistas pagas. Processo n.º 00111-00000260/2024-59 e Outros [jan: 2,00; fev: 6,00;]										
0031 - Pagar sentenças judiciais cíveis 1 - Institucional 455 - SENTENÇA JUDICIAL PAGA	1 - UNIDADE	75		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	9001 - Operação Especial
Etapa Realizada: Sentenças judiciais cíveis pagas. Processo n.º 00111-00000260/2024-59 e Outros [jan: 7,00; fev: 4,00;]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
28.846.0001.9030.0003 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
0032 - Pagar principal e juros da dívida interna contratada 1 - Institucional 1 - -	99 - -	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	9030 - Operação Especial
Etapa Realizada: Pagamento efetuado. Processo n.º 00111-00000136/2024-93 e Outros. [jan: 1,00; fev: 1,00;]										
28.846.0001.9050.7163 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
0033 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de empregado / servidor 1 - Institucional 458 - PAGAMENTO EFETUADO	1 - UNIDADE	34		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	9050 - Operação Especial
Etapa Realizada: Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos. Processo n.º 00111-00000252/2023-21 e Outros. [jan: 0,00; fev: 15,00;]										
0034 - Pagar indenizações / restituições do Programa de Demissão Incentivada - PDI 1 - Institucional 458 - PAGAMENTO EFETUADO	1 - UNIDADE	33		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	9050 - Operação Especial
Etapa Realizada: Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos. Processo n.º 00111-00000205/2024-69 e Outros. [jan: 10,00; fev: 10,00;]										
0035 - Realizar rescisão trabalhista por acordo administrativo 1 - Institucional 458 - PAGAMENTO EFETUADO	1 - UNIDADE	33		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	9050 - Operação Especial
Etapa Realizada: Rescisão trabalhista por acordo administrativo. Processo n.º 00111-00000252/2023-21 e Outros. [jan: 1,00; fev: 4,00;]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
28.846.0001.9057.0005 - PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS - TERRACAP - DISTRITO FEDERAL										
0036 - Pagar impostos e tributos 1 - Institucional 1 - -	99 - -	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	9057 - Operação Especial
Etapa Realizada: Impostos PIS/COFINS/CSLL/ITBI/ITCD/IPTU/TLP/ITR/IPVA/Licenciamento Anual/NIRF/CCIR/Tributos sobre operações Financeiras pagos. Processo n.º 00111-00000161/2020-43 e Outros [jan: 1,00; fev: 1,00;]										

28.846.0001.9090.0001 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA--DISTRITO FEDERAL										
0037 - Aumentar capital social da controladora frente às subsidiárias BIOTIC e ETR 1 - Institucional 1 - -	99 - -	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	9090 - Operação Especial
Etapa Realizada: Aumento de capital social da controladora frente às subsidiárias BIOTIC e ETR. Quitação de obrigações contratuais da subsidiária. Processo n.º 00111-00000242/2023-96 e Outros [jan: 1,00; fev: 1,00;]										

28.846.0001.9093.0073 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL										
0038 - Efetuar outros ressarcimentos, indenizações e restituições 1 - Institucional 458 - PAGAMENTO EFETUADO	1 - UNIDADE	22		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	9093 - Operação Especial
Etapa Realizada: Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições realizados. Processo n.º 00111-00000275/2022-55 e Outros [jan: 0,00; fev: 2,00;]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio