



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA**

**Sistema de Acompanhamento Governamental  
Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**2º Bimestre de 2024**

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA											
Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Etapa Realizada	Ação
					Início	Término	Início	Término			
12.361.6221.5924.9330 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF											
0039 - Construir unidades de ensino fundamental nas RAs. "procedente da etapa n.º 01/2023"  Etapa anterior nº 0001/2023 - UO 20201  1 - Institucional  97 - ESCOLA CONSTRUÍDA	3 - METRO QUADRADO	4.464		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2021	31/12/2024			5 - NO-Andamento Normal	Escola construída (m²) [ . Processo n.º 111.001.600/2019 e Outros informações Complementares: 2023 - Realizadas Obras, serviços e instalações para visando a construção de Escolas de Ensino Fundamental no Itapoã e em Samambaia. 2024 - 1º Bim - Não houve medições. 2º Bim - ARNIQUEIRA - Executado canteiro de obras e foram iniciados os serviços de fundações e estruturas; ESCOLA CLASSE 425 EM SAMAMBAIA - serviços instalação da estrutura metálica e construção de paredes. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; ]	5924 - Projeto
Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Etapa Realizada	Ação
					Início	Término	Início	Término			
23.122.6216.2990.0002 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF - TERRACAP - DISTRITO FEDERAL											

0020 - Manter o Aeroporto do Planalto Central 1 - Institucional 140 - IMÓVEL MANTIDO	1 - UNIDADE	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			5 - NO-Andamento Normal	Aeroporto mantido. Processo n.º 00111-0000100/2023-29 e Outros.  Informações Complementares: 1º Bimestre - Pagamento de Serviços Especializados Aeroportuários em janeiro e fevereiro; Pagamento de serviços de Internet e Redes prestados em janeiro. 2º Bimestre - Pagamento de Serviços Especializados Aeroportuários em março e abril; Pagamento de serviços de Internet e Redes prestados em fevereiro e março. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; ]	2990 - Atividade
Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Etapa Realizada	Ação
					Início	Término	Início	Término			
23.122.8208.2990.3873 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL											
0021 - Manter imóveis da Terracap - Próprios 1 - Institucional 140 - IMÓVEL MANTIDO	1 - UNIDADE	189		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			5 - NO-Andamento Normal	Imóveis da Terracap mantidos. Processo n.º 00111-00005918/2018-71, 00111-00002034/2020-89, 00111-00002114/2020-34, 00111-00007847/2020-65 e Outros.  Informações Complementares: Para manutenção dos 128 imóveis de propriedade da Terracap foi necessária a contratação de brigadistas, vigilantes, serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial. Foram pagos fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água e esgoto. [jan: 129,00; fev: 129,00; mar: 128,00; abr: 128,00; ]	2990 - Atividade
Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Etapa Realizada	Ação
					Início	Término	Início	Término			
23.122.8208.8502.8881 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL											
0022 - Remunerar empregados ativos da Terracap 1 - Institucional 261 - SERVIDOR REMUNERADO - MES	1 - UNIDADE	700		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			5 - NO-Andamento Normal	Servidores ativos remunerados. Processo n.º 00111-00000252/2023-21 e Outros. [jan: 684,00; fev: 686,00; mar: 684,00; abr: 683,00; ]	8502 - Atividade
Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Etapa Realizada	Ação

				Início	Término	Início	Término				
23.122.8208.8504.9687 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL											
0023 - Conceder benefícios aos empregados da Terracap e seus dependentes 1 - Institucional 40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	1 - UNIDADE	1.452		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024		5 - NO-Andamento Normal	Benefícios concedidos. Auxílio Transporte; Auxílio Alimentação-Refeição; Licença Administrativa Remunerada; Assistência Odontológica; Seguro de Vida em Grupo; Auxílio-creche, Auxílio Necessidades Especiais e Auxílio Funeral; Programa de Educação - Curso de línguas; Programa de Educação - Bolsa Escola. Processo n.º 00111-00005648/2021-01, 00111-00009310/2020-30, 00111-00000205/2024-69 e Outros.  Benefícios no Bimestre: Plano de Saúde, 34441; Auxílio Transporte, 9; Auxílio Alimentação-Refeição, 1498; Assistência Odontológica, 273; Seguro de vida em grupo, 683; Auxílio-Creche, Auxílio Necessidades Especiais e Auxílio Funeral, 333; Programa de Educação - Curso de Línguas, 9; Programa de Educação - Bolsa Escola, 30. [jan: 3116,00; fev: 3125,00; mar: 3128,00; abr: 3148,00; ]	8504 - Atividade	
Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Etapa Realizada	Ação
					Início	Término	Início	Término			
23.122.8208.8517.9763 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL											

<p>0024 - Manter Ed. Sede da Terracap e seus Anexos</p> <p>1 - Institucional</p> <p>322 - UNIDADE MANTIDA</p>	<p>1 - UNIDADE</p>	<p>5</p>		<p>99 - DISTRITO FEDERAL</p>	<p>01/01/2024</p>	<p>31/12/2024</p>			<p>5 - NO-Andamento Normal</p>	<p>Ed. Sede da Terracap e seus Anexos mantidos. Processo n.º 111.000.211/2018 e Outros.</p> <p>Informações Complementares: Para manutenção dos 5 imóveis que compõe a Sede da Terracap e anexos, foi necessária a contratação de brigadistas, vigilantes, serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial. Foram pagos fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água e esgoto. Os gastos são compostos ainda por pagamento de fornecimento de combustível, custas judiciais, contrato de call center, contrato de cobrança, jetons, contratação de estagiários e de pessoas com necessidades especiais (CETEFÉ). [jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; ]</p>	<p>8517 - Atividade</p>
Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Etapa Realizada	Ação
					Início	Término	Início	Término			
23.126.8208.1471.5897 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL											

0001 - Desenvolver sistemas informatizados para fins de evolução por fábrica de software 1 - Institucional 270 - SISTEMA MELHORADO	1 - UNIDADE	457		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			5 - NO-Andamento Normal	Sistema melhorado (Unidade). Processos 111.001222/2016 e Outros.  Info compl: 2023 - Sistemas melhorados: GFO, GFOv2, GLI, GIU-WEB, GAI, GPE, GLR, GAI, CCT, GPE-Web, controle de operação, GIA, GCF, Portal Internet, GRC, API-SEI, GLA, GAC_GEATE, API-INTERNA, GLP_WEB, INTERNET, GSOv2, API-EXTERNA, GAI e GEC. Início do portal ETR, GAV, GIRv2, GSOv2, Internet, REINF, GLR.  1º Bim - Sistemas melhorados: JAN - GIU WEB, GPAv2, GFOv2, GAI; FEV - ControleOperacao, GSOv2, GLP_WEB, GLA, GAPWEB.  2º Bim - Mar/24: 6,3 Pontos de função em demandas corretivas de sistema (sistema GFOv2) Abr: 0 pontos de função em demandas corretivas de sistema. [jan: 4,00; fev: 5,00; mar: 0,00; abr: 1,00; ]	1471 - Projeto
Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Etapa Realizada	Ação
					Início	Término	Início	Término			
23.126.8208.2557.5183 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL											
0025 - Realizar manutenções corretivas e adaptativas dos sistemas informatizados 1 - Institucional 2 - AÇÃO IMPLEMENTADA	1 - UNIDADE	51.380		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			5 - NO-Andamento Normal	Ação implementada (Unidade). Processos 111.001222/2016 e Outros.  Info compl: 2º Bimestre: Março - 6,3 Pontos de função em demandas corretivas de sistema (sistemas INTERNET, GPE-Web); Abril - 0 pontos de função em demandas corretivas de sistema sistemas. [jan: 2,00; fev: 3,00; mar: 1,00; abr: 0,00; ]	2557 - Atividade

0026 - Realizar o atendimento de tecnologia da informação de infraestrutura de redes de dados, banco de dados, segurança da informação e suporte ao usuário	1 - UNIDADE	51.380		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			5 - NO-Andamento Normal	Ação implementada (Unidade), Processos 111.010883/2017 e Outros.  Informações Complementares:  Serviços terceirizados. Ações implementadas de forma contínua: Atualização do sistema do banco de dados Disponibilização de serviço continuado de link de internet (1GB/s)  Por demanda (pacote mensal de serviços de atendimento e operação de infraestrutura de TI):  - 2º Bimestre: Sem entregas no Bimestre. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; ]	2557 - Atividade
<b>Etapa/Procedência/Produto</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Obra/Serviço</b>	<b>Região</b>	<b>Previsão</b>		<b>Reprogramação</b>		<b>Estágio</b>	<b>Etapa Realizada</b>	<b>Ação</b>
					Início	Término	Início	Término			
<b>23.127.6207.3711.6189 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>											
0040 - Realizar estudos e/ou pesquisas relativas a novos empreendimentos ou modelos de negócio "procedente da etapa n.º 03/2023"	1 - UNIDADE	4		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2017	31/12/2024			5 - NO-Andamento Normal	Estudo realizado. Processo n.º 00111-00006724/2021-98 e Outros.  Informações Complementares: 2023 - Realizados pagamentos de diversos produtos relativos ao Contrato n.º 158/2022. 2024 - 1º Bim.: Estudos em fase de Contratação. 2º Bim.: Estudo de demanda para o Metrô está em fase de contratação. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; ]	3711 - Projeto
Etapa anterior nº 0003/2023 - UO 20201											
1 - Institucional											
118 - ESTUDO REALIZADO											
<b>Etapa/Procedência/Produto</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Obra/Serviço</b>	<b>Região</b>	<b>Previsão</b>		<b>Reprogramação</b>		<b>Estágio</b>	<b>Etapa Realizada</b>	<b>Ação</b>
					Início	Término	Início	Término			
<b>23.127.6208.3163.0003 - REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>											

0051 - Adquirir imagens do território do DF "procedente da etapa n.º 04/2023"  Etapa anterior nº 0004/2023 - UO 20201  1 - Institucional  224 - PROJETO REALIZADO	1 - UNIDADE	2		99 - DISTRITO FEDERAL	01/05/2022	31/12/2024			2 - AT-Atrasada	Projeto realizado. Processo n.º 111.000.557/2015.  Informações Complementares: 2023 - Aquisição e renovação de licença de softwares/imagens e pagamento de produtos para realização do Mapeamento do DF. 2024 - 1º Bim.: Trabalhando em análise e estudo de demandas de ortoimagens e mapeamentos de áreas de interesse e prioritárias da Terracap para posterior detalhamento das áreas prioritárias e estudando a melhor opção para a aquisição de software de processamento de imagens. 2º Bim.: Ainda trabalhando em análise e estudo de demandas de ortoimagens e mapeamentos de áreas de interesse e prioritárias da Terracap para posterior detalhamento das áreas prioritárias e estudando a melhor opção para a aquisição de software de processamento de imagens. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; ]	3163 - Projeto
Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Etapa Realizada	Ação
					Início	Término	Início	Término			
23.131.8208.8505.8740 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL											
0027 - Realizar publicidade e propaganda legal no DODF (Diário Oficial do DF) e DOU (Diário Oficial da União)  1 - Institucional  227 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	1 - UNIDADE	610		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			5 - NO-Andamento Normal	Publicidade e propaganda realizada. Processo n.º 111.000913/2017 e Outros.  Informações complementares: DODF - Houve 234 publicações de matéria legal no DODF no 2º bimestre, sendo 102 em março e 132 no mês de abril de 2024. DOU - não houveram publicações de matéria legal no DOU no bimestre. [jan: 104,00; fev: 121,00; mar: 102,00; abr: 132,00; ]	8505 - Atividade
Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Etapa Realizada	Ação
					Início	Término	Início	Término			
23.423.6208.1823.0001 - IMPLANTAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA- PLANO PILOTO											

<p>0002 - Implantar reserva indígena para as comunidades Kariri-Xocó, Tuxá e Fulny-ô na ARIE Cruls no Setor Noroeste "procedente da etapa n.º 05/2023"</p> <p>Etapa anterior nº 0005/2023 - UO 20201</p> <p>1 - Institucional</p> <p>288 - UNIDADE IMPLANTADA</p>	<p>1 - UNIDADE</p>	<p>1</p>		<p>1 - REGIÃO I - PLANO PILOTO</p>	<p>01/01/2020</p>	<p>31/12/2024</p>			<p>5 - NO-Andamento Normal</p>	<p>Unidade implantada (Unidade). Processos 111.006.913/2019 e Outros</p> <p>Info compl: Até 2023 KARIRI-XOCÓ E TUXÁ: Foram construídas 16 casas, 8 ocas, 1 centro comunitário e 1 casa de farinha. FULNY-Ô: Instalações elétricas, hidrosanitárias, blocos, vigas, pilares. 2024 Reserva FULNY-Ô: 1º Bim - 77m² de pilar, 20,80m² de vigas, 557,20m² de telhamento com telha cerâmica; 640m² de trama de madeira, ripas para telhado. 2º Bim - Foram executados 528m² telhamento, 1272,90m de cabo de cobre para instalação elétrica, 646m² de revestimento cerâmico, 578m de rodapé, 73m² de forro em madeira. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; ]</p>	<p>1823 - Projeto</p>
Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Etapa Realizada	Ação
					Início	Término	Início	Término			
23.451.6208.1968.0003 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS - TERRACAP - DISTRITO FEDERAL											

0003 - Elaborar projetos de Desenvolvimento Urbano 1 - Institucional 221 - PROJETO ELABORADO	1 - UNIDADE	33		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			5 - NO-Andamento Normal	Projeto elaborado. Processos: 00111-00004921/2022-53 e Outros  Info compl: 2024 2º Bim - Córrego Samambaia - Concluído "Projeto executivo para contenção de encostas ao longo do córrego Samambaia e afluentes no SHVP"; - SH PARQUE DA TORRE: Concluído estudo de sondagem (113 furos de sondagem); -AERÓDROMO DE BRASÍLIA (SPDA): Foram entregues os Produtos 1 e 2 (Plano de Trabalho e Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo - PBZPA). -CENTRO METROPOLITANO DE TAGUATINGA: Relatório de Impacto Complementar, Audiência Pública e Relatório; - SH MEIRELLES: EIA/RIMA. - CENTRO URBANO TORORÓ: Pagamentos do segundo bimestre 2024: -Subprodutos 13.3.6 - Estudos Geológico-Geotécnicos - Ensaio no Quadrante Q1 Lote 3 e Subprodutos 6.2.1 - 1ª Campanha de Fauna e Relatório Final. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; ]	1968 - Projeto
Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Etapa Realizada	Ação
					Início	Término	Início	Término			
23.451.6208.3160.0001 - REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS - TERRACAP - DISTRITO FEDERAL											
0004 - Realizar Estudos/Serviços Ambientais de Regularização 1 - Institucional 149 - LOTE REGULARIZADO	1 - UNIDADE	420		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			5 - NO-Andamento Normal	Lote regularizado. Processos: 111.001331/2020 e Outros Info compl: 1º Bim - Lotes Regularizados - Jardim Botânico 2, Vicente Pires 20, Arniqueira 6. Foi paga a taxa de renovação de Licença de Instalação do Setor Habitacional Arniqueira. 2º Bim - Pago a taxa de licenciamento ambiental de Vicente Pires Trecho 02 e 04. Lotes Regularizados - Jardim Botânico 37, Vicente Pires 77, Arniqueira 10. [jan: 16,00; fev: 12,00; mar: 16,00; abr: 108,00; ]	3160 - Projeto

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Etapa Realizada	Ação
					Início	Término	Início	Término			
<b>23.451.6209.1110.9883 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>											
0005 - Executar obras de urbanização no Lago Norte "procedente da etapa n.º 08/2023"  Etapa anterior nº 0008/2023 - UO 20201  1 - Institucional  28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	90,676		99 - DISTRITO FEDERAL	01/04/2022	31/12/2024	01/04/2022	31/12/2024	5 - NO-Andamento Normal	Área urbanizada (m²). Processos: 111.007960/2021 e Outros.  Info compl: 2022 - Execução de obras de paisagismo no Pólo 1 do Lago Norte, entre o Clube do Congresso e o parque ecológico das Garças (terraplanagem, demolição de pavimento (155,62m²) e alvenaria (169,73m²); regularização do subleito (1.953,25m²) .  2023- Sem medições. 2024 1º Bim - Pólo 1 do Lago Norte - Aguardando pagamento de despesas de exercícios anteriores. 2º Bim - Pólo 1 do Lago Norte - Pagamento de despesas de exercícios anteriores efetuado em 26/02/2024. Foram executados 5.265,25m2 de ciclovia, remoção de fossa existente e 170m2 de piso drenante. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 5265,25; abr: 170,00; ]	1110 - Projeto
0047 - Executar obras de urbanização no Setor Noroeste "procedente da etapa n.º 07/2023"  Etapa anterior nº 0007/2023 - UO 20201  1 - Institucional  28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	45,338		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2022	31/12/2024			5 - NO-Andamento Normal	Área urbanizada (m²). Processo n.º 111.001403/2020 e Outros.  Informações Complementares: 2023 - Execução de obras e serviços de urbanização do Setor Noroeste. 2024 - 1º Bim. Não houve execução no bimestre. 2 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; ]	1110 - Projeto
Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Etapa Realizada	Ação
					Início	Término	Início	Término			
<b>23.451.6209.1948.0002 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF - TERRACAP - PLANO PILOTO</b>											

0006 - Executar obras de infraestrutura de drenagem pluvial dentro do Programa Águas do DF  1 - Institucional  218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	1		1 - REGIÃO 1 - PLANO PILOTO	01/01/2024	31/12/2024			5 - NO-Andamento Normal	Programa realizado (Unidade). Processos 00111-00002069/2021-07, 00111.005747/2020 e Outros. 1º Bim - Foram escavados 232.493,94 m³ de terra para construção de bacia de detenção e executados 4941,32 m de tunnel liner. 2º Bim - Foram executados 713,99m² de muro em tela, 109,27m³ de escavação e 10,70m de tunnel liner. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; ]	1948 - Projeto
Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Etapa Realizada	Ação
					Início	Término	Início	Término			
23.451.6209.1968.3194 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL											
0041 - Contratar projetos executivos diversos "procedente da etapa n.º 09/2023"  Etapa anterior nº 0009/2023 - UO 20201  1 - Institucional  221 - PROJETO ELABORADO	1 - UNIDADE	19		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2020	31/12/2024			5 - NO-Andamento Normal	Projeto elaborado. Processos: 00111-00004921/2022-53 e Outros  Info compl: 2024 2º Bim - Córrego Samambaia - Concluído "Proj exec para contenção de encostas do córrego Samambaia e afluentes no SHVP" [1]; - SH PARQUE DA TORRE: Concluído estudo de sondagem (113 furos de sondagem); -AERÓDROMO DE BRASÍLIA (SPDA): Prod 1 e 2 (Plano de Trabalho e PBZPA). Levantamento e elaboração de projeto de arquitetura (100%); elaboração de projetos de SPDA (70%); laudo técnico de SPDA (100%). -CENTRO METROPOLITANO DE TAGUATINGA: Relatório de Impacto Complementar, Audiência Pública e Relatório; - SH MEIRELLES: EIA/RIMA [1]. - CENTRO URBANO TORORÓ: Subprodutos 13.3.6 - Estudos Geológico-Geotécnicos - Ensaios no Quadrante Q1 Lote 3 e Subprodutos 6.2.1 - 1ª Campanha de Fauna e Relatório Final. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; ]	1968 - Projeto
Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Etapa Realizada	Ação
					Início	Término	Início	Término			

23.451.6209.5006.2917 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL

<p>0007 - Implantar infraestrutura no Noroeste "procedente da etapa n.º 15/2023"</p> <p>Etapa anterior nº 0015/2023 - UO 20201</p> <p>1 - Institucional</p> <p>141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA</p>	<p>3 - METRO QUADRADO</p>	<p>458.185</p>		<p>99 - DISTRITO FEDERAL</p>	<p>01/01/2019</p>	<p>31/12/2024</p>			<p>5 - NO-Andamento Normal</p>	<p>Infraestrutura implantada (m²). Processos: 111.007.503/2019 e Outros.</p> <p>Info compl: 2024 1º Bim - sist. viário: executados 3952,08 m² de imprimação asfáltica, 649,90 m³ de compactação de base/sub base, assentamento de 82,65 m de tubo de concreto; rede de energia elétrica: 22192 m. 2º Bim - REDE ELÉTRICA SUBTERRÂNEA: QUADRAS SQNW 102, 302, 103, 104, 304, 106, 303: Até o momento foram executadas a construção e montagem eletromecânica de 13 estações transformadoras, construção de 5959,62 m rede de dutos e instalados 10081 m de circuitos trifásicos. REDE ELÉTRICA AÉREA : atendimento a 7 imóveis; REMANEJAMENTO DE LINHA DE DISTRIBUIÇÃO DE 34,5 KV (1800 m²) SISTEMA VIÁRIO E DE DRENAGEM: 2.895,36m de rede de drenagem, 34173m² de pavimento asfáltico e 22319m² de pavimento intertravado. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 34173,00; abr: 22319,00; ]</p>	<p>5006 - Projeto</p>
<p>0008 - Implantar o Setor Habitacional Jardim Botânico "procedente da etapa n.º 17/2023"</p> <p>Etapa anterior nº 0017/2023 - UO 20201</p> <p>1 - Institucional</p> <p>141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA</p>	<p>3 - METRO QUADRADO</p>	<p>458.185</p>		<p>99 - DISTRITO FEDERAL</p>	<p>01/01/2022</p>	<p>31/12/2024</p>		<p>5 - NO-Andamento Normal</p>	<p>Infraestrutura implantada (m²). Processos: 00111-00009757/2020-17 e Outros.</p> <p>Info compl: 1º Bim - Concluídas as obras de complementação de infraestrutura de energia elétrica na quadra 06 do Jardim Botânico - Etapa III, aguardando medição. 2º Bim - ILUMINAÇÃO PÚBLICA Qd 01 JB - 3ª ETAPA: 174m de rede de baixa tensão. Concluída a complementação de infraestrutura elétrica: quadra 06 do Jardim Botânico – Etapa III (medição: 322m de rede). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 322,00; ]</p>	<p>5006 - Projeto</p>	

<p>0009 - Recuperar pavimentação da via DF-095 (EPCL) - Via Estrutural "procedente da etapa n.º 18/2023"</p> <p>Etapa anterior nº 0018/2023 - UO 20201</p> <p>1 - Institucional</p> <p>141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA</p>	<p>3 - METRO QUADRADO</p>	<p>458.185</p>		<p>99 - DISTRITO FEDERAL</p>	<p>01/09/2022</p>	<p>31/12/2024</p>			<p>5 - NO-Andamento Normal</p>	<p>Infraestrutura implantada (m²). Processos: 111.002390/2020 e Outros. Info compl: 2022 - Instalação do canteiro de obra; 1361m² de regularização de subleito; remoção de meios-fios e defesa metálica. 2023 - Serviços de instalação do canteiro de obras, serviços preliminares, 293,5m² de pintura, 61085,91 m³ de pavimento em concreto. 2024 1º Bim - Foram executados os serviços de sinalização, concretagem de baias, administração local 2º Bim - Foram executados serviços de concretagem de baias e regularização de bordo. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; ]</p>	<p>5006 - Projeto</p>
<p>0010 - Executar infraestrutura na expansão do Guará II "procedente da etapa n.º 55/2023"</p> <p>Etapa anterior nº 0055/2023 - UO 20201</p> <p>1 - Institucional</p> <p>141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA</p>	<p>3 - METRO QUADRADO</p>	<p>458.185</p>		<p>99 - DISTRITO FEDERAL</p>	<p>01/01/2023</p>	<p>31/12/2024</p>			<p>5 - NO-Andamento Normal</p>	<p>Infraestrutura implantada (m²). Processo 111.012159/2021. Info compl: 2023 Foram executados 49.079,33 m² de pavimento asfáltico, 18.820,01 m de meios-fios e 14.690,00 m² de estacionamento em piso intertravado. 1º Bim - QE 38, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58: Foram executados 746,86 m² de retirada de camada vegetal, 271,10 m de demolição de pavimento, 2.263,10 m² de imprimação asfáltica, assentamento de 4917,41 m de meios-fios. 2º Bim - Até o momento foram executados 51.342,43m² de pavimento asfáltico, 16.702m de meios-fios, 15.194m² de estacionamentos em piso intertravado e 1219m rede de drenagem. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; ]</p>	<p>5006 - Projeto</p>

<p>0011 - Executar infraestrutura no Recanto das Emas "procedente da etapa n.º 56/2023"</p> <p>Etapa anterior nº 0056/2023 - UO 20201</p> <p>1 - Institucional</p> <p>141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA</p>	<p>3 - METRO QUADRADO</p>	<p>458.185</p>		<p>99 - DISTRITO FEDERAL</p>	<p>01/01/2023</p>	<p>31/12/2024</p>			<p>5 - NO-Andamento Normal</p>	<p>Infraestrutura implantada (m²). Processos: 00111-00008757/2020-91 e Outros Info compl: 1º Bim - QUADRAS 07 E 08 DO RESIDENCIAL TAMANDUÁ: assentamento de 271,91m de tubo de concreto, 3443,80m² de escoramento de vala; 260m³ de escavação de vala, instalação de 35 fossas sépticas, 35 tampas de concreto, 35 sumidouros em concreto e 525m de tubo de PVC. CENTRO E SUBCENTRO URBANO: Foram executados 951,28m² de alambrado em tubos de aço.</p> <p>2º Bim - QUADRAS 07 E 08 DO RESIDENCIAL TAMANDUÁ: Até o momento foram executados 279,21m de rede de drenagem, 120 fossas sépticas com sumidouros circulares CENTRO E SUBCENTRO URBANO: Até o momento foram concluídos os serviços de construção de dispositivos de saída, contenção de gabião e dissipadores, bem como foram executados 1902,01m² de alambrado e 199m. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; ]</p>	<p>5006 - Projeto</p>
<p>0012 - Executar infraestrutura no Setor Habitacional Arniqueiras</p> <p>1 - Institucional</p> <p>141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA</p>	<p>3 - METRO QUADRADO</p>	<p>458.185</p>		<p>99 - DISTRITO FEDERAL</p>	<p>01/01/2024</p>	<p>31/12/2024</p>			<p>5 - NO-Andamento Normal</p>	<p>Infraestrutura implantada (m²). Processos: 00111-00008757/2020-91 e Outros Info compl: 1º Bim - ESGOTAMENTO SANITÁRIO: Foram executados os serviços de demolição de 700m² de pavimento asfáltico, remoção de 428m² de piso intertravado e de 151m de meios-fios, implantação de 1200m de tubo coletor de esgoto. 2º Bim - ESGOTAMENTO SANITÁRIO: QUADRA 10: Até o momento foram executados 29.409,78m de rede de esgoto. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; ]</p>	<p>5006 - Projeto</p>

0013 - Executar infraestrutura no Lago Sul 1 - Institucional 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	458.185		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			5 - NO-Andamento Normal	Infraestrutura implantada (m²). Processos: 00111-00010639/2022-13 e Outros  Info compl: 1º Bim - Execução de infraestrutura de drenagem e pavimentação para os lotes 01 e 02 do centro comercial da QI 28 do Lago Sul: 357 m de rede de drenagem, 157,30 m³ de reaterro, 11240 m² de limpeza, 13600 m³ de escavação. 2º Bim - QI 07 LOTES E, H, I, J, K, L e M: 562,50 m de rede de água e 198,06 m de rede de esgoto; LOTES 01 E 02 DO CENTRO COMERCIAL DA QI 28: 1.635,92 m de rede de drenagem. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; ]	5006 - Projeto
0014 - Executar infraestrutura no Setor Habitacional Bernardo Sayão 1 - Institucional 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	458.185		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			5 - NO-Andamento Normal	Infraestrutura implantada (m²). Processos: 00111-00002472/2020-47 e Outros  Info compl: 1º Bim - LOTES 01, 02, 03, 04 E 05: Serviços de remoção de 12940 m³ pavimento intertravado, escavação, reaterro, 2000 poços de visita, 226,54 m² de retirada de camada vegetal. 2º Bim - Não houve medição no período. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; ]	5006 - Projeto
0048 - Executar serviços de revitalização na W3 SUL em Brasília / DF "procedente da etapa n.º 16/2023"  Etapa anterior nº 0016/2023 - UO 20201 1 - Institucional 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	458.186		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2021	31/12/2024			5 - NO-Andamento Normal	Infraestrutura implantada (m²). Processo n.º 111.004767/2020 e Outros. Informações Complementares: 2023 - Executados obras e serviços de revitalização da avenida W3 Sul. 2024 - 1º Bim.: Foram executados os serviços de demolição de 15m de meios-fios e assentamento de 15m de meios-fios, 137m² de calçadas, 764m² de piso intertravado. 2º Bim - 3.6018m de meios-fios, 6.453m² de calçadas, 18.677m² de pavimento em concreto e 4.248m² de pavimento asfáltico. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; ]	5006 - Projeto
Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Etapa Realizada	Ação
					Início	Término	Início	Término			

23.451.6210.3006.0003 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX-TERRACAP- PLANO PILOTO											
0015 - Implantar o Parque Burle Marx "procedente da etapa n.º 19/2023" Etapa anterior nº 0019/2023 - UO 20201 1 - Institucional 178 - PARQUE IMPLANTADO	1 - UNIDADE	1		1 - REGIÃO I - PLANO PILOTO	01/01/2021	31/12/2024			5 - NO-Andamento Normal	Parque implantado. Processos: 111.000.605/2017.  Info compl: 2023 No anel viário foram executados 240,95 m de rede de drenagem, 566 m de ciclovia, 63 m da rede de dutos para implantação de iluminação pública, 7689,60 m² de pavimento asfáltico e instalados 416 m de cabo. 1º Bim - não houve medição no período. 2º Bim - não houve medição no período. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; ]	3006 - Projeto
Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Etapa Realizada	Ação
					Início	Término	Início	Término			
23.451.6216.5902.7785 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL											
0042 - Construir viadutos de acesso ao Setor Noroeste "procedente da etapa n.º 20/2023" Etapa anterior nº 0020/2023 - UO 20201 1 - Institucional 298 - VIADUTO CONSTRUÍDO	3 - METRO QUADRADO	388,896		99 - DISTRITO FEDERAL	01/05/2022	31/12/2024			5 - NO-Andamento Normal	Viaduto construído (m²). Processo n.º 111.006.339/2022, 00111-00001016/2022-41 e Outros.  Informações Complementares: 2023 - Realização de Obras e Serviços de Implantação e Adequação do Sistema Viário de Acesso ao Setor Noroeste. 2024 - 1º Bim - NOROESTE: 2.157,64 m³ de compactação de aterro, 9.276 m² de imprimação asfáltica, 5.394,11 m² de regularização de subleito e 7.575,87 m² de pintura de ligação. 2º Bim - DF-001 JB ESAF: instalação de canteiro de obra e 4845,20m² de retirada de camada vegetal. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; ]	5902 - Projeto
Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Etapa Realizada	Ação
					Início	Término	Início	Término			
23.452.6206.1950.9494 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL											



<p>0018 - Elaborar estudos ambientais (sob demanda - Novos Empreendimentos) "procedente da etapa n.º 24/2023"</p> <p>Etapa anterior nº 0023/2023 - UO 20201</p> <p>1 - Institucional</p> <p>118 - ESTUDO REALIZADO</p>	<p>1 - UNIDADE</p>	<p>4</p>		<p>99 - DISTRITO FEDERAL</p>	<p>01/01/2015</p>	<p>31/12/2024</p>			<p>5 - NO-Andamento Normal</p>	<p>Estudo realizado. Processos: 111.000.791/2012 e Outros.</p> <p>Info compl: 2º Bim - CERCAMENTO EM PARQUES: 5166,15m² de retirada de camada vegetal, 791,58m² de alambrado e 1291m de barreira simples de concreto.</p> <p>ESTUDOS ARQUEOLÓGICOS - PAIPA Setor Habitacional Ponte de Terra - PAIPA Setor Expansão Econômica de Sobradinho - PAIPA Centro Metropolitano de Taguatinga (3) - Pagamento de Endossos: QE60 do Guará</p> <p>FAUNA SH Taquari - Produto 2.5-Relatório consolidado</p> <p>TAXAS E MULTAS Pago a taxa de licença de Instalação do Polo 06 e 08; taxa de Licença de Préviada Via NM 3 de Ceilândia.2023 - Foram realizados 9 estudos ambientais. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 3,00; abr: 0,00; ]</p>	<p>3159 - Projeto</p>
<p>0019 - Realizar compensação florestal "procedente da etapa n.º 25/2023"</p> <p>Etapa anterior nº 0025/2023 - UO 20201</p> <p>1 - Institucional</p> <p>118 - ESTUDO REALIZADO</p>	<p>1 - UNIDADE</p>	<p>5</p>		<p>99 - DISTRITO FEDERAL</p>	<p>01/01/2022</p>	<p>31/12/2024</p>		<p>5 - NO-Andamento Normal</p>	<p>Estudo realizado. Processos: 111.003807/2022 e Outros.</p> <p>Info compl: 2023 - Pagas as Compensações Florestais de árvores isoladas do Projeto Drenar; da QL 28 e QI 21 do Lago Sul; do TCCF nº 60/2023 - SRO de Planaltina, TCCF nº 68/2023 - SOF Norte e TCCF nº 54/2023 - SH São Bartolomeu Trecho I.</p> <p>1º Bim - Pago o CCAI - comunicado de corte e árvores isoladas para o anel viário do Parque Burle Marx. 2º Bim - Pago o CCAI de compensação florestal da QE 44, Conjunto X do Guará. [jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; ]</p>	<p>3159 - Projeto</p>	

0049 - Realizar compensação ambiental "procedente da etapa n.º 24/2023"  Etapa anterior nº 0024/2023 - UO 20201  1 - Institucional  118 - ESTUDO REALIZADO	1 - UNIDADE	5		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2022	31/12/2024			5 - NO-Andamento Normal	Estudo realizado. Processo n.º 111.000.791/2012 e Outros.  Informações Complementares: 2023 - Compensações Ambientais realizadas em decorrência da atividade da empresa. 2024 - 1º Bim.: Não foram pagos valores de compensações ambientais no bimestre. 2º Bim.: Não foram pagos valores de compensações ambientais no bimestre. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; ]	3159 - Projeto
0050 - Executar PRAD com retaludamento e cobertura da voçoroca no Recanto Das Emas."procedente da etapa n.º 53/2023"  Etapa anterior nº 0053/2023 - UO 20201  1 - Institucional  118 - ESTUDO REALIZADO	1 - UNIDADE	5		99 - DISTRITO FEDERAL	05/05/2023	31/12/2024			5 - NO-Andamento Normal	Estudo realizado. Processo n.º 111.007890/2020.  Informações Complementares: 2023 - Realização de serviços diversos visando a execução do PRAD. 2024 - 1º Bim.: Não houve execução no bimestre. 2º Bim.: Não houve execução no bimestre. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; ]	3159 - Projeto
<b>Etapa/Procedência/Produto</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Obra/Serviço</b>	<b>Região</b>	<b>Previsão</b>		<b>Reprogramação</b>		<b>Estágio</b>	<b>Etapa Realizada</b>	<b>Ação</b>
					Início	Término	Início	Término			
<b>23.541.6210.4146.0002 - REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>											
0028 - Fiscalizar os imóveis rurais e urbanos de propriedade da Terracap  1 - Institucional  130 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA	1 - UNIDADE	26		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			5 - NO-Andamento Normal	Imóveis rurais e urbanos fiscalizados. Processo n.º 00111-00019362/2017-19.  Informações complementares: No bimestre foram realizadas 65 operações de desobstrução, limpeza e cercamento de áreas. [jan: 919,00; fev: 890,00; mar: 657,00; abr: 620,00; ]	4146 - Atividade
<b>Etapa/Procedência/Produto</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Qtde</b>	<b>Obra/Serviço</b>	<b>Região</b>	<b>Previsão</b>		<b>Reprogramação</b>		<b>Estágio</b>	<b>Etapa Realizada</b>	<b>Ação</b>
					Início	Término	Início	Término			
<b>23.692.6201.3144.0001 - REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO RURAL-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>											

0043 - Realizar parcelamento rural "procedente da etapa n.º 26/2023"  Etapa anterior nº 0026/2023 - UO 20201  1 - Institucional  392 - PARCELAMENTO REALIZADO	1 - UNIDADE	28		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2022	31/12/2024			5 - NO-Andamento Normal	Parcelamento rural realizado. Processo n.º 111.002.706/2020, 00111-00003558/2022-59 e 00111-00010414/2022-59.  Informações Complementares: 2023 - Processo de contratação de serviços especializados para realização de Parcelamento Rural. 2024 - 1º Bim.: Contratações de estudos Ambientais serão efetuadas pela ETR. 2º Bim.: possível contratação de estudo de georreferenciamento no 2º semestre. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; ]	3144 - Projeto
Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Etapa Realizada	Ação
					Início	Término	Início	Término			
23.692.6208.1085.0005 - AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL											
0044 - Realizar desapropriações e benfeitorias  1 - Institucional  382 - IMÓVEL RECUPERADO	1 - UNIDADE	26		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			5 - NO-Andamento Normal	Pagamentos realizados em decorrência de desapropriações de imóveis e benfeitorias. Processo n.º 00111-00000100/2023-29 e Outros.  Informações Complementares: 1º.: Não foram realizados pagamentos no Bimestre. 2º.: Não foram realizados pagamentos no Bimestre. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; ]	1085 - Projeto
0045 - Realizar pagamentos de sentenças judiciais decorrentes de rescisão de contratos.  1 - Institucional  382 - IMÓVEL RECUPERADO	1 - UNIDADE	25		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			5 - NO-Andamento Normal	Imóveis recuperados por meio de rescisão contratual de alienação de bens imóveis.  Informações Complementares: 1º Bimestre: Foi efetuado 1 pagamento de distrato. 2º Bimestre: Não foi realizado nenhum pagamento. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 1,00; ]	1085 - Projeto
Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Etapa Realizada	Ação
					Início	Término	Início	Término			
23.692.8208.4091.0017 - APOIO A PROJETOS-DIVERSOS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL											

0046 - Realizar apoio a projetos diversos (patrocínio) 1 - Institucional 220 - PROJETO APOIADO	1 - UNIDADE	3		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			5 - NO-Andamento Normal	Patrocínio realizado.  Informações Complementares: 1º Bim.: Não houve patrocínio no período. Valores constantes do relatório de Execução Estatal se referem ao Programa de Trabalho n.º 23.541.6210.4146.0002 - REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS. 2º Bim.: Não houve patrocínio no período. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; ]	4091 - Atividade
Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Etapa Realizada	Ação
					Início	Término	Início	Término			
23.692.8208.4237.0002 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL											
0029 - Realizar eventos para melhorar a comunicação interna e externa à Terracap assim como contribuir com sua propaganda e marketing institucionais 1 - Institucional 449 - ATIVIDADE REALIZADA	1 - UNIDADE	23		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			5 - NO-Andamento Normal	Atividade realizada. Processo n.º 111.000.317/2017 e outros.  Informações complementares: 2º Bim - Março - Transmissão on-line do Edital n.º 03/2024 venda de Imóveis, Dia da Mulher. Palestra "Conecta Presi". Abril - Transmissão on-line do Edital n.º 04/2024. [jan: 1,00; fev: 4,00; mar: 3,00; abr: 1,00; ]	4237 - Atividade
Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Etapa Realizada	Ação
					Início	Término	Início	Término			
28.846.0001.9001.6191 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL											
0030 - Pagar sentenças judiciais trabalhistas 1 - Institucional 455 - SENTENÇA JUDICIAL PAGA	1 - UNIDADE	75		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			5 - NO-Andamento Normal	Sentenças judiciais trabalhistas pagas. Processo n.º 00111-00000260/2024-59 e Outros [jan: 2,00; fev: 6,00; mar: 1,00; abr: 1,00; ]	9001 - Operação Especial
0031 - Pagar sentenças judiciais cíveis 1 - Institucional 455 - SENTENÇA JUDICIAL PAGA	1 - UNIDADE	75		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			5 - NO-Andamento Normal	Sentenças judiciais cíveis pagas. Processo n.º 00111-00000260/2024-59 e Outros [jan: 7,00; fev: 4,00; mar: 1,00; abr: 4,00; ]	9001 - Operação Especial
Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Etapa Realizada	Ação
					Início	Término	Início	Término			
28.846.0001.9030.0003 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL											

0032 - Pagar principal e juros da dívida interna contratada 1 - Institucional 1 - -	99 - -	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			5 - NO- Andamento Normal	Pagamento efetuado. Processo n.º 00111-00000136/2024-93 e Outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; ]	9030 - Operação Especial
Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Etapa Realizada	Ação
					Início	Término	Início	Término			
<b>28.846.0001.9050.7163 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>											
0033 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de empregado / servidor 1 - Institucional 458 - PAGAMENTO EFETUADO	1 - UNIDADE	34		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			5 - NO- Andamento Normal	Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos. Processo n.º 00111-00000252/2023-21 e Outros. [jan: 0,00; fev: 15,00; mar: 22,00; abr: 20,00; ]	9050 - Operação Especial
0034 - Pagar indenizações / restituições do Programa de Demissão Incentivada - PDI 1 - Institucional 458 - PAGAMENTO EFETUADO	1 - UNIDADE	33		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			5 - NO- Andamento Normal	Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos. Processo n.º 00111-00000205/2024-69 e Outros. [jan: 10,00; fev: 10,00; mar: 10,00; abr: 10,00; ]	9050 - Operação Especial
0035 - Realizar rescisão trabalhista por acordo administrativo 1 - Institucional 458 - PAGAMENTO EFETUADO	1 - UNIDADE	33		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			5 - NO- Andamento Normal	Rescisão trabalhista por acordo administrativo. Processo n.º 00111-00000252/2023-21 e Outros. [jan: 1,00; fev: 4,00; mar: 2,00; abr: 3,00; ]	9050 - Operação Especial
Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Etapa Realizada	Ação
					Início	Término	Início	Término			
<b>28.846.0001.9057.0005 - PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS - TERRACAP - DISTRITO FEDERAL</b>											
0036 - Pagar impostos e tributos 1 - Institucional 1 - -	99 - -	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			5 - NO- Andamento Normal	Impostos PIS/COFINS/CSLL/ITBI/ITCD/IPTU/TP/LP/ITR/IPVA/Licenciamento Anual/NIRF/CCIR/Tributos sobre operações Financeiras pagos. Processo n.º 00111-00000161/2020-43 e Outros [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; ]	9057 - Operação Especial
Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Etapa Realizada	Ação
					Início	Término	Início	Término			
<b>28.846.0001.9090.0001 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA--DISTRITO FEDERAL</b>											

0037 - Aumentar capital social da controladora frente às subsidiárias BIOTIC e ETR 1 - Institucional 1 - -	99 - -	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			5 - NO- Andamento Normal	Aumento de capital social da controladora frente às subsidiárias BIOTIC e ETR. Quitação de obrigações contratuais da subsidiária. Processo n.º 00111-00000242/2023-96 e Outros [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; ]	9090 - Operação Especial
Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Etapa Realizada	Ação
					Início	Término	Início	Término			
<b>28.846.0001.9093.0073 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL</b>											
0038 - Efetuar outros ressarcimentos, indenizações e restituições 1 - Institucional 458 - PAGAMENTO EFETUADO	1 - UNIDADE	22		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			5 - NO- Andamento Normal	Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições realizados. Processo n.º 00111-00000275/2022-55 e Outros [jan: 0,00; fev: 2,00; mar: 1,00; abr: 1,00; ]	9093 - Operação Especial

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio