



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º Bimestre de 2024

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
10.301.6202.3135.0001 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - TERRACAP - ARNIQUEIRA										
0052 - Construir unidade básica de saúde no Setor Habitacional Arniqueiras. 1 - Institucional 286 - UNIDADE CONSTRUÍDA	1 - UNIDADE	1		33 - REGIÃO XXXIII - ARNIQUEIRA	01/05/2024	31/12/2024			NI-Não Iniciada	3135 - Projeto
Etapa Realizada:										

12.361.6221.5924.9330 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF

0039 - Construir unidades de ensino fundamental nas RAs. "procedente da etapa n.º 01/2023" Etapa anterior n.º 0001/2023 - UO 20201 1 - Institucional 97 - ESCOLA CONSTRUÍDA	3 - METRO QUADRADO	4.464		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2021	31/12/2024			NO-Andamento Normal	5924 - Projeto
Etapa Realizada: Escola construída (m²). Processo n.º 111.001.600/2019. Info Compl:2023:Realizadas Obras, serviços e instalações visando a construção de Escolas de Ensino Fundamental no Itapoã e em Samambaia. 2024:1º Bim: não houve medições. 2º Bim: em Arniqueira, foram executados canteiro de obras e iniciados os serviços de fundações e estruturas; na escola classe 425 em Samambaia, foram executados serviços de instalação da estrutura metálica e construção de paredes. 3º Bim: em Arniqueira, não houve medição; na escola classe 425 em Samambaia, foram executados a construção e revestimento de paredes e revestimento de piso. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
23.122.6216.2990.0002 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF - TERRACAP - DISTRITO FEDERAL										
0020 - Manter o Aeroporto do Planalto Central 1 - Institucional 140 - IMÓVEL MANTIDO	1 - UNIDADE	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	2990 - Atividade
Etapa Realizada: Aeroporto mantido. Processo n.º 00111-00000100/2023-29.Info Compl.:2024:1º ao 3º Bim: pagamento de serviços especializados aeroportuários em janeiro e junho; pagamento de serviços de internet e redes prestados em janeiro a junho. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00;]										

23.122.8208.2990.3873 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
0021 - Manter imóveis da Terracap - Próprios 1 - Institucional 140 - IMÓVEL MANTIDO	1 - UNIDADE	189		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	2990 - Atividade
Etapa Realizada: Imóveis da Terracap mantidos. Processo n.º 00111-00005918/2018-71, 00111-00002034/2020-89, 00111-00002114/2020-34, 00111-00007847/2020-65 e Outros.Informações Complementares: Para manutenção dos 128 imóveis de propriedade da Terracap foi necessária a contratação de brigadistas, vigilantes, serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial. Foram pagos fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água e esgoto. [jan: 129,00; fev: 129,00; mar: 128,00; abr: 128,00; mai: 128,00; jun: 128,00;]										

23.122.8208.8502.8881 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
0022 - Remunerar empregados ativos da Terracap 1 - Institucional 261 - SERVIDOR REMUNERADO - MES	1 - UNIDADE	700		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	8502 - Atividade
Etapa Realizada: Servidores ativos remunerados. Processo n.º 00111-00000252/2023-21 e Outros. [jan: 684,00; fev: 686,00; mar: 684,00; abr: 683,00; mai: 684,00; jun: 680,00;]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
23.122.8208.8504.9687 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
0023 - Conceder benefícios aos empregados da Terracap e seus dependentes 1 - Institucional 40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	1 - UNIDADE	1.452		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	8504 - Atividade
Etapa Realizada: Benefícios concedidos. Auxílio Transporte; Auxílio Alimentação-Refeição; Licença Administrativa Remunerada; Assistência Odontológica; Seguro de Vida em Grupo; Auxílio-creche, Auxílio Necessidades Especiais e Auxílio Funeral; Programa de Educação - Curso de línguas; Programa de Educação - Bolsa Escola. Processo n.º 00111-00005648/2021-01, 00111-00009310/2020-30, 00111-00000205/2024-69 e Outros. Benefícios no Bimestre:Plano de Saúde, 3469; Auxílio Transporte, 4; Auxílio Alimentação-Refeição, 1499; Assistência Odontológica, 378; Seguro de vida em grupo, 685; Auxílio-Creche, Auxílio Necessidades Especiais e Auxílio Funeral, 322; Programa de Educação - Curso de Línguas, 13; Programa de Educação - Bolsa Escola, 33. [jan: 3116,00; fev: 3125,00; mar: 3128,00; abr: 3148,00; mai: 3196,00; jun: 3207,00;]										

23.122.8208.8517.9763 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
0024 - Manter Ed. Sede da Terracap e seus Anexos 1 - Institucional 322 - UNIDADE MANTIDA	1 - UNIDADE	5		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	8517 - Atividade
Etapa Realizada: Ed. Sede da Terracap e seus Anexos mantidos. Processo n.º 111.000.211/2018 e Outros.Informações Complementares: Para manutenção dos 5 imóveis que compõe a Sede da Terracap e anexos, foi necessária a contratação de brigadistas, vigilantes, serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial. Foram pagos fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água e esgoto. Os gastos são compostos ainda por pagamento de fornecimento de combustível, custas judiciais, contrato de call center, contrato de cobrança, jetons, contratação de estagiários e de pessoas com necessidades especiais (CETEFE). [jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 5,00;]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
23.126.8208.1471.5897 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
0001 - Desenvolver sistemas informatizados para fins de evolução por fábrica de software 1 - Institucional 270 - SISTEMA MELHORADO	1 - UNIDADE	457		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	1471 - Projeto
Etapa Realizada: Sistema melhorado (Unidade). Processos 111.001222/2016 e Outros.Info compl:2024 - Sistemas melhorados: 1º Bim - JAN - GIU WEB, GPav2, GFOv2, GAI; FEV - ControleOperacao, GSOv2, GLP_WEB, GLA, GAPWEB.2º Bim - Mar/24: GSO, Site ETR, Controle de Operação. Abr: GSOv2, GPE, Reinf, Portal Terracap, Portal ETR, GLA. 3º Bim - Mai/24: GSOv2, GLA, GIA, ETR, GOP, GEC, DEVOPS e SMART SERVE. Jun: GLI, ETR, API-INTERNA, GOP e GLA. [jan: 4,00; fev: 5,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 8,00; jun: 5,00;]										

23.126.8208.2557.5183 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
0025 - Realizar manutenções corretivas e adaptativas dos sistemas informatizados 1 - Institucional 2 - AÇÃO IMPLEMENTADA	1 - UNIDADE	51.380		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	2557 - Atividade
Etapa Realizada: Ação implementada (Unidade). Processos 111.001222/2016 e Outros.Info compl:2º Bimestre: Março - 6,3 Pontos de função em demandas corretivas de sistema (sistemas INTERNET, GPE-Web); Abril - 0 pontos de função em demandas corretivas de sistema sistemas. 3º Bimestre: Maio - 15,6 Pontos de função em demandas corretivas de sistema (CCT e GFO); Junho - 0 pontos de função em demandas corretivas de sistema sistemas. [jan: 2,00; fev: 3,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 2,00; jun: 0,00;]										
0026 - Realizar o atendimento de tecnologia da informação de infraestrutura de redes de dados, banco de dados, segurança da informação e suporte ao usuário 1 - Institucional 2 - AÇÃO IMPLEMENTADA	1 - UNIDADE	51.380		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	2557 - Atividade
Etapa Realizada: Ação implementada (Unidade). Processos 111.010883/2017 e Outros.Informações Complementares:Serviços terceirizados. Ações implementadas de forma contínua:Atualização do sistema do banco de dadosDisponibilização de serviço continuado de link de internet (1GB/s)Por demanda (pacote mensal de serviços de atendimento e operação de infraestrutura de TI):- 3º Bimestre:Sem entregas no Bimestre. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
23.127.6207.3711.6189 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
0040 - Realizar estudos e/ou pesquisas relativas a novos empreendimentos ou modelos de negócio "procedente da etapa n.º 03/2023" Etapa anterior nº 0003/2023 - UO 20201 1 - Institucional 118 - ESTUDO REALIZADO	1 - UNIDADE	4		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2017	31/12/2024			NO-Andamento Normal	3711 - Projeto
Etapa Realizada: Estudo realizado. Processo n.º 00111-00006724/2021-98. Info Compl:2023:Realizados pagamentos de diversos produtos relativos ao Contrato n.º 158/2022.2024:1º Bim: estudos em fase de Contratação.2º/3º Bim: estudo de demanda para o Metrô em contratação. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]										

23.127.6208.3163.0003 - REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
0051 - Adquirir imagens do território do DF "procedente da etapa n.º 04/2023" Etapa anterior nº 0004/2023 - UO 20201 1 - Institucional 224 - PROJETO REALIZADO	1 - UNIDADE	2		99 - DISTRITO FEDERAL	01/05/2022	31/12/2024			AT-Atrasada	3163 - Projeto
Etapa Realizada: Projeto realizado. Processo n.º 111.000.557/2015. Info Compl:2023:Aquisição e renovação de licença de softwares/imagens e pagamento de produtos para realização do Mapeamento do DF.2024:2º/3º Bim: ainda trabalhando em análise e estudo de demandas de ortoimagens e mapeamentos de áreas de interesse e prioritárias da Terracap para posterior detalhamento das áreas prioritárias e estudando a melhor opção para a aquisição de software de processamento de imagens. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
23.131.8208.8505.8740 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
0027 - Realizar publicidade e propaganda legal no DODF (Diário Oficial do DF) e DOU (Diário Oficial da União) 1 - Institucional 227 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	1 - UNIDADE	610		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	8505 - Atividade
Etapa Realizada: Publicidade e propaganda realizada. Processo n.º 111.000913/2017 e Outros.Informações complementares: DODF - Houve 332 publicações de matéria legal no DODF no 3º bimestre, sendo 170 em maio e 162 no mês de junho de 2024. DOU - não houveram publicações de matéria legal no DOU no bimestre. [jan: 104,00; fev: 121,00; mar: 102,00; abr: 132,00; mai: 170,00; jun: 162,00;]										
0056 - Realizar publicidade e propaganda institucional e mercadológica 1 - Institucional 227 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	1 - UNIDADE	1.220		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	8505 - Atividade
Etapa Realizada: Publicidade e propaganda realizada. Processo n.º 111.000434/2020.Info Compl:2024:3º Bim: para publicidade mercadológica, em maio, foram 2 campanhas de venda direta e reforço da campanha do Aldeias do Cerrado, e, em junho, foram 3 campanhas do edital n.º 06/2024, de venda direta e reforço da campanha do Aldeias do Cerrado; para publicidade institucional, em maio, foram 2 projetos especiais e 13 publicidades em jornal de grande circulação, e, em junho, foram 2 projetos especiais e 18 publicidades em jornal de grande circulação. [jan: 15,00; fev: 18,00; mar: 15,00; abr: 24,00; mai: 17,00; jun: 23,00;]										
23.131.8208.8505.8741 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
0057 - Realizar publicidade e propaganda de utilidade pública 1 - Institucional 227 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	1 - UNIDADE	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/05/2024	31/12/2024			NI-Não Iniciada	8505 - Atividade
Etapa Realizada:										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
23.392.6219.4091.5825 - APOIO A PROJETOS-CULTURAIS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
0058 - Realizar apoio a projetos culturais (patrocínio) 1 - Institucional 220 - PROJETO APOIADO	1 - UNIDADE	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/05/2024	31/12/2024			NI-Não Iniciada	4091 - Atividade
Etapa Realizada:										

23.423.6208.1823.0001 - IMPLANTAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA- PLANO PILOTO										
0002 - Implantar reserva indígena para as comunidades Kariri-Xocó, Tuxá e Fulny-ô na ARIE Cruls no Setor Noroeste "procedente da etapa n.º 05/2023" Etapa anterior nº 0005/2023 - UO 20201 1 - Institucional 288 - UNIDADE IMPLANTADA	1 - UNIDADE	1		1 - REGIÃO I - PLANO PILOTO	01/01/2020	31/12/2024			NO-Andamento Normal	1823 - Projeto
Etapa Realizada: Unidade implantada (Unidade). Processos 111.006.913/2019 e OutrosInfo compl:Até 2023 KARIRI-XOCÓ E TUXÁ: Foram construídas 16 casas, 8 ocas, 1 centro comunitário e 1 casa de farinha. FULNY-Ô: Instalações elétricas, hidrosanitárias, blocos, vigas, pilares.2024 Reserva FULNY-Ô: 1º Bim - 77m² de pilar, 20,80m² de vigas, 557,20m² de telhamento com telha cerâmica; 640m² de trama de madeira, ripas para telhado.2º Bim - Foram executados 528m² telhamento, 1272,90m de cabo de cobre para instalação elétrica, 646m² de revestimento cerâmico, 578m de rodapé, 73m² de forro em madeira. 3º Bim - Foram executados 72m² de revestimento cerâmico para parede; 20m² de forro em madeira; 137m² de forro em drywall; 352m² de telhamento ; 368m² de revestimento cerâmico para piso. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
23.451.6208.1968.0003 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS - TERRACAP - DISTRITO FEDERAL										
0003 - Elaborar projetos de Desenvolvimento Urbano 1 - Institucional 221 - PROJETO ELABORADO	1 - UNIDADE	33		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	1968 - Projeto
Etapa Realizada: Projeto elaborado. Processos: 00111-00004921/2022-53 e OutrosInfo compl:20243º Bim - - Laudo Técnico sobre a segurança estrutural do Shopping Península - entregue [1].-AERÓDROMO DE BRASÍLIA (SPDA): Executados 70% dos serviços de elaboração de projeto detalhado de incêndio; 100% dos serviços relativos ao ajuste no projeto de arquitetura (as built).REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO - Estudos Preliminares.ADE DE SOBRADINHO, RESIDENCIAL SOBRADINHO E LT 31 TR 03 SETOR DE MANSÕES DO LAGO NO LAGO NORTE : administração local, sondagem SPT e sondagem a trado. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00;]										

23.451.6208.3160.0001 - REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS - TERRACAP - DISTRITO FEDERAL										
0004 - Realizar Estudos/Serviços Ambientais de Regularização 1 - Institucional 149 - LOTE REGULARIZADO	1 - UNIDADE	420		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	3160 - Projeto
Etapa Realizada: Lote regularizado. Processos: 111.001331/2020 e OutrosInfo compl:1º Bim - Lotes Regularizados - Jardim Botânico 2, Vicente Pires 20, Arniqueira 6. Taxa de LI SH Arniqueira. 2º Bim - Pago a taxa de licenciamento ambiental de Vicente Pires Trecho 02 e 04. Lotes Regularizados - Jardim Botânico 37, Vicente Pires 77, Arniqueira 10. 3º Bim - Pago a taxa de Licença Prévia de regularização da ARINE Privê Lago Norte. Lotes Regularizados - Jardim Botânico, 15; Vicente Pires, 18; Arniqueira, 3; Estrutural, 6. [jan: 16,00; fev: 12,00; mar: 16,00; abr: 108,00; mai: 21,00; jun: 21,00;]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
23.451.6209.1110.9883 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
0005 - Executar obras de urbanização no Lago Norte "procedente da etapa n.º 08/2023" Etapa anterior nº 0008/2023 - UO 20201 1 - Institucional 28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	90.676		99 - DISTRITO FEDERAL	01/04/2022	31/12/2024	01/04/2022	31/12/2024	CO-Concluída	1110 - Projeto
Etapa Realizada: Área urbanizada (m²). Processos: 111.007960/2021 e Outros.Info compl:2022 - Execução de obras de paisagismo no Pólo 1 do Lago Norte, entre o Clube do Congresso e o parque ecológico das Garças (terraplanagem, demolição de pavimento (155,62m²) e alvenaria (169,73m²); regularização do subleito (1.953,25m²) .2023- Sem medições.20241º Bim - Pólo 1 do Lago Norte - Aguardando pagamento de despesas de exercícios anteriores.2º Bim - Pólo 1 do Lago Norte - Pagamento de despesas de exercícios anteriores efetuado em 26/02/2024. Foram executados 5.265,25m2 de ciclovia, remoção de fossa existente e 170m2 de piso drenante. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 5265,25; abr: 170,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]										
0047 - Executar obras de urbanização no Setor Noroeste "procedente da etapa n.º 07/2023" Etapa anterior nº 0007/2023 - UO 20201 1 - Institucional 28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	45.338		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2022	31/12/2024			CO-Concluída	1110 - Projeto
Etapa Realizada: Área urbanizada (m²). Processo n.º 111.001403/2020 e Outros.Informações Complementares:2023 - Execução de obras e serviços de urbanização do Setor Noroeste.2024 - 1º Bim. Não houve execução no bimestre. 2º Bim. Não houve execução no bimestre.3º Bim. Houve uma mudança de entendimento por parte da empresa e essas ações não estão mais classificadas no PT 23.451.6209.1110.9883 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO, acompanhamento no PT 23.451.6209.5006.2917 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS. Etapa concluída.										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
23.451.6209.1948.0002 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF - TERRACAP - PLANO PILOTO										
0006 - Executar obras de infraestrutura de drenagem pluvial dentro do Programa Águas do DF 1 - Institucional 218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	1		1 - REGIÃO I - PLANO PILOTO	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	1948 - Projeto
Etapa Realizada: Programa realizado (Unidade). Processos 00111-00002069/2021-07, 00111.005747/2020 e Outros.1º Bim - Foram escavados 232.493,94 m³ de terra para construção de bacia de detenção e executados 4941,32 m de tunnel liner. 2º Bim - Foram executados 713,99m² de muro em tela, 109,27m³ de escavação e 10,70m de tunnel liner. 3º Bim - Foram executados escavação de tunnel liner 7534,44 m³; tunnel liner 1116,1 m; plantio de grama 3551,98 m³; revestimento de concreto 10386,94 m². [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]										

23.451.6209.1968.3194 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
0041 - Contratar projetos executivos diversos "procedente da etapa n.º 09/2023" Etapa anterior nº 0009/2023 - UO 20201 1 - Institucional 221 - PROJETO ELABORADO	1 - UNIDADE	19		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2020	31/12/2024			NO-Andamento Normal	1968 - Projeto
Etapa Realizada: Projeto elaborado. Processo n.º 00111-00004921/2022-53.Info Compl:2024:3º Bim: para Centro Metropolitano de Taguatinga, não houve medição; para Setor Habitacional Meirelles (EIA/RIMA), não houve medição; para o Centro Urbano Tororó, subprodutos 6.2.2 - 2ª campanha de fauna e relatório final; para Arine Sucupira, produtos 3.3.1.1 e 3.3.1.2 - Sondagens a Trado e Estudos Geotécnicos - Lotes 1 e 2. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00;]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
23.451.6209.5006.2917 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
0007 - Implantar infraestrutura no Noroeste "procedente da etapa n.º 15/2023" Etapa anterior nº 0015/2023 - UO 20201 1 - Institucional 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	458.185		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2019	31/12/2024			NO-Andamento Normal	5006 - Projeto
Etapa Realizada: Infraestrutura implantada (m²). Processos: 111.007.503/2019 e Outros. Info compl: 2024 1º Bim - sist. viário: imprimação asfáltica (3952,08 m²), compactação de base/sub base (649,90 m³), tubo de concreto (82,65 m); rede de energia elétrica (22192 m). 2º Bim - REDE ELÉTRICA SUBTERRÂNEA: SQNW 102, 302, 103, 104, 304, 106, 303: 13 estações transformadoras, dutos (5959,62 m) e circuitos trifásicos (10081 m).REDE ELÉTRICA AÉREA : 7 imóveis; REMANEJAMENTO DE LINHA DE DISTRIBUIÇÃO DE 34,5 KV (1800 m²)SIST VIÁRIO: 2.895,36m de drenagem, 34173m2 de pavimento asfáltico e 22319m2 de pavimento intertravado. 3º Bim - REDE ELÉTRICA SUBTERRÂNEA: SQNW 102, 302, 103, 104, 304, 106, 303: 8 estações transformadoras, 3493 m de dutos e 4103 m de circuitos trifásicos. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 34173,00; abr: 22319,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]										
0008 - Implantar o Setor Habitacional Jardim Botânico "procedente da etapa n.º 17/2023" Etapa anterior nº 0017/2023 - UO 20201 1 - Institucional 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	458.185		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2022	31/12/2024			NO-Andamento Normal	5006 - Projeto
Etapa Realizada: Infraestrutura implantada (m²). Processos: 00111-00009757/2020-17 e Outros. Info compl: 1º Bim - Concluídas as obras de complementação de infraestrutura de energia elétrica na quadra 06 do Jardim Botânico - Etapa III, aguardando medição. 2º Bim - ILUMINAÇÃO PÚBLICA Qd 01 JB - 3ª ETAPA: 174m de rede de baixa tensão. Concluída a complementação de infraestrutura elétrica: quadra 06 do Jardim Botânico – Etapa III (medição: 322m de rede). 3º Bim - ILUMINAÇÃO PÚBLICA Qd 01 JB - 3ª ETAPA: Não houve medição no período. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 322,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]										
0009 - Recuperar pavimentação da via DF-095 (EPCL) - Via Estrutural "procedente da etapa n.º 18/2023" Etapa anterior nº 0018/2023 - UO 20201 1 - Institucional 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	458.185		99 - DISTRITO FEDERAL	01/09/2022	31/12/2024			NO-Andamento Normal	5006 - Projeto
Etapa Realizada: Infraestrutura implantada (m²). Processos: 111.002390/2020 e Outros.Info compl:2022 - Instalação do canteiro de obra; 1361m² de regularização										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
23.451.6209.5006.2917 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
de subleito; remoção de meios-fios e defesa metálica.2023 - Serviços de instalação do canteiro de obras, serviços preliminares, 293,5m² de pintura, 61085,91 m³ de pavimento em concreto.20241º Bim - Foram executados os serviços de sinalização, concretagem de baias, administração local 2º Bim - Foram executados serviços de concretagem de baias e regularização de bordo. 3º Bim - Ao total foram executados 66.794 m³ de pavimento de concreto. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]										
0010 - Executar infraestrutura na expansão do Guará II "procedente da etapa n.º 55/2023" Etapa anterior nº 0055/2023 - UO 20201 1 - Institucional 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	458.185		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2023	31/12/2024			NO-Andamento Normal	5006 - Projeto
Etapa Realizada: Infraestrutura implantada (m²). Processo 111.012159/2021. Info compl:2023:Foram executados 49.079,33 m² de pavimento asfáltico, 18.820,01 m de meios-fios e 14.690,00 m² de estacionamento em piso intertravado.2024:1º Bim - QE 38, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58: Foram executados 746,86 m² de retirada de camada vegetal, 271,10 m de demolição de pavimento, 2.263,10 m² de imprimação asfáltica, assentamento de 4917,41 m de meios-fios. 2º Bim - Até o momento foram executados 51.342,43m2 de pavimento asfáltico, 16.702m de meios-fios, 15.194m2 de estacionamentos em piso intertravado e 1219m rede de drenagem. 3º Bim - Até o momento foram executados 58.422,93m2 de pavimento asfáltico, 18.834,80m de meios-fios, 15.194m2 de estacionamentos em piso intertravado e 1219m rede de drenagem. [jan: 1267,10; fev: 1267,10; mar: 33268,22; abr: 33268,21; mai: 36808,47; jun: 36808,46;]										
0011 - Executar infraestrutura no Recanto das Emas "procedente da etapa n.º 56/2023" Etapa anterior nº 0056/2023 - UO 20201 1 - Institucional 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	458.185		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2023	31/12/2024			NO-Andamento Normal	5006 - Projeto
Etapa Realizada: Infraestrutura implantada (m²). Processo n.º 00111-00008757/2020-91.Info compl:1º Bim: Residencial Tamanduá (qd. 7/8): 271,91m tubo de concreto; 3443,80m² escoramento de vala; 260m³ escavação de vala; 35 fossas sépticas; 35 tampas de concreto; 35 sumidouros em concreto; 525m tubo de PVC. Centro e Subcentro Urbano: 951,28m² alambrado.2º Bim: Residencial Tamanduá (qd. 7/8): até o momento 279,21m drenagem; 120 fossas sépticas. Centro e Subcentro Urbano: até o momento foram concluídos os dispositivos de saída, contenção de gabião e dissipadores; 1902,01m2 alambrado e 199m drenagem.3º Bim: Residencial Tamanduá (qd. 7/8): 312,5m rede de drenagem; 70 fossas sépticas. Subcentro 400/600: 3.837m rede de esgoto; 3.551m rede de água. [jan: 1721,90; fev: 1721,90; mar: 951,01; abr: 951,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
23.451.6209.5006.2917 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
0012 - Executar infraestrutura no Setor Habitacional Arniqueiras 1 - Institucional 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	458.185		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	5006 - Projeto
Etapa Realizada: Infraestrutura implantada (m²). Processo n.º 00111-00008757/2020-91. Info compl: 1º Bim: Esgotamento sanitário: foram executados os serviços de demolição de 700m² pavimento asfáltico, remoção 428m² piso intertravado e de 151m de meios-fios, implantação de 1200m tubo coletor de esgoto. 2º Bim: Esgotamento sanitário (quadra 10): foram executados 29.409,78m rede de esgoto. 3º Bim: obra concluída, aguardando pagamento. [jan: 564,00; fev: 564,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]										
0013 - Executar infraestrutura no Lago Sul 1 - Institucional 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	458.185		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	5006 - Projeto
Etapa Realizada: Infraestrutura implantada (m²). Processo n.º 00111-00010639/2022-13. Info compl: 1º Bim: execução de infraestrutura de drenagem e pavimentação para os lotes 01 e 02 do centro comercial da QI 28 do Lago Sul: 357 m rede de drenagem; 157,30 m³ reaterro; 11240 m² limpeza; 13600 m³ escavação. 2º Bim: QI 07 lotes E, H, I, J, K, L e M: 562,50 m rede de água e 198,06 m de rede de esgoto; lotes 01 e 02 do Centro Comercial da QI 28: 1.635,92 m rede de drenagem. 3º Bim: QI 28: foram executados 10662m² regularização e compactação de subleito de solo; 4921m³ escavação de vala; 2849m³ reaterro. [jan: 5620,00; fev: 5620,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 5331,00; jun: 5331,00;]										
0014 - Executar infraestrutura no Setor Habitacional Bernardo Sayão 1 - Institucional 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	458.185		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	5006 - Projeto
Etapa Realizada: Infraestrutura implantada (m²). Processo n.º 00111-00002472/2020-47. Info compl: 1º Bim: lotes 01, 02, 03, 04 e 05: serviços de remoção de 12940 m³ pavimento intertravado, escavação, reaterro, 2000 poços de visita, 226,54 m² retirada de camada vegetal. 2º Bim: não houve medição no período. 3º Bim: não houve medição no período. [jan: 113,27; fev: 113,27; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
23.451.6209.5006.2917 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
0048 - Executar serviços de revitalização na W3 SUL em Brasília / DF "procedente da etapa n.º 16/2023" Etapa anterior nº 0016/2023 - UO 20201 1 - Institucional 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	458.186		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2021	31/12/2024			NO-Andamento Normal	5006 - Projeto
Etapa Realizada: Infraestrutura implantada (m²). Processo n.º 111.004767/2020.Info Compl:2023:Executados obras e serviços de revitalização da avenida W3 Sul.2024:1º Bim: foram executados os serviços de demolição de 15m meios-fios e assentamento 15m meios-fios, 137m² calçadas, 764m² piso intertravado.2º Bim: 3.6018m meios-fios, 6.453m² calçadas, 18.677m² pavimento em concreto e 4.248m² pavimento asfáltico.3º Bim: até o momento foram executados os serviços de assentamento 4.432m meios-fios, 6.453m² calçadas, 27.165,45m² pavimento em concreto e 5.637m² pavimento asfáltico. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]										

23.451.6210.3006.0003 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX-TERRACAP- PLANO PILOTO										
0015 - Implantar o Parque Burle Marx "procedente da etapa n.º 19/2023" Etapa anterior nº 0019/2023 - UO 20201 1 - Institucional 178 - PARQUE IMPLANTADO	1 - UNIDADE	1		1 - REGIÃO I - PLANO PILOTO	01/01/2021	31/12/2024			NO-Andamento Normal	3006 - Projeto
Etapa Realizada: Parque implantado. Processo n.º 111.000.605/2017.Info compl:2023:No anel viário foram executados 240,95 m de rede de drenagem, 566 m de ciclovia, 63 m da rede de dutos para implantação de iluminação pública, 7689,60 m² de pavimento asfáltico e instalados 416 m de cabo.2024:1º Bim: não houve medição no período. 2º Bim: não houve medição no período. 3º Bim: foram executados 3252,19m² sinalização horizontal; 238 placas de sinalização vertical; 658m cabo de cobre; 345m de eletroduto. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
23.451.6216.5902.7785 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
0042 - Construir viadutos de acesso ao Setor Noroeste "procedente da etapa n.º 20/2023" Etapa anterior nº 0020/2023 - UO 20201 1 - Institucional 298 - VIADUTO CONSTRUÍDO	3 - METRO QUADRADO	388.896		99 - DISTRITO FEDERAL	01/05/2022	31/12/2024			NO-Andamento Normal	5902 - Projeto
Etapa Realizada: Viaduto construído (m²). Processo n.º 111.006.339/2022.Info Compl:2023:Realização de obras e serviços de implantação e adequação do sistema viário de acesso ao Setor Noroeste.2024:1º Bim: 2.157,64m³ compactação de aterro, 9.276m² imprimação asfáltica, 5.394,11m² regularização de subleito, e, 7.575,87m² pintura de ligação.2º Bim: material betuminoso.3º Bim: 3120m³ aterro, 4140m² imprimação asfáltica, e, 332m meios-fios. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]										
0060 - Construir viaduto e complexo viário na DF-001 no Jardim Botânico (balão da ESAF) 1 - Institucional 298 - VIADUTO CONSTRUÍDO	3 - METRO QUADRADO	388.896		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	5902 - Projeto
Etapa Realizada: Viaduto construído (m²). Processo n.º 00111-00006339/2022-21.Info Compl.:2024:1º Bim: não houve medição no período.2º Bim: foram executados os serviços de instalação de canteiro de obra e 4845,20m² limpeza de camada vegetal.3º Bim: foram executados os serviços de administração local, 59.700m tunnel liner, fundações, 288,28m defensas metálicas, 240m² tapume com telha metálica, 127,29m defesa semimaleável. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]										
23.451.8208.3903.9778 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
0053 - Reformar próprios da Terracap 1 - Institucional 212 - PRÉDIO REFORMADO	3 - METRO QUADRADO	2.690		99 - DISTRITO FEDERAL	01/05/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	3903 - Projeto
Etapa Realizada: Reforma realizada. Processo n.º 00111-00006567/2023-82.Info Compl:2024:3º Bim: não houve medição no período. [mai: 0,00; jun: 0,00;]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
23.452.6206.1950.9494 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
0016 - Executar obras de terraplenagem e pavimentação no Parque Sul - Águas Claras "procedente da etapa n.º 21/2023" Etapa anterior nº 0021/2023 - UO 20201 1 - Institucional 205 - PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO	3 - METRO QUADRADO	59.200		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2021	31/12/2024			NO-Andamento Normal	1950 - Projeto
Etapa Realizada: Praça/parque construído (m²). Processo n.º 00111-00002069/2021-07.Info compl:2021:Limpeza/terraplanagem; calçadas; piso intertravado.2022:Terraplanagem e obras iniciais.2023:Quadra de vôlei de areia e quadra de tênis, sinalização, equipamentos, paisagismo e construção do centro de atividades.2024:1º Bim: obra concluída com termo de recebimento provisório em 18/01/2024.2º Bim: aguardando pagamentos. Centro de atividades, módulo de apoio e obras complementares com 1.040 m²; Paisagismo, equipamentos, pista de patinação, quadras de vôlei de areia, quadras de tênis com 24.332 m².3º Bim: aguardando pagamentos. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1040,00; abr: 24332,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]										
0062 - Construir o Parque Internacional da Paz 1 - Institucional 205 - PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO	3 - METRO QUADRADO	59.200		99 - DISTRITO FEDERAL	01/05/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	1950 - Projeto
Etapa Realizada: Praça/parque construído (m²). Processo n.º 00111-00005146/2023-34.Info Compl:2024:3º Bim: iniciados os serviços preliminares de retirada de camada vegetal e construção do canteiro de obras. [mai: 0,00; jun: 0,00;]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
23.541.6210.3159.0003 - REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
0017 - Elaborar RIVI Quadras 18, 19 e 20 - Sobradinho "procedente da etapa n.º 22/2023" Etapa anterior nº 0022/2023 - UO 20201 1 - Institucional 118 - ESTUDO REALIZADO	1 - UNIDADE	4		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2015	31/12/2024			AN-Anulada	3159 - Projeto
Etapa Realizada: Estudo realizado (Unidade). Processo 111.000.791/2012 e Outros.Info compl:2021- Foi entregue o PRODUTO 1 - Plano de Trabalho do RIVI e dos Projetos Executivos de Drenagem Pluvial e Pavimentação. 2022 e 2023 - Contrato encontra-se paralisado (00111-00002196/2018-01)										
0018 - Elaborar estudos ambientais (sob demanda - Novos Empreendimentos) "procedente da etapa n.º 24/2023" Etapa anterior nº 0023/2023 - UO 20201 1 - Institucional 118 - ESTUDO REALIZADO	1 - UNIDADE	4		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2015	31/12/2024			NO-Andamento Normal	3159 - Projeto
Etapa Realizada: Estudo realizado. Processo n.º 111.000.791/2012.Info compl:2024:3º Bim: estudos arqueológicos com entrega do projeto de avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico (Setor Econômico de Santa Maria); do projeto de avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico (Quadras 100-300 do Recanto das Emas); do projeto de prospecção complementar monte oração. Com entrega do plano de afugentamento de fauna das quadras 100 ímpares de Samambaia e relatório da 1ª campanha sazonal entregues do córrego gatumé. Com entrega da 2ª campanha de fauna do aeródromo do planalto central. Além de pagamento de taxas e multas de licença de Instalação do parque tecnológico - BIOTIC; taxa de licença de instalação do Centro e Subcentro Urbano do Recanto das Emas. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 3,00; abr: 0,00; mai: 3,00; jun: 3,00;]										
0019 - Realizar compensação florestal "procedente da etapa n.º 25/2023" Etapa anterior nº 0025/2023 - UO 20201 1 - Institucional 118 - ESTUDO REALIZADO	1 - UNIDADE	5		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2022	31/12/2024			NO-Andamento Normal	3159 - Projeto
Etapa Realizada: Estudo realizado. Processo n.º 111.003807/2022.Info compl:2023:Pagas as Compensações Florestais de árvores isoladas do Projeto Drenar; da QL 28 e QI 21 do Lago Sul; do TCCF nº 60/2023 - SRO de Planaltina, TCCF nº 68/2023 - SOF Norte e TCCF nº 54/2023 - SH São Bartolomeu Trecho I.2024:1º Bim: pago o CCAI - comunicado de corte e árvores isoladas para o anel viário do Parque Burle Marx.2º Bim: pago o CCAI de compensação florestal da QE 44, Conjunto X do										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
23.541.6210.3159.0003 - REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
Guará.3º Bim: não houve pagamentos de compensações florestais no período. [jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]										
0049 - Realizar compensação ambiental "procedente da etapa n.º 24/2023" Etapa anterior nº 0024/2023 - UO 20201 1 - Institucional 118 - ESTUDO REALIZADO	1 - UNIDADE	5		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2022	31/12/2024			NO-Andamento Normal	3159 - Projeto
Etapa Realizada: Estudo realizado. Processo n.º 111.000.791/2012. Info Compl:2023:Compensações ambientais realizadas em decorrência da atividade da empresa.2024:1º/2º Bim: não houve compensações ambientais.3º Bim: compensação ambiental do TCCA n.º 100.000.006/2013 - Noroeste relativo ao cercamento do PNB. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00;]										
0050 - Executar PRAD com retaludamento e cobertura da voçoroca no Recanto Das Emas."procedente da etapa n.º 53/2023" Etapa anterior nº 0053/2023 - UO 20201 1 - Institucional 118 - ESTUDO REALIZADO	1 - UNIDADE	5		99 - DISTRITO FEDERAL	05/05/2023	31/12/2024			NO-Andamento Normal	3159 - Projeto
Etapa Realizada: Estudo realizado. Processo n.º 111.007890/2020. Info Compl:2023:Realização de serviços diversos visando a execução do PRAD.2024:1º/2º Bim: não houve execução.3º Bim: NOVACAP está efetuando tratativas para conclusão da obra. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]										
0061 - Implantar cercamento em parques 1 - Institucional 118 - ESTUDO REALIZADO	1 - UNIDADE	23		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	3159 - Projeto
Etapa Realizada: Estudo realizado. Processo n.º 00111-00006868/2023-14. Info compl:2024: 3º Bim: no parque nacional de Brasília, foram realizados 2500m barreira simples de concreto. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
23.541.6210.4146.0002 - REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
0028 - Fiscalizar os imóveis rurais e urbanos de propriedade da Terracap 1 - Institucional 130 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA	1 - UNIDADE	26		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	4146 - Atividade
Etapa Realizada: Imóveis rurais e urbanos fiscalizados. Processo n.º 00111-00019362/2017-19.Informações complementares:No bimestre foram realizadas 31 operações de desobstrução, limpeza e cercamento de áreas. [jan: 919,00; fev: 890,00; mar: 657,00; abr: 620,00; mai: 446,00; jun: 458,00;]										

23.692.6201.3144.0001 - REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO RURAL-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
0043 - Realizar parcelamento rural "procedente da etapa n.º 26/2023" Etapa anterior nº 0026/2023 - UO 20201 1 - Institucional 392 - PARCELAMENTO REALIZADO	1 - UNIDADE	28		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2022	31/12/2024			NO-Andamento Normal	3144 - Projeto
Etapa Realizada: Parcelamento rural realizado. Processo n.º 111.002.706/2020.Info Compl:2023:Processo de contratação de serviços especializados para realização de parcelamento rural.2024:1º Bim: contratações de estudos ambientais serão efetuadas pela ETR.2º/3º Bim: possível contratação de estudo de georreferenciamento no 2º semestre. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
23.692.6208.1085.0005 - AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
0044 - Realizar desapropriações e benfeitorias 1 - Institucional 382 - IMÓVEL RECUPERADO	1 - UNIDADE	26		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	1085 - Projeto
Etapa Realizada: Pagamentos realizados em decorrência de desapropriações de imóveis e benfeitorias. Processo n.º 00111-00000100/2023-29.Info Compl:2024:1º a 3º Bim: não houve pagamentos. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]										
0045 - Realizar pagamentos de sentenças judiciais decorrentes de rescisão de contratos. 1 - Institucional 382 - IMÓVEL RECUPERADO	1 - UNIDADE	25		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	1085 - Projeto
Etapa Realizada: Imóveis recuperados por meio de rescisão contratual de alienação de bens imóveis. Processo n.º 00111-00000100/2023-29.Info Compl:2024:1º Bim: foi efetuado 1 distrato.2º/3º Bim: não houve distrato. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]										
23.692.8208.3467.9578 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
0054 - Adquirir bens e equipamentos diversos 1 - Institucional 93 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	1 - UNIDADE	13		99 - DISTRITO FEDERAL	01/05/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	3467 - Projeto
Etapa Realizada: Aquisição de equipamentos e mobiliário diversos. Processos n.º 00111-00001941/2023-53, n.º 00111-00000375/2024-43, n.º 00111-00010657/2023-78.Info Compl:2024:3º Bim: aquisição de 22 televisores tipo smart TV em maio; e, de 1 alto-falante, 1 microfone sem fio UHF, 1 medusa 12 vias, 1 monitor de áudio, 2 refrigeradores, 3 chaleiras elétricas, 3 microondas, 3 máquinas de cortar grama, 2 lavadoras de alta pressão, 1 soprador e aspirador de folhas elétrico, 1 aparador de grama elétrico, 1 roçadeira, 1 aparador de cerca viva e 1 compressor de ar. [mai: 22,00; jun: 22,00;]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
23.692.8208.4091.0017 - APOIO A PROJETOS-DIVERSOS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
0046 - Realizar apoio a projetos diversos (patrocínio) 1 - Institucional 220 - PROJETO APOIADO	1 - UNIDADE	3		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	4091 - Atividade
Etapa Realizada: Patrocínio realizado. Info Compl:2024:1º a 3º Bim: não houve patrocínio no período. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]										

23.692.8208.4237.0002 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
0029 - Realizar eventos para melhorar a comunicação interna e externa à Terracap assim como contribuir com sua propaganda e marketing institucionais 1 - Institucional 449 - ATIVIDADE REALIZADA	1 - UNIDADE	23		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	4237 - Atividade
Etapa Realizada: Atividade realizada. Processo n.º 111.000.317/2017 e outros.Informações complementares: 3º Bim - Maio - Transmissão on-line do Edital nº 05/2024 e Evento de Dia das Mães. Junho - Transmissão on-line do Edital nº 06/2024, Evento da CIPAT e Evento de Divulgação do Empreendimento Aldeias do Cerrado. [jan: 1,00; fev: 4,00; mar: 3,00; abr: 1,00; mai: 2,00; jun: 3,00;]										

23.811.6206.4091.5826 - APOIO A PROJETOS-ESPORTIVOS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
0059 - Realizar apoio a projetos esportivos (patrocínio) 1 - Institucional 220 - PROJETO APOIADO	1 - UNIDADE	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/05/2024	31/12/2024			NI-Não Iniciada	4091 - Atividade
Etapa Realizada:										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
26.781.6216.5032.0001 - REFORMA DO AEROPORTO DO PLANALTO CENTRAL - TERRACAP - SÃO SEBASTIÃO										
0055 - Reformar aeroporto 1 - Institucional 212 - PRÉDIO REFORMADO	3 - METRO QUADRADO	1		14 - REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO	01/05/2024	31/12/2024			NI-Não Iniciada	5032 - Projeto
Etapa Realizada:										

28.846.0001.9001.6191 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
0030 - Pagar sentenças judiciais trabalhistas 1 - Institucional 455 - SENTENÇA JUDICIAL PAGA	1 - UNIDADE	75		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	9001 - Operação Especial
Etapa Realizada: Sentenças judiciais trabalhistas pagas. Processo n.º 00111-00000260/2024-59 e Outros [jan: 2,00; fev: 6,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00;]										
0031 - Pagar sentenças judiciais cíveis 1 - Institucional 455 - SENTENÇA JUDICIAL PAGA	1 - UNIDADE	75		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	9001 - Operação Especial
Etapa Realizada: Sentenças judiciais cíveis pagas. Processo n.º 00111-00000260/2024-59 e Outros [jan: 7,00; fev: 4,00; mar: 1,00; abr: 4,00; mai: 3,00; jun: 2,00;]										

28.846.0001.9030.0003 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
0032 - Pagar principal e juros da dívida interna contratada 1 - Institucional 1 - -	99 - -	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	9030 - Operação Especial
Etapa Realizada: Pagamento efetuado. Processo n.º 00111-00000136/2024-93 e Outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00;]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
28.846.0001.9050.7163 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
0033 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de empregado / servidor 1 - Institucional 458 - PAGAMENTO EFETUADO	1 - UNIDADE	34		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	9050 - Operação Especial
Etapa Realizada: Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos. Processo n.º 00111-00000252/2023-21 e Outros. [jan: 0,00; fev: 15,00; mar: 22,00; abr: 20,00; mai: 26,00; jun: 24,00;]										
0034 - Pagar indenizações / restituições do Programa de Demissão Incentivada - PDI 1 - Institucional 458 - PAGAMENTO EFETUADO	1 - UNIDADE	33		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	9050 - Operação Especial
Etapa Realizada: Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos. Processo n.º 00111-00000205/2024-69 e Outros. [jan: 10,00; fev: 10,00; mar: 10,00; abr: 10,00; mai: 10,00; jun: 10,00;]										
0035 - Realizar rescisão trabalhista por acordo administrativo 1 - Institucional 458 - PAGAMENTO EFETUADO	1 - UNIDADE	33		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	9050 - Operação Especial
Etapa Realizada: Rescisão trabalhista por acordo administrativo. Processo n.º 00111-00000252/2023-21 e Outros. [jan: 1,00; fev: 4,00; mar: 2,00; abr: 3,00; mai: 1,00; jun: 4,00;]										
28.846.0001.9057.0005 - PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS - TERRACAP - DISTRITO FEDERAL										
0036 - Pagar impostos e tributos 1 - Institucional 1 - -	99 - -	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	9057 - Operação Especial
Etapa Realizada: Impostos PIS/COFINS/CSLL/ITBI/ITCD/IPTU/TLP/ITR/IPVA/Licenciamento Anual/NIRF/CCIR/Tributos sobre operações Financeiras pagos. Processo n.º 00111-00000161/2020-43 e Outros [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00;]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
28.846.0001.9090.0001 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA--DISTRITO FEDERAL										
0037 - Aumentar capital social da controladora frente às subsidiárias BIOTIC e ETR 1 - Institucional 1 - -	99 - -	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	9090 - Operação Especial
Etapa Realizada: Aumento de capital social da controladora frente às subsidiárias BIOTIC e ETR. Quitação de obrigações contratuais da subsidiária. Processo n.º 00111-00000242/2023-96 e Outros [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00;]										

28.846.0001.9093.0073 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL										
0038 - Efetuar outros ressarcimentos, indenizações e restituições 1 - Institucional 458 - PAGAMENTO EFETUADO	1 - UNIDADE	22		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	9093 - Operação Especial
Etapa Realizada: Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições realizados. Processo n.º 00111-00000275/2022-55 e Outros [jan: 0,00; fev: 2,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio