



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA**

**Sistema de Acompanhamento Governamental  
Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**4º Bimestre de 2024**

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>10.301.6202.3135.0001 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - TERRACAP - ARNIQUEIRA</b>									
0052 - Construir unidade básica de saúde no Setor Habitacional Arniqueiras. 1 - Institucional 3135 - Projeto -	286 - UNIDADE CONSTRUÍDA	1 - UNIDADE	1	33 - REGIÃO XXXIII - ARNIQUEIRA	01/05/2024	31/12/2024	-	-	NI-Não Iniciada
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 286 - UNIDADE CONSTRUÍDA - <b>Detalhamento:</b> <b>Processo(s) nº:</b>									

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>12.361.6221.5924.9330 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF</b>									
0039 - Construir unidades de ensino fundamental nas RAs. "procedente da etapa n.º 01/2023"  Etapa anterior nº 0001/2023 - UO 20201  1 - Institucional  5924 - Projeto  -	97 - ESCOLA CONSTRUÍDA	3 - METRO QUADRADO	4.464	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2021	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 97 - ESCOLA CONSTRUÍDA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Escola construída.Info Compl.:2023:Realizadas obras, serviços e instalações visando a construção de Escolas de Ensino Fundamental no Itapoã e em Samambaia;2024:1º Bim.: não houve medições;2º Bim.: em Arniqueira, foram executados canteiro de obras e iniciados os serviços de fundações e estruturas; na escola classe 425 em Samambaia, foram executados serviços de instalação da estrutura metálica e construção de paredes;3º Bim.: em Arniqueira, não houve medição; na escola classe 425 em Samambaia, foram executados a construção e revestimento de paredes e revestimento de piso;4º Bim.: em Arniqueira, foram executados os serviços de concretagem das vigas baldrames; na escola classe 425 em Samambaia, executados serviços de revestimento de piso e parede e de instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas.  <b>Processo(s) nº:</b> 111.001.600/2019</p>									

<b>23.122.6216.2990.0002 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF - TERRACAP - DISTRITO FEDERAL</b>									
0020 - Manter o Aeroporto do Planalto Central  1 - Institucional  2990 - Atividade  -	140 - IMÓVEL MANTIDO	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 140 - IMÓVEL MANTIDO - jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00;  <b>Detalhamento:</b> Aeroporto mantido.Info Compl.:2024:1º ao 4º Bim: pagamento de serviços especializados aeroportuários em janeiro a agosto; pagamento de serviços de internet e redes prestados em janeiro a agosto.  <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00000100/2023-29 e outros</p>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	

**23.122.8208.2990.3873 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL**

0021 - Manter imóveis da Terracap - Próprios 1 - Institucional 2990 - Atividade -	140 - IMÓVEL MANTIDO	1 - UNIDADE	189	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
--	----------------------	-------------	-----	-----------------------	------------	------------	---	---	---------------------

**Etapa Realizada**  
**Quantitativo físico executado:** 140 - IMÓVEL MANTIDO - jan: 129,00; fev: 129,00; mar: 128,00; abr: 128,00; mai: 128,00; jun: 128,00; jul: 149,00; ago: 149,00;  
**Detalhamento:** Imóveis da Terracap mantidos. Info Compl.: Para manutenção dos 149 imóveis de propriedade da Terracap foi necessária a contratação de brigadistas, vigilantes, serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial. Foram pagos fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água e esgoto.  
**Processo(s) nº:** 00111-00005918/2018-71, 00111-00002034/2020-89, 00111-00002114/2020-34 e outros

**23.122.8208.8502.8881 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL**

0022 - Remunerar empregados ativos da Terracap 1 - Institucional 8502 - Atividade -	261 - SERVIDOR REMUNERADO - MES	1 - UNIDADE	700	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
--	---------------------------------	-------------	-----	-----------------------	------------	------------	---	---	---------------------

**Etapa Realizada**  
**Quantitativo físico executado:** 261 - SERVIDOR REMUNERADO - MES - jan: 684,00; fev: 686,00; mar: 684,00; abr: 683,00; mai: 684,00; jun: 680,00; jul: 680,00; ago: 679,00;  
**Detalhamento:** Servidores ativos remunerados.  
**Processo(s) nº:** 00111-00000252/2023-21 e outros

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.122.8208.8504.9687 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0023 - Conceder benefícios aos empregados da Terracap e seus dependentes 1 - Institucional 8504 - Atividade -	40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	1 - UNIDADE	1.452	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES - jan: 3116,00; fev: 3125,00; mar: 3128,00; abr: 3148,00; mai: 3196,00; jun: 3207,00; jul: 3186,00; ago: 3212,00; <b>Detalhamento:</b> Benefícios concedidos.Info Compl.:4º Bimestre:Plano de Saúde, 3476; Auxílio Transporte, 2; Auxílio Alimentação-Refeição, 1493; Assistência Odontológica, 377; Seguro de vida em grupo, 684; Auxílio-Creche, Auxílio Necessidades Especiais e Auxílio Funeral, 325; Programa de Educação - Curso de Línguas, 12; Programa de Educação - Bolsa Escola, 29. <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00005648/2021-01, 00111-00009310/2020-30, 00111-00000205/2024-69 e outros									

<b>23.122.8208.8517.9763 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0024 - Manter Ed. Sede da Terracap e seus Anexos 1 - Institucional 8517 - Atividade -	322 - UNIDADE MANTIDA	1 - UNIDADE	5	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 322 - UNIDADE MANTIDA - jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00; <b>Detalhamento:</b> Ed. Sede da Terracap e seus Anexos mantidos.Info Compl.:Para manutenção dos 5 imóveis que compõe a Sede da Terracap e anexos, foi necessária a contratação de brigadistas, vigilantes, serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial. Foram pagos fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água e esgoto. Os gastos são compostos ainda por pagamento de fornecimento de combustível, custas judiciais, contrato de call center, contrato de cobrança, jetons, contratação de estagiários e de pessoas com necessidades especiais (CETEFE). <b>Processo(s) nº:</b> 111.000.211/2018 e outros									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.126.8208.1471.5897 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0001 - Desenvolver sistemas informatizados para fins de evolução por fábrica de software  1 - Institucional  1471 - Projeto  -	270 - SISTEMA MELHORADO	1 - UNIDADE	457	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 270 - SISTEMA MELHORADO - jan: 4,00; fev: 5,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 8,00; jun: 5,00; jul: 2,00; ago: 4,00;  <b>Detalhamento:</b> Sistema melhorado.Info Compl.:2024 - Sistemas melhorados: 1º Bim.: jan.: GIU WEB, GPav2, GFOv2, GAI; fev.: controleoperacao, GSOv2, GLP_WEB, GLA, GAPWEB;2º Bim.: mar.: GSO, Site ETR, Controle de Operação; abr.: GSOv2, GPE, Reinf, Portal Terracap, Portal ETR, GLA;3º Bim.: mai.: GSOv2, GLA, GIA, ETR, GOP, GEC, DEVOPS e SMART SERVE; jun.: GLI, ETR, API-INTERNA, GOP e GLA;4º Bim.: jul.: sistemas GPEWeb, Portal Terracap; ago.: sistemas GAI, ETR, GLI e GIA.  <b>Processo(s) nº:</b> 111.001.222/2016 e outros</p>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.126.8208.2557.5183 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0025 - Realizar manutenções corretivas e adaptativas dos sistemas informatizados  1 - Institucional  2557 - Atividade  -	2 - AÇÃO IMPLEMENTADA	1 - UNIDADE	51.380	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 2 - AÇÃO IMPLEMENTADA - jan: 2,00; fev: 3,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 2,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 3,00;  <b>Detalhamento:</b> Ação implementada (Unidade). Processos 111.001222/2016 e Outros.Info compl:2º Bimestre: Março - 6,3 Pontos de função em demandas corretivas de sistema (sistemas INTERNET, GPE-Web); Abril - 0 pontos de função em demandas corretivas de sistema sistemas. 3º Bimestre: Maio - 15,6 Pontos de função em demandas corretivas de sistema (CCT e GFO); Junho - 0 pontos de função em demandas corretivas de sistema sistemas. 4º Bimestre: Julho - 0 Pontos de função em demandas corretivas de sistema; Agosto - 25,5 pontos de função em demandas corretivas de sistema (GCC, ETR, GAC_GEATE).  <b>Processo(s) nº:</b></p>									
0026 - Realizar o atendimento de tecnologia da informação de infraestrutura de redes de dados, banco de dados, segurança da informação e suporte ao usuário  1 - Institucional  2557 - Atividade  -	2 - AÇÃO IMPLEMENTADA	1 - UNIDADE	51.380	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 2 - AÇÃO IMPLEMENTADA - jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Ação implementada.Info Compl.:Serviços terceirizados. Ações implementadas de forma contínua:Atualização do sistema do banco de dadosDisponibilização de serviço continuado de link de internet (1GB/s)Por demanda (pacote mensal de serviços de atendimento e operação de infraestrutura de TI):- 4º Bim.:Sem entregas no Bimestre.  <b>Processo(s) nº:</b> 111.010.883/2017 e outros</p>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.127.6207.3711.6189 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0040 - Realizar estudos e/ou pesquisas relativas a novos empreendimentos ou modelos de negócio "procedente da etapa n.º 03/2023"  Etapa anterior nº 0003/2023 - UO 20201  1 - Institucional  3711 - Projeto  -	118 - ESTUDO REALIZADO	1 - UNIDADE	4	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2017	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 118 - ESTUDO REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; <b>Detalhamento:</b> Estudo realizado. Info Compl.:2023:Realizados pagamentos de diversos produtos relativos ao Contrato n.º 158/2022;2024:1º Bim.: estudos em fase de Contratação;2º Bim. / 3º Bim. / 4º Bim.: estudo de demanda para o Metrô em contratação. <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00006724/2021-98									

<b>23.127.6208.3163.0003 - REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0051 - Adquirir imagens do território do DF "procedente da etapa n.º 04/2023"  Etapa anterior nº 0004/2023 - UO 20201  1 - Institucional  3163 - Projeto  -	224 - PROJETO REALIZADO	1 - UNIDADE	2	99 - DISTRITO FEDERAL	01/05/2022	31/12/2024	-	-	AT-Atrasada
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 224 - PROJETO REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; <b>Detalhamento:</b> Projeto realizado. Info Compl.:2023:Aquisição e renovação de licença de softwares/imagens e pagamento de produtos para realização do Mapeamento do DF.2024:2º/4º Bim: ainda trabalhando em análise e estudo de demandas de ortoimagens e mapeamentos de áreas de interesse e prioritárias da Terracap para posterior detalhamento das áreas prioritárias e estudando a melhor opção para a aquisição de software de processamento de imagens. <b>Processo(s) nº:</b> 111.000.557/2015									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.131.8208.8505.8740 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0027 - Realizar publicidade e propaganda legal no DODF (Diário Oficial do DF) e DOU (Diário Oficial da União)  1 - Institucional  8505 - Atividade  -	227 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	1 - UNIDADE	610	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 227 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA - jan: 104,00; fev: 121,00; mar: 102,00; abr: 132,00; mai: 170,00; jun: 162,00; jul: 104,00; ago: 149,00;  <b>Detalhamento:</b> Publicidade e propaganda realizada.Info Compl.:DODF - Houve 253 publicações de matéria legal no DODF no 4º bimestre, sendo 104 em julho e 149 no mês de agosto de 2024. DOU - não houveram publicações de matéria legal no DOU no bimestre.  <b>Processo(s) nº:</b> 111.000.913/2017 e outros</p>									
0056 - Realizar publicidade e propaganda institucional e mercadológica  1 - Institucional  8505 - Atividade  -	227 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	1 - UNIDADE	1.220	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 227 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA - jan: 15,00; fev: 18,00; mar: 15,00; abr: 24,00; mai: 17,00; jun: 23,00; jul: 14,00; ago: 19,00;  <b>Detalhamento:</b> Publicidade e propaganda realizada.Info Compl.:2024:4º Bim.: para publicidade mercadológica, em Julho, 3 Campanhas, de Lago Azul, Reforço da Campanha do Empreendimento Aldeias do Cerrado e do Edital nº 07/2024. Agosto - 3 Campanhas, do Edital nº 08/2024, de Lago Azul e Reforço da Campanha do Empreendimento Aldeias do Cerrado; para publicidade institucional, em julho, 2 Projetos Especiais e 9 Public. em Jornal de Grande Escala. Agosto - 2 Projetos Especiais e 14 Public. em Jornal de Grande Escala.  <b>Processo(s) nº:</b> 111.000.434/2020 e outros</p>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.131.8208.8505.8741 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0057 - Realizar publicidade e propaganda de utilidade pública 1 - Institucional 8505 - Atividade -	227 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/05/2024	31/12/2024	-	-	NI-Não Iniciada
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 227 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA - <b>Detalhamento:</b> <b>Processo(s) nº:</b>									

<b>23.392.6219.4091.5825 - APOIO A PROJETOS-CULTURAIS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0058 - Realizar apoio a projetos culturais (patrocínio) 1 - Institucional 4091 - Atividade -	220 - PROJETO APOIADO	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/05/2024	31/12/2024	-	-	NI-Não Iniciada
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 220 - PROJETO APOIADO - <b>Detalhamento:</b> <b>Processo(s) nº:</b>									

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.423.6208.1823.0001 - IMPLANTAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA- PLANO PILOTO</b>									
0002 - Implantar reserva indígena para as comunidades Kariri-Xocó, Tuxá e Fulny-ô na ARIE Cruis no Setor Noroeste "procedente da etapa n.º 05/2023"  Etapa anterior nº 0005/2023 - UO 20201  1 - Institucional  1823 - Projeto  -	288 - UNIDADE IMPLANTADA	1 - UNIDADE	1	1 - REGIÃO I - PLANO PILOTO	01/01/2020	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 288 - UNIDADE IMPLANTADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; <b>Detalhamento:</b> Unidade implantada.Info Compl.:Até 2023: KARIRI-XOCÓ E TUXÁ: foram construídas 16 casas, 8 ocas, 1 centro comunitário e 1 casa de farinha;FULNY-Ô: instalações elétricas, hidrosanitárias, blocos, vigas, pilares.2024:Reserva FULNY-Ô:1º Bim.: 77m² de pilar, 20,80m² de vigas, 557,20m² de telhamento com telha cerâmica; 640m² de trama de madeira, ripas para telhado;2º Bim.: foram executados 528m² telhamento, 1272,90m de cabo de cobre para instalação elétrica, 646m² de revestimento cerâmico, 578m de rodapé, 73m² de forro em madeira;3º Bim.: foram executados 72m² de revestimento cerâmico para parede; 20m² de forro em madeira; 137m² de forro em drywall; 352m² de telhamento ; 368m² de revestimento cerâmico para piso;4º Bim.: não houve medição no período. <b>Processo(s) nº:</b> 111.006.913/2019 e outros									

<b>23.451.6208.1968.0003 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS - TERRACAP - DISTRITO FEDERAL</b>									
0003 - Elaborar projetos de Desenvolvimento Urbano  1 - Institucional  1968 - Projeto  -	221 - PROJETO ELABORADO	1 - UNIDADE	33	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 221 - PROJETO ELABORADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; <b>Detalhamento:</b> Projeto elaborado.Info Compl.:2024 (4º Bim.): - Laudo Técnico sobre a segurança estrutural do Shopping Península: foram executados 30% dos serviços de elaboração de projeto detalhado de incêndio e 30% dos serviços de elaboração de projetos de SPDA;- Aeródromo de Brasília (SPDA): não houve medição no período;- Rede Aérea de Distribuição: não houve medição no período;- ADE de Sobradinho, Residencial Sobradinho e Lote 31 Trecho 03 do Setor de Mansões do Lago Norte: foram realizados serviços de ensaios e sondagem a trado. <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00004921/2022-53 e outros									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.451.6208.3160.0001 - REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS - TERRACAP - DISTRITO FEDERAL</b>									
0004 - Realizar Estudos/Serviços Ambientais de Regularização 1 - Institucional 3160 - Projeto -	149 - LOTE REGULARIZADO	1 - UNIDADE	420	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 149 - LOTE REGULARIZADO - jan: 16,00; fev: 12,00; mar: 16,00; abr: 108,00; mai: 21,00; jun: 21,00; jul: 69,00; ago: 115,00;  <b>Detalhamento:</b> Lote regularizado.Info Compl.:2024:1º Bim.: lotes regularizados (Jardim Botânico: 2, Vicente Pires: 20, Arniqueira: 6. Taxa de LI SH Arniqueira);2º Bim.: pago a taxa de licenciamento ambiental de Vicente Pires Trecho 02 e 04; lotes regularizados (Jardim Botânico: 37, Vicente Pires: 77, Arniqueira: 10);3º Bim.: pago a taxa de Licença prévia de regularização da ARINE Privê Lago Norte; lotes regularizados (Jardim Botânico: 15, Vicente Pires: 18, Arniqueira: 3, Estrutural: 6);4º Bim.: elaboração do termo de referência para contratação de projetos para o Setor Habitacional Vicente Pires e para a ARINE Porto Seguro; lotes regularizados (Jardim Botânico: 21, Vicente Pires: 125, Arniqueira: 14, Estrutural: 24).  <b>Processo(s) nº:</b> 111.001.331/2020 e outros</p>									

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.451.6209.1110.9883 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0005 - Executar obras de urbanização no Lago Norte "procedente da etapa n.º 08/2023"  Etapa anterior nº 0008/2023 - UO 20201  1 - Institucional  1110 - Projeto  -	28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	90.676	99 - DISTRITO FEDERAL	01/04/2022	31/12/2024	01/04/2022	31/12/2024	CO-Concluída
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 28 - ÁREA URBANIZADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 5265,25; abr: 170,00; mai: 0,00; jun: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Área urbanizada (m²). Processos: 111.007960/2021 e Outros.Info compl:2022 - Execução de obras de paisagismo no Pólo 1 do Lago Norte, entre o Clube do Congresso e o parque ecológico das Garças (terraplanagem, demolição de pavimento (155,62m²) e alvenaria (169,73m²); regularização do subleito (1.953,25m²) .2023- Sem medições.20241º Bim - Pólo 1 do Lago Norte - Aguardando pagamento de despesas de exercícios anteriores.2º Bim - Pólo 1 do Lago Norte - Pagamento de despesas de exercícios anteriores efetuado em 26/02/2024. Foram executados 5.265,25m2 de ciclovia, remoção de fossa existente e 170m2 de piso drenante.  <b>Processo(s) nº:</b> 111.007.960/2021 e outros</p>									
0047 - Executar obras de urbanização no Setor Noroeste "procedente da etapa n.º 07/2023"  Etapa anterior nº 0007/2023 - UO 20201  1 - Institucional  1110 - Projeto  -	28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	45.338	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2022	31/12/2024	01/01/2022	30/06/2024	CO-Concluída
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 28 - ÁREA URBANIZADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Área urbanizada (m²). Processo n.º 111.001403/2020 e Outros.Informações Complementares:2023 - Execução de obras e serviços de urbanização do Setor Noroeste.2024 - 1º Bim. Não houve execução no bimestre. 2º Bim. Não houve execução no bimestre.3º Bim. Houve uma mudança de entendimento por parte da empresa e essas ações não estão mais classificadas no PT 23.451.6209.1110.9883 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO, acompanhamento no PT 23.451.6209.5006.2917 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS. Etapa concluída.  <b>Processo(s) nº:</b></p>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.451.6209.1948.0002 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF - TERRACAP - PLANO PILOTO</b>									
0006 - Executar obras de infraestrutura de drenagem pluvial dentro do Programa Águas do DF 1 - Institucional 1948 - Projeto -	218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	1	1 - REGIÃO I - PLANO PILOTO	01/01/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 218 - PROGRAMA REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Programa realizado. Info Compl.:2024:1º Bim.: foram escavados 232.493,94m³ de terra para construção de bacia de retenção e executados 4941,32m de tunnel liner;2º Bim.: foram executados 713,99m² de muro em tela, 109,27m³ de escavação e 10,70m de tunnel liner;3º Bim.: foram executados escavação de tunnel liner 7534,44m³; tunnel liner 1116,1m; plantio de grama 3551,98m³; revestimento de concreto 10386,94 m²;4º Bim.: foram executados 480,08m e tunnel liner; 7.880,63m² de revestimento em concreto; 1611,08 de escavação manual; 3.635,96m² de revestimento de concreto; 363,16m³ de escavação manual de tunnel liner; escavação mecânica 119,15m³; 6514,09m² de plantio de grama; 3415,97m³ de escavação de tunnel liner; 170,91m de tunnel liner; 14598,96m³ de plantio de grama; 17767,8m² de revestimento de concreto; 1974,24m³ de escavação manual; 818,15m³ de escavação mecânica; 592m de meios-fios.  <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00002069/2021-07, 00111-00005747/2020-01 e outros</p>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.451.6209.1968.3194 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0041 - Contratar projetos executivos diversos "procedente da etapa n.º 09/2023"  Etapa anterior nº 0009/2023 - UO 20201  1 - Institucional  1968 - Projeto  -	221 - PROJETO ELABORADO	1 - UNIDADE	19	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2020	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 221 - PROJETO ELABORADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 1,00;  <b>Detalhamento:</b> Projeto elaborado.Info Compl.:2024:4º Bim.:Centro Metropolitano de Taguatinga, Produto 4.4 - Estudos Geológicos Geotécnicos;Setor Habitacional Meirelles (EIA/RIMA), Produto 2.2.2 - Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico - RAIPA, Subproduto 11.5 – Macrossimulação Cenários 01, 02 e 03 e Produto 1.3 - Audiência Pública do EIA e Relatório;Centro Urbano Tororó, 13.2.1 - Estudos de Interferências e Apontamentos Preliminares e 13.3.11 - Estudos Geotécnicos Complementares e parte do Subproduto 4.2 - EIA/RIMA;Arine Sucupira, não houve pagamentos.  <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00004921/2022-53</p>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.451.6209.5006.2917 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0007 - Implantar infraestrutura no Noroeste "procedente da etapa n.º 15/2023"  Etapa anterior nº 0015/2023 - UO 20201  1 - Institucional  5006 - Projeto  -	141 - INFRAESTRUTUR A IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	458.185	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2019	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 34173,00; abr: 22319,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Infraestrutura implantada.Info Compl.:2024:1º Bim.: sistema viário: imprimação asfáltica (3952,08m²), compactação de base / sub base (649,90m³), tubo de concreto (82,65m); rede de energia elétrica (22192 m);2º Bim.: rede elétrica subterrânea: SQNW 102, 302, 103, 104, 304, 106, 303: 13 estações transformadoras, dutos (5959,62m) e circuitos trifásicos (10081m); rede elétrica aérea: 7 imóveis; remanejamento de linha de distribuição de 34,5KV (1800m²); sistema viário: 2.895,36m de drenagem, 34173m2 de pavimento asfáltico e 22319m2 de pavimento intertravado;3º Bim.: rede elétrica subterrânea: SQNW 102, 302, 103, 104, 304, 106, 303: 8 estações transformadoras, 3493m de dutos e 4103m de circuitos trifásicos;4º Bim.: rede elétrica subterrânea: SQNW 102, 302, 103, 104, 304, 106, 303: executados um total de 10 estações transformadoras, 5641,62m de dutos e 16246m de circuitos trifásicos e 153m² de pintura. Entrega das obras das quadras SQSW 103 e 104.  <b>Processo(s) nº:</b> 111.007.503/2019 e outros</p>									
0008 - Implantar o Setor Habitacional Jardim Botânico "procedente da etapa n.º 17/2023"  Etapa anterior nº 0017/2023 - UO 20201  1 - Institucional  5006 - Projeto  -	141 - INFRAESTRUTUR A IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	458.185	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2022	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 322,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Infraestrutura implantada (m²).Info Compl.:2024: 1º Bim.: concluídas as obras de complementação de infraestrutura de energia elétrica na quadra 06 do Jardim Botânico - Etapa III, aguardando medição;2º Bim.: iluminação pública Qd 01 JB - 3ª ETAPA: 174m de rede de baixa tensão; concluída a complementação de infraestrutura elétrica: quadra 06 do Jardim Botânico – Etapa III (medição: 322m de rede);3º Bim.: iluminação pública Qd 01 JB - 3ª ETAPA: não houve medição no período;4º Bim.: iluminação pública Qd 01 JB - 3ª ETAPA: não houve medição no período.</p>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.451.6209.5006.2917 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
<b>Processo(s) nº:</b> 00111-00009757/2020-17									
0009 - Recuperar pavimentação da via DF-095 (EPCL) - Via Estrutural "procedente da etapa n.º 18/2023"  Etapa anterior nº 0018/2023 - UO 20201  1 - Institucional  5006 - Projeto  -	141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	458.185	99 - DISTRITO FEDERAL	01/09/2022	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Infraestrutura implantada. Info Compl.:2022: instalação do canteiro de obra; 1361m² de regularização de subleito; remoção de meios-fios e defesa metálica;2023: serviços de instalação do canteiro de obras, serviços preliminares, 293,5m² de pintura, 61085,91 m³ de pavimento em concreto;2024:1º Bim.: foram executados os serviços de sinalização, concretagem de baias, administração local;2º Bim.: foram executados serviços de concretagem de baias e regularização de bordo;3º Bim.: ao total foram executados 66.794m³ de pavimento de concreto;4º Bim.: aguardando pagamentos.  <b>Processo(s) nº:</b> 111.002.390/2020 e outros</p>									
0010 - Executar infraestrutura na expansão do Guará II "procedente da etapa n.º 55/2023"  Etapa anterior nº 0055/2023 - UO 20201  1 - Institucional  5006 - Projeto  -	141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	458.185	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2023	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA - jan: 1267,10; fev: 1267,10; mar: 33268,22; abr: 33268,21; mai: 36808,47; jun: 36808,46; jul: 0,00; ago: 10106,00;  <b>Detalhamento:</b> Infraestrutura implantada. Info Compl.:2023:Foram executados 49.079,33m² de pavimento asfáltico, 18.820,01m de meios-fios e 14.690,00m² de estacionamento em piso intertravado.2024:1º Bim.: QE 38, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58: foram executados 746,86m² de retirada de camada vegetal, 271,10m de demolição de pavimento, 2.263,10m² de imprimação asfáltica, assentamento de 4917,41m de meios-fios;2º Bim.: até o momento foram executados 51.342,43m² de pavimento asfáltico, 16.702m de meios-fios, 15.194m² de estacionamentos em piso intertravado e 1219m rede de drenagem;3º Bim.: até o momento foram executados 58.422,93m² de pavimento asfáltico, 18.834,80m de meios-fios, 15.194m² de estacionamentos em piso intertravado e 1219m rede de drenagem;4º Bim.: foram</p>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.451.6209.5006.2917 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
executados 10.106,00m² de pavimento asfáltico. <b>Processo(s) nº:</b> 111.012.159/2021									
0011 - Executar infraestrutura no Recanto das Emas "procedente da etapa n.º 56/2023"  Etapa anterior nº 0056/2023 - UO 20201  1 - Institucional  5006 - Projeto  -	141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	458.185	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2023	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA - jan: 1721,90; fev: 1721,90; mar: 951,01; abr: 951,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 15763,00; <b>Detalhamento:</b> Infraestrutura implantada.Info Compl.:2024:1º Bim.:Residencial Tamanduá (qd. 7/8): 271,91m tubo de concreto; 3443,80m² escoramento de vala; 260m³ escavação de vala; 35 fossas sépticas; 35 tampas de concreto; 35 sumidouros em concreto; 525m tubo de PVC;Centro e Subcentro Urbano: 951,28m² alambrado;2º Bim.:Residencial Tamanduá (qd. 7/8): até o momento 279,21m drenagem; 120 fossas sépticas;Centro e Subcentro Urbano: até o momento foram concluídos os dispositivos de saída, contenção de gabião e dissipadores; 1902,01m² alambrado e 199m drenagem;3º Bim.:Residencial Tamanduá (qd. 7/8): 312,5m rede de drenagem; 70 fossas sépticas;Subcentro 400/600: 3.837m rede de esgoto; 3.551m rede de água; 4º Bim.: até o momento foram executados 1310m de rede de drenagem e 15.763m² de pavimentação asfáltica. <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00008757/2020-91									
0012 - Executar infraestrutura no Setor Habitacional Arniqueiras  1 - Institucional  5006 - Projeto  -	141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	458.185	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 29409,78; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; <b>Detalhamento:</b> Infraestrutura implantada.Info Compl.:2024:1º Bim.: esgotamento sanitário: foram executados os serviços de demolição de 700m² pavimento asfáltico, remoção 428m² piso intertravado e de 151m de meios-fios, implantação de 1200m tubo coletor de esgoto;2º Bim.: esgotamento sanitário (quadra 10): foram executados 29.409,78m rede de esgoto;3º Bim.: obra concluída, aguardando pagamento;4º Bim.: obra concluída, aguardando pagamento. <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00008757/2020-91									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.451.6209.5006.2917 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0013 - Executar infraestrutura no Lago Sul  1 - Institucional  5006 - Projeto  -	141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	458.185	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA - jan: 5620,00; fev: 5620,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 5331,00; jun: 5331,00; jul: 0,00; ago: 8701,00; <b>Detalhamento:</b> Infraestrutura implantada. Info Compl.:2024:1º Bim.: execução de infraestrutura de drenagem e pavimentação para os lotes 01 e 02 do centro comercial da QI 28 do Lago Sul: 357 m rede de drenagem; 157,30 m³ reaterro; 11240 m² limpeza; 13600 m³ escavação;2º Bim.: QI 07 lotes E, H, I, J, K, L e M: 562,50m rede de água e 198,06m de rede de esgoto; lotes 01 e 02 do Centro Comercial da QI 28: 1.635,92m rede de drenagem;3º Bim.: QI 28: foram executados 10662m² regularização e compactação de subleito de solo; 4921m³ escavação de vala; 2849m³ reaterro;4º Bim.: foram executados 8.701m² de pavimentação asfáltica. <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00010639/2022-13									
0014 - Executar infraestrutura no Setor Habitacional Bernardo Sayão  1 - Institucional  5006 - Projeto  -	141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	458.185	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA - jan: 113,27; fev: 113,27; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; <b>Detalhamento:</b> Infraestrutura implantada. Info Compl.:2024:1º Bim.: lotes 01, 02, 03, 04 e 05: serviços de remoção de 12940m³ pavimento intertravado, escavação, reaterro, 2000 poços de visita, 226,54 m² retirada de camada vegetal;2º Bim.: não houve medição no período;3º Bim.: não houve medição no período;4º Bim.: até o momento foram executados os serviços de retirada de 8.610m² de camada vegetal para implantação de bacia de retenção. <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00002472/2020-47									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.451.6209.5006.2917 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0048 - Executar serviços de revitalização na W3 SUL em Brasília / DF "procedente da etapa n.º 16/2023"  Etapa anterior nº 0016/2023 - UO 20201  1 - Institucional  5006 - Projeto  -	141 - INFRAESTRUTUR A IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	458.186	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2021	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Infraestrutura implantada.Info Compl.:2023:Executados obras e serviços de revitalização da avenida W3 Sul.2024:1º Bim.: foram executados os serviços de demolição de 15m meios-fios e assentamento 15m meios-fios, 137m² calçadas, 764m² piso intertravado;2º Bim.: 3.6018m meios-fios, 6.453m² calçadas, 18.677m² pavimento em concreto e 4.248m² pavimento asfáltico;3º Bim.: até o momento foram executados os serviços de assentamento 4.432m meios-fios, 6.453m² calçadas, 27.165,45m² pavimento em concreto e 5.637m² pavimento asfáltico;4º Bim.: até o momento foram executados os serviços de assentamento de 4.645m de meios-fios, 6.453m² de calçadas, 38.187m² de pavimento em concreto e 7.305m² de pavimento asfáltico.  <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00004767/2020-00</p>									
0063 - Restaurar o pavimento asfáltico da rodovia distrital DF-180 (trecho BR-080 a BR-070).  1 - Institucional  5006 - Projeto  -	141 - INFRAESTRUTUR A IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	5.040.038	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 80281,00;  <b>Detalhamento:</b> Infraestrutura implantada.Info Compl.:2024:4º Bim.: até o momento foram executados 80.281m² de pavimento asfáltico.  <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00007054/2022-16 e outros</p>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.451.6209.5006.2917 -</b>									
0064 - Executar a obra de pavimentação referente à rodovia DF-220  1 - Institucional  5006 - Projeto  -	141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	5.040.038	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 160676,62; <b>Detalhamento:</b> Infraestrutura implantada. Info Compl.:2024:4º Bim.: até o momento foram executados 160.676,62m² de pavimento asfáltico. <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00004319/2022-16 e outros									

<b>23.451.6210.3006.0003 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX-TERRACAP- PLANO PILOTO</b>									
0015 - Implantar o Parque Burle Marx "procedente da etapa n.º 19/2023"  Etapa anterior nº 0019/2023 - UO 20201  1 - Institucional  3006 - Projeto  -	178 - PARQUE IMPLANTADO	1 - UNIDADE	1	1 - REGIÃO I - PLANO PILOTO	01/01/2021	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 178 - PARQUE IMPLANTADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; <b>Detalhamento:</b> Parque implantado. Info Compl.:2023:No anel viário, foram executados 240,95m de rede de drenagem, 566m de ciclovia, 63m da rede de dutos para implantação de iluminação pública, 7689,60m² de pavimento asfáltico e instalados 416m de cabo;2024:1º Bim.: não houve medição no período;2º Bim.: não houve medição no período;3º Bim.: foram executados 3252,19m² sinalização horizontal; 238 placas de sinalização vertical; 658m cabo de cobre; 345m de eletroduto;4º Bim.: foram executados 3.853,39m² de sinalização horizontal. <b>Processo(s) nº:</b> 111.000.605/2017									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.451.6216.5902.7785 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0042 - Construir viadutos de acesso ao Setor Noroeste "procedente da etapa n.º 20/2023"  Etapa anterior nº 0020/2023 - UO 20201  1 - Institucional  5902 - Projeto  -	298 - VIADUTO CONSTRUÍDO	3 - METRO QUADRADO	388.896	99 - DISTRITO FEDERAL	01/05/2022	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 298 - VIADUTO CONSTRUÍDO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; <b>Detalhamento:</b> Viaduto construído. Info Compl.: 2023: Realização de obras e serviços de implantação e adequação do sistema viário de acesso ao Setor Noroeste; 2024: 1º Bim.: 2.157,64m³ compactação de aterro, 9.276m² imprimação asfáltica, 5.394,11m² regularização de subleito, e, 7.575,87m² pintura de ligação; 2º Bim.: material betuminoso; 3º Bim.: 3120m³ aterro, 4140m² imprimação asfáltica, e, 332m meios-fios; 4º Bim.: foram efetuados pagamentos relativos a reajustamento, administração local e executados 1310m² de limpeza; 4367,22m² de regularização do subleito; 7106m² de imprimação. <b>Processo(s) nº:</b> 111.006.339/2022									
0060 - Construir viaduto e complexo viário na DF-001 no Jardim Botânico (balão da ESAF)  1 - Institucional  5902 - Projeto  -	298 - VIADUTO CONSTRUÍDO	3 - METRO QUADRADO	388.896	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 298 - VIADUTO CONSTRUÍDO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; <b>Detalhamento:</b> Viaduto construído. Info Compl.: 2024: 1º Bim.: não houve medição no período; 2º Bim.: foram executados os serviços de instalação de canteiro de obra e 4845,20m² limpeza de camada vegetal; 3º Bim.: foram executados os serviços de administração local, 59.700m tunnel liner, fundações, 288,28m defensas metálicas, 240m² tapume com telha metálica, 127,29m defesa semimaleável; 4º Bim.: até o momento foram executados 16.827m² de pavimento asfáltico, 309m de rede de drenagem, bem como execução parcial de infraestrutura e mesoestruturas do viaduto. <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00006339/2022-21									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.451.8208.3903.9778 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0053 - Reformar próprios da Terracap 1 - Institucional 3903 - Projeto -	212 - PRÉDIO REFORMADO	3 - METRO QUADRADO	2.690	99 - DISTRITO FEDERAL	01/05/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 212 - PRÉDIO REFORMADO - mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Reforma realizada.Info Compl:2024:3° Bim: não houve medição no período. 4° Bim: Execução e conclusão dos serviços relativos ao Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica - SPDA do edifício sede.  <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00006567/2023-82</p>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.452.6206.1950.9494 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0016 - Executar obras de terraplenagem e pavimentação no Parque Sul - Àguas Claras "procedente da etapa n.º 21/2023"  Etapa anterior nº 0021/2023 - UO 20201  1 - Institucional  1950 - Projeto  -	205 - PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO	3 - METRO QUADRADO	59.200	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2021	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 205 - PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1040,00; abr: 24332,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; <b>Detalhamento:</b> Praça / parque construído.Info Compl.:2021:Limpeza / terraplanagem; calçadas; piso intertravado;2022:Terraplanagem e obras iniciais;2023:Quadra de vôlei de areia e quadra de tênis, sinalização, equipamentos, paisagismo e construção do centro de atividades;2024:1º Bim.: obra concluída com termo de recebimento provisório em 18/01/2024;2º Bim.: aguardando pagamentos. Centro de atividades, módulo de apoio e obras complementares com 1.040m²; paisagismo, equipamentos, pista de patinação, quadras de vôlei de areia, quadras de tênis com 24.332m²;3ºBim. / 4º Bim.: aguardando pagamentos. <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00002069/2021-07									
0062 - Construir o Parque Internacional da Paz  1 - Institucional  1950 - Projeto  -	205 - PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO	3 - METRO QUADRADO	59.200	99 - DISTRITO FEDERAL	01/05/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 205 - PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO - mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; <b>Detalhamento:</b> Praça/parque construído.Info Compl.:2024:3º Bim.: iniciados os serviços preliminares de retirada de camada vegetal e construção do canteiro de obras;4º Bim.: foram executados 2271,44m² de piso em pedra portuguesa. <b>Processo(s) nº:</b>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.541.6210.3159.0003 - REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0017 - Elaborar RIVI Quadras 18, 19 e 20 - Sobradinho "procedente da etapa n.º 22/2023"  Etapa anterior nº 0022/2023 - UO 20201  1 - Institucional  3159 - Projeto  -	118 - ESTUDO REALIZADO	1 - UNIDADE	4	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2015	31/12/2024	-	-	AN-Anulada
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 118 - ESTUDO REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Estudo realizado (Unidade). Processo 111.000.791/2012 e Outros.Info compl:2021- Foi entregue o PRODUTO 1 - Plano de Trabalho do RIVI e dos Projetos Executivos de Drenagem Pluvial e Pavimentação. 2022 e 2023 - Contrato encontra-se paralisado (00111-00002196/2018-01)  <b>Processo(s) nº:</b> 111.000.791/2012 e outros</p>									
0018 - Elaborar estudos ambientais (sob demanda - Novos Empreendimentos) "procedente da etapa n.º 24/2023"  Etapa anterior nº 0023/2023 - UO 20201  1 - Institucional  3159 - Projeto  -	118 - ESTUDO REALIZADO	1 - UNIDADE	4	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2015	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 118 - ESTUDO REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 3,00; abr: 0,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 0,00; ago: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Estudo realizado.Info Compl.:2024:3º Bim.: estudos arqueológicos com entrega do projeto de avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico (Setor Econômico de Santa Maria); do projeto de avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico (Quadras 100-300 do Recanto das Emas); do projeto de prospecção complementar monte oração; com entrega do plano de afugentamento de fauna das quadras 100 ímpares de Samambaia e relatório da 1ª campanha sazonal entregues do córrego gatumé; com entrega da 2ª campanha de fauna do aeródromo do planalto central; pagamento de taxas e multas de licença de Instalação do parque tecnológico - BIOTIC; taxa de licença de instalação do Centro e Subcentro Urbano do Recanto das Emas;4º Bim.: paga a multa relativa ao auto de infração da Vila Estrutural e a multa relativa ao auto de infração da ARIE Cruls.  <b>Processo(s) nº:</b> 111.000.791/2012</p>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.541.6210.3159.0003 - REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0019 - Realizar compensação florestal "procedente da etapa n.º 25/2023"  Etapa anterior nº 0025/2023 - UO 20201  1 - Institucional  3159 - Projeto  -	118 - ESTUDO REALIZADO	1 - UNIDADE	5	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2022	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 118 - ESTUDO REALIZADO - jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Estudo realizado.Info Compl.:2023:Pagas as compensações florestais de árvores isoladas do Projeto Drenar; da QL 28 e QI 21 do Lago Sul; do TCCF nº 60/2023 - SRO de Planaltina, TCCF nº 68/2023 - SOF Norte e TCCF nº 54/2023 - SH São Bartolomeu Trecho I;2024:1º Bim.: pago o CCAI - comunicado de corte e árvores isoladas para o anel viário do Parque Burle Marx;2º Bim.: pago o CCAI de compensação florestal da QE 44, Conjunto X do Guará;3º Bim.: não houve pagamentos de compensações florestais no período;4º Bim.: não houve pagamentos de compensações florestais no período.  <b>Processo(s) nº:</b> 111.003.807/2022</p>									
0049 - Realizar compensação ambiental "procedente da etapa n.º 24/2023"  Etapa anterior nº 0024/2023 - UO 20201  1 - Institucional  3159 - Projeto  -	118 - ESTUDO REALIZADO	1 - UNIDADE	5	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2022	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 118 - ESTUDO REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Estudo realizado.Info Compl.:2023:Compensações ambientais realizadas em decorrência da atividade da empresa;2024:1º Bim. e 2º Bim.: não houve compensações ambientais;3º Bim.: compensação ambiental do TCCA n.º 100.000.006/2013 - Noroeste relativo ao cercamento do PNB;4º Bim.: não foram pagos valores de compensações ambientais.  <b>Processo(s) nº:</b> 111.000.791/2012</p>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.541.6210.3159.0003 - REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0050 - Executar PRAD com retaludamento e cobertura da voçoroca no Recanto Das Emas."procedente da etapa n.º 53/2023"  Etapa anterior nº 0053/2023 - UO 20201  1 - Institucional  3159 - Projeto  -	118 - ESTUDO REALIZADO	1 - UNIDADE	5	99 - DISTRITO FEDERAL	05/05/2023	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 118 - ESTUDO REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; <b>Detalhamento:</b> Estudo realizado.Info Compl.:2023:Realização de serviços diversos visando a execução do PRAD;2024:1º Bim. e 2º Bim.: não houve execução;3º Bim e 4º Bim.: NOVACAP está efetuando tratativas para conclusão da obra. <b>Processo(s) nº:</b> 111.007.890/2020									
0061 - Implantar cercamento em parques  1 - Institucional  3159 - Projeto  -	118 - ESTUDO REALIZADO	1 - UNIDADE	23	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 118 - ESTUDO REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; <b>Detalhamento:</b> Estudo realizado.Info Compl.:2024:3º Bim.: no parque nacional de Brasília, foram realizados 2500m barreira simples de concreto;4º Bim.: aguardando novas obras. <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00006868/2023-14									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.541.6210.4146.0002 - REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0028 - Fiscalizar os imóveis rurais e urbanos de propriedade da Terracap 1 - Institucional 4146 - Atividade -	130 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA	1 - UNIDADE	26	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 130 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA - jan: 919,00; fev: 890,00; mar: 657,00; abr: 620,00; mai: 446,00; jun: 458,00; jul: 867,00; ago: 892,00; <b>Detalhamento:</b> Imóveis rurais e urbanos fiscalizados.Info Compl.:No bimestre, foram realizadas 59 operações de desobstrução, limpeza e cercamento de áreas. Utilização da mão de obra de 30 terceirizados para desobstrução. <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00019362/2017-19									

<b>23.692.6201.3144.0001 - REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO RURAL-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0043 - Realizar parcelamento rural "procedente da etapa n.º 26/2023" Etapa anterior nº 0026/2023 - UO 20201 1 - Institucional 3144 - Projeto -	392 - PARCELAMENTO REALIZADO	1 - UNIDADE	28	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2022	31/12/2024	-	-	AN-Anulada
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 392 - PARCELAMENTO REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; <b>Detalhamento:</b> Parcelamento rural realizado. Processo n.º 111.002.706/2020.Info Compl.:2023:Processo de contratação de serviços especializados para realização de parcelamento rural.2024:1º Bim: contratações de estudos ambientais serão efetuadas pela ETR.2º/3º Bim: possível contratação de estudo de georreferenciamento no 2º semestre. 4º Bim: Projeto cancelado para o ano de 2024. <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00002706/2020-00									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.692.6208.1085.0005 - AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0044 - Realizar desapropriações e benfeitorias 1 - Institucional 1085 - Projeto -	382 - IMÓVEL RECUPERADO	1 - UNIDADE	26	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 382 - IMÓVEL RECUPERADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; <b>Detalhamento:</b> Pagamentos realizados em decorrência de desapropriações de imóveis e benfeitorias.Info Compl.:2024:1º Bim. ao 4º Bim.: não houve pagamentos. <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00000100/2023-29									
0045 - Realizar pagamentos de sentenças judiciais decorrentes de rescisão de contratos. 1 - Institucional 1085 - Projeto -	382 - IMÓVEL RECUPERADO	1 - UNIDADE	25	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 382 - IMÓVEL RECUPERADO - jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; <b>Detalhamento:</b> Imóveis recuperados por meio de rescisão contratual de alienação de bens imóveis.Info Compl.:2024:1º Bim.: foi efetuado 1 distrato;2º Bim. ao 4º Bim.: não houve distrato. <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00000100/2023-29									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	

**23.692.8208.3467.9578 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL**

0054 - Adquirir bens e equipamentos diversos	93 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	1 - UNIDADE	13	99 - DISTRITO FEDERAL	01/05/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
1 - Institucional									
3467 - Projeto									
-									

**Etapa Realizada**  
**Quantitativo físico executado:** 93 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO - mai: 22,00; jun: 22,00; jul: 3,00; ago: 0,00;  
**Detalhamento:** Aquisição de equipamentos e mobiliário diversos. Info Compl:2024:3º Bim: aquisição de 22 televisores tipo smart TV em maio; e, de 1 alto-falante, 1 microfone sem fio UHF, 1 medusa 12 vias, 1 monitor de áudio, 2 refrigeradores, 3 chaleiras elétricas, 3 microondas, 3 máquinas de cortar grama, 2 lavadoras de alta pressão, 1 soprador e aspirador de folhas elétrico, 1 aparador de grama elétrico, 1 roçadeira, 1 aparador de cerca viva e 1 compressor de ar. 4º Bim.: Aquisição de 2 Contêineres de Lixo Padrão SLU, Metálico, Capacidade de 1.200 L, com tampa, fabricado em aço; 1 Impressora de mesa - Rotulador Eletrônico para plaquetas de patrimônio.  
**Processo(s) nº:** 00111-00001941/2023-53, 00111-00000375/2024-43, 00111-00010657/2023-78 e outros

**23.692.8208.4091.0017 - APOIO A PROJETOS-DIVERSOS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL**

0046 - Realizar apoio a projetos diversos (patrocínio)	220 - PROJETO APOIADO	1 - UNIDADE	3	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
1 - Institucional									
4091 - Atividade									
-									

**Etapa Realizada**  
**Quantitativo físico executado:** 220 - PROJETO APOIADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00;  
**Detalhamento:** Patrocínio realizado. Info Compl:2024:1º a 3º Bim: não houve patrocínio no período. 4º Bim. : Julho - Pagamento Patrocínio ao evento Congresso CONAMP MULHER 2024, realizado no período de 12 a 13 de junho de 2024 em Brasília/DF. Agosto - Pagamento Patrocínio ao evento EXPORIDE - Programa de desenvolvimento regional e integração das cadeias produtivas dos municípios da RIDE-DF, realizado no período de 15 a 16 de maio de 2024 em Brasília/DF.  
**Processo(s) nº:**

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.692.8208.4237.0002 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0029 - Realizar eventos para melhorar a comunicação interna e externa à Terracap assim como contribuir com sua propaganda e marketing institucionais  1 - Institucional  4237 - Atividade  -	449 - ATIVIDADE REALIZADA	1 - UNIDADE	23	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 449 - ATIVIDADE REALIZADA - jan: 1,00; fev: 4,00; mar: 3,00; abr: 1,00; mai: 2,00; jun: 3,00; jul: 1,00; ago: 0,00; <b>Detalhamento:</b> Atividade realizada.Info Compl.:4º Bim.:Julho: transmissão on-line do Edital nº 07/2024;Agosto: não foram realizados eventos. <b>Processo(s) nº:</b> 111.000.317/2017 e outros									

<b>23.811.6206.4091.5826 - APOIO A PROJETOS-ESPORTIVOS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0059 - Realizar apoio a projetos esportivos (patrocínio)  1 - Institucional  4091 - Atividade  -	220 - PROJETO APOIADO	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/05/2024	31/12/2024	-	-	NI-Não Iniciada
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 220 - PROJETO APOIADO - <b>Detalhamento:</b> <b>Processo(s) nº:</b>									

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>26.781.6216.5032.0001 - REFORMA DO AEROPORTO DO PLANALTO CENTRAL - TERRACAP - SÃO SEBASTIÃO</b>									
0055 - Reformar aeroporto 1 - Institucional 5032 - Projeto -	212 - PRÉDIO REFORMADO	3 - METRO QUADRADO	1	14 - REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO	01/05/2024	31/12/2024	-	-	NI-Não Iniciada
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 212 - PRÉDIO REFORMADO - <b>Detalhamento:</b> <b>Processo(s) nº:</b>									

<b>28.846.0001.9001.6191 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0030 - Pagar sentenças judiciais trabalhistas 1 - Institucional 9001 - Operação Especial -	455 - SENTENÇA JUDICIAL PAGA	1 - UNIDADE	75	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 455 - SENTENÇA JUDICIAL PAGA - jan: 2,00; fev: 6,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 2,00; ago: 0,00; <b>Detalhamento:</b> Sentenças judiciais trabalhistas pagas. <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00000260/2024-59 e outros									
0031 - Pagar sentenças judiciais cíveis 1 - Institucional 9001 - Operação Especial -	455 - SENTENÇA JUDICIAL PAGA	1 - UNIDADE	75	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 455 - SENTENÇA JUDICIAL PAGA - jan: 7,00; fev: 4,00; mar: 1,00; abr: 4,00; mai: 3,00; jun: 2,00; jul: 1,00; ago: 1,00; <b>Detalhamento:</b> Sentenças judiciais cíveis pagas. <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00000260/2024-59 e outros									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>28.846.0001.9030.0003 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0032 - Pagar principal e juros da dívida interna contratada 1 - Institucional 9030 - Operação Especial -	1 - -	99 - -	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 1 - - - jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; <b>Detalhamento:</b> Pagamento efetuado. <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00000136/2024-93 e outros									

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>28.846.0001.9050.7163 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0033 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de empregado / servidor 1 - Institucional 9050 - Operação Especial -	458 - PAGAMENTO EFETUADO	1 - UNIDADE	34	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 458 - PAGAMENTO EFETUADO - jan: 0,00; fev: 15,00; mar: 22,00; abr: 20,00; mai: 26,00; jun: 24,00; jul: 18,00; ago: 13,00; <b>Detalhamento:</b> Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos. <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00000252/2023-21 e outros									
0034 - Pagar indenizações / restituições do Programa de Demissão Incentivada - PDI 1 - Institucional 9050 - Operação Especial -	458 - PAGAMENTO EFETUADO	1 - UNIDADE	33	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 458 - PAGAMENTO EFETUADO - jan: 10,00; fev: 10,00; mar: 10,00; abr: 10,00; mai: 10,00; jun: 10,00; jul: 10,00; ago: 10,00; <b>Detalhamento:</b> Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos. <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00000205/2024-69 e outros									
0035 - Realizar rescisão trabalhista por acordo administrativo 1 - Institucional 9050 - Operação Especial -	458 - PAGAMENTO EFETUADO	1 - UNIDADE	33	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 458 - PAGAMENTO EFETUADO - jan: 1,00; fev: 4,00; mar: 2,00; abr: 3,00; mai: 1,00; jun: 4,00; jul: 1,00; ago: 1,00; <b>Detalhamento:</b> Rescisão trabalhista por acordo administrativo. <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00000252/2023-21 e outros									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>28.846.0001.9050.7163 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									

**28.846.0001.9057.0005 - PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS - TERRACAP - DISTRITO FEDERAL**

0036 - Pagar impostos e tributos										
1 - Institucional	1 - -	99 - -	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal	
9057 - Operação Especial										
-										

**Etapa Realizada**  
**Quantitativo físico executado:** 1 - - - jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00;  
**Detalhamento:** Impostos PIS / COFINS / CSLL / ITBI / ITCD / IPTU / TLP / ITR / IPVA / Licenciamento Anual / NIRF / CCIR / Tributos sobre Operações Financeiras pagos.  
**Processo(s) nº:** 00111-00000161/2020-43 e outros

**28.846.0001.9090.0001 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA--DISTRITO FEDERAL**

0037 - Aumentar capital social da controladora frente às subsidiárias BIOTIC e ETR										
1 - Institucional	1 - -	99 - -	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal	
9090 - Operação Especial										
-										

**Etapa Realizada**  
**Quantitativo físico executado:** 1 - - - jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00;  
**Detalhamento:** Aumento de capital social da controladora frente às subsidiárias BIOTIC e ETR; e, Quitação de obrigações contratuais das subsidiárias.  
**Processo(s) nº:** 00111-00000242/2023-96 e outros

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>28.846.0001.9093.0073 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL</b>									
0038 - Efetuar outros ressarcimentos, indenizações e restituições 1 - Institucional 9093 - Operação Especial -	458 - PAGAMENTO EFETUADO	1 - UNIDADE	22	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 458 - PAGAMENTO EFETUADO - jan: 0,00; fev: 2,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; <b>Detalhamento:</b> Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições realizados. <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00000275/2022-55 e outros									