



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2024

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

| Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia | Produto | Unidade de Medida | Qtde | Região | Previsão | | Reprogramação | | Estágio |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------|---------------------------------|------------|------------|---------------|---------|------------|
| | | | | | Início | Término | Início | Término | |
| 10.301.6202.3135.0001 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - TERRACAP - ARNIQUEIRA | | | | | | | | | |
| 0052 - Construir unidade básica de saúde no Setor Habitacional Arniqueiras. 1 - Institucional 3135 - Projeto - | 286 - UNIDADE CONSTRUÍDA | 1 - UNIDADE | 1 | 33 - REGIÃO XXXIII - ARNIQUEIRA | 01/05/2024 | 31/12/2024 | - | - | AN-Anulada |
| Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 286 - UNIDADE CONSTRUÍDA - mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00; Detalhamento: Contratação não realizada em 2024. Processo(s) nº: Descentralização | | | | | | | | | |

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

| Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia | Produto | Unidade de Medida | Qtde | Região | Previsão | | Reprogramação | | Estágio |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------|-----------------------|------------|------------|---------------|------------|---------------------|
| | | | | | Início | Término | Início | Término | |
| 12.361.6221.5924.9330 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF | | | | | | | | | |
| 0039 - Construir unidades de ensino fundamental nas RAs. "procedente da etapa n.º 01/2023" Etapa anterior nº 0001/2023 - UO 20201 1 - Institucional 5924 - Projeto - | 97 - ESCOLA CONSTRUÍDA | 3 - METRO QUADRADO | 4.464 | 99 - DISTRITO FEDERAL | 01/01/2021 | 31/12/2024 | 01/01/2021 | 31/12/2025 | NO-Andamento Normal |
| <p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 97 - ESCOLA CONSTRUÍDA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 597,89; nov: 0,00; dez: 0,00; Detalhamento: Escola construída. Info Compl.:2023:Realizadas obras, serviços e instalações visando a construção de Escolas de Ensino Fundamental no Itapoã e em Samambaia;2024:1º Bim.:Não houve medições;2º Bim.:Em Arniqueira, foram executados canteiro de obras e iniciados os serviços de fundações e estruturas; na escola classe 425 em Samambaia, foram executados serviços de instalação da estrutura metálica e construção de paredes;3º Bim.:Em Arniqueira, não houve medição; na escola classe 425 em Samambaia, foram executados a construção e revestimento de paredes e revestimento de piso;4º Bim.:Em Arniqueira, foram executados os serviços de concretagem das vigas baldrame; na escola classe 425 em Samambaia, executados serviços de revestimento de piso e parede e de instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas;5º Bim.:Em Arniqueira, não houve medição; na escola classe 425 em Samambaia, foram executados 597,89m2 de estacionamento, instalados 15 postes de iluminação pública, bem como serviços parciais de telhamento, piso e pintura;6º Bim.: não houve medição no período. Processo(s) nº: 111.001.600/2019 Descentralização</p> | | | | | | | | | |

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

| Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia | Produto | Unidade de Medida | Qtde | Região | Previsão | | Reprogramação | | Estágio |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------|-----------------------|------------|------------|---------------|---------|--------------|
| | | | | | Início | Término | Início | Término | |
| 23.122.6216.2990.0002 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF - TERRACAP - DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| 0020 - Manter o Aeroporto do Planalto Central 1 - Institucional 2990 - Atividade - | 140 - IMÓVEL MANTIDO | 1 - UNIDADE | 1 | 99 - DISTRITO FEDERAL | 01/01/2024 | 31/12/2024 | - | - | CO-Concluída |

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 140 - IMÓVEL MANTIDO - jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00;
Detalhamento: Aeroporto mantido. Info Compl.:2024:1º ao 4º Bim:Pagamento de serviços especializados aeroportuários em janeiro a agosto; pagamento de serviços de internet e redes prestados em janeiro a agosto.5º Bim:Pagamento de serviços especializados aeroportuários e pagamento de serviços de internet e redes;Não haverá mais andamento da ação.
Processo(s) nº: 00111-00000100/2023-29 e outros
Descentralização

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

| Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia | Produto | Unidade de Medida | Qtde | Região | Previsão | | Reprogramação | | Estágio |
|----------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------|--------|----------|---------|---------------|---------|---------|
| | | | | | Início | Término | Início | Término | |

23.122.8208.2990.3873 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|----------------------|-------------|-----|-----------------------|------------|------------|---|---|--------------|
| 0021 - Manter imóveis da Terracap - Próprios | 140 - IMÓVEL MANTIDO | 1 - UNIDADE | 189 | 99 - DISTRITO FEDERAL | 01/01/2024 | 31/12/2024 | - | - | CO-Concluída |
| 1 - Institucional | | | | | | | | | |
| 2990 - Atividade | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | |

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 140 - IMÓVEL MANTIDO - jan: 129,00; fev: 129,00; mar: 128,00; abr: 128,00; mai: 128,00; jun: 128,00; jul: 149,00; ago: 149,00; set: 127,00; out: 127,00; nov: 124,00; dez: 124,00;
Detalhamento: Imóveis da Terracap mantidos. Info Compl.: Para manutenção dos 124 imóveis de propriedade da Terracap, foi necessária a contratação de brigadistas, vigilantes, serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial. Assim como, foram pagos fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água e esgotamento sanitário.
Processo(s) nº: 00111-00005918/2018-71, 00111-00002034/2020-89, 00111-00002114/2020-34 e outros
Descentralização

23.122.8208.8502.8881 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----|-----------------------|------------|------------|---|---|--------------|
| 0022 - Remunerar empregados ativos da Terracap | 261 - SERVIDOR REMUNERADO - MES | 1 - UNIDADE | 700 | 99 - DISTRITO FEDERAL | 01/01/2024 | 31/12/2024 | - | - | CO-Concluída |
| 1 - Institucional | | | | | | | | | |
| 8502 - Atividade | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | |

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 261 - SERVIDOR REMUNERADO - MES - jan: 684,00; fev: 686,00; mar: 684,00; abr: 683,00; mai: 684,00; jun: 680,00; jul: 680,00; ago: 679,00; set: 675,00; out: 673,00; nov: 673,00; dez: 675,00;
Detalhamento: Servidores ativos remunerados.
Processo(s) nº: 00111-00000252/2023-21 e outros
Descentralização

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

| Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia | Produto | Unidade de Medida | Qtde | Região | Previsão | | Reprogramação | | Estágio |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------|-----------------------|------------|------------|---------------|---------|--------------|
| | | | | | Início | Término | Início | Término | |
| 23.122.8208.8504.9687 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| 0023 - Conceder benefícios aos empregados da Terracap e seus dependentes 1 - Institucional 8504 - Atividade - | 40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES | 1 - UNIDADE | 1.452 | 99 - DISTRITO FEDERAL | 01/01/2024 | 31/12/2024 | - | - | CO-Concluída |
| <p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES - jan: 3116,00; fev: 3125,00; mar: 3128,00; abr: 3148,00; mai: 3196,00; jun: 3207,00; jul: 3186,00; ago: 3212,00; set: 3202,00; out: 3204,00; nov: 3140,00; dez: 3151,00; Detalhamento: Benefícios concedidos.Info Compl.:6º Bim.:Plano de Saúde: 3495;Auxílio Transporte: 2;Auxílio Alimentação-Refeição: 1487;Assistência Odontológica: 264;Seguro de vida em grupo: 688;Auxílio-Creche, Auxílio Necessidades Especiais e Auxílio Funeral: 321;Programa de Educação - Curso de Línguas: 10;Programa de Educação - Bolsa Escola: 26. Processo(s) nº: 00111-00005648/2021-01, 00111-00009310/2020-30, 00111-00000205/2024-69 e outros Descentralização</p> | | | | | | | | | |

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

| Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia | Produto | Unidade de Medida | Qtde | Região | Previsão | | Reprogramação | | Estágio |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------|-----------------------|------------|------------|---------------|---------|--------------|
| | | | | | Início | Término | Início | Término | |
| 23.122.8208.8517.9763 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| 0024 - Manter Ed. Sede da Terracap e seus Anexos 1 - Institucional 8517 - Atividade - | 322 - UNIDADE MANTIDA | 1 - UNIDADE | 5 | 99 - DISTRITO FEDERAL | 01/01/2024 | 31/12/2024 | - | - | CO-Concluída |
| <p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 322 - UNIDADE MANTIDA - jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00; set: 5,00; out: 5,00; nov: 5,00; dez: 5,00; Detalhamento: Ed. Sede da Terracap e seus Anexos mantidos. Info Compl.: Para manutenção dos 5 imóveis que compõe a Sede da Terracap e anexos, foi necessária a contratação de brigadistas, vigilantes, serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial. Assim como, foram pagos fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água e esgotamento sanitário. Os gastos são compostos, ainda, por pagamento de fornecimento de combustível, custas judiciais, contrato de call center, contrato de cobrança, jetons, contratação de estagiários e de pessoas com necessidades especiais (CETEFE). Processo(s) nº: 111.000.211/2018 e outros Descentralização</p> | | | | | | | | | |

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

| Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia | Produto | Unidade de Medida | Qtde | Região | Previsão | | Reprogramação | | Estágio |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|------|-----------------------|------------|------------|---------------|---------|--------------|
| | | | | | Início | Término | Início | Término | |
| 23.126.8208.1471.5897 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| 0001 - Desenvolver sistemas informatizados para fins de evolução por fábrica de software 1 - Institucional 1471 - Projeto - | 270 - SISTEMA MELHORADO | 1 - UNIDADE | 457 | 99 - DISTRITO FEDERAL | 01/01/2024 | 31/12/2024 | - | - | CO-Concluída |
| <p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 270 - SISTEMA MELHORADO - jan: 4,00; fev: 5,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 8,00; jun: 5,00; jul: 2,00; ago: 4,00; set: 4,00; out: 7,00; nov: 8,00; dez: 11,00; Detalhamento: Sistema melhorado.Info Compl.:2024:1º Bim.:Jan.: GIU WEB, GPav2, GFOv2, GAI;Fev.: controleoperacao, GSOv2, GLP_WEB, GLA, GAPWEB;2º Bim.:Mar.: GSO, Site ETR, Controle de Operação;Abr.: GSOv2, GPE, Reinf, Portal Terracap, Portal ETR, GLA;3º Bim.:Mai.: GSOv2, GLA, GIA, ETR, GOP, GEC, DEVOPS e SMART SERVE;Jun.: GLI, ETR, API-INTERNA, GOP e GLA;4º Bim.:Jul.: sistemas GPEWeb, Portal Terracap;Ago.: sistemas GAI, ETR, GLI e GIA;5º Bim.:Set.: sistemas CCT, GRCV2, ETR, GLA;Out.: sistemas GPZ_WEB, GFO, GAPWEB, GLP_WEB, GIU_WEB, GAI, ERP;6º Bim.:Nov.: sistemas ERP, GCC, GAV-web, GSOv2, GCF, GOP, GIA e GLA;Dez.: sistemas CCT, GAPWEB, GLP_WEB, GOP, GLA, ERP e GIA. Processo(s) nº: 111.001.222/2016 e outros Descentralização</p> | | | | | | | | | |

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

| Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia | Produto | Unidade de Medida | Qtde | Região | Previsão | | Reprogramação | | Estágio |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------|-----------------------|------------|------------|---------------|---------|--------------|
| | | | | | Início | Término | Início | Término | |
| 23.126.8208.2557.5183 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| 0025 - Realizar manutenções corretivas e adaptativas dos sistemas informatizados 1 - Institucional 2557 - Atividade - | 2 - AÇÃO IMPLEMENTADA | 1 - UNIDADE | 51.380 | 99 - DISTRITO FEDERAL | 01/01/2024 | 31/12/2024 | - | - | CO-Concluída |
| <p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 2 - AÇÃO IMPLEMENTADA - jan: 2,00; fev: 3,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 2,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 3,00; set: 0,00; out: 3,00; nov: 4,00; dez: 4,00; Detalhamento: Ação implementada (Unidade).Info Compl.:2º Bim.:Março: 6,3 pontos de função em demandas corretivas de sistema (sistemas INTERNET, GPE-Web);Abril: 0 pontos de função em demandas corretivas de sistemas.3º Bim.:Maio: 15,6 pontos de função em demandas corretivas de sistema (CCT e GFO);Junho: 0 pontos de função em demandas corretivas de sistemas.4º Bim.:Julho: 0 pontos de função em demandas corretivas de sistema;Agosto: 25,5 pontos de função em demandas corretivas de sistema (GCC, ETR, GAC_GEATE).5º Bim.:Setembro: 0 pontos de função em demandas corretivas de sistema;Outubro: 25,5 pontos de função em demandas corretivas de sistema (GCC, ETR, GAC_GEATE).6º Bim.:Novembro: 108,1 Pontos de função em demandas corretivas de sistema (GCC, GLA, ETR, GLA)Dezembro: 87,55 pontos de função em demandas corretivas de sistema (GAI, GLA, GIA, ETR) Processo(s) nº: 111.001222/2016 e outros Descentralização</p> | | | | | | | | | |
| 0026 - Realizar o atendimento de tecnologia da informação de infraestrutura de redes de dados, banco de dados, segurança da informação e suporte ao usuário 1 - Institucional 2557 - Atividade - | 2 - AÇÃO IMPLEMENTADA | 1 - UNIDADE | 51.380 | 99 - DISTRITO FEDERAL | 01/01/2024 | 31/12/2024 | - | - | CO-Concluída |
| <p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 2 - AÇÃO IMPLEMENTADA - jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00; Detalhamento: Ação implementada.Info Compl.:Serviços terceirizados com ações implementadas de forma contínua:- Atualização do sistema do banco de dados;- Disponibilização de serviço continuado de link de internet (1GB/s).Por demanda (pacote mensal de serviços de atendimento e operação de infraestrutura de TI):- 4º Bim.:Sem entregas no Bimestre.- 5º e 6º Bim.:Em fase de renovação contratual. Processo(s) nº: 111.010.883/2017 e outros</p> | | | | | | | | | |

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

| Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia | Produto | Unidade de Medida | Qtde | Região | Previsão | | Reprogramação | | Estágio |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------|--------|----------|---------|---------------|---------|---------|
| | | | | | Início | Término | Início | Término | |
| 23.126.8208.2557.5183 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| Descentralização | | | | | | | | | |

| 23.127.6207.3711.6189 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|---|-----------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|--|
| 0040 - Realizar estudos e/ou pesquisas relativas a novos empreendimentos ou modelos de negócio "procedente da etapa n.º 03/2023" | | | | | | | | | | |
| Etapa anterior nº 0003/2023 - UO 20201 | | | | | | | | | | |
| 1 - Institucional | 118 - ESTUDO REALIZADO | 1 - UNIDADE | 4 | 99 - DISTRITO FEDERAL | 01/01/2017 | 31/12/2024 | 01/01/2017 | 31/12/2025 | NO-Andamento Normal | |
| 3711 - Projeto | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | |
| <p>Etapa Realizada</p> <p>Quantitativo físico executado: 118 - ESTUDO REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00;</p> <p>Detalhamento: Estudo realizado.Info Compl.:2023:Realizados pagamentos de diversos produtos relativos ao Contrato n.º 158/2022;2024:1º Bim.:Estudos em fase de Contratação;2º Bim. / 3º Bim. / 4º Bim. / 5º Bim/ 6º Bim.:Estudo de demanda para o Metrô em contratação.</p> <p>Processo(s) nº: 00111-00006724/2021-98</p> <p>Descentralização</p> | | | | | | | | | | |

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

| Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia | Produto | Unidade de Medida | Qtde | Região | Previsão | | Reprogramação | | Estágio |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|------|-----------------------|------------|------------|---------------|---------|--------------|
| | | | | | Início | Término | Início | Término | |
| 23.127.6208.3163.0003 - REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| 0051 - Adquirir imagens do território do DF "procedente da etapa n.º 04/2023" Etapa anterior nº 0004/2023 - UO 20201 1 - Institucional 3163 - Projeto - | 224 - PROJETO REALIZADO | 1 - UNIDADE | 2 | 99 - DISTRITO FEDERAL | 01/05/2022 | 31/12/2024 | - | - | CO-Concluída |
| <p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 224 - PROJETO REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 0,00; Detalhamento: Projeto realizado. Info Compl.:2023:Aquisição e renovação de licença de softwares/imagens e pagamento de produtos para realização do Mapeamento do DF.2024:2º/4º Bim.:Ainda trabalhando em análise e estudo de demandas de ortoimagens e mapeamentos de áreas de interesse e prioritárias da Terracap para posterior detalhamento das áreas prioritárias e estudando a melhor opção para a aquisição de software de processamento de imagens. 5º Bim.:O processo de renovação foi iniciado.6º Bim: Processo de renovação concluído, conforme processo SEI 00111-00002178/2021-16 Processo(s) nº: 111.000.557/2015 Descentralização</p> | | | | | | | | | |

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

| Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia | Produto | Unidade de Medida | Qtde | Região | Previsão | | Reprogramação | | Estágio |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------|-----------------------|------------|------------|---------------|---------|--------------|
| | | | | | Início | Término | Início | Término | |
| 23.131.8208.8505.8740 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| 0027 - Realizar publicidade e propaganda legal no DODF (Diário Oficial do DF) e DOU (Diário Oficial da União) 1 - Institucional 8505 - Atividade - | 227 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA | 1 - UNIDADE | 610 | 99 - DISTRITO FEDERAL | 01/01/2024 | 31/12/2024 | - | - | CO-Concluída |
| <p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 227 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA - jan: 104,00; fev: 121,00; mar: 102,00; abr: 132,00; mai: 170,00; jun: 162,00; jul: 104,00; ago: 149,00; set: 123,00; out: 146,00; nov: 146,00; dez: 118,00; Detalhamento: Publicidade e propaganda realizada.Info Compl.:D.O.D.F.: 6º Bim.:Nov.: 146 publicações de matéria legal;Dez.: 118 publicações de matéria legal.D.O.U.: 6º Bim.:Não houve publicações de matéria legal. Processo(s) nº: 111.000.913/2017 e outros Descentralização</p> | | | | | | | | | |
| 0056 - Realizar publicidade e propaganda institucional e mercadológica 1 - Institucional 8505 - Atividade - | 227 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA | 1 - UNIDADE | 1.220 | 99 - DISTRITO FEDERAL | 01/01/2024 | 31/12/2024 | - | - | CO-Concluída |
| <p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 227 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA - jan: 15,00; fev: 18,00; mar: 15,00; abr: 24,00; mai: 17,00; jun: 23,00; jul: 14,00; ago: 19,00; set: 18,00; out: 21,00; nov: 24,00; dez: 12,00; Detalhamento: Publicidade e propaganda realizada.Info Compl.:2024:4º Bim.:Publicidade mercadológica:Jul.: 3 Campanhas do Lago Azul, do Reforço da Campanha do Empreendimento Aldeias do Cerrado e do Edital n.º 07/2024;Ago.: 3 Campanhas do Edital n.º 08/2024, do Lago Azul e do Reforço da Campanha do Empreendimento Aldeias do Cerrado;Publicidade institucional:Jul.: 2 projetos especiais e 9 publicações em jornal de grande circulação;Ago.: 2 projetos especiais e 14 publicações em jornal de grande circulação.5º Bim.:Publicidade mercadológica:Set.: reforço de campanha do Aldeias, 2 projetos especiais e campanha do Edital n.º 08 e n.º 09;Out.: campanha do edital n.º 09 - Igreja Legal, do edital n.º 10/2024 - reforço de campanha Aldeias e 2 projetos especiais;Publicidade institucional:Set.: 14 publicações em jornal de grande circulação;Out.: 16 publicações em jornal de grande circulação.6º Bim.:Publicidade mercadológica:Nov.: Reforço de Campanha do Aldeias, 2 projetos especiais, campanha do Edital 10, 11 e 12/2024; Out.: Campanha do Edital 13 e 14/2024 Reforço de Campanha Aldeias, 02 proj especiais;Publicidade institucional:Nov.: 18 publicações em jornal de grande circulação;Dez.: 7 publicações em jornal de grande circulação. Processo(s) nº: 111.000.434/2020 e outros</p> | | | | | | | | | |

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

| Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia | Produto | Unidade de Medida | Qtde | Região | Previsão | | Reprogramação | | Estágio |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------|--------|----------|---------|---------------|---------|---------|
| | | | | | Início | Término | Início | Término | |
| 23.131.8208.8505.8740 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| Descentralização | | | | | | | | | |

| 23.131.8208.8505.8741 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|---|-----------------------|------------|------------|---|---|--------------|--|
| 0057 - Realizar publicidade e propaganda de utilidade pública | | | | | | | | | | |
| 1 - Institucional | 227 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA | 1 - UNIDADE | 1 | 99 - DISTRITO FEDERAL | 01/05/2024 | 31/12/2024 | - | - | CO-Concluída | |
| 8505 - Atividade | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | |
| Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 227 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA - mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 1,00; Detalhamento: 6º Bim: 01 projeto especial de Publicidade e Propaganda de utilidade pública que se estendeu novembro e dezembro de 2024 Processo(s) nº: Descentralização | | | | | | | | | | |

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

| Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia | Produto | Unidade de Medida | Qtde | Região | Previsão | | Reprogramação | | Estágio |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------|-----------------------|------------|------------|---------------|---------|-----------------|
| | | | | | Início | Término | Início | Término | |
| 23.392.6219.4091.5825 - APOIO A PROJETOS-CULTURAIS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| 0058 - Realizar apoio a projetos culturais (patrocínio) 1 - Institucional 4091 - Atividade - | 220 - PROJETO APOIADO | 1 - UNIDADE | 1 | 99 - DISTRITO FEDERAL | 01/05/2024 | 31/12/2024 | - | - | NI-Não Iniciada |
| Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 220 - PROJETO APOIADO - Detalhamento: Processo(s) nº: Descentralização | | | | | | | | | |

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

| Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia | Produto | Unidade de Medida | Qtde | Região | Previsão | | Reprogramação | | Estágio |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------|-----------------------------|------------|------------|---------------|------------|---------------------|
| | | | | | Início | Término | Início | Término | |
| 23.423.6208.1823.0001 - IMPLANTAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA- PLANO PILOTO | | | | | | | | | |
| 0002 - Implantar reserva indígena para as comunidades Kariri-Xocó, Tuxá e Fulny-ô na ARIE Cruls no Setor Noroeste "procedente da etapa n.º 05/2023" Etapa anterior nº 0005/2023 - UO 20201 1 - Institucional 1823 - Projeto - | 288 - UNIDADE IMPLANTADA | 1 - UNIDADE | 1 | 1 - REGIÃO I - PLANO PILOTO | 01/01/2020 | 31/12/2024 | 01/01/2020 | 31/12/2025 | NO-Andamento Normal |
| <p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 288 - UNIDADE IMPLANTADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00; Detalhamento: Unidade implantada. Info Compl.: Até 2023: KARIRI-XOCÓ E TUXÁ: foram construídas 16 casas, 8 ocas, 1 centro comunitário e 1 casa de farinha; FULNY-Ô: instalações elétricas, hidrosanitárias, blocos, vigas, pilares. 2024: Reserva FULNY-Ô: 1º Bim.: 77m² de pilar, 20,80m² de vigas, 557,20m² de telhamento com telha cerâmica; 640m² de trama de madeira, ripas para telhado; 2º Bim.: Foram executados 528m² telhamento, 1272,90m de cabo de cobre para instalação elétrica, 646m² de revestimento cerâmico, 578m de rodapé, 73m² de forro em madeira; 3º Bim.: Foram executados 72m² de revestimento cerâmico para parede; 20m² de forro em madeira; 137m² de forro em drywall; 352m² de telhamento; 368m² de revestimento cerâmico para piso; 4º Bim.: Não houve medição no período; 5º Bim.: Foram realizados serviços de alvenaria, instalações elétricas, esquadrias, 397m de rodapé e 249m² de revestimentos; 6º Bim.: Foram edificadas 4 unidades habitacionais, 1 centro de convivência e 1 ambiente escolar. Termo de Recebimento Provisório da Obra formalizado. Quanto a execução de reboco, pintura e plantio de grama na comunidade indígena, não houve medição no período. Processo(s) nº: 111.006.913/2019 e outros Descentralização</p> | | | | | | | | | |

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

| Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia | Produto | Unidade de Medida | Qtde | Região | Previsão | | Reprogramação | | Estágio |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|------|-----------------------|------------|------------|---------------|------------|---------------------|
| | | | | | Início | Término | Início | Término | |
| 23.451.6208.1968.0003 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS - TERRACAP - DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| 0003 - Elaborar projetos de Desenvolvimento Urbano | | | | | | | | | |
| 1 - Institucional | 221 - PROJETO ELABORADO | 1 - UNIDADE | 33 | 99 - DISTRITO FEDERAL | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 01/01/2024 | 31/12/2025 | NO-Andamento Normal |
| 1968 - Projeto | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | |
| <p>Etapa Realizada</p> <p>Quantitativo físico executado: 221 - PROJETO ELABORADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 4,00; dez: 0,00;</p> <p>Detalhamento: Projeto elaborado. Info Compl.:2024:4º Bim.: - Laudo Técnico sobre a segurança estrutural do Shopping Península: foram executados 30% dos serviços de elaboração de projeto detalhado de incêndio e 30% dos serviços de elaboração de projetos de SPDA; - Aeródromo de Brasília (SPDA): não houve medição no período; - Rede Aérea de Distribuição: não houve medição no período; - ADE de Sobradinho, Residencial Sobradinho e Lote 31 Trecho 03 do Setor de Mansões do Lago Norte: foram realizados serviços de ensaios e sondagem a trado. 5º Bim.: - Laudo Técnico sobre a segurança estrutural do Shopping Península: Não houve medição no período; - Aeródromo de Brasília (SPDA): foram executados 100% dos serviços de elaboração de orçamento detalhado; - Rede Aérea de Distribuição: não houve medição no período; - ADE de Sobradinho, Residencial Sobradinho e Lote 31 Trecho 03 do Setor de Mansões do Lago Norte: Foram realizados de sondagem a percussão (360m); 6º Bim.: - Laudo Técnico sobre a segurança estrutural do Shopping Península: Laudo elaborado; - Aeródromo de Brasília (SPDA): Projetos elaborados; - Rede Aérea de Distribuição: não houve medição no período; - ADE de Sobradinho, Residencial Sobradinho e Lote 31 Trecho 03 do Setor de Mansões do Lago Norte: não houve medição no período.</p> <p>Processo(s) nº: 00111-00004921/2022-53 e outros</p> <p>Descentralização</p> | | | | | | | | | |

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

| Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia | Produto | Unidade de Medida | Qtde | Região | Previsão | | Reprogramação | | Estágio |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|------|--------------------------|------------|------------|---------------|------------|------------------------|
| | | | | | Início | Término | Início | Término | |
| 23.451.6208.3160.0001 - REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS - TERRACAP - DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| 0004 - Realizar Estudos/Serviços Ambientais de Regularização | 149 - LOTE REGULARIZADO | 1 - UNIDADE | 420 | 99 - DISTRITO FEDERAL | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 01/01/2024 | 31/12/2025 | NO-Andamento Normal |
| 1 - Institucional | | | | | | | | | |
| 3160 - Projeto | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | |
| <p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 149 - LOTE REGULARIZADO - jan: 16,00; fev: 12,00; mar: 16,00; abr: 108,00; mai: 21,00; jun: 21,00; jul: 69,00; ago: 115,00; set: 44,00; out: 58,00; nov: 196,00; dez: 285,00; Detalhamento: Lote regularizado.Info Compl.:2024:1º Bim.:Lotes regularizados (Jardim Botânico: 2, Vicente Pires: 20, Arniqueira: 6. Taxa de LI SH Arniqueira);2º Bim.:Pago a taxa de licenciamento ambiental de Vicente Pires Trecho 02 e 04; lotes regularizados (Jardim Botânico: 37, Vicente Pires: 77, Arniqueira: 10);3º Bim.:Pago a taxa de licenciamento ambiental de Vicente Pires Trecho 02 e 04; lotes regularizados (Jardim Botânico: 37, Vicente Pires: 77, Arniqueira: 10);3º Bim.:Pago a taxa de Licença prévia de regularização da ARINE Privê Lago Norte; lotes regularizados (Jardim Botânico: 15, Vicente Pires: 18, Arniqueira: 3, Estrutural: 6);4º Bim.:Elaboração do termo de referência para contratação de projetos para o Setor Habitacional Vicente Pires e para a ARINE Porto Seguro; lotes regularizados (Jardim Botânico: 21, Vicente Pires: 125, Arniqueira: 14, Estrutural: 24);5º Bim.:Pago a taxa de Autorização de Supressão de Vegetação - ASV, do Setor Habitacional Vicente Pires; lotes regularizados (Grande Colorado: 54, Jardim Botânico: 3, Vicente Pires: 30, Arniqueira: 9, Estrutural: 6).6º Bim.:Finalizado projeto básico para contratação de projetos para o Setor Habitacional Vicente Pires e para a ARINE Porto Seguro; lotes regularizados (Grande Colorado: 445, Jardim Botânico: 2, Vicente Pires: 16, Arniqueira: 16, Estrutural: 1; Riacho Fundo I - Sucupira: 1). Processo(s) nº: 111.001.331/2020 e outros Descentralização</p> | | | | | | | | | |

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

| Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia | Produto | Unidade de Medida | Qtde | Região | Previsão | | Reprogramação | | Estágio |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------|-----------------------|------------|------------|---------------|------------|--------------|
| | | | | | Início | Término | Início | Término | |
| 23.451.6209.1110.9883 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| 0005 - Executar obras de urbanização no Lago Norte "procedente da etapa n.º 08/2023" Etapa anterior nº 0008/2023 - UO 20201 1 - Institucional 1110 - Projeto - | 28 - ÁREA URBANIZADA | 3 - METRO QUADRADO | 90.676 | 99 - DISTRITO FEDERAL | 01/04/2022 | 31/12/2024 | 01/04/2022 | 31/12/2024 | CO-Concluída |
| <p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 28 - ÁREA URBANIZADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 5265,25; abr: 170,00; mai: 0,00; jun: 0,00; Detalhamento: Área urbanizada (m²). Processos: 111.007960/2021 e Outros.Info compl:2022 - Execução de obras de paisagismo no Pólo 1 do Lago Norte, entre o Clube do Congresso e o parque ecológico das Garças (terraplanagem, demolição de pavimento (155,62m²) e alvenaria (169,73m²); regularização do subleito (1.953,25m²) .2023- Sem medições.20241º Bim - Pólo 1 do Lago Norte - Aguardando pagamento de despesas de exercícios anteriores.2º Bim - Pólo 1 do Lago Norte - Pagamento de despesas de exercícios anteriores efetuado em 26/02/2024. Foram executados 5.265,25m2 de ciclovia, remoção de fossa existente e 170m2 de piso drenante. Processo(s) nº: 111.007.960/2021 e outros Descentralização</p> | | | | | | | | | |
| 0047 - Executar obras de urbanização no Setor Noroeste "procedente da etapa n.º 07/2023" Etapa anterior nº 0007/2023 - UO 20201 1 - Institucional 1110 - Projeto - | 28 - ÁREA URBANIZADA | 3 - METRO QUADRADO | 45.338 | 99 - DISTRITO FEDERAL | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 01/01/2022 | 30/06/2024 | CO-Concluída |
| <p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 28 - ÁREA URBANIZADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; Detalhamento: Área urbanizada (m²). Processo n.º 111.001403/2020 e Outros.Informações Complementares:2023 - Execução de obras e serviços de urbanização do Setor Noroeste.2024 - 1º Bim. Não houve execução no bimestre. 2º Bim. Não houve execução no bimestre.3º Bim. Houve uma mudança de entendimento por parte da empresa e essas ações não estão mais classificadas no PT 23.451.6209.1110.9883 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO, acompanhamento no PT 23.451.6209.5006.2917 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS. Etapa concluída.</p> | | | | | | | | | |

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

| Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia | Produto | Unidade de Medida | Qtde | Região | Previsão | | Reprogramação | | Estágio |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------|--------|----------|---------|---------------|---------|---------|
| | | | | | Início | Término | Início | Término | |
| 23.451.6209.1110.9883 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| Processo(s) nº: Descentralização | | | | | | | | | |

| 23.451.6209.1948.0002 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF - TERRACAP - PLANO PILOTO | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|---|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0006 - Executar obras de infraestrutura de drenagem pluvial dentro do Programa Águas do DF | 218 - PROGRAMA REALIZADO | 1 - UNIDADE | 1 | 1 - REGIÃO I - PLANO PILOTO | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 01/01/2024 | 31/12/2025 | NO-Andamento Normal |
| 1 - Institucional | | | | | | | | | |
| 1948 - Projeto | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | |
| <p>Etapa Realizada</p> <p>Quantitativo físico executado: 218 - PROGRAMA REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00;</p> <p>Detalhamento: Programa realizado.Info Compl.:2024:1º Bim.:Foram escavados 232.493,94m³ de terra para construção de bacia de retenção e executados 4941,32m de tunnel line;2º Bim.:Foram executados 713,99m² de muro em tela, 109,27m³ de escavação e 10,70m de tunnel liner;3º Bim.:Foram executados escavação de tunnel liner 7534,44m³; tunnel liner 1116,1m; plantio de grama 3551,98m³; revestimento de concreto 10386,94 m²;4º Bim.:Foram executados 480,08m de tunnel liner; 7.880,63m² de revestimento em concreto; 1611,08 de escavação manual; 3.635,96m² de revestimento de concreto; 363,16m³ de escavação manual de tunnel liner; escavação mecânica 119,15m³; 6514,09m² de plantio de grama; 3415,97m³ de escavação de tunnel liner; 170,91m de tunnel liner; 14598,96m³ de plantio de grama; 17767,8m² de revestimento de concreto; 1974,24m³ de escavação manual; 818,15m³ de escavação mecânica; 592m de meios-fios;5º Bim.:Foram executados 7.256,67m de tunnel liner; 29.911,42m³ de escavação de tunnel liner; 38.104,49m² de revestimento em concreto; 10.615,85 m² de Bacia de retenção com dispositivos de entrada e de saída e plantio; e 10.295,05m³ de escavação mecânica;6º Bim.:Foram executados 7.465,22m de tunnel liner; 31.980,43m³ de escavação de tunnel liner; 29.173,55m² de revestimento em concreto; 10.615,85 m² de Bacia de retenção com dispositivos de entrada e de saída e plantio; e 10.295,05m³ de escavação mecânica.</p> <p>Processo(s) nº: 00111-00002069/2021-07, 00111-00005747/2020-01 e outros</p> <p>Descentralização</p> | | | | | | | | | |

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

| Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia | Produto | Unidade de Medida | Qtde | Região | Previsão | | Reprogramação | | Estágio |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|------|-----------------------|------------|------------|---------------|------------|---------------------|
| | | | | | Início | Término | Início | Término | |
| 23.451.6209.1968.3194 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| 0041 - Contratar projetos executivos diversos "procedente da etapa n.º 09/2023" Etapa anterior nº 0009/2023 - UO 20201 1 - Institucional 1968 - Projeto - | 221 - PROJETO ELABORADO | 1 - UNIDADE | 19 | 99 - DISTRITO FEDERAL | 01/01/2020 | 31/12/2024 | 01/01/2020 | 31/12/2025 | NO-Andamento Normal |
| <p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 221 - PROJETO ELABORADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00; Detalhamento: Projeto elaborado.Info Compl.:2024:4º Bim.:Centro Metropolitano de Taguatinga, Produto 4.4 - Estudos Geológicos Geotécnicos;Setor Habitacional Meirelles (EIA/RIMA), Produto 2.2.2 - Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico - RAIPA, Subproduto 11.5 – Macrossimulação Cenários 01, 02 e 03 e Produto 1.3 - Audiência Pública do EIA e Relatório;Centro Urbano Tororó, 13.2.1 - Estudos de Interferências e Apontamentos Preliminares e 13.3.11 - Estudos Geotécnicos Complementares e parte do Subproduto 4.2 - EIA/RIMA;Arine Sucupira, não houve pagamentos.5º Bim.: Centro Metropolitano de Taguatinga - andamento normal sem entregas, não houve pagamentos;Setor Habitacional Meirelles (EIA/RIMA) - andamento normal sem entregas, não houve pagamentos;Centro Urbano Tororó - andamento normal sem entregas, não houve pagamentos;Arine Sucupira - Parte dos produtos paralisados, não houve pagamentos;6º Bim.: Centro Metropolitano de Taguatinga - andamento normal sem entregas, não houve pagamentos;Setor Habitacional Meirelles (EIA/RIMA) - andamento normal sem entregas e pagamento de produto ambiental;Centro Urbano Tororó - andamento normal sem entregas e com pagamento de produtos de urbanismo e ambiental;Arine Sucupira - retomada da execução dos produtos, não houve pagamentos. Processo(s) nº: 00111-00004921/2022-53 Descentralização</p> | | | | | | | | | |

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

| Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia | Produto | Unidade de Medida | Qtde | Região | Previsão | | Reprogramação | | Estágio |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------|--------------------------|------------|------------|---------------|------------|------------------------|
| | | | | | Início | Término | Início | Término | |
| 23.451.6209.5006.2917 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| 0007 - Implantar infraestrutura no Noroeste "procedente da etapa n.º 15/2023" Etapa anterior nº 0015/2023 - UO 20201 1 - Institucional 5006 - Projeto - | 141 - INFRAESTRUTUR A IMPLANTADA | 3 - METRO QUADRADO | 458.185 | 99 - DISTRITO FEDERAL | 01/01/2019 | 31/12/2024 | - | - | CO-Concluída |
| <p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 34173,00; abr: 22319,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 515043,70; Detalhamento: Infraestrutura implantada. Info Compl.:2024:1º Bim.:Sistema viário: imprimação asfáltica (3952,08m²), compactação de base / sub base (649,90m³), tubo de concreto (82,65m); rede de energia elétrica (22192 m);2º Bim.:Rede elétrica subterrânea: SQNW 102, 302, 103, 104, 304, 106, 303: 13 estações transformadoras, dutos (5959,62m) e circuitos trifásicos (10081m); rede elétrica aérea: 7 imóveis; remanejamento de linha de distribuição de 34,5KV (1800m²); sistema viário: 2.895,36m de drenagem, 34173m² de pavimento asfáltico e 22319m² de pavimento intertravado;3º Bim.:Rede elétrica subterrânea: SQNW 102, 302, 103, 104, 304, 106, 303: 8 estações transformadoras, 3493m de dutos e 4103m de circuitos trifásicos;4º Bim.:Rede elétrica subterrânea: SQNW 102, 302, 103, 104, 304, 106, 303: executados um total de 10 estações transformadoras, 5641,62m de dutos e 16246m de circuitos trifásicos e 153m² de pintura. Entrega das obras das quadras SQNW 103 e 104;5º Bim.:Rede elétrica subterrânea: SQNW 102, 302, 103, 104, 304, 106, 303: executados um total de 12 estações transformadoras, 7.025,81m de dutos e 16.069m. Entrega das obras das quadras SQNW 102, 106 e 304;6º Bim.:Entrega das obras da quadras SQNW 302. A rede de distribuição subterrânea de energia elétrica foi implantada nas quadras SQNW 102, SQNW 103, SQNW 104, SQNW 106, SQNW 302 e SQNW 304, que totalizam 515.043,70 m². Processo(s) nº: 111.007.503/2019 e outros Descentralização</p> | | | | | | | | | |
| 0008 - Implantar o Setor Habitacional Jardim Botânico "procedente da etapa n.º 17/2023" Etapa anterior nº 0017/2023 - UO 20201 1 - Institucional 5006 - Projeto - | 141 - INFRAESTRUTUR A IMPLANTADA | 3 - METRO QUADRADO | 458.185 | 99 - DISTRITO FEDERAL | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 01/01/2022 | 31/12/2025 | NO-Andamento Normal |

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

| Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia | Produto | Unidade de Medida | Qtde | Região | Previsão | | Reprogramação | | Estágio |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------|-----------------------|------------|------------|---------------|---------|--------------|
| | | | | | Início | Término | Início | Término | |
| 23.451.6209.5006.2917 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| <p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 322,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00; Detalhamento: Infraestrutura implantada. Info Compl.:2024: 1º Bim.:Concluídas as obras de complementação de infraestrutura de energia elétrica na quadra 06 do Jardim Botânico - Etapa III, aguardando medição;2º Bim.:Iluminação pública Qd 01 JB - 3ª ETAPA: 174m de rede de baixa tensão; concluída a complementação de infraestrutura elétrica: quadra 06 do Jardim Botânico – Etapa III (medição: 322m de rede);3º Bim.:Iluminação pública Qd 01 JB - 3ª ETAPA: não houve medição no período;4º Bim.:Iluminação pública Qd 01 JB - 3ª ETAPA: não houve medição no período;5º Bim.:Iluminação pública Qd 01 JB - 3ª ETAPA: instalados 37 postes ou braços com luminárias;6º Bim.:Iluminação pública Qd 01 JB - 3ª ETAPA: instalados 41 postes ou braços com luminárias. Processo(s) nº: 00111-00009757/2020-17 Descentralização</p> | | | | | | | | | |
| 0009 - Recuperar pavimentação da via DF-095 (EPCL) - Via Estrutural "procedente da etapa n.º 18/2023" Etapa anterior nº 0018/2023 - UO 20201 1 - Institucional 5006 - Projeto - | 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA | 3 - METRO QUADRADO | 458.185 | 99 - DISTRITO FEDERAL | 01/09/2022 | 31/12/2024 | - | - | CO-Concluída |
| <p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; Detalhamento: Infraestrutura implantada. Info Compl.:2022: instalação do canteiro de obra; 1361m² de regularização de subleito; remoção de meios-fios e defesa metálica;2023: serviços de instalação do canteiro de obras, serviços preliminares, 293,5m² de pintura, 61085,91 m³ de pavimento em concreto;2024:1º Bim.: foram executados os serviços de sinalização, concretagem de baias, administração local;2º Bim.: foram executados serviços de concretagem de baias e regularização de bordo;3º Bim.: ao total foram executados 66.794m³ de pavimento de concreto;4º Bim.: aguardando pagamentos;5º Bim: Pagamentos já efetuados. Processo(s) nº: 111.002.390/2020 e outros Descentralização</p> | | | | | | | | | |

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

| Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia | Produto | Unidade de Medida | Qtde | Região | Previsão | | Reprogramação | | Estágio |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------|-----------------------|------------|------------|---------------|------------|---------------------|
| | | | | | Início | Término | Início | Término | |
| 23.451.6209.5006.2917 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| 0010 - Executar infraestrutura na expansão do Guará II "procedente da etapa n.º 55/2023" Etapa anterior nº 0055/2023 - UO 20201 1 - Institucional 5006 - Projeto - | 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA | 3 - METRO QUADRADO | 458.185 | 99 - DISTRITO FEDERAL | 01/01/2023 | 31/12/2024 | - | - | CO-Concluída |
| <p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA - jan: 1267,10; fev: 1267,10; mar: 33268,22; abr: 33268,21; mai: 36808,47; jun: 36808,46; jul: 0,00; ago: 10106,00; set: 0,00; out: 0,00; Detalhamento: Infraestrutura implantada. Info Compl.:2023:Foram executados 49.079,33m² de pavimento asfáltico, 18.820,01m de meios-fios e 14.690,00m² de estacionamento em piso intertravado.2024:1º Bim.: QE 38, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58: foram executados 746,86m² de retirada de camada vegetal, 271,10m de demolição de pavimento, 2.263,10m² de imprimação asfáltica, assentamento de 4917,41m de meios-fios;2º Bim.: até o momento foram executados 51.342,43m² de pavimento asfáltico, 16.702m de meios-fios, 15.194m² de estacionamentos em piso intertravado e 1219m rede de drenagem;3º Bim.: até o momento foram executados 58.422,93m² de pavimento asfáltico, 18.834,80m de meios-fios, 15.194m² de estacionamentos em piso intertravado e 1219m rede de drenagem;4º Bim.: foram executados 10.106,00m² de pavimento asfáltico.5º Bim: Pagamentos já efetuados. Processo(s) nº: 111.012.159/2021 Descentralização</p> | | | | | | | | | |
| 0011 - Executar infraestrutura no Recanto das Emas "procedente da etapa n.º 56/2023" Etapa anterior nº 0056/2023 - UO 20201 1 - Institucional 5006 - Projeto - | 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA | 3 - METRO QUADRADO | 458.185 | 99 - DISTRITO FEDERAL | 01/01/2023 | 31/12/2024 | 01/01/2023 | 31/12/2025 | NO-Andamento Normal |
| <p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA - jan: 1721,90; fev: 1721,90; mar: 951,01; abr: 951,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 15763,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00; Detalhamento: Infraestrutura implantada.Info Compl.:2024:1º Bim.:Residencial Tamanduá (qd. 7/8): 271,91m tubo de concreto; 3443,80m² escoramento de vala;</p> | | | | | | | | | |

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

| Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia | Produto | Unidade de Medida | Qtde | Região | Previsão | | Reprogramação | | Estágio | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------|-----------------------|------------|------------|---------------|------------|---------------------|--|
| | | | | | Início | Término | Início | Término | | |
| 23.451.6209.5006.2917 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | |
| <p>260m³ escavação de vala; 35 fossas sépticas; 35 tampas de concreto; 35 sumidouros em concreto; 525m tubo de PVC; Centro e Subcentro Urbano: 951,28m² alambrado; 2º Bim.: Residencial Tamanduá (qd. 7/8): até o momento 279,21m drenagem; 120 fossas sépticas; Centro e Subcentro Urbano: até o momento foram concluídos os dispositivos de saída, contenção de gabião e dissipadores; 1902,01m² alambrado e 199m drenagem; 3º Bim.: Residencial Tamanduá (qd. 7/8): 312,5m rede de drenagem; 70 fossas sépticas; Subcentro 400/600: 3.837m rede de esgoto; 3.551m rede de água; 4º Bim.: até o momento foram executados 1310m de rede de drenagem e 15.763m² de pavimentação asfáltica; 5º Bim.: até o momento foram executados 1335,51m de rede de drenagem e 15.763m² de pavimento asfáltico. 6º Bim.: até o momento foram executados 1474,16m de rede de drenagem e 15.763m² de pavimento asfáltico.</p> <p>Processo(s) nº: 00111-00008757/2020-91</p> <p>Descentralização</p> | | | | | | | | | | |
| 0012 - Executar infraestrutura no Setor Habitacional Arniqueiras | | | | | | | | | | |
| 1 - Institucional | | | | | | | | | | |
| 5006 - Projeto | 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA | 3 - METRO QUADRADO | 458.185 | 99 - DISTRITO FEDERAL | 01/01/2024 | 31/12/2024 | - | - | CO-Concluída | |
| - | | | | | | | | | | |
| <p>Etapa Realizada</p> <p>Quantitativo físico executado: 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 29409,78; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00;</p> <p>Detalhamento: Infraestrutura implantada. Info Compl.: 2024: 1º Bim.: esgotamento sanitário: foram executados os serviços de demolição de 700m² pavimento asfáltico, remoção 428m² piso intertravado e de 151m de meios-fios, implantação de 1200m tubo coletor de esgoto; 2º Bim.: esgotamento sanitário (quadra 10): foram executados 29.409,78m rede de esgoto; 3º Bim.: obra concluída, aguardando pagamento; 4º Bim.: obra concluída, aguardando pagamento; 5º Bim.: Pagamentos já efetuados.</p> <p>Processo(s) nº: 00111-00008757/2020-91</p> <p>Descentralização</p> | | | | | | | | | | |
| 0013 - Executar infraestrutura no Lago Sul | | | | | | | | | | |
| 1 - Institucional | | | | | | | | | | |
| 5006 - Projeto | 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA | 3 - METRO QUADRADO | 458.185 | 99 - DISTRITO FEDERAL | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 01/01/2024 | 31/12/2025 | NO-Andamento Normal | |
| - | | | | | | | | | | |

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

| Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia | Produto | Unidade de Medida | Qtde | Região | Previsão | | Reprogramação | | Estágio | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------|-----------------------|------------|------------|---------------|------------|---------------------|--|
| | | | | | Início | Término | Início | Término | | |
| 23.451.6209.5006.2917 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | |
| <p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA - jan: 5620,00; fev: 5620,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 5331,00; jun: 5331,00; jul: 0,00; ago: 8701,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 5413,00; Detalhamento: Infraestrutura implantada.Info Compl.:2024:1º Bim.:Execução de infraestrutura de drenagem e pavimentação para os lotes 01 e 02 do centro comercial da QI 28 do Lago Sul: 357 m rede de drenagem; 157,30 m³ reaterro; 11240 m² limpeza; 13600 m³ escavação;2º Bim.:QI 07 lotes E, H, I, J, K, L e M: 562,50m rede de água e 198,06m de rede de esgoto; lotes 01 e 02 do Centro Comercial da QI 28: 1.635,92m rede de drenagem;3º Bim.:QI 28: foram executados 10662m² regularização e compactação de subleito de solo; 4921m³ escavação de vala; 2849m³ reaterro;4º Bim.:Foram executados 8.701m² de pavimentação asfáltica;5º Bim.:Foram executados 1.671,42m de rede de drenagem, 8.701m² de pavimento asfáltico e 5.320,43m² de estacionamento em pavimento intertravado;6º Bim. Foram executados 1.801,67m de rede de drenagem, 8.785m² de pavimento asfáltico e 5.329m² de estacionamento em pavimento intertravado Processo(s) nº: 00111-00010639/2022-13 Descentralização</p> | | | | | | | | | | |
| 0014 - Executar infraestrutura no Setor Habitacional Bernardo Sayão | | | | | | | | | | |
| 1 - Institucional | | | | | | | | | | |
| 5006 - Projeto | 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA | 3 - METRO QUADRADO | 458.185 | 99 - DISTRITO FEDERAL | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 01/01/2024 | 31/12/2025 | NO-Andamento Normal | |
| - | | | | | | | | | | |
| <p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA - jan: 113,27; fev: 113,27; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 8610,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00; Detalhamento: Infraestrutura implantada.Info Compl.:2024:1º Bim.:Lotes 01, 02, 03, 04 e 05: serviços de remoção de 12940m³ pavimento intertravado, escavação, reaterro, 2000 poços de visita, 226,54 m² retirada de camada vegetal;2º Bim.:Não houve medição no período;3º Bim.:Não houve medição no período;4º Bim.:Até o momento foram executados os serviços de retirada de 8.610m² de camada vegetal para implantação de bacia de retenção.5º Bim.:Não houve medição no período;6º Bim.:Não houve medição no período. Processo(s) nº: 00111-00002472/2020-47 Descentralização</p> | | | | | | | | | | |

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

| Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia | Produto | Unidade de Medida | Qtde | Região | Previsão | | Reprogramação | | Estágio |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------|------------|---------------|------------|---------------------|
| | | | | | Início | Término | Início | Término | |
| 23.451.6209.5006.2917 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| 0048 - Executar serviços de revitalização na W3 SUL em Brasília / DF "procedente da etapa n.º 16/2023" Etapa anterior nº 0016/2023 - UO 20201 1 - Institucional 5006 - Projeto - | 141 - INFRAESTRUTUR A IMPLANTADA | 3 - METRO QUADRADO | 458.186 | 99 - DISTRITO FEDERAL | 01/01/2021 | 31/12/2024 | 01/01/2021 | 31/12/2025 | NO-Andamento Normal |
| <p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA - jan: 0,00; fev: 901,00; mar: 0,00; abr: 29378,00; mai: 0,00; jun: 9877,45; jul: 0,00; ago: 12689,55; set: 0,00; out: 7348,00; nov: 0,00; dez: 2897,27; Detalhamento: Infraestrutura implantada.Info Compl.:2023:Executados obras e serviços de revitalização da avenida W3 Sul.2024:1º Bim.:Foram executados os serviços de demolição de 15m meios-fios e assentamento 15m meios-fios, 137m² calçadas, 764m² piso intertravado;2º Bim.:3.6018m meios-fios, 6.453m² calçadas, 18.677m² pavimento em concreto e 4.248m² pavimento asfáltico;3º Bim.:Até o momento foram executados os serviços de assentamento 4.432m meios-fios, 6.453m² calçadas, 27.165,45m² pavimento em concreto e 5.637m² pavimento asfáltico;4º Bim.:Até o momento foram executados os serviços de assentamento de 4.645m de meios-fios, 6.453m² de calçadas, 38.187m² de pavimento em concreto e 7.305m² de pavimento asfáltico;5º Bim.:Até o momento foram executados os serviços de assentamento de 4.645m de meios-fios, 6.453m² de calçadas, 43.311m² de pavimento em concreto e 9.529,12m² de pavimento asfáltico; 6º Bim.:Até o momento foram executados os serviços de assentamento de 4.645m de meios-fios, 6.453m² de calçadas, 45.074,40m² de pavimento em concreto e 10.662,87m² de pavimento asfáltico. Processo(s) nº: 00111-00004767/2020-00 Descentralização</p> | | | | | | | | | |
| 0063 - Restaurar o pavimento asfáltico da rodovia distrital DF-180 (trecho BR-080 a BR-070). 1 - Institucional 5006 - Projeto - | 141 - INFRAESTRUTUR A IMPLANTADA | 3 - METRO QUADRADO | 5.040.038 | 99 - DISTRITO FEDERAL | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 01/01/2024 | 31/12/2025 | NO-Andamento Normal |
| <p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 80281,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 11272,70; Detalhamento: Infraestrutura implantada.Info Compl.:2024:4º Bim.:Até o momento foram executados 80.281m² de pavimento asfáltico;5º Bim.:Até o momento foram</p> | | | | | | | | | |

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

| Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia | Produto | Unidade de Medida | Qtde | Região | Previsão | | Reprogramação | | Estágio |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|------------|------------|---------------|------------|------------------------|
| | | | | | Início | Término | Início | Término | |
| 23.451.6209.5006.2917 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| executados 80.281m² de pavimento asfáltico;6º Bim.:Até o momento foram executados 91.553,70m² de pavimento asfáltico. Processo(s) nº: 00111-00007054/2022-16 e outros Descentralização | | | | | | | | | |
| 0064 - Executar a obra de pavimentação referente à rodovia DF-220 1 - Institucional 5006 - Projeto - | 141 - INFRAESTRUTUR A IMPLANTADA | 3 - METRO QUADRADO | 5.040.03 8 | 99 - DISTRITO FEDERAL | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 01/01/2024 | 31/12/2025 | NO-Andamento Normal |
| Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 160676,62; set: 0,00; out: 76348,00; nov: 0,00; dez: 0,00; Detalhamento: Infraestrutura implantada.Info Compl.:2024:4º Bim.:Até o momento foram executados 160.676,62m² de pavimento asfáltico.5º Bim.:Até o momento foram executados 76.348,00m² de pavimento asfáltico;6º Bim. Não houve medição no período. Processo(s) nº: 00111-00004319/2022-16 e outros Descentralização | | | | | | | | | |

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

| Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia | Produto | Unidade de Medida | Qtde | Região | Previsão | | Reprogramação | | Estágio |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|------|-----------------------------|------------|------------|---------------|------------|---------------------|
| | | | | | Início | Término | Início | Término | |
| 23.451.6210.3006.0003 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX-TERRACAP- PLANO PILOTO | | | | | | | | | |
| 0015 - Implantar o Parque Burle Marx "procedente da etapa n.º 19/2023" Etapa anterior nº 0019/2023 - UO 20201 1 - Institucional 3006 - Projeto - | 178 - PARQUE IMPLANTADO | 1 - UNIDADE | 1 | 1 - REGIÃO I - PLANO PILOTO | 01/01/2021 | 31/12/2024 | 01/01/2021 | 31/12/2025 | NO-Andamento Normal |

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 178 - PARQUE IMPLANTADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00;
Detalhamento: Parque implantado. Info Compl.:2023:No anel viário, foram executados 240,95m de rede de drenagem, 566m de ciclovia, 63m da rede de dutos para implantação de iluminação pública, 7689,60m² de pavimento asfáltico e instalados 416m de cabo;2024:1º Bim.:Não houve medição no período;2º Bim.:Não houve medição no período;3º Bim.:Foram executados 3252,19m² sinalização horizontal; 238 placas de sinalização vertical; 658m cabo de cobre; 345m de eletroduto;4º Bim.:Foram executados 3.853,39m² de sinalização horizontal;6º Bim.:Foram executados 14.295,48m² de pavimento asfáltico, 7.495,12m² de estacionamentos em piso intertravado e 18.123,67m² de ciclovia, referentes ao anel viário do parque Burle Marx;6º Bim.:Quanto a implantação de iluminação do parque, foram instalados 233 postes de iluminação pública; Quanto à sinalização do anel viário do parque, não houve medição no período.
Processo(s) nº: 111.000.605/2017
Descentralização

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

| Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia | Produto | Unidade de Medida | Qtde | Região | Previsão | | Reprogramação | | Estágio |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------|-----------------------|------------|------------|---------------|------------|---------------------|
| | | | | | Início | Término | Início | Término | |
| 23.451.6216.5902.7785 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| 0042 - Construir viadutos de acesso ao Setor Noroeste "procedente da etapa n.º 20/2023" Etapa anterior nº 0020/2023 - UO 20201 1 - Institucional 5902 - Projeto - | 298 - VIADUTO CONSTRUÍDO | 3 - METRO QUADRADO | 388.896 | 99 - DISTRITO FEDERAL | 01/05/2022 | 31/12/2024 | 01/05/2022 | 31/12/2025 | NO-Andamento Normal |
| <p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 298 - VIADUTO CONSTRUÍDO - jan: 0,00; fev: 22245,98; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 4140,00; jul: 0,00; ago: 12783,22; set: 0,00; out: 10839,00; nov: 0,00; dez: 0,00; Detalhamento: Viaduto construído. Info Compl.:2023:Realização de obras e serviços de implantação e adequação do sistema viário de acesso ao Setor Noroeste;2024:1º Bim.:2.157,64m³ compactação de aterro, 9.276m² imprimação asfáltica, 5.394,11m² regularização de subleito, e, 7.575,87m² pintura de ligação;2º Bim.:Material betuminoso;3º Bim.:3120m³ aterro, 4140m² imprimação asfáltica, e, 332m meios-fios;4º Bim.:Foram efetuados pagamentos relativos a reajustamento, administração local e executados 1310m² de limpeza; 4367,22m² de regularização do subleito; 7106m² de imprimação;5º Bim.:Foram efetuados pagamentos relativos a 2178m² de escoramento de vala; 1418m² de limpeza de camada vegetal; administração local; 7243m² escavação; 68,20m de rede;6º Bim.:Não houve medição no período. Processo(s) nº: 111.006.339/2022 Descentralização</p> | | | | | | | | | |
| 0060 - Construir viaduto e complexo viário na DF-001 no Jardim Botânico (balão da ESAF) 1 - Institucional 5902 - Projeto - | 298 - VIADUTO CONSTRUÍDO | 3 - METRO QUADRADO | 388.896 | 99 - DISTRITO FEDERAL | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 01/01/2024 | 31/12/2025 | NO-Andamento Normal |
| <p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 298 - VIADUTO CONSTRUÍDO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 4845,20; mai: 0,00; jun: 240,00; jul: 0,00; ago: 16827,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00; Detalhamento: Viaduto construído. Info Compl.:2024:1º Bim.:Não houve medição no período;2º Bim.:Foram executados os serviços de instalação de canteiro de obra e 4845,20m² limpeza de camada vegetal;3º Bim.:Foram executados os serviços de administração local, 59.700m tunnel liner, fundações, 288,28m defensas metálicas, 240m² tapume com telha metálica, 127,29m defesa semimaleável;4º Bim.:Até o momento foram executados 16.827m² de pavimento asfáltico, 309m de rede</p> | | | | | | | | | |

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

| Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia | Produto | Unidade de Medida | Qtde | Região | Previsão | | Reprogramação | | Estágio |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------|--------|----------|---------|---------------|---------|---------|
| | | | | | Início | Término | Início | Término | |
| 23.451.6216.5902.7785 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| de drenagem, bem como execução parcial de infraestrutura e mesoestruturas do viaduto;5º Bim.:Não houve medição no período;6º Bim.:Não houve medição no período. Processo(s) nº: 00111-00006339/2022-21 Descentralização | | | | | | | | | |

| 23.451.8208.3903.9778 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------|-----------------------|------------|------------|---|---|--------------|--|
| 0053 - Reformar próprios da Terracap | | | | | | | | | | |
| 1 - Institucional | 212 - PRÉDIO REFORMADO | 3 - METRO QUADRADO | 2.690 | 99 - DISTRITO FEDERAL | 01/05/2024 | 31/12/2024 | - | - | CO-Concluída | |
| 3903 - Projeto | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | |
| Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 212 - PRÉDIO REFORMADO - mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; Detalhamento: Reforma realizada.Info Compl:2024:3º Bim: não houve medição no período. 4º e 5º Bim: Execução e conclusão dos serviços relativos ao Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica - SPDA do edifício sede. Processo(s) nº: 00111-00006567/2023-82 Descentralização | | | | | | | | | | |

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

| Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia | Produto | Unidade de Medida | Qtde | Região | Previsão | | Reprogramação | | Estágio |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------|--------------------------|------------|------------|---------------|------------|------------------------|
| | | | | | Início | Término | Início | Término | |
| 23.452.6206.1950.9494 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| 0016 - Executar obras de terraplenagem e pavimentação no Parque Sul - Àguas Claras "procedente da etapa n.º 21/2023" Etapa anterior nº 0021/2023 - UO 20201 1 - Institucional 1950 - Projeto - | 205 - PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO | 3 - METRO QUADRADO | 59.200 | 99 - DISTRITO FEDERAL | 01/01/2021 | 31/12/2024 | 01/01/2021 | 31/12/2025 | NO-Andamento Normal |
| <p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 205 - PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1040,00; abr: 24332,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00; Detalhamento: Praça / parque construído. Info Compl.:2021:Limpeza / terraplanagem; calçadas; piso intertravado;2022:Terraplanagem e obras iniciais;2023:Quadra de vôlei de areia e quadra de tênis, sinalização, equipamentos, paisagismo e construção do centro de atividades;2024:1º Bim.:Obra concluída com termo de recebimento provisório em 18/01/2024;2º Bim.:Aguardando pagamentos. Centro de atividades, módulo de apoio e obras complementares com 1.040m²; paisagismo, equipamentos, pista de patinação, quadras de vôlei de areia, quadras de tênis com 24.332m²;3ºBim. / 4º Bim.:Aguardando pagamentos;5ºBim.:Pagamentos já efetuados;6ºBim.:Quanto à complementação de iluminação pública do parque, não houve medição no período. Processo(s) nº: 00111-00002069/2021-07 Descentralização</p> | | | | | | | | | |
| 0062 - Construir o Parque Internacional da Paz 1 - Institucional 1950 - Projeto - | 205 - PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO | 3 - METRO QUADRADO | 59.200 | 99 - DISTRITO FEDERAL | 01/05/2024 | 31/12/2024 | 01/05/2024 | 31/12/2025 | NO-Andamento Normal |
| <p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 205 - PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO - mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 2271,44; set: 0,00; out: 2770,07; nov: 0,00; dez: 4952,33; Detalhamento: Praça/parque construído. Info Compl.:2024:3º Bim.:Iniciados os serviços preliminares de retirada de camada vegetal e construção do canteiro de obras;4º Bim.:Foram executados 2271,44m² de piso em pedra portuguesa;5º Bim.:Foram executados 2770,07m² de piso em pedra portuguesa, 93,20m³ de jardineira com parede de concreto e equipamentos 47,26 paisagísticos;6º Bim.: Foram executados 20,25m² de pavimento asfáltico, 420m² de pavimento intertravado, 1510,08m² de calçadas, 3002m² de piso em pedra portuguesa, 93,20m³ de jardineira com parede de concreto. Processo(s) nº: 00111-00004921/2022-53 e outros</p> | | | | | | | | | |

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

| Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia | Produto | Unidade de Medida | Qtde | Região | Previsão | | Reprogramação | | Estágio |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------|--------|----------|---------|---------------|---------|---------|
| | | | | | Início | Término | Início | Término | |
| 23.452.6206.1950.9494 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| Descentralização | | | | | | | | | |

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

| Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia | Produto | Unidade de Medida | Qtde | Região | Previsão | | Reprogramação | | Estágio |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------|-----------------------|------------|------------|---------------|---------|---------------------|
| | | | | | Início | Término | Início | Término | |
| 23.541.6210.3159.0003 - REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| 0017 - Elaborar RIVI Quadras 18, 19 e 20 - Sobradinho "procedente da etapa n.º 22/2023" Etapa anterior nº 0022/2023 - UO 20201 1 - Institucional 3159 - Projeto - | 118 - ESTUDO REALIZADO | 1 - UNIDADE | 4 | 99 - DISTRITO FEDERAL | 01/01/2015 | 31/12/2024 | - | - | AN-Anulada |
| <p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 118 - ESTUDO REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; Detalhamento: Estudo realizado (Unidade). Processo 111.000.791/2012 e Outros.Info compl:2021- Foi entregue o PRODUTO 1 - Plano de Trabalho do RIVI e dos Projetos Executivos de Drenagem Pluvial e Pavimentação. 2022 e 2023 - Contrato encontra-se paralisado (00111-00002196/2018-01) Processo(s) nº: 111.000.791/2012 e outros Descentralização</p> | | | | | | | | | |
| 0018 - Elaborar estudos ambientais (sob demanda - Novos Empreendimentos) "procedente da etapa n.º 24/2023" Etapa anterior nº 0023/2023 - UO 20201 1 - Institucional 3159 - Projeto - | 118 - ESTUDO REALIZADO | 1 - UNIDADE | 4 | 99 - DISTRITO FEDERAL | 01/01/2015 | 31/12/2024 | - | - | NO-Andamento Normal |
| <p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 118 - ESTUDO REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 3,00; abr: 0,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00; Detalhamento: Estudo realizado.Info Compl.:2024:3º Bim.:Estudos arqueológicos com entrega do projeto de avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico (Setor Econômico de Santa Maria); do projeto de avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico (Quadras 100-300 do Recanto das Emas); do projeto de prospecção complementar monte oração; com entrega do plano de afugentamento de fauna das quadras 100 ímpares de Samambaia e relatório da 1ª campanha sazonal entregues do córrego gatumé; com entrega da 2ª campanha de fauna do aeródromo do planalto central; pagamento de taxas e multas de licença de Instalação do parque tecnológico - BIOTIC; taxa de licença de instalação do Centro e Subcentro Urbano do Recanto das Emas;4º Bim.:Paga a multa relativa ao auto de infração da Vila Estrutural e a multa relativa ao auto de infração da ARIE Cruls;5º Bim.:Foram entregues os produtos - Relatório de Delimitação do Sítio Monte da Oração – CMT;</p> | | | | | | | | | |

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

| Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia | Produto | Unidade de Medida | Qtde | Região | Previsão | | Reprogramação | | Estágio | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------|-----------------------|------------|------------|---------------|------------|---------------------|--|
| | | | | | Início | Término | Início | Término | | |
| 23.541.6210.3159.0003 - REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | |
| RAIPA - Setor Econômico de Santa Maria; RAIPA - Quadras 100-300 Rec das Emas;6º Bim.: Foram entregues os produtos - Produto 2, Subproduto 2.2 - Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico – RAIPA do Centro Metropolitano de Taguatinga - área complementar; Plano de Trabalho de Afugentamento de Fauna da QE 60 do Guará; Pagamento de taxa de ASV para o Setor Habitacional Jôquei Clube; Pagamento de multa relativa ao auto de infração do SH Riacho Fundo II e multa do auto de infração do Setor Habitacional São Bartolomeu Trecho I. Processo(s) nº: 111.000.791/2012 Descentralização | | | | | | | | | | |
| 0019 - Realizar compensação florestal "procedente da etapa n.º 25/2023" | | | | | | | | | | |
| Etapa anterior nº 0025/2023 - UO 20201 | | | | | | | | | | |
| 1 - Institucional | 118 - ESTUDO REALIZADO | 1 - UNIDADE | 5 | 99 - DISTRITO FEDERAL | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 01/01/2022 | 31/12/2025 | NO-Andamento Normal | |
| 3159 - Projeto | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | |
| Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 118 - ESTUDO REALIZADO - jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00; Detalhamento: Estudo realizado.Info Compl.:2023:Pagas as compensações florestais de árvores isoladas do Projeto Drenar; da QL 28 e QI 21 do Lago Sul; do TCCF nº 60/2023 - SRO de Planaltina, TCCF nº 68/2023 - SOF Norte e TCCF nº 54/2023 - SH São Bartolomeu Trecho I;2024:1º Bim.:Pago o CCAI - comunicado de corte e árvores isoladas para o anel viário do Parque Burle Marx;2º Bim.:Pago o CCAI de compensação florestal da QE 44, Conjunto X do Guará;3º Bim.:Não houve pagamentos de compensações florestais no período;4º Bim.:Não houve pagamentos de compensações florestais no período;5º Bim.:Não houve pagamentos de compensações florestais no período;6º Bim.:Não houve pagamentos de compensações florestais no período. Processo(s) nº: 111.003.807/2022 Descentralização | | | | | | | | | | |

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

| Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia | Produto | Unidade de Medida | Qtde | Região | Previsão | | Reprogramação | | Estágio |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------|-----------------------|------------|------------|---------------|------------|---------------------|
| | | | | | Início | Término | Início | Término | |
| 23.541.6210.3159.0003 - REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| 0049 - Realizar compensação ambiental "procedente da etapa n.º 24/2023" Etapa anterior nº 0024/2023 - UO 20201 1 - Institucional 3159 - Projeto - | 118 - ESTUDO REALIZADO | 1 - UNIDADE | 5 | 99 - DISTRITO FEDERAL | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 01/01/2022 | 31/12/2025 | NO-Andamento Normal |
| <p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 118 - ESTUDO REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00; Detalhamento: Estudo realizado.Info Compl.:2023:Compensações ambientais realizadas em decorrência da atividade da empresa;2024:1º Bim. e 2º Bim.:Não houve compensações ambientais;3º Bim.:Compensação ambiental do TCCA n.º 100.000.006/2013 - Noroeste relativo ao cercamento do PNB;4º Bim.:Não foram pagos valores de compensações ambientais;5º Bim.:Não foram pagos valores de compensações ambientais;6º Bim.:Não foram pagos valores de compensações ambientais. Processo(s) nº: 111.000.791/2012 Descentralização</p> | | | | | | | | | |
| 0050 - Executar PRAD com retaludamento e cobertura da voçoroca no Recanto Das Emas."procedente da etapa n.º 53/2023" Etapa anterior nº 0053/2023 - UO 20201 1 - Institucional 3159 - Projeto - | 118 - ESTUDO REALIZADO | 1 - UNIDADE | 5 | 99 - DISTRITO FEDERAL | 05/05/2023 | 31/12/2024 | 05/05/2023 | 31/12/2025 | NO-Andamento Normal |
| <p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 118 - ESTUDO REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00; Detalhamento: Estudo realizado.Info Compl.:2023:Realização de serviços diversos visando a execução do PRAD;2024:1º Bim. e 2º Bim.:Não houve execução;3º Bim e 4º Bim.:NOVACAP está efetuando tratativas para conclusão da obra;5º Bim.:NOVACAP está efetuando tratativas para conclusão da obra;6º Bim.:NOVACAP está efetuando tratativas para conclusão da obra.</p> | | | | | | | | | |

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

| Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia | Produto | Unidade de Medida | Qtde | Região | Previsão | | Reprogramação | | Estágio |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------|-----------------------|------------|------------|---------------|------------|---------------------|
| | | | | | Início | Término | Início | Término | |
| 23.541.6210.3159.0003 - REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| Processo(s) nº: 111.007.890/2020 Descentralização | | | | | | | | | |
| 0061 - Implantar cercamento em parques 1 - Institucional 3159 - Projeto - | 118 - ESTUDO REALIZADO | 1 - UNIDADE | 23 | 99 - DISTRITO FEDERAL | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 01/01/2024 | 31/12/2025 | NO-Andamento Normal |
| Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 118 - ESTUDO REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00; Detalhamento: Estudo realizado.Info Compl.:2024:3º Bim.:No parque nacional de Brasília, foram realizados 2500m barreira simples de concreto;4º Bim.:Aguardando novas obras;5º Bim.:Aguardando novas demandas por parte do IBRAM;6º Bim.:Aguardando novas demandas por parte do IBRAM. Processo(s) nº: 00111-00006868/2023-14 Descentralização | | | | | | | | | |

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

| Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia | Produto | Unidade de Medida | Qtde | Região | Previsão | | Reprogramação | | Estágio |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------|-----------------------|------------|------------|---------------|---------|--------------|
| | | | | | Início | Término | Início | Término | |
| 23.541.6210.4146.0002 - REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| 0028 - Fiscalizar os imóveis rurais e urbanos de propriedade da Terracap 1 - Institucional 4146 - Atividade - | 130 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA | 1 - UNIDADE | 26 | 99 - DISTRITO FEDERAL | 01/01/2024 | 31/12/2024 | - | - | CO-Concluída |
| <p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 130 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA - jan: 919,00; fev: 890,00; mar: 657,00; abr: 620,00; mai: 446,00; jun: 458,00; jul: 867,00; ago: 892,00; set: 501,00; out: 452,00; nov: 426,00; dez: 403,00; Detalhamento: Imóveis rurais e urbanos fiscalizados.Info Compl.:6º Bim.:Operações de desobstrução: 129Agentes terceirizados envolvidos na desobstrução de imóveis: 30 Processo(s) nº: 00111-00019362/2017-19 Descentralização</p> | | | | | | | | | |

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

| Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia | Produto | Unidade de Medida | Qtde | Região | Previsão | | Reprogramação | | Estágio |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------|-----------------------|------------|------------|---------------|---------|------------|
| | | | | | Início | Término | Início | Término | |
| 23.692.6201.3144.0001 - REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO RURAL-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| 0043 - Realizar parcelamento rural "procedente da etapa n.º 26/2023" Etapa anterior nº 0026/2023 - UO 20201 1 - Institucional 3144 - Projeto - | 392 - PARCELAMENTO REALIZADO | 1 - UNIDADE | 28 | 99 - DISTRITO FEDERAL | 01/01/2022 | 31/12/2024 | - | - | AN-Anulada |
| <p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 392 - PARCELAMENTO REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; Detalhamento: Parcelamento rural realizado. Processo n.º 111.002.706/2020.Info Compl:2023:Processo de contratação de serviços especializados para realização de parcelamento rural.2024:1º Bim: contratações de estudos ambientais serão efetuadas pela ETR.2º/3º Bim: possível contratação de estudo de georreferenciamento no 2º semestre. 4º Bim: Projeto cancelado para o ano de 2024. Processo(s) nº: 00111-00002706/2020-00 Descentralização</p> | | | | | | | | | |

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

| Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia | Produto | Unidade de Medida | Qtde | Região | Previsão | | Reprogramação | | Estágio |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|------|-----------------------|------------|------------|---------------|---------|--------------|
| | | | | | Início | Término | Início | Término | |
| 23.692.6208.1085.0005 - AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| 0044 - Realizar desapropriações e benfeitorias 1 - Institucional 1085 - Projeto - | 382 - IMÓVEL RECUPERADO | 1 - UNIDADE | 26 | 99 - DISTRITO FEDERAL | 01/01/2024 | 31/12/2024 | - | - | CO-Concluída |
| <p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 382 - IMÓVEL RECUPERADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 0,00; Detalhamento: Pagamentos realizados em decorrência de desapropriações de imóveis e benfeitorias.Info Compl.:2024:1º Bim. ao 4º Bim.:Não houve pagamentos.5º Bim.:1 Recuperação efetuada;6º Bim.:Não houve pagamentos. Processo(s) nº: 00111-00000100/2023-29 Descentralização</p> | | | | | | | | | |
| 0045 - Realizar pagamentos de sentenças judiciais decorrentes de rescisão de contratos. 1 - Institucional 1085 - Projeto - | 382 - IMÓVEL RECUPERADO | 1 - UNIDADE | 25 | 99 - DISTRITO FEDERAL | 01/01/2024 | 31/12/2024 | - | - | CO-Concluída |
| <p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 382 - IMÓVEL RECUPERADO - jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00; Detalhamento: Imóveis recuperados por meio de rescisão contratual de alienação de bens imóveis.Info Compl.:2024:1º Bim.:Foi efetuado 1 distrato;2º Bim. ao 6º Bim.:Não houve distrato. Processo(s) nº: 00111-00000100/2023-29 Descentralização</p> | | | | | | | | | |

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

| Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia | Produto | Unidade de Medida | Qtde | Região | Previsão | | Reprogramação | | Estágio |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|------|-----------------------|------------|------------|---------------|---------|--------------|
| | | | | | Início | Término | Início | Término | |
| 23.692.8208.3467.9578 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| 0054 - Adquirir bens e equipamentos diversos 1 - Institucional 3467 - Projeto - | 93 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO | 1 - UNIDADE | 13 | 99 - DISTRITO FEDERAL | 01/05/2024 | 31/12/2024 | - | - | CO-Concluída |
| <p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 93 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO - mai: 22,00; jun: 22,00; jul: 3,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 22,00; nov: 2,00; dez: 27,00; Detalhamento: Aquisição de equipamentos e mobiliário diversos. Info Compl.:2024:3º Bim.:Aquisição de 22 televisores tipo smart TV em maio; e, de 1 alto-falante, 1 microfone sem fio UHF, 1 medusa 12 vias, 1 monitor de áudio, 2 refrigeradores, 3 chaleiras elétricas, 3 microondas, 3 máquinas de cortar grama, 2 lavadoras de alta pressão, 1 soprador e aspirador de folhas elétrico, 1 aparador de grama elétrico, 1 roçadeira, 1 aparador de cerca viva e 1 compressor de ar. 4º Bim.:Aquisição de 2 Contêineres de Lixo Padrão SLU, Metálico, Capacidade de 1.200 L, com tampa, fabricado em aço; 1 Impressora de mesa - Rotulador Eletrônico para plaquetas de patrimônio.5º Bim.:Aquisição de 2 carrocerias em aço anti-derrapante, tipo carga seca, para o chassi dos veículos (caminhão) FORD, modelo F14000HD e FORD 1317 de Propriedade da Terracap.6º Bim.:Aquisição de 2 drones e de 27 smartphones. Processo(s) nº: 00111-00001941/2023-53, 00111-00000375/2024-43, 00111-00010657/2023-78 e outros Descentralização</p> | | | | | | | | | |

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

| Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia | Produto | Unidade de Medida | Qtde | Região | Previsão | | Reprogramação | | Estágio |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------|-----------------------|------------|------------|---------------|---------|--------------|
| | | | | | Início | Término | Início | Término | |
| 23.692.8208.4091.0017 - APOIO A PROJETOS-DIVERSOS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| 0046 - Realizar apoio a projetos diversos (patrocínio) | | | | | | | | | |
| 1 - Institucional | 220 - PROJETO APOIADO | 1 - UNIDADE | 3 | 99 - DISTRITO FEDERAL | 01/01/2024 | 31/12/2024 | - | - | CO-Concluída |
| 4091 - Atividade | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | |
| <p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 220 - PROJETO APOIADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00; Detalhamento: Patrocínio realizado. Info Compl.:1º Bim.:Não houve patrocínio no período;2º Bim.:Não houve patrocínio no período;3º Bim.:Não houve patrocínio no período; 4º Bim.:Jul.: pagamento de patrocínio ao evento Congresso CONAMP MULHER 2024, realizado no período de 12 a 13 de junho de 2024 em Brasília/DF;Ago.: pagamento de patrocínio ao evento EXPORIDE - programa de desenvolvimento regional e integração das cadeias produtivas dos municípios da RIDE-DF, realizado no período de 15 a 16 de maio de 2024 em Brasília/DF.5º e 6º Bim.:Não houve patrocínio no período. Processo(s) nº: 00111-00003697/2024-44, 00111-00004942/2024-31 e outros Descentralização</p> | | | | | | | | | |

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

| Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia | Produto | Unidade de Medida | Qtde | Região | Previsão | | Reprogramação | | Estágio |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|------|-----------------------|------------|------------|---------------|---------|--------------|
| | | | | | Início | Término | Início | Término | |
| 23.692.8208.4237.0002 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| 0029 - Realizar eventos para melhorar a comunicação interna e externa à Terracap assim como contribuir com sua propaganda e marketing institucionais 1 - Institucional 4237 - Atividade - | 449 - ATIVIDADE REALIZADA | 1 - UNIDADE | 23 | 99 - DISTRITO FEDERAL | 01/01/2024 | 31/12/2024 | - | - | CO-Concluída |

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 449 - ATIVIDADE REALIZADA - jan: 1,00; fev: 4,00; mar: 3,00; abr: 1,00; mai: 2,00; jun: 3,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 4,00; out: 2,00; nov: 5,00; dez: 4,00;
Detalhamento: Atividade realizada. Info Compl.: 4º Bim.: Jul.: transmissão on-line do Edital nº 07/2024; Ago.: não foram realizados eventos. 5º Bim.: Set.: transmissão dos editais n.º 08 e n.º 09/2024 e de 1 audiência pública de cadastramento dos editais n.º 08 e n.º 09; Out.: edital n.º 10/2024 em outubro e 01 evento para o código de ética. 6º Bim.: Nov: transmissão do edital nº 10, 11 e 12 (Igreja Legal), audiência pública Impacto Ambiental, 14º Seminário sobre Comunidade Planejada Dez: transmissão do edital 13 e 14, Enc Sustentabilidade e Missa de Natal
Processo(s) nº: 111.000.317/2017 e outros
Descentralização

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

| Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia | Produto | Unidade de Medida | Qtde | Região | Previsão | | Reprogramação | | Estágio |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------|-----------------------|------------|------------|---------------|---------|-----------------|
| | | | | | Início | Término | Início | Término | |
| 23.811.6206.4091.5826 - APOIO A PROJETOS-ESPORTIVOS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| 0059 - Realizar apoio a projetos esportivos (patrocínio) 1 - Institucional 4091 - Atividade - | 220 - PROJETO APOIADO | 1 - UNIDADE | 1 | 99 - DISTRITO FEDERAL | 01/05/2024 | 31/12/2024 | - | - | NI-Não Iniciada |
| Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 220 - PROJETO APOIADO - Detalhamento: Processo(s) nº: Descentralização | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|---|---------------------------------|------------|------------|---|---|------------|
| 26.781.6216.5032.0001 - REFORMA DO AEROPORTO DO PLANALTO CENTRAL - TERRACAP - SÃO SEBASTIÃO | | | | | | | | | |
| 0055 - Reformar aeroporto 1 - Institucional 5032 - Projeto - | 212 - PRÉDIO REFORMADO | 3 - METRO QUADRADO | 1 | 14 - REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO | 01/05/2024 | 31/12/2024 | - | - | AN-Anulada |
| Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 212 - PRÉDIO REFORMADO - mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00; Detalhamento: Contratação não realizada em 2024. Processo(s) nº: Descentralização | | | | | | | | | |

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

| Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia | Produto | Unidade de Medida | Qtde | Região | Previsão | | Reprogramação | | Estágio |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------|-----------------------|------------|------------|---------------|---------|--------------|
| | | | | | Início | Término | Início | Término | |
| 28.846.0001.9001.6191 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| 0030 - Pagar sentenças judiciais trabalhistas 1 - Institucional 9001 - Operação Especial - | 455 - SENTENÇA JUDICIAL PAGA | 1 - UNIDADE | 75 | 99 - DISTRITO FEDERAL | 01/01/2024 | 31/12/2024 | - | - | CO-Concluída |
| Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 455 - SENTENÇA JUDICIAL PAGA - jan: 2,00; fev: 6,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 2,00; ago: 0,00; set: 3,00; out: 10,00; nov: 2,00; dez: 5,00; Detalhamento: Sentenças judiciais trabalhistas pagas. Processo(s) nº: 00111-00000260/2024-59 e outros Descentralização | | | | | | | | | |
| 0031 - Pagar sentenças judiciais cíveis 1 - Institucional 9001 - Operação Especial - | 455 - SENTENÇA JUDICIAL PAGA | 1 - UNIDADE | 75 | 99 - DISTRITO FEDERAL | 01/01/2024 | 31/12/2024 | - | - | CO-Concluída |
| Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 455 - SENTENÇA JUDICIAL PAGA - jan: 7,00; fev: 4,00; mar: 1,00; abr: 4,00; mai: 3,00; jun: 2,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 2,00; out: 10,00; nov: 4,00; dez: 2,00; Detalhamento: Sentenças judiciais cíveis pagas. Processo(s) nº: 00111-00000260/2024-59 e outros Descentralização | | | | | | | | | |

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

| Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia | Produto | Unidade de Medida | Qtde | Região | Previsão | | Reprogramação | | Estágio |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------|-----------------------|------------|------------|---------------|---------|--------------|
| | | | | | Início | Término | Início | Término | |
| 28.846.0001.9030.0003 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| 0032 - Pagar principal e juros da dívida interna contratada 1 - Institucional 9030 - Operação Especial - | 1 - - | 99 - - | 1 | 99 - DISTRITO FEDERAL | 01/01/2024 | 31/12/2024 | - | - | CO-Concluída |
| <p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 1 - - - jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00; Detalhamento: Pagamento efetuado. Processo(s) nº: 00111-00000136/2024-93 e outros Descentralização</p> | | | | | | | | | |

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

| Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia | Produto | Unidade de Medida | Qtde | Região | Previsão | | Reprogramação | | Estágio |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------|-----------------------|------------|------------|---------------|---------|--------------|
| | | | | | Início | Término | Início | Término | |
| 28.846.0001.9050.7163 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| 0033 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de empregado / servidor 1 - Institucional 9050 - Operação Especial - | 458 - PAGAMENTO EFETUADO | 1 - UNIDADE | 34 | 99 - DISTRITO FEDERAL | 01/01/2024 | 31/12/2024 | - | - | CO-Concluída |
| <p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 458 - PAGAMENTO EFETUADO - jan: 0,00; fev: 15,00; mar: 22,00; abr: 20,00; mai: 26,00; jun: 24,00; jul: 18,00; ago: 13,00; set: 18,00; out: 13,00; nov: 21,00; dez: 30,00; Detalhamento: Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos. Processo(s) nº: 00111-00000252/2023-21 e outros Descentralização</p> | | | | | | | | | |
| 0034 - Pagar indenizações / restituições do Programa de Demissão Incentivada - PDI 1 - Institucional 9050 - Operação Especial - | 458 - PAGAMENTO EFETUADO | 1 - UNIDADE | 33 | 99 - DISTRITO FEDERAL | 01/01/2024 | 31/12/2024 | - | - | CO-Concluída |
| <p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 458 - PAGAMENTO EFETUADO - jan: 10,00; fev: 10,00; mar: 10,00; abr: 10,00; mai: 10,00; jun: 10,00; jul: 10,00; ago: 10,00; set: 10,00; out: 10,00; nov: 10,00; dez: 10,00; Detalhamento: Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos. Processo(s) nº: 00111-00000205/2024-69 e outros Descentralização</p> | | | | | | | | | |

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

| Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia | Produto | Unidade de Medida | Qtde | Região | Previsão | | Reprogramação | | Estágio |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------|-----------------------|------------|------------|---------------|---------|--------------|
| | | | | | Início | Término | Início | Término | |
| 28.846.0001.9050.7163 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| 0035 - Realizar rescisão trabalhista por acordo administrativo 1 - Institucional 9050 - Operação Especial - | 458 - PAGAMENTO EFETUADO | 1 - UNIDADE | 33 | 99 - DISTRITO FEDERAL | 01/01/2024 | 31/12/2024 | - | - | CO-Concluída |

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 458 - PAGAMENTO EFETUADO - jan: 1,00; fev: 4,00; mar: 2,00; abr: 3,00; mai: 1,00; jun: 4,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 0,00;
Detalhamento: Rescisão trabalhista por acordo administrativo.
Processo(s) nº: 00111-00000252/2023-21 e outros
Descentralização

| 28.846.0001.9057.0005 - PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS - TERRACAP - DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---|-----------------------|------------|------------|---|---|--------------|
| 0036 - Pagar impostos e tributos 1 - Institucional 9057 - Operação Especial - | 1 - - | 99 - - | 1 | 99 - DISTRITO FEDERAL | 01/01/2024 | 31/12/2024 | - | - | CO-Concluída |

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 1 - - - jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00;
Detalhamento: Impostos PIS / COFINS / CSLL / ITBI / ITCD / IPTU / TLP / ITR / IPVA / Licenciamento Anual / NIRF / CCIR / Tributos sobre Operações Financeiras pagos.
Processo(s) nº: 00111-00000161/2020-43 e outros
Descentralização

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

| Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia | Produto | Unidade de Medida | Qtde | Região | Previsão | | Reprogramação | | Estágio |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------|-----------------------|------------|------------|---------------|---------|--------------|
| | | | | | Início | Término | Início | Término | |
| 28.846.0001.9090.0001 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA--DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| 0037 - Aumentar capital social da controladora frente às subsidiárias BIOTIC e ETR 1 - Institucional 9090 - Operação Especial - | 1 - - | 99 - - | 1 | 99 - DISTRITO FEDERAL | 01/01/2024 | 31/12/2024 | - | - | CO-Concluída |
| <p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 1 - - - jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00; Detalhamento: Aumento de capital social da controladora frente às subsidiárias BIOTIC e ETR; Quitação de obrigações contratuais das subsidiárias. Processo(s) nº: 00111-00000242/2023-96 e outros Descentralização</p> | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|----|-----------------------|------------|------------|---|---|--------------|
| 28.846.0001.9093.0073 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | |
| 0038 - Efetuar outros ressarcimentos, indenizações e restituições 1 - Institucional 9093 - Operação Especial - | 458 - PAGAMENTO EFETUADO | 1 - UNIDADE | 22 | 99 - DISTRITO FEDERAL | 01/01/2024 | 31/12/2024 | - | - | CO-Concluída |
| <p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 458 - PAGAMENTO EFETUADO - jan: 0,00; fev: 2,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 3,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00; Detalhamento: Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições realizados. Processo(s) nº: 00111-00000275/2022-55 e outros Descentralização</p> | | | | | | | | | |

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio