



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

1º Bimestre de 2025

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>12.361.6221.5924.9330 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF</b>									
0041 - Construir unidades de ensino fundamental nas RAs.  Etapa anterior nº 0039/2024 - UO 20201  1 - Institucional  5924 - Projeto  7 - Obras para fins de educação	97 - ESCOLA CONSTRUÍDA	3 - METRO QUADRADO	4.464	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2021	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 97 - ESCOLA CONSTRUÍDA - jan: 0,00; fev: 0,00; <b>Detalhamento:</b> Unidades de ensino fundamental em construção. Info Compl.: 2023: Realizadas obras, serviços e instalações visando a construção de Escolas de Ensino Fundamental no Itapoã e em Samambaia; 2024 Escola Classe 425 em Samambaia: foram executados serviços de instalação da estrutura metálica e construção de paredes, revestimento de piso, instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas, 597,89m2 de estacionamento, 15 postes de iluminação pública e serviços de telhamento, piso e pintura; Arniqueira: Foram executados canteiro de obras e iniciados os serviços de fundações e estruturas; serviços de concretagem das vigas baldrame. 2025 1º Bim.: Na escola classe 425 em Samambaia foram executados serviços de instalações elétricas, instalação de esquadrias, pintura da escola de Samambaia; Em Arniqueira foi efetuada a concretagem dos pilares do prédio principal em execução. <b>Processo(s) nº:</b> 111.001.600/2019 e outros <b>Descentralização</b>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	

**23.122.8208.2990.3873 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL**

0006 - Manter imóveis da Terracap - Próprios 1 - Institucional 2990 - Atividade -	140 - IMÓVEL MANTIDO	1 - UNIDADE	189	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
--	----------------------	-------------	-----	-----------------------	------------	------------	---	---	---------------------

**Etapa Realizada**  
**Quantitativo físico executado:** 140 - IMÓVEL MANTIDO - jan: 124,00; fev: 124,00;  
**Detalhamento:** Imóveis da Terracap mantidos. Info Compl.: Para manutenção dos 124 imóveis de propriedade da Terracap, foi necessária a contratação de brigadistas, vigilantes, serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial. Assim como, foram pagos fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água e esgotamento sanitário.  
**Processo(s) nº:** 00111-00005918/2018-71, 00110-00002034/2020-89, 00111-00002114/2020-34 e outros  
**Descentralização**

**23.122.8208.8502.8881 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL**

0002 - Remunerar empregados ativos da Terracap 1 - Institucional 8502 - Atividade -	261 - SERVIDOR REMUNERADO - MES	1 - UNIDADE	700	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
--	---------------------------------	-------------	-----	-----------------------	------------	------------	---	---	---------------------

**Etapa Realizada**  
**Quantitativo físico executado:** 261 - SERVIDOR REMUNERADO - MES - jan: 692,00; fev: 700,00;  
**Detalhamento:** Servidores ativos remunerados.  
**Processo(s) nº:** 00111-00000205/2024-69 e outros  
**Descentralização**

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.122.8208.8504.9687 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0003 - Conceder benefícios aos empregados da Terracap e seus dependentes 1 - Institucional 8504 - Atividade -	40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	1 - UNIDADE	1.452	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal

**Etapa Realizada**  
**Quantitativo físico executado:** 40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES - jan: 3422,00; fev: 3487,00;  
**Detalhamento:** Benefícios concedidos: Assistência Odontológica; Auxílio Alimentação-Refeição; Auxílio-Creche, Auxílio Necessidades Especiais e Auxílio Funeral; Auxílio Transporte; Plano de Saúde; Programa de Educação - Bolsa Escola e Curso de Línguas; Seguro de vida em grupo.  
**Processo(s) nº:** 00111-00005648/2021-01, 00111-00009310/2020-30, 00111-00000205/2024-69 e outros  
**Descentralização**

<b>23.122.8208.8517.9763 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0007 - Manter Ed. Sede da Terracap e seus Anexos 1 - Institucional 8517 - Atividade -	322 - UNIDADE MANTIDA	1 - UNIDADE	5	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal

**Etapa Realizada**  
**Quantitativo físico executado:** 322 - UNIDADE MANTIDA - jan: 5,00; fev: 5,00;  
**Detalhamento:** Ed. Sede da Terracap e seus Anexos mantidos. Info Compl.: Para manutenção dos 5 imóveis que compõe a Sede da Terracap e anexos, foi necessária a contratação de brigadistas, vigilantes, serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial. Assim como, foram pagos fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água e esgotamento sanitário.  
**Processo(s) nº:** 111.000.211/20218 e outros  
**Descentralização**

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.126.8208.1471.5897 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0017 - Desenvolver sistemas informatizados para fins de evolução por fábrica de software 1 - Institucional 1471 - Projeto 999 - Serviços de Engenharia	270 - SISTEMA MELHORADO	1 - UNIDADE	457	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 270 - SISTEMA MELHORADO - jan: 6,00; fev: 6,00;  <b>Detalhamento:</b> Sistemas informatizados desenvolvidos para fins de evolução.Info Compl.:1º Bim.: manutenção nos sistemas: GFV , Benner Corporativo, GLA, GAI, GCC e GIA.Jan.: 55,6 pontos de funçãoFev.: 236,80 pontos de função  <b>Processo(s) nº:</b> 111.001222/2016 e outros  <b>Descentralização</b></p>									

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.126.8208.2557.5183 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0004 - Realizar manutenções corretivas e adaptativas dos sistemas informatizados  1 - Institucional  2557 - Atividade  -	2 - AÇÃO IMPLEMENTADA	1 - UNIDADE	51.380	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 2 - AÇÃO IMPLEMENTADA - jan: 0,00; fev: 1,00; <b>Detalhamento:</b> Manutenções corretivas e adaptativas realizadas.Info Compl.:1º Bim.: manutenção no sistema: Gestão de Identidade de Acesso (GIA)Jan.: sem medição.Fev.: 6 pontos de função <b>Processo(s) nº:</b> 111.001222/2016 e outros <b>Descentralização</b>									
0005 - Realizar o atendimento de tecnologia da informação de infraestrutura de redes de dados, banco de dados, segurança da informação e suporte ao usuário  1 - Institucional  2557 - Atividade  -	2 - AÇÃO IMPLEMENTADA	1 - UNIDADE	51.380	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 2 - AÇÃO IMPLEMENTADA - jan: 2,00; fev: 2,00; <b>Detalhamento:</b> Atendimento realizado de tecnologia da informação de infraestrutura de redes de dados, banco de dados, segurança da informação e suporte ao usuário. Info Compl.:1º Bim.:Suporte ao usuário, infraestrutura de redes de dados, banco de dados, serviços de suporte e atualização do banco de dados: Jan.: 1,00; Fev.: 1,00Suporte ao usuário, infraestrutura de redes, banco de dados por chamados registrados na ferramenta ITSM: Jan.: 1.398,00; Fev.: 703,00 <b>Processo(s) nº:</b> 111.010883/2017 e outros <b>Descentralização</b>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.127.6207.3711.6189 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0020 - Realizar estudos e/ou pesquisas relativas a novos empreendimentos ou modelos de negócio  Etapa anterior nº 0040/2024 - UO 20201  1 - Institucional  3711 - Projeto  999 - Serviços de Engenharia	118 - ESTUDO REALIZADO	1 - UNIDADE	4	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2017	31/12/2025	-	-	PA-Paralisada
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 118 - ESTUDO REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Estudo realizado.Info Compl.:2023:Realizados pagamentos de diversos produtos relativos ao Contrato n.º 158/2022.2024:1º Bim.: Estudos em fase de Contratação;2º Bim. / 3º Bim. / 4º Bim. / 5º Bim. / 6º Bim.: Estudo de demanda para o Metrô em contratação.  <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00006724/2021-98 e outros  <b>Descentralização</b></p>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.131.8208.8505.8740 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0008 - Realizar publicidade e propaganda legal no DODF (Diário Oficial do DF) e DOU (Diário Oficial da União)  1 - Institucional  8505 - Atividade  -	227 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	1 - UNIDADE	610	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 227 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA - jan: 117,00; fev: 131,00; <b>Detalhamento:</b> Publicação de matéria legal no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF. <b>Processo(s) nº:</b> 111.000913/2017 e outros <b>Descentralização</b>									
0009 - Realizar publicidade e propaganda institucional e mercadológica  1 - Institucional  8505 - Atividade  -	227 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	1 - UNIDADE	610	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 227 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA - jan: 6,00; fev: 4,00; <b>Detalhamento:</b> Publicidade e propaganda institucional e mercadológica realizados por meio de Contrato n.º 06/2020 executado pela Agência Nacional de Propaganda Ltda, CNPJ n.º 61.704.482/0001-55. <b>Processo(s) nº:</b> 111.000913/2017 e outros <b>Descentralização</b>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.423.6208.1823.0001 - IMPLANTAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA- PLANO PILOTO</b>									
0042 - Implantar reserva indígena para as comunidades Kariri-Xocó, Tuxá e Fulny-ô na ARIE Cruls no Setor Noroeste  Etapa anterior nº 0002/2024 - UO 20201  1 - Institucional  1823 - Projeto  999 - Serviços de Engenharia	288 - UNIDADE IMPLANTADA	1 - UNIDADE	1	1 - REGIÃO I - PLANO PILOTO	01/01/2020	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 288 - UNIDADE IMPLANTADA - jan: 0,00; fev: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Reserva indígena para as comunidades Kariri-Xocó, Tuxá e Fulny-ô na ARIE Cruls no Setor Noroeste em implantação. Info Compl.: Até 2023: KARIRI-XOCÓ E TUXÁ: foram construídas 16 casas, 8 ocas, 1 centro comunitário e 1 casa de farinha; FULNY-Ô: instalações elétricas, hidrosanitárias, blocos, vigas, pilares. 2024: Reserva FULNY-Ô: Realização de telhamento, instalações elétricas, revestimento cerâmico para piso e rodapé, forro em madeira e drywall, serviços de alvenaria e esquadrias. Foram edificadas 4 unidades habitacionais, 1 centro de convivência e 1 ambiente escolar. 2025: Reserva FULNY-Ô: 1º Bim.: Não houve medição no período.  <b>Processo(s) nº:</b> 111.006.913/2019 e outros  <b>Descentralização</b></p>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.451.6208.1968.0003 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS - TERRACAP - DISTRITO FEDERAL</b>									
0044 - Elaborar projetos de Desenvolvimento Urbano  Etapa anterior nº 0003/2024 - UO 20201  1 - Institucional  1968 - Projeto  999 - Serviços de Engenharia	221 - PROJETO ELABORADO	1 - UNIDADE	33	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 221 - PROJETO ELABORADO - jan: 0,00; fev: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Projetos de desenvolvimento urbano em elaboração e elaborados em execução. Info Compl.:2024:Laudo Técnico sobre a segurança estrutural do Shopping Península: Laudo elaborado. Aeródromo de Brasília (SPDA): Projetos elaborados. Rede Aérea de Distribuição: não houve medição. ADE de Sobradinho, Residencial Sobradinho e Lote 31 Trecho 03 do Setor de Mansões do Lago Norte: Foram realizados serviços de ensaios e sondagem a trado e de sondagem a percussão (360m). 2025:1º Bim.: ADE de Sobradinho, Residencial Sobradinho e Lote 31 Trecho 03 do Setor de Mansões do Lago Norte: não houve medição.  <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00004921/2022-53 e outros  <b>Descentralização</b></p>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.451.6208.3160.0001 - REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS - TERRACAP - DISTRITO FEDERAL</b>									
0046 - Realizar Estudos/Serviços Ambientais de Regularização  Etapa anterior nº 0004/2024 - UO 20201  1 - Institucional  3160 - Projeto  999 - Serviços de Engenharia	149 - LOTE REGULARIZADO	1 - UNIDADE	420	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal

**Etapa Realizada**  
**Quantitativo físico executado:** 149 - LOTE REGULARIZADO - jan: 154,00; fev: 23,00;  
**Detalhamento:** Estudos e serviços ambientais de regularização em realização. Info Compl.:2024:1º Bimestre 28 lotes regularizados; Pago a taxa de licenciamento ambiental de Vicente Pires Trecho 02 e 04;2º Bimestre 124 lotes regularizados;3º Bimestre 42 lotes regularizados; Pago a taxa de Licença prévia de regularização da ARINE Privê Lago Norte;4º Bimestre 184 lotes regularizados; Elaboração do termo de referência para contratação de projetos para o Setor Habitacional Vicente Pires e para a ARINE Porto Seguro;5º Bimestre 102 lotes regularizados; Pago a taxa de Autorização de Supressão de Vegetação - ASV, do Setor Habitacional Vicente Pires;6º Bimestre 481 lotes regularizados; Finalizado projeto básico para contratação de projetos para o Setor Habitacional Vicente Pires e para a ARINE Porto Seguro.2025:1º Bim.: Não foram contratados estudos. Lotes regularizados (Grande Colorado: 160, Jardim Botânico: 5, Vicente Pires: 5, Arniquera: 5, Estrutural: 2)  
**Processo(s) nº:** 111.001331/2020 e outros  
**Descentralização**

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.451.6209.1110.9883 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0024 - Executar obras de urbanização no DF 1 - Institucional 1110 - Projeto 3 - Obras de urbanização	28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	45.338	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2025	31/12/2025	-	-	SI-A Ser Iniciada
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 28 - ÁREA URBANIZADA - <b>Detalhamento:</b> <b>Processo(s) nº:</b> <b>Descentralização</b>									
0025 - Executar obras de urbanização no Jardim Botânico 1 - Institucional 1110 - Projeto 3 - Obras de urbanização	28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	45.338	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 28 - ÁREA URBANIZADA - jan: 0,00; fev: 2724,00; <b>Detalhamento:</b> Obras de urbanização no Jardim Botânico em execução.Info Compl.:2025:1º Bim.: Até o momento foram executados 2.724m² de calçadas. <b>Processo(s) nº:</b> 111.001403/2020 e outros <b>Descentralização</b>									

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.451.6209.1948.0002 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF - TERRACAP - PLANO PILOTO</b>									
0045 - Executar obras de infraestrutura de drenagem pluvial dentro do Programa Águas do DF  Etapa anterior nº 0006/2024 - UO 20201  1 - Institucional  1948 - Projeto  3 - Obras de urbanização	218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	1	1 - REGIÃO I - PLANO PILOTO	01/01/2024	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 218 - PROGRAMA REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Infraestrutura de drenagem pluvial para Programa Drenar-DF em execução. Info Compl.:2024:7.465,22m de tunnel liner; 31.980,43m³ de escavação de tunnel liner; 29.173,55m² de revestimento em concreto; 10.615,85 m² de Bacia de detenção com dispositivos de entrada e de saída e plantio; e 10.295,05m³ de escavação mecânica. 2025:1º Bim.:Foram executados 7.575,56m de tunnel liner; 32.464,20m³ de escavação de tunnel liner; 46.069,99m² de revestimento em concreto; 10.615,85 m² de Bacia de detenção com dispositivos de entrada e de saída e plantio; 10.295,05m³ de escavação mecânica e 5 poços de visita.  <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00002069/2021-07 e outros  <b>Descentralização</b></p>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.451.6209.1968.3194 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0023 - Contratar projetos executivos diversos  Etapa anterior nº 0041/2024 - UO 20201  1 - Institucional  1968 - Projeto  999 - Serviços de Engenharia	221 - PROJETO ELABORADO	1 - UNIDADE	19	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2020	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 221 - PROJETO ELABORADO - jan: 0,00; fev: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Projetos executivos diversos em contratação e contratados em execução. Info Compl.:2025:1º Bim.:SH Arniqueira - Contenção de encostas de córregos: Projetos executivos elaborados;Cabeceira 32 pista Aeródromo de Brasília: Não houve medição no período;SH Jardim Botânico - Águas Pluviais e Recomposição de Pavimento: Executados estudos geológicos-geotécnicos;St. Embaixadas Norte - St. Com. Jardim Botânico - QE 60 Guará II - Sistema de abastecimento de águas e esgotamento sanitário: Projetos em elaboração;Rede Aérea de Distribuição: Projetos em elaboração;Centro Metropolitano de Taguatinga - andamento normal sem entregas e/ou pagamento de produtos;Setor Habitacional Meirelles (EIA/RIMA) - andamento normal pagamento de parte do estudo geológico geotécnico, executado em 2024 e pago só em 2025, via reconhecimento de dívida de exercício anterior;Centro Urbano Tororó - andamento normal sem entregas e/ou pagamento de produtos;Arine Sucupira - andamento normal sem entregas e/ou pagamento de produtos.  <b>Processo(s) nº:</b> 111.001.570/2016 e outros  <b>Descentralização</b></p>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.451.6209.5006.2917 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0026 - Implantar o Setor Habitacional Jardim Botânico  Etapa anterior nº 0008/2024 - UO 20201  1 - Institucional  5006 - Projeto  13 - Obras para fins habitacionais.	141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	720.005	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2022	31/12/2025	-	-	CO-Concluída
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA - jan: 43,00; fev: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Info Compl.:2024: Concluídas as obras de complementação de infraestrutura de energia elétrica na quadra 06 do Jardim Botânico - Etapa III; Iluminação pública Qd 01 JB - 3ª ETAPA: 174m de rede de baixa tensão; concluída a complementação de infraestrutura elétrica: quadra 06 do Jardim Botânico – Etapa III (medição: 322m de rede), instalados 41 postes ou braços com luminárias. 2025: 1º Bim.: 2025: Foram instalados 43 postes ou braços com luminárias. Infraestrutura concluída em janeiro/2025.  <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00009757/2020-17 e outros  <b>Descentralização</b></p>									
0027 - Executar infraestrutura no Recanto das Emas  Etapa anterior nº 0011/2024 - UO 20201  1 - Institucional  5006 - Projeto  3 - Obras de urbanização	141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	720.005	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2023	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA - jan: 0,00; fev: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Infraestrutura no Recanto das Emas em execução.Info Compl.:2024: No último bimestre foram executados 1474,16m de rede de drenagem e 15.763m² de pavimento asfáltico.2025:1º Bim.: Até o momento foram executados 1539,01m de rede de drenagem pluvial, 15.763m² de pavimento asfáltico e implantados 79 postes de energia pública.  <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00008757/2020-91 e outros  <b>Descentralização</b></p>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.451.6209.5006.2917 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0028 - Executar infraestrutura no Lago Sul  Etapa anterior nº 0013/2024 - UO 20201  1 - Institucional  5006 - Projeto  3 - Obras de urbanização	141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	720.005	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA - jan: 0,00; fev: 6,70;  <b>Detalhamento:</b> Infraestrutura no Lago Sul em execução.Info Compl.:2024: No último bimestre foram executados 1.801,67m de rede de drenagem, 8.785m² de pavimento asfáltico e 5.329m² de estacionamento em pavimento intertravado2025:1º Bim.: Até o momento foram executados 1.808,37m de rede de drenagem, 8.785m² de pavimento asfáltico e 5.320,43m² de estacionamento em pavimento intertravado.  <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00010639/2022-13 e outros  <b>Descentralização</b></p>									
0029 - Executar infraestrutura no Setor Habitacional Bernardo Sayão  Etapa anterior nº 0014/2024 - UO 20201  1 - Institucional  5006 - Projeto  3 - Obras de urbanização	141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	720.005	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA - jan: 0,00; fev: 7303,56;  <b>Detalhamento:</b> Infraestrutura no Setor Habitacional Bernardo Sayão em execução.Info Compl.:2024:Executados serviços de remoção de 12940m³ de pavimento intertravado, escavação, reaterro, 2000 poços de visita, 8.610 m² retirada de camada vegetal;2025:1º Bim.: Foram executados 1.908m² de pavimento em blocos intertravados, 3.934,56m² de pavimento asfáltico e 1.461m² de calçadas.  <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00002472/2020-47 e outros  <b>Descentralização</b></p>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.451.6209.5006.2917 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0030 - Executar serviços de revitalização na W3 SUL em Brasília / DF  Etapa anterior nº 0048/2024 - UO 20201  1 - Institucional  5006 - Projeto  3 - Obras de urbanização	141 - INFRAESTRUTUR A IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	720.005	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2021	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA - jan: 0,00; fev: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Serviços de revitalização na W3 Sul em Brasília-DF em execução.Info Compl.:2023: Executados obras e serviços de revitalização da avenida W3 Sul.2024: Foram executados os serviços de assentamento de 4.645m de meios-fios, 6.453m² de calçadas, 45.074,40m² de pavimento em concreto e 10.662,87m² de pavimento asfáltico.2025:1º Bim.: Não houve medição no período.  <b>Processo(s) nº:</b> 111.004.767/2020 e outros  <b>Descentralização</b></p>									
0031 - Restaurar o pavimento asfáltico da rodovia distrital DF-180 (trecho BR-080 a BR-070).  Etapa anterior nº 0063/2024 - UO 20201  1 - Institucional  5006 - Projeto  11 - Obras de transporte	141 - INFRAESTRUTUR A IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	720.005	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA - jan: 0,00; fev: 1604,60;  <b>Detalhamento:</b> Pavimento asfáltico da rodovia distrital DF-180 em restauração.Info Compl.:2024: Foram executados 91.553,70m² de pavimento asfáltico. 2025:1º Bim.: Até o momento foram executados 93.158,3m² de pavimento asfáltico.  <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00007054/2022-16 e outros  <b>Descentralização</b></p>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.451.6209.5006.2917 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0032 - Executar a obra de pavimentação referente à rodovia DF-220  Etapa anterior nº 0064/2024 - UO 20201  1 - Institucional  5006 - Projeto  11 - Obras de transporte	141 - INFRAESTRUTUR A IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	720.005	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA - jan: 0,00; fev: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Pavimentação asfáltica da rodovia DF-220 em execução.Info Compl.:2024: Foram executados 237.024,62m² de pavimento asfáltico.2025:1º Bim.: Não houve medição no período.  <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00004319/2022-16 e outros  <b>Descentralização</b></p>									

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.451.6210.3006.0003 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX-TERRACAP- PLANO PILOTO</b>									
0033 - Implantar o Parque Burle Marx  Etapa anterior nº 0015/2024 - UO 20201  1 - Institucional  3006 - Projeto  14 - Obras para fins de preservação do meio ambiente	178 - PARQUE IMPLANTADO	1 - UNIDADE	1	1 - REGIÃO I - PLANO PILOTO	01/01/2021	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 178 - PARQUE IMPLANTADO - jan: 0,00; fev: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Parque Burle Marx em implantação. Info Compl.:2023:No anel viário, foram executados 240,95m de rede de drenagem, 566m de ciclovia, 63m da rede de dutos para implantação de iluminação pública, 7689,60m² de pavimento asfáltico e instalados 416m de cabo;2024:Foram executados 3.853,39m² de sinalização horizontal; 238 placas de sinalização vertical; 658m cabo de cobre; 345m de eletroduto, 14.295,48m² de pavimento asfáltico, 7.495,12m² de estacionamentos em piso intertravado e 18.123,67m² de ciclovia, referentes ao anel viário do parque Burle Marx; Quanto a implantação de iluminação do parque, foram instalados 233 postes de iluminação pública; 2025:1º Bim.: Quanto a implantação de iluminação do parque, até o momento foram instalados 233 postes de iluminação pública; Quanto à sinalização do anel viário do parque, os serviços estão paralisados aguardando o período de estiagem.  <b>Processo(s) nº:</b> 111.000.605/2017  <b>Descentralização</b></p>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.451.6216.5902.7785 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0039 - Construir viaduto e complexo viário na DF-001 no Jardim Botânico (balão da ESAF)  Etapa anterior nº 0060/2024 - UO 20201  1 - Institucional  5902 - Projeto  11 - Obras de transporte	298 - VIADUTO CONSTRUÍDO	3 - METRO QUADRADO	194.448	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2025	-	-	CO-Concluída
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 298 - VIADUTO CONSTRUÍDO - jan: 0,00; fev: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Info Compl.:2024: Executados os serviços de instalação de canteiro de obra e 4845,20m² limpeza de camada vegetal; erviços de administração local, 59.700m tunnel liner, fundações, 288,28m defensas metálicas, 240m² tapume com telha metálica, 127,29m defesa semimaleável; executados 16.827m² de pavimento asfáltico, 309m de rede de drenagem, bem como execução parcial de infraestrutura e mesoestruturas do viaduto; Viaduto e complexo viário concluídos em dezembro/2024, com uma área total de 27.000m².  <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00006339/2022-21 e outros  <b>Descentralização</b></p>									
0040 - Construir viadutos de acesso ao Setor Noroeste  Etapa anterior nº 0042/2024 - UO 20201  1 - Institucional  5902 - Projeto  11 - Obras de transporte	298 - VIADUTO CONSTRUÍDO	3 - METRO QUADRADO	194.448	99 - DISTRITO FEDERAL	01/05/2022	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 298 - VIADUTO CONSTRUÍDO - jan: 0,00; fev: 22113,50;  <b>Detalhamento:</b> Viadutos de acesso ao Setor Noroeste em construção.Info Compl.:2023: Realização de obras e serviços de implantação e adequação do sistema viário de acesso ao Setor Noroeste;2024: 2.157,64m³ compactação de aterro, 9.276m² imprimação asfáltica, 5.394,11m² regularização de subleito, e, 7.575,87m² pintura de ligação; Material betuminoso; 3120m³ aterro, 4140m² imprimação asfáltica, e, 332m meios-fios; pagamentos relativos a reajustamento, administração local e executados 1310m² de limpeza; 4367,22m² de regularização do subleito; 7106m² de imprimação; pagamentos relativos a 2178m² de escoramento de vala; 1418m² de limpeza de camada vegetal; administração local; 7243m² escavação; 68,20m de rede;2025:1º Bim.: Até o momento foram executados 22.113,5m² de pavimento asfáltico, concretagem de 106,19m³ de blocos da infraestrutura e 6.443,74m³ da mesoestrutura.</p>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.451.6216.5902.7785 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
Processo(s) nº: 00111-00001016/2022-41 e outros Descentralização									

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.452.6206.1950.9494 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0018 - Executar obras de terraplenagem e pavimentação no Parque Sul - Águas Claras  Etapa anterior nº 0016/2024 - UO 20201  1 - Institucional  1950 - Projeto  5 - Obras para fins desportivos e de lazer	205 - PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO	3 - METRO QUADRADO	29.600	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2021	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 205 - PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO - jan: 0,00; fev: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Obras de terraplenagem e pavimentação no Parque Sul de Águas Claras em execução.Info Compl.:2021: Limpeza / terraplanagem; calçadas; piso intertravado;2022: Terraplanagem e obras iniciais;2023: Quadra de vôlei de areia e quadra de tênis, sinalização, equipamentos, paisagismo e construção do centro de atividades;2024: Centro de atividades, módulo de apoio e obras complementares com 1.040m²; paisagismo, equipamentos, pista de patinação, quadras de vôlei de areia, quadras de tênis com 24.332m²;2025:1º Bim.: Projetos de iluminação pública em aprovação na CEB Ipes.  <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00002069/2021-07 e outros  <b>Descentralização</b></p>									
0019 - Construir o Parque Internacional da Paz  Etapa anterior nº 0062/2024 - UO 20201  1 - Institucional  1950 - Projeto  5 - Obras para fins desportivos e de lazer	205 - PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO	3 - METRO QUADRADO	29.600	99 - DISTRITO FEDERAL	01/05/2024	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 205 - PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO - jan: 0,00; fev: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Parque Internacional da Paz em construção.Info Compl.:2024: Serviços preliminares de retirada de camada vegetal e construção do canteiro de obras; 3002m² de piso em pedra portuguesa, 93,20m³ de jardineira com parede de concreto e equipamentos 47,26 paisagísticos; 20,25m² de pavimento asfáltico, 420m² de pavimento intertravado, 1510,08m² de calçadas.2025:1º Bim.: Não houve medição no período.  <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00005146/2023-34 e outros  <b>Descentralização</b></p>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.452.6206.1950.9494 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.541.6210.3159.0003 - REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0034 - Elaborar estudos ambientais (sob demanda - Novos Empreendimentos)  Etapa anterior nº 0018/2024 - UO 20201  1 - Institucional  3159 - Projeto  999 - Serviços de Engenharia	118 - ESTUDO REALIZADO	1 - UNIDADE	5	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 118 - ESTUDO REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Estudo ambiental para novos empreendimentos em elaboração.Info Compl.:2023:Realizados pagamentos de diversos produtos relativos ao Contrato n.º 158/2022;2024:Estudos em fase de contratação;2025:1º Bim. Não foram contratados estudos até o momento.  <b>Processo(s) nº:</b> 111.000.791/2012 e outros  <b>Descentralização</b></p>									
0035 - Realizar compensação florestal  Etapa anterior nº 0019/2024 - UO 20201  1 - Institucional  3159 - Projeto  999 - Serviços de Engenharia	118 - ESTUDO REALIZADO	1 - UNIDADE	5	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2022	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 118 - ESTUDO REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Compensação florestal em realização.Info Compl.:2023:Pagas as compensações florestais de árvores isoladas do Projeto Drenar; da QL 28 e QI 21 do Lago Sul; do TCCF nº 60/2023 - SRO de Planaltina, TCCF nº 68/2023 - SOF Norte e TCCF nº 54/2023 - SH São Bartolomeu Trecho I;2024:Pago o CCAI - comunicados de corte e árvores isoladas para o anel viário do Parque Burle Marx e o CCAI de compensação florestal da QE 44, Conjunto X do Guará; 2025: 1º Bim.: Não houve pagamentos de compensações florestais no período.  <b>Processo(s) nº:</b> 111.003807/2022 e outros  <b>Descentralização</b></p>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.541.6210.3159.0003 - REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0036 - Realizar compensação ambiental  Etapa anterior nº 0049/2024 - UO 20201  1 - Institucional  3159 - Projeto  999 - Serviços de Engenharia	118 - ESTUDO REALIZADO	1 - UNIDADE	5	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2022	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 118 - ESTUDO REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Compensação ambiental em realização.Info Compl.:2023:Compensações ambientais realizadas em decorrência da atividade da empresa;2024:Compensação ambiental do TCCA n.º 100.000.006/2013 - Noroeste relativo ao cercamento do PNB;2025: 1º Bim.: Reforma das edificações de administração e sanitários no Parque Ecológico Bernardo Sayão concluída.  <b>Processo(s) nº:</b> 111.000.791/2012 e outros  <b>Descentralização</b></p>									
0037 - Executar PRAD com retaludamento e cobertura da voçoroca no Recanto Das Emas.  Etapa anterior nº 0050/2024 - UO 20201  1 - Institucional  3159 - Projeto  999 - Serviços de Engenharia	118 - ESTUDO REALIZADO	1 - UNIDADE	5	99 - DISTRITO FEDERAL	05/05/2023	31/12/2025	-	-	PA-Paralisada
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 118 - ESTUDO REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> PRAD com retaludamento e cobertura de voçoroca no Recanto das Emas em execução.Info Compl.:2023:Realização de serviços diversos visando a execução do PRAD;2024:Não houve execução20251º Bim - NOVACAP está efetuando tratativas para conclusão da obra.  <b>Processo(s) nº:</b> 111.007890/2020  <b>Descentralização</b></p>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.541.6210.3159.0003 - REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0038 - Implantar cercamento em parques  Etapa anterior nº 0061/2024 - UO 20201  1 - Institucional  3159 - Projeto  999 - Serviços de Engenharia	118 - ESTUDO REALIZADO	1 - UNIDADE	3	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 118 - ESTUDO REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Cercamento de parques em implantação. Info Compl.:2024:Realizados 2500m de barreira simples de concreto no Parque Nacional de Brasília.2025: 1º Bim.: Início dos serviços de cercamento do Parque no Trecho I do Setor Habitacional Vicente Pires; Executados serviços sob demanda do Ibram - 166,15m2 de limpeza de camada vegetal e 791,58m2 de alambrado.  <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00006868/2023-14 e outros  <b>Descentralização</b></p>									

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.541.6210.4146.0002 - REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0001 - Fiscalizar os imóveis rurais e urbanos de propriedade da Terracap 1 - Institucional 4146 - Atividade -	130 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA	1 - UNIDADE	26	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 130 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA - jan: 387,00; fev: 384,00;  <b>Detalhamento:</b> Imóveis rurais e urbanos fiscalizados.Info Compl.:1º Bim.:Operações de desobstrução: 36Aquisição arame liso: 1000 rolosAquisição de arame farpado: 2000 rolosAgentes terceirizados envolvidos na desobstrução de imóveis: 30  <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00019362/2017-19  <b>Descentralização</b></p>									

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.692.6208.1085.0005 - AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0021 - Realizar desapropriações e benfeitorias 1 - Institucional 1085 - Projeto 999 - Serviços de Engenharia	382 - IMÓVEL RECUPERADO	1 - UNIDADE	26	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 382 - IMÓVEL RECUPERADO - jan: 0,00; fev: 1,00; <b>Detalhamento:</b> Desapropriação e benfeitorias realizados.Info Compl.:1º Bim.:Jan.: sem mediçãoFev.: expansão do aterro sanitário de Samambaia-DF <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00000100/2023-29 e outros <b>Descentralização</b>									
0022 - Realizar pagamentos de sentenças judiciais decorrentes de rescisão de contratos 1 - Institucional 1085 - Projeto 999 - Serviços de Engenharia	382 - IMÓVEL RECUPERADO	1 - UNIDADE	25	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2025	31/12/2025	-	-	SI-A Ser Iniciada
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 382 - IMÓVEL RECUPERADO - <b>Detalhamento:</b> <b>Processo(s) nº:</b> <b>Descentralização</b>									

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.692.8208.4237.0002 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0010 - Realizar eventos para melhorar a comunicação interna e externa à Terracap assim como contribuir com sua propaganda e marketing institucionais  1 - Institucional  4237 - Atividade  -	449 - ATIVIDADE REALIZADA	1 - UNIDADE	23	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 449 - ATIVIDADE REALIZADA - jan: 2,00; fev: 1,00;  <b>Detalhamento:</b> Eventos realizados de melhoria da comunicação interna e externa e de contribuição para propaganda e marketing institucionais.Info Compl.:1º Bim.:Jan.: estrutura para transmissão do edital n.º 01/2025; e, evento de qualidade de vida no trabalhoFev.: estrutura para transmissão do edital n.º 02/2025  <b>Processo(s) nº:</b> 111.000.317/2017  <b>Descentralização</b></p>									

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>28.846.0001.9001.6191 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0011 - Pagar sentenças judiciais trabalhistas 1 - Institucional 9001 - Operação Especial -	455 - SENTENÇA JUDICIAL PAGA	1 - UNIDADE	75	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2025	31/12/2025	-	-	SI-A Ser Iniciada
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 455 - SENTENÇA JUDICIAL PAGA - <b>Detalhamento:</b> <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00000260/2024-59 e outros <b>Descentralização</b>									
0012 - Pagar sentenças judiciais cíveis 1 - Institucional 9001 - Operação Especial -	455 - SENTENÇA JUDICIAL PAGA	1 - UNIDADE	75	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 455 - SENTENÇA JUDICIAL PAGA - jan: 2,00; fev: 3,00; <b>Detalhamento:</b> Pagamentos compulsórios decorrentes de sentenças judiciais cíveis. <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00000260/2024-59 e outros <b>Descentralização</b>									

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>28.846.0001.9050.7163 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0014 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de empregado / servidor 1 - Institucional 9050 - Operação Especial -	458 - PAGAMENTO EFETUADO	1 - UNIDADE	33	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 458 - PAGAMENTO EFETUADO - jan: 42,00; fev: 44,00; <b>Detalhamento:</b> Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos. <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00000205/2024-69 e outros <b>Descentralização</b>									
0015 - Pagar indenizações / restituições do Programa de Demissão Incentivada - PDI 1 - Institucional 9050 - Operação Especial -	458 - PAGAMENTO EFETUADO	1 - UNIDADE	33	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 458 - PAGAMENTO EFETUADO - jan: 10,00; fev: 10,00; <b>Detalhamento:</b> Indenizações / restituições / ressarcimentos pagos. <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00000205/2024-69 e outros <b>Descentralização</b>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>28.846.0001.9050.7163 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0016 - Realizar rescisão trabalhista por acordo administrativo 1 - Institucional 9050 - Operação Especial -	458 - PAGAMENTO EFETUADO	1 - UNIDADE	34	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal

**Etapa Realizada**  
**Quantitativo físico executado:** 458 - PAGAMENTO EFETUADO - jan: 1,00; fev: 2,00;  
**Detalhamento:** Rescisão trabalhista por acordo administrativo realizadas.  
**Processo(s) nº:** 00111-00000205/2024-69 e outros  
**Descentralização**

<b>28.846.0001.9057.0005 - PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS - TERRACAP - DISTRITO FEDERAL</b>									
0043 - Pagar impostos e tributos 1 - Institucional 9057 - Operação Especial -	1 - -	99 - -	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal

**Etapa Realizada**  
**Quantitativo físico executado:** 1 - - - jan: 3,00; fev: 3,00;  
**Detalhamento:** Pagamentos de impostos e tributos realizado.Info Compl.:Foi realizado pagamento tanto em janeiro quanto em fevereiro dos tributos PIS, COFINS e CSLL apurados por meio do lucro presumido..  
**Processo(s) nº:** 00111-00000161/2020-43 e outros  
**Descentralização**

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>28.846.0001.9090.0001 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA--DISTRITO FEDERAL</b>									
0013 - Aumentar capital social da controladora frente às subsidiárias BIOTIC e ETR 1 - Institucional 9090 - Operação Especial -	1 - -	99 - -	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 1 - - - jan: 2,00; fev: 2,00;  <b>Detalhamento:</b> Aumento de capital social da controladora frente às subsidiárias BIOTIC e ETR.Info Compl.:Quitação de obrigações contratuais das subsidiárias.  <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00000242/2023-96 e outros  <b>Descentralização</b></p>									