



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA**

**Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução**

2º Bimestre de 2025

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
10.301.6202.3135.0001 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - TERRACAP - ARNIQUEIRA									
0057 - Construir unidade básica de saúde no Setor Habitacional Arniqueiras. 1 - Institucional 3135 - Projeto -	286 - UNIDADE CONSTRUÍDA	1 - UNIDADE	1	33 - REGIÃO XXXIII - ARNIQUEIRA	01/03/2025	31/12/2025	-	-	SI-A Ser Iniciada
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 286 - UNIDADE CONSTRUÍDA - Detalhamento: Processo(s) nº: Descentralização									

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
12.361.6221.5924.9330 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF									
0041 - Construir unidades de ensino fundamental nas RAs. Etapa anterior nº 0039/2024 - UO 20201 1 - Institucional 5924 - Projeto 7 - Obras para fins de educação	97 - ESCOLA CONSTRUÍDA	3 - METRO QUADRADO	4.464	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2021	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 97 - ESCOLA CONSTRUÍDA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;
Detalhamento: Unidades de ensino fundamental em construção. Info Compl.:2023:Realizadas obras, serviços e instalações visando a construção de Escolas de Ensino Fundamental no Itapoã e em Samambaia;2024Escola Classe 425 em Samambaia: foram executados serviços de instalação da estrutura metálica e construção de paredes, revestimento de piso, instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas, 597,89m2 de estacionamento, 15 postes de iluminação pública e serviços de telhamento, piso e pintura;Arniqueira: Foram executados canteiro de obras e iniciados os serviços de fundações e estruturas; serviços de concretagem das vigas baldrame.20251º Bim.: Na escola classe 425 em Samambaia foram executados serviços de instalações elétricas, instalação de esquadrias, pintura da escola de Samambaia; Em Arniqueira foi efetuada a concretagem dos pilares do prédio principal em execução.2º Bim.: Na escola classe 425 em Samambaia não houve medição no período; Em Arniqueira não houve medição no período.
Processo(s) nº: 111.001.600/2019 e outros
Descentralização

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	

23.122.8208.2990.3873 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL

0006 - Manter imóveis da Terracap - Próprios 1 - Institucional 2990 - Atividade -	140 - IMÓVEL MANTIDO	1 - UNIDADE	189	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
--	----------------------	-------------	-----	-----------------------	------------	------------	---	---	---------------------

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 140 - IMÓVEL MANTIDO - jan: 124,00; fev: 124,00; mar: 120,00; abr: 120,00;
Detalhamento: Imóveis da Terracap mantidos. Info Compl.: Para manutenção dos 120 imóveis de propriedade da Terracap, foi necessária a contratação de brigadistas, vigilantes, serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial. Assim como, foram pagos fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água e esgotamento sanitário.
Processo(s) nº: 00111-00005918/2018-71, 00110-00002034/2020-89, 00111-00002114/2020-34 e outros
Descentralização

23.122.8208.8502.8881 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL

0002 - Remunerar empregados ativos da Terracap 1 - Institucional 8502 - Atividade -	261 - SERVIDOR REMUNERADO - MES	1 - UNIDADE	700	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
--	---------------------------------	-------------	-----	-----------------------	------------	------------	---	---	---------------------

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 261 - SERVIDOR REMUNERADO - MES - jan: 692,00; fev: 700,00; mar: 701,00; abr: 702,00;
Detalhamento: Servidores ativos remunerados.
Processo(s) nº: 00111-00000205/2024-69 e outros
Descentralização

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.122.8208.8504.9687 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0003 - Conceder benefícios aos empregados da Terracap e seus dependentes 1 - Institucional 8504 - Atividade -	40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	1 - UNIDADE	1.452	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES - jan: 3422,00; fev: 3487,00; mar: 3596,00; abr: 3453,00; Detalhamento: Benefícios concedidos: Assistência Odontológica; Auxílio Alimentação-Refeição; Auxílio-Creche, Auxílio Necessidades Especiais e Auxílio Funeral; Auxílio Transporte; Plano de Saúde; Programa de Educação - Bolsa Escola e Curso de Línguas; Seguro de vida em grupo. Processo(s) nº: 00111-00005648/2021-01, 00111-00009310/2020-30, 00111-00000205/2024-69 e outros Descentralização									

23.122.8208.8517.9763 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0007 - Manter Ed. Sede da Terracap e seus Anexos 1 - Institucional 8517 - Atividade -	322 - UNIDADE MANTIDA	1 - UNIDADE	5	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 322 - UNIDADE MANTIDA - jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; Detalhamento: Ed. Sede da Terracap e seus Anexos mantidos. Info Compl.: Para manutenção dos 5 imóveis que compõe a Sede da Terracap e anexos, foi necessária a contratação de brigadistas, vigilantes, serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial. Assim como, foram pagos fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água e esgotamento sanitário. Processo(s) nº: 111.000.211/20218 e outros Descentralização									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.126.8208.1471.5897 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0017 - Desenvolver sistemas informatizados para fins de evolução por fábrica de software 1 - Institucional 1471 - Projeto 999 - Serviços de Engenharia	270 - SISTEMA MELHORADO	1 - UNIDADE	457	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 270 - SISTEMA MELHORADO - jan: 6,00; fev: 6,00; mar: 7,00; abr: 7,00; Detalhamento: Sistemas informatizados desenvolvidos para fins de evolução. Info Compl.: 1º Bim.: manutenção nos sistemas: GFV , Benner Corporativo, GLA, GAI, GCC e GIA. Jan.: 55,6 pontos de função Fev.: 236,80 pontos de função 2º Bim.: manutenção nos sistemas: API-INTERNA , Benner Corporativo, GPZ_WEB, GIU WEB, GLP_WEB, GLA e GSOv2 Mar.: 91,67 pontos de função. Abr.: 128,80 pontos de função. Processo(s) nº: 111.001222/2016 e outros Descentralização</p>									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.126.8208.2557.5183 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0004 - Realizar manutenções corretivas e adaptativas dos sistemas informatizados 1 - Institucional 2557 - Atividade -	2 - AÇÃO IMPLEMENTADA	1 - UNIDADE	51.380	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 2 - AÇÃO IMPLEMENTADA - jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; Detalhamento: Manutenções corretivas e adaptativas realizadas.Info Compl.:1º Bim.: manutenção no sistema: Gestão de Identidade de Acesso (GIA)Jan.: sem medição.Fev.: 6 pontos de função2º Bim.: manutenção no sistema: Gestão de Identidade de Acesso (GLA)Mar.: 17,36 pontos de função.Abr.: 35,18 pontos de função. Processo(s) nº: 111.001222/2016 e outros Descentralização									
0005 - Realizar o atendimento de tecnologia da informação de infraestrutura de redes de dados, banco de dados, segurança da informação e suporte ao usuário 1 - Institucional 2557 - Atividade -	2 - AÇÃO IMPLEMENTADA	1 - UNIDADE	51.380	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 2 - AÇÃO IMPLEMENTADA - jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; Detalhamento: Atendimento realizado de tecnologia da informação de infraestrutura de redes de dados, banco de dados, segurança da informação e suporte ao usuário. Info Compl.:1º Bim.:Suporte ao usuário, infraestrutura de redes de dados, banco de dados, serviços de suporte e atualização do banco de dados: Jan.: 1,00; Fev.: 1,00Suporte ao usuário, infraestrutura de redes, banco de dados por chamados registrados na ferramenta ITSM: Jan.: 1.398,00; Fev.: 703,002º Bim.:Suporte ao usuário, infraestrutura de redes de dados, banco de dados, serviços de suporte e atualização do banco de dados: Mar.: 1,00; Abr.: 1,00Suporte ao usuário, infraestrutura de redes, banco de dados por chamados registrados na ferramenta ITSM: Mar.: 1090,00; Abr.: 940,00 Processo(s) nº: 111.010883/2017 e outros Descentralização									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.127.6207.3711.6189 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0020 - Realizar estudos e/ou pesquisas relativas a novos empreendimentos ou modelos de negócio Etapa anterior nº 0040/2024 - UO 20201 1 - Institucional 3711 - Projeto 999 - Serviços de Engenharia	118 - ESTUDO REALIZADO	1 - UNIDADE	4	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2017	31/12/2025	-	-	PA-Paralisada
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 118 - ESTUDO REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; Detalhamento: Estudo realizado.Info Compl.:2023:Realizados pagamentos de diversos produtos relativos ao Contrato n.º 158/2022.2024:1º Bim.: Estudos em fase de Contratação;2º Bim. / 3º Bim. / 4º Bim. / 5º Bim. / 6º Bim.: Estudo de demanda para o Metrô em contratação. Processo(s) nº: 00111-00006724/2021-98 e outros Descentralização									

23.127.6208.3163.0003 - REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0054 - Adquirir imagens do território do DF 1 - Institucional 3163 - Projeto -	224 - PROJETO REALIZADO	1 - UNIDADE	2	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2025	31/12/2025	-	-	SI-A Ser Iniciada
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 224 - PROJETO REALIZADO - Detalhamento: Processo(s) nº: Descentralização									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.131.8208.8505.8740 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0008 - Realizar publicidade e propaganda legal no DODF (Diário Oficial do DF) e DOU (Diário Oficial da União) 1 - Institucional 8505 - Atividade -	227 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	1 - UNIDADE	610	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 227 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA - jan: 117,00; fev: 131,00; mar: 100,00; abr: 107,00; Detalhamento: Publicação de matéria legal no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF. Processo(s) nº: 111.000913/2017 e outros Descentralização									
0009 - Realizar publicidade e propaganda institucional e mercadológica 1 - Institucional 8505 - Atividade -	227 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	1 - UNIDADE	610	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 227 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA - jan: 6,00; fev: 4,00; mar: 13,00; abr: 21,00; Detalhamento: Publicidade e propaganda institucional e mercadológica realizados por meio de Contrato n.º 06/2020 executado pela Agência Nacional de Propaganda Ltda, CNPJ n.º 61.704.482/0001-55 Matriz e CNPJ n.º 61.704.482/0004-06 -Filial. Processo(s) nº: 111.000913/2017, 00111-00000434/2020-50 e outros Descentralização									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.131.8208.8505.8741 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0056 - Realizar Publicidade e Propaganda de Utilidade Pública 1 - Institucional 8505 - Atividade -	227 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2025	31/12/2025	-	-	SI-A Ser Iniciada
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 227 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA - Detalhamento: Processo(s) nº: 00111-00002055/2023-47, 00111-00000434/2020-50 e outros Descentralização									

23.392.6219.4091.5825 - APOIO A PROJETOS-CULTURAIS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0048 - Realizar apoio a projetos culturais (patrocínio) 1 - Institucional 4091 - Atividade -	220 - PROJETO APOIADO	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2025	31/12/2025	-	-	SI-A Ser Iniciada
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 220 - PROJETO APOIADO - Detalhamento: Processo(s) nº: Descentralização									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.423.6208.1823.0001 - IMPLANTAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA- PLANO PILOTO									
0042 - Implantar reserva indígena para as comunidades Kariri-Xocó, Tuxá e Fulny-ô na ARIE Cruls no Setor Noroeste Etapa anterior nº 0002/2024 - UO 20201 1 - Institucional 1823 - Projeto 999 - Serviços de Engenharia	288 - UNIDADE IMPLANTADA	1 - UNIDADE	1	1 - REGIÃO I - PLANO PILOTO	01/01/2020	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 288 - UNIDADE IMPLANTADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; Detalhamento: Reserva indígena para as comunidades Kariri-Xocó, Tuxá e Fulny-ô na ARIE Cruls no Setor Noroeste em implantação. Info Compl.: Até 2023: KARIRI-XOCÓ E TUXÁ: foram construídas 16 casas, 8 ocas, 1 centro comunitário e 1 casa de farinha; FULNY-Ô: instalações elétricas, hidrosanitárias, blocos, vigas, pilares. 2024: Reserva FULNY-Ô: Realização de telhamento, instalações elétricas, revestimento cerâmico para piso e rodapé, forro em madeira e drywall, serviços de alvenaria e esquadrias. Foram edificadas 4 unidades habitacionais, 1 centro de convivência e 1 ambiente escolar. 2025: No total foram executados 954,42 m² de reboco/emboço para pintura; 447,30 m² de aplicação de massa corrida; 1.922 m² de plantio de grama batatais em placas; 1.141,84 m² de pintura com tinta texturizada em fachadas e 1.303,27 m² de pintura acrílica em paredes e tetos. Reserva FULNY-Ô: 1º Bim.: Não houve medição no período. 2º Bim.: Não houve medição no período. Reserva KARIRI-XOCÓ E TUXÁ: 2º Bim.: Não houve medição no período.</p> <p>Processo(s) nº: 111.006.913/2019 e outros Descentralização</p>									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.451.6208.1968.0003 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS - TERRACAP - DISTRITO FEDERAL									
0044 - Elaborar projetos de Desenvolvimento Urbano Etapa anterior nº 0003/2024 - UO 20201 1 - Institucional 1968 - Projeto 999 - Serviços de Engenharia	221 - PROJETO ELABORADO	1 - UNIDADE	33	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 221 - PROJETO ELABORADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;
Detalhamento: Projetos de desenvolvimento urbano em elaboração e elaborados em execução. Info Compl.:2024:Laudo Técnico sobre a segurança estrutural do Shopping Península: Laudo elaborado. Aeródromo de Brasília (SPDA): Projetos elaborados. Rede Aérea de Distribuição: não houve medição. ADE de Sobradinho, Residencial Sobradinho e Lote 31 Trecho 03 do Setor de Mansões do Lago Norte: Foram realizados serviços de ensaios e sondagem a trado e de sondagem a percussão (360m). 2025:1º Bim.:ADE de Sobradinho, Residencial Sobradinho e Lote 31 Trecho 03 do Setor de Mansões do Lago Norte: não houve medição. 2º Bim.:ADE de Sobradinho, Residencial Sobradinho, Lote 31 Trecho 03 do Setor de Mansões do Lago Norte: executados 1059,35m de sondagem. Centro Metropolitano de Taguatinga - Entregas e pagamentos: Projetos Básico de sinalização, pavimentação e geométrico, além de aditivo referente à Audiência Pública; Setor Habitacional Meirelles (EIA/RIMA) - Entregas e pagamentos: Estudos Geológicos e Geotécnicos; Centro Urbano Tororó - Entregas e pagamentos: parte do RAIPA - Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico.; Arine Sucupira - andamento normal sem entregas e/ou pagamento de produtos.
Processo(s) nº: 00111-00004921/2022-53 e outros
Descentralização

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.451.6208.3160.0001 - REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS - TERRACAP - DISTRITO FEDERAL									
0046 - Realizar Estudos/Serviços Ambientais de Regularização Etapa anterior nº 0004/2024 - UO 20201 1 - Institucional 3160 - Projeto 999 - Serviços de Engenharia	149 - LOTE REGULARIZADO	1 - UNIDADE	420	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 149 - LOTE REGULARIZADO - jan: 154,00; fev: 23,00; mar: 90,00; abr: 11,00;
Detalhamento: Estudos e serviços ambientais de regularização em realização. Info Compl.:2024:1º Bimestre 28 lotes regularizados; Pago a taxa de licenciamento ambiental de Vicente Pires Trecho 02 e 04;2º Bimestre 124 lotes regularizados;3º Bimestre 42 lotes regularizados; Pago a taxa de Licença prévia de regularização da ARINE Privê Lago Norte;4º Bimestre 184 lotes regularizados; Elaboração do termo de referência para contratação de projetos para o Setor Habitacional Vicente Pires e para a ARINE Porto Seguro;5º Bimestre 102 lotes regularizados; Pago a taxa de Autorização de Supressão de Vegetação - ASV, do Setor Habitacional Vicente Pires;6º Bimestre 481 lotes regularizados; Finalizado projeto básico para contratação de projetos para o Setor Habitacional Vicente Pires e para a ARINE Porto Seguro.2025:1º Bim.: Não foram contratados estudos. Lotes regularizados (Grande Colorado: 160, Jardim Botânico: 5, Vicente Pires: 5, Arniquera: 5, Estrutural: 2.2º Bim.: Não foram contratados estudos. Lotes regularizados (Grande Colorado: 60, Jardim Botânico: 11, Vicente Pires: 25, Arniquera: 4, Estrutural: 1.
Processo(s) nº: 111.001331/2020 e outros
Descentralização

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.451.6209.1110.9883 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0024 - Executar obras de urbanização no DF 1 - Institucional 1110 - Projeto 3 - Obras de urbanização	28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	45.338	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2025	31/12/2025	-	-	SI-A Ser Iniciada
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 28 - ÁREA URBANIZADA - Detalhamento: Processo(s) nº: Descentralização									
0025 - Executar obras de urbanização no Jardim Botânico 1 - Institucional 1110 - Projeto 3 - Obras de urbanização	28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	45.338	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 28 - ÁREA URBANIZADA - jan: 0,00; fev: 2724,00; mar: 0,00; abr: 436,00; Detalhamento: Obras de urbanização no Jardim Botânico em execução.Info Compl.:2025:1º Bim.: Até o momento foram executados 2.724m² de calçadas.2º Bim.: Até o momento foram executados 3.160m² de calçadas. Processo(s) nº: 111.001403/2020 e outros Descentralização									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.451.6209.1948.0002 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF - TERRACAP - PLANO PILOTO									
0045 - Executar obras de infraestrutura de drenagem pluvial dentro do Programa Águas do DF Etapa anterior nº 0006/2024 - UO 20201 1 - Institucional 1948 - Projeto 3 - Obras de urbanização	218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	1	1 - REGIÃO I - PLANO PILOTO	01/01/2024	31/12/2025	-	-	CO-Concluída
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 218 - PROGRAMA REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; Detalhamento: Infraestrutura de drenagem pluvial para Programa Drenar-DF em execução. Info Compl.:2024:7.465,22m de tunnel liner; 31.980,43m³ de escavação de tunnel liner; 29.173,55m² de revestimento em concreto; 10.615,85 m² de Bacia de retenção com dispositivos de entrada e de saída e plantio; e 10.295,05m³ de escavação mecânica. 2025:1º Bim.:Foram executados 7.575,56m de tunnel liner; 32.464,20m³ de escavação de tunnel liner; 46.069,99m² de revestimento em concreto; 10.615,85 m² de Bacia de retenção com dispositivos de entrada e de saída e plantio; 10.295,05m³ de escavação mecânica e 5 poços de visita. 2º Bim.:Foram executados 7.619,82m de tunnel liner; 32.753,34m³ de escavação de tunnel liner; 51.184,87m² de revestimento em concreto; 10.615,85 m² de Bacia de retenção com dispositivos de entrada e de saída e plantio; 10.295,05m³ de escavação mecânica, 5 poços de visita e 3.108,48m² de plantio de grama. Processo(s) nº: 00111-00002069/2021-07 e outros Descentralização</p>									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.451.6209.1968.3194 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0023 - Contratar projetos executivos diversos Etapa anterior nº 0041/2024 - UO 20201 1 - Institucional 1968 - Projeto 999 - Serviços de Engenharia	221 - PROJETO ELABORADO	1 - UNIDADE	19	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2020	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 221 - PROJETO ELABORADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;
Detalhamento: Projetos executivos diversos em contratação e contratados em execução. Info Compl.:2025:2º Bim.:SH Arniqueira - Contenção de encostas de córregos: Não houve medição no período;Cabeceira 32 pista Aeródromo de Brasília: Não houve medição no período;SH Jardim Botânico - Águas Pluviais e Recomposição de Pavimento: Não houve medição no período;St. Embaixadas Norte - St. Com. Jardim Botânico - QE 60 Guará II - Sistema de abastecimento de águas e esgotamento sanitário: Projetos em elaboração - Não houve medição no período;Rede Aérea de Distribuição: Não houve medição no período;SH Riacho Fundo I QS 16 e CLS 16 – Bacia de retenção para rede de drenagem: Projeto de drenagem em revisão para atendimento às recomendações da NOVACAP; Construção de obra de arte especial – OAE (Ponte) – Ligação lado sul/sudeste da DF-001 ao lado norte/nordeste: Foram realizados serviços relativos ao relatório preliminar;SH Primavera _ Drenagem e Pavimentação: Foi entregue o Produto 1 - Plano de Trabalho;Supervisão e apoio Técnico a Estudos de ligação lado sul/sudeste da DF-001 – 4º Ponte: Serviços em execução. Não houve medição no período.
Processo(s) nº: 111.001.570/2016 e outros
Descentralização

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.451.6209.5006.2917 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0026 - Implantar o Setor Habitacional Jardim Botânico Etapa anterior nº 0008/2024 - UO 20201 1 - Institucional 5006 - Projeto 13 - Obras para fins habitacionais.	141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	720.005	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2022	31/12/2025	-	-	CO-Concluída
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA - jan: 43,00; fev: 0,00; Detalhamento: Info Compl.:2024: Concluídas as obras de complementação de infraestrutura de energia elétrica na quadra 06 do Jardim Botânico - Etapa III; Iluminação pública Qd 01 JB - 3ª ETAPA: 174m de rede de baixa tensão; concluída a complementação de infraestrutura elétrica: quadra 06 do Jardim Botânico – Etapa III (medição: 322m de rede), instalados 41 postes ou braços com luminárias. 2025: 1º Bim.: 2025: Foram instalados 43 postes ou braços com luminárias. Infraestrutura concluída em janeiro/2025. Processo(s) nº: 00111-00009757/2020-17 e outros Descentralização</p>									
0027 - Executar infraestrutura no Recanto das Emas Etapa anterior nº 0011/2024 - UO 20201 1 - Institucional 5006 - Projeto 3 - Obras de urbanização	141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	720.005	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2023	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; Detalhamento: Infraestrutura no Recanto das Emas em execução.Info Compl.:2024: No último bimestre foram executados 1474,16m de rede de drenagem e 15.763m² de pavimento asfáltico.2025:1º Bim.: Até o momento foram executados 1539,01m de rede de drenagem pluvial, 15.763m² de pavimento asfáltico e implantados 79 postes de energia pública.2º Bim.: Até o momento foram executados 1552,36m de rede de drenagem pluvial, 21.932m² de pavimento asfáltico e implantados 79 postes de energia pública. Processo(s) nº: 00111-00008757/2020-91 e outros Descentralização</p>									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.451.6209.5006.2917 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0028 - Executar infraestrutura no Lago Sul Etapa anterior nº 0013/2024 - UO 20201 1 - Institucional 5006 - Projeto 3 - Obras de urbanização	141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	720.005	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA - jan: 0,00; fev: 6,70; mar: 0,00; abr: 0,00; Detalhamento: Infraestrutura no Lago Sul em execução.Info Compl.:2024: No último bimestre foram executados 1.801,67m de rede de drenagem, 8.785m² de pavimento asfáltico e 5.329m² de estacionamento em pavimento intertravado2025:1º Bim.: Até o momento foram executados 1.808,37m de rede de drenagem, 8.785m² de pavimento asfáltico e 5.320,43m² de estacionamento em pavimento intertravado.2º Bim.: Até o momento foram executados 1.808,37m de rede de drenagem, 8.785m² de pavimento asfáltico e 5.320,43m² de estacionamento em pavimento intertravado. Projetos executivos para implantação de infraestrutura elétrica na QI 21 e QI 28 em aprovação na Neoenergia e CEB-IPES. Processo(s) nº: 00111-00010639/2022-13 e outros Descentralização</p>									
0029 - Executar infraestrutura no Setor Habitacional Bernardo Sayão Etapa anterior nº 0014/2024 - UO 20201 1 - Institucional 5006 - Projeto 3 - Obras de urbanização	141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	720.005	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA - jan: 0,00; fev: 7303,56; mar: 0,00; abr: 0,00; Detalhamento: Infraestrutura no Setor Habitacional Bernardo Sayão em execução.Info Compl.:2024:Executados serviços de remoção de 12940m³ de pavimento intertravado, escavação, reaterro, 2000 poços de visita, 8.610 m² retirada de camada vegetal;2025:1º Bim.: Foram executados 1.908m² de pavimento em blocos intertravados, 3.934,56m² de pavimento asfáltico e 1.461m² de calçadas.2º Bim.: Foram executados 1.908m² de pavimento em blocos intertravados, 3.934,56m² de pavimento asfáltico e 1.461m² de calçadas.</p>									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	

23.451.6209.5006.2917 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL

pavimento asfáltico e 1.461m² de calçadas, serviços iniciais de construção de dispositivos e proteção de bacia.

Processo(s) nº: 00111-00002472/2020-47 e outros

Descentralização

0030 - Executar serviços de revitalização na W3 SUL em Brasília / DF									
Etapa anterior nº 0048/2024 - UO 20201									
1 - Institucional	141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	720.005	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2021	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
5006 - Projeto									
3 - Obras de urbanização									

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;
Detalhamento: Serviços de revitalização na W3 Sul em Brasília-DF em execução.Info Compl.:2023: Executados obras e serviços de revitalização da avenida W3 Sul.2024: Foram executados os serviços de assentamento de 4.645m de meios-fios, 6.453m² de calçadas, 45.074,40m² de pavimento em concreto e 10.662,87m² de pavimento asfáltico.2025:1º Bim.: Não houve medição no período.2º Bim.: Não houve medição no período.
Processo(s) nº: 111.004.767/2020 e outros
Descentralização

0031 - Restaurar o pavimento asfáltico da rodovia distrital DF-180 (trecho BR-080 a BR-070).									
Etapa anterior nº 0063/2024 - UO 20201									
1 - Institucional	141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	720.005	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
5006 - Projeto									
11 - Obras de transporte									

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA - jan: 0,00; fev: 1604,60; mar: 0,00; abr: 0,00;
Detalhamento: Pavimento asfáltico da rodovia distrital DF-180 em restauração.Info Compl.:2024: Foram executados 91.553,70m² de pavimento asfáltico. 2025:1º

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.451.6209.5006.2917 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
Bim.: Até o momento foram executados 93.158,3m² de pavimento asfáltico.2º Bim.: Não houve medição no período. Processo(s) nº: 00111-00007054/2022-16 e outros Descentralização									
0032 - Executar a obra de pavimentação referente à rodovia DF-220 Etapa anterior nº 0064/2024 - UO 20201 1 - Institucional 5006 - Projeto 11 - Obras de transporte	141 - INFRAESTRUTUR A IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	720.005	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; Detalhamento: Pavimentação asfáltica da rodovia DF-220 em execução.Info Compl.:2024: Foram executados 237.024,62m² de pavimento asfáltico.2025:1º Bim.: Não houve medição no período.2º Bim.: Não houve medição no período. Processo(s) nº: 00111-00004319/2022-16 e outros Descentralização									

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.451.6210.3006.0003 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX-TERRACAP- PLANO PILOTO									
0033 - Implantar o Parque Burle Marx Etapa anterior nº 0015/2024 - UO 20201 1 - Institucional 3006 - Projeto 14 - Obras para fins de preservação do meio ambiente	178 - PARQUE IMPLANTADO	1 - UNIDADE	1	1 - REGIÃO I - PLANO PILOTO	01/01/2021	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 178 - PARQUE IMPLANTADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;
Detalhamento: Parque Burle Marx em implantação. Info Compl.:2023:No anel viário, foram executados 240,95m de rede de drenagem, 566m de ciclovia, 63m da rede de dutos para implantação de iluminação pública, 7689,60m² de pavimento asfáltico e instalados 416m de cabo;2024:Foram executados 3.853,39m² de sinalização horizontal; 238 placas de sinalização vertical; 658m cabo de cobre; 345m de eletroduto, 14.295,48m² de pavimento asfáltico, 7.495,12m² de estacionamentos em piso intertravado e 18.123,67m² de ciclovia, referentes ao anel viário do parque Burle Marx; Quanto a implantação de iluminação do parque, foram instalados 233 postes de iluminação pública; 2025:1º Bim.: Quanto a implantação de iluminação do parque, até o momento foram instalados 233 postes de iluminação pública; Quanto à sinalização do anel viário do parque, os serviços estão paralisados aguardando o período de estiagem.2º Bim.: Quanto a implantação de iluminação do parque, até o momento foram instalados 259 postes de iluminação pública; Quanto à sinalização do anel viário do parque, os serviços estão paralisados aguardando o período de estiagem.
Processo(s) nº: 111.000.605/2017
Descentralização

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.451.6216.5902.7785 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0039 - Construir viaduto e complexo viário na DF-001 no Jardim Botânico (balão da ESAF) Etapa anterior nº 0060/2024 - UO 20201 1 - Institucional 5902 - Projeto 11 - Obras de transporte	298 - VIADUTO CONSTRUÍDO	3 - METRO QUADRADO	194.448	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2025	-	-	CO-Concluída
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 298 - VIADUTO CONSTRUÍDO - jan: 0,00; fev: 0,00; Detalhamento: Info Compl.:2024: Executados os serviços de instalação de canteiro de obra e 4845,20m² limpeza de camada vegetal; erviços de administração local, 59.700m tunnel liner, fundações, 288,28m defensas metálicas, 240m² tapume com telha metálica, 127,29m defesa semimaleável; executados 16.827m² de pavimento asfáltico, 309m de rede de drenagem, bem como execução parcial de infraestrutura e mesoestruturas do viaduto; Viaduto e complexo viário concluídos em dezembro/2024, com uma área total de 27.000m². Processo(s) nº: 00111-00006339/2022-21 e outros Descentralização</p>									
0040 - Construir viadutos de acesso ao Setor Noroeste Etapa anterior nº 0042/2024 - UO 20201 1 - Institucional 5902 - Projeto 11 - Obras de transporte	298 - VIADUTO CONSTRUÍDO	3 - METRO QUADRADO	194.448	99 - DISTRITO FEDERAL	01/05/2022	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 298 - VIADUTO CONSTRUÍDO - jan: 0,00; fev: 22113,50; mar: 0,00; abr: 0,00; Detalhamento: Viadutos de acesso ao Setor Noroeste em construção.Info Compl.:2023: Realização de obras e serviços de implantação e adequação do sistema viário de acesso ao Setor Noroeste;2024: 2.157,64m³ compactação de aterro, 9.276m² imprimação asfáltica, 5.394,11m² regularização de subleito, e, 7.575,87m² pintura de ligação; Material betuminoso; 3120m³ aterro, 4140m² imprimação asfáltica, e, 332m meios-fios; pagamentos relativos a reajustamento, administração local e executados 1310m² de limpeza; 4367,22m² de regularização do subleito; 7106m² de imprimação; pagamentos relativos a 2178m² de escoramento de vala; 1418m² de limpeza de camada vegetal; administração local; 7243m² escavação; 68,20m de rede;2025:1º Bim.: Até o momento foram executados 22.113,5m² de pavimento asfáltico, concretagem de 106,19m³ de blocos da infraestrutura e 6.443,74m³ da mesoestrutura.2º Bim.: Não houve medição no período.</p>									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.451.6216.5902.7785 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
Processo(s) nº: 00111-00001016/2022-41 e outros Descentralização									

23.451.8208.3903.9778 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
0052 - Reformar próprios da Terracap										
1 - Institucional	212 - PRÉDIO REFORMADO	3 - METRO QUADRADO	2.690	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2025	31/12/2025	-	-	SI-A Ser Iniciada	
3903 - Projeto										
-										
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 212 - PRÉDIO REFORMADO - Detalhamento: Processo(s) nº: Descentralização										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.452.6206.1950.9494 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0018 - Executar obras de terraplenagem e pavimentação no Parque Sul - Águas Claras Etapa anterior nº 0016/2024 - UO 20201 1 - Institucional 1950 - Projeto 5 - Obras para fins desportivos e de lazer	205 - PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO	3 - METRO QUADRADO	29.600	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2021	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 205 - PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; Detalhamento: Obras de terraplenagem e pavimentação no Parque Sul de Águas Claras em execução.Info Compl.:2021: Limpeza / terraplanagem; calçadas; piso intertravado;2022: Terraplanagem e obras iniciais;2023: Quadra de vôlei de areia e quadra de tênis, sinalização, equipamentos, paisagismo e construção do centro de atividades;2024: Centro de atividades, módulo de apoio e obras complementares com 1.040m²; paisagismo, equipamentos, pista de patinação, quadras de vôlei de areia, quadras de tênis com 24.332m²;2025:1º Bim.: Projetos de iluminação pública em aprovação na CEB Ipes.2º Bim.: Instalados 62 postes no Anel viário do Parque Burle Marx e 14 postes no Parque Sul de Águas Claras. Processo(s) nº: 00111-00002069/2021-07 e outros Descentralização</p>									
0019 - Construir o Parque Internacional da Paz Etapa anterior nº 0062/2024 - UO 20201 1 - Institucional 1950 - Projeto 5 - Obras para fins desportivos e de lazer	205 - PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO	3 - METRO QUADRADO	29.600	99 - DISTRITO FEDERAL	01/05/2024	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 205 - PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; Detalhamento: Parque Internacional da Paz em construção.Info Compl.:2024: Serviços preliminares de retirada de camada vegetal e construção do canteiro de obras; 3002m² de piso em pedra portuguesa, 93,20m³ de jardineira com parede de concreto e equipamentos 47,26 paisagísticos; 20,25m² de pavimento asfáltico, 420m² de pavimento intertravado, 1510,08m² de calçadas.2025:1º Bim.: Não houve medição no período. 2º Bim.: Não houve medição no período. Processo(s) nº: 00111-00005146/2023-34 e outros Descentralização</p>									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.452.6206.1950.9494 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.541.6210.3159.0003 - REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0034 - Elaborar estudos ambientais (sob demanda - Novos Empreendimentos) Etapa anterior nº 0018/2024 - UO 20201 1 - Institucional 3159 - Projeto 999 - Serviços de Engenharia	118 - ESTUDO REALIZADO	1 - UNIDADE	5	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 118 - ESTUDO REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; Detalhamento: Estudo ambiental para novos empreendimentos em elaboração.Info Compl.:2023:Realizados pagamentos de diversos produtos relativos ao Contrato n.º 158/2022;2024:Estudos em fase de contratação;2025:1º Bim. Não foram contratados estudos até o momento.2º Bim. Não foram contratados estudos até o momento. Processo(s) nº: 111.000.791/2012 e outros Descentralização</p>									
0035 - Realizar compensação florestal Etapa anterior nº 0019/2024 - UO 20201 1 - Institucional 3159 - Projeto 999 - Serviços de Engenharia	118 - ESTUDO REALIZADO	1 - UNIDADE	5	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2022	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 118 - ESTUDO REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; Detalhamento: Compensação florestal em realização.Info Compl.:2023:Pagas as compensações florestais de árvores isoladas do Projeto Drenar; da QL 28 e QI 21 do Lago Sul; do TCCF nº 60/2023 - SRO de Planaltina, TCCF nº 68/2023 - SOF Norte e TCCF nº 54/2023 - SH São Bartolomeu Trecho I;2024:Pago o CCAI - comunicados de corte e árvores isoladas para o anel viário do Parque Burle Marx e o CCAI de compensação florestal da QE 44, Conjunto X do Guarã; 2025: 1º Bim.: Não houve pagamentos de compensações florestais no período.2º Bim.: Pago TCCF n.º 80/2024 - Vila Estrutural. Pago a Autorização de Exploração - Corte de Árvore Isolada da QE 60 do Guarã. Processo(s) nº: 111.003807/2022 e outros Descentralização</p>									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.541.6210.3159.0003 - REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0036 - Realizar compensação ambiental Etapa anterior nº 0049/2024 - UO 20201 1 - Institucional 3159 - Projeto 999 - Serviços de Engenharia	118 - ESTUDO REALIZADO	1 - UNIDADE	5	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2022	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 118 - ESTUDO REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; Detalhamento: Compensação ambiental em realização.Info Compl.:2023:Compensações ambientais realizadas em decorrência da atividade da empresa;2024:Compensação ambiental do TCCA nº 100.000.006/2013 - Noroeste relativo ao cercamento do PNB;2025: 1º Bim.: Reforma das edificações de administração e sanitários no Parque Ecológico Bernardo Sayão concluída.2º Bim.: Pago a compensação ambiental do TCCA nº 100.000.002/2013 do Complexo Aldeias do Cerrado. Pago a compensação ambiental do TCCA nº 100.000.006/2013 do Setor de Habitações Coletivas - Noroeste. Processo(s) nº: 111.000.791/2012 e outros Descentralização</p>									
0037 - Executar PRAD com retaludamento e cobertura da voçoroca no Recanto Das Emas. Etapa anterior nº 0050/2024 - UO 20201 1 - Institucional 3159 - Projeto 999 - Serviços de Engenharia	118 - ESTUDO REALIZADO	1 - UNIDADE	5	99 - DISTRITO FEDERAL	05/05/2023	31/12/2025	-	-	PA-Paralisada
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 118 - ESTUDO REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; Detalhamento: PRAD com retaludamento e cobertura de voçoroca no Recanto das Emas em execução.Info Compl.:2023:Realização de serviços diversos visando a execução do PRAD;2024:Não houve execução20251º Bim - NOVACAP está efetuando tratativas para conclusão da obra.2º Bim - NOVACAP está efetuando tratativas para conclusão da obra. Processo(s) nº: 111.007890/2020</p>									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.541.6210.3159.0003 - REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
Descentralização									
0038 - Implantar cercamento em parques Etapa anterior nº 0061/2024 - UO 20201 1 - Institucional 3159 - Projeto 999 - Serviços de Engenharia	118 - ESTUDO REALIZADO	1 - UNIDADE	3	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 118 - ESTUDO REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; Detalhamento: Cercamento de parques em implantação.Info Compl.:2024:Realizados 2500m de barreira simples de concreto no Parque Nacional de Brasília.2025: 1º Bim.: Início dos serviços de cercamento do Parque no Trecho I do Setor Habitacional Vicente Pires; Executados serviços sob demanda do lbram - 166,15m² de limpeza de camada vegetal e 791,58m² de alambrado.2º Bim.: Parque no Trecho I do Setor Habitacional Vicente Pires - Não houve medição no período; Executados serviços sob demanda do lbram - até o momento foram executados 15481,01m² de limpeza de camada vegetal e 11064,50m² de alambrado. Processo(s) nº: 00111-00006868/2023-14 e outros Descentralização</p>									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.541.6210.4146.0002 - REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0001 - Fiscalizar os imóveis rurais e urbanos de propriedade da Terracap 1 - Institucional 4146 - Atividade -	130 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA	1 - UNIDADE	26	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 130 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA - jan: 387,00; fev: 384,00; mar: 530,00; abr: 538,00; Detalhamento: Imóveis rurais e urbanos fiscalizados. Info Compl.: 1º Bim.: Operações de desobstrução: 36 Aquisição arame liso: 1000 rolos Aquisição de arame farpado: 2000 rolos Agentes terceirizados envolvidos na desobstrução de imóveis: 30 2º Bim.: Operações de desobstrução: 43 Agentes terceirizados envolvidos na desobstrução de imóveis: 30 Processo(s) nº: 00111-00019362/2017-19 Descentralização									

23.692.6201.3144.0001 - REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO RURAL-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0053 - Realizar parcelamento rural 1 - Institucional 3144 - Projeto -	392 - PARCELAMENTO REALIZADO	1 - UNIDADE	28	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2025	31/12/2025	-	-	SI-A Ser Iniciada
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 392 - PARCELAMENTO REALIZADO - Detalhamento: Processo(s) nº: Descentralização									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.692.6208.1085.0005 - AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0021 - Realizar desapropriações e benfeitorias 1 - Institucional 1085 - Projeto 999 - Serviços de Engenharia	382 - IMÓVEL RECUPERADO	1 - UNIDADE	26	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 382 - IMÓVEL RECUPERADO - jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; Detalhamento: Desapropriação e benfeitorias realizados.Info Compl.:1º Bim.:Jan.: sem mediçãoFev.: expansão do aterro sanitário de Samambaia-DF2º Bim.:Mar.: expansão do aterro sanitário de Samambaia-DFAbril.: expansão do aterro sanitário de Samambaia-DF Processo(s) nº: 00111-00000100/2023-29 e outros Descentralização									
0022 - Realizar pagamentos de sentenças judiciais decorrentes de rescisão de contratos 1 - Institucional 1085 - Projeto 999 - Serviços de Engenharia	382 - IMÓVEL RECUPERADO	1 - UNIDADE	25	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2025	31/12/2025	-	-	SI-A Ser Iniciada
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 382 - IMÓVEL RECUPERADO - Detalhamento: Processo(s) nº: Descentralização									

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.692.8208.3467.9578 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0051 - Adquirir bens e equipamentos diversos 1 - Institucional 3467 - Projeto -	93 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	1 - UNIDADE	13	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2025	31/12/2025	-	-	SI-A Ser Iniciada
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 93 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO - Detalhamento: Processo(s) nº: Descentralização									

23.692.8208.4091.0017 - APOIO A PROJETOS-DIVERSOS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0049 - Realizar apoio a projetos diversos (patrocínio) 1 - Institucional 4091 - Atividade -	220 - PROJETO APOIADO	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2025	31/12/2025	-	-	SI-A Ser Iniciada
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 220 - PROJETO APOIADO - Detalhamento: Processo(s) nº: Descentralização									

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.692.8208.4237.0002 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0010 - Realizar eventos para melhorar a comunicação interna e externa à Terracap assim como contribuir com sua propaganda e marketing institucionais 1 - Institucional 4237 - Atividade -	449 - ATIVIDADE REALIZADA	1 - UNIDADE	23	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 449 - ATIVIDADE REALIZADA - jan: 2,00; fev: 1,00; mar: 4,00; abr: 1,00;
Detalhamento: Eventos realizados de melhoria da comunicação interna e externa e de contribuição para propaganda e marketing institucionais. Info Compl.:1º Bim.:Jan.: estrutura para transmissão do edital n.º 01/2025; e, evento de qualidade de vida no trabalhoFev.: estrutura para transmissão do edital n.º 02/20252º Bim.:Mar.: Evento dia da mulher; estrutura para transmissão do edital n.º 03/2025; estrutura do edital n.º 04/2025; e inauguração sala Dr. Vicente Jungmann.Abr.: Estrutura para transmissão do edital n.º 05/2025.
Processo(s) nº: 111.000.317/2017
Descentralização

23.811.6206.4091.5826 - APOIO A PROJETOS-ESPORTIVOS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0047 - Realizar apoio a projetos esportivos (patrocínio) 1 - Institucional 4091 - Atividade -	220 - PROJETO APOIADO	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2025	31/12/2025	-	-	SI-A Ser Iniciada

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 220 - PROJETO APOIADO -
Detalhamento:
Processo(s) nº:
Descentralização

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
25.846.6209.9139.0001 - CONSORCIO DE USINA FOTOVOLTAICA CEB PAR - TERRACAP - DISTRITO FEDERAL									
0059 - Construir usina fotovoltaica 1 - Institucional 9139 - Operação Especial -	2 - AÇÃO IMPLEMENTADA	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2025	31/12/2025	-	-	SI-A Ser Iniciada
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 2 - AÇÃO IMPLEMENTADA - Detalhamento: Processo(s) nº: Descentralização									

26.781.6216.5032.0001 - REFORMA DO AEROPORTO DO PLANALTO CENTRAL - TERRACAP - SÃO SEBASTIÃO									
0058 - Reformar aeroporto 1 - Institucional 5032 - Projeto -	212 - PRÉDIO REFORMADO	3 - METRO QUADRADO	1	14 - REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO	01/03/2025	31/12/2025	-	-	SI-A Ser Iniciada
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 212 - PRÉDIO REFORMADO - Detalhamento: Processo(s) nº: Descentralização									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
28.846.0001.9001.6191 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0011 - Pagar sentenças judiciais trabalhistas 1 - Institucional 9001 - Operação Especial -	455 - SENTENÇA JUDICIAL PAGA	1 - UNIDADE	75	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 455 - SENTENÇA JUDICIAL PAGA - mar: 2,00; abr: 0,00; Detalhamento: Pagamentos compulsórios decorrentes de sentenças Judiciais Trabalhistas: Processo(s) nº: 00111-00000260/2024-59 e outros Descentralização									
0012 - Pagar sentenças judiciais cíveis 1 - Institucional 9001 - Operação Especial -	455 - SENTENÇA JUDICIAL PAGA	1 - UNIDADE	75	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 455 - SENTENÇA JUDICIAL PAGA - jan: 2,00; fev: 3,00; mar: 4,00; abr: 4,00; Detalhamento: Pagamentos compulsórios decorrentes de sentenças judiciais cíveis. Processo(s) nº: 00111-00000260/2024-59 e outros Descentralização									

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
28.846.0001.9030.0003 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0050 - Pagar principal e juros da dívida interna contratada 1 - Institucional 9030 - Operação Especial -	1 --	99 --	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2025	31/12/2025	-	-	SI-A Ser Iniciada
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 1 - - - Detalhamento: Processo(s) nº: Descentralização									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
28.846.0001.9050.7163 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0014 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de empregado / servidor 1 - Institucional 9050 - Operação Especial -	458 - PAGAMENTO EFETUADO	1 - UNIDADE	33	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 458 - PAGAMENTO EFETUADO - jan: 42,00; fev: 44,00; mar: 42,00; abr: 41,00; Detalhamento: Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos. Processo(s) nº: 00111-00000205/2024-69 e outros Descentralização									
0015 - Pagar indenizações / restituições do Programa de Demissão Incentivada - PDI 1 - Institucional 9050 - Operação Especial -	458 - PAGAMENTO EFETUADO	1 - UNIDADE	33	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 458 - PAGAMENTO EFETUADO - jan: 10,00; fev: 10,00; mar: 10,00; abr: 10,00; Detalhamento: Indenizações / restituições / ressarcimentos pagos. Processo(s) nº: 00111-00000205/2024-69 e outros Descentralização									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
28.846.0001.9050.7163 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0016 - Realizar rescisão trabalhista por acordo administrativo 1 - Institucional 9050 - Operação Especial -	458 - PAGAMENTO EFETUADO	1 - UNIDADE	34	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 458 - PAGAMENTO EFETUADO - jan: 1,00; fev: 2,00; mar: 1,00; abr: 0,00; Detalhamento: Rescisão trabalhista por acordo administrativo realizadas. Processo(s) nº: 00111-00000205/2024-69 e outros Descentralização									

28.846.0001.9057.0005 - PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS - TERRACAP - DISTRITO FEDERAL									
0043 - Pagar impostos e tributos 1 - Institucional 9057 - Operação Especial -	1 - -	99 - -	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 1 - - - jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 3,00; Detalhamento: Pagamentos de impostos e tributos realizado. Info Compl.: Foi realizado pagamento tanto em janeiro quanto em fevereiro dos tributos PIS, COFINS e CSLL apurados por meio do lucro presumido.. Processo(s) nº: 00111-00000161/2020-43 e outros Descentralização									

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
28.846.0001.9090.0001 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA--DISTRITO FEDERAL									
0013 - Aumentar capital social da controladora frente às subsidiárias BIOTIC e ETR 1 - Institucional 9090 - Operação Especial -	1 - -	99 - -	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 1 - - - jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; Detalhamento: Aumento de capital social da controladora frente às subsidiárias BIOTIC e ETR.Info Compl.:Quitação de obrigações contratuais das subsidiárias. Processo(s) nº: 00111-00000242/2023-96 e outros Descentralização									

28.846.0001.9093.0073 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL									
0055 - Efetuar outros ressarcimentos, indenizações e restituições 1 - Institucional 9093 - Operação Especial -	458 - PAGAMENTO EFETUADO	1 - UNIDADE	22	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2025	31/12/2025	-	-	SI-A Ser Iniciada
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 458 - PAGAMENTO EFETUADO - Detalhamento: Processo(s) nº: Descentralização									