



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA**

**Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução**

3º Bimestre de 2025

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA										
Etapa/Procedência	Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
						Início	Término	Início	Término	
10.301.6202.3135.0001 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - TERRACAP - ARNIQUEIRA										
0057 - Construir unidade básica de saúde no Setor Habitacional Arniqueiras.										
1 - Institucional		286 - UNIDADE CONSTRUÍDA	1 - UNIDADE	1	33 - REGIÃO XXXIII - ARNIQUEIRA	01/03/2025	31/12/2025	-	-	NI-Não Iniciada
3135 - Projeto										
8 - Obras para fins de saúde										
Etapa Realizada										
Quantitativo físico executado: 286 - UNIDADE CONSTRUÍDA -										
Detalhamento:										
Processo(s) nº:										
Descentralização										

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
12.361.6221.5924.9330 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF									
0041 - Construir unidades de ensino fundamental nas RAs.									
Etapa anterior nº 0039/2024 - UO 20201									
1 - Institucional	97 - ESCOLA CONSTRUIDA	3 - METRO QUADRADO	4.464	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2021	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
5924 - Projeto									
7 - Obras para fins de educação									
<p>Etapa Realizada</p> <p>Quantitativo físico executado: 97 - ESCOLA CONSTRUIDA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;</p> <p>Detalhamento: Unidades de ensino fundamental em construção. Info Compl.:2023:Realizadas obras, serviços e instalações visando a construção de Escolas de Ensino Fundamental no Itapoã e em Samambaia:2024Escola Classe 425 em Samambaia: foram executados serviços de instalação da estrutura metálica e construção de paredes, revestimento de piso, instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas, 597,89m2 de estacionamento, 15 postes de iluminação pública e serviços de telhamento, piso e pintura,Arniqueira: Foram executados canteiro de obras e iniciados os serviços de fundações e estruturas; serviços de concretagem das vigas baldrames.20251º Bim.: Na escola classe 425 em Samambaia foram executados serviços de instalações elétricas, instalação de esquadrias, pintura da escola de Samambaia; Em Arniqueira foi efetuada a concretagem dos pilares do prédio principal em execução.2º Bim.: Na escola classe 425 em Samambaia não houve medição no período; Em Arniqueira não houve medição no período.3º Bim.: Na escola classe 425 em Samambaia: 496m² de calçadas, sinalização e instalação de equipamentos de recreação infantil e 114,74m de rede de esgoto. Em Arniqueira o convênio foi encerrado e a obra não concluída Será celebrado outro convênio para dar continuidade a sua execução. No Recanto das Emas foi realizado pagamento referente à administração local da obra de construção da escola 304.</p> <p>Processo(s) nº: 111.001.600/2019 e outros</p> <p>Descentralização</p>									

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.122.8208.2990.3873 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0006 - Manter imóveis da Terracap - Próprios									
1 - Institucional	140 - IMÓVEL MANTIDO	1 - UNIDADE	189	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
2990 - Atividade									
-									
Etapa Realizada									
Quantitativo físico executado: 140 - IMÓVEL MANTIDO - jan: 124,00; fev: 124,00; mar: 120,00; abr: 120,00; mai: 119,00; jun: 119,00;									
Detalhamento: Imóveis da Terracap mantidos.Info Compl.:Para manutenção dos 119 imóveis de propriedade da Terracap, foi necessária a contratação de brigadistas, vigilantes, serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial.Assim como, foram pagos fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água e esgotamento sanitário.									
Processo(s) nº: 00111-00005918/2018-71, 00110-00002034/2020-89, 00111-00002114/2020-34 e outros									
Descentralização									

23.122.8208.8502.8881 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0002 - Remunerar empregados ativos da Terracap									
1 - Institucional	261 - SERVIDOR REMUNERADO - MES	1 - UNIDADE	700	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
8502 - Atividade									
-									
Etapa Realizada									
Quantitativo físico executado: 261 - SERVIDOR REMUNERADO - MES - jan: 692,00; fev: 700,00; mar: 701,00; abr: 702,00; mai: 702,00; jun: 703,00;									
Detalhamento: Servidores ativos remunerados.									
Processo(s) nº: 00111-00000205/2024-69 e outros									
Descentralização									

(*) Prioridade da LDO (***) Projeto em Andamento (****) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.122.8208.8504.9687 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0003 - Conceder benefícios aos empregados da Terracap e seus dependentes									
1 - Institucional	40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	1 - UNIDADE	1.452	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
8504 - Atividade									
-									
Etapa Realizada									
Quantitativo físico executado: 40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES - jan: 3422,00; fev: 3487,00; mar: 3596,00; abr: 3453,00; mai: 3207,00; jun: 3185,00;									
Detalhamento: Benefícios concedidos: Assistência Odontológica; Auxílio Alimentação-Refeição; Auxílio-Creche, Auxílio Necessidades Especiais e Auxílio Funeral; Auxílio Transporte; Plano de Saúde; Programa de Educação - Bolsa Escola e Curso de Línguas; Seguro de vida em grupo.									
Processo(s) n°: 00111-00005648/2021-01, 00111-00009310/2020-30, 00111-00000205/2024-69 e outros									
Descentralização									

23.122.8208.8517.9763 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL

0007 - Manter Ed. Sede da Terracap e seus Anexos									
1 - Institucional	322 - UNIDADE MANTIDA	1 - UNIDADE	5	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
8517 - Atividade									
-									
Etapa Realizada									
Quantitativo físico executado: 322 - UNIDADE MANTIDA - jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 5,00;									
Detalhamento: Ed. Sede da Terracap e seus Anexos mantidos.Info Compl.:Para manutenção dos 5 imóveis que compõe a Sede da Terracap e anexos, foi necessária a contratação de brigadistas, vigilantes, serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial.Assim como, foram pagos fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água e esgotamento sanitário.									
Processo(s) n°: 111.000.211/20218 e outros									
Descentralização									

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.126.8208.1471.5897 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0017 - Desenvolver sistemas informatizados para fins de evolução por fábrica de software									
1 - Institucional	270 - SISTEMA MELHORADO	1 - UNIDADE	457	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
1471 - Projeto									
-									
<p>Etapas Realizadas</p> <p>Quantitativo físico executado: 270 - SISTEMA MELHORADO - jan: 6,00; fev: 6,00; mar: 7,00; abr: 7,00; mai: 3,00; jun: 6,00;</p> <p>Detalhamento: Sistemas informatizados desenvolvidos para fins de evolução.Info Compl.:1º Bim.: manutenção nos sistemas: GFV , Benner Corporativo, GLA, GAI, GCC e GIA.Jan.: 55,6 pontos de função.Fev.: 236,80 pontos de função.2º Bim.: manutenção nos sistemas: API-INTERNA , Benner Corporativo, GPZ_WEB, GIU_WEB, GLP_WEB, GSOV2.Mar.: 91,67 pontos de função.Abr.: 128,80 pontos de função.3º Bim.: manutenção nos sistemas: API-INTERNA , Benner Corporativo, GPZ_WEB, GIU_WEB, GLP_WEB, GLA e GSOV2.Maio: 91,67 pontos de função. Jun.: 128,80 pontos de função.</p> <p>Processo(s) nº: 111.001222/2016 e outros</p> <p>Descentralização</p>									

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	

23.126.8208.2557.5183 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL

23.127.6207.3711.6189 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL

0020 - Realizar estudos e/ou pesquisas relativas a novos empreendimentos ou modelos de negócio										
Etapa anterior nº 0040/2024 - UO 20201	118 - ESTUDO REALIZADO	1 - UNIDADE	4	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2017	31/12/2025	-	-		PA-Paralisada
1 - Institucional										
3711 - Projeto										

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: 118 - ESTUDO REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;

Detalhamento: Estudo realizado. Info Compl.:2023:Realizados pagamentos de diversos produtos relativos ao Contrato n.º 158/2022.2024:1º Bim.: Estudos em fase de Contratação;2º Bim. / 3º Bim. / 4º Bim. / 5º Bim. / 6º Bim.: Estudo de demanda para o Metrô em contratação.

Processo(s) nº: 00111-00006724/2021-98 e outros

Descentralização

(*) Prioridade da LDO (***) Projeto em Andamento (****) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.127.6208.3163.0003 - REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0054 - Adquirir imagens do território do DF									
1 - Institucional	224 - PROJETO REALIZADO	1 - UNIDADE	2	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2025	31/12/2025	-	-	NI-Não Iniciada
3163 - Projeto									
-									
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 224 - PROJETO REALIZADO - Detalhamento: Processo(s) n°: Descentralização									

(*) Prioridade da LDO (***) Projeto em Andamento (****) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.131.8208.8505.8740 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0008 - Realizar publicidade e propaganda legal no DODF (Diário Oficial do DF) e DOU (Diário Oficial da União)	227 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	1 - UNIDADE	610	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
1 - Institucional									
8505 - Atividade									
-									
Etapa Realizada									
Quantitativo físico executado: 227 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA - jan: 117,00; fev: 131,00; mar: 100,00; abr: 107,00; mai: 107,00; jun: 136,00;									
Detalhamento: Publicação de matéria legal no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF.									
Processo(s) n°: 111.000913/2017 e outros									
Descentralização									
0009 - Realizar publicidade e propaganda institucional e mercadológica	227 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	1 - UNIDADE	610	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
1 - Institucional									
8505 - Atividade									
-									
Etapa Realizada									
Quantitativo físico executado: 227 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA - jan: 6,00; fev: 4,00; mar: 13,00; abr: 21,00; mai: 13,00; jun: 16,00;									
Detalhamento: Publicidade e propaganda institucional e mercadológica realizados por meio de Convênio n.º 0006/2020 e Contrato n.º 11/2025.									
Processo(s) n°: 111.000913/2017, 00111-00000434/2020-50 e outros									
Descentralização									

(*) Prioridade da LDO (***) Projeto em Andamento (****) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	
					Início	Término	Início	Término		
23.131.8208.8505.8741 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
0056 - Realizar Publicidade e Propaganda de Utilidade Pública										
1 - Institucional	227 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2025	31/12/2025	-	-	NI-Não Iniciada	
8505 - Atividade										
-										
Etapa Realizada										
Quantitativo físico executado: 227 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA -										
Detalhamento:										
Processo(s) nº:										
Descentralização										

23.392.6219.4091.5825 - APOIO A PROJETOS-CULTURAIS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
0048 - Realizar apoio a projetos culturais (patrocínio)										
1 - Institucional	220 - PROJETO APOIADO	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2025	31/12/2025	-	-	NI-Não Iniciada	
4091 - Atividade										
-										
Etapa Realizada										
Quantitativo físico executado: 220 - PROJETO APOIADO -										
Detalhamento:										
Processo(s) nº:										
Descentralização										

(*) Prioridade da LDO (***) Projeto em Andamento (****) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.423.6208.1823.0001 - IMPLANTAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA- PLANO PILOTO									
0042 - Implantar reserva indígena para as comunidades Kariri-Xocó, Tuxá e Fulny-ô na ARIE Cruis no Setor Noroeste									
Etapa anterior nº 0002/2024 - UO 20201	288 - UNIDADE IMPLANTADA	1 - UNIDADE	1	1 - REGIÃO I - PLANO PILOTO	01/01/2020	31/12/2025	-	-	CO-Concluída
1 - Institucional									
1823 - Projeto									

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: 288 - UNIDADE IMPLANTADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 461374,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; ocas, 1 centro comunitário e 1 casa de farinha;FULNY-Ô: instalações elétricas, hidrosanitárias, blocos, vigas, pilares.2024;Reserva FULNY-Ô:Realização de telhamento, instalações elétricas, revestimento cerâmico para piso e rodapé, forro em madeira e drywall, serviços de alvenaria e esquadrias. Foram edificadas 4 unidades habitacionais, 1 centro de convivência e 1 ambiente escolar. 2025.No total foram executados 954,42 m² de reboco/emboço para pintura; 447,30 m² de aplicação de massa corrida; 1.922 m² de plantio de grama batatais em placas; 1.141,84 m² de pintura com tinta texturizada em fachadas e 1.303,27 m² de pintura acrílica em paredes e tetos;Reserva FULNY-Ô:1º Bim.: Não houve medição no período.2º Bim.: Não houve medição no período.3º Bim.: Conclusão da Reserva em 30/10/20214, obra de acabamento das edificações concluída em 31/03/2025, no total de 323.014m²;Reserva KARIRI-XOCÓ E TUXÁ2º Bim.: Não houve medição no período.3º Bim.: Obra concluída em 08/04/2024, no total de 138.360m².

Processo(s) nº: 111.006.913/2019 e outros

Descentralização

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.451.6208.1968.0003 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS - TERRACAP - DISTRITO FEDERAL									
0044 - Elaborar projetos de Desenvolvimento Urbano									
Etapa anterior nº 0003/2024 - UO 20201	221 - PROJETO ELABORADO	1 - UNIDADE	33	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
1 - Institucional									
1968 - Projeto									
-									
<p>Etapa Realizada</p> <p>Quantitativo físico executado: 221 - PROJETO ELABORADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;</p> <p>Detalhamento: Projetos de desenvolvimento urbano em elaboração e elaborados em execução.Info Compl.:2024:Laudo Técnico sobre a segurança estrutural do Shopping Península: Laudo elaborado.Aeródromo de Brasília (SPDA): Projetos elaborados.Rede Aérea de Distribuição: não houve medição.ADE de Sobradinho, Residencial Sobradinho e Lote 31 Trecho 03 do Setor de Mansões do Lago Norte: Foram realizados serviços de ensaios e sondagem a trado e de sondagem a percussão (360m).2025:2º Bim.: ADE de Sobradinho, Residencial Sobradinho, Lote 31 Trecho 03 do Setor de Mansões do Lago Norte: executados 1059,35m de sondagem. Centro Metropolitanano de Taguatinga - Entregas e pagamentos: Projetos Básico de sinalização, pavimentação e geométrico, além de aditivo referente à Audiência Pública; Setor Habitacional Meirelles (EIA/RIMA) - Entregas e pagamentos: Estudos Geológicos e Geotécnicos; Centro Urbano Tororó - Entregas e pagamentos: parte do RAIPA - Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico; Arine Sucupira - andamento normal sem entregas e/ou pagamento de produtos:3º Bim.: ADE de Sobradinho, Residencial Sobradinho: Concluído; Centro Metropolitanano de Taguatinga - Entregas e pagamentos: Microsimulação - Cenários 2 e 3; Setor Habitacional Meirelles (EIA/RIMA) - andamento normal sem entregas e/ou pagamento de produtos; Centro Urbano Tororó - Entregas e pagamentos: Estudo Preliminar de Urbanismo; Arine Sucupira - andamento normal sem entregas e/ou pagamento de produtos.</p> <p>Processo(s) nº: 00111-00004921/2022-53 e outros</p> <p>Descentralização</p>									

(*) Prioridade da LDO (***) Projeto em Andamento (****) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	

23.451.6208.3160.0001 - REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS - TERRACAP - DISTRITO FEDERAL

0046 - Realizar Estudos/Serviços Ambientais de Regularização									
Etapa anterior nº 0004/2024 - UO 20201									
1 - Institucional	149 - LOTE REGULARIZADO	1 - UNIDADE	420	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
3160 - Projeto									

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: 149 - LOTE REGULARIZADO - jan: 154,00; fev: 23,00; mar: 90,00; abr: 11,00; mai: 42,00; jun: 37,00;

Detalhamento: Estudos e serviços ambientais de regularização em realização.info Compl.:2024.;1º Bimestre 28 lotes regularizados; Pago a taxa de licenciamento ambiental de Vicente Pires Trecho 02 e 04;2º Bimestre 124 lotes regularizados;3º Bimestre 42 lotes regularizados; Pago a taxa de Licença prévia de regularização da ARINE Privê Lago Norte;4º Bimestre 184 lotes regularizados; Elaboração do termo de referência para contratação de projetos para o Setor Habitacional Vicente Pires e para a ARINE Porto Seguro;5º Bimestre 102 lotes regularizados; Pago a taxa de Autorização de Supressão de Vegetação - ASV, do Setor Habitacional Vicente Pires;6º Bimestre 481 lotes regularizados; Finalizado projeto básico para contratação de projetos para o Setor Habitacional Vicente Pires e para a ARINE Porto Seguro.2025:1º Bim.: Não foram contratados estudos. Lotes regularizados: Grande Colorado: 160, Jardim Botânico: 5, Arniquera: 5, Estruturai: 2.2º Bim.: Não foram contratados estudos. Lotes regularizados: Grande Colorado: 60, Jardim Botânico: 11, Vicente Pires: 25, Arniquera: 4, Estruturai: 1,3º Bim.: Não foram contratados estudos. Lotes regularizados: Grande Colorado: 20, Jardim Botânico: 6, Vicente Pires: 48, Arniquera: 4, Estruturai: 1.

Processo(s) nº: 111.001331/2020 e outros

Descentralização

(*) Prioridade da LDO (***) Projeto em Andamento (****) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.451.6209.1110.9883 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0024 - Executar obras de urbanização no DF									
1 - Institucional	28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	45.338	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2025	31/12/2025	-	-	NI-Não Iniciada
1110 - Projeto									
3 - Obras de urbanização									
Etapa Realizada									
Quantitativo físico executado: 28 - ÁREA URBANIZADA -									
Detalhamento:									
Processo(s) n°:									
Descentralização									
0025 - Executar obras de urbanização no Jardim Botânico									
1 - Institucional	28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	45.338	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	01/01/2025	31/03/2025	CO-Concluída
1110 - Projeto									
3 - Obras de urbanização									
Etapa Realizada									
Quantitativo físico executado: 28 - ÁREA URBANIZADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 3160,00;									
Detalhamento: Obras de urbanização no Jardim Botânico em execução.Info Compl.:2025:1º Bim.: Até o momento foram executados 2.724m² de calçadas.2º Bim.: Executados 3.160m² de calçadas.									
Processo(s) n°: 111.001403/2020 e outros									
Descentralização									

(*) Prioridade da LDO (***) Projeto em Andamento (****) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.451.6209.1948.0002 - IMPLANTÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF - TERRACAP - PLANO PILOTO									
0045 - Executar obras de infraestrutura de drenagem pluvial dentro do Programa Águas do DF									
Etapa anterior nº 0006/2024 - UO 20201	218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	1	1 - REGIÃO I - PLANO PILOTO	01/01/2024	31/12/2025	01/01/2024	29/03/2025	CO-Concluída
1 - Institucional									
1948 - Projeto									
3 - Obras de urbanização									

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: 218 - PROGRAMA REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00;

Detalhamento: Infraestrutura de drenagem pluvial para Programa Drenar-DF em execução.Ínfo Compl.:2024:7.465,22m de tunnel liner; 31.980,43m³ de escavação de tunnel liner; 29.173,55m² de revestimento em concreto; 10.615,85 m² de Bacia de detenção com dispositivos de entrada e de saída e plantio; e 10.295,05m³ de escavação mecânica.2025:1º Bim.:Foram executados 7.575,56m de tunnel liner; 32.464,20m³ de escavação de tunnel liner; 46.069,99m² de revestimento em concreto; 10.615,85 m² de Bacia de detenção com dispositivos de entrada e de saída e plantio; 10.295,05m³ de escavação mecânica e 5 poços de visita.2º Bim.:Foram executados 7.619,82m de tunnel liner; 32.753,34m³ de escavação de tunnel liner; 51.184,87m² de revestimento em concreto; 10.615,85 m² de Bacia de detenção com dispositivos de entrada e de saída e plantio; 10.295,05m³ de escavação mecânica, 5 poços de visita e 3.108,48m² de plantio de grama.Lote 1 – Entrega da obra em 29/03/2025; Lote 2 – Entrega da obra em 19/03/2025; Lote 3 – Entrega da obra em 24/10/2024; Lote 4 – Entrega da obra em 30/12/2024; Lote 5 - Entrega da obra em 29/03/2025.

Processo(s) nº: 00111-00002069/2021-07 e outros

Descritalização

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.451.6209.1968.3194 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0023 - Contratar projetos executivos diversos									
Etapa anterior nº 0041/2024 - UO 20201	221 - PROJETO ELABORADO	1 - UNIDADE	19	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2020	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
1 - Institucional									
1968 - Projeto									
-									
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 221 - PROJETO ELABORADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; Detalhamento: Projetos executivos diversos em contratação e contratação em execução.Info Compl.:2025:3° Bim.:SH Amiqueira - Contenção de encostas de córregos; Orçamento e cronograma físico-financeiro em elaboração;Cabeceira 32 pista Aeródromo de Brasília: Não houve medição no período;SH Jardim Botânico - Águas Pluviais e Recomposição de Pavimento: Projeto básico em elaboração;St. Embaixadas Norte - St. Com. Jardim Botânico - QE 60 Guarã II - Sistema de abastecimento de águas e esgotamento sanitário: Projetos em elaboração - Não houve medição no período;Rede Aérea de Distribuição: Não houve medição no período;SH Riacho Fundo I QS 16 e CLS 16 - Bacia de retenção para rede de drenagem: Projeto de drenagem em revisão para atendimento às recomendações da NOVACAP Construção de obra de arte especial - OAE (Ponte) - Ligação lado sul/sudeste da DF-001 ao lado norte/nordeste: Projeto básico em elaboração;SH São Bartolomeu - Drenagem e Pavimentação: Projetos executivos em elaboração;SH Primavera - Drenagem e Pavimentação: Projetos executivos em elaboração;Supervisão e apoio Técnico a Estudos de ligação lado sul/sudeste da DF-001 - 4° Ponte: Serviços em execução.</p> <p>Processo(s) nº: 111.001.570/2016 e outros</p> <p>Descentralização</p>									

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.451.6209.5006.2917 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0026 - Implantar o Setor Habitacional Jardim Botânico									
Etapa anterior nº 0008/2024 - UO 20201	141 - INFRAESTRUTUR A IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	720.005	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2022	31/12/2025	01/01/2022	01/01/2025	CO-Concluída
1 - Institucional									
5006 - Projeto									
13 - Obras para fins habitacionais.									
Etapa Realizada									
Quantitativo físico executado: 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA - jan: 43,00;									
Detalhamento: Info Compl.:2024: Concluídas as obras de complementação de infraestrutura de energia elétrica na quadra 06 do Jardim Botânico - Etapa III; iluminação pública Qd 01 JB - 3ª ETAPA: 174m de rede de baixa tensão; concluída a complementação de infraestrutura elétrica: quadra 06 do Jardim Botânico – Etapa III (medição: 322m de rede), instalados 41 postes ou braços com luminárias. 2025: 1º Bim.: 2025: Foram instalados 43 postes ou braços com luminárias. Infraestrutura concluída em janeiro/2025.									
Processo(s) nº: 00111-00009757/2020-17 e outros									
Descentralização									
0027 - Executar infraestrutura no Recanto das Emas									
Etapa anterior nº 0011/2024 - UO 20201	141 - INFRAESTRUTUR A IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	720.005	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2023	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
1 - Institucional									
5006 - Projeto									
3 - Obras de urbanização									
Etapa Realizada									
Quantitativo físico executado: 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;									
Detalhamento: Infraestrutura no Recanto das Emas em execução.Info Compl.:2024: No último bimestre foram executados 1474,16m de rede de drenagem e 15.763m² de pavimento asfáltico.2025:1º Bim.: Até o momento foram executados 1539,01m de rede de drenagem pluvial, 15.763m² de pavimento asfáltico e implantados 79 postes de energia pública.2º Bim.: Até o momento foram executados 1552,36m de rede de drenagem pluvial, 21.932m² de pavimento asfáltico e implantados 79 postes de energia pública.3º Bim.: Foram executados 1027,40m de meios-fios, 9103,20m² de limpeza de camada vegetal, 728,26m³ de calçadas, 450m² de imprimação e 90 postes de energia pública.									
Processo(s) nº: 00111-00008757/2020-91 e outros									
Descentralização									

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.451.6209.5006.2917 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0028 - Executar infraestrutura no Lago Sul									
Etapa anterior nº 0013/2024 - UO 20201									
1 - Institucional	141 - INFRAESTRUTUR A IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	720.005	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
5006 - Projeto									
3 - Obras de urbanização									
Etapa Realizada									
Quantitativo físico executado: 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA - jan: 0,00; fev: 14105,43; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;									
Detalhamento: Infraestrutura no Lago Sul em execução.Info Compl.:2024: No último bimestre foram executados 1.801,67m de rede de drenagem, 8.785m² de pavimento asfáltico e 5.329m² de estacionamento em pavimento intertravado.2º Bim.: Até o momento intertravado2025:1º Bim.: Até o momento foram executados 1.808,37m de rede de drenagem, 8.785m² de pavimento asfáltico e 5.320,43m² de estacionamento em pavimento intertravado.2º Bim.: Até o momento foram executados 1.808,37m de rede de drenagem, 8.785m² de pavimento asfáltico e 5.320,43m² de estacionamento em pavimento intertravado. Projetos executivos para implantação de infraestrutura elétrica na QI 21 e QI 28 em aprovação na Neoenergia e CEB-IPES.3º Bim.: Obra de Pavimentação e Drenagem dos lotes 1 e 2 do Centro Comercial da QI 28, concluída em 26/02/2025. Projetos executivos para implantação de infraestrutura elétrica na QI 21 e QI 28 em aprovação na Neoenergia e CEB-IPES. Ordem de Serviço Emitida para pavimentação e drenagem dos lotes E, H, I, J, K, L E M DA QI 21.									
Processo(s) nº: 00111-00010639/2022-13 e outros									
Descentralização									
0029 - Executar infraestrutura no Setor Habitacional Bernardo Sayão									
Etapa anterior nº 0014/2024 - UO 20201									
1 - Institucional	141 - INFRAESTRUTUR A IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	720.005	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
5006 - Projeto									
3 - Obras de urbanização									
Etapa Realizada									
Quantitativo físico executado: 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA - jan: 0,00; fev: 7303,56; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;									
Detalhamento: Infraestrutura no Setor Habitacional Bernardo Sayão em execução.Info Compl.:2024:Executados serviços de remoção de 12940m³ de pavimento									

(*) Prioridade da LDO (***) Projeto em Andamento (****) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.451.6209.5006.2917 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
intertravado, escavação, reaterro, 2000 poços de visita, 8.610 m² retirada de camada vegetal;2025:1° Bim.: Foram executados 1.908m² de pavimento em blocos intertravados, 3.934,56m² de pavimento asfáltico e 1.461m² de calçadas.2° Bim.: Foram executados 1.908m² de pavimento em blocos intertravados, 3.934,56m² de pavimento asfáltico e 1.461m² de calçadas, serviços iniciais de construção de dispositivos e proteção de bacia.3° Bim.: Foram executados os serviços de ensaios, aterro, demolição de pavimento e lajes de concreto.									
Processo(s) nº: 00111-00002472/2020-47 e outros									
Descentralização									
0030 - Executar serviços de revitalização na W3 SUL em Brasília / DF									
Etapa anterior nº 0048/2024 - UO 20201									
1 - Institucional									
5006 - Projeto									
3 - Obras de urbanização									
Etapa Realizada									
Quantitativo físico executado: 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;									
Detalhamento: Serviços de revitalização na W3 Sul em Brasília-DF em execução.Info Compl.:2023: Executados obras e serviços de revitalização da avenida W3 Sul.2024: Foram executados os serviços de assentamento de 4.645m de meios-fios, 6.453m² de calçadas, 45.074,40m² de pavimento em concreto e 10.662,87m² de pavimento asfáltico.2025:1° Bim.: Não houve medição no período.2° Bim.: Não houve medição no período.3° Bim.: Não houve medição no período.									
Processo(s) nº: 111.004.767/2020 e outros									
Descentralização									
0031 - Restaurar o pavimento asfáltico da rodovia distrital DF-180 (trecho BR-080 a BR-070).									
Etapa anterior nº 0063/2024 - UO 20201									
1 - Institucional									
5006 - Projeto									
11 - Obras de transporte									

(*) Prioridade da LDO (***) Projeto em Andamento (****) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.451.6209.5006.2917 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
Etapa Realizada									
Quantitativo físico executado: 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA - jan: 0,00; fev: 93158,30;									
Detalhamento: Pavimento asfáltico da rodovia distrital DF-180 em restauração.Info Compl.:2024: Foram executados 91.553,70m² de pavimento asfáltico. 2025:1º Bim.: Executados 93.158,3m² de pavimento asfáltico.									
Processo(s) nº: 00111-00007054/2022-16 e outros									
Descentralização									
0032 - Executar a obra de pavimentação referente à rodovia DF-220									
Etapa anterior nº 0064/2024 - UO 20201									
1 - Institucional	141 - INFRAESTRUTUR A IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	720.005	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
5006 - Projeto									
11 - Obras de transporte									
Etapa Realizada									
Quantitativo físico executado: 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;									
Detalhamento: Pavimentação asfáltica da rodovia DF-220 em execução.Info Compl.:2024: Foram executados 237.024,62m² de pavimento asfáltico.2025:1º Bim.: Não houve medição no período.3º Bim.: Foram executados no período: 10.720,37m² de limpeza de camada vegetal, 480m² de calçadas, aquisição de material betuminoso.									
Processo(s) nº: 00111-00004319/2022-16 e outros									
Descentralização									

(*) Prioridade da LDO (***) Projeto em Andamento (****) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.451.6210.3006.0003 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX-TERRACAP- PLANO PILOTO									
0033 - Implantar o Parque Burle Marx									
Etapa anterior nº 0015/2024 - UO 20201									
1 - Institucional	178 - PARQUE IMPLANTADO	1 - UNIDADE	1	1 - REGIÃO I - PLANO PILOTO	01/01/2021	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
3006 - Projeto									
14 - Obras para fins de preservação do meio ambiente									
<p>Etapa Realizada</p> <p>Quantitativo físico executado: 178 - PARQUE IMPLANTADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;</p> <p>Detalhamento: Parque Burle Marx em implantação.Info Compl.:2023.No anel viário, foram executados 240,95m de rede de drenagem, 566m de ciclovia, 63m da rede de dutos para implantação de iluminação pública, 7689,60m² de pavimento asfáltico e instalados 416m de cabo;2024:Foram executados 3.853,39m² de sinalização horizontal; 238 placas de sinalização vertical; 658m cabo de cobre; 345m de eletroduto, 14.295,48m² de pavimento asfáltico, 7.495,12m² de estacionamentos em piso intertravado e 18.123,67m² de ciclovia, referentes ao anel viário do parque Burle Marx; Quanto a implantação de iluminação do parque, foram instalados 233 postes de iluminação pública; 2025:1° Bim.: Quanto a implantação de iluminação do parque, até o momento foram instalados 233 postes de iluminação pública; Quanto a sinalização do anel viário do parque, os serviços estão paralisados aguardando o período de estiagem.2° Bim.: Quanto a implantação de iluminação do parque, até o momento foram instalados 259 postes de iluminação pública; Quanto a sinalização do anel viário do parque, os serviços estão paralisados aguardando o período de estiagem.3° Bim.: Quanto a implantação de iluminação do parque, a instalação foi concluída com 271 postes de iluminação pública; Quanto à sinalização do anel viário do parque, não houve medição no período.</p> <p>Processo(s) nº: 111.000.605/2017</p> <p>Descentralização</p>									

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.451.6216.5902.7785 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0039 - Construir viaduto e complexo viário na DF-001 no Jardim Botânico (balão da ESAF)									
Etapa anterior nº 0060/2024 - UO 20201	298 - VIADUTO CONSTRUIDO	3 - METRO QUADRADO	194.448	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2025	01/01/2024	01/01/2025	CO-Concluída
1 - Institucional									
5902 - Projeto									
11 - Obras de transporte									
Etapa Realizada									
Quantitativo físico executado: 298 - VIADUTO CONSTRUIDO - jan: 27000,00;									
Detalhamento: Info Compl.:2024: Executados os serviços de instalação de canteiro de obra e 4845,20m² limpeza de camada vegetal; envios de administração local, 59.700m tunnel liner, fundações, 288,28m defensas metálicas, 240m² tapume com telha metálica, 127,29m defesa semimaleável; executados 16.827m² de pavimento asfáltico, 309m de rede de drenagem, bem como execução parcial de infraestrutura e mesoestruturas do viaduto; Viaduto e complexo viário concluídos em dezembro/2024, com uma área total de 27.000m².									
Processo(s) nº: 00111-00006339/2022-21 e outros									
Descentralização									
0040 - Construir viadutos de acesso ao Setor Noroeste									
Etapa anterior nº 0042/2024 - UO 20201	298 - VIADUTO CONSTRUIDO	3 - METRO QUADRADO	194.448	99 - DISTRITO FEDERAL	01/05/2022	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
1 - Institucional									
5902 - Projeto									
11 - Obras de transporte									
Etapa Realizada									
Quantitativo físico executado: 298 - VIADUTO CONSTRUIDO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;									
Detalhamento: Viadutos de acesso ao Setor Noroeste em construção.Info Compl.:2023: Realização de obras e serviços de implantação e adequação do sistema viário de acesso ao Setor Noroeste;2024: 2.157,64m³ compactação de aterro, 9,276m² imprimação asfáltica, 5.394,11m² regularização de subleito, e, 7.575,87m² pintura de ligação; Material betuminoso; 3120m³ aterro, 4140m² imprimação asfáltica, e, 332m meios-fios; pagamentos relativos a reajustamento, administração local e executados 1310m² de limpeza; 4367,22m² de regularização do subleito; 7106m² de imprimação; pagamentos relativos a 2178m² de escoramento de vala; 1418m² de limpeza de camada vegetal; administração local; 7243m² escavação; 68,20m de rede;2025:1º Bim.: Até o momento foram executados 22.113,5m² de pavimento asfáltico, concretagem de 106,19m³ de blocos da infraestrutura e 6.443,74m³ da mesoestrutura.2º Bim.: Não houve medição no período.3º Bim.: Até o momento									

(*) Prioridade da LDO (***) Projeto em Andamento (****) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	

23.451.6216.5902.7785 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL

foram executados 25.891,70m² de pavimento asfáltico, concretagem de 106,19m³ de blocos da infraestrutura e 14,04m³ de mesoestrutura.

Processo(s) n°: 00111-00001016/2022-41 e outros

Descentralização

23.451.8208.3903.9778 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL

0052 - Reformar próprios da Terracap

1 - Institucional

3903 - Projeto

4 - Obras e edificações públicas

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: 212 - PRÉDIO REFORMADO -

Detalhamento:

Processo(s) n°:

Descentralização

212 - PRÉDIO REFORMADO	3 - METRO QUADRADO	2.690	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2025	31/12/2025	-	-	NI-Não Iniciada
------------------------	--------------------	-------	-----------------------	------------	------------	---	---	-----------------

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.452.6206.1950.9494 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0018 - Executar obras de terraplanagem e pavimentação no Parque Sul - Águas Claras									
Etapa anterior nº 0016/2024 - UO 20201	205 - PRAÇA/ PARQUE CONSTRUIDO	3 - METRO QUADRADO	29.600	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2021	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
1 - Institucional									
1950 - Projeto									
5 - Obras para fins desportivos e de lazer									
Etapa Realizada									
Quantitativo físico executado: 205 - PRAÇA/ PARQUE CONSTRUIDO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00; Total: 0,00.									
Detalhamento: Obras de terraplanagem e pavimentação no Parque Sul de Águas Claras em execução. Info Compl.:2021: Limpeza / terraplanagem; calçadas; piso intertravado;2022: Terraplanagem e obras iniciais;2023: Quadra de vôlei de areia e quadra de tênis, sinalização, equipamentos, paisagismo e construção do centro de atividades;2024: Centro de atividades, módulo de apoio e obras complementares com 1.040m²; paisagismo, equipamentos, pista de patinação, quadras de vôlei de areia, quadras de tênis com 24.332m²;2025:1º Bim.: Projetos de iluminação pública em aprovação na CEB Ipes.2º Bim.: Instalados 62 postes no Anel viário do Parque Burle Marx e 14 postes no Parque Sul de Águas Claras.3º Bim.: Foram instalados 100 postes no Anel viário do Parque Burle Marx e 14 postes no Parque Sul de Águas Claras. Obra de iluminação concluída em 03/06/2025, aguardando pagamentos.									
Processo(s) nº: 00111-00002069/2021-07 e outros									
Descentralização									
0019 - Construir o Parque Internacional da Paz									
Etapa anterior nº 0062/2024 - UO 20201	205 - PRAÇA/ PARQUE CONSTRUIDO	3 - METRO QUADRADO	29.600	99 - DISTRITO FEDERAL	01/05/2024	31/12/2025	-	-	CO-Concluída
1 - Institucional									
1950 - Projeto									
5 - Obras para fins desportivos e de lazer									
Etapa Realizada									
Quantitativo físico executado: 205 - PRAÇA/ PARQUE CONSTRUIDO - jan: 5987,07; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00; Total: 5987,07.									
Detalhamento: Parque Internacional da Paz em construção. Info Compl.:2024: Serviços preliminares de retirada de camada vegetal e construção do canteiro de obras; 3002m² de piso em pedra portuguesa, 93,20m³ de jardineira com parede de concreto e equipamentos 47,26 paisagísticos; 20,25m² de pavimento asfáltico, 420m² de pavimento intertravado, 1510,08m² de calçadas.2025:1º Bim.: Não houve medição no período. 2º Bim.: Não houve medição no período. 3º Bim.: Foram executados 1054,99m² de pavimento asfáltico, 420m² de pavimento intertravado, 1510,08m² de calçadas, 3002m² de piso em pedra portuguesa, 93,20m³ de jardineira									

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	

23.452.6206.1950.9494 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL

com parede de concreto, obra concluída em 28/01/2024.

Processo(s) nº: 00111-00005146/2023-34 e outros

Descentralização

(*) Prioridade da LDO (***) Projeto em Andamento (****) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.541.6210.3159.0003 - REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0034 - Elaborar estudos ambientais (sob demanda - Novos Empreendimentos)									
Etapa anterior nº 0018/2024 - UO 20201									
1 - Institucional	118 - ESTUDO REALIZADO	1 - UNIDADE	5	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
3159 - Projeto									
-									
Etapa Realizada									
Quantitativo físico executado: 118 - ESTUDO REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;									
Detalhamento: Estudo ambiental para novos empreendimentos em elaboração.Info Compl.:2023;Realizados pagamentos de diversos produtos relativos ao Contrato n.º 158/2022;2024;Estudos em fase de contratação;2025;1º Bim. Não foram contratados estudos até o momento.2º Bim. Não foram contratados estudos até o momento.3º Bim. Não foram contratados estudos até o momento.									
Processo(s) nº: 111.000.791/2012 e outros									
Descentralização									
0035 - Realizar compensação florestal									
Etapa anterior nº 0019/2024 - UO 20201									
1 - Institucional	118 - ESTUDO REALIZADO	1 - UNIDADE	5	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2022	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
3159 - Projeto									
-									
Etapa Realizada									
Quantitativo físico executado: 118 - ESTUDO REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;									
Detalhamento: Compensação florestal em realização.Info Compl.:2023;Pagas as compensações florestais de árvores isoladas do Projeto Drenar; da QL 28 e QL 21 do Lago Sul; do TCCF nº 60/2023 - SRO de Planaltina, TCCF nº 68/2023 - SOF Norte e TCCF nº 54/2023 - SH São Bartolomeu Trecho 1;2024;Pago o CCAI - comunicados de corte e árvores isoladas para o anel viário do Parque Burle Marx e o CCAI de compensação florestal da QE 44, Conjunto X do Guarará; 2025: 1º Bim.: Não houve pagamentos de compensações florestais no período.2º Bim.: Pago TCCF nº 80/2024 - Vila Estrutural. Pago a Autorização de Exploração - Corte de Árvore Isolada da QE 60 do Guarará.3º Bim.: Pago o Termo de Compromisso de Compensação Florestal 05/2025 - referente a supressão de vegetação da QE 60 do Guarará.									
Processo(s) nº: 111.003807/2022 e outros									
Descentralização									

(*) Prioridade da LDO (***) Projeto em Andamento (****) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.541.6210.3159.0003 - REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0036 - Realizar compensação ambiental									
Etapa anterior nº 0049/2024 - UO 20201									
1 - Institucional	118 - ESTUDO REALIZADO	1 - UNIDADE	5	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2022	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
3159 - Projeto									
-									
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 118 - ESTUDO REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; abr: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; mar: 0,00; fev: 0,00; jan: 0,00; Detalhamento: Compensação ambiental em realização.Info Compl.:2023:Compensações ambientais realizadas em decorrência da atividade da empresa:2024:Compensação ambiental do TCCA n.º 100.000.006/2013 - Noroeste relativo ao cercamento do PNB;2025: 1º Bim.: Reforma das edificações de administração e sanitários no Parque Ecológico Bernardo Sayão concluída.2º Bim.: Pago a compensação ambiental do TCCA n.º 100.000.002/2013 do Complexo Aldeias do Cerrado. Pago a compensação ambiental do TCCA n.º 100.000.006/2013 do Setor de Habitações Coletivas - Noroeste.3º Bim.: Pago a compensação ambiental do TCCA n.º 100.000.006/2013 do Setor de Habitações Coletivas - Noroeste. Processo(s) n.º: 111.000.791/2012 e outros Descentralização</p>									
0037 - Executar PRAD com retaludamento e cobertura da voçoroca no Recanto Das Emas.									
Etapa anterior nº 0050/2024 - UO 20201									
1 - Institucional	118 - ESTUDO REALIZADO	1 - UNIDADE	5	99 - DISTRITO FEDERAL	05/05/2023	31/12/2025	-	-	PA-Paralisada
3159 - Projeto									
999 - Serviços de Engenharia									
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 118 - ESTUDO REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; Detalhamento: PRAD com retaludamento e cobertura de voçoroca no Recanto das Emas em execução.Info Compl.:2023:Realização de serviços diversos visando a execução do PRAD;2024:Não houve execução20251º Bim - NOVACAP está efetuando tratativas para conclusão da obra.2º Bim - NOVACAP está efetuando tratativas para conclusão da obra.3º Bim - NOVACAP está efetuando tratativas para conclusão da obra.</p>									

(*) Prioridade da LDO (***) Projeto em Andamento (****) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	

23.541.6210.3159.0003 - REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL

Processo(s) nº: 111.007890/2020

Descentralização

0038 - Implantar cercamento em parques										
Etapa anterior nº 0061/2024 - UO 20201										
1 - Institucional	118 - ESTUDO REALIZADO	1 - UNIDADE	3	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2025	-	-		NO-Andamento Normal
3159 - Projeto										
-										

Etapa Realizada

Quantitativo físico executado: 118 - ESTUDO REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; Parque Nacional de Brasília.2025: 1° Bim.: Início dos serviços de cercamento do Parque no Trecho I do Setor Habitacional Vicente Pires; Executados serviços sob demanda do Ibram - 166,15m² de limpeza de camada vegetal e 791,58m² de alamedado.2° Bim.: Parque no Trecho I do Setor Habitacional Vicente Pires - Não houve medição no período; Executados serviços sob demanda do Ibram - até o momento foram executados 15481,01m² de limpeza de camada vegetal e 11064,50m² de alamedado.3° Bim.: Parque no Trecho I do Setor Habitacional Vicente Pires - Não houve medição no período. Não foram executados serviços sob demanda do Ibram no período.

Processo(s) nº: 00111-00006868/2023-14 e outros

Descentralização

(*) Prioridade da LDO (***) Projeto em Andamento (****) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.541.6210.4146.0002 - REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0001 - Fiscalizar os imóveis rurais e urbanos de propriedade da Terracap									
1 - Institucional	130 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA	1 - UNIDADE	26	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
4146 - Atividade									
-									
Etapa Realizada									
Quantitativo físico executado: 130 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA - jan: 387,00; fev: 384,00; mar: 530,00; abr: 538,00; mai: 447,00; jun: 372,00;									
Detalhamento: Imóveis rurais e urbanos fiscalizados.Info Compl.:1º Bim.:Operações de desobstrução: 36Agentes terceirizados envolvidos na desobstrução de imóveis: 302º Bim.:Operações de desobstrução: 43Agentes terceirizados envolvidos na desobstrução de imóveis: 30									
Processo(s) nº: 00111-00019362/2017-19									
Descentralização									

23.692.6201.3144.0001 - REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO RURAL-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0053 - Realizar parcelamento rural									
1 - Institucional	392 - PARCELAMENTO REALIZADO	1 - UNIDADE	28	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2025	31/12/2025	-	-	NI-Não Iniciada
3144 - Projeto									
-									
Etapa Realizada									
Quantitativo físico executado: 392 - PARCELAMENTO REALIZADO -									
Detalhamento:									
Processo(s) nº:									
Descentralização									

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.692.6208.1085.0005 - AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0021 - Realizar desapropriações e benfeitorias									
1 - Institucional	382 - IMÓVEL RECUPERADO	1 - UNIDADE	26	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
1085 - Projeto									
-									
Etapa Realizada									
Quantitativo físico executado: 382 - IMÓVEL RECUPERADO - jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00;									
Detalhamento: Desapropriação e benfeitorias realizados.Info Compl.:1º Bim.:Jan.: sem mediçãoFev.: expansão do aterro sanitário de Samambaia-DF2º Bim.:Mar.: expansão do aterro sanitário de Samambaia-DFAbril.: expansão do aterro sanitário de Samambaia-DF3º Bim.:Maio: expansão do aterro sanitário de Samambaia-DFJun.: expansão do aterro sanitário de Samambaia-DF									
Processo(s) nº: 00111-00000100/2023-29 e outros									
Descentralização									
0022 - Realizar pagamentos de sentenças judiciais decorrentes de rescisão de contratos									
1 - Institucional	382 - IMÓVEL RECUPERADO	1 - UNIDADE	25	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2025	31/12/2025	-	-	NI-Não Iniciada
1085 - Projeto									
999 - Serviços de Engenharia									
Etapa Realizada									
Quantitativo físico executado: 382 - IMÓVEL RECUPERADO -									
Detalhamento:									
Processo(s) nº:									
Descentralização									

(*) Prioridade da LDO (***) Projeto em Andamento (****) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.692.8208.3467.9578 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0051 - Adquirir bens e equipamentos diversos									
1 - Institucional	93 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	1 - UNIDADE	13	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2025	31/12/2025	-	-	NI-Não Iniciada
3467 - Projeto									
-									
Etapa Realizada									
Quantitativo físico executado: 93 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO -									
Detalhamento:									
Processo(s) n°:									
Descentralização									
23.692.8208.4091.0017 - APOIO A PROJETOS-DIVERSOS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0049 - Realizar apoio a projetos diversos (patrocínio)									
1 - Institucional	220 - PROJETO APOIADO	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2025	31/12/2025	-	-	NI-Não Iniciada
4091 - Atividade									
-									
Etapa Realizada									
Quantitativo físico executado: 220 - PROJETO APOIADO -									
Detalhamento:									
Processo(s) n°:									
Descentralização									

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.692.8208.4237.0002 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0010 - Realizar eventos para melhorar a comunicação interna e externa à Terracap assim como contribuir com sua propaganda e marketing institucionais	449 - ATIVIDADE REALIZADA	1 - UNIDADE	23	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
1 - Institucional									
4237 - Atividade									
-									
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 449 - ATIVIDADE REALIZADA - jan: 2,00; fev: 1,00; mar: 4,00; abr: 1,00; mai: 6,00; jun: 4,00; Detalhamento: Eventos realizados de melhoria da comunicação interna e externa e de contribuição para propaganda e marketing institucionais. Info Compl.:1º Bim.:Jan.: estrutura para transmissão do edital n.º 01/2025; e, evento de qualidade de vida no trabalhoFev.: estrutura para transmissão do edital n.º 02/20252º Bim.:Mar.: Evento dia da mulher; estrutura para transmissão do edital n.º 03/2025; estrutura do edital n.º 04/2025; e inauguração sala Dr. Vicente Jungmann.Abr.: Estrutura para transmissão do edital n.º 05/2025.3º Bim.:Maio: Transmissão do Edital n.º 06/2025; Audiência Pública parcelamento do solo Recanto das Emas; Transmissão do Edital n.º 07/2025; Audiência Pública Parcelamento do solo QNM; Projeto Terracap 360º; Terracast.Jun.: Estrutura para transmissão do Edital n.º 08/2025; Fórum de Gestão de Pessoas; Terracast; Evento SIPAT. Processo(s) n.º: 111.000.317/2017 Descentralização</p>									

(*) Prioridade da LDO (***) Projeto em Andamento (****) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.811.6206.4091.5826 - APOIO A PROJETOS-ESPORTIVOS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0047 - Realizar apoio a projetos esportivos (patrocínio)									
1 - Institucional	220 - PROJETO APOIADO	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2025	31/12/2025	-	-	NI-Não Iniciada
4091 - Atividade									
-									
Etapa Realizada									
Quantitativo físico executado: 220 - PROJETO APOIADO -									
Detalhamento:									
Processo(s) nº:									
Descentralização									
25.846.6209.9139.0001 - CONSORCIO DE USINA FOTOVOLTAICA CEB PAR - TERRACAP - DISTRITO FEDERAL									
0059 - Construir usina fotovoltaica									
1 - Institucional	2 - AÇÃO IMPLEMENTADA	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2025	31/12/2025	-	-	NI-Não Iniciada
9139 - Operação Especial									
-									
Etapa Realizada									
Quantitativo físico executado: 2 - AÇÃO IMPLEMENTADA -									
Detalhamento:									
Processo(s) nº:									
Descentralização									

(*) Prioridade da LDO (***) Projeto em Andamento (****) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
26.781.6216.5032.0001 - REFORMA DO AEROPORTO DO PLANALTO CENTRAL - TERRACAP - SÃO SEBASTIÃO									
0058 - Reformar aeroporto									
1 - Institucional	212 - PRÉDIO REFORMADO	3 - METRO QUADRADO	1	14 - REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO	01/03/2025	31/12/2025	-	-	NI-Não Iniciada
5032 - Projeto									
11 - Obras de transporte									
Etapa Realizada									
Quantitativo físico executado: 212 - PRÉDIO REFORMADO -									
Detalhamento:									
Processo(s) n°:									
Descentralização									

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
28.846.0001.9001.6191 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0011 - Pagar sentenças judiciais trabalhistas									
1 - Institucional	455 - SENTENÇA JUDICIAL PAGA	1 - UNIDADE	75	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
9001 - Operação Especial									
-									
Etapa Realizada									
Quantitativo físico executado: 455 - SENTENÇA JUDICIAL PAGA - mar: 2,00; abr: 0,00; mai: 6,00; jun: 3,00;									
Detalhamento: Pagamentos compulsórios decorrentes de sentenças Judiciais Trabalhistas:									
Processo(s) n°: 00111-00000260/2024-59 e outros									
Descentralização									
0012 - Pagar sentenças judiciais cíveis									
1 - Institucional	455 - SENTENÇA JUDICIAL PAGA	1 - UNIDADE	75	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
9001 - Operação Especial									
-									
Etapa Realizada									
Quantitativo físico executado: 455 - SENTENÇA JUDICIAL PAGA - jan: 2,00; fev: 3,00; mar: 4,00; abr: 4,00; mai: 3,00; jun: 2,00;									
Detalhamento: Pagamentos compulsórios decorrentes de sentenças judiciais cíveis.									
Processo(s) n°: 00111-00000260/2024-59 e outros									
Descentralização									

(*) Prioridade da LDO (***) Projeto em Andamento (****) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
28.846.0001.9030.0003 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0050 - Pagar principal e juros da dívida interna contratada									
1 - Institucional	1 - - -	99 - -	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2025	31/12/2025	-	-	NI-Não Iniciada
9030 - Operação Especial									
-									
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 1 - - - Detalhamento: Processo(s) n°: Descentralização									

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
28.846.0001.9050.7163 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0014 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de empregado / servidor									
1 - Institucional	458 - PAGAMENTO EFETUADO	1 - UNIDADE	33	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
9050 - Operação Especial									
-									
Etapa Realizada									
Quantitativo físico executado: 458 - PAGAMENTO EFETUADO - jan: 42,00; fev: 44,00; mar: 42,00; abr: 41,00; mai: 44,00; jun: 42,00;									
Detalhamento: Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos.									
Processo(s) nº: 00111-00000205/2024-69 e outros									
Descentralização									
0015 - Pagar indenizações / restituições do Programa de Demissão Incentivada - PDI									
1 - Institucional	458 - PAGAMENTO EFETUADO	1 - UNIDADE	33	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
9050 - Operação Especial									
-									
Etapa Realizada									
Quantitativo físico executado: 458 - PAGAMENTO EFETUADO - jan: 10,00; fev: 10,00; mar: 10,00; abr: 10,00; mai: 10,00; jun: 10,00;									
Detalhamento: Indenizações / restituições / ressarcimentos pagos.									
Processo(s) nº: 00111-00000205/2024-69 e outros									
Descentralização									

(*) Prioridade da LDO (***) Projeto em Andamento (****) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
28.846.0001.9050.7163 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0016 - Realizar rescisão trabalhista por acordo administrativo									
1 - Institucional	458 - PAGAMENTO EFETUADO	1 - UNIDADE	34	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
9050 - Operação Especial									
-									
Etapa Realizada									
Quantitativo físico executado: 458 - PAGAMENTO EFETUADO - jan: 1,00; fev: 2,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 2,00;									
Detalhamento: Rescisão trabalhista por acordo administrativo realizadas.									
Processo(s) n°: 00111-00000205/2024-69 e outros									
Descentralização									

28.846.0001.9057.0005 - PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS - TERRACAP - DISTRITO FEDERAL									
0043 - Pagar impostos e tributos									
1 - Institucional	1 - - -	99 - - -	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
9057 - Operação Especial									
-									
Etapa Realizada									
Quantitativo físico executado: 1 - - - jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 3,00; jun: 3,00;									
Detalhamento: Pagamentos de impostos e tributos realizado.Info Compl.:Foi realizado pagamento dos tributos PIS, COFINS e CSLL apurados por meio do lucro presumido..									
Processo(s) n°: 00111-00000161/2020-43 e outros									
Descentralização									

(*) Prioridade da LDO (***) Projeto em Andamento (****) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	
					Início	Término	Início	Término		
28.846.0001.9090.0001 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA--DISTRITO FEDERAL										
0013 - Aumentar capital social da controladora frente às subsidiárias BIOTIC e ETR										
1 - Institucional	1 - -	99 - -	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal	
9090 - Operação Especial										
-										
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 1 - - - jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; Detalhamento: Aumento de capital social da controladora frente às subsidiárias BIOTIC e ETR. Info Compl.: Quitação de obrigações contratuais das subsidiárias. Processo(s) n°: 00111-00000242/2023-96 e outros Descentralização										

28.846.0001.9093.0073 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL										
0055 - Efetuar outros ressarcimentos, indenizações e restituições										
1 - Institucional	458 - PAGAMENTO EFETUADO	1 - UNIDADE	22	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2025	31/12/2025	-	-	NI-Não Iniciada	
9093 - Operação Especial										
-										
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 458 - PAGAMENTO EFETUADO - Detalhamento: Processo(s) n°: Descentralização										

(*) Prioridade da LDO (***) Projeto em Andamento (****) Conservação de Patrimônio