



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA**

**Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução**

6º Bimestre de 2025

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
10.301.6202.3135.0001 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - TERRACAP - ARNIQUEIRA									
0057 - Construir unidade básica de saúde no Setor Habitacional Arniqueiras. 1 - Institucional 3135 - Projeto 8 - Obras para fins de saúde	286 - UNIDADE CONSTRUÍDA	1 - UNIDADE	1	33 - REGIÃO XXXIII - ARNIQUEIRA	01/03/2025	31/12/2025	-	-	NI-Não Iniciada
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 286 - UNIDADE CONSTRUÍDA - Detalhamento: Processo(s) nº: Descentralização									

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
12.361.6221.5924.9330 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF									
0041 - Construir unidades de ensino fundamental nas RAs. Etapa anterior nº 0039/2024 - UO 20201 1 - Institucional 5924 - Projeto 7 - Obras para fins de educação	97 - ESCOLA CONSTRUÍDA	3 - METRO QUADRADO	4.464	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2021	31/12/2025	01/01/2021	31/12/2026	NO-Andamento Normal
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 97 - ESCOLA CONSTRUÍDA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00; Detalhamento: Unidades de ensino fundamental em construção. Info Compl.:2023:Realizadas obras, serviços e instalações visando a construção de Escolas de Ensino Fundamental no Itapoã e em Samambaia;2024Escola Classe 425 em Samambaia: foram executados serviços de instalação da estrutura metálica e construção de paredes, revestimento de piso, instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas, 597,89m2 de estacionamento, 15 postes de iluminação pública e serviços de telhamento, piso e pintura;Arniqueira: Foram executados canteiro de obras e iniciados os serviços de fundações e estruturas; serviços de concretagem das vigas baldrame.20254° Bim.: Na escola classe 425 em Samambaia: Não houve medição no período. Em Arniqueria processo em tramitação para celebração do convênio. No Recanto das Emas não houve medição no período.5° Bim.: Na escola classe 425 em Samambaia: Não houve medição no período. Em Arniqueria processo em tramitação para celebração do convênio. No Recanto das Emas não houve medição no período.6° Bim.: Na escola classe 425 em Samambaia: Realizado pagamento referente às instalações hidráulica e elétrica. Em Arniqueria processo em tramitação para celebração do convênio. No Recanto das Emas não houve medição no período. Processo(s) nº: 111.001.600/2019 e outros Descentralização</p>									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	

23.122.8208.2990.3873 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL

0006 - Manter imóveis da Terracap - Próprios	140 - IMÓVEL MANTIDO	1 - UNIDADE	189	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	CO-Concluída
1 - Institucional									
2990 - Atividade									
-									

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 140 - IMÓVEL MANTIDO - jan: 124,00; fev: 124,00; mar: 120,00; abr: 120,00; mai: 119,00; jun: 119,00; jul: 119,00; ago: 119,00; set: 119,00; out: 119,00; nov: 121,00; dez: 121,00;
Detalhamento: Imóveis da Terracap mantidos. Info Compl.: Para manutenção dos 121 imóveis de propriedade da Terracap, foi necessária a contratação de brigadistas, vigilantes, serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial. Assim como, foram pagos fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água e esgotamento sanitário.
Processo(s) nº: 00111-00005918/2018-71, 00110-00002034/2020-89, 00111-00002114/2020-34 e outros
Descentralização

23.122.8208.8502.8881 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL

0002 - Remunerar empregados ativos da Terracap	261 - SERVIDOR REMUNERADO - MES	1 - UNIDADE	700	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	CO-Concluída
1 - Institucional									
8502 - Atividade									
-									

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 261 - SERVIDOR REMUNERADO - MES - jan: 692,00; fev: 700,00; mar: 701,00; abr: 702,00; mai: 702,00; jun: 703,00; jul: 700,00; ago: 700,00; set: 701,00; out: 699,00; nov: 697,00; dez: 698,00;
Detalhamento: Servidores ativos remunerados.
Processo(s) nº: 00111-00000205/2024-69 e outros
Descentralização

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.122.8208.8504.9687 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0003 - Conceder benefícios aos empregados da Terracap e seus dependentes 1 - Institucional 8504 - Atividade -	40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	1 - UNIDADE	1.452	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	CO-Concluída

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES - jan: 3422,00; fev: 3487,00; mar: 3596,00; abr: 3453,00; mai: 3207,00; jun: 3185,00; jul: 3313,00; ago: 1431,00; set: 3426,00; out: 3670,00; nov: 3622,00; dez: 1693,00;
Detalhamento: Benefícios concedidos: Assistência Odontológica; Auxílio Alimentação-Refeição; Auxílio-Creche, Auxílio Necessidades Especiais e Auxílio Funeral; Auxílio Transporte; Plano de Saúde; Programa de Educação - Bolsa Escola e Curso de Línguas; Seguro de vida em grupo.
Processo(s) nº: 00111-00005648/2021-01, 00111-00009310/2020-30, 00111-00000205/2024-69 e outros
Descentralização

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.122.8208.8517.9763 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0007 - Manter Ed. Sede da Terracap e seus Anexos 1 - Institucional 8517 - Atividade -	322 - UNIDADE MANTIDA	1 - UNIDADE	5	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	CO-Concluída

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 322 - UNIDADE MANTIDA - jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00; set: 5,00; out: 5,00; nov: 5,00; dez: 5,00;
Detalhamento: Ed. Sede da Terracap e seus Anexos mantidos. Info Compl.: Para manutenção dos 5 imóveis que compõe a Sede da Terracap e anexos, foi necessária a contratação de brigadistas, vigilantes, serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial. Assim como, foram pagos fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água e esgotamento sanitário.
Processo(s) nº: 111.000.211/20218 e outros
Descentralização

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.126.8208.1471.5897 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0017 - Desenvolver sistemas informatizados para fins de evolução por fábrica de software 1 - Institucional 1471 - Projeto -	270 - SISTEMA MELHORADO	1 - UNIDADE	457	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	CO-Concluída
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 270 - SISTEMA MELHORADO - jan: 6,00; fev: 6,00; mar: 7,00; abr: 7,00; mai: 3,00; jun: 6,00; jul: 12,79; ago: 9,35; set: 6,00; out: 8,00; nov: 8,00; dez: 6,00; Detalhamento: Sistemas informatizados desenvolvidos para fins de evolução. Info Compl.: 1º Bim.: manutenção nos sistemas: GFV , Benner Corporativo, GLA, GAI, GCC e GIA. Jan.: 55,6 pontos de função. Fev.: 236,80 pontos de função. 2º Bim.: manutenção nos sistemas: API-INTERNA , Benner Corporativo, GPZ_WEB, GIU_WEB, GLP_WEB, GLA e GSOv2. Mar.: 91,67 pontos de função. Abr.: 128,80 pontos de função. 3º Bim.: manutenção nos sistemas: API-INTERNA , Benner Corporativo, GPZ_WEB, GIU_WEB, GLP_WEB, GLA e GSOv2. Maio: 91,67 pontos de função. Jun.: 128,80 pontos de função. 4º Bim.: manutenção nos sistemas: Boleto, CCT, Portal Terracap, GAI, Benner Corporativo, GLP_WEB, ETR, GLA, GOP, AP-BANCO ABC. Jul.: 12,79 pontos de função. Ago.: 9,35 pontos de função. 5º Bim.: manutenção nos sistemas: GAP-API, GIU WEB, ANIA, GIA, BENNER, GPE WEB, PORTAL TERRACAP, GLA, PORTAL DATA SCIENCE, GLP, GAC GEATE e GIRv2. Set.: 123,44 pontos de função; Out.: 266,93 pontos de função. 6º Bim.: manutenção nos sistemas: GAI, SITE ETR, PROJETO ANIA, PORTAL TERRACAP, BENNER, GLA, GSOv2, GFV, TERRA EDUCA, INTRANET e GAC_GEATE: Nov.: 376,25 pontos de função; Dez.: 173,89 pontos de função.</p> <p>Processo(s) nº: 111.001222/2016 e outros</p> <p>Descentralização</p>									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.126.8208.2557.5183 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0004 - Realizar manutenções corretivas e adaptativas dos sistemas informatizados 1 - Institucional 2557 - Atividade -	2 - AÇÃO IMPLEMENTADA	1 - UNIDADE	51.380	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	CO-Concluída
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 2 - AÇÃO IMPLEMENTADA - jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 0,38; ago: 2,11; set: 3,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00; Detalhamento: Manutenções corretivas e adaptativas realizadas.Info Compl.:1º Bim.: manutenção no sistema: Gestão de Identidade de Acesso (GIA)Jan.: sem medição.Fev.: 6 pontos de função2º Bim.: manutenção no sistema: Gestão de Identidade de Acesso (GIA)Mar.: 17,36 pontos de função.Abr.: 35,18 pontos de função.3º Bim.: manutenção no sistema: Gestão de Identidade de Acesso (GIA)Maio: 17,36 pontos de função.Jun.: 35,18 pontos de função.4.º Bim.: Manutenção no sistema GFOv2, GIUWEB, GAC_GEATE. Jul.: 0,38 pontos de função. Ago.: 2,11 pontos de função.5.º Bim.: Manutenção no sistema: BENNER, GRH e GLP WEB. Set.: 64,14 pontos de função; Out.: 0,00 pontos de função.6.º Bim.: Manutenção no sistema: Não ocorreram manutenções no sistema no período. Nov.: 0,00 pontos de função; Dez.: 0,00 pontos de função. Processo(s) nº: 111.001222/2016 e outros Descentralização									
0005 - Realizar o atendimento de tecnologia da informação de infraestrutura de redes de dados, banco de dados, segurança da informação e suporte ao usuário 1 - Institucional 2557 - Atividade -	2 - AÇÃO IMPLEMENTADA	1 - UNIDADE	51.380	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	CO-Concluída
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 2 - AÇÃO IMPLEMENTADA - jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 2,00; nov: 2,00; dez: 2,00; Detalhamento: Atendimento realizado de tecnologia da informação de infraestrutura de redes de dados, banco de dados, segurança da informação e suporte ao usuário. Info Compl.:2º Bim.: Suporte ao usuário, infraestrutura de redes de dados, banco de dados, serviços de suporte e atualização do banco de dados: Mar.: 1,00; Abr.: 1,00Suporte ao usuário, infraestrutura de redes, banco de dados por chamados registrados na ferramenta ITSM: Mar.: 1090,00; Abr.: 940,003º Bim.: Suporte ao usuário, infraestrutura de redes de dados, banco de dados, serviços de suporte e atualização do banco de dados: Maio: 2,00; Abr.: 2,00Suporte ao									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.126.8208.2557.5183 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
usuário, infraestrutura de redes, banco de dados por chamados registrados na ferramenta ITSM: Maio: 971,00; Jun.:785,00 4º Bim.: Suporte ao usuário e atualização do banco de dados: Jul.: 2,00; Ago.: 2,00. Banco de dados por chamados registrados na ferramenta ITSM: Jul.: 850,00; Ago.: 630,005º Bim.: Serviços de Suporte e atualização do banco de dados Oracle: Set.: 2,00; Out.: 2,00. Banco de dados por chamados registrados na ferramenta ITSM: Set.: 652,00; Out.: 665,006º Bim.: Serviços de Suporte e atualização do banco de dados Oracle: Nov.: 2,00; Dez.: 2,00. Banco de dados por chamados registrados na ferramenta ITSM: Nov.: 521,00; Dez.: 446,00. Processo(s) nº: 111.010883/2017 e outros Descentralização									

23.127.6207.3711.6189 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
0020 - Realizar estudos e/ou pesquisas relativas a novos empreendimentos ou modelos de negócio										
Etapa anterior nº 0040/2024 - UO 20201										
1 - Institucional	118 - ESTUDO REALIZADO	1 - UNIDADE	4	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2017	31/12/2025	-	-	PA-Paralisada	
3711 - Projeto										
-										
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 118 - ESTUDO REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00; Detalhamento: Estudo realizado.Info Compl.:2023:Realizados pagamentos de diversos produtos relativos ao Contrato n.º 158/2022.2024:1º Bim.: Estudos em fase de Contratação;2º Bim. / 3º Bim. / 4º Bim. / 5º Bim. / 6º Bim.: Estudo de demanda para o Metrô em contratação. Processo(s) nº: 00111-00006724/2021-98 e outros Descentralização										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.127.6208.3163.0003 - REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0054 - Adquirir imagens do território do DF 1 - Institucional 3163 - Projeto -	224 - PROJETO REALIZADO	1 - UNIDADE	2	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2025	31/12/2025	-	-	CO-Concluída
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 224 - PROJETO REALIZADO - mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; Detalhamento: Verba remanejada para o processo de renovação da plataforma Secure Watch (plataforma de imagens orbitais da Terracap). Sendo tratado no Processo SEI 00111-00002178/2021-16. Processo(s) nº: 111.000.557/2015 Descentralização</p>									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.131.8208.8505.8740 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0008 - Realizar publicidade e propaganda legal no DODF (Diário Oficial do DF) e DOU (Diário Oficial da União) 1 - Institucional 8505 - Atividade -	227 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	1 - UNIDADE	610	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	CO-Concluída
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 227 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA - jan: 117,00; fev: 131,00; mar: 100,00; abr: 107,00; mai: 107,00; jun: 136,00; jul: 137,00; ago: 145,00; set: 163,00; out: 158,00; nov: 160,00; dez: 132,00; Detalhamento: Publicação de matéria legal no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF.6º Bimestre:Nov.: 160,00;Dez.: 132,00. Processo(s) nº: 111.000913/2017 e outros Descentralização									
0009 - Realizar publicidade e propaganda institucional e mercadológica 1 - Institucional 8505 - Atividade -	227 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	1 - UNIDADE	610	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	CO-Concluída
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 227 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA - jan: 6,00; fev: 4,00; mar: 13,00; abr: 21,00; mai: 13,00; jun: 16,00; jul: 17,00; ago: 17,00; set: 15,00; out: 20,00; nov: 22,00; dez: 19,00; Detalhamento: Publicidade e propaganda institucional e mercadológica realizados por meio do Contrato n.º 11/2025.6º Bimestre:Nov.: 22,00; Dez.: 19,00. Processo(s) nº: 111.000913/2017, 00111-00000434/2020-50 e outros Descentralização									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.131.8208.8505.8741 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0056 - Realizar Publicidade e Propaganda de Utilidade Pública 1 - Institucional 8505 - Atividade -	227 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2025	31/12/2025	-	-	NI-Não Iniciada
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 227 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA - Detalhamento: Processo(s) nº: Descentralização									

23.392.6219.4091.5825 - APOIO A PROJETOS-CULTURAIS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0048 - Realizar apoio a projetos culturais (patrocínio) 1 - Institucional 4091 - Atividade -	220 - PROJETO APOIADO	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2025	31/12/2025	-	-	NI-Não Iniciada
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 220 - PROJETO APOIADO - Detalhamento: Processo(s) nº: Descentralização									

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.423.6208.1823.0001 - IMPLANTAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA- PLANO PILOTO									
0042 - Implantar reserva indígena para as comunidades Kariri-Xocó, Tuxá e Fulny-ô na ARIE Cruls no Setor Noroeste Etapa anterior nº 0002/2024 - UO 20201 1 - Institucional 1823 - Projeto -	288 - UNIDADE IMPLANTADA	1 - UNIDADE	1	1 - REGIÃO I - PLANO PILOTO	01/01/2020	31/12/2025	01/01/2020	08/04/2025	CO-Concluída

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 288 - UNIDADE IMPLANTADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 461374,00; abr: 0,00;
Detalhamento: Reserva indígena para as comunidades Kariri-Xocó, Tuxá e Fulny-ô na ARIE Cruls no Setor Noroeste em implantação. Info Compl.: Até 2023: KARIRI-XOCÓ E TUXÁ: foram construídas 16 casas, 8 ocas, 1 centro comunitário e 1 casa de farinha; FULNY-Ô: instalações elétricas, hidrosanitárias, blocos, vigas, pilares. 2024: Reserva FULNY-Ô: Realização de telhamento, instalações elétricas, revestimento cerâmico para piso e rodapé, forro em madeira e drywall, serviços de alvenaria e esquadrias. Foram edificadas 4 unidades habitacionais, 1 centro de convivência e 1 ambiente escolar. 2025: No total foram executados 954,42 m² de reboco/emboço para pintura; 447,30 m² de aplicação de massa corrida; 1.922 m² de plantio de grama batatais em placas; 1.141,84 m² de pintura com tinta texturizada em fachadas e 1.303,27 m² de pintura acrílica em paredes e tetos. Reserva FULNY-Ô: 1º Bim.: Não houve medição no período. 2º Bim.: Não houve medição no período. 3º Bim.: Conclusão da Reserva em 30/10/2024, obra de acabamento das edificações concluída em 31/03/2025, no total de 323.014m². Reserva KARIRI-XOCÓ E TUXÁ: 2º Bim.: Não houve medição no período. 3º Bim.: Obra concluída em 08/04/2025, no total de 138.360m².
Processo(s) nº: 111.006.913/2019 e outros
Descentralização

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.451.6208.1968.0003 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS - TERRACAP - DISTRITO FEDERAL									
0044 - Elaborar projetos de Desenvolvimento Urbano Etapa anterior nº 0003/2024 - UO 20201 1 - Institucional 1968 - Projeto -	221 - PROJETO ELABORADO	1 - UNIDADE	33	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2025	01/01/2024	31/12/2026	NO-Andamento Normal

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 221 - PROJETO ELABORADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00;
Detalhamento: Projetos de desenvolvimento urbano em elaboração e elaborados em execução. Info Compl.:2024:Laudo Técnico sobre a segurança estrutural do Shopping Península: Laudo elaborado. Aeródromo de Brasília (SPDA): Projetos elaborados. Rede Aérea de Distribuição: não houve medição. ADE de Sobradinho, Residencial Sobradinho e Lote 31 Trecho 03 do Setor de Mansões do Lago Norte: Foram realizados serviços de ensaios e sondagem a trado e de sondagem a percussão (360m). 2025:6º Bim.: Centro Metropolitano de Taguatinga - Contrato em andamento normal, produtos em análise em órgãos externos e sem pagamentos no sexto bimestre; Setor Habitacional Meirelles (EIA/RIMA) - Pagamento da macrossimulação no sexto bimestre; Centro Urbano Tororó - Contrato em andamento normal. Pagamentos do sexto bimestre: Levantamento florístico e Plano de Trabalho Drenagem Pluvial; Arine Sucupira - Contrato em andamento normal, sem recebimento de novos produtos ou pagamentos no sexto bimestre - aguardando projeto urbanístico (GEREF).
Processo(s) nº: 00111-00004921/2022-53 e outros
Descentralização

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.451.6208.3160.0001 - REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS - TERRACAP - DISTRITO FEDERAL									
0046 - Realizar Estudos/Serviços Ambientais de Regularização Etapa anterior nº 0004/2024 - UO 20201 1 - Institucional 3160 - Projeto -	149 - LOTE REGULARIZADO	1 - UNIDADE	420	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2025	01/01/2024	31/12/2026	NO-Andamento Normal

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 149 - LOTE REGULARIZADO - jan: 154,00; fev: 23,00; mar: 90,00; abr: 11,00; mai: 42,00; jun: 37,00; jul: 149,00; ago: 166,00; set: 76,00; out: 97,00; nov: 44,00; dez: 19,00;
Detalhamento: Estudos e serviços ambientais de regularização em realização. Info Compl.:2024:1º Bimestre 28 lotes regularizados; Pago a taxa de licenciamento ambiental de Vicente Pires Trecho 02 e 04;2º Bimestre 124 lotes regularizados;3º Bimestre 42 lotes regularizados; Pago a taxa de Licença prévia de regularização da ARINE Privê Lago Norte;4º Bimestre 184 lotes regularizados; Elaboração do termo de referência para contratação de projetos para o Setor Habitacional Vicente Pires e para a ARINE Porto Seguro;5º Bimestre 102 lotes regularizados; Pago a taxa de Autorização de Supressão de Vegetação - ASV, do Setor Habitacional Vicente Pires;6º Bimestre 481 lotes regularizados; Finalizado projeto básico para contratação de projetos para o Setor Habitacional Vicente Pires e para a ARINE Porto Seguro.2025:3º Bim.: Não foram contratados estudos. Lotes regularizados: Grande Colorado: 20, Jardim Botânico: 6, Vicente Pires: 48, Arniquera: 4, Estrutural: 1.4º Bim.: Não foram contratados estudos. Lotes regularizados: Grande Colorado: 2, Jardim Botânico: 42, Vicente Pires: 263, Arniquera: 8.5º Bim.: Não foram contratados estudos. Lotes regularizados: Grande Colorado: 4, Jardim Botânico: 25, Vicente Pires: 128, Arniquera: 15, Estrutural: 1.6º Bim.: Não foram contratados estudos. Lotes regularizados: Grande Colorado: 1, Jardim Botânico: 5, Vicente Pires: 34, Arniquera: 3, Sucupira: 2, Vila Buritis: 18.
Processo(s) nº: 111.001331/2020 e outros
Descentralização

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.451.6209.1110.9883 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0024 - Executar obras de urbanização no DF 1 - Institucional 1110 - Projeto 3 - Obras de urbanização	28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	45.338	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2025	31/12/2025	01/03/2025	31/12/2026	NO-Andamento Normal
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 28 - ÁREA URBANIZADA - mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00; Detalhamento: Obras de urbanização no Distrito Federal em execução.Info Compl.:1º Bim.: Sem execução no período;2º Bim.: Sem execução no período;3º Bim.: Sem execução no período;4º Bim.: Ressarcimento referente a Construção de estacionamento realizado por terceiro na SQSW 105, Setor Noroeste; 5º Bim.: Ressarcimento referente a Construção de estacionamento realizado por terceiro na SQSW 303, Setor Noroeste; 6º Bim.: Instalação de 02 (dois) contêineres semienterrados, nas proximidades do Santuário Sagrado dos Pajés e das reservas indígenas Kariri-Xocó e Tuxá, no Setor Habitacional Noroeste. Existe previsão de despesa para o exercício de 2026. Processo(s) nº: 111.007960/2021 e outros Descentralização									
0025 - Executar obras de urbanização no Jardim Botânico 1 - Institucional 1110 - Projeto 3 - Obras de urbanização	28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	45.338	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	01/01/2025	31/03/2025	CO-Concluída
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 28 - ÁREA URBANIZADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 3160,00; Detalhamento: Obras de urbanização no Jardim Botânico em execução.Info Compl.:2025:1º Bim.: Até o momento foram executados 2.724m² de calçadas.2º Bim.: Executados 3.160m² de calçadas. Processo(s) nº: 111.001403/2020 e outros Descentralização									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.451.6209.1948.0002 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF - TERRACAP - PLANO PILOTO									
0045 - Executar obras de infraestrutura de drenagem pluvial dentro do Programa Águas do DF Etapa anterior nº 0006/2024 - UO 20201 1 - Institucional 1948 - Projeto 3 - Obras de urbanização	218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	1	1 - REGIÃO I - PLANO PILOTO	01/01/2024	31/12/2025	01/01/2024	29/03/2025	CO-Concluída
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 218 - PROGRAMA REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; Detalhamento: Infraestrutura de drenagem pluvial para Programa Drenar-DF em execução. Info Compl.:2024:7.465,22m de tunnel liner; 31.980,43m³ de escavação de tunnel liner; 29.173,55m² de revestimento em concreto; 10.615,85 m² de Bacia de retenção com dispositivos de entrada e de saída e plantio; e 10.295,05m³ de escavação mecânica. 2025:1º Bim.:Foram executados 7.575,56m de tunnel liner; 32.464,20m³ de escavação de tunnel liner; 46.069,99m² de revestimento em concreto; 10.615,85 m² de Bacia de retenção com dispositivos de entrada e de saída e plantio; 10.295,05m³ de escavação mecânica e 5 poços de visita. 2º Bim.:Foram executados 7.619,82m de tunnel liner; 32.753,34m³ de escavação de tunnel liner; 51.184,87m² de revestimento em concreto; 10.615,85 m² de Bacia de retenção com dispositivos de entrada e de saída e plantio; 10.295,05m³ de escavação mecânica, 5 poços de visita e 3.108,48m² de plantio de grama. Lote 1 – Entrega da obra em 29/03/2025; Lote 2 – Obra concluída em 19/03/2025; Lote 3 – Obra concluída em 24/10/2024; Lote 4 – Obra concluída em 30/12/2024; Lote 5 - Entrega da obra em 29/03/2025. Processo(s) nº: 00111-00002069/2021-07 e outros Descentralização</p>									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.451.6209.1968.3194 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0023 - Contratar projetos executivos diversos Etapa anterior nº 0041/2024 - UO 20201 1 - Institucional 1968 - Projeto -	221 - PROJETO ELABORADO	1 - UNIDADE	19	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2020	31/12/2025	01/01/2020	31/12/2026	NO-Andamento Normal
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 221 - PROJETO ELABORADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00; Detalhamento: Projetos executivos diversos em contratação e contratados em execução. Info Compl.:2025:6º Bim.:SH Arniqueira - Contenção de encostas de córregos: Projetos entregues e aprovados;Cabeceira 32 pista Aeródromo de Brasília: Projeto executivo de drenagem em elaboração;SH Jardim Botânico - Águas Pluviais e Recomposição de Pavimento: Não houve medição no período;Rede Aérea de Distribuição: Não houve medição no período;SH Riacho Fundo I QS 16 e CLS 16 – Bacia de retenção para rede de drenagem: Projetos entregues e aprovados pela NOVACAP; SH Primavera _ Drenagem e Pavimentação: projetos entregues, aguardando aprovação da NOVACAP;Supervisão e apoio Técnico a Estudos de ligação lado sul/sudeste da DF-001 – 4º Ponte: Serviços em execução. Processo(s) nº: 111.001.570/2016 e outros Descentralização</p>									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.451.6209.5006.2917 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0026 - Implantar o Setor Habitacional Jardim Botânico Etapa anterior nº 0008/2024 - UO 20201 1 - Institucional 5006 - Projeto 13 - Obras para fins habitacionais.	141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	720.005	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2022	31/12/2025	01/01/2022	01/01/2025	CO-Concluída
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA - jan: 43,00; Detalhamento: Info Compl.:2024: Concluídas as obras de complementação de infraestrutura de energia elétrica na quadra 06 do Jardim Botânico - Etapa III; Iluminação pública Qd 01 JB - 3ª ETAPA: 174m de rede de baixa tensão; concluída a complementação de infraestrutura elétrica: quadra 06 do Jardim Botânico – Etapa III (medição: 322m de rede), instalados 41 postes ou braços com luminárias. 2025: 1º Bim.: 2025: Foram instalados 43 postes ou braços com luminárias. Infraestrutura concluída em janeiro/2025. Processo(s) nº: 00111-00009757/2020-17 e outros Descentralização</p>									
0027 - Executar infraestrutura no Recanto das Emas Etapa anterior nº 0011/2024 - UO 20201 1 - Institucional 5006 - Projeto 3 - Obras de urbanização	141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	720.005	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2023	31/12/2025	01/01/2023	31/12/2026	NO-Andamento Normal
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00; Detalhamento: Infraestrutura no Recanto das Emas em execução.Info Compl.:2024: No último bimestre foram executados 1474,16m de rede de drenagem e 15.763m² de pavimento asfáltico.2025:1º Bim.: Até o momento foram executados 1539,01m de rede de drenagem pluvial, 15.763m² de pavimento asfáltico e implantados 79 postes de energia pública.2º Bim.: Até o momento foram executados 1552,36m de rede de drenagem pluvial, 21.932m² de pavimento asfáltico e implantados 79 postes de energia pública.3º Bim.: Foram executados 1027,40m de meios-fios, 9103,20m² de limpeza de camada vegetal, 728,26m³ de calçadas, 450m² de imprimação e 90 postes de energia pública.4º Bim.: Até o momento foram executados 1700,16m de rede de drenagem pluvial e 21.932m² de pavimento asfáltico.5º Bim.: Até o momento foram executados 17936,34m de rede de drenagem pluvial, 21.932m² de pavimento asfáltico e 1652m de rede de distribuição de energia elétrica.6º Bim.:</p>									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.451.6209.5006.2917 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
Obras de drenagem e pavimentação e distribuição de energia elétrica do Residencial Tamanduá concluídas. Existe previsão de despesa para o exercício de 2026. Processo(s) nº: 00111-00008757/2020-91 e outros Descentralização									
0028 - Executar infraestrutura no Lago Sul Etapa anterior nº 0013/2024 - UO 20201 1 - Institucional 5006 - Projeto 3 - Obras de urbanização	141 - INFRAESTRUTUR A IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	720.005	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2025	01/01/2024	31/12/2026	NO-Andamento Normal
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA - jan: 0,00; fev: 14105,43; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00; Detalhamento: Infraestrutura no Lago Sul em execução. Info Compl.:2024: No último bimestre foram executados 1.801,67m de rede de drenagem, 8.785m² de pavimento asfáltico e 5.329m² de estacionamento em pavimento intertravado2025:3° Bim.: Obra de Pavimentação e Drenagem dos lotes 1 e 2 do Centro Comercial da QI 28, concluída em 26/02/2025. Projetos executivos para implantação de infraestrutura elétrica na QI 21 e QI 28 em aprovação na Neoenergia e CEB-IPES. Ordem de Serviço Emitida para pavimentação e drenagem dos lotes E, H, I, J, K, L E M DA QI 21.4° Bim.: Projetos executivos para implantação de infraestrutura elétrica na QI 21 e QI 28, não houve medição no período. Pavimentação e drenagem dos lotes E, H, I, J, K, L E M DA QI 21, foram executados serviços preliminares e 600m² de limpeza de camada vegetal.5° Bim.: Projeto executivo para implantação de infraestrutura elétrica na QI 21 e QI 28, aprovado na CEB Ipes. Pavimentação e drenagem dos lotes E, H, I, J, K, L E M DA QI 21, foram executados serviços preliminares e 600m² de limpeza de camada vegetal e assentamento de 296m de rede de drenagem.6° Bim.: Projeto executivo para implantação de infraestrutura elétrica na QI 21 e QI 28, foram executados 936m de rede na QI 28. Pavimentação e drenagem dos lotes E, H, I, J, K, L E M DA QI 21, foram realizados serviços de escavação de tunnel liner. Processo(s) nº: 00111-00010639/2022-13 e outros Descentralização									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.451.6209.5006.2917 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0029 - Executar infraestrutura no Setor Habitacional Bernardo Sayão Etapa anterior nº 0014/2024 - UO 20201 1 - Institucional 5006 - Projeto 3 - Obras de urbanização	141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	720.005	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2025	01/01/2024	31/12/2026	NO-Andamento Normal
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA - jan: 0,00; fev: 7303,56; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00; Detalhamento: Infraestrutura no Setor Habitacional Bernardo Sayão em execução. Info Compl.:2024: Executados serviços de remoção de 12940m³ de pavimento intertravado, escavação, reaterro, 2000 poços de visita, 8.610 m² retirada de camada vegetal;2025:1º Bim.: Foram executados 1.908m² de pavimento em blocos intertravados, 3.934,56m² de pavimento asfáltico e 1.461m² de calçadas.2º Bim.: Foram executados 1.908m² de pavimento em blocos intertravados, 3.934,56m² de pavimento asfáltico e 1.461m² de calçadas, serviços iniciais de construção de dispositivos e proteção de bacia.3º Bim.: Foram executados os serviços de ensaios, aterro, demolição de pavimento e lajes de concreto.4º Bim. Iniciada a execução do muro de gabião do dispositivo de proteção da bacia.5º Bim.: No período foram executados 635,74m² de calçadas.6º Bim.: No período foram executados caixas de Gabião na bacia de detenção do lote 01. Processo(s) nº: 00111-00002472/2020-47 e outros Descentralização</p>									
0030 - Executar serviços de revitalização na W3 SUL em Brasília / DF Etapa anterior nº 0048/2024 - UO 20201 1 - Institucional 5006 - Projeto 3 - Obras de urbanização	141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	720.005	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2021	31/12/2025	01/01/2021	31/12/2026	NO-Andamento Normal
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00; Detalhamento: Serviços de revitalização na W3 Sul em Brasília-DF em execução. Info Compl.:2023: Executados obras e serviços de revitalização da avenida W3 Sul.</p>									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.451.6209.5006.2917 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
<p>2024: Foram executados os serviços de assentamento de 4.645m de meios-fios, 6.453m² de calçadas, 45.074,40m² de pavimento em concreto e 10.662,87m² de pavimento asfáltico.2025:1° Bim.: Não houve medição no período.2° Bim.: Não houve medição no período.3° Bim.: Não houve medição no período.4° Bim.: Não houve medição no período.5° Bim.: Não houve medição no período.6° Bim.: Até o momento foram executados os serviços de assentamento de 4.645m de meios-fios, 6.453m² de calçadas, 45.074,40m² de pavimento em concreto e 16.060,07m² de pavimento asfáltico.</p> <p>Processo(s) nº: 111.004.767/2020 e outros</p> <p>Descentralização</p>									
<p>0031 - Restaurar o pavimento asfáltico da rodovia distrital DF-180 (trecho BR-080 a BR-070).</p> <p>Etapa anterior nº 0063/2024 - UO 20201</p> <p>1 - Institucional</p> <p>5006 - Projeto</p> <p>11 - Obras de transporte</p>	141 - INFRAESTRUTUR A IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	720.005	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2025	01/01/2024	28/02/2025	CO-Concluída
<p>Etapa Realizada</p> <p>Quantitativo físico executado: 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA - jan: 0,00; fev: 93158,30;</p> <p>Detalhamento: Pavimento asfáltico da rodovia distrital DF-180 em restauração.Info Compl.:2024: Foram executados 91.553,70m² de pavimento asfáltico. 2025:1° Bim.: Executados 93.158,3m² de pavimento asfáltico.</p> <p>Processo(s) nº: 00111-00007054/2022-16 e outros</p> <p>Descentralização</p>									
<p>0032 - Executar a obra de pavimentação referente à rodovia DF-220</p> <p>Etapa anterior nº 0064/2024 - UO 20201</p> <p>1 - Institucional</p> <p>5006 - Projeto</p> <p>11 - Obras de transporte</p>	141 - INFRAESTRUTUR A IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	720.005	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2025	01/01/2024	26/07/2025	CO-Concluída

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	

23.451.6209.5006.2917 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 207414,00;
Detalhamento: Pavimentação asfáltica da rodovia DF-220 em execução. Info Compl.:2024: Foram executados 237.024,62m² de pavimento asfáltico.2025:1º Bim.: Não houve medição no período.2º Bim.: Não houve medição no período.3º Bim.: Foram executados no período: 10.720,37m² de limpeza de camada vegetal, 480m² de calçadas, aquisição de material betuminoso.4º Bim.: Até o momento foram executados 207.414m² de pavimento asfáltico.5º Bim.: Obra concluída e entregue em 26/07/2025, aguardando pagamentos. Foram executados 207.414m² de pavimento asfáltico.
Processo(s) nº: 00111-00004319/2022-16 e outros
Descentralização

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.451.6210.3006.0003 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX-TERRACAP- PLANO PILOTO									
0033 - Implantar o Parque Burle Marx Etapa anterior nº 0015/2024 - UO 20201 1 - Institucional 3006 - Projeto 14 - Obras para fins de preservação do meio ambiente	178 - PARQUE IMPLANTADO	1 - UNIDADE	1	1 - REGIÃO I - PLANO PILOTO	01/01/2021	31/12/2025	01/01/2021	31/12/2026	NO-Andamento Normal
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 178 - PARQUE IMPLANTADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00; Detalhamento: Parque Burle Marx em implantação. Info Compl.: 2023: No anel viário, foram executados 240,95m de rede de drenagem, 566m de ciclovia, 63m da rede de dutos para implantação de iluminação pública, 7689,60m² de pavimento asfáltico e instalados 416m de cabo; 2024: Foram executados 3.853,39m² de sinalização horizontal; 238 placas de sinalização vertical; 658m cabo de cobre; 345m de eletroduto, 14.295,48m² de pavimento asfáltico, 7.495,12m² de estacionamentos em piso intertravado e 18.123,67m² de ciclovia, referentes ao anel viário do parque Burle Marx; Quanto a implantação de iluminação do parque, foram instalados 233 postes de iluminação pública; 2025: 2º Bim.: Quanto a implantação de iluminação do parque, até o momento foram instalados 259 postes de iluminação pública; Quanto à sinalização do anel viário do parque, os serviços estão paralisados aguardando o período de estiagem. 3º Bim.: Quanto a implantação de iluminação do parque, a instalação foi concluída com 271 postes de iluminação pública; Quanto à sinalização do anel viário do parque, não houve medição no período. 4º Bim.: Quanto à sinalização do anel viário do parque, a mesma foi concluída em 12/07/2025. Foram executados 119m² de sinalização vertical e 9.460,59m² de sinalização horizontal. 5º Bim.: Aguardando pagamentos referente a implantação de iluminação do parque. 6º Bim.: Pagamentos referentes a implantação de iluminação do parque realizados. Existe previsão de despesa para o exercício de 2026. Processo(s) nº: 111.000.605/2017 Descentralização</p>									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.451.6216.5902.7785 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0039 - Construir viaduto e complexo viário na DF-001 no Jardim Botânico (balão da ESAF) Etapa anterior nº 0060/2024 - UO 20201 1 - Institucional 5902 - Projeto 11 - Obras de transporte	298 - VIADUTO CONSTRUÍDO	3 - METRO QUADRADO	194.448	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2025	01/01/2024	01/01/2025	CO-Concluída
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 298 - VIADUTO CONSTRUÍDO - jan: 27000,00; Detalhamento: Info Compl.:2024: Executados os serviços de instalação de canteiro de obra e 4845,20m² limpeza de camada vegetal; erviços de administração local, 59.700m tunnel liner, fundações, 288,28m defensas metálicas, 240m² tapume com telha metálica, 127,29m defesa semimaleável; executados 16.827m² de pavimento asfáltico, 309m de rede de drenagem, bem como execução parcial de infraestrutura e mesoestruturas do viaduto; Viaduto e complexo viário concluídos em dezembro/2024, com uma área total de 27.000m². Processo(s) nº: 00111-00006339/2022-21 e outros Descentralização</p>									
0040 - Construir viadutos de acesso ao Setor Noroeste Etapa anterior nº 0042/2024 - UO 20201 1 - Institucional 5902 - Projeto 11 - Obras de transporte	298 - VIADUTO CONSTRUÍDO	3 - METRO QUADRADO	194.448	99 - DISTRITO FEDERAL	01/05/2022	31/12/2025	01/05/2022	31/12/2026	NO-Andamento Normal
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 298 - VIADUTO CONSTRUÍDO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00; Detalhamento: Viadutos de acesso ao Setor Noroeste em construção.Info Compl.:2023: Realização de obras e serviços de implantação e adequação do sistema viário de acesso ao Setor Noroeste;2024: 2.157,64m³ compactação de aterro, 9.276m² imprimação asfáltica, 5.394,11m² regularização de subleito, e, 7.575,87m² pintura de ligação; Material betuminoso; 3120m³ aterro, 4140m² imprimação asfáltica, e, 332m meios-fios; pagamentos relativos a reajustamento, administração local e executados 1310m² de limpeza; 4367,22m² de regularização do subleito; 7106m² de imprimação; pagamentos relativos a 2178m² de escoramento de vala; 1418m² de limpeza de camada vegetal; administração local; 7243m² escavação; 68,20m de rede;2025:1º Bim.: Até o momento foram executados 22.113,5m² de pavimento</p>									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.451.6216.5902.7785 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
asfáltico, concretagem de 106,19m³ de blocos da infraestrutura e 6.443,74m³ da mesoestrutura.2º Bim.: Não houve medição no período.3º Bim.: Até o momento foram executados 25.891,70m² de pavimento asfáltico, concretagem de 106,19m³ de blocos da infraestrutura e 14,04m³ de mesoestrutura.4º Bim.: Foram executados 5630m² de pintura de ligação (pavimento), serviços de aterro e aquisição de material betuminoso.5º Bim.: Vigas de concreto em execução.6º Bim.: Vigas de concreto em execução. Processo(s) nº: 00111-00001016/2022-41 e outros Descentralização									

23.451.8208.3903.9778 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
0052 - Reformar próprios da Terracap										
1 - Institucional	212 - PRÉDIO REFORMADO	3 - METRO QUADRADO	2.690	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2025	31/12/2025	-	-	NI-Não Iniciada	
3903 - Projeto										
4 - Obras e edificações públicas										
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 212 - PRÉDIO REFORMADO - Detalhamento: Processo(s) nº: Descentralização										

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.452.6206.1950.9494 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0018 - Executar obras de terraplenagem e pavimentação no Parque Sul - Águas Claras Etapa anterior nº 0016/2024 - UO 20201 1 - Institucional 1950 - Projeto 5 - Obras para fins desportivos e de lazer	205 - PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO	3 - METRO QUADRADO	29.600	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2021	31/12/2025	-	-	CO-Concluída
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 205 - PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00; Detalhamento: Obras de terraplenagem e pavimentação no Parque Sul de Águas Claras em execução.Info Compl.:2021: Limpeza / terraplanagem; calçadas; piso intertravado;2022: Terraplanagem e obras iniciais;2023: Quadra de vôlei de areia e quadra de tênis, sinalização, equipamentos, paisagismo e construção do centro de atividades;2024: Centro de atividades, módulo de apoio e obras complementares com 1.040m²; paisagismo, equipamentos, pista de patinação, quadras de vôlei de areia, quadras de tênis com 24.332m²;2025:1º Bim.: Projetos de iluminação pública em aprovação na CEB Ipes.2º Bim.: Instalados 62 postes no Anel viário do Parque Burle Marx e 14 postes no Parque Sul de Águas Claras.3º Bim.: Foram instalados 100 postes no Anel viário do Parque Burle Marx e 14 postes no Parque Sul de Águas Claras. Obra de iluminação concluída em 03/06/2025, aguardando pagamentos.4º Bim.: Obra de iluminação concluída em 03/06/2025, aguardando pagamentos.5º Bim.: Obra de iluminação concluída em 03/06/2025, aguardando pagamentos.6º Bim.: Pagamentos referentes a implantação de iluminação do parque realizados. Processo(s) nº: 00111-00002069/2021-07 e outros Descentralização									
0019 - Construir o Parque Internacional da Paz Etapa anterior nº 0062/2024 - UO 20201 1 - Institucional 1950 - Projeto 5 - Obras para fins desportivos e de lazer	205 - PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO	3 - METRO QUADRADO	29.600	99 - DISTRITO FEDERAL	01/05/2024	31/12/2025	01/05/2024	28/01/2025	CO-Concluída
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 205 - PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO - jan: 5987,07; Detalhamento: Parque Internacional da Paz em construção.Info Compl.:2024: Serviços preliminares de retirada de camada vegetal e construção do canteiro de									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.452.6206.1950.9494 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
obras; 3002m ² de piso em pedra portuguesa, 93,20m ³ de jardineira com parede de concreto e equipamentos 47,26 paisagísticos; 20,25m ² de pavimento asfáltico, 420m ² de pavimento intertravado, 1510,08m ² de calçadas.2025:1º Bim.: Não houve medição no período. 2º Bim.: Não houve medição no período. 3º Bim.: Foram executados 1054,99m ² de pavimento asfáltico, 420m ² de pavimento intertravado, 1510,08m ² de calçadas, 3002m ² de piso em pedra portuguesa, 93,20m ³ de jardineira com parede de concreto, obra concluída em 28/01/2025.									
Processo(s) nº: 00111-00005146/2023-34 e outros									
Descentralização									

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.541.6210.3159.0003 - REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0034 - Elaborar estudos ambientais (sob demanda - Novos Empreendimentos) Etapa anterior nº 0018/2024 - UO 20201 1 - Institucional 3159 - Projeto -	118 - ESTUDO REALIZADO	1 - UNIDADE	5	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NI-Não Iniciada
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 118 - ESTUDO REALIZADO - Detalhamento: Processo(s) nº: Descentralização									
0035 - Realizar compensação florestal Etapa anterior nº 0019/2024 - UO 20201 1 - Institucional 3159 - Projeto -	118 - ESTUDO REALIZADO	1 - UNIDADE	5	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2022	31/12/2025	01/01/2022	31/12/2026	NO-Andamento Normal
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 118 - ESTUDO REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00; Detalhamento: Compensação florestal em realização.Info Compl.:2023:Pagas as compensações florestais de árvores isoladas do Projeto Drenar; da QL 28 e QI 21 do Lago Sul; do TCCF nº 60/2023 - SRO de Planaltina, TCCF nº 68/2023 - SOF Norte e TCCF nº 54/2023 - SH São Bartolomeu Trecho I;2024:Pago o CCAI - comunicados de corte e árvores isoladas para o anel viário do Parque Burle Marx e o CCAI de compensação florestal da QE 44, Conjunto X do Guará; 2025: 1º Bim.: Não houve pagamentos de compensações florestais no período.2º Bim.: Pago TCCF n.º 80/2024 - Vila Estrutural. Pago a Autorização de Exploração - Corte de Árvore Isolada da QE 60 do Guará.3º Bim.: Pago o Termo de Compromisso de Compensação Florestal 05/2025 - referente a supressão de vegetação da QE 60 do Guará.4º Bim.: Pago a compensação florestal, Comunicado de Corte de Árvores Isolada - CCAI, do Polo Logístico do Recanto das Emas e do Centro Urbano do Recanto das Emas.5º Bim.: Pago a compensação florestal do CAI do Polo Logístico do Recanto das Emas.6º Bim.: Não houve pagamentos de compensações florestais no período. Processo(s) nº: 111.003807/2022 e outros									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.541.6210.3159.0003 - REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
Descentralização									
0036 - Realizar compensação ambiental Etapa anterior nº 0049/2024 - UO 20201 1 - Institucional 3159 - Projeto -	118 - ESTUDO REALIZADO	1 - UNIDADE	5	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2022	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 118 - ESTUDO REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00; Detalhamento: Compensação ambiental em realização. Info Compl.:2023:Compensações ambientais realizadas em decorrência da atividade da empresa;2024:Compensação ambiental do TCCA nº 100.000.006/2013 - Noroeste relativo ao cercamento do PNB;2025: 1º Bim.: Reforma das edificações de administração e sanitários no Parque Ecológico Bernardo Sayão concluída.2º Bim.: Pago a compensação ambiental do TCCA nº 100.000.002/2013 do Complexo Aldeias do Cerrado. Pago a compensação ambiental do TCCA nº 100.000.006/2013 do Setor de Habitações Coletivas - Noroeste.3º Bim.: Pago a compensação ambiental do TCCA nº 100.000.006/2013 do Setor de Habitações Coletivas - Noroeste.4º Bim.: Não foram pagas compensações ambientais no período.5º Bim.: Pago a compensação ambiental do TCCA nº 100.08/2020 - Polo de Modas, com a execução do cercamento do Parque Verdinha e equipamentos no Parque de Santa Maria. 6º Bim.: Pago a compensação ambiental do TCCF nº 36/2025 - Estacionamento dos Taxistas. Processo(s) nº: 111.000.791/2012 e outros Descentralização</p>									
0037 - Executar PRAD com retaludamento e cobertura da voçoroca no Recanto Das Emas. Etapa anterior nº 0050/2024 - UO 20201 1 - Institucional 3159 - Projeto 999 - Serviços de Engenharia	118 - ESTUDO REALIZADO	1 - UNIDADE	5	99 - DISTRITO FEDERAL	05/05/2023	31/12/2025	05/05/2023	30/10/2025	CO-Concluída
Etapa Realizada									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	
					Início	Término	Início	Término		
23.541.6210.3159.0003 - REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
<p>Quantitativo físico executado: 118 - ESTUDO REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00;</p> <p>Detalhamento: PRAD com retaludamento e cobertura de voçoroca no Recanto das Emas em execução. Info Compl.:2023:Realização de serviços diversos visando a execução do PRAD;2024:Não houve execução20251° Bim - NOVACAP está efetuando tratativas para conclusão da obra.2° Bim - NOVACAP está efetuando tratativas para conclusão da obra.3° Bim - NOVACAP está efetuando tratativas para conclusão da obra.4° Bim - Convênio com a NOVACAP encerrado, não existem mais pagamentos a serem efetuados.</p> <p>Processo(s) nº: 111.007890/2020</p> <p>Descentralização</p>										
0038 - Implantar cercamento em parques										
Etapa anterior nº 0061/2024 - UO 20201										
1 - Institucional	118 - ESTUDO REALIZADO	1 - UNIDADE	3	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2025	01/01/2024	31/12/2026	NO-Andamento Normal	
3159 - Projeto										
-										
<p>Etapa Realizada</p> <p>Quantitativo físico executado: 118 - ESTUDO REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00;</p> <p>Detalhamento: Cercamento de parques em implantação. Info Compl.:2024:Realizados 2500m de barreira simples de concreto no Parque Nacional de Brasília.2025: 1° Bim.: Início dos serviços de cercamento do Parque no Trecho I do Setor Habitacional Vicente Pires; Executados serviços sob demanda do lbram - 166,15m² de limpeza de camada vegetal e 791,58m² de alambrado.2° Bim.: Parque no Trecho I do Setor Habitacional Vicente Pires - Não houve medição no período; Executados serviços sob demanda do lbram - até o momento foram executados 15481,01m² de limpeza de camada vegetal e 11064,50m² de alambrado.3° Bim.: Parque no Trecho I do Setor Habitacional Vicente Pires - Não houve medição no período. Não foram executados serviços sob demanda do lbram no período.4° Bim.: Parque no Trecho I do Setor Habitacional Vicente Pires - Foi executado levantamento cadastral da área. Executados serviços sob demanda do lbram - Até o momento foram executados 17.569,81m2 de limpeza de camada vegetal e 15.378,28m2 de alambrado.5° Bim.: Parque no Trecho I do Setor Habitacional Vicente Pires - Processo encaminhado ao DF LEGAL para desobstrução da área prevista para o cercamento. Executados serviços sob demanda do lbram - Foram executados 525m² de limpeza de camada vegetal; 2785m² de remoção de alambrados e 70m de cerca de mourão em concreto.6° Bim.: Foram executados 91,67m de cerca em mourões de concreto e 190,13m² de alambrado.</p> <p>Processo(s) nº: 00111-00006868/2023-14 e outros</p> <p>Descentralização</p>										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.541.6210.4146.0002 - REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0001 - Fiscalizar os imóveis rurais e urbanos de propriedade da Terracap 1 - Institucional 4146 - Atividade -	130 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA	1 - UNIDADE	26	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	CO-Concluída
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 130 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA - jan: 387,00; fev: 384,00; mar: 530,00; abr: 538,00; mai: 447,00; jun: 372,00; jul: 743,00; ago: 570,00; set: 1032,00; out: 759,00; nov: 704,00; dez: 351,00; Detalhamento: Imóveis rurais e urbanos fiscalizados. Info Compl.: 1º Bim.: Operações de desobstrução: 36 Aquisição arame liso: 1000 rolos Aquisição de arame farpado: 2000 rolos Agentes terceirizados envolvidos na desobstrução de imóveis: 302º Bim.: Operações de desobstrução: 43 Agentes terceirizados envolvidos na desobstrução de imóveis: 303º Bim.: Operações de desobstrução: 66 Agentes terceirizados envolvidos na desobstrução de imóveis: 304º Bim.: Operações de desobstrução: 58 Agentes terceirizados envolvidos na desobstrução de imóveis: 30 Materiais Utilizados: 365 estacas; 41 esticadores; 87 escoras; 20 bolas de arame farpado; 10 kg de arame para amarração. 5º Bim.: Operações de desobstrução: 123 Agentes terceirizados envolvidos na desobstrução de imóveis: 306º Bim.: Operações de desobstrução: 39 Agentes terceirizados envolvidos na desobstrução de imóveis: 30 Processo(s) nº: 00111-00019362/2017-19 Descentralização</p>									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.692.6201.3144.0001 - REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO RURAL-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0053 - Realizar parcelamento rural 1 - Institucional 3144 - Projeto -	392 - PARCELAMENTO REALIZADO	1 - UNIDADE	28	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2025	31/12/2025	-	-	AN-Anulada
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 392 - PARCELAMENTO REALIZADO - mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; Detalhamento: Processo(s) nº: 111.002.706/2020 e outros Descentralização</p>									

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.692.6208.1085.0005 - AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0021 - Realizar desapropriações e benfeitorias 1 - Institucional 1085 - Projeto -	382 - IMÓVEL RECUPERADO	1 - UNIDADE	26	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 382 - IMÓVEL RECUPERADO - jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 2,00; dez: 2,00; Detalhamento: Desapropriação e benfeitorias realizados.Info Compl.:3º Bim.:Maio: expansão do aterro sanitário de Samambaia/DFJun.: expansão do aterro sanitário de Samambaia/DF4º Bim.:Jul.: Realizado pagamento decorrente de desapropriação de área visando à expansão do aterro sanitário de Samambaia/DF. Ago.: Realizado pagamento decorrente de desapropriação de área visando à expansão do aterro sanitário de Samambaia/DF.5º Bim.: Set.: Realizado pagamento decorrente de desapropriação de área visando à expansão do aterro sanitário de Samambaia. Out.: Realizado pagamento decorrente de desapropriação de área visando à expansão do aterro sanitário de Samambaia. 5º Bim.: Set.: Realizado pagamento decorrente de desapropriação de área visando à expansão do aterro sanitário de Samambaia. Out.: Realizado pagamento decorrente de desapropriação de área visando à expansão do aterro sanitário de Samambaia.6º Bim.: Nov.: Realizados pagamentos decorrente de desapropriação de área visando à expansão do aterro sanitário de Samambaia e desapropriação da Etapa 3 do Setor Habitacional Arapoanga. Dez.: Realizados pagamentos decorrentes de desapropriação de área visando à expansão do aterro sanitário de Samambaia e desapropriação da Etapa 3 do Setor Habitacional Arapoanga. Processo(s) nº: 00111-00000100/2023-29 e outros Descentralização</p>									
0022 - Realizar pagamentos de sentenças judiciais decorrentes de rescisão de contratos 1 - Institucional 1085 - Projeto 999 - Serviços de Engenharia	382 - IMÓVEL RECUPERADO	1 - UNIDADE	25	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 382 - IMÓVEL RECUPERADO - mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 0,00; Detalhamento: Pagamento compulsório decorrente de sentença judicial relacionada à rescisão contratual com retorno do imóvel.6º Bimestre:Nov.: 1,00;Dez.: 0,00. Processo(s) nº: 00111-00000100/2023-29 e outros Descentralização</p>									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.692.6208.1085.0005 - AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									

23.692.8208.3467.9578 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL										
0051 - Adquirir bens e equipamentos diversos										
1 - Institucional	93 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	1 - UNIDADE	13	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2025	31/12/2025	-	-	CO-Concluída	
3467 - Projeto										
-										
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 93 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO - mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 44,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 7,00; nov: 0,00; dez: 0,00; Detalhamento: Aquisição de Bens e Equipamentos para atender as demandas da TERRACAPInfo. Compl.:6º Bim.:Não houve aquisição de Bens e Equipamentos. Processo(s) nº: Descentralização</p>										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.692.8208.4091.0017 - APOIO A PROJETOS-DIVERSOS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0049 - Realizar apoio a projetos diversos (patrocínio)									
1 - Institucional	220 - PROJETO APOIADO	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2025	31/12/2025	-	-	NI-Não Iniciada
4091 - Atividade									
-									
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 220 - PROJETO APOIADO - Detalhamento: Processo(s) nº: Descentralização									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.692.8208.4237.0002 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0010 - Realizar eventos para melhorar a comunicação interna e externa à Terracap assim como contribuir com sua propaganda e marketing institucionais 1 - Institucional 4237 - Atividade -	449 - ATIVIDADE REALIZADA	1 - UNIDADE	23	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	CO-Concluída

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 449 - ATIVIDADE REALIZADA - jan: 2,00; fev: 1,00; mar: 4,00; abr: 1,00; mai: 6,00; jun: 4,00; jul: 3,00; ago: 4,00; set: 2,00; out: 7,00; nov: 5,00; dez: 3,00;
Detalhamento: Eventos realizados de melhoria da comunicação interna e externa e de contribuição para propaganda e marketing institucionais. Info Compl.:3º Bim.:Maio: Transmissão do Edital n.º 06/2025; Audiência Pública parcelamento do solo Recanto das Emas; Transmissão do Edital n.º 07/2025; Audiência Pública Parcelamento do solo QNM; Projeto Terracap 360º; Terracast.Jun.: Estrutura para transmissão do Edital n.º 08/2025; Fórum de Gestão de Pessoas; Terracast; Evento SIPAT. 4º Bim.: Jul.: Suporte para transmissão direta do Edital n.º 09/2025 e Edital n.º 10/2025, Audiência Parque Empresarial de Taguatinga.Ago.: Suporte para transmissão direta do Edital n.º 11/2025 e Edital n.º 12/2025, jornada do produto e jornada do cliente. 5º Bim.: Set.: Suporte para transmissão direta do Edital n.º 13/2025, III Terceiro Encontro sobre Sustentabilidade do Parque Veredinha; Out.: Suporte para transmissão direta do Edital n.º 14/2025, Edital n.º 16/2025, Edital n.º 17/2025, parte 3 do Projeto 360º, Terracast, jornada do produto. 6º Bim.: Nov.: Suporte para transmissão direta do Edital n.º 18/2025 e Edital n.º 19/2025, Evento do Programa de Desenvolvimento de Lideranças, Evento Encontro de Gestores, 4º Prêmio de Excelência no atendimento ao Público desta Terracap; Dez.: Suporte para transmissão direta do Edital n.º 20/2025 e Edital n.º 21/2025, Terracap 360º - Inovações Tecnológica aplicadas ao Negócio.
Processo(s) nº: 111.000.317/2017
Descentralização

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.811.6206.4091.5826 - APOIO A PROJETOS-ESPORTIVOS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0047 - Realizar apoio a projetos esportivos (patrocínio) 1 - Institucional 4091 - Atividade -	220 - PROJETO APOIADO	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2025	31/12/2025	-	-	NI-Não Iniciada
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 220 - PROJETO APOIADO - Detalhamento: Processo(s) nº: Descentralização									

25.846.6209.9139.0001 - CONSORCIO DE USINA FOTOVOLTAICA CEB PAR - TERRACAP - DISTRITO FEDERAL									
0059 - Construir usina fotovoltaica 1 - Institucional 9139 - Operação Especial -	2 - AÇÃO IMPLEMENTADA	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2025	31/12/2025	-	-	NO-Andamento Normal
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 2 - AÇÃO IMPLEMENTADA - mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00; Detalhamento: Início das obras da Usina Fotovoltaica (GD), emissão da autorização de serviço. Já houve, também, a liquidação das Notas de Empenho n.º 1061/2025 e n.º 1115/2025 no montante de R\$ 4.945.000,00, contudo ainda não houve pagamento do repasse. 6º Bimestre: Andamento das obras da Usina Fotovoltaica (GD STF), emissão de autorização de serviço e o respectivo repasse integral ao consórcio do valor destinado à implantação da usina (R\$ 4.945.000,00). Processo(s) nº: 00111-00006724/2021-98 e outros Descentralização									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
26.781.6216.5032.0001 - REFORMA DO AEROPORTO DO PLANALTO CENTRAL - TERRACAP - SÃO SEBASTIÃO									
0058 - Reformar aeroporto 1 - Institucional 5032 - Projeto 11 - Obras de transporte	212 - PRÉDIO REFORMADO	3 - METRO QUADRADO	1	14 - REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO	01/03/2025	31/12/2025	-	-	NI-Não Iniciada
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 212 - PRÉDIO REFORMADO - Detalhamento: Processo(s) nº: Descentralização									

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
28.846.0001.9001.6191 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0011 - Pagar sentenças judiciais trabalhistas 1 - Institucional 9001 - Operação Especial -	455 - SENTENÇA JUDICIAL PAGA	1 - UNIDADE	75	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2025	31/12/2025	-	-	CO-Concluída
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 455 - SENTENÇA JUDICIAL PAGA - mar: 2,00; abr: 0,00; mai: 6,00; jun: 3,00; jul: 2,00; ago: 1,00; set: 5,00; out: 2,00; nov: 0,00; dez: 3,00; Detalhamento: Pagamentos compulsórios decorrentes de sentenças Judiciais Trabalhistas:6º Bimestre:Nov.: 0,00;Dez.: 3,00. Processo(s) nº: 00111-00000260/2024-59 e outros Descentralização</p>									
0012 - Pagar sentenças judiciais cíveis 1 - Institucional 9001 - Operação Especial -	455 - SENTENÇA JUDICIAL PAGA	1 - UNIDADE	75	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	CO-Concluída
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 455 - SENTENÇA JUDICIAL PAGA - jan: 2,00; fev: 3,00; mar: 4,00; abr: 4,00; mai: 3,00; jun: 2,00; jul: 5,00; ago: 10,00; set: 5,00; out: 5,00; nov: 3,00; dez: 7,00; Detalhamento: Pagamentos compulsórios decorrentes de sentenças judiciais cíveis.6º Bimestre:Nov.: 3,00;Dez.: 7,00. Processo(s) nº: 00111-00000260/2024-59 e outros Descentralização</p>									

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
28.846.0001.9030.0003 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0050 - Pagar principal e juros da dívida interna contratada									
1 - Institucional	1 - -	99 - -	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2025	31/12/2025	-	-	CO-Concluída
9030 - Operação Especial									
-									
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 1 - - - mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 2,00; dez: 2,00; Detalhamento: Info Compl.: Houveram pagamentos de amortização e de juros. Processo(s) nº: 00111-11111136/2024-93 e outros Descentralização									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
28.846.0001.9050.7163 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0014 - Pagar ressarcimentos a empregados/servidores 1 - Institucional 9050 - Operação Especial -	458 - PAGAMENTO EFETUADO	1 - UNIDADE	33	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	CO-Concluída
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 458 - PAGAMENTO EFETUADO - jan: 42,00; fev: 44,00; mar: 42,00; abr: 41,00; mai: 44,00; jun: 42,00; jul: 24,00; ago: 24,00; set: 41,00; out: 41,00; nov: 24,00; dez: 24,00; Detalhamento: Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos. Processo(s) nº: 00111-00000205/2024-69 e outros Descentralização</p>									
0015 - Pagar indenizações / restituições do Programa de Demissão Incentivada - PDI 1 - Institucional 9050 - Operação Especial -	458 - PAGAMENTO EFETUADO	1 - UNIDADE	33	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	CO-Concluída
<p>Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 458 - PAGAMENTO EFETUADO - jan: 10,00; fev: 10,00; mar: 10,00; abr: 10,00; mai: 10,00; jun: 10,00; jul: 10,00; ago: 5,00; set: 5,00; out: 5,00; nov: 4,00; dez: 0,00; Detalhamento: Indenizações / restituições / ressarcimentos pagos. Processo(s) nº: 00111-00000205/2024-69 e outros Descentralização</p>									

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
28.846.0001.9050.7163 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0016 - Realizar rescisão trabalhista por acordo administrativo 1 - Institucional 9050 - Operação Especial -	458 - PAGAMENTO EFETUADO	1 - UNIDADE	34	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	CO-Concluída

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 458 - PAGAMENTO EFETUADO - jan: 1,00; fev: 2,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 2,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 2,00; nov: 1,00; dez: 0,00;
Detalhamento: Rescisão trabalhista por acordo administrativo realizadas.
Processo(s) nº: 00111-00000205/2024-69 e outros
Descentralização

28.846.0001.9057.0005 - PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS - TERRACAP - DISTRITO FEDERAL									
0043 - Pagar impostos e tributos 1 - Institucional 9057 - Operação Especial -	1 - -	99 - -	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	CO-Concluída

Etapa Realizada
Quantitativo físico executado: 1 - - - jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 3,00; set: 3,00; out: 3,00; nov: 3,00; dez: 3,00;
Detalhamento: Pagamentos de impostos e tributos realizado. Info Compl.: Foi realizado pagamento dos tributos PIS, COFINS e CSLL apurados por meio do lucro presumido..
Processo(s) nº: 00111-00000161/2020-43 e outros
Descentralização

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
28.846.0001.9090.0001 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA--DISTRITO FEDERAL									
0013 - Aumentar capital social da controladora frente às subsidiárias BIOTIC e ETR 1 - Institucional 9090 - Operação Especial -	1 - -	99 - -	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2025	-	-	CO-Concluída
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 1 - - - jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 2,00; nov: 2,00; dez: 2,00; Detalhamento: Aumento de capital social da controladora frente às subsidiárias BIOTIC e ETR. Info Compl.: Quitação de obrigações contratuais das subsidiárias. Processo(s) nº: 00111-00000242/2023-96 e outros Descentralização									

28.846.0001.9093.0073 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL									
0055 - Efetuar outros ressarcimentos, indenizações e restituições 1 - Institucional 9093 - Operação Especial -	458 - PAGAMENTO EFETUADO	1 - UNIDADE	22	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2025	31/12/2025	-	-	CO-Concluída
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 458 - PAGAMENTO EFETUADO - mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00; Detalhamento: Pagamentos de outros ressarcimentos, indenizações e restituições. 4º Bim.: Jul.: Não houve pagamento no mês de julho; Ago.: Foi realizado 1 (um) pagamento no valor de R\$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) em processo específico. 5º Bim.: Set.: 1,00; Out.: 0,00. 6º Bim.: Nov.: 0,00; Dez.: 1,00 Processo(s) nº: 00111-00000275/2022-55 e outros Descentralização									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio