



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA**

**Sistema de Acompanhamento Governamental  
Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**2º Bimestre de 2026**

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapas/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>10.301.6202.3135.0001 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - TERRACAP - ARNIQUEIRA</b>									
0031 - Construir unidade básica de saúde no Setor Habitacional Arniqueiras.									
1 - Institucional	286 - UNIDADE CONSTRUÍDA	1 - UNIDADE	2	33 - REGIÃO XXXIII - ARNIQUEIRA	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NI-Não Iniciada
3135 - Projeto									
8 - Obras para fins de saúde									
<b>Etapa Realizada</b> Quantitativo físico executado: 286 - UNIDADE CONSTRUÍDA - Detalhamento: Processo(s) nº: Descentralização									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>12.361.6221.5924.9330 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF</b>									
0032 - Construir unidades de ensino fundamental nas RAs.  Etapa anterior nº 0041/2025 - UO 20201  1 - Institucional  5924 - Projeto  7 - Obras para fins de educação	97 - ESCOLA CONSTRUÍDA	3 - METRO QUADRADO	16.049	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2021	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 97 - ESCOLA CONSTRUÍDA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Unidades de ensino fundamental em construção. Info Compl.: Ano de 2025 - Samambaia: foram executados serviços de instalações elétricas, instalação de esquadrias, pintura, instalação de calçadas, equipamentos de recreação, rede de esgoto e pagamento de instalações hidráulica e elétrica; Arniqueira foi efetuada a concretagem dos pilares do prédio principal em execução, após o convênio foi encerrado porém novo convênio está em elaboração; Recanto das Emas foi realizado pagamento referente à administração local da obra de construção da escola 304. Ano de 2026 - 1º Bim.: Aguardando nova licitação para execução da escola do Recanto das Emas; 2º Bim.: Aguardando nova licitação para execução da escola do Recanto das Emas.  <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00001600/2019-00  <b>Descentralização</b></p>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	

**23.122.8208.2990.3873 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL**

0001 - Manter imóveis da Terracap - Próprios	140 - IMÓVEL MANTIDO	1 - UNIDADE	24	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
1 - Institucional									
2990 - Atividade									
-									

**Etapa Realizada**  
**Quantitativo físico executado:** 140 - IMÓVEL MANTIDO - jan: 121,00; fev: 121,00; mar: 121,00; abr: 121,00;  
**Detalhamento:** Imóveis da Terracap mantidos. Info Compl.: Para manutenção dos 121 imóveis de propriedade da Terracap, foi necessária a contratação de brigadistas, vigilantes, serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial. Assim como, foram pagos fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água e esgotamento sanitário.  
**Processo(s) nº:** 00111-00005918/2018-71, 00111-00002034/2020-89, 00111-00002114/2020-34 e outros  
**Descentralização**

**23.122.8208.8502.8881 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL**

0018 - Remunerar empregados ativos da Terracap	261 - SERVIDOR REMUNERADO - MES	1 - UNIDADE	713	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
1 - Institucional									
8502 - Atividade									
-									

**Etapa Realizada**  
**Quantitativo físico executado:** 261 - SERVIDOR REMUNERADO - MES - jan: 698,00; fev: 696,00; mar: 694,00; abr: 693,00;  
**Detalhamento:** Servidores ativos remunerados.  
**Processo(s) nº:** 00111-00000212/2026-22  
**Descentralização**

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.122.8208.8504.9687 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0019 - Conceder benefício de Assistência Odontológica aos empregados da Terracap e seus dependentes.  1 - Institucional  8504 - Atividade  -	40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	1 - UNIDADE	7	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES - jan: 184,00; fev: 184,00; mar: 184,00; abr: 184,00; <b>Detalhamento:</b> Benefício de Assistência Odontológica concedido. <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00000315/2026-92, 00111-00005648/2021-01 <b>Descentralização</b>									
0020 - Conceder benefício de Plano de Saúde aos empregados da Terracap e seus dependentes  1 - Institucional  8504 - Atividade  -	40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	1 - UNIDADE	7	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES - jan: 1876,00; fev: 1864,00; mar: 1831,00; abr: 0,00; <b>Detalhamento:</b> Benefício de Plano de Saúde concedido.A Fatura referente a Abril/2026 ainda não foi fechada. <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00000315/2026-92, 00111-00005648/2021-01 <b>Descentralização</b>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.122.8208.8504.9687 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0021 - Conceder benefício de Auxílio Funeral aos empregados da Terracap e seus dependentes  1 - Institucional  8504 - Atividade  -	40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	1 - UNIDADE	7	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES - jan: 2,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; <b>Detalhamento:</b> Benefício de Auxílio Funeral concedido. <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00000315/2026-92, 00111-00005648/2021-01 <b>Descentralização</b>									
0022 - Conceder benefício de Auxílio Alimentação aos empregados da Terracap  1 - Institucional  8504 - Atividade  -	40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	1 - UNIDADE	7	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES - jan: 762,00; fev: 761,00; mar: 760,00; abr: 759,00; <b>Detalhamento:</b> Benefício de Auxílio Alimentação concedido. <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00000315/2026-92, 00111-00005648/2021-01 <b>Descentralização</b>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.122.8208.8504.9687 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0023 - Conceder benefício de Auxílio Transporte aos empregados da Terracap  1 - Institucional  8504 - Atividade  -	40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	1 - UNIDADE	7	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES - jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; <b>Detalhamento:</b> Benefício de Auxílio Transporte concedido. <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00000315/2026-92, 00111-00005648/2021-01 <b>Descentralização</b>									
0024 - Conceder benefício de Auxílio-Creche aos empregados da Terracap  1 - Institucional  8504 - Atividade  -	40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	1 - UNIDADE	7	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES - jan: 135,00; fev: 135,00; mar: 131,00; abr: 135,00; <b>Detalhamento:</b> Benefício de Auxílio Creche concedido. <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00000315/2026-92, 00111-00005648/2021-01 <b>Descentralização</b>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.122.8208.8504.9687 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0025 - Conceder benefício de Auxílio Necessidade Especial aos empregados da Terracap  1 - Institucional  8504 - Atividade  -	40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	1 - UNIDADE	7	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES - jan: 40,00; fev: 41,00; mar: 42,00; abr: 33,00; <b>Detalhamento:</b> Benefício de Auxílio Necessidade Especial concedido. <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00000315/2026-92, 00111-00005648/2021-01 <b>Descentralização</b>									
0026 - Conceder benefício de Seguro de Vida em Grupo aos empregados da Terracap  1 - Institucional  8504 - Atividade  -	40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	1 - UNIDADE	7	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES - jan: 341,00; fev: 341,00; mar: 342,00; abr: 341,00; <b>Detalhamento:</b> Benefício de Seguro de Vida concedido. <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00000315/2026-92, 00111-00000315/2026-92 <b>Descentralização</b>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.122.8208.8504.9687 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0027 - Conceder benefício de Bolsa Escola e Bolsa Línguas aos empregados da Terracap  1 - Institucional  8504 - Atividade  -	40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	1 - UNIDADE	7	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES - jan: 13,00; fev: 13,00; mar: 21,00; abr: 18,00; <b>Detalhamento:</b> Benefício concedido. <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00000315/2026-92, 00111-00005648/2021-01 <b>Descentralização</b>									

<b>23.122.8208.8517.9763 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0002 - Manter os serviços administrativos da Terracap  1 - Institucional  8517 - Atividade  -	322 - UNIDADE MANTIDA	1 - UNIDADE	5	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 322 - UNIDADE MANTIDA - jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; <b>Detalhamento:</b> Órgão mantido. Info Compl.: Para manutenção dos 5 imóveis que compõe a Sede da Terracap e anexos, foi necessária a contratação de brigadistas, vigilantes, serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial. Assim como, foram pagos fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água e esgotamento sanitário. <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00000211/2018-00 <b>Descentralização</b>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.126.8208.1471.5897 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0015 - Modernizar o sistema de informação da Terracap (Companhia Imobiliária de Brasília)  1 - Institucional  1471 - Projeto  -	270 - SISTEMA MELHORADO	1 - UNIDADE	45	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal

**Etapa Realizada**  
**Quantitativo físico executado:** 270 - SISTEMA MELHORADO - jan: 4,00; fev: 4,00; mar: 5,00; abr: 5,00;  
**Detalhamento:** Sistemas informatizados desenvolvidos para fins de evolução. Info Compl.: 1º Bim. - manutenção nos sistemas: Benner, GSOv2, API-INTERNA e Portal Data Science; Jan.: 43,10 pontos de função; Fev.: 244,35 pontos de função. 2º Bim. - manutenções nos sistemas: Benner, GIU WEB, GLA e GLI GSOv2; Mar.: 56,00 pontos de função; Abril: 16,25 pontos de função.  
**Processo(s) nº:** 111.001222/2016 e outros  
**Descentralização**

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.126.8208.2557.5183 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0008 - Realizar manutenções corretivas e adaptativas dos sistemas informatizados  1 - Institucional  2557 - Atividade  -	2 - AÇÃO IMPLEMENTADA	1 - UNIDADE	645	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 2 - AÇÃO IMPLEMENTADA - jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 5,00; abr: 5,00; <b>Detalhamento:</b> Manutenções corretivas e adaptativas realizadas. Info Compl.: 1º Bim. - manutenções nos sistemas: GAI e Intranet; Jan.: 0,00 pontos de função; Fev.: 69,29 pontos de função. 2º Bim. - manutenções nos sistemas: Benner, GIU WEB, GLA e GLI GSOv2; Mar.: 56,00 pontos de função; Abril: 16,25 pontos de função. <b>Processo(s) nº:</b> 111.001222/2016 e outros <b>Descentralização</b>									
0009 - Realizar o atendimento de tecnologia da informação de infraestrutura de redes de dados, banco de dados, segurança da informação e suporte ao usuário  1 - Institucional  2557 - Atividade  -	2 - AÇÃO IMPLEMENTADA	1 - UNIDADE	323	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 2 - AÇÃO IMPLEMENTADA - jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; <b>Detalhamento:</b> Atendimento realizado de tecnologia da informação de infraestrutura de redes de dados, banco de dados, segurança da informação e suporte ao usuário. Info Compl.: 1º Bim. - Suporte ao usuário, infraestrutura de redes de dados, banco de dados, serviços de suporte e atualização do banco de dados; Jan.: 1,00; Fev.: 1,00. 2º Bim. - Suporte ao usuário, infraestrutura de redes de dados, banco de dados, serviços de suporte e atualização do banco de dados; Mar.: 1,00; Abril: 1,00. <b>Processo(s) nº:</b> 111.010883/2017 e outros <b>Descentralização</b>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.126.8208.2557.5183 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.127.6207.3711.6189 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0033 - Realizar estudos e/ou pesquisas relativas a novos empreendimentos ou modelos de negócio  1 - Institucional  3711 - Projeto  -	118 - ESTUDO REALIZADO	1 - UNIDADE	5	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 118 - ESTUDO REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; <b>Detalhamento:</b> Estudos ou pesquisas para novos empreendimentos ou modelos de negócios em elaboração. Info Compl.: 1º Bim. - Estudos de transporte para o corredor leste: Contrato em andamento normal. Pagamento do primeiro bimestre: Levantamento de dados. 2º Bim. - Contrato em andamento normal; sem pagamentos no segundo bimestre. <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00003819/2025-83 <b>Descentralização</b>									
0055 - Realizar estudos e/ou pesquisas relativas a novos empreendimentos ou modelos de negócio "procedente da etapa n.º 40/2024" - Contrato nº 66/2019  1 - Institucional  3711 - Projeto  -	118 - ESTUDO REALIZADO	1 - UNIDADE	5	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2026	31/12/2026	-	-	NI-Não Iniciada
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 118 - ESTUDO REALIZADO - <b>Detalhamento:</b> <b>Processo(s) nº:</b> <b>Descentralização</b>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.127.6208.3163.0003 - REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0056 - Adquirir imagens do território do DF  1 - Institucional  3163 - Projeto  -	224 - PROJETO REALIZADO	1 - UNIDADE	3	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2026	31/12/2026	-	-	NI-Não Iniciada
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 224 - PROJETO REALIZADO - <b>Detalhamento:</b> <b>Processo(s) nº:</b> <b>Descentralização</b>									

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.131.8208.8505.8740 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0010 - Realizar publicidade e propaganda legal no DODF (Diário Oficial do DF) e DOU (Diário Oficial da União)  1 - Institucional  8505 - Atividade  -	227 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	1 - UNIDADE	4	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 227 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA - jan: 102,00; fev: 185,00; mar: 176,00; abr: 141,00; <b>Detalhamento:</b> Publicação de matéria legal no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) e Diário Oficial da União (DOU). <b>Processo(s) nº:</b> 111.000913/2017 e outros <b>Descentralização</b>									
0011 - Realizar publicidade e propaganda institucional e mercadológica  1 - Institucional  8505 - Atividade  -	227 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	1 - UNIDADE	4	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 227 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA - jan: 11,00; fev: 5,00; mar: 9,00; abr: 15,00; <b>Detalhamento:</b> Publicidade e propaganda institucional e mercadológica realizados. Info Compl.: 1º Bim. - Janeiro: suporte para transmissão direta do Edital n.º 01/2026, Campanha do Aldeias do Cerrado e publicações de 9 matérias legais; Fevereiro: suporte para transmissão direta do Edital n.º 02/2026 e Edital n.º 03/2026, Campanha do Aldeias do Cerrado e publicações de 3 matérias legais. 2º Bim. - Março: Suporte para as campanhas do Edital n.º 04/2026, Projeto Contexto Exato, Campanha Aldeias do Cerrado e publicações de 6 matérias legais; Abril: Suporte para as campanhas do Edital n.º 05/2026, Campanha Venda Direta Vicente Pires, Campanha Aldeias do Cerrado, Projeto Contexto Exato e publicações de 11 matérias legais. <b>Processo(s) nº:</b> 111.000913/2017 e outros <b>Descentralização</b>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.451.6207.1302.0002 - CONSTRUÇÃO DE FEIRAS - TERRACAP - DISTRITO FEDERAL</b>									
0034 - Construir Feiras no DF  1 - Institucional  1302 - Projeto  -	125 - FEIRA CONSTRUÍDA	3 - METRO QUADRADO	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NI-Não Iniciada
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 125 - FEIRA CONSTRUÍDA - <b>Detalhamento:</b> <b>Processo(s) nº:</b> <b>Descentralização</b>									

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.451.6208.1968.0003 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS - TERRACAP - DISTRITO FEDERAL</b>									
0035 - Elaborar projetos da Terracap (Companhia Imobiliária de Brasília)  1 - Institucional  1968 - Projeto  -	221 - PROJETO ELABORADO	1 - UNIDADE	114	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal

**Etapa Realizada**  
**Quantitativo físico executado:** 221 - PROJETO ELABORADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;  
**Detalhamento:** Projetos de desenvolvimento urbano em elaboração e elaborados em execução. Info Compl.: 2º Bim. - Centro Metropolitano de Taguatinga: Contrato nº 30/2023 em andamento normal; Celebração do 3º Termo Aditivo com vistas à prorrogação da vigência por 18 meses e celebração do 3º apostilamento; sem pagamento no segundo bimestre/2026. Setor Habitacional Meirelles (EIA/RIMA): Contrato nº 12/2023 em andamento normal; Celebração do 3º Termo Aditivo com vistas à prorrogação da vigência por 18 meses e supressão dos produtos de urbanismo; sem pagamento no segundo bimestre/2026. Centro Urbano Tororó: Contrato nº 48/2023 em andamento normal; Celebração do 3º Termo Aditivo com vistas à prorrogação da vigência por 8 meses; aprovação do projeto urbanístico em CONPLAN; sem pagamento no segundo bimestre/2026. Arine Sucupira: Contrato em andamento normal, sem recebimento de novos produtos ou pagamentos no primeiro bimestre/2026; aguardando projeto urbanístico (GEREF). QI e QL 30 do Lago Sul: Contrato nº 50/2025 em andamento normal, com pagamento do projeto de avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico (PAIPA). Cabeceira 32 pista Aeródromo de Brasília: foi entregue o Produto "Elaboração de Orçamento e cronograma físico-financeiro".  
**Processo(s) nº:** 00111-00004921/2022-53, 00111-00006006/2022-01, 00111-00005711/2023-63 e outros  
**Descentralização**

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.451.6208.3160.0001 - REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS - TERRACAP - DISTRITO FEDERAL</b>									
0036 - Realizar Estudos/Serviços Ambientais de Regularização  Etapa anterior nº 0046/2025 - UO 20201  1 - Institucional  3160 - Projeto  -	149 - LOTE REGULARIZADO	1 - UNIDADE	756	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 149 - LOTE REGULARIZADO - jan: 36,00; fev: 7,00; mar: 36,00; abr: 118,00; <b>Detalhamento:</b> Estudos e serviços ambientais de regularização em realização. Info Compl.: 2025: Não foram contratados estudos no período. Lotes Regularizados: Grande Colorado 247, Jardim Botânico 94, Vicente Pires 503, Arniqueira 39, Sucupira 2, Vila Buritis 18 e Estrutural 52026:1º Bim.: Não foram contratados estudos. Lotes regularizados - Grande Colorado: 2, Jardim Botânico: 6, Vicente Pires: 27, Arniqueira: 5, Vila Buritis: 3.2º Bim.: Não foram contratados estudos. Houve o pagamento de taxa de licença ambiental para regularização da ARINE Taquari III. Lotes regularizados Grande Colorado: 1, Jardim Botânico: 9, Vicente Pires: 54, Arniqueira: 88, Estrutural: 1 e Sucupira: 1. <b>Processo(s) nº:</b> 111.001331/2020 <b>Descentralização</b>									
0058 - Regularizar Fundiariamente Território Urbano de Vicente Pires - Contrato nº 35/2025  1 - Institucional  3160 - Projeto  -	149 - LOTE REGULARIZADO	1 - UNIDADE	756	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 149 - LOTE REGULARIZADO - mar: 1,00; abr: 0,00; <b>Detalhamento:</b> A contratada entregou a URB 014/2024 <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00012657/2024-93 <b>Descentralização</b>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.451.6209.1968.3194 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0037 - Elaborar projetos da Terracap (Companhia Imobiliária de Brasília)  Etapa anterior nº 0023/2025 - UO 20201  1 - Institucional  1968 - Projeto  -	221 - PROJETO ELABORADO	1 - UNIDADE	21	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2020	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 221 - PROJETO ELABORADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Projetos executivos diversos em contratação e contratados em execução. Info Compl.: 1º Bim. - Marginal da DF-095 (EPCL) e Conexões com a DF-010 e DF-003 (EPIA): aguardando o DER/DF comunicar sobre a contratação/início dos serviços. Sistema Viário em Águas Claras: aguardando definição da Diretoria. Sistema Viário em Águas Claras - Avenida Sibipiruna Lote 25: aguardando definição da Diretoria. Pavimentação e Drenagem QNN 12 de Ceilândia: em fase de licitação. SH Jardim Botânico - Águas Pluviais e Recomposição de Pavimento: não houve medição no período. Supervisão e Apoio Técnico a Estudos de ligação lado Sul/Sudeste da DF-001 – 4º Ponte: foram executados os serviços de análise de Projeto Básico. 2º Bim.: Marginal da DF-095(EPCL) e Conexões com a DF-010 e DF-003 (EPIA): aguardando o DER/DF comunicar sobre a contratação/início dos serviços. Sistema Viário em Águas Claras: aguardando definição da Diretoria. Sistema Viário em Águas Claras - Avenida Sibipiruna Lote 25: aguardando definição da Diretoria. Pavimentação e Drenagem QNN 12 de Ceilândia: em fase de licitação. SH Jardim Botânico - Águas Pluviais e Recomposição de Pavimento: não houve medição no período. Supervisão e Apoio Técnico a Estudos de ligação lado Sul/Sudeste da DF-001 – 4º Ponte: processo tramitando para celebração de distrato amigável.  <b>Processo(s) nº:</b> 111.001.570/2016, 00111-00007336/2025-58, 00111-00000334/2025-38 e outros  <b>Descentralização</b></p>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.451.6209.5006.2917 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0038 - Executar infraestrutura no Recanto das Emas  Etapa anterior nº 0027/2025 - UO 20201  1 - Institucional  5006 - Projeto  3 - Obras de urbanização	141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	12.920,035	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2023	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Infraestrutura no Recanto das Emas em execução. Info Compl.: 2025: Implantados postes de energia pública, execução de calçadas, drenagem e pavimentação. 2026 - 1º Bim.: não houve medição no período. 2º Bim.: até o momento, foram executados 222m de rede com a instalação de 13 postes circulares.  <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00008757/2020-91, 00111-00000769/2024-00  <b>Descentralização</b></p>									
0039 - Executar infraestrutura no Lago Sul  Etapa anterior nº 0028/2025 - UO 20201  1 - Institucional  5006 - Projeto  3 - Obras de urbanização	141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	12.920,035	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Infraestrutura no Lago Sul em execução. Info Compl.: 2025 - Projeto executivo de Implantação de infraestrutura elétrica, execução de drenagem e pavimentação. 2026 - 1º Bim.: Implantação de rede de drenagem e pavimentação para os lotes E, H, I, J, K, L e m QI 21 do Lago Sul, foram executados 2.552,57m³ de escavação de vala e 1.264,96m² de escoramento de vala. O Percentual Executado informado é referente a média de execução de três obras de infraestrutura no Lago Sul. 2º Bim.: Implantação de rede de drenagem e pavimentação para os lotes e, h, i, j, k, l e m QI 21 do Lago Sul, foram executados 677m de rede de drenagem. O Percentual Executado informado é referente a média de execução de três obras de infraestrutura no Lago Sul.  <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00013626/2024-50, 00111-00002240/2025-01  <b>Descentralização</b></p>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.451.6209.5006.2917 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0040 - Executar infraestrutura no Setor Habitacional Bernardo Sayão  Etapa anterior nº 0029/2025 - UO 20201  1 - Institucional  5006 - Projeto  3 - Obras de urbanização	141 - INFRAESTRUTUR A IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	12.920.035	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Infraestrutura no Setor Habitacional Bernardo Sayão em execução. Info Compl.: 2025 - Execução de pavimento em blocos intertravados, pavimento asfáltico, calçadas e construção de dispositivos e proteção de bacia. 2026 - 1º Bim.: foram executados 608m de rede de drenagem e serviços de escavação. Convênio concluído com a parte financeira efetivada, porém, sem informação do percentual executado da obra que ainda não foi concluída. 2º Bim.: Sem medições no período.  <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00002472/2020-47  <b>Descentralização</b></p>									
0041 - Executar serviços de revitalização na W3 SUL em Brasília / DF  Etapa anterior nº 0030/2025 - UO 20201  1 - Institucional  5006 - Projeto  3 - Obras de urbanização	141 - INFRAESTRUTUR A IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	12.920.035	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2021	31/12/2026	-	-	PA-Paralisada
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Serviços de revitalização na W3 Sul em Brasília-DF em execução. Info Compl.: 2025 - Sem medição no período. 2026 - 1º Bim.: Não houve medição no período; 2º Bim.: Não houve medição no período.  <b>Processo(s) nº:</b> 111.004767/2020, 00111-00000663/2022-36  <b>Descentralização</b></p>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.451.6209.5006.2917 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0042 - Executar infraestrutura no Setor Habitacional Noroeste									
1 - Institucional 5006 - Projeto 3 - Obras de urbanização	141 - INFRAESTRUTUR A IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	12.920,0 35	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Infraestrutura no Noroeste em execução.Info Compl.: 20261º Bim.:Implantação de Rede de Distribuição de Energia Quadra 305 - Elaboração e aprovação de projeto executivo na Neoenergia e execução dos serviços de fundação e superestrutura e assentamento de 410m de tubos para rede subterrâneaCircuito tronco de energia Primeira Etapa Setor Noroeste - Foram executados serviços de assentamento de 11582,50m de tubos para rede subterrânea. O Percentual Executado informado é referente a média de execução de oito obras de infraestrutura no Setor Habitacional Noroeste.2º Bim.: Implantação de Rede de Distribuição de Energia Quadra 305 - Até o momento foram executados 920m de rede de dutos e executados serviços de construção das estações transformadoras. O Percentual Executado informado é referente a média de execução de oito obras de infraestrutura no Setor Habitacional Noroeste.  <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00005038/2025-23, 00111-00005039/2025-78, 00111-00004495/2025-09 e outros  <b>Descentralização</b></p>									
0043 - Executar infraestrutura no Guará.									
1 - Institucional 5006 - Projeto 3 - Obras de urbanização	141 - INFRAESTRUTUR A IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	12.920,0 35	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Infraestrutura no Guará em execução.Info Compl.: 20261º Bim.: Remanejamento de rede de esgoto SAI/SO área 28-A do Guará - Obra concluída em 29/01/2026 - Foram remanejados 696 metros de rede porém apenas 50% do convênio já foi atestado. O Percentual Executado informado é referente a média de execução de cinco obras de infraestrutura no Guará.2º Bim.: Implantação de água e Esgoto QE 60 Guará II - Em Fase de elaboração de projeto executivo; Implantação de infraestrutura de Drenagem e Pavimentação QE 60 Guará II - Procedimento licitatório concluído - aguardando homologação; Implantação de</p>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	

**23.451.6209.5006.2917 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL**

Esgotamento Sanitário e Infraestrutura Elétrica QE 38 Guará II - Projetos em elaboração. O Percentual Executado informado é referente a média de execução de cinco obras de infraestrutura no Guará.

**Processo(s) nº:** 00111-00006633/2023-14

**Descentralização**

**23.451.6210.3006.0003 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX-TERRACAP- PLANO PILOTO**

0044 - Implantar o Parque Burle Marx									
Etapa anterior nº 0033/2025 - UO 20201									
1 - Institucional	178 - PARQUE IMPLANTADO	1 - UNIDADE	2.495.40 4	1 - REGIÃO I - PLANO PILOTO	01/01/2021	31/12/2026	-	-	PA-Paralisada
3006 - Projeto									
14 - Obras para fins de preservação do meio ambiente									

**Etapa Realizada**  
**Quantitativo físico executado:** 178 - PARQUE IMPLANTADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;  
**Detalhamento:** Parque Burle Marx em implantação.2025: Implantação de iluminação do parque e sinalização do anel viário do parqueInfo Compl.: 2026:1º Bim.: Implantação de Bacias - Aguardando definição do IBRAM com relação às obras que serão executadas no parque.2º Bim.: Implantação de Bacias - Aguardando definição do IBRAM com relação às obras que serão executadas no parque.  
**Processo(s) nº:** 111.000.605/2017  
**Descentralização**

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.451.6216.5902.7785 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0045 - Construir viadutos de acesso ao Setor Noroeste  Etapa anterior nº 0040/2025 - UO 20201  1 - Institucional  5902 - Projeto  11 - Obras de transporte	298 - VIADUTO CONSTRUÍDO	3 - METRO QUADRADO	2.690.76 2	99 - DISTRITO FEDERAL	01/05/2022	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 298 - VIADUTO CONSTRUÍDO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Viadutos de acesso ao Setor Noroeste em construção.2025: Realização de obras e serviços de implantação de viaduto e adequação do sistema viário de acesso ao Setor Noroeste.Info Compl.: 2026:1º Bim.: Foram executados serviços de remanejamento de Redes Aéreas de 34,5V, e estrutura do viaduto.2º Bim.: Foram executados serviços de mesoestrutura e 40m de sarjetas triangulares de concreto.  <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00001016/2022-41  <b>Descentralização</b></p>									

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.451.8208.3903.9778 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0046 - Reformar próprios da Terracap.  1 - Institucional  3903 - Projeto  4 - Obras e edificações públicas	212 - PRÉDIO REFORMADO	3 - METRO QUADRADO	2.160.000	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 212 - PRÉDIO REFORMADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 316,85;  <b>Detalhamento:</b> Obras de reforma de prédios próprios em execução. Info Compl.: 2026:1º Bim.: Impermeabilização na Cobertura do Península Shopping - Foram executados 770m² de impermeabilização de superfície. 2º Bim.: Impermeabilização na Cobertura do Península Shopping - Obra concluída. Foram executados 316,85m² de impermeabilização; Reforma do península Shopping- Processo em estudo; Reforma Banheiros Ed. Sede - aguardando atualização das Propostas de Preços, bem como autorização da Direção da empresa.  <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00002630/2024-92, 00111-00006774/2024-18 e outros  <b>Descentralização</b></p>									

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.452.6206.1950.9494 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0047 - Construir Praças Públicas no Guará.  1 - Institucional  1950 - Projeto  5 - Obras para fins desportivos e de lazer	205 - PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO	3 - METRO QUADRADO	1.652.03 4	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 205 - PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Obras de construção de Parques no Guará em execução. Info Compl.: 2026:1º Bim.:Praça QE 50 - Foram executados serviços de plantio de grama, paisagismo, área de estar e pergolado;Praça QE 56 - Foram realizados os serviços de plantio de grama, adequação dos bancos e limpeza.2º Bim.:Praça QE 50 - Foram executados serviços de paisagismo e instalação de mobiliário urbano;Praça QE 56 - Foram executados serviços de paisagismo, instalação de mobiliário urbano e implantação da quadra de areia  <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00001245/2025-17, 00111-00003729/2025-92, 00111-00002140/2025-77 e outros  <b>Descentralização</b></p>									

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.541.6210.1226.0001 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - TERRACAP - DISTRITO FEDERAL</b>									
0048 - Realizar compensação florestal.  1 - Institucional  1226 - Projeto  -	400 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA	1 - UNIDADE	3.660	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NI-Não Iniciada
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 400 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA - <b>Detalhamento:</b> <b>Processo(s) nº:</b> <b>Descentralização</b>									
0049 - Realizar compensação ambiental.  1 - Institucional  1226 - Projeto  -	400 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA	1 - UNIDADE	3.660	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NI-Não Iniciada
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 400 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA - <b>Detalhamento:</b> <b>Processo(s) nº:</b> <b>Descentralização</b>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.541.6210.3159.0003 - REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0050 - Elaborar estudos ambientais (sob demanda - Novos Empreendimentos).  1 - Institucional  3159 - Projeto  -	118 - ESTUDO REALIZADO	1 - UNIDADE	27	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 118 - ESTUDO REALIZADO - jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Estudo ambiental para novos empreendimentos em elaboração.2026:Info Compl.: 1º Bim.: PRAD da Área Norte da Colônia Agrícola Aguilhada e PRAD do PRAT Pinheiral da Colônia Agrícola Aguilhada entregues e estudo concluído.2º Bim.: PEA Jóquei Clube -Relatório Final da execução do PEA entregue. PRAD Aguilhada - Empresa em contratação.  <b>Processo(s) nº:</b> 111.000.791/2012  <b>Descentralização</b></p>									
0051 - Implantar cercamento em parques.  Etapa anterior nº 0038/2025 - UO 20201  1 - Institucional  3159 - Projeto  -	118 - ESTUDO REALIZADO	1 - UNIDADE	27	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 118 - ESTUDO REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;  <b>Detalhamento:</b> Cercamento de parques em implantação.Info Compl.:2024:Realizados 2500m de barreira simples de concreto no Parque Nacional de Brasília.2025: Executados serviços sob demanda do Ibram, como limpeza de camada vegetal, remoção/instalação de alambrados e cercas de mourão e concreto2026:1º Bim.: Parque no Trecho I do Setor Habitacional Vicente Pires - Processo encaminhado ao DF LEGAL para desobstrução da área prevista para o cercamento. Executados serviços sob demanda do Ibram - executados 1786,48m² de alambrado e 417,65m de cerca em mourão de concreto.2º Bim.: Executados serviços sob demanda do Ibram - Foram executados 1100,83m² de alambrado e 725,58m de cerca com mourões de concreto.  <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00006868/2023-14, 00111-00000250/2024-13, 00111-00003385/2022-79 e outros  <b>Descentralização</b></p>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.541.6210.3159.0003 - REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									

<b>23.541.6210.4146.0002 - REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0052 - Fiscalizar os imóveis rurais e urbanos de propriedade da Terracap.									
1 - Institucional	130 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA	1 - UNIDADE	37	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
4146 - Atividade									
-									

**Etapa Realizada**  
**Quantitativo físico executado:** 130 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA - jan: 588,00; fev: 431,00; mar: 664,00; abr: 525,00;  
**Detalhamento:** Imóveis rurais e urbanos fiscalizados. Info Compl.:20261º Bim.: operações de desobstrução com 77 agentes terceirizados envolvidos na desobstrução de imóveis (30).2º Bim.:Operações de desobstrução: 119; agentes terceirizados envolvidos na desobstrução de imóveis: 30  
**Processo(s) nº:** 00111-00019362/2017-19  
**Descentralização**

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.692.6208.1085.0005 - AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0053 - Realizar desapropriações e benfeitorias  Etapa anterior nº 0021/2025 - UO 20201  1 - Institucional  1085 - Projeto  -	382 - IMÓVEL RECUPERADO	1 - UNIDADE	22	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 382 - IMÓVEL RECUPERADO - jan: 2,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00;  <b>Detalhamento:</b> Desapropriação e benfeitorias realizadas.Info Compl.:1º Bim.: Pagamentos decorrentes de desapropriação de área visando à expansão do aterro sanitário de Samambaia e desapropriação da Etapa 3 do Setor Habitacional: Arapoanga.2º Bim.: Pagamentos decorrentes de desapropriação de área visando à expansão do aterro sanitário de Samambaia.  <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00000100/2023-29 e outros  <b>Descentralização</b></p>									
0054 - Realizar pagamentos de sentenças judiciais decorrentes de rescisão de contratos  Etapa anterior nº 0022/2025 - UO 20201  1 - Institucional  1085 - Projeto  -	382 - IMÓVEL RECUPERADO	1 - UNIDADE	22	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2025	31/12/2026	-	-	NI-Não Iniciada
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 382 - IMÓVEL RECUPERADO -  <b>Detalhamento:</b>  <b>Processo(s) nº:</b>  <b>Descentralização</b></p>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.692.8208.3467.9578 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0006 - Adquirir bens e equipamentos diversos 1 - Institucional 3467 - Projeto -	93 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	1 - UNIDADE	3	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NI-Não Iniciada
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 93 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO - <b>Detalhamento:</b> <b>Processo(s) nº:</b> <b>Descentralização</b>									

<b>23.692.8208.4091.0017 - APOIO A PROJETOS-DIVERSOS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0060 - Realizar apoio a projetos diversos (patrocínio) 1 - Institucional 4091 - Atividade -	220 - PROJETO APOIADO	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 220 - PROJETO APOIADO - mar: 1,00; abr: 0,00; <b>Detalhamento:</b> Apoio a projetos diversos.Informações Complementares:2º Bimestre:Março: Patrocínio - XIII Encontro Nacional de Procuradorias Fiscais - ENPF <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00001256/2026-70 <b>Descentralização</b>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>23.692.8208.4237.0002 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0012 - Realizar eventos para melhorar a comunicação interna e externa à Terracap assim como contribuir com sua propaganda e marketing institucionais.  1 - Institucional  4237 - Atividade  -	449 - ATIVIDADE REALIZADA	1 - UNIDADE	4	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 449 - ATIVIDADE REALIZADA - jan: 1,00; fev: 2,00; mar: 3,00; abr: 2,00;  <b>Detalhamento:</b> Eventos realizados de melhoria da comunicação interna e externa e de contribuição para propaganda e marketing institucionais. Informações Complementares<sup>1º</sup> Bim.: janeiro - estrutura para transmissão do edital nº 01/2026; fevereiro - estrutura para transmissão do edital nº 02/2026 e nº 03/2026.2º Bim.:março: estrutura para transmissões dos editais n.º 03/2026 e n.º 04/2026 e Evento de Caminhada da Mulher;abril: estrutura para transmissão do edital n.º 05/2026 e Evento de Atendimento Extraordinário.  <b>Processo(s) nº:</b> 111.000317/2017  <b>Descentralização</b></p>									

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>25.846.6209.9139.0001 - CONSORCIO DE USINA FOTOVOLTAICA CEB PAR - TERRACAP - DISTRITO FEDERAL</b>									
0059 - Construir Usina Fotovoltaica  1 - Institucional  9139 - Operação Especial  -	2 - AÇÃO IMPLEMENTADA	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal

**Etapa Realizada**  
**Quantitativo físico executado:** 2 - AÇÃO IMPLEMENTADA - mar: 0,00; abr: 0,00;  
**Detalhamento:** Celebração do Instrumento Particular de Constituição do Consórcio CEB PAR – Terracap II, entre a Terracap e a CEB PAR Participações S.A., e do Instrumento Particular de Cessão de Uso sem Opção de Compra, entre a Terracap e o CEB PAR – Terracap II, no âmbito do Projeto da Usina Fotovoltaica GD TSE, para posterior pagamento de 50% do valor de implantação da usina.  
**Processo(s) nº:** 00111-00009956/2025-21  
**Descentralização**

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>28.846.0001.9001.6191 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0013 - Pagar sentenças judiciais trabalhistas. 1 - Institucional 9001 - Operação Especial -	455 - SENTENÇA JUDICIAL PAGA	1 - UNIDADE	38	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 455 - SENTENÇA JUDICIAL PAGA - jan: 0,00; fev: 2,00; mar: 0,00; abr: 3,00; <b>Detalhamento:</b> Pagamentos compulsórios decorrentes de Sentenças Judiciais Trabalhistas. <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00000260/2024-59 e outros <b>Descentralização</b>									
0014 - Pagar sentenças judiciais cíveis 1 - Institucional 9001 - Operação Especial -	455 - SENTENÇA JUDICIAL PAGA	1 - UNIDADE	38	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 455 - SENTENÇA JUDICIAL PAGA - jan: 8,00; fev: 3,00; mar: 6,00; abr: 8,00; <b>Detalhamento:</b> Pagamentos compulsórios decorrentes de Sentenças Judiciais Cíveis. <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00000260/2024-59 e outros <b>Descentralização</b>									

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>28.846.0001.9030.0003 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0005 - Pagar principal e juros da dívida interna contratada									
1 - Institucional	1 - -	99 - -	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
9030 - Operação Especial									
-									

**Etapa Realizada**  
**Quantitativo físico executado:** 1 - - - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 2,00; abr: 2,00;  
**Detalhamento:** Pagamento de amortização e juros no período. Info Compl.: O pagamento de amortização sobre operações de crédito chegaram a quantia de R\$ 8.891.190,60 no período. O pagamento de juros sobre operações de crédito chegaram a R\$ 6.037.481,84 no período. No momento, não há previsão para o pagamento da despesa com taxas bancárias vinculadas à operação de crédito interno.  
**Processo(s) nº:** 00111-00000136/2024-93 e outros  
**Descentralização**

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>28.846.0001.9050.7163 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b>									
0028 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de empregado / servidor  1 - Institucional  9050 - Operação Especial  -	458 - PAGAMENTO EFETUADO	1 - UNIDADE	15	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 458 - PAGAMENTO EFETUADO - jan: 15,00; fev: 22,00; mar: 25,00; abr: 25,00; <b>Detalhamento:</b> Ressarcimento/Pagamento efetuado <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00000212/2026-22, 00111-00000205/2024-69 <b>Descentralização</b>									
0029 - Pagar indenizações / restituições do Programa de Demissão Incentivada - PDI  1 - Institucional  9050 - Operação Especial  -	458 - PAGAMENTO EFETUADO	1 - UNIDADE	15	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
<b>Etapa Realizada</b> <b>Quantitativo físico executado:</b> 458 - PAGAMENTO EFETUADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; <b>Detalhamento:</b> Pagar indenizações / restituições do Programa de Demissão Incentivada - PDI <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00000212/2026-22, 00111-00000205/2024-69 e outros <b>Descentralização</b>									

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	

**28.846.0001.9050.7163 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL**

0030 - Realizar rescisão trabalhista por acordo administrativo	458 - PAGAMENTO EFETUADO	1 - UNIDADE	15	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
1 - Institucional									
9050 - Operação Especial									
-									

**Etapa Realizada**  
**Quantitativo físico executado:** 458 - PAGAMENTO EFETUADO - jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 3,00; abr: 1,00;  
**Detalhamento:** Rescisão trabalhista por acordo administrativo realizado.  
**Processo(s) nº:** 00111-00000212/2026-22, 00111-00000205/2024-69  
**Descentralização**

**28.846.0001.9057.0005 - PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS - TERRACAP - DISTRITO FEDERAL**

0004 - Pagar impostos e tributos	1 - -	99 - -	4	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
1 - Institucional									
9057 - Operação Especial									
-									

**Etapa Realizada**  
**Quantitativo físico executado:** 1 - - - jan: 4,00; fev: 4,00; mar: 4,00; abr: 4,00;  
**Detalhamento:** "Pagamentos de impostos e tributos realizado.Info Compl.:Foi realizado pagamento em março e abril dos tributos IPTU, ITR, IOF, PIS, COFINS e CSLL apurados por meio do lucro presumido."  
**Processo(s) nº:**  
**Descentralização**

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>28.846.0001.9090.0001 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA--DISTRITO FEDERAL</b>									
0003 - Aumentar capital social da controladora frente às subsidiárias BIOTIC e ETR 1 - Institucional 9090 - Operação Especial -	1 - -	99 - -	2	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal

**Etapa Realizada**  
**Quantitativo físico executado:** 1 - - - jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00;  
**Detalhamento:** Aumento de capital social da controladora frente às subsidiárias BIOTIC e ETR. Informação Complementar: quitação de obrigações contratuais das subsidiárias.  
**Processo(s) nº:** 00111-00000242/2023-96  
**Descentralização**

<b>28.846.0001.9093.0073 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL</b>									
0057 - Efetuar outros ressarcimentos, indenizações e restituições 1 - Institucional 9093 - Operação Especial -	458 - PAGAMENTO EFETUADO	1 - UNIDADE	6	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal

**Etapa Realizada**  
**Quantitativo físico executado:** 458 - PAGAMENTO EFETUADO - mar: 5,00; abr: 0,00;  
**Detalhamento:** Efetuar outros ressarcimentos, indenizações e restituições  
**Processo(s) nº:** 00111-00000275/2022-55 e outros  
**Descentralização**

**20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA**

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
<b>28.846.0001.9107.0553 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTE E/OU ENTIDADE PRIVADA-DISTRITO FEDERAL</b>									
0007 - Indenizar por desapropriação 1 - Institucional 9107 - Operação Especial -	373 - ENTIDADE APOIADA	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	01/01/2026	30/01/2026	CO-Concluída
<p><b>Etapa Realizada</b>  <b>Quantitativo físico executado:</b> 373 - ENTIDADE APOIADA - jan: 1,00;  <b>Detalhamento:</b> Transferência realizada.Info Compl.:Quitação da indenização pela desapropriação das áreas situadas no "Condomínio Residencial Santa Maria - Antigo Condomínio Residencial Céu Azul", Fazenda Santa Maria.  <b>Processo(s) nº:</b> 00111-00004713/2019-59  <b>Descentralização</b></p>									