



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

## Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2019

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA - TERRACAP

| Projeto - Atividade-<br>Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa                                                                                                                                       | Produto             | Unidade<br>de Medida | Qtde | Código<br>Obra | R<br>E<br>G | Previsão   |            | Reprogramação |         | Estágio/<br>Situação | Etapa Realizada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------|----------------|-------------|------------|------------|---------------|---------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                               |                     |                      |      |                |             | Início     | Término    | Início        | Término |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 23.122.6001.2990.3873<br>MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-<br>TERRACAP-DISTRITO FEDERAL<br>Institucional<br>0001 - Manter imóveis da Terracap: Estádio Nacional,<br>Torre Digital e Próprios | IMÓVEL MANTIDO      | UNIDADE              | 25   |                | 99          | 01/01/2019 | 31/12/2019 |               |         | Andamento<br>Normal  | Imóveis próprios mantidos. Processo n.º<br>111.001.338/2009 e Outros. [Jan. 155 ;Fev. 155<br>;]Informações Complementares:Para manutenção<br>dos 155 imóveis de propriedade da Terracap<br>foram necessários a utilização de 12 brigadistas e<br>94 vigilantes.Para realização dos serviços de<br>limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção<br>predial, 17 terceirizados.                                                                                                                 |
| 23.122.6001.8502.8881<br>ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TERRACAP-<br>DISTRITO FEDERAL<br>Institucional<br>0002 - Remunerar empregados ativos da Terracap                                            | SERVIDOR REMUNERADO | UNIDADE              | 555  |                | 99          | 01/01/2019 | 31/12/2019 |               |         | Andamento<br>Normal  | Servidores ativos remunerados. Processo nº<br>111.000.038/2015 e Outros. [Jan. 580 ;Fev. 595 ;]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 23.122.6001.8504.9687<br>CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-<br>TERRACAP-DISTRITO FEDERAL<br>Institucional<br>0003 - Conceder benefícios aos empregados da<br>Terracap e seus dependentes   | BENEFÍCIO CONCEDIDO | UNIDADE              | 10   |                | 99          | 01/01/2019 | 31/12/2019 |               |         | Andamento<br>Normal  | Benefícios concedidos: plano de saúde, auxílio<br>alimentação-refeição, assistência odontológica,<br>seguro de vida, auxílio creche, auxílio<br>necessidades especiais, auxílio funeral, auxílio<br>transporte, licença administrativa remunerada e<br>bolsa escola/línguas estrangeiras. Processo nº<br>111.002.218/2014 e Outros. [Jan. 10 ;Fev. 10 ;]                                                                                                                                       |
| 23.122.6001.8517.9763<br>MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS<br>GERAIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL<br>Institucional<br>0004 - Manter Ed. Sede da Terracap e seus Anexos                      | UNIDADE MANTIDA     | UNIDADE              | 5    |                | 99          | 01/01/2019 | 31/12/2019 |               |         | Andamento<br>Normal  | Imóveis mantidos: Ed. Sede da Terracap e 2<br>anexos. Processo n.º 111.000.211/2018 e Outros.<br>[Jan. 3 ;Fev. 3 ;]Informações<br>Complementares:Anexos da Terracap: Garagem e<br>Arquivo.Para Ed. sede e anexos, 30 vigilantes e<br>12 brigadistas.Foram capacitados 201<br>empregados.Foram registrados e averbados 2<br>projetos de urbanismo para fins de<br>parcelamento.Para realização dos serviços de<br>limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção<br>predial, 107 terceirizados. |
| 23.126.6001.1471.5897<br>MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-                                                                                                                               |                     |                      |      |                |             |            |            |               |         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Seleção :( Da UO 20201 até 20201)

Emitido em: 25/03/2019 14:48:32

1



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

## Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2019

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA - TERRACAP

| Projeto - Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa                                                                                                                                                                                       | Produto           | Unidade de Medida | Qtde | Código Obra | R<br>E<br>G | Previsão   |            | Reprogramação |         | Estágio/Situação | Etapa Realizada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------|-------------|-------------|------------|------------|---------------|---------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |      |             |             | Início     | Término    | Início        | Término |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TERRACAP-DISTRITO FEDERAL<br>Institucional<br>0005 - Adquirir softwares diversos "procedente da etapa n.º 12/2018"                                                                                                                        | SISTEMA MELHORADO | UNIDADE           | 9    |             | 01          | 01/01/2017 | 31/12/2019 |               |         | Paralisada       | 2018: Aquisição de Chaves de Registro do Sistema TS-SISREG. Processo n.º 00111-00003739/2018-07.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 23.126.6001.2557.5183<br>GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL<br>Institucional<br>0006 - Realizar manutenções corretivas e adaptativas dos sistemas informatizados                   | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE           | 9    |             | 99          | 01/01/2019 | 31/12/2019 |               |         | Andamento Normal | Manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas informatizados por meio de pontos de função de correção. Processo n.º 111.001.861/2011 e Outros [Jan. 16 ;Fev. 16 ;]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Institucional<br>0007 - Realizar o atendimento de tecnologia da informação de infraestrutura de redes de dados, banco de dados, segurança da informação e suporte ao usuário                                                              | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE           | 9    |             | 99          | 01/01/2019 | 31/12/2019 |               |         | Andamento Normal | Ação realizada com apoio da empresa contratada IOS. Processo n.º 00111-00010883/2017-19 [Jan. 1 ;Fev. 1 ;]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 23.127.6207.3711.6189<br>REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL<br>Institucional<br>0008 - Realizar estudos e/ou pesquisas relativas a novos empreendimentos ou modelos de negócio "procedente da etapa n.º 14/2018" | ESTUDO REALIZADO  | UNIDADE           | 6    |             | 99          | 01/01/2017 | 31/12/2019 |               |         | Paralisada       | 2018: Jan e Fev:Prod. 2)Competência em elaboração e avaliação d estudos p/ estruturação d parcerias c/ a iniciativa privada desenvolvida foi priorizado:Projetos contratados no âmbito d produtos:Arenaplex, Torre TV Digital, Nova Saída Norte. Mar e Abr: Alteração d prioridade d projetos p Nova Saída Norte, Autódromo e BIOTIC. Mai e Jun:Processo d seleção d consultoria p elaborar projeto Aeroporto Executivo. Jul e Ago: Consultoria p/ o projeto Aeroporto Executivo selecionada e aguardando homologação p/ efetuar transferência d recursos ao PNUD. Set e Out: Contratação d consultoria p/ Aeroporto Executivo homologada, aguardando conclusão d prestação d contas parcial d Acordo p/ realizar a transferência e efetiva a contratação.Nov e Dez: o Prod.1:Estruturação. Processo n.º 111.000.810/2018. |
| 23.127.6208.3163.0003<br>REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL<br>Institucional<br>0009 - Mapear as áreas urbanas do Distrito Federal - Contrato n.º 02/2016 "procedente da etapa n.º 15/2018"    | PROJETO REALIZADO | UNIDADE           | 2    |             | 99          | 26/01/2016 | 31/12/2019 |               |         | Andamento Normal | 2018: Mai. e Jun.: Produto 12B e Produto 15B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Seleção : ( Da UO 20201 até 20201)

Emitido em: 25/03/2019 14:48:32

2



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

## Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2019

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA - TERRACAP

| Projeto - Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa                                                                                                                                                                                         | Produto                            | Unidade de Medida | Qtde    | Código Obra | R<br>E<br>G | Previsão   |            | Reprogramação |         | Estágio/Situação | Etapa Realizada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------|-------------|-------------|------------|------------|---------------|---------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                   |         |             |             | Início     | Término    | Início        | Término |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 23.131.6001.8505.8740<br>PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL<br>Institucional<br>0010 - Realizar publicidade e propaganda institucional e mercadológica                                                      | PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA | UNIDADE           | 10      |             | 99          | 01/01/2019 | 31/12/2019 |               |         | Andamento Normal | Set. e Out.: Produto 13B e Produto 16B.Nov e Dez.:12B,15B,13B e 16B. 2019: Mapeados 2 produtos: 16B e 20B para diversas regiões administrativas do DF. Processo n.º 111.000.591/2012 [Jan. 2 ;Fev. 2 ;]                                                                                                                                                                           |
| Institucional<br>0011 - Realizar publicidade legal em jornal oficial (Diário Oficial da União e Diário Oficial do Distrito Federal)                                                                                                         | PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA | UNIDADE           | 2       |             | 99          | 01/01/2019 | 31/12/2019 |               |         | Andamento Normal | Publicações no Diário Oficial. Processo n.º 111.001.037/2007 [Jan. 37 ;Fev. 36 ;]                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 23.451.6208.1110.9883<br>EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL<br>Institucional<br>0012 - Plantar grama no Noroeste e no Setor Habitacional Jardim Botânico - 3ª Etapa - "procedente da etapa n.º 55/2018"            | ÁREA URBANIZADA                    | M2                | 6.200.0 | 003         | 99          | 01/03/2016 | 31/12/2019 |               |         | Atrasada         | Área Plantada: 2016: Noroeste: Jan a Dez:99.342 m²; Jardim Botânico 3: Jan a Dez: 98.769 m²;2017: Noroeste: Jan a Dez: 55.730 m²; Jardim Botânico 3: Jan a Dez: 27.984 m².2018: Noroeste: Jan a Dez: 238.892 m²; Jardim Botânico 3: Jan a Dez: 29.691 m².2019: Noroeste: Não houve execução. Jardim Botânico 3: Não houve execução.Processo n.º 111.000.645/2016                  |
| 23.451.6210.3006.0003<br>IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX- TERRACAP- PLANO PILOTO .<br>Institucional<br>0013 - Implantar Parque Burle Marx - Convênio n.º 132/2011 "procedente da etapa n.º 20/2018"                                        | PARQUE IMPLANTADO                  | UNIDADE           | 1       | 005         | 01          | 01/05/2012 | 31/12/2019 |               |         | Paralisada       | 2016: obra paralisada em função da suspensão de pagamentos determinada pelo TCDF. 2017: Hâtrativas sendo feitas junto ao TCDF e Novacap para suspensão do contrato vigente e realização de nova licitação. 2018: Obras suspensas pelo TCDF 2019: Obras Suspensas pelo TCDF. Processo nº 111.001.975/2011. Execuções complementares: Jan a Fev. 3.666 m de cercamento implantados. |
| 23.451.6210.5006.2917<br>EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL<br>Institucional<br>0014 - Implantar sistema de esgoto no Trecho 03 - Pólo 08 SCES - Contrato n.º 106/2010 "procedente da etapa n.º 21/2018" | INFRAESTRUTURA                     | M2                | 1.700.0 | 001         | 99          | 01/01/2014 | 31/12/2019 |               |         | Anulada          | 2016/2017: realizado 9.463,43 m de rede de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

## Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2019

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA - TERRACAP

| Projeto - Atividade-<br>Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa                                                                                                                   | Produto                                     | Unidade<br>de Medida | Qtde    | Código<br>Obra | R<br>E<br>G | Previsão   |            | Reprogramação |         | Estágio/<br>Situação | Etapa Realizada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|---------|----------------|-------------|------------|------------|---------------|---------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                           |                                             |                      |         |                |             | Início     | Término    | Início        | Término |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Institucional<br>0015 - Implantar redes de água e esgoto no Riacho Fundo II - 4ª Etapa - Contrato n.º 154/2011 "procedente da etapa n.º 25/2018"                          | IMPLANTADA<br><br>INFRAESTRUTURA IMPLANTADA | M2                   | 468.714 | 001            | 21          | 01/08/2012 | 31/12/2019 |               |         | Atrasada             | esgotamento sanitário. 2017: 1.975,00 m de rede de esgotamento sanitário.90% da obra concluída. 2018: 93% da obra concluída, executados 98,22% das redes de esgoto num total de 9.964m, bem como foram construídas parcialmente 4 Estações Elevatórias de Esgoto a saber: EEE-A 12,5%, EEE-B 50%, EEE-C 59,04% e EEE-D 79,08%. 2019: Conclusão de 2 estações elevatórias. Contrato encerrado sem previsão de continuidade. Processo n.º 111.001.569/2009. |
| Institucional<br>0016 - Implantar infraestrutura na Expansão do Guará                                                                                                     | INFRAESTRUTURA IMPLANTADA                   | M2                   | 62.188  | 013            | 99          | 01/10/2019 | 31/12/2019 |               |         | A Ser Iniciada       | 2016/2017: empresa contratada pela CAESB abandonou a obra, com obra de rede de água concluída e 80% da rede de esgoto executada. 2018: Termo aditivo celebrado. Aguardando pronunciamento da CAESB quanto à continuidade dos serviços. 2019: Aguardando pronunciamento da CAESB quanto à continuidade dos serviços. Processo n.º 111.000.400/2011.                                                                                                        |
| Institucional<br>0017 - Implantar infraestrutura no Noroeste                                                                                                              | INFRAESTRUTURA IMPLANTADA                   | M2                   | 65.618  | 013            | 99          | 01/10/2019 | 31/12/2019 |               |         | A Ser Iniciada       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Institucional<br>0018 - Implantar infraestrutura no Residencial Bonsucesso                                                                                                | INFRAESTRUTURA IMPLANTADA                   | M2                   | 90.376  | 013            | 99          | 01/01/2019 | 31/12/2019 |               |         | Não Iniciada         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Institucional<br>0019 - Implantar infraestrutura no Centro e Subcentro Urbano do Recanto das Emas                                                                         | INFRAESTRUTURA IMPLANTADA                   | M2                   | 122.876 | 013            | 99          | 01/06/2019 | 31/12/2019 |               |         | A Ser Iniciada       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Institucional<br>0020 - Implantar infraestrutura no Taquari - Trecho 2                                                                                                    | INFRAESTRUTURA IMPLANTADA                   | M2                   | 280.308 | 013            | 99          | 01/12/2019 | 31/12/2019 |               |         | A Ser Iniciada       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 23.451.6216.5902.7785<br>CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL<br>Institucional<br>0021 - Construir viadutos na DF-003 - EPIA "procedente da etapa n.º 59/2018" | VIADUTO CONSTRUÍDO                          | M2                   | 13.000  | 011            | 99          | 01/01/2017 | 31/12/2019 |               |         | Atrasada             | 2017: Foram elaborados os projetos executivos referente ao viaduto OAE-01A, bem como trabalhos iniciais de colocação de formas de aço no viaduto OAE-01BW. 2018: Jan. a Dez.: Obra em execução, não houve medição no período. Termo Aditivo Celebrado. 2019: Jan. a Fev.: Não houve medição no período. Processo n.º                                                                                                                                      |



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

1º Bimestre de 2019

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA - TERRACAP

## Relatório das Etapas Programadas para Execução

| Projeto - Atividade-<br>Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa                                                                                                                                                                                     | Produto                   | Unidade<br>de Medida | Qtde    | Código<br>Obra | R<br>E<br>G | Previsão   |            | Reprogramação |         | Estágio/<br>Situação | Etapa Realizada                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|----------------|-------------|------------|------------|---------------|---------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                      |         |                |             | Início     | Término    | Início        | Término |                      |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 23.541.6001.4146.0002<br>REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS<br>PÚBLICAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL<br>Institucional<br>0022 - Remunerar mão-de-obra terceirizada para<br>prestação de serviços de fiscalização dos imóveis da<br>Terracap | FISCALIZAÇÃO<br>REALIZADA | UNIDADE              | 15      |                | 99          | 01/01/2019 | 31/12/2019 |               |         | Andamento<br>Normal  | 111.001776/2015<br><br>Terceirizados Remunerados Processo n.º<br>00111.00019362/2017-19. [Jan. 19 ;Fev. 19 ;]                                                                                                                        |
| 23.541.6210.3159.0003<br>REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA<br>PARCELAMENTO DO SOLO-TERRACAP-DISTRITO<br>FEDERAL<br>Institucional<br>0023 - Plantar mudas nativas do cerrado - Contrato n.º<br>01/2013 "procedente da etapa n.º 30/2018" | ESTUDO REALIZADO          | UNIDADE              | 300.000 | 014            | 01          | 01/01/2016 | 31/12/2019 |               |         | Andamento<br>Normal  | Plantio de mudas em Clube Primavera, Jardim<br>Botânico de Brasília, ARIE Cruls, Curral<br>Comunitário e Flona. Processo n.º<br>111.000.791/2012Informações<br>Complementares:Foram plantadas 4.750 mudas<br>no 1º bimestre de 2019. |
| Institucional<br>0024 - Realizar RIVI do Setor Quaresmeira "procedente<br>da etapa n.º 32/2018"                                                                                                                                             | ESTUDO REALIZADO          | UNIDADE              | 1       | 014            | 10          | 26/07/2010 | 31/12/2019 |               |         | Paralisada           | 2018: Estudo referente ao Relatório de Impacto<br>de Vizinhança aprovado pela SEGETH. Processo<br>n.º 111.001.792/2009                                                                                                               |
| Institucional<br>0025 - Produzir mudas do Cerrado - FUNAP -<br>Convênio n.º 145/2012 "procedente da etapa n.º<br>33/2018"                                                                                                                   | ESTUDO REALIZADO          | UNIDADE              | 40.000  | 014            | 01          | 01/01/2015 | 31/12/2019 |               |         | Atrasada             | 2017/2018: Produzidas mudas nativas do Cerrado.<br>Processo n.º 111.000.791/2012.Informações<br>Complementares:Produzidas, em 2017, 22.471<br>mudas e, em 2018, 40.000 mudas de um total de<br>100.000 mudas.                        |
| 23.692.6208.1085.0005<br>AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS-<br>TERRACAP-DISTRITO FEDERAL<br>Institucional<br>0026 - Realizar desapropriações e benfeitorias                                                                                | IMÓVEL RECUPERADO         | UNIDADE              | 7       |                | 99          | 01/01/2019 | 31/12/2019 |               |         | Andamento<br>Normal  | Imóveis recuperados com desapropriações e<br>benfeitorias, [Fev. 5 ;]Processo n.º<br>111.000.303/2018Informações<br>Complementares:Realização bimestral.                                                                             |
| Institucional<br>0027 - Realizar aquisição de imóvel decorrentes de<br>rescisão de contratos mediante sentença judicial                                                                                                                     | IMÓVEL RECUPERADO         | UNIDADE              | 43      |                | 99          | 01/01/2019 | 31/12/2019 |               |         | Andamento<br>Normal  | Imóveis recuperados mediante sentenças judiciais<br>decorrentes de rescisão de contrato. [Fev. 11 ;]                                                                                                                                 |
| 23.692.6208.3144.0001<br>REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO RURAL-<br>TERRACAP-DISTRITO FEDERAL<br>Institucional<br>0028 - Regularizar imóveis rurais "procedente da etapa                                                                          | PARCELAMENTO              | UNIDADE              | 4       |                | 99          | 01/01/2019 | 31/12/2019 |               |         | Anulada              | Conclusão das fazendas Sítio Novo, Cava de                                                                                                                                                                                           |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

## Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2019

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA - TERRACAP

| Projeto - Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa                                                                                                                                              | Produto   | Unidade de Medida | Qtde | Código Obra | R<br>E<br>G | Previsão   |            | Reprogramação |         | Estágio/Situação | Etapa Realizada                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------|-------------|-------------|------------|------------|---------------|---------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                  |           |                   |      |             |             | Início     | Término    | Início        | Término |                  |                                                                                                                                                              |
| n.º 66/2018"                                                                                                                                                                                     | REALIZADO |                   |      |             |             |            |            |               |         |                  | Baixo e Santo Antonio Guimarães, e não mais necessidade de licenciamento ambiental para parcelamento das fazendas da Terracap. Processo n.º 111.000.807/2018 |
| 28.846.0001.9001.6191<br>EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL<br>Institucional<br>0029 - Pagar sentenças judiciais trabalhistas                                             | --        | UNIDADE           | 54   |             | 99          | 01/01/2019 | 31/12/2019 |               |         | Andamento Normal | Sentenças judiciais pagas referentes a decisões e sentenças judiciais trabalhistas. [Fev. 10 ;]                                                              |
| Institucional<br>0030 - Pagar sentenças judiciais cíveis                                                                                                                                         | --        | UNIDADE           | 150  |             | 99          | 01/01/2019 | 31/12/2019 |               |         | Andamento Normal | Sentenças judiciais pagas referentes a decisões e sentenças judiciais cíveis. Processo n.º.: 111.000.038/2015 [Jan. 22 ;Fev. 22 ;]                           |
| 28.846.0001.9030.0003<br>AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL<br>Institucional<br>0031 - Pagar principal e juros da dívida interna contratada | --        | UNIDADE           | 1    |             | 99          | 01/01/2019 | 31/12/2019 |               |         | Andamento Normal | Amortização e juros da dívida realizados. [Fev. 1 ;] Processo n.º 111.000.332/2017Informações Complementares:Realização bimestral.                           |
| 28.846.0001.9050.7163<br>RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL<br>Institucional<br>0032 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de empregado / servidor   | --        | UNIDADE           | 70   |             | 99          | 01/01/2019 | 31/12/2019 |               |         | Andamento Normal | Indenizações / Restituições / Ressarcimentos pagos. [Jan. 65 ;Fev. 65 ;]. Processo n.º 111.000.042/2012.                                                     |
| Institucional<br>0033 - Pagar indenizações / restituições do Programa de Demissão Incentivada - PDI                                                                                              | --        | UNIDADE           | 195  |             | 99          | 01/01/2019 | 31/12/2019 |               |         | Andamento Normal | Indenizações / Restituições / Ressarcimentos pagos. [Jan. 195 ;Fev. 195 ;]. Processo n.º 111.000.038/2015                                                    |