


<b>CONT/CONV:</b>	CT - 33/2023	<b>BAIRRO:</b>	Plano Piloto (RA I)
<b>OBJETO:</b>	Execução dos serviços de supervisão e apoio técnico, com relação ao acompanhamento e fiscalização das obras que fazem parte do Programa Águas do DF, Faixa 1 e 2 Norte		
<b>CONTRATADA:</b>	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A	<b>TOTAL PAGO:</b>	R\$ 3.375.200,24
<b>TIPO DE SERVIÇO:</b>	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	<b>SALDO:</b>	R\$ 1.477.391,72
<b>ASSINATURA DO CONTRATO:</b>	09/03/2023	<b>DATA DA ATUALIZAÇÃO:</b>	06/06/2024
<b>PREVISÃO DE CONCLUSÃO</b>	março-24	<b>PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO:</b>	16/07/2024
		<b>VALOR DO CONTRATO:</b>	R\$ 4.852.591,96
		<b>PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:</b>	70%



Execução dos serviços de supervisão e apoio técnico, com relação ao acompanhamento e fiscalização das obras que fazem parte do Programa Águas do DF, Faixa 1 e 2 Norte



■ TOTAL PAGO: ■ SALDO:

PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:

