


CONT/CONV:	CT - 160/2023	BAIRRO:	Lago Sul (RA XVI)
OBJETO:	Execução de obras de infraestrutura – drenagem pluvial, pavimentação para os lotes E, H, I, J, K, L e M da QI-07 (atual QI 21) do Lago Sul		
CONTRATADA:	CONSTRUTORA ARTEC SA	TOTAL PAGO:	R\$ -
TIPO DE SERVIÇO:	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	SALDO:	R\$ 11.199.998,90
ASSINATURA DO CONTRATO:	15/12/2023	DATA DA ATUALIZAÇÃO:	10/05/2024
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	junho-24	PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO:	19/06/2024
		VALOR DO CONTRATO:	R\$ 11.199.998,90
		PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:	0%



Terracap

Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal

Execução de obras de infraestrutura – drenagem pluvial, pavimentação para os lotes E, H, I, J, K, L e M da QI-07 (atual QI 21) do Lago Sul



PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:

