


CONT/CONV:	CT - 33/2023	BAIRRO:	Plano Piloto (RA I)
OBJETO:	Execução dos serviços de supervisão e apoio técnico, com relação ao acompanhamento e fiscalização das obras que fazem parte do Programa Águas do DF, Faixa 1 e 2 Norte		
CONTRATADA:	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A	TOTAL PAGO:	R\$ 3.114.673,46
TIPO DE SERVIÇO:	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	SALDO:	R\$ 1.737.918,50
ASSINATURA DO CONTRATO:	09/03/2023	DATA DA ATUALIZAÇÃO:	10/05/2024
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	março-24	PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO:	19/06/2024
		VALOR DO CONTRATO:	R\$ 4.852.591,96
		PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:	73%



Terracap

Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal

Execução dos serviços de supervisão e apoio técnico, com relação ao acompanhamento e fiscalização das obras que fazem parte do Programa Águas do DF, Faixa 1 e 2 Norte



■ TOTAL PAGO: ■ SALDO:

PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:

