


CONT/CONV:	CT - 80/2023	BAIRRO:	Noroeste
OBJETO:	Execução das obras, sob demanda, de complementação de infraestrutura de energia elétrica em rede de distribuição aérea no Setor Noroeste		
CONTRATADA:	RH ENGENHARIA LTDA	TOTAL PAGO:	R\$ 1.207.133,01
TIPO DE SERVIÇO:	ENERGIA ELÉTRICA	SALDO:	R\$ 411.066,99
ASSINATURA DO CONTRATO:	04/08/2023	DATA DA ATUALIZAÇÃO:	20/03/2024
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	setembro-24	PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO:	29/04/2024
		VALOR DO CONTRATO:	R\$ 1.618.200,00
		PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:	52%



Terracap

Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal

Execução das obras, sob demanda, de complementação de infraestrutura de energia elétrica em rede de distribuição aérea no Setor Noroeste



■ TOTAL PAGO: ■ SALDO:

PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:

