



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2018

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA - TERRACAP

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
23.122.6001.2825.0001 MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL- TERRACAP- DISTRITO FEDERAL Institucional 0072 - Contratar empresa de consultoria especializada para elaboração de plano estratégico com base na metodologia BSC.	PLANO ELABORADO	UNIDADE	1		99	01/01/2018	31/12/2018			Anulada	Contratação cancelada por determinação da Diretoria Colegiada, que optou por realizar a revisão do planejamento estratégico para o triênio 2018-2020 com a equipe técnica da Coordenação de Planejamento e Modernização da Terracap.
23.122.6001.2990.3873 MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0001 - Lotar vigilantes e brigadistas em seus postos para os bens imóveis.	IMÓVEL MANTIDO	UNIDADE	99		99	01/01/2018	31/12/2018			Andamento Normal	Brigadistas e vigilantes em atendimento à Torre de TV Digital e aos demais imóveis próprios da Terracap. [Abr. 108 ;Mai. 108 ;Jun. 108 ;Jul. 122 ;Ago. 122 ;Set. 122 ;Out. 122 ;] Processo n.º 111.001.338/2009.
Institucional 0002 - Lotar pessoal de limpeza, copeiragem, conservação e manutenção para os bens imóveis.	IMÓVEL MANTIDO	UNIDADE	23		99	01/01/2018	31/12/2018			Andamento Normal	Serventes na Torre de TV Digitas e no Estádio Nacional. [Abr. 12 ;Mai. 15 ;Jun. 15 ;Jul. 15 ;Ago. 15 ;Set. 15 ;Out. 15 ;] Processo n.º 111.001.939/2011
23.122.6001.8502.8881 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- TERRACAP- DISTRITO FEDERAL Institucional 0003 - Remunerar empregados ativos da Terracap	SERVIDOR REMUNERADO	UNIDADE	660		01	01/01/2018	31/12/2018			Andamento Normal	Empregados ativos remunerados: [Jan. 531 ;Fev. 544 ;Mar. 544 ;Abr. 563 ;Mai. 561 ;Jun. 559 ;Jul. 553 ;Ago. 555 ;Set. 556 ;Out. 556 ;] Processo nº 111.000.038/2015.
23.122.6001.8504.9687 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0004 - Conceder benefícios aos empregados da Terracap e seus dependentes.	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	4.600		01	01/01/2018	31/12/2018			Andamento Normal	Benefícios concedidos: assistência à saúde, assistência odontológica, seguro de vida, auxílio alimentação/refeição; auxílio transporte e assistência educacional/línguas: [Jan. 2.296 ;Fev. 2.296 ;Mar. 3.266 ;Abr. 3.266 ;Mai. 3.435 ;Jun. 3.435 ;Jul. 3.447 ;Ago. 3.447 ;Set. 3.616 ;Out. 3.616 ;] Processo nº 111.002.218/2014.
23.122.6001.8517.9763 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2018

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA - TERRACAP

Projeto - Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
0005 - Capacitar empregados da Terracap.	UNIDADE MANTIDA	PESSOA	50		01	01/01/2018	31/12/2018			Andamento Normal	[Jul. 2 ;Ago. 3 ;] empregados capacitados. Processo nº 00111-00000787/2018-35 e outros.
Institucional 0006 - Registrar e averbar novos projetos de urbanismo e parcelamentos da Terracap em cartórios de registro de imóveis.	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	26		99	01/01/2018	31/12/2018			Andamento Normal	Jan e Fev: 1 (Foi registrado o projeto URB-057/13 referente a 1ª Etapa do Itapoã Parque em janeiro/2018). Mar.: e Abr.: 2 (Foram registrados os projetos URB-037/16 e URB-23/16 referentes a Criação do 01 Lote no Subcentro 400/600 Recanto das Emas, Destinado à Terminal Rodoviário e Criação Área Especial 01 QR0, Candangolândia); Mai e Jun: 1 (Foi registrado o projeto URB.RP-52/11 referente a IV Etapa do Setor Habitacional Jardim Botânico); Jul e Ago: 1(Foi registrado o projeto URB-040/2015 referente a Criação de Lotes nas Quadras 05 e 06 do Setor Residencial Leste de Planaltina).Set e Out: 4 (Foram registrados os projetos URB-012/15 Hospital de Santa Mª, URB-36/17 - Residencial Bonsucesso, São Sebastião, URB-RP-014/2017 Pontas de Quadra Sobradinho e URB-37/18 Relocação Centro Comunal, Guará) Processos n.º 390.000.429/2013.
Institucional 0007 - Efetuar o pagamento de jetons e estagiários.	UNIDADE MANTIDA	PESSOA	139		01	01/01/2018	31/12/2018			Andamento Normal	Conselheiros e estagiários: [Jan. 154 ;Fev. 165 ;Mar. 169 ;Abr. 158 ;Mai. 170 ;Jun. 171 ;Jul. 138 ;Ago. 153 ;Set. 171 ;Out. 181 ;] Processo n.º 111.000.033/2017.
Institucional 0008 - Pagar IPTU/ITBI/ITCD/TLP/CIP - Responsabilidade da Terracap	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	29.000		99	01/01/2018	31/12/2018			Andamento Normal	Pagamentos de ITBI sobre imóveis realizados no exercício corrente. [Jan. 18 ;Fev. 18 ;Mar. 18 ;Abr. 18 ;Mai. 19 ;Jun. 19 ;Ago. 53 ;Out. 70 ;] Processos n.º 111.000.211/2018
Institucional 0009 - Lotar vigilantes e brigadistas em seus postos para o edifício-sede e anexos.	UNIDADE MANTIDA	PESSOA	36		01	01/01/2018	31/12/2018			Andamento Normal	Vigilantes e Brigadistas disponibilizados bimestralmente: [Fev. 42 ;Abr. 42 ;Jun. 42 ;Ago. 42 ;Out. 42 ;] Processo nº 111.000.216/2017.
Institucional 0010 - Lotar pessoal de limpeza, copeiragem, conservação e manutenção para o Edifício Sede e Anexos.	UNIDADE MANTIDA	PESSOA	68		01	01/01/2018	31/12/2018			Andamento Normal	Serventes Disponibilizados no Edifício Sede da Terracap. [Jan. 71 ;Fev. 71 ;Mar. 71 ;Abr. 71 ;Mai. 72 ;Jun. 90 ;Jul. 90 ;Ago. 90 ;Set. 90 ;Out. 90 ;] Processo n.º 111.001.939/2011
23.126.6001.1471.5897 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0011 - Realizar manutenções evolutivas e desenvolvimento de novos sistemas informatizados.	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	15.000		01	01/01/2018	31/12/2018			Andamento	Pontos de Função de Manutenções evolutivas e

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
Institucional 0012 - Adquirir softwares diversos "procedente da etapa n.º 14/2017"	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	10		01	01/01/2017	31/12/2018			Normal	desenvolvimento de sistemas (projetos)/novos módulos de sistemas apuradas bimestralmente: [Fev. 528 ;Abr. 618 ;Jun. 643 ;Ago. 532 ;Out. 420 ;] Processo n.º: 111.012.905/2017.
23.126.6001.2557.5183 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0013 - Realizar manutenções corretivas e adaptativas dos sistemas informatizados.	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	9.000		01	01/01/2018	31/12/2018			Não Iniciada	
Institucional 0046 - Realizar o atendimento de tecnologia da informação de infraestrutura de redes de dados, banco de dados, segurança de informação e suporte ao usuário	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	49.065	999	01	01/01/2018	31/12/2018			Andamento Normal	Pontos de função de manutenções corretivas ou preventivas de sistemas apuradas bimestralmente em 2018: [Fev. 82 ;Abr. 89 ;Jun. 85 ;Ago. 78 ;Out. 85 ;] Processo n.º 111.001.861/2011.
23.127.6207.3711.6189 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0014 - Realizar estudos e/ou pesquisas relativas a novos empreendimentos ou modelos de negócio "procedente da etapa n.º 18/2017".	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	6		99	01/01/2017	31/12/2018			Andamento Normal	Atendimentos realizados por bimestre: [Fev. 4.823 ;Abr. 6.068 ;Jun. 5.417 ;Ago. 5.600 ;] Processo SEI n.º111.001.861/2011.
23.127.6208.3163.0003 REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF- TERRACAP-DISTRITO											2017: Arenaplex : concluída a modelagem final. Termos de Referências aprovados: São Bartolomeu, Aeroporto e Autódromo. 2018: Jan e Fev:Produto 2)Competência em elaboração e avaliação de estudos para estruturação de parcerias com a iniciativa privada desenvolvida foi priorizado: Projetos contratados no âmbito dos produtos:Arenaplex - Torre de TV Digital - Nova Saída Norte. Mar. e Abr.: Alteração de prioridade de projetos para Nova Saída Norte, Autódromo e BIOTIC. Mai e Jun: Em processo de seleção da consultoria para elaborar o projeto Aeroporto Executivo. Jul e Ago: Consultoria para o projeto Aeroporto Executivo selecionada e aguardando homologação para efetuar a transferência dos recursos ao PNUD. Set e Out: Contratação de consultoria para o Aeroporto Executivo homologada, aguardando conclusão da prestação de contas parcial do Acordo para realizar a transferência e efetiva a contratação. Processo n.º 111.000.810/2016



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

5º Bimestre de 2018

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA - TERRACAP

Projeto - Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
FEDERAL Institucional 0015 - Mapear as áreas urbanas do Distrito Federal - Contrato n.º 02/2016 "procedente da etapa n.º 19/2017".	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	13		99	26/01/2016	26/07/2018			Atrasada	2017:Jan e Fev: Entregas: Produto: 15A: área 4, Ext.:122,09Km²; e Prod. 13A: área 2, Ext.:102,06Km²; Prod:16A: área5, 165,09km² Mar e Abr: Prod 14A: área 3, Ext.: 100,78 Km; Prod. 20A: área 9, Ext.: 125,63Km²; e Prod 17A: área 6, Ext: 160,62Km²; Mai.: e Jun.: Prod 18A: área 7, Ext: 103,06km². Jul e Ago: Prod: 19A(área 8, Ext.: 106,33km²) e 21A(área 10, Ext.: 124,02km²). Nov e Dez: Prod. cartográficos p/ Base cálculo IPTU entregues e conferidos, restando apenas ajustes 21A. 2018: Mai. e Jun.: Produto 12B e Produto 15B. Set. e Out.: Produto 13B e Produto 16B.Projetos realizados [Jun. 2 ;Out. 2 ;]Proc111000591
23.127.6208.5003.0003 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0047 - Implementar o Geoportal no Terrageo	SISTEMA CONSOLIDADO	UNIDADE	1		99	01/05/2018	31/12/2018			Concluída	Sistema Geoportal implantado. [Out. 1 ;] Processo nº: 111.000863/2016
23.131.6001.8505.8740 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0016 - Realizar publicidade institucional e mercadológica.	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	12		01	01/01/2018	31/12/2018			Andamento Normal	Campanhas, ações mercadológicas, patrocínios e materiais desenvolvidos ou realizados por bimestre [Fev. 10 ;Abr. 12 ;Jun. 12 ;Ago. 10 ;Out. 10 ;] Processo n.º 111.001.610/2013
Institucional 0017 - Realizar publicidade legal em jornal oficial (diário oficial da União e diário oficial do Distrito Federal).	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	910		01	01/01/2018	31/12/2018			Andamento Normal	Publicações no Diário Oficial: [Fev. 56 ;Abr. 60 ;Jun. 63 ;Ago. 72 ;Out. 68 ;] Processos n.º 111.001.037/2007.
23.131.6001.8505.8741 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0048 - Realizar publicidade de utilidade pública	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	4		01	01/01/2018	31/12/2018			Não Iniciada	
23.392.6219.4091.5825 APOIO A PROJETOS-CULTURAIS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0049 - Realizar apoio a projetos culturais	PROJETO APOIADO	UNIDADE	4		01	01/01/2018	31/12/2018			Não Iniciada	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

5º Bimestre de 2018

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA - TERRACAP

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
23.423.6208.1823.0002 IMPLANTAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA-KARIRI - XOCÓ DO BANANAL -TERRACAP- PLANO PILOTO . Institucional 0050 - Construir reserva Indígena Kariri-Xocó do Bananal	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	1	013	01	01/09/2018	31/12/2018			A Ser Iniciada	
23.451.6001.1984.9809 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0051 - Elaborar projeto do Ed. Anexo da Terracap	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	1	004	01	01/12/2018	31/12/2018			A Ser Iniciada	
23.451.6001.3903.9778 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- TERRACAP- DISTRITO FEDERAL Institucional 0052 - Escorar a estrutura das edificações localizadas nos Lotes T2, T3 e T4 no SDS - CONIC. "Procedente da Etapa 76/2017"	PRÉDIO REFORMADO	M2	752	004	01	01/01/2017	31/12/2018			Andamento Normal	2017: 100% escoramento mantido. 2018: Escoramento mantido. [Jan. 8.195 ;Fev. 8.195 ;Mar. 8.195 ;Abr. 8.195 ;Mai. 8.195 ;Jun. 8.195 ;Jul. 8.195 ;Ago. 8.195 ;] Processo nº: 111.000522/2016.
23.451.6206.3048.9584 REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REFORMA DO AUTÓDROMO -TERRACAP- PLANO PILOTO . Institucional 0053 - Reformar o Autódromo Internacional de Brasília	ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO	UNIDADE	1	005	01	01/12/2018	31/12/2018			A Ser Iniciada	
23.451.6207.3247.9233 REFORMA DE FEIRAS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0054 - Reformar os boxes da feira da Estrutural	FEIRA REFORMADA	M2	1.785	004	10	01/12/2018	31/12/2018			A Ser Iniciada	
23.451.6208.1110.9883 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0055 - Plantar grama no Noroeste e no Setor Habitacional Jardim Botânico - 3ª Etapa "procedente da etapa 28/2017"	ÁREA URBANIZADA	M2	6.200.0		99	01/03/2016	31/12/2018			Paralisada	Área Plantada: 2016: Noroeste: Jan a Dez:99.342 m²; Jardim Botânico 3: Jan a Dez: 98.769 m². 2017: Noroeste: Jan a Dez: 55.730,07 m²; Jardim Botânico 3: Jan a Dez: 27.984 m².2018: Noroeste: Jan e Fev: 16.035,35 m²; Mar e Abr.: 39.466,31 m². Mai e Jun: 57.491,21 m². Jul.-Ago.: Não houve atualização. Jardim Botânico 3: Jan e Fev.: 7.416,72 m² replantio Mar e Abr.: 0 m², Mai e Jun: 22.275,20 m². Jul.-Ago.: Não houve atualização. Processo n.º 111.000.645/2016
23.451.6208.1968.3194 ELABORAÇÃO DE PROJETOS- TERRACAP-											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2018

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA - TERRACAP

Projeto - Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
DISTRITO FEDERAL Institucional 0018 - Realizar projeto de drenagem e pavimentação do Residencial Sobradinho "procedente da etapa n.º 77/2017".	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	10		99	01/01/2017	31/12/2018			Concluída	2017: Elaboração do plano de trabalho para execução do projeto de drenagem e pavimentação do Residencial Sobradinho. Entregue 1 Produto (Plano de Trabalho) de um total de 4 Produtos. 2018: Jan e fev: Produto encontra-se em elaboração. Mar e Abr: Projetos finalizados e aprovados pela Novacap. Mai e Jun: Aguardando os ajustes finais do projeto. Jul.-Ago.: Projetos finalizados e aprovados pela Novacap. Processos n.º 111.016.685/2017.
23.451.6208.3160.0003 REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0019 - Pagar taxas de licenciamento ambiental em projetos de regularização de parcelamentos urbanos - Procedente da etapa 0073/2017	LOTE REGULARIZADO	UNIDADE	10		99	01/01/2017	31/12/2018			Andamento Normal	2017: Pagamento de 1 taxa de consulta para Setor de Garagens e Manutenção Norte e SAF Sul e 2 taxas de licenciamentos (Vila Telebrasil e Varjão). 2018: Jan e Fev: 2 (licenças de Instalação do Jardim Botânico Etapa IV, Cidade do Jardim Botânico. Mar e Abr: 3 (licenças de Instalação para o Setor Habitacional Arniqueiras, Bernardo Sayão e Setor de Mansões Park Way Trecho 03. Taxas de licenciamento pagas: Taquari Etapa I Trecho II, Noroeste 2ª Etapa e Setor de Habitacional São Bartolomeu Trecho I; Foi paga a taxa de licenciamento do Taquari Etapa I Trecho I de 87 lotes, Taquari Etapa I Trecho I e Via NM 3 de Ceilândia. [Fev. 2 ;Abr. 3 ;Jun. 3 ;Ago. 3 ;]Processos n.º 111.001.606/1999
23.451.6210.3006.0003 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX-TERRACAP- PLANO PILOTO . Institucional 0020 - Implantar Parque Burle Marx - Convênio n.º 132/2011 "procedente da etapa n.º 29/2017".	PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	1		01	01/05/2012	31/12/2018			Paralisada	2016: obra paralisada em função da suspensão de pagamentos determinada pelo TCDF. 2017: Há tratativas sendo feitas junto ao TCDF e Novacap para suspensão do contrato vigente e realização de nova licitação. 2018: Obras suspensas pelo TCDF. Processo nº 111.001.975/2011.
23.451.6210.5006.2917 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0021 - Implantar sistema de esgoto no Trecho 03 - Pólo 08 SCES - Contrato n.º 106/2010 "procedente da etapa n.º 32/2017".	INFRAESTRUTURA	M2	1.700.0		01	01/01/2014	31/12/2018			Andamento Normal	2016/2017: realizado 9.463,43 m de rede de esgotamento sanitário.2017: 1.975,00 m de rede de esgotamento sanitário.90% da obra concluída. 2018: 93% da obra concluída. Jun: Até o momento foram executados 98,22% das redes de



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

5º Bimestre de 2018

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA - TERRACAP

Projeto - Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
Institucional 0022 - Implantar infraestrutura básica de energia elétrica para atendimento a imóveis no DF - Contrato n.º 94/2011 "procedente da etapa n.º 43/2017".	IMPLANTADA										esgoto num total de 9.964m, bem como foram construídas parcialmente 4 Estações Elevatórias de Esgoto a saber: EEE-A 12,5%, EEE-B 50%, EEE-C 59,04% e EEE-D 79,08%. Processo n.º 111.001.569/2009.
Institucional 0023 - Implantar sistema de pavimentação e drenagem para o PTCD - Parque Tecnológico Capital Digital - Convênio n.º 38/2012 "procedente da etapa n.º 47/2017".	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	M2	18.688		99	22/08/2011	01/05/2018			Concluída	2016: executados 91m de rede de dutos de BT - Projeto S126099 e 119m de rede de dutos de BT - Projeto S126078, com 10 obras concluídas, 03 em execução e 05 paralisadas. 2017: 291m2. 2018: Medições realizadas e contrato encerrado. Processo n.º 111.000.689/2011.
Institucional 0024 - Implantar rede de energia elétrica no Riacho Fundo II - 4ª Etapa - Contrato n.º 05/2012 "procedente da etapa n.º 48/2017".	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	M2	1.230.0		01	01/01/2015	31/12/2018			Anulada	2016/2017: obra foi licitada pela Novacap, que está aguardando a TERRACAP providenciar a Nota de Empenho vinculada à Empresa Vencedora do Certame Licitatório e Ordem de Serviço para início da execução. Processo n.º 111.001.798/2011.
Institucional 0025 - Implantar redes de água e esgoto no Riacho Fundo II - 4ª Etapa - Contrato n.º 154/2011 "procedente da etapa n.º 49/2017".	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	M	44.104		21	01/01/2014	31/12/2018			Concluída	2016: realizados 17.135m de rede. 2017: 27.145 metros implantados. 2018: Medições realizadas, obras 100% executadas. Processo n.º 111.000.661/2011.
23.451.6216.1223.0006 RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS-PONTE JK - TERRACAP- PLANO PILOTO .											
Institucional 0056 - Recuperar obras de artes especiais - Ponte JK	OBRA DE ARTE RECUPERADA	UNIDADE	1	011	01	01/12/2018	31/12/2018			A Ser Iniciada	
23.451.6216.1223.0008 RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS- TERRACAP- DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0057 - Recuperar de obras de artes especiais - Pontes, Passarelas e Viadutos no DF	OBRA DE ARTE RECUPERADA	UNIDADE	1	011	01	01/12/2018	31/12/2018			A Ser Iniciada	
23.451.6216.3090.5328 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

5º Bimestre de 2018

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Relatório das Etapas Programadas para Execução

Projeto - Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
CICLOVIAS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0058 - Implantar ciclovias no DF 23.451.6216.5902.7785 CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0059 - Construir viadutos na DF-003 - EPIA "procedente da etapa nº 78/2017"	CICLOVIA IMPLANTADA	KM	1	011	99	01/12/2018	31/12/2018			A Ser Iniciada	
23.451.6219.3178.5773 REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0026 - Reformar centro de dança de Brasília - Convênio n.º 38/2015 "procedente da etapa n.º 51/2017".	VIADUTO CONSTRUÍDO	M2	13.000	011	99	01/01/2017	31/12/2018			Andamento Normal	2017: Foram elaborados os projetos executivos referente ao viaduto OAE-01A, bem como trabalhos iniciais de colocação de formas de aço no viaduto OAE-01BW. 2018: Jan. e Fev.: Obra em execução. Não houve medição no período. Mar a Jun: Obra em execução. processo tramitando para celebração de aditivo. Jul. e Ago.: Termo Aditivo celebrado. Obras em execução. Aguardando o DER apresentar medição. Processo n.º 113.021.458/2017
0027 - Reformar espaço cultural renato russo - Convênio n.º 43/2015 "procedente da etapa n.º 52/2017".	OBRA REALIZADA	M2	1		01	01/01/2016	31/12/2018			Concluída	2017: 289,60m² de paredes e painéis, 51,88m² de impermeabilizações e tratamentos, 107,39m² de revestimentos, paredes e tetos, 493,82m² de pavimentação, 438,08m² de pintura, além dos serviços finais de acabamento e instalação do piso de tablado. 2018: Medições realizadas, 100% de conclusão das obras. Processo n.º 111.001.713/2015.
23.452.6206.1745.9574 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0060 - Construir quadra de esporte na CL 202 de Santa Maria	OBRA REALIZADA	UNIDADE	2		01	01/01/2016	01/05/2018			Concluída	2016: realizados os serviços de proteção e sinalização da obra. 2017: Foram executados os serviços iniciais de: alvenaria, chapisco e reboco, pontos de hidráulica e esgoto, demolições retiradas, abertura de valas e execução de caixas. 2018: Medições realizadas, obras 100% executadas. Processo n.º 111.001.728/2015.
23.452.6206.1950.9494 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA	M2	1	005	13	01/08/2018	31/12/2018			Não Iniciada	

Seleção :(Da UO 20201 até 20201)

Emitido em: 12/11/2018 18:10:44



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

5º Bimestre de 2018

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA - TERRACAP

Projeto - Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
Institucional 0061 - Construir 4 praças de esporte e lazer no Setor Habitacional Noroeste - Convênio n.º 65/2017	PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO	M2	127.500	005	01	01/01/2018	31/12/2018			Concluída	Jan e Fev: Foram realizados os serviços de regularização de terreno e concretagem das praças, o que representa 30% da obra. Mar e Abr: em execução quadras poliesportivas, pergolados, parquinhos, quadras de areia, e cercamento em alambrado. Mai e Jun: Obras Concluídas. 4 praças Construídas compreendendo uma área total de 28.182m2 sendo: Praça na SQNW 108 - 8.130m2; na SQNW 309 - 4.390m2; na SQNW 311 - 10.687m2 e entre as quadras SQNW 109 e 110 - 4.975m2. [Jun. 4 ;]
23.452.6206.3440.9642 REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0062 - Reformar quadras de esportes no DF	QUADRA DE ESPORTES REFORMADA	M2	1	005	99	01/12/2018	31/12/2018			A Ser Iniciada	
23.512.6210.3004.0006 CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS- TERRACAP- PLANO PILOTO . Institucional 0063 - Construir centro de triagem e resíduos sólidos na Asa Sul	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	1	014	01	01/06/2018	31/12/2018			Não Iniciada	
23.512.6210.3671.0002 REFORMA DE CENTRO DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS-TERRACAP- SIA Institucional 0064 - Reformar centro de triagem e resíduos sólidos no SIA	CENTRO REFORMADO	UNIDADE	1	014	29	01/06/2018	31/12/2018			Não Iniciada	
23.541.6001.4146.0002 REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0028 - Locar equipamentos para atendimento ao termo de cooperação técnica firmado entre Terracap e AGEFIS - Contrato n.º 77/2016 "procedente da etapa n.º 54/2017".	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	15		99	01/01/2018	31/12/2018			Concluída	Empresa contratada, aguardando demanda das unidades para locação de equipamentos.
Institucional 0029 - Contratar de mão-de-obra especializada para prestação de serviço continuado de fiscalização.	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	PESSOA	100		99	01/01/2018	31/12/2018			Andamento Normal	Jan.-Fev.: 12; Mar.-Abr.: 12; Mai.-Jun.:12 Jul.-Ago.: 12.. Os serviços ocorreram dentro da normalidade e foram encaminhadas para pagamento as faturas dos meses de junho e julho/2018. Processo n.º 00111.00019362/2017-19. [Jan. 12 ;Fev. 12 ;Mar. 12 ;Abr. 12 ;Mai. 12 ;Jun. 12 ;Jul. 12 ;Ago. 12 ;Set. 12 ;Out. 12 ;]
23.541.6210.3159.0003											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

5º Bimestre de 2018

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA - TERRACAP

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0030 - Plantar mudas nativas do cerrado - Contrato n.º 01/2013 "procedente da etapa n.º 55/2017".	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	300.000		01	01/01/2016	31/12/2018			Andamento Normal	2017: realizado o monitoramento na Parque do Varjão, RFFSA e Parque Veredinhas. 2018: jan: foram plantadas 6.000 mudas no antigo Curral Comunitário; Abr: foram plantadas 1.500 mudas na Arie Cruls. Mai. Ago.: Monitoramento realizado. Out.: Monitoramento das mudas está sendo realizado normalmente no JBB, Parque do Varjão, Arie Cruls, Curral Comunitário e FLONA. Processo n.º 111.000.791/2012.
Institucional 0031 - Contratar estudos arqueológicos para o Pólo Logístico, Setor de Embaixadas Norte, Setor Taquari - Etapa 1 - Trecho III e QI 17 no Lago Sul.	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	4		99	01/01/2018	31/12/2018			Andamento Normal	Foi executado e aprovado o Produto 1 - Plano de Trabalho pelo IPHAN. O Produto 2- Estudos Arqueológicos para os 4 setores foi encaminhado ao IPHAN que solicitou correções, sendo essas repassadas à contratada. Aguardando posicionamento em resposta do IPHAN quanto às correções. Estudo foi aprovado pelo IPHAN e pagos. Processo n.º 111.000.783/2014.
Institucional 0032 - Realizar RIVI do setor quaresmeira "procedente da etapa n.º 56/2017".	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	1		10	26/07/2010	31/12/2018			Andamento Normal	Aprovação do plano de uso e ocupação pela SEGETH, de acordo com essas diretrizes urbanísticas e a marcação de Audiência Pública (Procuto 3) pelo IBRAM/DF. Também aguarda-se uma possível PMI para o setor. Processo n.º 111.001.792/2009.
Institucional 0033 - Produzir mudas do Cerrado - FUNAP - Convênio n.º 145/2012 "procedente da etapa n.º 57/2017".	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	40.000		01	01/01/2015	31/12/2018			Paralisada	2017: entregues 22.471 mudas do total de 41.821 produzidas até o presente momento, e aditivado o convênio com aumento total para 100.000 mudas. 2018: produzidas 40.000 mudas. Encaminhado minuta do convênio.Processo n.º 111.000.791/2012.
Institucional 0065 - Pagar Compensação Florestal dos Empreendimentos da Terracap	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	1		99	01/01/2018	31/12/2018			Concluída	Jan a Abr.: Foi realizado depósito em fundo no valor de R\$ 1.000.000,00 para ser abatido em compensação florestal. Processo n.º 111.001.760/2012.
23.692.6001.3467.9578 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- TERRACAP- DISTRITO FEDERAL Institucional 0034 - Adquirir bens permanentes diversos (Procedente da etapa nº 58/2017).	EQUIPAMENTO	UNIDADE	500		01	01/01/2018	31/12/2018			Andamento Normal	2017: Não houve aquisição de material permanente, adquiridos 8 (oito) bens permanentes: uma furadeira, uma máquina de solda e uma máquina policorte e cinco roçadeiras.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

5º Bimestre de 2018

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA - TERRACAP

Relatório das Etapas Programadas para Execução

Projeto - Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
23.692.6001.4091.0017 APOIO A PROJETOS-DIVERSOS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0069 - Apoiar projetos diversos	ADQUIRIDO										Processo n.º 111.013.751/2017. [Abr. 1 ;Jun. 8 ;]
23.692.6001.4237.0002 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0035 - Contratar empresa para prestação de serviços de marketing e divulgação institucional da Terracap.	PROJETO APOIADO	UNIDADE	3		99	01/01/2018	31/12/2018			Andamento Normal	Projeto apoiados: "Cidade Lixo Zero" e "Campus Party". Processo n.º 111.003.267/2018. [Jun. 2 ;]
23.692.6208.1085.0005 AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0036 - Realizar desapropriações (benfeitorias).	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	3		01	01/01/2018	31/12/2018			Andamento Normal	Jun.: Evento do lançamento do Parque Tecnológico, Palestras de venda direta, estande Campus Party; Jul.: Terracap Cidadã. Processo n.º 111.000.317/2017. [Jun. 3 ;Jul. 1 ;]
23.692.6208.3144.0001 REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO RURAL- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0066 - Regularizar imóveis rurais	IMÓVEL RECUPERADO	UNIDADE	3		99	01/01/2018	31/12/2018			Andamento Normal	Desapropriações efetuadas: informações bimestrais: [Fev. 8 ;Abr. 9 ;Jun. 13 ;Ago. 15 ;Out. 10 ;] Processo n.º 111.000.303/2018.
	IMÓVEL RECUPERADO	UNIDADE	30		99	01/01/2018	31/12/2018			Andamento Normal	Pagamento de indenização e restituição referente a distrato de venda no âmbito administrativo a título de entrada inicial. [Fev. 1 ;Ago. 5 ;] Processo n.º 111.000.813/2012.
	IMÓVEL RECUPERADO	UNIDADE	20		99	01/01/2018	31/12/2018			Andamento Normal	Sentenças judiciais pagas referentes à rescisão de contratos: [Fev. 3 ;Abr. 7 ;Jun. 13 ;Ago. 25 ;Out. 31 ;]. Processo n.º 111.000.303/2018.
	PARCELAMENTO	UNIDADE	4		99	01/01/2018	31/12/2018			Andamento Normal	Jan e Fev: ACERTAMENTO FUNDIARIO DE DUAS FAZENDAS DE PROPRIEDADE DA TERRACAP. Mar e Abr.: Cadastro de 5000 OCUPANTES COM O INGRESSO NO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO; 30 inscrições no Cadastro Ambiental Rural (CAR) das Fazendas de propriedade da TERRACAP. Mai e Jun: ACERTAMENTO FUNDIARIO DA FAZENDA SÍTIO NOVO E A SANTO ANTONIO DOS GUIMARÃES. Jul.-Ago.: não houve atualização física. ATUALMENTE DUAS FAZENDAS FORAM



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

5º Bimestre de 2018

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA - TERRACAP

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
23.695.6207.3619.1293 REVITALIZAÇÃO DO PROJETO ORLA- TERRACAP- PLANO PILOTO . Institucional 0067 - Executar serviços de urbanização do Complexo da Concha Acústica	REALIZADO										ACERTADAS (BOA VISTA E BARRA ALTA) Processo n.º 111.000.807/2018.
23.695.6207.3936.0005 REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV-TERRACAP- PLANO PILOTO . Institucional 0068 - Revitalizar a Torre de TV	OBRA REALIZADA	M2	203.400	003	01	01/08/2018	31/12/2018			Não Iniciada	
23.811.6206.4091.5826 APOIO A PROJETOS-ESPORTIVOS - TERRACAP- DISTRITO FEDERAL Institucional 0039 - Apoiar projetos esportivos.	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	004	01	01/12/2018	31/12/2018			A Ser Iniciada	
28.846.0001.9001.6191 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TERRACAP- DISTRITO FEDERAL Institucional 0040 - Pagar sentenças judiciais trabalhistas	PROJETO APOIADO	UNIDADE	2		99	01/01/2018	31/12/2018			Não Iniciada	
28.846.0001.9001.6191 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TERRACAP- DISTRITO FEDERAL Institucional 0040 - Pagar sentenças judiciais trabalhistas	--	UNIDADE	20		99	01/01/2018	31/12/2018			Andamento Normal	Sentenças judiciais pagas referentes a ações judiciais trabalhistas, informação bimestral. [Fev. 7 ;Abr. 13 ;Jun. 12 ;Ago. 7 ;Out. 6 ;].Processo n.º 111.000.383/2014.
Institucional 0041 - Pagar sentenças judiciais cíveis	--	UNIDADE	75		99	01/01/2018	31/12/2018			Andamento Normal	Sentenças judiciais pagas referentes a ações judiciais cíveis. informação bimestral: [Fev. 15 ;Abr. 27 ;Jun. 27 ;Ago. 23 ;Out. 24 ;]. Processo n.º 111.001.767/2016.
28.846.0001.9030.0003 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0070 - Pagar principal e juros da dívida interna contratada	--	UNIDADE	1		01	01/01/2018	31/12/2018			Andamento Normal	Operação de crédito formalizado com o Banco Daycoval. Pagamento de juros da dívida sendo realizada de conforme acordado. Processo nº 111.000.332/2017
28.846.0001.9050.7163 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0042 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores	--	PESSOA	50		01	01/01/2018	31/12/2018			Andamento	Ressarcimentos efetuados: [Jan. 67 ;Fev. 67



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

5º Bimestre de 2018

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA - TERRACAP

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
Institucional 0043 - Pagar indenizações / restituições do programa de demissão incentivada - PDI.	--	UNIDADE	10		01	01/01/2018	31/12/2018			Normal	;Mar. 67 ;Abr. 67 ;Mai. 67 ;Jun. 67 ;Jul. 66 ;Ago. 68 ;Out. 66 ;] Processo n.º 111.000.043/2012.
Institucional 0044 - Pagar indenizações / restituições de rescisões contratuais e acertos de contas.	--	UNIDADE	45		01	01/01/2018	31/12/2018			Andamento Normal	Indenizações/restituições pagas: valores acumulados [Fev. 183 ;Abr. 185 ;Mai. 188 ;Jun. 192 ;Jul. 192 ;Ago. 192 ;Set. 192 ;Out. 192 ;]. Processo n.º 111.000.038/2015.
Institucional 0045 - Pagar indenizações/ restituições administrativas decorrentes de pagamentos em duplicidade ou indevidos.	--	UNIDADE	17		01	01/01/2018	31/12/2018			Andamento Normal	Rescisões pagas: empregados, excluídos aqueles do PDI; [Jan. 4 ;Fev. 2 ;Mai. 1 ;Ago. 2 ;Out. 4 ;]. Processo n.º 111.000.038/2015. Ressarcimentos efetuados: [Ago. 1 ;] . Processo n.º XXX.XXX.XXX/201X.