

## 20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA - TERRACAP

Projeto - Atividade-	5	Unidade	Qtde	Código	R	Previsã	o Re	eprogramaç	ão	Estágio/	Etapa Realizada
Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	de Medida	Qido	Obra	E G	Início	Término	Início	Término	Situação	_ tapa ricaizada
00,400,0004,0000,0070											
23.122.6001.2990.3873 MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL											
Institucional											
0001 - Lotar vigilantes e brigadistas em seus postos para os bens imóveis.	IMÓVEL MANTIDO	UNIDADE	25		99	01/01/2018	31/12/2018			Andamento Normal	Jan. a Abr.: 12 brigadistas e 96 vigilantes em atendimento à Torre de TV Digital e aos demais imóveis próprios da Terracap. Processo n.º 111.001.338/2009.
Institucional											
0002 - Lotar pessoal de limpeza, copeiragem, conservação e manutenção para os bens imóveis.	IMÓVEL MANTIDO	UNIDADE	25		99	01/01/2018	31/12/2018			Andamento Normal	Jan. e Abr.: 11 serventes na Torre de TV Digita e 1 servente no Estádio Nacional. Processo n.º 111.001.939/2011
23.122.6001.8502.8881 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- TERRACAP- DISTRITO FEDERAL											
Institucional											
0003 - Remunerar empregados ativos da Terracap	SERVIDOR REMUNERADO	UNIDADE	660		01	01/01/2018	31/12/2018			Andamento Normal	Empregados remunerados: jan 531; fev 544; mar 544; abr 563 . Processo nº 111.000.038/2015.
23.122.6001.8504.9687 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL											
Institucional											
0004 - Conceder benefícios aos empregados da Terracap e seus dependentes.	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	4.600		01	01/01/2018	31/12/2018			Andamento Normal	Benefícios concedidos: assistência à saúde, assistência odontológica, seguro de vida, auxílio alimentação/refeição; auxílio transporte e assistência educacional/línguas: jan 2296; fev 2296; mar 3266; abr.: 3266. Processo nº 111.002.218/2014.
23.122.6001.8517.9763 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL											
Institucional											
0005 - Capacitar empregados da Terracap.	UNIDADE MANTIDA	PESSOA	50		01	01/01/2018	31/12/2018			Não Iniciada	
Institucional											
0006 - Registrar e averbar novos projetos de urbanismo e parcelamentos da Terracap em cartórios de registro de imóveis.	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	26		99	01/01/2018	31/12/2018			Andamento Normal	Jan e Fev: 1 (Foi registrado o projeto URB-057/13 referente a 1ª Etapa do Itapoã Parque em janeiro/2018). Mar.: e Abr.: 2 (Foram registrados os projetos URB-037/16 e URB-23/16 referentes a Criação do 01 Lote no Subcentro 400/600 Recanto
											das Émas, Destinado à Terminal Rodoviário e Criação Área Especial 01 QR0, Candangolândia) Processos n.º 390.000.429/2013
Institucional 0007 - Efetuar o pagamento de jetons e estagiários.	UNIDADE MANTIDA	PESSOA	139		01	01/01/2018	31/12/2018			Andamento	Jan.: 8.; Fev.: 8; Mar.: 8.: Abr.: conselheiros para

Seleção :( Da UO 20201 até 20201)

## 20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA - TERRACAP

Projeto - Atividade-	Draduta	Unidade	Qtde	Código	R	Previsã	o Re	eprogramaç	ão	Estágio/	Etapa Realizada
Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	de Medida		Obra	E G	Início	Término	Início	Término	Situação	
										Normal	CONAD; Jan.: 5.; Fev.: 5; Mar.: 5.: Abr.: 5 conselheiros para CONFI. Jan: 141; Fev: 151; Mar.: 156.: Abr. 153 estagiários. Processo n.º 111.000.033/2017.
Institucional 0008 - Pagar IPTU/ITBI/ITCD/TLP/CIP - Responsabilidade da Terracap	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	29.000		99	01/01/2018	31/12/2018			Andamento Normal	Jan a Abr: 72 imóveis referente a pagamentos realizados sob demanda de ITBI do exercício corrente. Processos n.º 111.000.211/2018
Institucional 0009 - Lotar vigilantes e brigadistas em seus postos para o edifício-sede e anexos.	UNIDADE MANTIDA	PESSOA	36		01	01/01/2018	31/12/2018			Andamento Normal	Vigilantes: Jan. e Fev.: 30; Mar. e Abr.: 30; Brigadistas: Jan. e Fev.: 12; Mar. e Abr.: 12 Processo nº 111.000.216/2017
Institucional 0010 - Lotar pessoal de limpeza, copeiragem, conservação e manutenção para o Edifício Sede e Anexos.	UNIDADE MANTIDA	PESSOA	68		01	01/01/2018	31/12/2018			Andamento Normal	Jan. a Abr.: 71 serventes no Ed. Sede da Terracap. Processo n.º 111.001.939/2011
23.126.6001.1471.5897 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional											
0011 - Realizar manutenções evolutivas e desenvolvimento de novos sistemas informatizados.	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	15.000		01	01/01/2018	31/12/2018			Andamento Normal	Jan e Fev: 528; Mar e Abr: 618 - Pontos de Função de Manutenções evolutivas e desenvolvimento de sistemas (projetos)/novos módulos de sistemas no primeiro bimestre de 2018. Processo n.º: 111.012.905/2017
Institucional 0012 - Adquirir softwares diversos "procedente da etapa n.º 14/2017"	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	10		01	01/01/2017	31/12/2018			Não Iniciada	
23.126.6001.2557.5183 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TERRACAP- DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0013 - Realizar manutenções corretivas e adaptativas dos sistemas informatizados.	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	9.000		01	01/01/2018	31/12/2018			Andamento Normal	Jan e Fev: 611; Mar e Abr. 707 - Pontos de função de manutenções corretivas ou preventivas de sistemas no primeiro bimestre de 2018. Processo n.º 111.001.861/2011
Institucional 0046 - Realizar o atendimento de tecnologia da informação de infraestrutura de redes de dados, banco de dados, segurança de informação e suporte ao usuário	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	49.065	999	01	01/01/2018	31/12/2018			Andamento Normal	Jan a Fev: 4823 atendimentos. Mar a Abr: 6068 atendimentos.
23.127.6207.3711.6189 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL											
Institucional											



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Relatório das Etapas Programadas para Execução SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL 2º Bimestre de 2018

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA - TERRACAP

Projeto - Atividade-	Draduta	Unidade	Qtde	Código	R	Previsã	o Re	programaç	ão	Estágio/	Etapa Realizada
Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	de Medida	Q.uu	Obra	E G	Início	Término	Início	Término	Situação	
0014 - Realizar estudos e/ou pesquisas relativas a novos empreendimentos ou modelos de negócio "procedente da etapa n.º 18/2017".	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	6		99	01/01/2017	31/12/2018			Andamento Normal	2017: Arenaplex : concluída a modelagem final. Termos de Referências aprovados: São Bartolomeu, Aeroporto e Autódromo. 2018: Jan e Fev:Produto 2)Competência em elaboração e avaliação de estudos para estruturação de parcerias com a iniciativa privada desenvolvida foi priorizado: Projetos contratados no âmbito dos produtos:Arenaplex - Torre de TV Digital - Nova Saída Norte. Mar. e Abr.: Alteração de prioridade de projetos para Nova Saída Norte, Autódromo e BIOTIC.Processo n.º 111.000.810/2016
23.127.6208.3163.0003 REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0015 - Mapear as áreas urbanas do Distrito Federal - Contrato n.º 02/2016 "procedente da etapa n.º 19/2017".	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	13		99	26/01/2016	26/07/2018			Paralisada	2017:Jan e Fev: Entregas: Produto: 15A: área 4, Ext.:122,09Km²; e Prod. 13A: área 2, Ext:102,06Km²; Prod:16A; área5, 165,09km² Mar e Abr: Prod 14A: área 3, Ext.: 100,78 Km; Prod. 20A: área 9, Ext.: 125,63Km²; e Prod 17A: área 6, Ext: 160,62Km²; Mai.: e Jun.: Prod 18A: área 7, Ext: 103,06km², Jul e Ago: Prod: 19A(área 8, Ext.: 106,33km²) e 21A(área 10, Ext.: 124,02km²). Nov e Dez: Prod. cartográficos p/ a Base d cálculo d IPTU entregues e conferidos, restando apenas ajustes 21A.Proc111000591/2012
23.127.6208.5003.0003 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0047 - Implementar o Geoportal no Terrageo	SISTEMA CONSOLIDADO	UNIDADE	1		99	01/05/2018	31/12/2018			Não Iniciada	
23.131.6001.8505.8740 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0016 - Realizar publicidade institucional e mercadológica.	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	12		01	01/01/2018	31/12/2018			Andamento Normal	Jan e Fev: Uma campanha de divulgação do edital nº 01/2018 e 5 ações mercadológica de 6 (seis) patrocínio de mídia nas principais emissoras de TV, patrocínio de mídia de 2 (dois) blogs e 1(uma) revista eletrônica. Mar e Abr: 6 (seis) patrocínio de mídia nas principais emissoras de TV, patrocínio de mídia de 2 (dois) blog's e 1(uma) revista eletrônica. Processo n.º 111.001.610/2013
Institucional 0017 - Realizar publicidade legal em jornal oficial (diário oficial da União e diário oficial do Distrito Federal).	PUBLICIDADE E	UNIDADE	12		01	01/01/2018	31/12/2018			Andamento Normal	Jan. e Fev.: 56 publicações de matérias no

## 20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA - TERRACAP

Projeto - Atividade-	Produto	Unidade	Qtde	Código	R	Previsã	o Re	programaç	ão	Estágio/	Etapa Realizada
Opér.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	de Medida		Obra	R E G	Início	Término	Início	Término	Situação	
	PROPAGANDA REALIZADA										DODF; Mar e Abr: 58 publicações de matérias no DODF e 2 no DOU. Processos n.º 111.001.037/2007
23.131.6001.8505.8741 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL											
Institucional											
0048 - Realizar publicidade de utilidade pública	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	4		01	01/01/2018	31/12/2018			Andamento Normal	Jan a Abr.: 0
23.392.6219.4091.5825 APOIO A PROJETOS-CULTURAIS - TERRACAP- DISTRITO FEDERAL											
Institucional											
0049 - Realizar apoio a projetos culturais	PROJETO APOIADO	UNIDADE	4		01	01/01/2018	31/12/2018			Andamento Normal	Apoio a projetos culturais: jan: 0; fev: 1 Reconhecimento de dívida em favor do Instituto Lumiar; Mar: 0; Abr: 0.
23.423.6208.1823.0002 IMPLANTAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA-KARIRI - XOCÓ DO BANANAL -TERRACAP- PLANO PILOTO .											
Institucional 0050 - Construir reserva Indígena Kariri-Xocó do Bananal	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	1	013	01	01/09/2018	31/12/2018			A Ser Iniciada	
23.451.6001.1984.9809 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL											
Institucional											
0051 - Elaborar projeto do Ed. Anexo da Terracap	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	1	004	01	01/12/2018	31/12/2018			A Ser Iniciada	
23.451.6001.3903.9778 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- TERRACAP- DISTRITO FEDERAL											
Institucional											
0052 - Escorar a estrutura das edificações localizadas nos Lotes T2, T3 e T4 no SDS - CONIC. "Procedente da Etapa 76/2017"	PRÉDIO REFORMADO	M2	752	004	01	01/01/2017	31/12/2018			Andamento Normal	2017: 100% escoramento mantido. 2018: Jan. a Abr. 100% escoramento mantido.
23.451.6206.3048.9584 REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REFORMA DO AUTÓDROMO -TÉRRACAP- PLANO PILOTO .											
Institucional											
0053 - Reformar o Autódromo Internacional de Brasília	ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO	UNIDADE	1	005	01	01/12/2018	31/12/2018			A Ser Iniciada	
23.451.6207.3247.9233 REFORMA DE FEIRAS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL											
Institucional											



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Relatório das Etapas Programadas para Execução SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL 2º Bimestre de 2018

## 20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA - TERRACAP

Projeto - Atividade-	Produto	Unidade	Qtde	Código	R	Previsã	o Re	programaç	ão	Estágio/	Etapa Realizada
Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	de Medida		Obra	E G	Início	Término	Início	Término	Situação	
0054 - Reformar os boxes da feira da Estrutural	FEIRA REFORMADA	M2	1.785	004	10	01/12/2018	31/12/2018			A Ser Iniciada	
23.451.6208.1110.9883 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL											
Institucional	<i></i>										
0055 - Plantar grama no Noroeste e no Setor Habitacional Jardim Botânico - 3ª Etapa "procedente da etapa 28/2017"	ÁREA URBANIZADA	M2	6.200.0		99	01/03/2016	31/12/2018			Andamento Normal	Área Plantada: Noroeste: Jan e Fev: 16.035m2; Mar e Abr.: 39.466m2 . Jardim Botânico 3: Jan e Fev.: 7.416m2 replantio Mar e Abr.: 0 m2. Processo n.º 111.000.645/2016
23.451.6208.1968.3194 ELABORAÇÃO DE PROJETOS- TERRACAP- DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0018 - Realizar projeto de drenagem e pavimentação	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	10		99	01/01/2017	21/12/2019			Andamento	2017: Elaboração do plano de trabalho para
do Residencial Sobradinho "procedente da etapa n.º 77/2017".	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	10		99	01/01/2017	31/12/2016			Normal	execução do projeto de drenagem e pavimentação do Residencial Sobradinho. Entregue 1 Produto (Plano de Trabalho) de um total de 4 Produtos. 2018: Jan e fev: Produto encontra-se em elaboração. Mar e Abr: Projetos finalizados e aprovados pela Novacap. Processos n.º 111.016.685/2017.
23.451.6208.3160.0003 REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL											
Institucional	LOTE DECLILABIZADO	LINIDADE	4.470		00	04/04/0047	04/40/0040			A1	0047. Danisanta da 4 taua da assaulta assau
0019 - Pagar taxas de licenciamento ambiental em projetos de regularização de parcelamentos urbanos - Procedente da etapa 0073/2017	LOTE REGULARIZADO	UNIDADE	4.178		99	01/01/2017	31/12/2016			Andamento Normal	2017: Pagamento de 1 taxa de consulta para Setor de Garagens e Manutenção Norte e SAF Sul e 2 taxas de licenciamentos (Vila Telebrasília e Varjão). 2018: Jan e Fev: 2 (licenças de Instalação do Jardim Botânico Etapa IV, Cidade do Jardim Botânico. Mar e Abr: 3 (licenças de Instalação para o Setor Habitacional Arniqueiras, Bernardo Sayão e Setor de Mansões Park Way Trecho 03. Processos n.º 111.001.606/1999
23.451.6210.3006.0003 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX- TERRACAP- PLANO PILOTO .											
Institucional	DADOUE MADI ANTADO	LINIDADE			0.1	04/05/0040	04/40/0040			Danalianda	0040.
0020 - Implantar Parque Burle Marx - Convênio n.º 132/2011 "procedente da etapa n.º 29/2017".	PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	1		01	01/05/2012	31/12/2018			Paralisada	2016: obra paralisada em função da suspensão de pagamentos determinada pelo TCDF. 2017: Há tratativas sendo feitas junto ao TCDF e Novacap para suspensão do contrato vigente e realização de nova licitação. 2018: Obras suspensas pelo TCDF. Processo nº 111.001.975/2011.
23.451.6210.5006.2917 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional											



2º Bimestre de 2018

## 20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA - TERRACAP

Projeto - Atividade-	Produto	Unidade	Qtde	Código	R	Previsã	io Re	eprogramaç	ção	_ Estágio/	Etapa Realizada
Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	de Medida		Obra	E G	Início	Término	Início	Término	Situação	
0021 - Implantar sistema de esgoto no Trecho 03 - Pólo 08 SCES - Contrato n.º 106/2010 "procedente da etapa n.º 32/2017".	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	M2	1.700.0		01	01/01/2014	31/12/2018			Andamento Normal	2016/2017: realizado 9.463,43 m de rede de esgotamento sanitário.2017: 1.975,00 m de rede de esgotamento sanitário.90% da obra concluída. 2018: 93% da obra concluída. Processo n.º 111.001.569/2009.
Institucional 0022 - Implantar infraestrutura básica de energia elétrica para atendimento a imóveis no DF - Contrato n.º 94/2011 "procedente da etapa n.º 43/2017".	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	M2	18.688		99	22/08/2011	01/05/2018			Concluída	2016: executados 91m de rede de dutos de BT - Projeto S126099 e 119m de rede de dutos de BT - Projeto S126078, com 10 obras concluídas, 03 em execução e 05 paralisadas. 2017: 291m2. 2018: Medições realizadas e contrato encerrado. Processo n.º 111.000.689/2011.
Institucional 0023 - Implantar sistema de pavimentação e drenagem para o PTCD - Parque Tecnológico Capital Digital - Convênio n.º 38/2012 "procedente da etapa n.º 47/2017".	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	M2	1.230.0		01	01/01/2015	31/12/2018			Paralisada	2016/2017: obra foi licitada pela Novacap, que está aguardando a TERRACAP providenciar a Nota de Empenho vinculada à Empresa Vencedora do Certame Licitatório e Ordem de Serviço para inicioda execução. Processo n.º 111.001.798/2011.
Institucional 0024 - Implantar rede de energia elétrica no Riacho Fundo II - 4ª Etapa - Contrato n.º 05/2012 "procedente da etapa n.º 48/2017".	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	М	44.104		21	01/01/2014	31/12/2018			Concluída	2016: realizados 17.135m de rede. 2017: 27.145 metros implantados. 2018: Medições realizadas, obras 100% executadas. Processo n.º 111.000.661/2011.
Institucional 0025 - Implantar redes de água e esgoto no Riacho Fundo II - 4ª Etapa - Contrato n.º 154/2011 "procedente da etapa n.º 49/2017".	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	М	468.714		21	01/08/2012	31/12/2018			Paralisada	2016/2017: empresa contratada pela CAESB abandonou a obra, com obra de rede de água concluída e 80% da rede de esgoto executada. Processo n.º 111.000.400/2011.
23.451.6216.1223.0006 RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS-PONTE JK - TERRACAP- PLANO PILOTO .											
Institucional 0056 - Recuperar obras de artes especiais - Ponte JK	OBRA DE ARTE RECUPERADA	UNIDADE	1	011	01	01/12/2018	31/12/2018			A Ser Iniciada	
23.451.6216.1223.0008 RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS- TERRACAP- DISTRITO FEDERAL	RECUPERADA										
Institucional 0057 - Recuperar de obras de artes especiais - Pontes, Passarelas e Viadutos no DF	OBRA DE ARTE RECUPERADA	UNIDADE	1	011	01	01/12/2018	31/12/2018			A Ser Iniciada	
23.451.6216.3090.5328 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CICLOVIAS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL											
Institucional											



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Relatório das Etapas Programadas para Execução SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL 2º Bimestre de 2018

## 20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA - TERRACAP

Projeto - Atividade-	5	Unidade	Qtde	Código	R	Previsã	io Re	programaç	ão	Estágio/	Etapa Realizada
Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	de Medida	Qiuc	Obra	E G	Início	Término	Início	Término	Situação	Liapa ricanzada
0058 - Implantar ciclovias no DF	CICLOVIA IMPLANTADA	KM	1	011	99	01/12/2018	31/12/2018			A Ser Iniciada	
23.451.6216.5902.7785 CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0059 - Construir viadutos na DF-003 - EPIA "procedente da etapa nº 78/2017"	VIADUTO CONSTRUÍDO	M2	13.000	011	99	01/01/2017	31/12/2018			Andamento Normal	Jan. e Fev.: Obra em execução. Não houve medição no período. Mar e Abr: Obra em execução. processo tramitando para celebração de aditivo
23.451.6219.3178.5773 REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional											
0026 - Reformar centro de dança de Brasília - Convênio n.º 38/2015 "procedente da etapa n.º 51/2017".	OBRA REALIZADA	M2	1		01	01/01/2016	31/12/2018			Concluída	2017: 289,60m² de paredes e painéis, 51,88m² de impermeabilizações etratamentos, 107,39m² de revestimentos, paredes e tetos, 493,82m² de pavimentação, 438,08m² depintura, além dos serviços finais de acabamento e instalação do piso de tablado. 2018: Medições realizadas, 100% de conclusão das obras. Processo n.º 111.001.713/2015.
Institucional 0027 - Reformar espaço cultural renato russo - Convênio n.º 43/2015 "procedente da etapa n.º 52/2017".	OBRA REALIZADA	M2	1		01	01/01/2016	01/05/2018			Concluída	2016: realizados os serviços de proteção e sinalização da obra. 2017: Foram executados osserviçosiniciais de: alvenaria, chapisco e reboco, pontos de hidráulica e esgoto, demolições eretiradas, abertura de valas e execução de caixas. 2018: Medições realizadas, obras 100% executadas. Processo n.º 111.001.728/2015.
23.452.6206.1745.9574 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0060 - Construir quadra de esporte na CL 202 de Santa Maria	QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA	M2	1	005	13	01/08/2018	31/12/2018			A Ser Iniciada	
23.452.6206.1950.9494 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0061 - Construir 4 praças de esporte e lazer no Setor Habitacional Noroeste - Convênio n.º 65/2017	PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO	M2	127.500	005	01	01/01/2018	31/12/2018			Andamento Normal	Jan e Fev: Foram realizados os serviços de regularização de terreno e concretagem das praças, o que representa 30% da obra. Mar e Abr: em execução quadras poliesportivas, pergolados, parquinhos, quadras de areia, e cercamento em alambrado.
23.452.6206.3440.9642											

#### 2º Bimestre de 2018

## 20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA - TERRACAP

Projeto - Atividade-	D 11	Unidade	Qtde	Código	R	Previsã	o Re	programaç	ão	Estágio/	Etapa Realizada
Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	de Medida	Qido	Obra	E G	Início	Término	Início	Término	Situação	Etapa Hoanzada
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional											
0062 - Reformar quadras de esportes no DF	QUADRA DE ESPORTES REFORMADA	M2	1	005	99	01/12/2018	31/12/2018			A Ser Iniciada	
23.512.6210.3004.0006 CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS- TERRACAP- PLANO PILOTO .											
Institucional	,										
0063 - Construir centro de triagem e resíduos sólidos na Asa Sul	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	1	014	01	01/06/2018	31/12/2018			A Ser Iniciada	
23.512.6210.3671.0002 REFORMA DE CENTRO DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS-TERRACAP- SIA											
Institucional											
0064 - Reformar centro de triagem e resíduos sólidos no SIA	CENTRO REFORMADO	UNIDADE	1	014	29	01/06/2018	31/12/2018			A Ser Iniciada	
23.541.6001.4146.0002 REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL											
Institucional											
0028 - Locar equipamentos para atendimento ao termo de cooperação técnica firmado entre Terracap e AGEFIS - Contrato n.º 77/2016 "procedente da etapa n.º 54/2017".	FISCALIZAÇÃO REALIZADÁ	UNIDADE	15		99	01/01/2018	31/12/2018			Não Iniciada	
Institucional											
0029 - Contratar de mão-de-obra especializada para prestação de serviço continuado de fiscalização.	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	PESSOA	100		99	01/01/2018	31/12/2018			Andamento Normal	Jan a Fev: 19 pessoas; Mar a Abr: 19 pessoas. Contrato vigente até abril com processo de licitação em curso. Processo n.º 00111.00019362/2017-19.
23.541.6210.3159.0003 REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL											
Institucional											
0030 - Plantar mudas nativas do cerrado - Contrato n.º 01/2013 "procedente da etapa n.º 55/2017".	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	300.000		01	01/01/2016	31/12/2018			Andamento Normal	2017: realizado o monitoramento na Parque do Varjão, RFFSA e Parque Veredinhas. 2018: jan: foram plantadas 6.000 mudas no antigo Curral Comunitário; fev: foram plantadas 1.500 mudas na Arie Cruls. Processo n.º 111.000.791/2012.
Institucional											
0031 - Contratar estudos arqueológicos para o Pólo Logístico, Setor de Embaixadas Norte, Setor Taquari - Etapa 1 - Trecho III e QI 17 no Lago Sul.	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	4		99	01/01/2018	31/12/2018			Andamento Normal	Foi executado e aprovado o Produto 1 - Plano de Trabalho pelo IPHAN. O Produto 2- Estudos Arqueológicos para os 4 setores foi encaminhado ao IPHAN que solicitou correções, sendo essas repassadas à contratada. Processo n.º

## 20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA - TERRACAP

Projeto - Atividade-	Duaduta	Unidade	Qtde	Código	R	Previsã	o Re	programaç	ão	Estágio/	Etapa Realizada
Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	de Medida		Obra	E G	Início	Término	Início	Término	Situação	
Institucional 0032 - Realizar RIVI do setor quaresmeira "procedente da etapa n.º 56/2017".	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	1		10	26/07/2010	31/12/2018			Andamento Normal	111.000.783/2014.  Aprovação do plano de uso e ocupação pela SEGETH, de acordo com essas diretrizes urbanísticas e a marcação de Audiência Pública ((Procuto 3) pelo IBRAM/DF. Processo n.º
Institucional 0033 - Produzir mudas do Cerrado - FUNAP - Convênio n.º 145/2012 "procedente da etapa n.º 57/2017".	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	40.000		01	01/01/2015	31/12/2018			Atrasada	111.001.792/2009.  2017: entregues 22.471 mudas do total de 41.821 produzidas até o presente momento, e aditivado o convênio com aumento total para 100.000 mudas. 2018: produzidas 40.000 mudas. Processo n.º 111.000.791/2012.
Institucional 0065 - Pagar Compensação Florestal dos Empreendimentos da Terracap	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	1		99	01/01/2018	31/12/2018			Concluída	Jan a Abr.: Foi realizado depósito em fundo no valor de R\$ 1.000.000,00 para ser abatido em compensação florestal.
23.692.6001.3467.9578 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- TERRACAP- DISTRITO FEDERAL Institucional											
0034 - Adquirir bens permanentes diversos (Procedente da etapa nº 58/2017).	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	500		01	01/01/2018	31/12/2018			Andamento Normal	2017: Não houve aquisição de material permanente. 2018: jan 0; fev 0; mar 0; abr 1 (desengrossadeira).
23.692.6001.4091.0017 APOIO A PROJETOS-DIVERSOS - TERRACAP- DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0069 - Apoiar projetos diversos	PROJETO APOIADO	UNIDADE	3		99	01/01/2018	31/12/2018			Não Iniciada	
23.692.6001.4237.0002 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0035 - Contratar empresa para prestação de serviços de marketing e divulgação institucional da Terracap.	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	3		01	01/01/2018	31/12/2018			Não Iniciada	
23.692.6208.1085.0005 AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0036 - Realizar desapropriações (benfeitorias).	IMÓVEL RECUPERADO	UNIDADE	3		99	01/01/2018	31/12/2018			Andamento Normal	Desapropriações efetuadas: Jan e fev: 1; mar e abr: 1. Processo n.º 111.000.303/2018.
Institucional 0037 - Realizar pagamentos de indenizações e restituições referente a distratos de vendas no âmbito	IMÓVEL RECUPERADO	UNIDADE	30		99	01/01/2018	31/12/2018			Andamento	jan e fev: Pagamento de 01 indenização e



## 20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA - TERRACAP

Projeto - Atividade-		Unidade	Qtde	Código	R	Previsã	o Re	programaç	ão	Estágio/	Etapa Realizada
Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	de Medida	Qiue	Obra	E G	Início	Término	Início	Término	Situação	Liapa nealizada
administrativo.										Normal	restituição referente a distrato de venda no âmbito administrativo a título de entrada inicial. Processo n.º 111.000.813/2012.
Institucional 0038 - Realizar pagamento de sentenças judiciais decorrentes de rescisão de contratos.	IMÓVEL RECUPERADO	UNIDADE	20		99	01/01/2018	31/12/2018			Andamento Normal	Sentenças judiciais pagas referentes à rescisão de contratos: jan e fev: 01; mar e abr: 01. Processo n.º 111.000.303/2018.
23.692.6208.3144.0001 REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO RURAL- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0066 - Regularizar imóveis rurais	PARCELAMENTO REALIZADO	UNIDADE	4		99	01/01/2018	31/12/2018			Andamento Normal	Jan e Fev: ACERTAMENTO FUNDIARIO DE DUAS FAZENDAS DE PROPRIEDADE DA TERRACAP. Mar e Abr.: Cadastro de 5000 OCUPANTES COM O INGRESSO NO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO; 30 inscrições no Cadastro Ambiental Rural (CAR) das Fazendas de propriedade da TERRACAP.
23.695.6207.3619.1293 REVITALIZAÇÃO DO PROJETO ORLA- TERRACAP- PLANO PILOTO .											
Institucional 0067 - Executar serviços de urbanização do Complexo da Concha Acústica	OBRA REALIZADA	M2	203.400	003	01	01/08/2018	31/12/2018			A Ser Iniciada	
23.695.6207.3936.0005 REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV-TERRACAP- PLANO PILOTO .											
Institucional											
0068 - Revitalizar a Torre de TV  23.811.6206.4091.5826 APOIO A PROJETOS-ESPORTIVOS - TERRACAP- DISTRITO FEDERAL	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	004	01	01/12/2018	31/12/2018			A Ser Iniciada	
Institucional	PROJETO APOIADO	UNIDADE	2		99	01/01/2018	21/12/2019			Não Iniciada	
0039 - Apoiar projetos esportivos.  28.846.0001.9001.6191  EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TERRACAP- DISTRITO FEDERAL	PROJETO APOIADO	UNIDADE	2		99	01/01/2018	31/12/2016			Nao illiciada	
Institucional 0040 - Pagar sentenças judiciais trabalhistas		UNIDADE	20		99	01/01/2018	31/12/2018			Andamento Normal	Sentenças judiciais pagas referentes a ações judiciais trabalhistas: jan e fev: 01; mar e abr: 01. Processo n.º 111.000.383/2014.
Institucional 0041 - Pagar sentenças judiciais cíveis		UNIDADE	75		99	01/01/2018	31/12/2018			Andamento Normal	Sentenças judiciais pagas referentes a ações judiciais cíveis: jan e fev: 01; mar e abr: 01. Processo n.º 111.001.767/2016.
28.846.0001.9030.0003											



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Relatório das Etapas Programadas para Execução SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL 2º Bimestre de 2018

## 20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA - TERRACAP

Projeto - Atividade-	Produto	Unidade de Medida	Qtde		R E	Previsã	o Re	programaç	ão	Estágio/	Etapa Realizada
Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Troduco	de Medida		Obra	G	Início	Término	Início	Término	Situação	·
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional											
0070 - Pagar principal e juros da dívida interna contratada		UNIDADE	1		01	01/01/2018	31/12/2018			Não Iniciada	
28.846.0001.9050.7163 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0042 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores		PESSOA	50		01	01/01/2018	31/12/2018			Andamento Normal	Ressarcimentos efetuados: jan 67; fev 67; mar 67; abr 67; Processo n.º 111.000.043/2012.
Institucional											
0043 - Pagar indenizações / restituições do programa de demissão incentivada - PDI.		UNIDADE	10		01	01/01/2018	31/12/2018			Andamento Normal	Pagamentos efetuados: jan e fev.: 183; mar e abr: 185 (valores acumulados). Processo n.º 111.000.038/2015.
Institucional 0044 - Pagar indenizações / restituições de rescisões contratuais e acertos de contas.		UNIDADE	45		01	01/01/2018	31/12/2018			Andamento Normal	Rescisões pagas: jan 4; fev 2 empregados, excluídos aqueles do PDI; mar 0; abr 0. Processo nº 111.000.038/2015.
Institucional 0045 - Pagar indenizações/ restituições administrativas decorrentes de pagamentos em duplicidade ou indevidos.		UNIDADE	17		01	01/01/2018	31/12/2018			Não Iniciada	