


<b>CONT/CONV:</b>	CT - 18/2023	<b>BAIRRO:</b>	Samambaia (RA XII)
<b>OBJETO:</b>	<b>Implantação de infraestrutura (pavimentação, drenagem pluvial e calçamento) do estacionamento da QS 411, conjunto A - Samambaia Norte</b>		
<b>CONTRATADA:</b>	PENTAG ENGENHARIA LTDA	<b>TOTAL PAGO:</b>	R\$ 519.801,80
<b>TIPO DE SERVIÇO:</b>	ESTACIONAMENTOS	<b>SALDO:</b>	R\$ 198,20
<b>ASSINATURA DO CONTRATO:</b>	15/02/2023	<b>DATA DA ATUALIZAÇÃO:</b>	10/05/2024
<b>PREVISÃO DE CONCLUSÃO</b>	junho-23	<b>PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO:</b>	19/06/2024
		<b>VALOR DO CONTRATO:</b>	R\$ 520.000,00
		<b>PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:</b>	100%



**Terracap**

Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal

**Implantação de infraestrutura (pavimentação, drenagem pluvial e calçamento) do estacionamento da QS 411, conjunto A - Samambaia Norte**



■ TOTAL PAGO: ■ SALDO:

**PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:**

