

<b>CONT/CONV:</b>	CT - 58/2021	<b>BAIRRO:</b>	Noroeste
<b>OBJETO:</b>	<b>Remanejamento de linha de distribuição de 34,5 kV, no Setor Noroeste</b>		
<b>CONTRATADA:</b>	RH ENGENHARIA LTDA	<b>TOTAL PAGO:</b>	R\$ 4.782.060,33
<b>TIPO DE SERVIÇO:</b>	ENERGIA ELÉTRICA	<b>SALDO:</b>	-R\$ 0,33
<b>ASSINATURA DO CONTRATO:</b>	18/08/2021	<b>DATA DA ATUALIZAÇÃO:</b>	09/03/2023
<b>PREVISÃO DE CONCLUSÃO:</b>	fevereiro-23	<b>PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO:</b>	18/04/2023
		<b>VALOR DO CONTRATO:</b>	R\$ 4.782.060,00
		<b>PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:</b>	100%

