


<b>CONT/CONV:</b>	CT - 65/2023	<b>BAIRRO:</b>	Recanto das Emas (XV)
<b>OBJETO:</b>	<b>Readequação dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Subcentro 400/600 do Recanto da Emas</b>		
<b>CONTRATADA:</b>	CONESA - CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA.		<b>TOTAL PAGO:</b> R\$ 2.405.642,00
<b>TIPO DE SERVIÇO:</b>	ÁGUA E/OU ESGOTO		<b>SALDO:</b> R\$ 589.358,00
<b>ASSINATURA DO CONTRATO:</b>	05/06/2023	<b>DATA DA ATUALIZAÇÃO:</b>	08/03/2024
<b>PREVISÃO DE CONCLUSÃO</b>	abril-24	<b>PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO:</b>	17/04/2024
		<b>VALOR DO CONTRATO:</b>	R\$ 2.995.000,00
		<b>PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:</b>	90%



**Terracap**

Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal

Readequação dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Subcentro 400/600 do Recanto da Emas



■ TOTAL PAGO: ■ SALDO:

PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:

