


CONT/CONV:	CT - 10/2022	BAIRRO:	Noroeste
OBJETO:	Implantação da rede de distribuição subterrânea de energia elétrica na quadra SQNW 303 do Setor Noroeste		
CONTRATADA:	RH ENGENHARIA LTDA	TOTAL PAGO:	R\$ 5.767.104,55
TIPO DE SERVIÇO:	ENERGIA ELÉTRICA	SALDO:	R\$ 352.162,06
ASSINATURA DO CONTRATO:	01/02/2022	DATA DA ATUALIZAÇÃO:	10/05/2024
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	julho-24	PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO:	19/06/2024
		VALOR DO CONTRATO:	R\$ 6.119.266,61
		PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:	94%



**Terracap**

Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal

Implantação da rede de distribuição subterrânea de energia elétrica na quadra SQNW 303 do Setor Noroeste



■ TOTAL PAGO: ■ SALDO:

PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:

