


CONT/CONV:	CT - 11/2022	BAIRRO:	Noroeste
OBJETO:	Implantação da rede de distribuição subterrânea de energia elétrica na quadra SQNW 304 do Setor Noroeste		
CONTRATADA:	BSBLUX ENGENHARIA LTDA	TOTAL PAGO:	R\$ 5.063.970,79
TIPO DE SERVIÇO:	ENERGIA ELÉTRICA	SALDO:	R\$ 421.201,65
ASSINATURA DO CONTRATO:	28/01/2022	DATA DA ATUALIZAÇÃO:	10/05/2024
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	julho-24	PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO:	19/06/2024
		VALOR DO CONTRATO:	R\$ 5.485.172,44
		PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:	92%



Terracap

Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal

Implantação da rede de distribuição subterrânea de energia elétrica na quadra SQNW 304 do Setor Noroeste



■ TOTAL PAGO: ■ SALDO:

PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:

