


CONT/CONV:	CT - 6/2022	BAIRRO:	Noroeste
OBJETO:	Implantação da rede de distribuição subterrânea de energia elétrica na quadra SQNW 103 do Setor Noroeste		
CONTRATADA:	NOVA ENGENHARIA LTDA	TOTAL PAGO:	R\$ 4.303.489,15
TIPO DE SERVIÇO:	ENERGIA ELÉTRICA	SALDO:	R\$ 613.913,25
ASSINATURA DO CONTRATO:	28/01/2022	DATA DA ATUALIZAÇÃO:	27/03/2024
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	fevereiro-24	PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO:	06/05/2024
		VALOR DO CONTRATO:	R\$ 4.917.402,40
		PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:	25%



Terracap

Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal

Implantação da rede de distribuição subterrânea de energia elétrica na quadra SQNW 103 do Setor Noroeste



■ TOTAL PAGO: ■ SALDO:

PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:

