


CONT/CONV:	CT - 7/2022	BAIRRO:	Noroeste
OBJETO:	Implantação da rede de distribuição subterrânea de energia elétrica na quadra SQNW 104 do Setor Noroeste		
CONTRATADA:	NOVA ENGENHARIA LTDA	TOTAL PAGO:	R\$ 5.227.567,52
TIPO DE SERVIÇO:	ENERGIA ELÉTRICA	SALDO:	R\$ 243.280,04
ASSINATURA DO CONTRATO:	28/01/2022	DATA DA ATUALIZAÇÃO:	10/05/2024
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	julho-24	PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO:	19/06/2024
		VALOR DO CONTRATO:	R\$ 5.470.847,56
		PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:	95%



**Terracap**

Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal

Implantação da rede de distribuição subterrânea de energia elétrica na quadra SQNW 104 do Setor Noroeste



■ TOTAL PAGO: ■ SALDO:

PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:

