



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental  
Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2020

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Etapa Realizada	Ação	Mensuração	Percentual
						Início	Término	Início	Término					
<b>12.361.6221.5924.9330</b> CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF  Emenda parlamentar  0001 - Construir escolas em Itapoã, Recanto das Emas e Samambaia "procedente da etapa n.º 34/2019"	ESCOLA CONSTRUÍDA	METRO QUADRADO	13.394	999	99	01/01/2019	31/12/2020			Não Iniciada		5924		
<b>23.122.8208.2825.0001</b> MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL-- PLANO PILOTO  Institucional  0056 - Contratar Empresa de Consultoria especializada na elaboração de Plano Estratégico e Plano de Negócios	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1	999	01	01/11/2020	31/12/2020			Não Iniciada		2825		
<b>23.122.8208.2990.3873</b> MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional														



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**5º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2020

0036 - Manter imóveis da Terracap: Estádio Nacional, Torre Digital e Próprios	IMÓVEL MANTIDO	UNIDADE	167		99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Imóveis da Terracap mantidos: Estádio Nacional, Torre Digital e Próprios. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 167,00; abr: 167,00; mai: 166,00; jun: 166,00; jul: 167,00; ago: 167,00; set: 168,00; out: 168,00]. Processo n.º 111.001.338/2009 e Outros. Informações Complementares: Para manutenção dos 168 imóveis de propriedade da Terracap foi necessária a contratação de brigadistas, vigilantes, serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial. Foram pagos fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água e esgoto e IPTU/TLP.	2990			
<b>23.122.8208.8502.8881</b> ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional															
0037 - Remunerar empregados ativos da Terracap	SERVIDOR REMUNERADO - MES	UNIDADE	617		99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Servidores ativos remunerados: [jan: 611,00; fev: 605,00; mar: 610,00; abr: 615,00; mai: 626,00; jun: 625,00; jul: 626,00; ago: 629,00; set: 628,00; out: 629,00]. Processo n.º 111.000.038/2015 e Outros.	8502			
<b>23.122.8208.8504.9687</b> CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TERRACAP- DISTRITO FEDERAL  Institucional															



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**5º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2020

0038 - Conceder benefícios aos empregados da Terracap e seus dependentes	BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	UNIDADE	10		99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Benefícios concedidos: Plano de Saúde; Auxílio Transporte; Auxílio alimentação-refeição; Licença Administrativa Remunerada; Assistência Odontológica; Seguro de vida em grupo; Auxílio-creche, auxílio necessidades especiais e auxílio funeral; Programa de educação - Curso de línguas; Programa de educação - Bolsa escola. [jan: 10,00; fev: 10,00; mar: 10,00; abr: 10,00; mai: 10,00; jun: 10,00; jul: 10,00; ago: 10,00; set: 10,00; out: 10,00]. Processo n.º 111.002.218/2014 e Outros.Beneficiados:Plano de Saúde, 4472; Auxílio Transporte, 3; Auxílio alimentação-refeição, 1228; Licença Administrativa Remunerada, 0; Assistência Odontológica, 1040; Seguro de vida em grupo, 704; Auxílio-creche, auxílio necessidades especiais e auxílio funeral, 271; Programa de educação - Curso de línguas, 9; Programa de educação - Bolsa escola, 27.	8504		
23.122.8208.8517.9763 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional														



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**5º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2020

0039 - Manter Ed. Sede da Terracap e seus Anexos	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	4		99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Ed. Sede da Terracap e seus Anexos mantidos. [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 3,00; set: 3,00; out: 3,00]. Processo n.º 111.000.211/2018 e Outros.Informações Complementares: Para manutenção dos 3 imóveis que compõe a Sede da Terracap foi necessária a contratação de brigadistas, vigilantes, serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial. Foram pagos fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água e esgoto, IPTU/TLP e PIS / COFINS. Os gastos são compostos ainda por pagamento de fornecimento de combustível, custas judiciais, contrato de call center, contrato de cobrança, jetons, contratação de estagiários e de pessoas com necessidades especiais (CETEFE).	8517		
23.126.8208.1471.5897 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional														



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**5º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental  
Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2020

0002 - Automatizar processos de negócios	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	150	999	99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Sistema de processos de negócio automatizado. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00] Processo n.º 111.003.739/2018 e Outros.Informações complementares: Este serviço é medido em UST (Unidade de Serviço Técnico) realizadas. Foram realizados 4952 unidades de serviço técnico realizados, relacionadas à automação de processos.	1471		
Institucional														
0003 - Desenvolver sistemas informatizados para fins de evolução por fábrica de software	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	150	999	99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Sistemas informatizados desenvolvidos. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. Processo n.º 111.003.739/2018 e Outros.Informações complementares: Este serviço é medido em pontos de função.Foram realizados 321,94 pontos de função relacionados a manutenção, melhoria e desenvolvimento de novos sistemas.	1471		
Institucional														



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**5º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2020

0004 - Adquirir softwares diversos	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	100	999	99	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Softwares adquiridos. Processo n.º 111.003.739/2018 e Outros.Informações complementares:Renovação de licenças Arcgis Server e aquisição de software Endpoint. [jan: 5,00; fev: 10,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 0,00; jun: 0,00]Quanto ao Arcgis : Contrato integralmente cumprido e pago.Quanto ao Endpoint: Produto entregue. 1000 licenças do software.	1471		
<b>23.126.8208.2557.5183</b> GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional														
0040 - Realizar manutenções corretivas e adaptativas dos sistemas informatizados	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	10.900		99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Serviços de manutenção corretiva e preventiva executados por empresa terceirizada. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00] Processo n.º 111.001.861/2011 e Outros. Info. compl.:Aproximadamente 273 pontos de função na sustentação de sistemas até o 5º bimestre.	2557		
Institucional														



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**5º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2020

0041 - Realizar o atendimento de tecnologia da informação de infraestrutura de redes de dados, banco de dados, segurança da informação e suporte ao usuário	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	10.900		99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Ações de suporte ao usuário e monitoramento. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00] Processo n.º 111.001.861/2011 e Outros.Info. compl.:Serviços previstos no contrato com a terceirizada IOS sendo realizados.	2557		
<b>23.127.6207.3711.6189</b> REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	6	999	99	01/01/2017	31/12/2020			Andamento Normal	Estudos e ou pesquisas realizados. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]. Processo n.º 111.000.810/2018 e Outros.Informações Complementares:Em jun/2020, contrato com Empresa de Serviço de Consultoria especializada para realização de estudos e assessoria técnica no desenvolvimento de empreendimento comercial em terreno de propriedade da TERRACAP no Setor Noroeste de Brasília, entregue, analisado e pago o primeiro produto.	3711		
<b>23.127.6208.3163.0003</b> REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional														



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**5º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2020

0051 - Adquirir imagens do território do DF	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	1	999	99	01/09/2020	31/12/2020			Atrasada	Projeto realizado (Unidade). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] Processo: SEI n° 00111-00002183/2020-48 e 111.000557/2015.Reconhecimento de dívida do Exercício Financeiro de 2019 - Mapeamento das Áreas Urbanas do DF.	3163		
<b>23.131.8208.8505.8740</b> PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - TERRACAP- DISTRITO FEDERAL  Institucional														
0042 - Realizar publicidade e propaganda institucional e mercadológica	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	362		99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Publicidade e propaganda realizada. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 2,00; abr: 1,00; mai: 10,00; jun: 11,00; jul: 21,00; ago: 13,00; set: 20,00; out: 12,00] Processo n.º 111.001.610/2013. Informações complementares:Publicidade de Institucional: 01 Campanha Institucional setembro/outubro e 18 publicações de matéria legal em setembro e 09 em outubro de 2020, 3 projetos especiais (TV Record, Site Diário do Poder e Revista GPS ) Publicidade Mercadológica: campanha de Edital de Venda de Imóveis nº 11//2020, licitação dia 14/10	8505		
Institucional														



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**5º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2020

0043 - Realizar publicidade e propaganda legal no DODF (Diário Oficial do DF) e DOU (Diário Oficial da União)	PUBLICIDADE DE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	362		99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Publicidade e propaganda realizada. [jan: 4,00; fev: 10,00; mar: 52,00; abr: 46,00; mai: 56,00; jun: 69,00; jul: 76,00; ago: 78,00; set: 81,00; out: 59,00] Processo n.º 111.001.037/2007.Informações complementares:DODF 138DOU 2	8505		
<b>23.392.6219.4091.5825</b> APOIO A PROJETOS-CULTURAIS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional														
0057 - Realizar patrocínio vinculado a projetos culturais	PROJETO APOIADO	UNIDADE	3	999	99	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada		4091		
<b>23.423.6208.1823.0001</b> IMPLANTAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA--DISTRITO FEDERAL  Institucional														
0006 - Implantar reserva indígena para as comunidades Kariri-Xocó e Tuxá na ARIE Cruls no Setor Noroeste	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	1	999	99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Reserva implantada. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] Processo: 111.006.913/2019 e OutrosInfo. compl.:8 casas construídas.Já foram instalados 220 metros de rede de distribuição de energia elétrica. Em tratativas com a FUNAP para confecção do alambrado.Extensão de redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário contrato assinado.Foram executados 292 metros de rede de abastecimento de água.	1823		



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**5º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental  
Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2020

<b>23.451.6206.3048.9584</b> REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REFORMA DO AUTÓDROMO -TERRACAP- PLANO PILOTO .  Institucional  0007 - Reformar o autódromo Nelson Piquet	ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO	METRO QUADRADO	43.000	999	01	01/01/2020	31/12/2020		Atrasada	Espaço esportivo reformado (m²). . Processo n.º 111.012.248/2019 e Outros.Info. compl.:Reconhecimento de dívida pago em sua totalidade. Reforma prevista para dezembro. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	3048		
<b>23.451.6207.1302.0006</b> CONSTRUÇÃO DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL  Institucional  0052 - Construir feiras no DF	FEIRA CONSTRUÍDA	METRO QUADRADO	600	999	99	01/12/2020	31/12/2020		A Ser Iniciada		1302		
<b>23.451.6207.3247.0030</b> REFORMA DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL  Institucional  0053 - Reformar feiras no DF	FEIRA REFORMADA	METRO QUADRADO	155	999	99	01/12/2020	31/12/2020		A Ser Iniciada		3247		
<b>23.451.6209.1110.9883</b> EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional  0009 - Construir estacionamento na ARIE Cruls	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	52.250	999	99	01/09/2020	31/12/2020		A Ser Iniciada		1110		



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**5º Bimestre de 2020**





**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**5º Bimestre de 2020**





**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**5º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2020

0017 - Contratar projetos executivos diversos	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	1	999	99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Projetos concluídos. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] Processo n.º 111.001.570/2016 e Outros.Info. compl.:No 1º bimestre, houve emissão de nota fiscal por parte da contratada para pagamento de reajuste da etapa de Anteprojeto, concluída em 2019. Tal pagamento foi suspenso em função da cobrança de sanção.No 2º bimestre, não houve pagamento de no período. Contratada solicita reembolso em razão de glosa realizada em sua fatura apresentada para fins de reajuste do contrato No 3º bimestre, não houve pagamento de no período.No 4º bimestre, não houve pagamento de no período.No 5º bimestre, não houve pagamentos de reajuste no período.	1968		
23.451.6209.3160.0003 REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional														



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**5º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2020

0018 - Regularizar e implantar o Setor Habitacional Vicente Pires	LOTE REGULARIZADO	UNIDADE	11.812	999	99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Lotes urbanos regularizados. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]. Processo n.º 111.004.244/2019 e Outros. Informações Complementares: Foram executados 7500 m² de pavimentação asfáltica, meios-fios e passeios em trecho da Rua 10 em Vicente Pires. Remanejamento de redes de água e esgoto em Vicente Pires estão em execução, mas não houve medição no período. No período foram pagos valores referentes a reajustamento, 12782,23m de pavimentação e 4244,97m de drenagem pluvial. Produtos 3 e 4 - Projeto executivo de contenção de encostas e Plano de Recuperação de Áreas Degradadas aprovados pela fiscalização em 15/09/2020.	3160		
<p><b>23.451.6209.5006.2917</b> EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0019 - Implantar infraestrutura na Expansão do Guarã "procedente da etapa n.º 16/2019"</p>	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	1.304.950	999	99	01/10/2019	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020	Concluída	Infraestrutura implantada (m²). [Ago. 526 ;] Processo n.º 111.007.503/2019 e Outros. Info. compl.: Obra concluída. Foram instaladas 526 luminárias.	5006		
Institucional														



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**5º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2020

0020 - Implantar infraestrutura no Noroeste "procedente da etapa n.º 17/2019"	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	1.304.950	999	99	01/10/2019	31/12/2020	01/05/2020	31/12/2020	Paralisada	infraestrutura implantada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]. Processo n.º 111.007.853/2018 e Outros.Info. compl.:Projetos executivos de drenagem em contratação.No 2ª foram instalados 113 postes de iluminação.No 3ª bimestre foram executados 400 metros de rede de alta tensão e instalados 6 transformadores para atendimento a 6 imóveis.	5006		
<b>23.451.6210.3006.0003</b> IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional  0054 - Implantar o Parque Burle Marx	PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	1	999	99	01/12/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada		3006		
<b>23.451.6216.5902.7785</b> CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional  0021 - Construir viadutos na DF-003 - EPIA "procedente da etapa n.º 21/2019"	VIADUTO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	5.000	999	99	01/01/2017	31/12/2020			Andamento Normal	Viaduto construído (m²). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] Processo n.º 111.001.776/2015. Info. compl.;Armação das vias longarinas V5, V6, V7 e V8. Forma, cimbramento e concreto das vigas V3, V4, V5 e V6. tratamento superficial do concreto das vigas V1 e V2	5902		



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**5º Bimestre de 2020**





**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**5º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2020

0025 - Cercar o parque Ezechias Heringer	PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍ DO	METRO QUADRAD O	1.614. 761	999	99	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada		1950		
Institucional														
0026 - Executar obras de urbanização e paisagismo das praças da Vila Telebrasília	PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍ DO	METRO QUADRAD O	1.841. 266	999	99	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada		1950		
<b>23.541.6210.3159.0003</b> REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL														
Institucional														
0027 - Plantar mudas nativas do cerrado - Contrato n.º 01/2013 "procedente da etapa n.º 23/2019"	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	4	999	99	01/01/2016	31/12/2020			Não Iniciada		3159		
Institucional														
0028 - Realizar RIVI do Setor Quaresmeira "procedente da etapa n.º 24/2019"	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	4	999	99	26/07/2010	31/12/2020			Não Iniciada		3159		
Institucional														
0029 - Produzir mudas do Cerrado - FUNAP - Convênio n.º 145/2012 "procedente da etapa n.º 25/2019"	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	3	999	99	01/01/2015	31/12/2020			Não Iniciada		3159		
Institucional														
0030 - Elaborar RIVI Quadras 18, 19 e 20 - Sobradinho	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	4	999	99	01/09/2020	31/12/2020	01/07/2020	31/12/2020	Paralisada	Estudo realizado. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] Processo: 111.002196/2018.Info. compl.:Estudo contratado. Produto 1 - Plano de Trabalho entregue.	3159		
Institucional														



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**5º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2020

0031 - Investigar aterro/depósito de resíduos sólidos na área do empreendimento denominado Parque Tecnológico de Brasília	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	4	999	99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Estudo de investigação realizado. [jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] Processo n.º 111.000.303/2018.Info. Compl.Produto 3 - Trincheiras de Inspeção e Produto 4 - Parecer Conclusivo entregues e aprovados.	3159		
Institucional														
0032 - Elaborar estudos ambientais (sob demanda - Novos Empreendimentos)	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	3	999	99	01/12/2020	31/12/2020	01/03/2020	31/12/2020	Andamento Normal	Estudo realizado. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 2,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00] Processo: 111.010410/2018 .Info. compl.:Foi entregue o Produto - Plano de Trabalho do Produto 5.13 (Implementação do Plano de Monitoramento de Águas e Subterrâneas)	3159		
Institucional														
0065 - Executar serviços de sondagem a percussão no SPMN lote 5, RA do Lago Norte	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	11	999	99	01/09/2020	31/10/2020			Concluída	Estudo realizado (unid). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00]. Processo 00111-00000389/2019-08.Info compl:Foram realizados 15 furos de sondagem à percussão.	3159		
<b>23.541.6210.4146.0002</b> REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL														
Institucional														



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**5º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2020

0044 - Fiscalizar os imóveis rurais e urbanos de propriedade da Terracap	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	11.000		99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Imóveis rurais e urbanos fiscalizados. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].Processo n.º 00111-00019362/2017-19.Informações complementares:Foram realizados a desobstrução e proteção de áreas; aquisição de materiais operacionais; aquisição de arame liso e farpado; fornecimento de pá mecânica; contratação de terceirizados para desobstrução; manutenção de roçadeiras, tratores e caminhões; locação de máquinas e seguro de veículos.	4146		
<b>23.692.6201.3144.0001</b> REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO RURAL-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional														
0055 - Realizar parcelamento rural	PARCELAMENTO REALIZADO	UNIDADE	1	999	99	01/09/2020	31/12/2020			Não Iniciada		3144		
<b>23.692.6208.1085.0005</b> AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional														
0033 - Realizar desapropriações e benfeitorias	IMÓVEL RECUPERADO	UNIDADE	18	999	99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Pagamentos realizados: 03. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 2,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 5,00; set: 4,00; out: 0,00].Processo n.º 111.000.303/2018	1085		
Institucional														



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**5º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2020

0034 - Realizar pagamentos de sentenças judiciais decorrentes de rescisão de contratos	IMÓVEL RECUPERADO	UNIDADE	19	999	99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Pagamento realizado de 41 rescisões contratuais referente à venda de imóveis e 1 indenização e restituição administrativa. [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 4,00; abr: 4,00; mai: 10,00; jun: 10,00; jul: 18,00; ago: 22,00; set: 21,00; out: 21,00]. Processo n.º 111.000.303/2018.	1085		
<b>23.692.8208.3467.9578</b> AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional														
0035 - Adquirir bens e equipamentos diversos	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	85	999	99	01/09/2020	31/12/2020	01/03/2020	31/12/2020	Andamento Normal	Equipamentos adquiridos. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 10,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] Processo: 0111-00003212/2020-99 e 00111-00012914/2019-20. Info. compl.: Março: aquisição das 10 roçadeiras a gasolina e Junho: aquisição de Rádio Transceptor Aeronáutico Portátil VHF para vistoria.	3467		
<b>23.692.8208.4091.0017</b> APOIO A PROJETOS-DIVERSOS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional														
0058 - Realizar patrocínio vinculado a projetos diversos	PROJETO APOIADO	UNIDADE	3	999	99	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada		4091		
<b>23.692.8208.4237.0002</b> REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional														



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**5º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2020

0059 - Realizar eventos para melhorar a comunicação interna e externa à Terracap assim como contribuir com sua propaganda e marketing institucionais	ATIVIDADE REALIZADA	UNIDADE	20	999	99	01/09/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020	Andamento Normal	Atividade realizada.[jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 1,00; out: 0,00]. Processo 111.000.317/2017.Info. compl.:1 evento de transmissão on-line das licitações de venda de imóveis (edital 11 de 2020)- Suporte para estrutura da transmissão	4237		
<b>23.811.6206.4091.5826</b> APOIO A PROJETOS-ESPORTIVOS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional														
0060 - Realizar patrocínio vinculado a projetos esportivos	PROJETO APOIADO	UNIDADE	3	999	99	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada		4091		
<b>28.846.0001.9001.6191</b> EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional														
0045 - Pagar sentenças judiciais trabalhistas	SENTENÇA JUDICIAL PAGA	UNIDADE	30		99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Sentenças judiciais trabalhistas pagas. [jan: 8,00; fev: 8,00; mar: 1,00; abr: 2,00; mai: 11,00; jun: 12,00; jul: 8,00; ago: 7,00; set: 8,00; out: 8,00].Processo n.º 111.000.042/2012.	9001		
Institucional														
0046 - Pagar sentenças judiciais cíveis	SENTENÇA JUDICIAL PAGA	UNIDADE	102		99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Sentenças judiciais cíveis pagas. [jan: 7,00; fev: 8,00; mar: 8,00; abr: 8,00; mai: 12,00; jun: 13,00; jul: 9,00; ago: 7,00; set: 17,00; out: 11,00].Processo n.º 111.000.038/2015.	9001		



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**5º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2020

<b>28.846.0001.9030.0003</b> AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional  0047 - Pagar principal e juros da dívida interna contratada	-	-	1	99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Amortização e juros da dívida realizados. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. Processo n.º 111.000.332/2017.	9030		
<b>28.846.0001.9050.7163</b> RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional  0048 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de empregado / servidor	PAGAMENT O EFETUADO	UNIDADE	100	99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos. [jan: 19,00; fev: 19,00; mar: 38,00; abr: 28,00; mai: 16,00; jun: 33,00; jul: 22,00; ago: 27,00; set: 23,00; out: 26,00]. Processo n.º 111.000.319/2020 e Outros.	9050		
Institucional  0049 - Pagar indenizações / restituições do Programa de Demissão Incentivada - PDI	PAGAMENT O EFETUADO	UNIDADE	123	99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos. [jan: 163,00; fev: 148,00; mar: 146,00; abr: 136,00; mai: 126,00; jun: 114,00; jul: 103,00; ago: 86,00; set: 72,00; out: 60,00]. Processo n.º 111.000.319/2020 e Outros.	9050		
Institucional													



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**5º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2020

0050 - Realizar rescisão trabalhista por acordo administrativo	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1		99	01/09/2020	31/12/2020	01/05/2020	31/12/2020	Andamento Normal	Realizar rescisão trabalhista por acordo administrativo. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 4,00; jun: 6,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 4,00; out: 0,00]. Processo n.º 111.000.319/2020 e Outros	9050		
<b>28.846.0001.9090.0001</b> PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA-- DISTRITO FEDERAL  Institucional														
0061 - Aumentar capital social da controladora frente a subsidiária BIOTIC	-	-	1	999	99	01/05/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Participação acionária da controladora frente a subsidiária BIOTIC. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]. Processo n.º 111.002.978/2020 e Outros.	9090		
<b>28.846.0001.9093.0073</b> OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL  Institucional														
0062 - Devolver administrativamente decorrente de pagamentos em duplicidade / indevidos ou em razão de distratos contratuais	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	10	999	99	01/09/2020	31/12/2020	01/05/2020	31/12/2020	Andamento Normal	Devolução administrativa decorrente de pagamentos em duplicidade / indevidos ou em razão de distratos contratuais efetuados. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 2,00; out: 1,00]. Processo n.º 111.002978/2020 e Outros.	9093		



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**5º Bimestre de 2020**