



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental  
Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2020

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	REG	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Etapa Realizada	Ação	Mensuração	Percentual
						Início	Término	Início	Término					
<b>12.361.6221.5924.9330</b> CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF  Emenda parlamentar  0001 - Construir escolas em Itapoã, Recanto das Emas e Samambaia "procedente da etapa n.º 34/2019"	ESCOLA CONSTRUÍDA	METRO QUADRADO	13.394	999	99	01/01/2019	31/12/2020			Não Iniciada		5924		
<b>23.122.8208.2825.0001</b> MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL-- PLANO PILOTO  Institucional  0056 - Contratar Empresa de Consultoria especializada na elaboração de Plano Estratégico e Plano de Negócios	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1	999	01	01/11/2020	31/12/2020			Não Iniciada		2825		
<b>23.122.8208.2990.3873</b> MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional														



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**6º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2020

0036 - Manter imóveis da Terracap: Estádio Nacional, Torre Digital e Próprios	IMÓVEL MANTIDO	UNIDADE	167		99	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Imóveis da Terracap mantidos: Estádio Nacional, Torre Digital e Próprios. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 167,00; abr: 167,00; mai: 166,00; jun: 166,00; jul: 167,00; ago: 167,00; set: 168,00; out: 168,00; nov: 154,00; dez: 154,00]. Processo n.º 111.001.338/2009 e Outros.Informações Complementares: Para manutenção dos 154 imóveis de propriedade da Terracap foi necessária a contratação de brigadistas, vigilantes, serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial. Foram pagos fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água e esgoto e IPTU/TLP.	2990		
23.122.8208.8502.8881 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional														
0037 - Remunerar empregados ativos da Terracap	SERVIDOR REMUNERADO - MES	UNIDADE	617		99	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Servidores ativos remunerados: [jan: 611,00; fev: 605,00; mar: 610,00; abr: 615,00; mai: 626,00; jun: 625,00; jul: 626,00; ago: 629,00; set: 628,00; out: 629,00; nov: 627,00; dez: 630,00]. Processo n.º 111.000.038/2015 e Outros.	8502		
23.122.8208.8504.9687 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TERRACAP- DISTRITO FEDERAL  Institucional														



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**6º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2020

0038 - Conceder benefícios aos empregados da Terracap e seus dependentes	BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	UNIDADE	10		99	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Benefícios concedidos: Plano de Saúde; Auxílio Transporte; Auxílio alimentação-refeição; Licença Administrativa Remunerada; Assistência Odontológica; Seguro de vida em grupo; Auxílio-creche, auxílio necessidades especiais e auxílio funeral; Programa de educação - Curso de línguas; Programa de educação - Bolsa escola. [jan: 10,00; fev: 10,00; mar: 10,00; abr: 10,00; mai: 10,00; jun: 10,00; jul: 10,00; ago: 10,00; set: 10,00; out: 10,00; nov: 10,00; dez: 10,00]. Processo n.º 111.002.218/2014 e Outros.Beneficiados:Plano de Saúde, 4472; Auxílio Transporte, 2; Auxílio alimentação-refeição, 1235; Licença Administrativa Remunerada, 0; Assistência Odontológica, 1036; Seguro de vida em grupo, 702; Auxílio-creche, auxílio necessidades especiais e auxílio funeral, 270; Programa de educação - Curso de línguas, 12; Programa de educação - Bolsa escola, 26.	8504		
23.122.8208.8517.9763 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional														



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**6º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2020

0039 - Manter Ed. Sede da Terracap e seus Anexos	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	4		99	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Ed. Sede da Terracap e seus Anexos mantidos. [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 3,00; set: 3,00; out: 3,00; nov: 3,00; dez: 3,00]. Processo n.º 111.000.211/2018 e Outros.Informações Complementares: Para manutenção dos 3 imóveis que compõe a Sede da Terracap foi necessária a contratação de brigadistas, vigilantes, serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial. Foram pagos fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água e esgoto, IPTU/TLP e PIS / COFINS. Os gastos são compostos ainda por pagamento de fornecimento de combustível, custas judiciais, contrato de call center, contrato de cobrança, jetons, contratação de estagiários e de pessoas com necessidades especiais (CETEFE).	8517			
23.126.8208.1471.5897 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional															



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**6º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2020

0002 - Automatizar processos de negócios	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	150	999	99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Sistema de processos de negócio automatizado. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00] Processo n.º 111.003.739/2018 e Outros.Informações complementares: Este serviço é medido em UST (Unidade de Serviço Técnico) realizadas. No 6º bimestre foram realizados 3396 unidades de serviço técnico realizados, relacionadas à automação de processos.	1471		
-----														
Institucional														
0003 - Desenvolver sistemas informatizados para fins de evolução por fábrica de software	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	150	999	99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Sistemas informatizados desenvolvidos. [jan: 12,00; fev: 13,00; mar: 10,00; abr: 8,00; mai: 7,00; jun: 8,00; jul: 6,00; ago: 2,00; set: 1,00; out: 4,00; nov: 1,00; dez: 3,00]. Processo n.º 111.003.739/2018 e Outros.Informações complementares: Este serviço é medido em pontos de função.No 6º bim. foram realizados 200 pontos de função relacionados a manutenção, melhoria e desenvolvimento de novos sistemas.	1471		
-----														
Institucional														



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**6º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2020

0004 - Adquirir softwares diversos	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	100	999	99	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Softwares adquiridos. Processo n.º 111.003.739/2018 e Outros.Informações complementares:Renovação de licenças Arcgis Server e aquisição de software Endpoint. [jan: 5,00; fev: 10,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 0,00; jun: 0,00]Quanto ao Arcgis : Contrato integralmente cumprido e pago.Quanto ao Endpoint: Produto entregue. 1000 licenças do software.	1471		
<p><b>23.126.8208.2557.5183</b>  <b>GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</b></p> <p>Institucional</p> <p>0040 - Realizar manutenções corretivas e adaptativas dos sistemas informatizados</p>	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	10.900		99	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Serviços de manutenção corretiva e preventiva executados por empresa terceirizada. [jan: 10,00; fev: 5,00; mar: 4,00; abr: 4,00; mai: 1,00; jun: 6,00; jul: 3,00; ago: 1,00; set: 2,00; out: 2,00; nov: 1,00; dez: 2,00] Processo n.º 111.001.861/2011 e Outros. Info. compl.:Pontos de função por bimestre:1º - 333,32; 2º - 333,32; 3º - 333,32; 4º - 333,32; 5º - 273; 6º - 273.	2557		
Institucional														



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**6º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2020

0041 - Realizar o atendimento de tecnologia da informação de infraestrutura de redes de dados, banco de dados, segurança da informação e suporte ao usuário	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	10.900		99	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Ações de suporte ao usuário e monitoramento. [jan: 1.305,00; fev: 1.179,00; mar: 1.274,00; abr: 782,00; mai: 832,00; jun: 991,00; jul: 1.747,00; ago: 665,00; set: 673,00; out: 979,00; nov: 1.167,00; dez: 892,00] Processo n.º 111.001.861/2011 e Outros.Info. compl.:Serviços de atendimento ao usuário previstos no contrato com a empresa terceirizada que foram realizados.	2557		
<b>23.127.6207.3711.6189</b> REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional  0005 - Realizar estudos e/ou pesquisas relativas a novos empreendimentos ou modelos de negócio "procedente da etapa n.º 08/2019"	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	6	999	99	01/01/2017	31/12/2020			Atrasada	Estudos e ou pesquisas realizados. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo n.º 111.000.810/2018 e Outros.Informações Complementares:Em jun/2020, contrato com Empresa de Serviço de Consultoria especializada para realização de estudos e assessoria técnica no desenvolvimento de empreendimento comercial em terreno de propriedade da TERRACAP no Setor Noroeste de Brasília, entregue, analisado e pago o primeiro produto.	3711		



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**6º Bimestre de 2020**





**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**6º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2020

0042 - Realizar publicidade e propaganda institucional e mercadológica	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	362		99	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Publicidade e propaganda realizada. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 2,00; abr: 1,00; mai: 10,00; jun: 11,00; jul: 21,00; ago: 13,00; set: 20,00; out: 12,00; nov: 20,00; dez: 23,00] Processo n.º 111.001.610/2013. Informações complementares: Publicidade de Institucional: 01 Campanha de Renegociação (TerraMais) em novembro e 01 Campanha de Regularização novembro/dezembro e 14 publicações de matéria legal em novembro e 21 em dezembro de 2020, 3 projetos especiais (TV Record, Site Diário do Poder e Revista GPS ) Publicidade Mercadológica: Houveram 03 Campanhas de edital 12, 15 e 16/2020	8505		
-----														
Institucional														
0043 - Realizar publicidade e propaganda legal no DODF (Diário Oficial do DF) e DOU (Diário Oficial da União)	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	362		99	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Publicidade e propaganda realizada. [jan: 4,00; fev: 10,00; mar: 52,00; abr: 46,00; mai: 56,00; jun: 69,00; jul: 76,00; ago: 78,00; set: 81,00; out: 59,00; nov: 48,00; dez: 60,00] Processo n.º 111.001.037/2007. Informações complementares: DODF - Foram publicadas 48 matérias em novembro e 59 em dezembro de 2020 DOU - Publicada 01 matérias no sexto trimestre de 2020 (dezembro)	8505		



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**6º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2020

<b>23.392.6219.4091.5825</b> APOIO A PROJETOS-CULTURAIS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional  0057 - Realizar patrocínio vinculado a projetos culturais	PROJETO APOIADO	UNIDADE	3	999	99	01/11/2020	31/12/2020			Não Iniciada		4091	
<b>23.423.6208.1823.0001</b> IMPLANTAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA--DISTRITO FEDERAL  Institucional  0006 - Implantar reserva indígena para as comunidades Kariri-Xocó e Tuxá na ARIE Cruls no Setor Noroeste	UNIDADE IMPLANTAD A	UNIDADE	1	999	99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Reserva implantada. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Processo: 111.006.913/2019 e OutrosInfo. compl.:8 casas construídas.Já foram instalados 220 metros de rede de distribuição de energia elétrica. Extensão de redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário contrato assinado.Foram executados 292 metros de rede de abastecimento de água.	1823	
<b>23.451.6206.3048.9584</b> REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REFORMA DO AUTÓDROMO -TERRACAP- PLANO PILOTO .  Institucional  0007 - Reformar o autódromo Nelson Piquet	ESPAÇO ESPORTIVO REFORMAD O	METRO QUADRAD O	43.000	999	01	01/01/2020	31/12/2020			Não Iniciada		3048	
Institucional													



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**6º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2020

0066 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.	ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO	METRO QUADRADO	43.000	999	01	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Pagamentos de despesas referentes ao reconhecimento de dívida, sem cobertura contratual, publicado no DODF do dia 08 de janeiro de 2020 (Reforma do Autódromo). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo 00111-00012248/2019-20.	3048		
<b>23.451.6207.1302.0006</b> CONSTRUÇÃO DE FEIRAS-- DISTRITO FEDERAL														
Institucional														
0052 - Construir feiras no DF	FEIRA CONSTRUÍDA	METRO QUADRADO	600	999	99	01/12/2020	31/12/2020			Não Iniciada		1302		
<b>23.451.6207.3247.0030</b> REFORMA DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL														
Institucional														
0053 - Reformar feiras no DF	FEIRA REFORMADA	METRO QUADRADO	155	999	99	01/12/2020	31/12/2020			Não Iniciada		3247		
<b>23.451.6209.1110.9883</b> EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-TERRACAP- DISTRITO FEDERAL														
Institucional														
0009 - Construir estacionamento na ARIE Cruls	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	52.250	999	99	01/09/2020	31/12/2020			Não Iniciada		1110		
Institucional														
0010 - Construir lixeiras subterrâneas no Setor Noroeste	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	52.250	999	99	01/09/2020	31/12/2020			Não Iniciada		1110		
Institucional														



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**6º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2020

0011 - Executar calçadas em concreto em Águas Claras	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	52.250	999	99	01/09/2020	31/12/2020			Não Iniciada		1110		
Institucional														
0012 - Construir estacionamento na SQNW 102 - Projeção B - Setor Noroeste	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	52.250	999	99	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Área urbanizada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 986,60]. Processos 00111-00002723/2020-93 e OutrosInfo. compl.:Reconhecimento de dívida pago.	1110		
Institucional														
0013 - Construir estacionamento na SQNW 106 - Projeção J - Setor Noroeste	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	52.250	999	99	01/09/2020	31/12/2020			Não Iniciada		1110		
Institucional														
0014 - Realizar obras de urbanização diversas	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	52.250	999	99	01/11/2020	31/12/2020			Não Iniciada		1110		
Institucional														
0015 - Construir estacionamento na SQNW 103 - Projeção F - Setor Noroeste	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	52.250	999	99	01/09/2020	31/12/2020			Concluída	Área urbanizada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1.423,00]. Processos: 111.001.402/2020 e Outros.Info. compl.:1423 m² de estacionamento construídos	1110		
Institucional														



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**6º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2020

0063 - Construir estacionamento público na SQNW 311, Projeção H, Setor Noroeste	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	420.000	3	99	01/09/2020	31/10/2020			Concluída	Área urbanizada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 821,00] Processo 00111-00011413/2018-45.	1110		
-----														
Institucional														
0064 - Construir de estacionamento público na SQNW 102, projeções G e H e SQNW 104 Projeção I	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	420.000	3	99	01/09/2020	31/10/2020			Não Iniciada		1110		
-----														
<b>23.451.6209.1968.3194</b> ELABORAÇÃO DE PROJETOS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL														
Institucional														
0016 - Elaborar projetos de drenagem e pavimentação do Pólo Logístico e Centro Urbano Parque das Benções	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	2	999	99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Projetos elaborados. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Processo nº:111.009.936/2018 e Outros.Informações complementares:Produto entregue até o momento - Estudo de Concepção de Drenagem Pluvial.Projetos executivos em elaboração.	1968		
-----														
Institucional														



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**6º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2020

0017 - Contratar projetos executivos diversos	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	1	999	99	01/01/2020	31/12/2020			Atrasada	Projetos concluídos. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 2,00; dez: 2,00] Processo n.º 111.001.570/2016 e Outros.Info. compl.:No 1º bimestre, houve emissão de nota fiscal por parte da contratada para pagamento de reajuste da etapa de Anteprojeto, concluída em 2019. Tal pagamento foi suspenso em função da cobrança de sanção.No 2º bimestre, não houve pagamento de no período. Contratada solicita reembolso em razão de glosa realizada em sua fatura apresentada para fins de reajuste do contrato Nos bimestres 3º, 4º e 5º não houve pagamentos de reajuste.No 6º bimestre foi concluída a etapa de Projeto Legal no período para o Contrato 88, que inclui 2 reajustes (2019 e 2020). Foram concluídos projeto de drenagem e pavimentação da Quadra 01 do Jardim Botânico III e do lote 5, conjunto M1, ML 08 - SMLN.	1968		
23.451.6209.3160.0003 REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL														
Institucional														



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**6º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2020

0018 - Regularizar e implantar o Setor Habitacional Vicente Pires	LOTE REGULARIZADO	UNIDADE	11.812	999	99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Lotes urbanos regularizados.[jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo n.º 111.004.244/2019 e Outros.Informações Complementares:Foram executados no total 121.139,66 m² de pavimentação asfáltica e 9.940,44 m² de drenagem pluvial em Vicente Pires.No 6º bimestre foram executados 81 metros de remanejamento de redes. PRAD e Projeto elaborados.	3160		
<b>23.451.6209.5006.2917</b> EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional														
0019 - Implantar infraestrutura na Expansão do Guará "procedente da etapa n.º 16/2019"	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	1.304.950	999	99	01/10/2019	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020	Andamento Normal	"Infraestrutura implantada (m²). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 528.464,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Processo n.º 111.007.503/2019 e Outros.Info. compl.: Obra concluída. Foram instaladas 526 luminárias. Foram iluminados 528.464m² do parcelamento denominado Expansão da QE 48 do Guará (QEs 48, 50, 52, 54, 56 e 58)"	5006		
Institucional														



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**6º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2020

0020 - Implantar infraestrutura no Noroeste "procedente da etapa n.º 17/2019"	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	1.304.950	999	99	01/10/2019	31/12/2020	01/05/2020	31/12/2020	Paralisada	Infraestrutura implantada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo n.º 111.007.853/2018 e Outros.Info. compl.:No 1º bimestre foram remanejados 113 metros de drenagem pluvial da área da Projeção I da SQNW 104 - Setor Noroeste.No 2º foram instalados 113 postes de iluminação.No 3º bimestre foram executados 400 metros de rede de alta tensão e instalados 6 transformadores para atendimento a 6 imóveis.No 6º bimestre foram executados 541 metros de rede para atendimento a 7 imóveis.	5006		
<b>23.451.6210.3006.0003</b> IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional														
0054 - Implantar o Parque Burle Marx	PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	1	999	99	01/12/2020	31/12/2020			Não Iniciada		3006		
<b>23.451.6216.5902.7785</b> CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional														



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**6º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2020

0021 - Construir viadutos na DF-003 - EPIA "procedente da etapa n.º 21/2019"	VIADUTO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	5.000	999	99	01/01/2017	31/12/2020			Andamento Normal	Viaduto construído (m²). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Processo n.º 111.001.776/2015. Info. compl.;Armação das vias longarinas V5, V6, V7 e V8. Forma, cimbramento e concreto das vigas V3, V4, V5 e V6. tratamento superficial do concreto das vigas V1 e V2.No 6º bimestre foi executada a concretagem das vigas transversinas VT1 a VT7.	5902		
<b>23.451.8208.3903.9778</b> REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional														
0022 - Reformar próprios da Terracap	PRÉDIO REFORMADO	METRO QUADRADO	6.800	999	99	01/09/2020	31/12/2020			Paralisada	Prédio reformado (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Processos 111.003.224/2019, 00111-00003224/2019-80 e Outros.	3903		
Institucional														
0023 - Instalar ouvidoria no pavimento térreo do ed. sede	PRÉDIO REFORMADO	METRO QUADRADO	236	999	99	01/09/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020	Concluída	Prédio reformado (m²). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 34,25] Processo 111.002.742/2018 e Outros. Info. compl.:Foram instalados 34,25m² de piso flutuante, 21m² de forro em drywall, 50,75 m² de paredes em placas de drywall e 50,75m² de pintura.	3903		



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**6º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2020

<b>23.452.6206.1079.0010</b> CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-- SANTA MARIA  Institucional  0024 - Construir quadra de esporte e infraestrutura "procedente da etapa n.º 48/2019"	ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	700	999	13	01/10/2019	31/12/2020	01/10/2020	31/12/2020	Não Iniciada	1079		
<b>23.452.6206.1950.9494</b> CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional  0025 - Cercar o parque Ezechias Heringer	PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	1.614.761	999	99	01/11/2020	31/12/2020			Não Iniciada	1950		
Institucional  0026 - Executar obras de urbanização e paisagismo das praças da Vila Telebrasília	PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	1.841.266	999	99	01/11/2020	31/12/2020			Não Iniciada	1950		
<b>23.541.6210.3159.0003</b> REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional  0027 - Plantar mudas nativas do cerrado - Contrato n.º 01/2013 "procedente da etapa n.º 23/2019"	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	4	999	99	01/01/2016	31/12/2020			Não Iniciada	3159		
Institucional  0028 - Realizar RIVI do Setor Quaresmeira "procedente da etapa n.º 24/2019"	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	4	999	99	26/07/2010	31/12/2020			Não Iniciada	3159		
Institucional													



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**6º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2020

0029 - Produzir mudas do Cerrado - FUNAP - Convênio n.º 145/2012 "procedente da etapa n.º 25/2019"	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	3	999	99	01/01/2015	31/12/2020			Não Iniciada		3159		
Institucional														
0030 - Elaborar RIVI Quadras 18, 19 e 20 - Sobradinho	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	4	999	99	01/09/2020	31/12/2020	01/07/2020	31/12/2020	Paralisada	Estudo realizado. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Processo: 111.002196/2018.Info. compl.:Estudo contratado. Produto 1 - Plano de Trabalho entregue.	3159		
Institucional														
0031 - Investigar aterro/depósito de resíduos sólidos na área do empreendimento denominado Parque Tecnológico de Brasília	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	4	999	99	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Estudo de investigação realizado. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00] Processo n.º 111.000.303/2018.Info. Compl.Produto 3 - Trincheiras de Inspeção e Produto 4 - Parecer Conclusivo entregues e aprovados.	3159		
Institucional														
0032 - Elaborar estudos ambientais (sob demanda - Novos Empreendimentos)	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	3	999	99	01/12/2020	31/12/2020	01/03/2020	31/12/2020	Andamento Normal	Estudo realizado. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 2,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 3,00] Processo: 111.010410/2018 .Info. compl.:No 6º bimestre foi encaminhado o produto 2 - RAS ao IBRAM; Relatório de monitoramento da qualidade da água do córrego Estiva; Relatório de monitoramento da qualidade da água do Ribeirão do Torto.	3159		



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**6º Bimestre de 2020**





**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**6º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental  
Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2020

<b>23.692.6201.3144.0001</b> REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO RURAL-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional  0055 - Realizar parcelamento rural	PARCELAMENTO REALIZADO	UNIDADE	1	999	99	01/09/2020	31/12/2020			Não Iniciada		3144	
<b>23.692.6208.1085.0005</b> AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional  0033 - Realizar desapropriações e benfeitorias	IMÓVEL RECUPERADO	UNIDADE	18	999	99	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Pagamentos realizados: 03. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 2,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 5,00; set: 4,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].Processo n.º 111.000.303/2018	1085	
Institucional  0034 - Realizar pagamentos de sentenças judiciais decorrentes de rescisão de contratos	IMÓVEL RECUPERADO	UNIDADE	19	999	99	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Pagamento realizado de 51 rescisões contratuais referente à venda de imóveis e 4 indenização e restituição administrativa. [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 4,00; abr: 4,00; mai: 10,00; jun: 10,00; jul: 18,00; ago: 22,00; set: 21,00; out: 21,00; nov: 24,00; dez: 31,00].Processo n.º 111.000.303/2018 e Outros.	1085	
<b>23.692.8208.3467.9578</b> AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional													



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**6º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2020

0035 - Adquirir bens e equipamentos diversos	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	85	999	99	01/09/2020	31/12/2020	01/03/2020	31/12/2020	Atrasada	Equipamentos adquiridos. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 10,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Processo: 0111-00003212/2020-99 e 001111-00012914/2019-20.Info. compl.:Março: aquisição das 10 roçadeiras a gasolina e Junho: aquisição de Rádio Transceptor Aeronáutico Portátil VHF para vistoria.	3467		
<b>23.692.8208.4091.0017</b> APOIO A PROJETOS-DIVERSOS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional  0058 - Realizar patrocínio vinculado a projetos diversos	PROJETO APOIADO	UNIDADE	3	999	99	01/11/2020	31/12/2020			Concluída	Projeto apoiado (unidade). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00] Processo 00111-00002393/2020-36.Info compl:Houve um patrocínio "Rally dos Sertões" no Valor de R\$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil)	4091		
<b>23.692.8208.4237.0002</b> REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional  0059 - Realizar eventos para melhorar a comunicação interna e externa à Terracap assim como contribuir com sua propaganda e marketing institucionais	ATIVIDADE REALIZADA	UNIDADE	20	999	99	01/09/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020	Concluída	Atividade realizada.[mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 1,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 2,00]. Processo 111.000.317/2017.Info. compl.:Este eventos foram de transmissão on-line das licitações de venda de imóveis, suporte para estrutura da transmissão.	4237		



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**6º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2020

<b>23.811.6206.4091.5826</b> APOIO A PROJETOS-ESPORTIVOS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional  0060 - Realizar patrocínio vinculado a projetos esportivos	PROJETO APOIADO	UNIDADE	3	999	99	01/11/2020	31/12/2020			Não Iniciada		4091	
<b>28.846.0001.9001.6191</b> EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional  0045 - Pagar sentenças judiciais trabalhistas	SENTENÇA JUDICIAL PAGA	UNIDADE	30		99	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Sentenças judiciais trabalhistas pagas. [jan: 8,00; fev: 8,00; mar: 1,00; abr: 2,00; mai: 11,00; jun: 12,00; jul: 8,00; ago: 7,00; set: 8,00; out: 8,00; nov: 2,00; dez: 0,00].Processo n.º 111.000.042/2012.	9001	
Institucional  0046 - Pagar sentenças judiciais cíveis	SENTENÇA JUDICIAL PAGA	UNIDADE	102		99	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Sentenças judiciais cíveis pagas. [jan: 7,00; fev: 8,00; mar: 8,00; abr: 8,00; mai: 12,00; jun: 13,00; jul: 9,00; ago: 7,00; set: 17,00; out: 11,00; nov: 11,00; dez: 7,00].Processo n.º 111.000.038/2015.	9001	
<b>28.846.0001.9030.0003</b> AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional  0047 - Pagar principal e juros da dívida interna contratada	-	-	1		99	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Amortização e juros da dívida realizados. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo n.º 111.000.332/2017.	9030	



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**6º Bimestre de 2020**





**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**6º Bimestre de 2020**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2020

0061 - Aumentar capital social da controladora frente a subsidiária BIOTIC	-	-	1	999	99	01/05/2020	31/12/2020			Concluída	Participação acionária da controladora frente a subsidiária BIOTIC. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo n.º 111.002.978/2020 e Outros.	9090		
<b>28.846.0001.9093.0073</b> OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL  Institucional														
0062 - Devolver administrativamente decorrente de pagamentos em duplicidade / indevidos ou em razão de distratos contratuais	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	10	999	99	01/09/2020	31/12/2020	01/05/2020	31/12/2020	Concluída	Devolução administrativa decorrente de pagamentos em duplicidade / indevidos ou em razão de distratos contratuais efetuados. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 2,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo n.º 111.002978/2020 e Outros.	9093		



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**6º Bimestre de 2020**