



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2021

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa  | Produto           | Unidade de Medida | Qtde   | Código Obra | R E G | Previsão   |            | Reprogramação |         | Estágio/Situação | Etapa Realizada  | Ação |
|---|-------------------|-------------------|--------|-------------|-------|------------|------------|---------------|---------|------------------|--|------|
|   |                   |                   |        |             |       | Início     | Término    | Início        | Término |                  |  |      |
| <b>12.361.6221.5924.9330</b><br>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF<br><br>Institucional<br><br>0001 - Construir escolas em Itapoã, Recanto das Emas e Samambaia | ESCOLA CONSTRUÍDA | METRO QUADRADO    | 13.394 | 999         | 99    | 01/01/2021 | 31/12/2021 |               |         | Andamento Normal | "Escola construída [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00] Processos: 111.001.600/2019 e OutrosInfo compl.:Até 2020 - O contrato de convênio com a Novacap foi celebrado, mas precisou ser revisto.2º Bim - Foram realizados os serviços de terraplenagem e instalação do canteiro de obras referente à escola do Itapoã  | 5924 |
| <b>23.122.8208.2990.3873</b><br>MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL<br><br>Institucional<br><br>0035 - Manter imóveis da Terracap: Torre Digital e Próprios                         | IMÓVEL MANTIDO    | UNIDADE           | 167    | 999         | 99    | 01/01/2021 | 31/12/2021 |               |         | Andamento Normal | Imóveis da Terracap mantidos: Estádio Nacional, Torre Digital e Próprios. Processo n.º 111.001.338/2009 e Outros. [jan: 154,00; fev: 154,00; mar: 154,00; abr: 154,00] Informações Complementares: Para manutenção dos 154 imóveis de propriedade da Terracap foi necessária a contratação de brigadistas, vigilantes, serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial. Foram pagos fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água e esgoto e IPTU/TLP. | 2990 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2021

Tipo Ação

Projeto

Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2021

|   |                                  |         |     |     |    |            |            |  |                     |   |      |
|---|----------------------------------|---------|-----|-----|----|------------|------------|--|---------------------|---|------|
| <b>23.122.8208.8502.8881</b><br>ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-<br>TERRACAP-DISTRITO FEDERAL<br><br>Institucional<br><br>0036 - Remunerar empregados ativos da Terracap   | SERVIDOR<br>REMUNERAD<br>O - MES | UNIDADE | 605 | 999 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 |  | Andamento<br>Normal | Servidores ativos remunerados: [jan: 631,00; fev: 630,00; mar: 630,00; abr: 630,00]. Processo n.º 111.000.288/2021 e Outros.  | 8502 |
| <b>23.122.8208.8504.9687</b><br>CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A<br>SERVIDORES-TERRACAP-DISTRITO<br>FEDERAL<br><br>Institucional<br><br>0037 - Conceder benefícios aos empregados da Terracap e seus dependentes | BENEFÍCIO<br>CONCEDIDO -<br>MES  | UNIDADE | 10  | 999 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 |  | Andamento<br>Normal | Benefícios concedidos: Plano de Saúde; Auxílio Transporte; Auxílio Alimentação-Refeição; Licença Administrativa Remunerada; Assistência Odontológica; Seguro de Vida em Grupo; Auxílio-creche, Auxílio Necessidades Especiais e Auxílio Funeral; Programa de Educação - Curso de línguas; Programa de Educação - Bolsa Escola. Processo n.º 111.000.687/2017 e Outros. [jan: 10,00; fev: 10,00; mar: 10,00; abr: 10,00]Beneficiados:Plano de Saúde, 2221; Auxílio Transporte, 1; Auxílio Alimentação-Refeição, 629;Licença Administrativa Remunerada:0; Assistência Odontológica, 428; Seguro de vida em grupo, 695; Auxílio-Creche, Auxílio Necessidades Especiais e Auxílio Funeral, 275; Programa de Educação - Curso de Línguas, 13; Programa de Educação - Bolsa Escola, 17. | 8504 |



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**2º bimestre de 2021**

Atividade

Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2021

|  |                 |         |   |     |    |            |            |  |  |                  |   |      |
|--|-----------------|---------|---|-----|----|------------|------------|--|--|------------------|---|------|
| <b>23.122.8208.8517.9763</b><br>MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL<br><br>Institucional<br><br>0038 - Manter Ed. Sede da Terracap e seus Anexos | UNIDADE MANTIDA | UNIDADE | 4 | 999 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 |  |  | Andamento Normal | Ed. Sede da Terracap e seus Anexos mantidos. Processo n.º 111.000.211/2018 e Outros. [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 3,00] Informações Complementares: Para manutenção dos 3 imóveis que compõe a Sede da Terracap foi necessária a contratação de brigadistas, vigilantes, serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial. Foram pagos fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água e esgoto, IPTU/TLP e PIS / COFINS. Os gastos são compostos ainda por pagamento de fornecimento de combustível, custas judiciais, contrato de call center, contrato de cobrança, jetons, contratação de estagiários e de pessoas com necessidades especiais (CETEFE) | 8517 |
| <b>23.126.8208.1471.5897</b><br>MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL<br><br>Institucional   |                 |         |   |     |    |            |            |  |  |                  |   |      |



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**2º bimestre de 2021**

Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2021

|   |                   |         |     |     |    |            |            |  |  |                  |  |      |
|---|-------------------|---------|-----|-----|----|------------|------------|--|--|------------------|--|------|
| 0002 - Automatizar processos de negócios. Procedente da etapa nº 02/2020.   | SISTEMA MELHORADO | UNIDADE | 400 | 999 | 99 | 01/01/2020 | 31/12/2021 |  |  | Andamento Normal | Sistema melhorado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 2,00; abr: 2,00] Processos: 111.010424/2017 e Outros. Info compl: 2º Bim: Serviços melhorados: Cadastro de intenção para regularização de condomínios (venda direta); Encaminhamento de proposta para regularização; Cadastro e publicação de edital de regularização; Conferência (check list) de documentação de regularização.  | 1471 |
| -----   |                   |         |     |     |    |            |            |  |  |                  |  |      |
| Institucional   |                   |         |     |     |    |            |            |  |  |                  |  |      |
| 0003 - Desenvolver sistemas informatizados para fins de evolução por fábrica de software. Procedente da etapa nº 03/2020. | SISTEMA MELHORADO | UNIDADE | 400 | 999 | 99 | 01/01/2020 | 31/12/2021 |  |  | Andamento Normal | Sistema melhorado [jan: 3,00; fev: 6,00; mar: 6,00; abr: 3,00] Processos: 111.001222/2016 e Outros. Info compl: Serviços de desenvolvimento de sistemas medidos em pontos de função. Até 2020 o serviço foi realizado normalmente, completando 5.079,03 pontos de função, melhorando diversos sistemas. Pagamento de valores retroativos. 2021: 1º Bim: 12 chamados executados. 260,75 pontos de função. 2º Bim: 13 chamados executados. 627,1 pontos de função. | 1471 |
| -----   |                   |         |     |     |    |            |            |  |  |                  |  |      |
| Institucional   |                   |         |     |     |    |            |            |  |  |                  |  |      |
| 0004 - Adquirir softwares diversos  | SISTEMA MELHORADO | UNIDADE | 400 | 999 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 |  |  | Não Iniciada     |  | 1471 |
| -----   |                   |         |     |     |    |            |            |  |  |                  |  |      |
| 23.126.8208.2557.5183<br>GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL        |                   |         |     |     |    |            |            |  |  |                  |  |      |
| Institucional   |                   |         |     |     |    |            |            |  |  |                  |  |      |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2021

Projeto

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2021

|   |                   |         |        |     |    |            |            |  |  |                  |   |      |
|---|-------------------|---------|--------|-----|----|------------|------------|--|--|------------------|---|------|
| 0039 - Realizar manutenções corretivas e adaptativas dos sistemas informatizados  | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE | 10.900 | 999 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 |  |  | Andamento Normal | Ação implementada [jan: 56,00; fev: 57,00; mar: 100,00; abr: 173,20] Processos: 111.001222/2016 e Outros. Info compl: Manutenção dos sistemas medida em pontos de função.   | 2557 |
| -----   |                   |         |        |     |    |            |            |  |  |                  |   |      |
| Institucional   |                   |         |        |     |    |            |            |  |  |                  |   |      |
| 0040 - Realizar o atendimento de tecnologia da informação de infraestrutura de redes de dados, banco de dados, segurança da informação e suporte ao usuário | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE | 10.900 | 999 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 |  |  | Andamento Normal | Ação implementada. [jan: 1.070,00; fev: 743,00; mar: 897,00; abr: 1.028,00] Processos: 111.010883/2017 e Outros. Info compl: Serviços de monitoramento e operação da infraestrutura de TI bem como suporte a usuários. 1º Bim: 1.813 chamados atendidos. 2º Bim: 1.925 chamados executados. | 2557 |
| <b>23.127.6207.3711.6189</b><br>REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL   |                   |         |        |     |    |            |            |  |  |                  |   |      |
| Institucional   |                   |         |        |     |    |            |            |  |  |                  |   |      |
| 0005 - Realizar estudos e/ou pesquisas relativas a novos empreendimentos ou modelos de negócio "procedente da etapa n.º 05/2020"                            | ESTUDO REALIZADO  | UNIDADE | 5      | 999 | 99 | 01/01/2017 | 31/12/2021 |  |  | Não Iniciada     |   | 3711 |
| <b>23.127.6208.3163.0003</b><br>REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL   |                   |         |        |     |    |            |            |  |  |                  |   |      |
| Institucional   |                   |         |        |     |    |            |            |  |  |                  |   |      |
| 0006 - Adquirir imagens do território do DF "procedente da etapa n.º 51/2020"   | PROJETO REALIZADO | UNIDADE | 1      | 999 | 99 | 01/05/2020 | 31/12/2021 |  |  | A Ser Iniciada   |   | 3163 |
| <b>23.131.8208.8505.8740</b><br>PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  |                   |         |        |     |    |            |            |  |  |                  |   |      |
| Institucional   |                   |         |        |     |    |            |            |  |  |                  |   |      |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**2º bimestre de 2021**

|           |
|-----------|
| Atividade |
| Atividade |
| Projeto   |
| Projeto   |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental  
Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2021

|   |                                    |         |     |     |    |            |            |            |            |                  |  |      |
|---|------------------------------------|---------|-----|-----|----|------------|------------|------------|------------|------------------|--|------|
| 0041 - Realizar publicidade e propaganda institucional e mercadológica  | PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA | UNIDADE | 290 | 999 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Andamento Normal | Publicidade e propaganda realizada. [Jan. 12 ;Fev. 14 ;] Processos: 111.000434/2020 e Outros. Info compl:PUBLICIDADE MERCADOLÓGICA: 1º Bim: Campanha de Edital de Imóveis nº 01/2021 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL: 1º Bim: Não houve Campanha Institucional; Foram publicadas 25 matérias legais em Jornal de Grande Circulação | 8505 |
| Institucional   |                                    |         |     |     |    |            |            |            |            |                  |  |      |
| 0042 - Realizar publicidade e propaganda legal no DODF (Diário Oficial do DF) e DOU (Diário Oficial da União) | PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA | UNIDADE | 290 | 999 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 |            |            | Andamento Normal | Publicidade e propaganda realizada. [Jan: 65,00; fev: 41,00; mar: 66,00; abr: 63,00] Processo 0111.000913/2017 e OutrosInfo compl:DODF - Houve 128 publicações de matéria legal no DODF no segundo bimestre, sendo 65 em março e 63 no mês de 2021.DOU - Houve 01 matéria publicada no segundo bimestre (março/2021)         | 8505 |
| Institucional   |                                    |         |     |     |    |            |            |            |            |                  |  |      |



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**2º bimestre de 2021**

Atividade

Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2021

|   |                                    |         |     |  |    |            |            |  |  |                  |   |      |
|---|------------------------------------|---------|-----|--|----|------------|------------|--|--|------------------|---|------|
| 0057 - Realizar publicidade e propaganda institucional e mercadológica (continuação da etapa 41)                            | PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA | UNIDADE | 290 |  | 99 | 01/05/2021 | 31/12/2021 |  |  | Andamento Normal | Publicidade e propaganda realizada. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 21,00; abr: 21,00] Processos: 111.000434/2020 e Outros. Trata-se de continuação da etapa 41, concluída equivocadamente ao final do 1º bím/2021. Info compl:PUBLICIDADE MERCADOLÓGICA: Campanha de Edital de Imóveis nº 02/2021, Campanha de Renegociação de Dívidas (TerraMais)PUBLICIDADE INSTITUCIONAL: 2 duas campanhas institucionais e 38 publicações de matéria legal em Jornal de Grande Circulação no segundo bimestre/2021 | 8505 |
| <b>23.131.8208.8505.8741</b><br>PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL<br><br>Institucional |                                    |         |     |  |    |            |            |  |  |                  |   |      |
| 0056 - Realizar publicidade e propaganda de utilidade pública.  | PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA | UNIDADE | 72  |  | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 |  |  | A Ser Iniciada   |   | 8505 |
| <b>23.392.6219.4091.5825</b><br>APOIO A PROJETOS-CULTURAIS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL<br><br>Institucional                 |                                    |         |     |  |    |            |            |  |  |                  |   |      |
| 0053 - Realizar patrocínio vinculado a projetos culturais   | PROJETO APOIADO                    | UNIDADE | 5   |  | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 |  |  | A Ser Iniciada   |   | 4091 |
| <b>23.423.6208.1823.0001</b><br>IMPLANTAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA--DISTRITO FEDERAL<br><br>Institucional                      |                                    |         |     |  |    |            |            |  |  |                  |   |      |



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**2º bimestre de 2021**

Atividade

Atividade

Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2021

|  |                    |                |        |     |    |            |            |  |  |                  |  |      |
|--|--------------------|----------------|--------|-----|----|------------|------------|--|--|------------------|--|------|
| 0007 - Implantar reserva indígena para as comunidades Kariri-Xocó e Tuxá na ARIE Cruls no Setor Noroeste. Procedente da etapa n.º 06/2020. | UNIDADE IMPLANTADA | UNIDADE        | 1      | 999 | 99 | 01/01/2020 | 31/12/2021 |  |  | Andamento Normal | Unidade implantada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00] Processos: 111.006.913/2019 e Outros.Info compl.:2020: Construção de 8 casas provisórias, foram executados 220m de rede de distribuição de energia elétrica.2021:1º Bim: Foram executados 351 metros de rede de esgoto e 224 metros de rede de água.2º Bim; Serviços de cercamento em contratação. | 1823 |
| <b>23.451.6209.1110.9883</b><br>EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL<br><br>Institucional                            |                    |                |        |     |    |            |            |  |  |                  |  |      |
| 0008 - Plantar grama no Noroeste   | ÁREA URBANIZADA    | METRO QUADRADO | 90.000 | 999 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 |  |  | Andamento Normal | Área urbanizada (m²) [jan: 0,00; fev: 16.700,00] Processos: 111.012407/2019 e Outros.  | 1110 |
| Institucional  |                    |                |        |     |    |            |            |  |  |                  |  |      |
| 0009 - Construir lixeiras subterrâneas no Setor Noroeste   | ÁREA URBANIZADA    | METRO QUADRADO | 90.000 | 999 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 |  |  | Andamento Normal | Área urbanizada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00] Processos: 111.010.700/2018 e Outros.Info compl.:2º Bim - Até o momento foram construídas 6 lixeiras.  | 1110 |
| Institucional  |                    |                |        |     |    |            |            |  |  |                  |  |      |
| 0010 - Construir estacionamento público na SQNW 102, projeções G e H e SQNW 104 Projeção I   | ÁREA URBANIZADA    | METRO QUADRADO | 90.000 | 999 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 |  |  | Andamento Normal | Área urbanizada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00] Processos: 111.001403/2020 e Outros.Info compl.:2º Bim - Até o momento foi construído o estacionamento para atendimento a projeção H da SQNW 102.  | 1110 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**2º bimestre de 2021**

Projeto

Projeto

Projeto

Projeto





**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**2º bimestre de 2021**

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2021

|   |                   |         |       |     |    |            |            |  |  |                  |   |      |
|---|-------------------|---------|-------|-----|----|------------|------------|--|--|------------------|---|------|
| 0012 - Contratar projetos executivos diversos. Procedente da etapa n.º 17/2020.                                 | PROJETO ELABORADO | UNIDADE | 2     | 999 | 99 | 01/01/2020 | 31/12/2021 |  |  | Andamento Normal | Projeto elaborado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00] Processos: 111.001.570/2016 e Outros. Info compl: Até 2020: Foi concluída a etapa de Projeto Legal para o Contrato 88, que inclui 2 reajustes (2019 e 2020). Foram concluídos projeto de drenagem e pavimentação da Quadra 01 do Jardim Botânico III e do o lote 5, conjunto M1, ML 08 - SMLN.2021.1º Bim: - CENTRO COMUNAL, SRIA, QU 31/33, GUARÁ - elaborado e entregue o caderno de estudos preliminares, contendo levantamento topográfico, ensaios geológicos e identificação de interferências. 2º Bim: - SETOR DE EMBAIXADAS NORTE - entregue Produto 1 - Relatório de Planejamento de Atividades SISTEMA VIÁRIO PARA OS CONJUNTOS H-2 e I-2 da QNM 34 EM TAGUATINGA - em execução CNN2, QNN 12 e QNN 14 CEILÂNDIA - em execução. VIA MN-3-CEILÂNDIA - não houve medição no período SETOR COMERCIAL JARDIM BOTÂNICO - não houve medição no período. | 1968 |
| 23.451.6209.3160.0003<br>REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL<br><br>Institucional | LOTE REGULARIZADO | UNIDADE | 6.083 | 999 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 |  |  | Andamento Normal | Lote regularizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00] Processos: 111.001331/2020 e Outros. Info compl: 1º Bim - Elaborado Plano de Trabalho 2º Bim - Entregues os Produtos 2.1 e 2.4 ( Estudos da poligonal e serviços topográficos)   | 3160 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2021

Projeto

Projeto





**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**2º bimestre de 2021**

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2021

|  |                                  |                   |               |     |    |            |            |  |  |                     |  |      |
|--|----------------------------------|-------------------|---------------|-----|----|------------|------------|--|--|---------------------|--|------|
| 0015 - Regularizar e implantar o Setor Habitacional Bernardo Sayão   | LOTE<br>REGULARIZA<br>DO         | UNIDADE           | 6.083         | 999 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 |  |  | Andamento<br>Normal | Lote regularizado [jan: 0,00;<br>fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]<br>Processos: 111.002472/2020<br>e Outros. Info compl: 2º Bim -<br>DRENAGEM PLUVIAL E<br>PAVIMENTAÇÃO<br>ASFÁLTICA -Obras em<br>execução. Até o momento<br>Não foram apresentadas<br>medições. REMANEJAMENT<br>O DE INFRAESTRUTURA<br>DE ENERGIA ELÉTRICA -<br>Ordem de Serviço emitida em<br>08.04.2021 | 3160 |
| -----  |                                  |                   |               |     |    |            |            |  |  |                     |  |      |
| Institucional  |                                  |                   |               |     |    |            |            |  |  |                     |  |      |
| 0016 - Regularizar e implantar o Setor Habitacional São Bartolomeu   | LOTE<br>REGULARIZA<br>DO         | UNIDADE           | 6.083         | 999 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 |  |  | Andamento<br>Normal | Lote regularizado [jan: 0,00;<br>fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]<br>Processos: 111.009000/2018<br>e Outros. Info compl: 2º Bim -<br>Foram entregues o Produto 1<br>- Relatório de Planejamento<br>de Atividades e 1.1 - Plano de<br>Recuperação de Áreas<br>Degradadas - PRAD.  | 3160 |
| -----  |                                  |                   |               |     |    |            |            |  |  |                     |  |      |
| <b>23.451.6209.5006.2917</b><br>EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM<br>PARCELAMENTOS-TERRACAP-<br>DISTRITO FEDERAL |                                  |                   |               |     |    |            |            |  |  |                     |  |      |
| Institucional  |                                  |                   |               |     |    |            |            |  |  |                     |  |      |
| 0017 - Implantar infraestrutura na Expansão do Guará. Procedente da etapa n.º 19/2020.                       | INFRAESTRU<br>TURA<br>IMPLANTADA | METRO<br>QUADRADO | 3.852.<br>000 | 999 | 99 | 01/10/2019 | 31/12/2021 |  |  | A Ser Iniciada      |  | 5006 |
| -----  |                                  |                   |               |     |    |            |            |  |  |                     |  |      |
| Institucional  |                                  |                   |               |     |    |            |            |  |  |                     |  |      |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**2º bimestre de 2021**

Projeto

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2021

|   |                           |                |           |     |    |            |            |  |  |                  |   |      |
|---|---------------------------|----------------|-----------|-----|----|------------|------------|--|--|------------------|---|------|
| 0018 - Implantar infraestrutura no Noroeste> Procedente da etapa n.º 20/2020.   | INFRAESTRUTURA IMPLANTADA | METRO QUADRADO | 3.852.000 | 999 | 99 | 01/10/2019 | 31/12/2021 |  |  | Andamento Normal | Infraestrutura implantada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 12.600,00] Processos: 111.007.503/2019 e Outros.Info compl:Até 2020:Foram remanejados 113 m de drenagem pluvial da área da Projeção I da SQNW 104, foram instalados 113 postes de iluminação, 400 m de rede de alta tensão, 541 m de rede para atendimento a 7 imóveis e instalados 6 transformadores para atendimento a 6 imóveis.2021:2º Bim: COMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA AVENIDA W9 DO SETOR NOROESTE - Foram executados 12.600 m² de pavimentação asfáltica. | 5006 |
| Institucional   |                           |                |           |     |    |            |            |  |  |                  |   |      |
| 0019 - Remanejar redes de água no DF (Noroeste / Samambaia / Rota de Fuga)  | INFRAESTRUTURA IMPLANTADA | METRO QUADRADO | 3.852.000 | 999 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 |  |  | Andamento Normal | Infraestrutura implantada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00] Processos: 111.005303/2020 e Outros.Info compl:1º Bim: Obras em execução. Sem medições até o momento.2º Bim: Obras em execução. Sem medições até o momento.   | 5006 |
| Institucional   |                           |                |           |     |    |            |            |  |  |                  |   |      |
| 0020 - Implantar redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário na Quadra 01 do Setor Habitacional Jardim Botânico - 3º Etapa | INFRAESTRUTURA IMPLANTADA | METRO QUADRADO | 3.852.000 | 999 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 |  |  | Andamento Normal | Infraestrutura implantada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00] Processos: 111.015526/2017 e OutrosInfo compl:2º Bim: Obras em execução. Sem medições até o momento.  | 5006 |
| Institucional   |                           |                |           |     |    |            |            |  |  |                  |   |      |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**2º bimestre de 2021**

Projeto

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2021

|  |                           |                |           |     |    |            |            |  |  |                  |   |      |
|--|---------------------------|----------------|-----------|-----|----|------------|------------|--|--|------------------|---|------|
| 0021 - Executar serviços de revitalização na W3 SUL em Brasília / DF                       | INFRAESTRUTURA IMPLANTADA | METRO QUADRADO | 3.852.000 | 999 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 |  |  | Andamento Normal | Infraestrutura implantada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]. Processo 111.004767/2020 e Outros.Info Compl:2º Bim - Obras em andamento, foram atestadas faturas para pagamento de material betuminoso. | 5006 |
| -----  |                           |                |           |     |    |            |            |  |  |                  |   |      |
| Institucional  |                           |                |           |     |    |            |            |  |  |                  |   |      |
| 0022 - Complementar infraestrutura de iluminação pública no Setor Habitacional Noroeste    | INFRAESTRUTURA IMPLANTADA | METRO QUADRADO | 3.852.000 | 999 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 |  |  | Não Iniciada     |   | 5006 |
| <b>23.451.6210.3006.0003</b><br>IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL |                           |                |           |     |    |            |            |  |  |                  |   |      |
| Institucional  |                           |                |           |     |    |            |            |  |  |                  |   |      |
| 0023 - Implantar o Parque Burle Marx   | PARQUE IMPLANTADO         | UNIDADE        | 1         | 999 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 |  |  | Andamento Normal | Parque implantado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00] Processos: 111.000.605/2017.Info compl:2º Bim - REVISÃO DO PLANO DE MANEJO DO PARQUE BURLE MARX - Produtos finalizados e aprovados.                    | 3006 |
| <b>23.451.6216.5902.7785</b><br>CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL            |                           |                |           |     |    |            |            |  |  |                  |   |      |
| Institucional  |                           |                |           |     |    |            |            |  |  |                  |   |      |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**2º bimestre de 2021**

Projeto

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2021

|  |                             |                |        |     |    |            |            |  |  |                  |   |      |
|--|-----------------------------|----------------|--------|-----|----|------------|------------|--|--|------------------|---|------|
| 0024 - Construir viadutos na DF-003 - EPIA. Procedente da etapa n.º 21/2020.                                     | VIADUTO CONSTRUÍDO          | METRO QUADRADO | 18.411 | 999 | 99 | 01/01/2017 | 31/12/2021 |  |  | Andamento Normal | Viaduto construído [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00] Processos: 111.001.776/2015. Info compl: Até 2020: Armação das vias longarinas V5, V6, V7 e V8. Forma, cimbramento e concreto das vigas V3, V4, V5 e V6. tratamento superficial do concreto das vigas V1 e V2. Foi executada a concretagem das vigas transversinas VT1 a VT7. 2021: 1º Bim: Obra em execução. Foram realizados o cimbramento das vigas transversinas, dos encontros 1 e 2, armação de tabuleiro, de guarda-roda e concretagem de cortina junto aos encontros 1 e 2. 2º Bim: Foram realizados o tratamento superficial do concreto da face externa dos guarda-rodas e armação, forma e concreto da laje de transição junto ao encontro 2 | 5902 |
| <b>23.451.8208.3903.9778</b><br>REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-<br>TERRACAP-DISTRITO FEDERAL<br><br>Institucional |                             |                |        |     |    |            |            |  |  |                  |   |      |
| 0025 - Reformar próprios da Terracap. Procedente da etapa n.º 22/2020.   | PRÉDIO REFORMADO            | METRO QUADRADO | 880    | 999 | 99 | 01/09/2020 | 31/12/2021 |  |  | A Ser Iniciada   |   | 3903 |
| <b>23.452.6206.1079.0010</b><br>CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS<br>ESPORTIVOS-- SANTA MARIA<br><br>Institucional           |                             |                |        |     |    |            |            |  |  |                  |   |      |
| 0052 - Construir quadra de esporte e infraestrutura  | ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO | METRO QUADRADO | 700    | 5   | 13 | 01/01/2021 | 31/12/2021 |  |  | Andamento Normal | Espaço esportivo construído (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00] Processos: 111.005747/2020 e Outros. Info compl: 2º Bim: Foram executados os serviços de levantamento topográfico, 283m³ de base e sub base para pavimentação e assentamento de 2830 m de meio fio para a pista de cooper.  | 1079 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**2º bimestre de 2021**

Projeto

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2021

|  |                                |                   |               |     |    |            |            |  |                     |  |      |
|--|--------------------------------|-------------------|---------------|-----|----|------------|------------|--|---------------------|--|------|
| <b>23.452.6206.1950.9494</b><br>CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS<br>E PARQUES-TERRACAP-DISTRITO<br>FEDERAL<br><br>Institucional<br><br>0026 - Executar obras de implantação de equipamentos públicos para o Parque Santa Maria                                  | PRAÇA/<br>PARQUE<br>CONSTRUÍDO | METRO<br>QUADRADO | 3.456.<br>027 | 999 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 |  | Andamento<br>Normal | Espaço esportivo construído (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00] Processos: 111.005747/2020 e Outros.Info compl:2º Bim: Foram executados os serviços de levantamento topográfico, 283m³ de base e sub base para pavimentação e assentamento de 2830 m de meio fio para a pista de cooper. | 1950 |
| <b>23.541.6210.3159.0003</b><br>REALIZAÇÃO DA POLÍTICA<br>AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO<br>DO SOLO-TERRACAP-DISTRITO<br>FEDERAL<br><br>Institucional<br><br>0027 - Produzir mudas do Cerrado - FUNAP - Convênio n.º 145/2012. Procedente da etapa n.º 29/2020. | ESTUDO<br>REALIZADO            | UNIDADE           | 14            | 999 | 99 | 01/01/2015 | 31/12/2021 |  | Andamento<br>Normal | Estudo realizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]. Processos: 111.015332/2017 e OutrosInfo compl:Até 2020:Estava paralisado.2021:2º Bim - Houve pagamento mas sem entregas.  | 3159 |
| Institucional<br><br>0028 - Elaborar RIVI Quadras 18, 19 e 20 - Sobradinho. Procedente da etapa n.º 30/2020.   | ESTUDO<br>REALIZADO            | UNIDADE           | 14            | 999 | 99 | 01/01/2015 | 31/12/2021 |  | A Ser Iniciada      |  | 3159 |
| Institucional  |                                |                   |               |     |    |            |            |  |                     |  |      |



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**2º bimestre de 2021**

Projeto

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2021

|   |                  |         |    |     |    |            |            |  |  |                  |   |      |
|---|------------------|---------|----|-----|----|------------|------------|--|--|------------------|---|------|
| 0029 - Elaborar estudos ambientais (sob demanda - Novos Empreendimentos. Procedente da etapa n.º 32/2020. | ESTUDO REALIZADO | UNIDADE | 14 | 999 | 99 | 01/01/2015 | 31/12/2021 |  |  | Andamento Normal | Estudo realizado [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 1,00]. Processos: 111.000.791/2012 e Outros.Info compl:Até 2020:Foi encaminhado o produto 2 - RAS ao IBRAM; Relatório de monitoramento da qualidade da água do córrego Estiva; Relatório de monitoramento da qualidade da água do Ribeirão do Torto.2021:1º Bim - Entregue Segundo Relatório do Monitoramento de Água Subterrânea. Pagamento de R\$ 1.962,32 para reconhecimento de dívida.2º Bim - Entregue o PRAD do CA 11-Lago Norte | 3159 |
| Institucional   |                  |         |    |     |    |            |            |  |  |                  |   |      |
| 0030 - Realizar compensação ambiental   | ESTUDO REALIZADO | UNIDADE | 14 | 999 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 |  |  | Andamento Normal | Estudo realizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]. Processos: 111.000.791/2012 e Outros.Info compl:2º Bim - Houve pagamento mas não foram abatidas compensações ambientais.   | 3159 |
| 23.541.6210.4146.0002<br>REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS<br>TERRAS PÚBLICAS-TERRACAP-<br>DISTRITO FEDERAL  |                  |         |    |     |    |            |            |  |  |                  |   |      |
| Institucional   |                  |         |    |     |    |            |            |  |  |                  |   |      |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**2º bimestre de 2021**

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2021

|   |                        |         |        |     |    |            |            |  |  |                  |  |      |
|---|------------------------|---------|--------|-----|----|------------|------------|--|--|------------------|--|------|
| 0043 - Fiscalizar os imóveis rurais e urbanos de propriedade da Terracap                                      | FISCALIZAÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 12.000 | 999 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 |  |  | Andamento Normal | Imóveis rurais e urbanos fiscalizados. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]. Processo n.º 00111-00019362/2017-19. Informações complementares: No bimestre foram realizadas 845 Fiscalizações; 56 operações de desobstrução, limpeza e cercamento de áreas; aquisição de 0 materiais operacionais; aquisição de 0m de arame liso e 0m de arame farpado; 0 fornecimento de peças pá mecânica; contratação de 23 terceirizados para desobstrução; 0 manutenção de roçadeiras, tratores e caminhões; 0 locação de máquinas e 0 seguro de veículos. | 4146 |
| <b>23.692.6201.3144.0001</b><br>REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO RURAL-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL<br>Institucional   |                        |         |        |     |    |            |            |  |  |                  |  |      |
| 0031 - Realizar parcelamento rural  | PARCELAMENTO REALIZADO | UNIDADE | 8      | 999 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 |  |  | Andamento Normal | Parcelamento realizado: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]. Processo n.º 111.002.706/2020Info. compl.: Licitação para contratação de empresa para realização de estudos ambientais.  | 3144 |
| <b>23.692.6208.1085.0005</b><br>AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL<br>Institucional |                        |         |        |     |    |            |            |  |  |                  |  |      |
| 0032 - Realizar desapropriações e benfeitorias  | IMÓVEL RECUPERADO      | UNIDADE | 37     | 999 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 |  |  | Não Iniciada     |  | 1085 |
| Institucional   |                        |         |        |     |    |            |            |  |  |                  |  |      |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**2º bimestre de 2021**

Atividade

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2021

|  |                       |         |    |     |    |            |            |  |  |                  |  |      |
|--|-----------------------|---------|----|-----|----|------------|------------|--|--|------------------|--|------|
| 0033 - Realizar pagamentos de sentenças judiciais decorrentes de rescisão de contratos   | IMÓVEL RECUPERADO     | UNIDADE | 37 | 999 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 |  |  | Andamento Normal | Pagamento realizado de 35 rescisões contratuais referente à venda de imóveis e 2 indenizações e restituições administrativas. [jan: 14,00; fev: 23,00; mar: 12,00; abr: 11,00]. Processo n.º 1111.000.240/2021.  | 1085 |
| <b>23.692.8208.3467.9578</b><br>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL<br><br>Institucional                           |                       |         |    |     |    |            |            |  |  |                  |  |      |
| 0034 - Adquirir bens e equipamentos diversos "procedente da etapa n.º 35/2020"   | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO | UNIDADE | 50 | 999 | 99 | 01/01/2020 | 31/12/2021 |  |  | Andamento Normal | Equipamentos adquiridos. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00] Processo: 00111-00004138/2018-10, 00111-00002079/2020-53, 0111-00003212/2020-99 e 00111-00012914/2019-20. Info. compl.: Até 2020: Foi adquirido um rádio transceptor aeronáutico portátil VHF para vistoria. 2021: Aguardando atualização de Termo de Referência e pesquisa e Preços conforme Processo n 00111-00004138/2018-11; Elaboração de Projeto Básico e Pesquisa de Preços; Finalização de Termo de Cooperação e Assinatura por órgão externo. | 3467 |
| <b>23.692.8208.4091.0017</b><br>APOIO A PROJETOS-DIVERSOS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL<br><br>Institucional                         |                       |         |    |     |    |            |            |  |  |                  |  |      |
| 0054 - Realizar patrocínio vinculado a projetos diversos   | PROJETO APOIADO       | UNIDADE | 10 |     | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 |  |  | A Ser Iniciada   |  | 4091 |
| <b>23.692.8208.4237.0002</b><br>REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL<br><br>Institucional |                       |         |    |     |    |            |            |  |  |                  |  |      |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2021

Projeto

Projeto

Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2021

|  |                        |         |     |     |    |            |            |  |  |                  |   |      |
|--|------------------------|---------|-----|-----|----|------------|------------|--|--|------------------|---|------|
| 0044 - Realizar eventos para melhorar a comunicação interna e externa à Terracap assim como contribuir com sua propaganda e marketing institucionais | ATIVIDADE REALIZADA    | UNIDADE | 20  | 999 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 |  |  | Andamento Normal | Atividade realizada.[jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 0,00]. Processo 111.000.317/2017 e outros.Info compl: Houve 1 evento da Licitação de Imóveis, edital nº 02/2021 utilizando o contrato de eventos para o suporte on-line. | 4237 |
| <b>23.811.6206.4091.5826</b><br>APOIO A PROJETOS-ESPORTIVOS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL<br><br>Institucional   |                        |         |     |     |    |            |            |  |  |                  |   |      |
| 0055 - Realizar patrocínio vinculado a projetos esportivos   | PROJETO APOIADO        | UNIDADE | 5   |     | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 |  |  | A Ser Iniciada   |   | 4091 |
| <b>28.846.0001.9001.6191</b><br>EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL<br><br>Institucional                                       |                        |         |     |     |    |            |            |  |  |                  |   |      |
| 0045 - Pagar sentenças judiciais trabalhistas  | SENTENÇA JUDICIAL PAGA | UNIDADE | 133 | 999 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 |  |  | Andamento Normal | Sentenças judiciais trabalhistas pagas. [jan: 1,00; fev: 6,00; mar: 5,00; abr: 6,00]. Processo n.º 111.000.240/2021.  | 9001 |
| Institucional  |                        |         |     |     |    |            |            |  |  |                  |   |      |
| 0046 - Pagar sentenças judiciais cíveis  | SENTENÇA JUDICIAL PAGA | UNIDADE | 133 | 999 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 |  |  | Andamento Normal | Sentenças judiciais cíveis pagas. [jan: 2,00; fev: 5,00; mar: 11,00; abr: 11,00]. Processo n.º 111.000.240/2021.  | 9001 |
| <b>28.846.0001.9030.0003</b><br>AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL<br><br>Institucional         |                        |         |     |     |    |            |            |  |  |                  |   |      |
| 0047 - Pagar principal e juros da dívida interna contratada  | -                      | -       | 1   | 999 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 |  |  | Andamento Normal | Amortização e juros da dívida realizados [jan: 0,00; fev: 4,00; mar: 0,00; abr: 4,00]. Processo n.º 111.000.332/2017.   | 9030 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental  
Relatório das Etapas Programadas para Execução  
2º bimestre de 2021

Atividade

Atividade

Operação Especial

Operação Especial

Operação Especial





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**2º bimestre de 2021**

Operação Especial

Operação Especial

Operação Especial

Operação Especial