



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa | Produto | Unidade de Medida | Qtde | Código Obra | R E G | Previsão | | Reprogramação | | Estágio/ Situação | Etapa Realizada | Ação |
|---|-------------------|-------------------|--------|-------------|-------------|------------|------------|---------------|---------|----------------------|--|------|
| | | | | | | Início | Término | Início | Término | | | |
| 12.361.6221.5924.9330 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF Institucional 0001 - Construir escolas em Itapoã, Recanto das Emas e Samambaia | ESCOLA CONSTRUÍDA | METRO QUADRADO | 13.394 | 999 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | | Andamento Normal | "Escola construída [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00] Processos: 111.001.600/2019 e OutrosInfo compl.:Até 2020 - O contrato de convênio com a Novacap foi celebrado, mas precisou ser revisto.2º Bim - Foram realizados os serviços de terraplenagem e instalação do canteiro de obras referente à escola do Itapoã3º Bim - Foram realizados os serviços de fundações e estruturas. | 5924 |
| 23.122.8208.2990.3873 MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional | | | | | | | | | | | | |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

Tipo Ação

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---------|-----|-----|----|------------|------------|--|--|------------------|--|------|
| 0035 - Manter imóveis da Terracap: Torre Digital e Próprios | IMÓVEL MANTIDO | UNIDADE | 167 | 999 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | | Andamento Normal | Imóveis da Terracap mantidos: Estádio Nacional, Torre Digital e Próprios. Processo n.º 111.001.338/2009 e Outros. [jan: 154,00; fev: 154,00; mar: 154,00; abr: 154,00; mai: 156,00; jun: 156,00] Informações Complementares: Para manutenção dos 156 imóveis de propriedade da Terracap foi necessária a contratação de brigadistas, vigilantes, serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial. Foram pagos fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água e esgoto e IPTU/TLP. | 2990 |
| 23.122.8208.8502.8881 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional | | | | | | | | | | | | |
| 0036 - Remunerar empregados ativos da Terracap | SERVIDOR REMUNERADO - MES | UNIDADE | 605 | 999 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | | Andamento Normal | Servidores ativos remunerados: [jan: 631,00; fev: 630,00; mar: 630,00; abr: 630,00; mai: 633,00; jun: 633,00]. Processo n.º 111.000.288/2021 e Outros. | 8502 |
| 23.122.8208.8504.9687 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional | | | | | | | | | | | | |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
3º bimestre de 2021

Atividade

Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---------|----|-----|----|------------|------------|--|--|------------------|--|------|--|
| 0037 - Conceder benefícios aos empregados da Terracap e seus dependentes | BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES | UNIDADE | 10 | 999 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | | Andamento Normal | Benefícios concedidos: Plano de Saúde; Auxílio Transporte; Auxílio Alimentação-Refeição; Licença Administrativa Remunerada; Assistência Odontológica; Seguro de Vida em Grupo; Auxílio-creche, Auxílio Necessidades Especiais e Auxílio Funeral; Programa de Educação - Curso de línguas; Programa de Educação - Bolsa Escola. Processo n.º 111.000.687/2017 e Outros. [jan: 10,00; fev: 10,00; mar: 10,00; abr: 10,00; mai: 10,00; jun: 10,00]Beneficiados:Plano de Saúde, 4419; Auxílio Transporte, 2; Auxílio Alimentação-Refeição, 1266;Licença Administrativa Remunerada:0; Assistência Odontológica, 428; Seguro de vida em grupo, 696; Auxílio-Creche, Auxílio Necessidades Especiais e Auxílio Funeral, 285; Programa de Educação - Curso de Línguas, 10; Programa de Educação - Bolsa Escola, 17. | 8504 | |
| 23.122.8208.8517.9763 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | | | |
| Institucional | | | | | | | | | | | | | |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---------|-----|-----|----|------------|------------|--|--|------------------|---|------|
| 0038 - Manter Ed. Sede da Terracap e seus Anexos | UNIDADE MANTIDA | UNIDADE | 4 | 999 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | | Andamento Normal | Ed. Sede da Terracap e seus Anexos mantidos. Processo n.º 111.000.211/2018 e Outros. [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 3,00; jun: 3,00] Informações Complementares: Para manutenção dos 3 imóveis que compõe a Sede da Terracap foi necessária a contratação de brigadistas, vigilantes, serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial. Foram pagos fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água e esgoto, IPTU/TLP e PIS / COFINS. Os gastos são compostos ainda por pagamento de fornecimento de combustível, custas judiciais, contrato de call center, contrato de cobrança, jetons, contratação de estagiários e de pessoas com necessidades especiais (CETEFE) | 8517 |
| 23.126.8208.1471.5897 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional | SISTEMA MELHORADO | UNIDADE | 400 | 999 | 99 | 01/01/2020 | 31/12/2021 | | | Andamento Normal | Sistema melhorado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 0,00; jun: 3,00] Processos: 111.010424/2017 e Outros. Info compl:3º Bim: Serviços melhorados: Recebimento de proposta de regularização de condomínios, integração do processo de regularização com o controle de operação e envio de informações de empregados à base do E-Social do Governo Federal. | 1471 |
| 0002 - Automatizar processos de negócios. Procedente da etapa nº 02/2020. | | | | | | | | | | | | |
| Institucional | | | | | | | | | | | | |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

Atividade

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---------|--------|-----|----|------------|------------|--|--|------------------|---|------|
| 0003 - Desenvolver sistemas informatizados para fins de evolução por fábrica de software. Procedente da etapa nº 03/2020. | SISTEMA MELHORADO | UNIDADE | 400 | 999 | 99 | 01/01/2020 | 31/12/2021 | | | Andamento Normal | Sistema melhorado [jan: 3,00; fev: 6,00; mar: 6,00; abr: 3,00; mai: 4,00; jun: 3,00] Processos: 111.001222/2016 e Outros.Info compl:Serviços de desenvolvimento de sistemas medidos em pontos de função.Até 2020 o serviço foi realizado normalmente, completando 5.079,03 pontos de função, melhorando diversos sistemas. Pagamento de valores retroativos.2021:1º Bim: 12 chamados executados. 260,75 pontos de função.2º Bim: 13 chamados executados. 627,1 pontos de função.3º Bim - 27 chamados executados. 193,05 pontos de função. | 1471 |
| Institucional | | | | | | | | | | | | |
| 0004 - Adquirir softwares diversos | SISTEMA MELHORADO | UNIDADE | 400 | 999 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | | Não Iniciada | | 1471 |
| 23.126.8208.2557.5183 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | | |
| Institucional | | | | | | | | | | | | |
| 0039 - Realizar manutenções corretivas e adaptativas dos sistemas informatizados | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE | 10.900 | 999 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | | Andamento Normal | Ação implementada [jan: 56,00; fev: 57,00; mar: 100,00; abr: 173,20; mai: 0,00; jun: 166,55] Processos: 111.001222/2016 e Outros.Info compl:Manutenção dos sistemas medida em pontos de função.3º Bim - Desenvolvimento de sistemas. | 2557 |
| Institucional | | | | | | | | | | | | |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

Projeto

Projeto

Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---------|--------|-----|----|------------|------------|--|--|------------------|--|------|
| 0040 - Realizar o atendimento de tecnologia da informação de infraestrutura de redes de dados, banco de dados, segurança da informação e suporte ao usuário | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE | 10.900 | 999 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | | Andamento Normal | Ação implementada. [jan: 1.070,00; fev: 743,00; mar: 897,00; abr: 1.028,00; mai: 1.032,00; jun: 1.473,00] Processos: 111.010883/2017 e Outros.Info compl:Serviços de monitoramento e operação da infraestrutura de TI bem como suporte a usuários. 1º Bim: 1.813 chamados atendidos.2º Bim : 1.925 chamados executados.3º Bim : 2.505 chamados executados. | 2557 |
| 23.127.6207.3711.6189 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional | | | | | | | | | | | | |
| 0005 - Realizar estudos e/ou pesquisas relativas a novos empreendimentos ou modelos de negócio "procedente da etapa n.º 05/2020" | ESTUDO REALIZADO | UNIDADE | 5 | 999 | 99 | 01/01/2017 | 31/12/2021 | | | Não Iniciada | | 3711 |
| 23.127.6208.3163.0003 REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional | | | | | | | | | | | | |
| 0006 - Adquirir imagens do território do DF "procedente da etapa n.º 51/2020" | PROJETO REALIZADO | UNIDADE | 1 | 999 | 99 | 01/05/2020 | 31/12/2021 | | | Paralisada | | 3163 |
| 23.131.8208.8505.8740 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional | | | | | | | | | | | | |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
3º bimestre de 2021

Atividade

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---------|-----|-----|----|------------|------------|------------|------------|------------------|---|------|
| 0041 - Realizar publicidade e propaganda institucional e mercadológica | PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA | UNIDADE | 290 | 999 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Andamento Normal | Publicidade e propaganda realizada. [jan: 12,00; fev: 14,00; mar: 21,00; abr: 21,00; mai: 5,00; jun: 29,00] Processos: 111.000434/2020 e Outros.Info compl:PUBLICIDADE MERCADOLÓGICA: 3º Bim: Campanha de Edital de Imóvel 3ª, 4ª, 5ª (Desenvolve) , Regularização Amiqueira e Regularização Comercial do Jardim Botânico.PUBLICIDADE INSTITUCIONAL: 3º Bim: 01 campanha institucionais e 28 publicações de matéria legal em Jornal de Grande Circulação. | 8505 |
| ----- | | | | | | | | | | | | |
| Institucional | | | | | | | | | | | | |
| 0042 - Realizar publicidade e propaganda legal no DODF (Diário Oficial do DF) e DOU (Diário Oficial da União) | PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA | UNIDADE | 290 | 999 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | | Andamento Normal | Publicidade e propaganda realizada. [jan: 66,00; fev: 41,00; mar: 66,00; abr: 63,00; mai: 58,00; jun: 62,00] Processo 0111.000913/2017 e OutrosInfo compl:DODF - Houve 120 publicações de matéria legal no DODF, sendo 58 MAIO e 62 no mês de JUNHO 2021.DOU - Não houve publicação no DOU. | 8505 |
| 23.131.8208.8505.8741 PUBLICIDADE E PROPAGANDA- UTILIDADE PÚBLICA - TERRACAP- DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | | |
| Institucional | | | | | | | | | | | | |
| 0056 - Realizar publicidade e propaganda de utilidade pública. | PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA | UNIDADE | 72 | | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | | Não Iniciada | | 8505 |
| 23.392.6219.4091.5825 APOIO A PROJETOS-CULTURAIS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | | |
| Institucional | | | | | | | | | | | | |
| 0053 - Realizar patrocínio vinculado a projetos culturais | PROJETO APOIADO | UNIDADE | 5 | | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | | Não Iniciada | | 4091 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

Atividade

Atividade

Atividade

Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|-------------------|--------|-----|----|------------|------------|--|---------------------|---|------|
| 23.423.6208.1823.0001 IMPLANTAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA--DISTRITO FEDERAL Institucional 0007 - Implantar reserva indígena para as comunidades Kariri-Xocó e Tuxá na ARIE Cruls no Setor Noroeste. Procedente da etapa n.º 06/2020. | UNIDADE IMPLANTADA | UNIDADE | 1 | 999 | 99 | 01/01/2020 | 31/12/2021 | | Andamento Normal | Unidade implantada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00] Processos: 111.006.913/2019 e Outros. Info compl.:2020: Construção de 8 casas provisórias, foram executados 220m de rede de distribuição de energia elétrica.2021:1º Bim: Foram executados 351 metros de rede de esgoto e 224 metros de rede de água.2º Bim; Serviços de cercamento em contratação.3º Bim: Cercamento em confecção pela empresa contratada. Obras iniciadas. Não houve medição até o momento. | 1823 |
| 23.451.6206.3048.9584 REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REFORMA DO AUTÓDROMO -TERRACAP- PLANO PILOTO . Institucional 0058 - Reformar o Autódromo | ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO | METRO QUADRADO | 43.000 | 999 | 01 | 01/05/2021 | 31/12/2021 | | Não Iniciada | | 3048 |
| 23.451.6209.1110.9883 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0008 - Plantar grama no Noroeste | ÁREA URBANIZADA | METRO QUADRADO | 90.000 | 999 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | Andamento Normal | Área urbanizada (m²) [jan: 0,00; fev: 16.700,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 60.501,05] Processos: 111.012407/2019 e Outros. Info compl: Até o momento foram plantados 56.802,50 m² de grama por um contrato e 3.698,55 m² por outro contrato. | 1110 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
3º bimestre de 2021

Projeto

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|--------|-----|----|------------|------------|--|--|------------------|---|------|--|
| Institucional | | | | | | | | | | | | | |
| 0009 - Construir lixeiras subterrâneas no Setor Noroeste | ÁREA URBANIZADA | METRO QUADRADO | 90.000 | 999 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | | Andamento Normal | Área urbanizada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 24,00] Processos: 111.010.700/2018 e OutrosInfo compl:2º Bim - Até o momento foram construídas 6 lixeiras.3º Bim - Até o momento foram construídas 24 lixeiras. | 1110 | |
| Institucional | | | | | | | | | | | | | |
| 0010 - Construir estacionamento público na SQNW 102, projeções G e H e SQNW 104 Projeção I | ÁREA URBANIZADA | METRO QUADRADO | 90.000 | 999 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | | Andamento Normal | Área urbanizada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 2.000,00] Processos: 111.001403/2020 e Outros.Info compl:2º Bim - Até o momento foi construído o estacionamento para atendimento a projeção H da SQNW 102.3º Bim - Não foi executado o estacionamento da projeção I da SQNW 104. Foram executados os estacionamentos nas projeções G e H da SQNW 102 totalizando 2.000 m² | 1110 | |
| 23.451.6209.1968.3194 ELABORAÇÃO DE PROJETOS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | | | |
| Institucional | | | | | | | | | | | | | |
| 0011 - Elaborar projetos de drenagem e pavimentação do Pólo Logístico e Centro Urbano Parque das Benções. Procedente da etapa n.º 16/2020. | PROJETO ELABORADO | UNIDADE | 2 | 999 | 99 | 01/01/2020 | 31/12/2021 | | | Andamento Normal | Área urbanizada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00] Processos: 111.009.936/2018 e OutrosInfo compl:Até 2020 - Estudo de Concepção de Drenagem Pluvial entregue.1º Bim - Elaborados relatório técnico do projeto de drenagem e submetido a aprovação da NOVACAP2º Bim - Entregue o Produto Estudo de Concepção de Drenagem Pluvial3º Bim - Não houve medição no período. | 1968 | |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

Projeto

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------|-----------|-----|----|------------|------------|--|--|------------------|---|------|
| 0015 - Regularizar e implantar o Setor Habitacional Bernardo Sayão | LOTE REGULARIZADO | UNIDADE | 6.083 | 999 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | | Andamento Normal | Lote regularizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00] Processos: 111.002472/2020 e Outros. Info compl: 3º Bim - DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - Foram executados 158,30m² de calçadas, 393m de dreno para pavimentação, 2595,35m³ de aterro para bacia de dissipação, executadas 12 bocas de lobo e 3 caixas de passagem- REMANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE ENERGIA ELÉTRICA - Não houve medição no período- REMANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO BERNARDO SAYÃO - Licitação suspensa. Aguardando manifestação do jurídico. | 3160 |
| Institucional | | | | | | | | | | | | |
| 0016 - Regularizar e implantar o Setor Habitacional São Bartolomeu | LOTE REGULARIZADO | UNIDADE | 6.083 | 999 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | | Andamento Normal | Lote regularizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00] Processos: 111.009000/2018 e Outros. Info compl: 2º Bim - Foram entregues o Produto 1 - Relatório de Planejamento de Atividades e 1.1 - Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD. 3º Bim - Entregues os Produtos 2.1 e 2.2 | 3160 |
| 23.451.6209.5006.2917 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP- DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | | |
| Institucional | | | | | | | | | | | | |
| 0017 - Implantar infraestrutura na Expansão do Guará. Procedente da etapa n.º 19/2020. | INFRAESTRUTURA IMPLANTADA | METRO QUADRADO | 3.852.000 | 999 | 99 | 01/10/2019 | 31/12/2021 | | | A Ser Iniciada | | 5006 |
| Institucional | | | | | | | | | | | | |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
3º bimestre de 2021

Projeto

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|----------------|-----------|-----|----|------------|------------|--|--|------------------|---|------|
| 0018 - Implantar infraestrutura no Noroeste-> Procedente da etapa n.º 20/2020. | INFRAESTRUTURA IMPLANTADA | METRO QUADRADO | 3.852.000 | 999 | 99 | 01/10/2019 | 31/12/2021 | | | Andamento Normal | Infraestrutura implantada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 12.600,00; mai: 0,00; jun: 0,00] Processos: 111.007.503/2019 e Outros.Info compl:Até 2020:Foram remanejados 113 m de drenagem pluvial da área da Projeção I da SQNW 104. foram instalados 113 postes de iluminação, 400 m de rede de alta tensão, 541 m de rede para atendimento a 7 imóveis e instalados 6 transformadores para atendimento a 6 imóveis.2021:2º Bim: COMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA AVENIDA W9 DO SETOR NOROESTE - Foram executados 12.600 m² de pavimentação asfáltica.3º Bim: PAVIMENTAÇÃO DA VIA ENTRE A CLNW 06/07 E AS QUADRAS SQNW 106 E 306 DO SETOR NOROESTE - Foram executados serviços de terraplanagem e 10.384 m² de base BGS. | 5006 |
| Institucional | | | | | | | | | | | | |
| 0019 - Remanejar redes de água no DF (Noroeste / Samambaia / Rota de Fuga) | INFRAESTRUTURA IMPLANTADA | METRO QUADRADO | 3.852.000 | 999 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | | Andamento Normal | Infraestrutura implantada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00] Processos: 111.005303/2020 e Outros.Info compl:1º Bim: Obras em execução. Sem medições até o momento.2º Bim: Obras em execução. Sem medições até o momento.3º Bim: Obras em execução. Sem medições até o momento. | 5006 |
| Institucional | | | | | | | | | | | | |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------|-----------|-----|----|------------|------------|--|--|------------------|---|------|
| 0020 - Implantar redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário na Quadra 01 do Setor Habitacional Jardim Botânico - 3º Etapa | INFRAESTRUTURA IMPLANTADA | METRO QUADRADO | 3.852.000 | 999 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | | Andamento Normal | Infraestrutura implantada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00] Processos: 111.015526/2017 e OutrosInfo compl:3º Bim: Obras em execução. Sem medições até o momento. | 5006 |
| Institucional | | | | | | | | | | | | |
| 0021 - Executar serviços de revitalização na W3 SUL em Brasília / DF | INFRAESTRUTURA IMPLANTADA | METRO QUADRADO | 3.852.000 | 999 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | | Andamento Normal | Infraestrutura implantada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 17.334,89; jun: 3.804,34]. Processo 111.004767/2020 e Outros.Info Compl:2º Bim - Obras em andamento, foram atestadas faturas para pagamento de material betuminoso.3º Bim - Foram executados 8.723,34 m de meios-fios, 17.334,89 m² de calçadas, 3804,34 m² de piso intertravado | 5006 |
| Institucional | | | | | | | | | | | | |
| 0022 - Complementar infraestrutura de iluminação pública no Setor Habitacional Noroeste | INFRAESTRUTURA IMPLANTADA | METRO QUADRADO | 3.852.000 | 999 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | | Andamento Normal | Infraestrutura implantada (m²). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 64.200,00]. Processos 111.007853/2018 e Outros. Info compl:Foram instalados 38 postes de iluminação pública ao longo da Avenida W9. | 5006 |
| 23.451.6210.3006.0003 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | | |
| Institucional | | | | | | | | | | | | |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

Projeto

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|----------------|--------|-----|----|------------|------------|--|--|------------------|--|------|
| 0023 - Implantar o Parque Burle Marx | PARQUE IMPLANTADO | UNIDADE | 1 | 999 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | | Andamento Normal | Parque implantado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00] Processos: 111.000.605/2017.Info compl:2º Bim - REVISÃO DO PLANO DE MANEJO DO PARQUE BURLE MARX - Produtos finalizados e aprovados. | 3006 |
| 23.451.6216.5902.7785 CONSTRUÇÃO DE VIADUTO- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | | |
| Institucional | | | | | | | | | | | | |
| 0024 - Construir viadutos na DF-003 - EPIA. Procedente da etapa n.º 21/2020. | VIADUTO CONSTRUÍDO | METRO QUADRADO | 18.411 | 999 | 99 | 01/01/2017 | 31/12/2021 | | | Andamento Normal | Viaduto construído [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00] Processos: 111.001.776/2015.Info compl:Até 2020:Armação das vias longarinas V5, V6, V7 e V8. Forma, cimbramento e concreto das vigas V3, V4, V5 e V6. tratamento superficial do concreto das vigas V1 e V2. Foi executada a concretagem das vigas transversinas VT1 a VT7.2021:1º Bim: Obra em execução. Foram realizados o cimbramento das vigas transversinas, dos encontros 1 e 2, armação de tabuleiro, de guarda-roda e concretagem de cortina junto aos encontros 1 e 2.2º Bim: Foram realizados o tratamento superficial do concreto da face externa dos guarda-rodas e armação, forma e concreto da laje de transição junto ao encontro 23º Bim - Foram realizados os serviços de forma e concreto da laje de transição junto ao encontro 1. | 5902 |
| 23.451.8208.3903.9778 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | | |
| Institucional | | | | | | | | | | | | |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|-----------|-----|----|------------|------------|------------|------------|------------------|--|------|
| 0025 - Reformar próprios da Terracap. | PRÉDIO REFORMADO | METRO QUADRADO | 880 | 999 | 99 | 01/09/2020 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Não Iniciada | | 3903 |
| 23.452.6206.1079.0010 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-- SANTA MARIA Institucional | | | | | | | | | | | | |
| 0052 - Construir quadra de esporte e infraestrutura | ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUIDO | METRO QUADRADO | 700 | 5 | 13 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | | Andamento Normal | Espaço esportivo construído (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 262,29; jun: 350,00] Processos: 111.005747/2020 e Outros.Info compl:3º Bim - Foram realizados 262,29m² de piso intertravado, 350m² de calçada, pintura, plantio de árvores ornamentais | 1079 |
| 23.452.6206.1950.9494 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional | | | | | | | | | | | | |
| 0026 - Executar obras de implantação de equipamentos públicos para o Parque Santa Maria | PRAÇA/ PARQUE CONSTRUIDO | METRO QUADRADO | 3.456.027 | 999 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | | Andamento Normal | Espaço esportivo construído (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 3.332,87] Processos: 111.005747/2020 e Outros.Info compl:2º Bim: Foram executados os serviços de levantamento topográfico, 283m³ de base e sub base para pavimentação e assentamento de 2830 m de meio fio para a pista de cooper.3º Bim - Foram executados 3.332,87m² de pavimentação em concreto armado, 55,20m de mureta para quadra esportiva e 1926,10m de meio-fio | 1950 |
| 23.541.6210.3159.0003 REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional | | | | | | | | | | | | |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
3º bimestre de 2021

Projeto

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------|----|-----|----|------------|------------|--|--|------------------|---|------|--|
| 0027 - Produzir mudas do Cerrado - FUNAP - Convênio n.º 145/2012. Procedente da etapa n.º 29/2020. | ESTUDO REALIZADO | UNIDADE | 14 | 999 | 99 | 01/01/2015 | 31/12/2021 | | | Andamento Normal | Estudo realizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]. Processos: 111.015332/2017 e OutrosInfo compl:Até 2020:Estava paralisado.2021:2º Bim - Houve pagamento mas sem entregas.3º Bim - Não houve entregas/pagamentos. | 3159 | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| Institucional | | | | | | | | | | | | | |
| 0028 - Elaborar RIVI Quadras 18, 19 e 20 - Sobradinho. Procedente da etapa n.º 30/2020. | ESTUDO REALIZADO | UNIDADE | 14 | 999 | 99 | 01/01/2015 | 31/12/2021 | | | Paralisada | Estudo realizado (Unidade) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]. Processo 111.000.791/2012 e Outros.Info compl:Foi entregue o PRODUTO 1 - Plano de Trabalho do RIVI e dos Projetos Executivos de Drenagem Pluvial e Pavimentação - Referente a 5% contrato. ;Neste bimestre foi feito o reconhecimento de dívida, com desconto por glosa. | 3159 | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | |
| Institucional | | | | | | | | | | | | | |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|----|-----|----|------------|------------|--|--|------------------|---|------|
| 0029 - Elaborar estudos ambientais (sob demanda - Novos Empreendimentos. Procedente da etapa n.º 32/2020. | ESTUDO REALIZADO | UNIDADE | 14 | 999 | 99 | 01/01/2015 | 31/12/2021 | | | Andamento Normal | Estudo realizado [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 0,00]. Processos: 111.000.791/2012 e Outros. Info compl: Até 2020: Foi encaminhado o produto 2 - RAS ao IBRAM; Relatório de monitoramento da qualidade da água do córrego Estiva; Relatório de monitoramento da qualidade da água do Ribeirão do Torto. 2021: 1º Bim - Entregue Segundo Relatório do Monitoramento de Água Subterrânea. Pagamento de R\$ 1.962,32 para reconhecimento de dívida. 2º Bim - Entregue o PRAD do CA 11-Lago Norte 3º Bim - Entregue o monitoramento da QE 48 e realizada a audiência pública da QE 60 | 3159 |
| ----- | | | | | | | | | | | | |
| Institucional | | | | | | | | | | | | |
| 0030 - Realizar compensação ambiental | ESTUDO REALIZADO | UNIDADE | 14 | 999 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | | Andamento Normal | Estudo realizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]. Processos: 111.000.791/2012 e Outros. Info compl: 2º Bim - Houve pagamento mas não foram abatidas compensações ambientais. 3º Bim - Não foram abatidas compensações ambientais. | 3159 |
| 23.541.6210.4146.0002 REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | | |
| Institucional | | | | | | | | | | | | |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---------|--------|-----|----|------------|------------|--|--|------------------|---|------|--|
| 0043 - Fiscalizar os imóveis rurais e urbanos de propriedade da Terracap | FISCALIZAÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 12.000 | 999 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | | Andamento Normal | Imóveis rurais e urbanos fiscalizados. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]. Processo n.º 00111-00019362/2017-19. Informações complementares: No bimestre foram realizadas 1203 Fiscalizações; 67 operações de desobstrução, limpeza e cercamento de áreas; aquisição de 0 materiais operacionais; aquisição de 0m de arame liso e 0m de arame farpado; R\$ 2904,19 em fornecimento de peças de pá mecânica; contratação de 23 terceirizados para desobstrução; R\$ 2190,11 manutenção de roçadeiras, tratores e caminhões; 0 locação de máquinas e 0 seguro de veículos. | 4146 | |
| 23.692.6201.3144.0001 REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO RURAL-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional | | | | | | | | | | | | | |
| 0031 - Realizar parcelamento rural | PARCELAMENTO REALIZADO | UNIDADE | 8 | 999 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | | Andamento Normal | Parcelamento realizado: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]. Processo n.º 111.002.706/2020Info. compl.: Licitação para contratação de empresa para realização de estudos ambientais. | 3144 | |
| 23.692.6208.1085.0005 AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional | | | | | | | | | | | | | |
| 0032 - Realizar desapropriações e benfeitorias | IMÓVEL RECUPERADO | UNIDADE | 37 | 999 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | | Não Iniciada | | 1085 | |
| Institucional | | | | | | | | | | | | | |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

| | |
|-----------|--|
| Atividade | |
| Projeto | |
| Projeto | |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------|----|-----|----|------------|------------|--|--|------------------|---|------|
| 0033 - Realizar pagamentos de sentenças judiciais decorrentes de rescisão de contratos | IMÓVEL RECUPERADO | UNIDADE | 37 | 999 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | | Andamento Normal | Pagamento realizado de 12 rescisões contratuais referente à venda de imóveis e 1 indenização e restituição administrativa. [jan: 14,00; fev: 20,00; mar: 12,00; abr: 11,00; mai: 6,00; jun: 6,00]. Processo n.º 1111.000.240/2021. | 1085 |
| 23.692.8208.3467.9578 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional | | | | | | | | | | | | |
| 0034 - Adquirir bens e equipamentos diversos "procedente da etapa n.º 35/2020" | EQUIPAMENTO ADQUIRIDO | UNIDADE | 50 | 999 | 99 | 01/01/2020 | 31/12/2021 | | | Andamento Normal | Equipamentos adquiridos. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00] Processo: 00111-00004138/2018-10, 00111-00002079/2020-53, 0111-00003212/2020-99 e 00111-00012914/2019-20.Info. compl.:Até 2020:Foi adquirido um rádio transceptor aeronáutico portátil VHF para vistoria.2021:Aguardando atualização de Termo de Referência e pesquisa e Preços conforme Processo n 00111-00004138/2018-11; Elaboração de Projeto Básico e Pesquisa de Preços; Finalização de Termo de Cooperação e Assinatura por órgão externo. | 3467 |
| 23.692.8208.4091.0017 APOIO A PROJETOS-DIVERSOS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional | | | | | | | | | | | | |
| 0054 - Realizar patrocínio vinculado a projetos diversos | PROJETO APOIADO | UNIDADE | 10 | | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | | Não Iniciada | | 4091 |
| 23.692.8208.4237.0002 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional | | | | | | | | | | | | |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
3º bimestre de 2021

Projeto

Projeto

Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------|-----|-----|----|------------|------------|--|--|------------------|---|------|
| 0044 - Realizar eventos para melhorar a comunicação interna e externa à Terracap assim como contribuir com sua propaganda e marketing institucionais | ATIVIDADE REALIZADA | UNIDADE | 20 | 999 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | | Andamento Normal | Atividade realizada.[jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 2,00; jun: 2,00]. Processo 111.000.317/2017 e outros.Info compl:Houve 04 eventos- Licitação dos editais nº 03, 04 e 05 (Desenvolve/2021) utilizando o contrato de eventos para o suporte on-line e lançamento do edital regularização Amiqueira (presencial) | 4237 |
| 23.811.6206.4091.5826 APOIO A PROJETOS-ESPORTIVOS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional | | | | | | | | | | | | |
| 0055 - Realizar patrocínio vinculado a projetos esportivos | PROJETO APOIADO | UNIDADE | 5 | | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | | Não Iniciada | | 4091 |
| 28.846.0001.9001.6191 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional | | | | | | | | | | | | |
| 0045 - Pagar sentenças judiciais trabalhistas | SENTENÇA JUDICIAL PAGA | UNIDADE | 133 | 999 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | | Andamento Normal | Sentenças judiciais trabalhistas pagas. [jan: 1,00; fev: 6,00; mar: 5,00; abr: 6,00; mai: 4,00; jun: 3,00]. Processo n.º 111.000.240/2021. | 9001 |
| Institucional | | | | | | | | | | | | |
| 0046 - Pagar sentenças judiciais cíveis | SENTENÇA JUDICIAL PAGA | UNIDADE | 133 | 999 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | | Andamento Normal | Sentenças judiciais cíveis pagas. [jan: 2,00; fev: 4,00; mar: 4,00; abr: 4,00; mai: 9,00; jun: 9,00]. Processo n.º 111.000.240/2021. | 9001 |
| 28.846.0001.9030.0003 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional | | | | | | | | | | | | |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
3º bimestre de 2021

Atividade

Atividade

Operação Especial

Operação Especial



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---------|-----|-----|----|------------|------------|--|--|------------------|--|------|
| 0047 - Pagar principal e juros da dívida interna contratada | - | - | 1 | 999 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | | Andamento Normal | Amortização e juros da dívida realizados [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00]. Processo n.º 111.000.332/2017. | 9030 |
| 28.846.0001.9050.7163 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional | | | | | | | | | | | | |
| 0048 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de empregado / servidor | PAGAMENTO EFETUADO | UNIDADE | 183 | 999 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | | Andamento Normal | Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos [jan: 4,00; fev: 38,00; mar: 29,00; abr: 25,00; mai: 29,00; jun: 31,00]. Processo n.º 111.000.288/2021 e Outros. | 9050 |
| Institucional | | | | | | | | | | | | |
| 0049 - Pagar indenizações / restituições do Programa de Demissão Incentivada - PDI | PAGAMENTO EFETUADO | UNIDADE | 183 | 999 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | | Andamento Normal | Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos [jan: 26,00; fev: 26,00; mar: 26,00; abr: 26,00; mai: 24,00; jun: 21,00]. Processo n.º 111.000.288/2021 e Outros. | 9050 |
| Institucional | | | | | | | | | | | | |
| 0050 - Realizar rescisão trabalhista por acordo administrativo | PAGAMENTO EFETUADO | UNIDADE | 183 | 999 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | | Andamento Normal | Realizar rescisão trabalhista por acordo administrativo [jan: 1,00; fev: 2,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00]. Processos 111.000.288/2021 e Outros | 9050 |
| 28.846.0001.9090.0001 PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA--DISTRITO FEDERAL Institucional | | | | | | | | | | | | |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

Operação Especial

Operação Especial

Operação Especial

Operação Especial



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---------|----|-----|----|------------|------------|--|--|------------------|--|------|
| 0051 - Aumentar capital social da controladora frente a subsidiária BIOTIC | - | - | 1 | 999 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | | | Andamento Normal | Aumento de capital social da controladora frente a subsidiária BIOTIC - Quitação de obrigações contratuais da subsidiária [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00]. Processo n.º 111.000.302/2021 e Outros | 9090 |
| 28.846.0001.9093.0073 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL Institucional | | | | | | | | | | | | |
| 0059 - Efetuar outros ressarcimentos, indenizações e restituições | PAGAMENTO EFETUADO | UNIDADE | 10 | 999 | 99 | 01/05/2021 | 31/12/2021 | | | Não Iniciada | | 9093 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º bimestre de 2021

Operação Especial

Operação Especial