



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º bimestre de 2021

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper. Especiais/Subtítulo/Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada	Ação
						Início	Término	Início	Término			
12.361.6221.5924.9330 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF Institucional												
0001 - Construir escolas em Itapoã, Recanto das Emas e Samambaia	ESCOLA CONSTRUÍDA	METRO QUADRADO	13.394	999	99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	"Escola construída [Jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] Processos: 111.001.600/2019 e Outros: Início compl.: Até 2020 - O contrato de convênio com a Novacap foi celebrado, mas precisou ser revisado. 2º Bim - Foram realizados os serviços de terraplenagem e instalação do canteiro de obras referente à escola do Itapoã. 3º Bim - Foram realizados os serviços de fundações e estruturas. 4º Bim - Até o momento foram realizados os serviços de fundações e estruturas.	5924
23.122.8208.2990.3873 MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional												



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
4º bimestre de 2021**

Tipo Ação

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º bimestre de 2021

0035 - Manter imóveis da Terracap: Torre Digital e Próprios	IMÓVEL MANTIDO	UNIDADE	167	999	99	01/01/2021	31/12/2021	Andamento Normal	Imóveis da Terracap mantidos: Estado Nacional, Torre Digital e Próprios. Processo n.º 111.001.338/2009 e Outros. [Jan: 154,00; fev: 154,00; mar: 154,00; abr: 154,00; mai: 156,00; jun: 156,00; jul: 154,00; ago: 154,00] Informações Complementares: Para manutenção dos 154 imóveis de propriedade da Terracap foi necessária a contratação de brigadistas, vigilantes, serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial. Foram pagos fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água e esgoto e IPTU/LLP.	2990
23.122.8208.8502.8881 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional								Andamento Normal		8502
0036 - Remunerar empregados ativos da Terracap	SERVIDOR REMUNERADO - MES	UNIDADE	605	999	99	01/01/2021	31/12/2021	Andamento Normal	Servidores ativos remunerados: [Jan: 631,00; fev: 630,00; mar: 630,00; abr: 630,00; mai: 633,00; jun: 633,00; jul: 646,00; ago: 646,00]; Processo n.º 111.000.288/2021 e Outros.	
23.122.8208.8504.9687 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional										



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
4º bimestre de 2021**

Atividade

Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º bimestre de 2021

0037 - Conceder benefícios aos empregados da Terracap e seus dependentes	BENEFICIO CONCEDIDO - MES	UNIDADE	10	999	99	01/01/2021	31/12/2021	Andamento Normal	Benefícios concedidos: Plano de Saúde; Auxílio Transporte; Auxílio Alimentação-Refeição; Licença Administrativa Remunerada; Assistência Odontológica; Seguro de Vida em Grupo; Auxílio-creche, Auxílio Necessidades Especiais e Auxílio Funeral; Programa de Educação - Curso de línguas; Programa de Educação - Bolsa Escola. Processo n.º	8504
23.122.8208.8517.9763 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional									111.000.687/2017 e Outros. Jan: 10,00; fev: 10,00; mar: 10,00; abr: 10,00; mai: 10,00; jun: 10,00; jul: 10,00; ago: 10,00]Beneficiados:Plano de Saúde, 4419; Auxílio Transporte, 3; Auxílio Alimentação-Refeição, 1285;Licença Administrativa Remunerada:0; Assistência Odontológica, 426; Seguro de vida em grupo, 694; Auxílio-Creche, Auxílio Necessidades Especiais e Auxílio Funeral, 287; Programa de Educação - Curso de Línguas, 20; Programa de Educação - Bolsa Escola, 9.	



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
4º bimestre de 2021**

Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º bimestre de 2021

0038 - Manter Ed. Sede da Terracap e seus Anexos	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	4	999	99	01/01/2021	31/12/2021	Andamento Normal	Ed. Sede da Terracap e seus Anexos mantidos. Processo n.º 111.000.211/2018 e Outros. [jan: 3.00; fev: 3.00; mar: 3.00; abr: 3.00; mai: 3.00; jun: 3.00; jul: 3.00; ago: 3.00] Informações Complementares: Para manutenção dos 3 imóveis que compõe a Sede da Terracap foi necessária a contratação de brigadistas, vigilantes, serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial. Foram pagos fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água e esgoto, IPTU/TLF e PIS / COFINS. Os gastos são compostos ainda por pagamento de fornecimento de combustível, custas judiciais, contrato de call center, contrato de cobrança, jetons, contratação de estagiários e de pessoas com necessidades especiais (CETEFE)	8517
23.126.8208.1471.5897 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMARÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional										



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
4º bimestre de 2021**

Atividade

--



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º bimestre de 2021

0002 - Automatizar processos de negócios. Procedente da etapa nº 02/2020.	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	400	999	99	01/01/2020	31/12/2021	Andamento Normal	Sistema melhorado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 0,00; jun: 3,00; jul: 2,00; ago: 2,00] Processos: 111,010424/2017 e Outros. Info compl.:3º Bim: Serviços melhorados: Recebimento de proposta de regularização de condomínios, integração do processo de regularização com o controle de operação e envio de informações de empregados à base do E-Social do Governo Federal;4º Bim - Serviços melhorados: Recebimento de proposta de regularização de condomínios e envio de informações de empregados à base do E-Social do Governo Federal.	1471
Institucional								Andamento Normal	Sistema melhorado [jan: 3,00; fev: 6,00; mar: 6,00; abr: 3,00; mai: 4,00; jun: 3,00; jul: 5,00; ago: 5,00] Processos: 111,001222/2016 e Outros. Info compl.:Serviços de desenvolvimento de sistemas medidos em pontos de função. Até 2020 o serviço foi realizado normalmente, completando 5.079,03 pontos de função, melhorando diversos sistemas. Pagamento de valores retroativos.2021: 1º Bim: 12 chamados executados. 260,75 pontos de função. 2º Bim: 13 chamados executados. 627,1 pontos de função. 3º Bim - 27 chamados executados. 193,05 pontos de função. 4º Bim - 13 chamados executados. 149,75 pontos de função.	1471
0003 - Desenvolver sistemas informatizados para fins de evolução por fábrica de software. Procedente da etapa nº 03/2020.	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	400	999	99	01/01/2020	31/12/2021	Andamento Normal		1471
Institucional								Não Iniciada		1471
0004 - Adquirir softwares diversos	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	400	999	99	01/01/2021	31/12/2021	Não Iniciada		1471



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
4º bimestre de 2021**

Projeto

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º bimestre de 2021

23.126.8208.2557.5183 GESTÃO DA INFORMACÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional	AÇÃO IMPLEMENTADA DA	UNIDADE	10.900	999	99	01/01/2021	31/12/2021							Andamento Normal	Ação implementada [Jan: 56,00; fev: 57,00; mar: 100,00; abr: 173,20; mai: 0,00; jun: 166,55; jul: 0,00; ago: 60,53] Processos: 111.001222/2016 e Outros:Info compl:Manutenção dos sistemas medida em pontos de função.4º Bim - Desenvolvimento de 3 sistemas.	2557
0039 - Realizar manutenções corretivas e adaptativas dos sistemas informatizados Institucional	AÇÃO IMPLEMENTADA DA	UNIDADE	10.900	999	99	01/01/2021	31/12/2021							Andamento Normal	Ação implementada. [Jan: 1.070,00; fev: 743,00; mar: 897,00; abr: 1.028,00; mai: 1.032,00; jun: 1.473,00; jul: 1.198,00; ago: 1.132,00] Processos: 111.010883/2017 e Outros:Info compl:Serviços de monitoramento e operação da infraestrutura de TI bem como suporte a usuários. 1º Bim: 1.813 chamados atendidos.2º Bim : 1.925 chamados executados.3º Bim : 2.505 chamados executados.4º Bim : 2.330 chamados executados.	2557
23.127.6207.3711.6189 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional																



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
4º bimestre de 2021**

Atividade

Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º bimestre de 2021

0005 - Realizar estudos e/ou pesquisas relativas a novos empreendimentos ou modelos de negócio "procedente da etapa n.º 05/2020"	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	5	999	99	01/01/2017	31/12/2021			Andamento Normal	Estudos realizados: Processo n.º 0011-00003507/2020-65 e Outros. Jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; Informação Complementar: Realização de estudos e assessoria técnica no desenvolvimento de empreendimento comercial (Centro Comercial Noroeste) em terreno de propriedade da Terracap no Setor Noroeste de Brasília.	3711
23.127.6208.3163.0003 REALIZAÇÃO DO Mapeamento REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL												
Institucional												
0006 - Adquirir imagens do território do DF	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	1	999	99	01/05/2020	31/12/2021			Não iniciada		3163
23.131.8208.8505.8740 PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - TERRACAP- DISTRITO FEDERAL												
Institucional												
0041 - Realizar publicidade e propaganda institucional e mercadológica	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	290	999	99	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021	31/12/2021	Andamento Normal	Publicidade e propaganda realizada. Jan: 12,00; fev: 14,00; mar: 21,00; abr: 21,00; mai: 5,00; jun: 29,00; jul: 4,00; ago: 37,00] Processos: 111.000434/2020 e Outros. Info compl: PUBLICIDADE MERCADOLÓGICA: 4º Bim: Campanha de Edital de Imóvel 6, 7 e 8/2021. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL: 4º Bim: 01 campanha institucionais e 37 publicações de matéria legal em Jornal de Grande Circulação.	8505
Institucional												



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
4º bimestre de 2021**

Projeto	
Projeto	
Atividade	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º bimestre de 2021

0042 - Realizar publicidade e propaganda legal no DODF (Diário Oficial do DF) e DOU (Diário Oficial da União)	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	290	999	99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Publicidade e propaganda realizada. [jan.: 66,00; fev.: 41,00; mar: 66,00; abr: 63,00; mai: 58,00; jun: 62,00; jul: 70,00; ago: 82,00] Processo 0111.000913/2017 e Outros:Info comp: DODF - Houve 154 publicações de matéria legal no DODF no quarto bimestre, sendo 70 em junho e 81 no mês de agosto 2021 DOU - Houve 01 matéria publicada.	8505
23.131.8208.8505.8741 PUBLICIDADE E PROPAGANDA- UTILIDADE PÚBLICA - TERRACAP- DISTRITO FEDERAL Institucional										Não Iniciada		8505
0056 - Realizar publicidade e propaganda de utilidade pública. 23.392.6219.4091.5825 APOIO A PROJETOS-CULTURAIS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	72		99	01/01/2021	31/12/2021			Não Iniciada		8505
0053 - Realizar patrocínio vinculado a projetos culturais 23.423.6208.1823.0001 IMPLANTAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA--DISTRITO FEDERAL Institucional	PROJETO APOIADO	UNIDADE	5		99	01/01/2021	31/12/2021			Não Iniciada		4091



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
4º bimestre de 2021**

Atividade	
Atividade	
Atividade	



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
4º bimestre de 2021**

Projeto	
Projeto	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º bimestre de 2021

0008 - Plantar grama no Noroeste	AREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	90.000	999	99	01/01/2021	31/12/2021	Andamento Normal	Area urbanizada (m²) Jan: 0,00; fev: 16.700,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 60.501,05; jul: 0,00; ago: 0,00 Processos: 111.012407/2019 e Outros. Info compl: Até o momento foram plantados 56.802,50 m² de grama por um contrato e 3.698,55 m² por outro contrato.	1110

Institucional										
0009 - Construir lixeiras subterrâneas no Setor Noroeste	AREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	90.000	999	99	01/01/2021	31/12/2021	Andamento Normal	Area urbanizada (m²) Jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 24,00; jul: 0,00; ago: 124,00 Processos: 111.010.700/2018 e Outros. Info compl: 2º Bim - Até o momento foram construídas 6 lixeiras. 3º Bim - Até o momento foram construídas 24 lixeiras. 4º Bim - Até o momento foram instaladas 148 lixeiras	1110

Institucional										
0010 - Construir estacionamento público na SQNW 102, projeções G e H e SQNW 104 Projeção I	AREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	90.000	999	99	01/01/2021	31/12/2021	Andamento Normal	Area urbanizada (m²) Jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 2.000,00; jul: 0,00; ago: 0,00 Processos: 111.001403/2020 e Outros. Info compl: 2º Bim - Até o momento foi construído o estacionamento para atendimento a projeção H da SQNW 102. 3º Bim - Não foi executado o estacionamento da projeção I da SQNW 104. Foram executados os estacionamentos nas projeções G e H da SQNW 102 totalizando 2.000 m²	1110

23.451.6209.1968.3194 ELABORAÇÃO DE PROJETOS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional										



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
4º bimestre de 2021**

Projeto	
Projeto	
Projeto	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º bimestre de 2021

	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	2	999	99	01/01/2020	31/12/2021	Andamento Normal		1968
	0011 - Elaborar projetos de drenagem e pavimentação do Polo Logístico e Centro Urbano Parque das Benções. Procedente da etapa n.º 16/2020.								Área urbanizada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] Processos: 111.009.936/2018 e OutrosInfo compi: Até 2020 - Estudo de Concepção de Drenagem Pluvial entregue. 1º Bim - Elaborados relatório técnico do projeto de drenagem e submetido a aprovação da NOVA/CA/P2º Bim - Entregue o Produto Estudo de Concepção de Drenagem Pluvial3º Bim - Não houve medição no período. 4º Bim - Não houve medição no período.	
Institucional										



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
4º bimestre de 2021**

Projeto

--	--



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º bimestre de 2021

0012 - Contratar projetos executivos diversos. Procedente da etapa n.º 17/2020.	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	2	999	99	01/01/2020	31/12/2021	Andamento Normal	Projeto elaborado (jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 2,00; ago: 2,00) Processos: 11.001.570/2016 e Outros. Info compl: 4º Bim	1968
23.451.6209.3160.0003 REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional									Projeto elaborado (jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 2,00; ago: 2,00) Processos: 11.001.570/2016 e Outros. Info compl: 4º Bim	



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
4º bimestre de 2021**

Projeto



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
4º bimestre de 2021**

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º bimestre de 2021

0015 - Regularizar e implantar o Setor Habitacional Bernardo Sayão	LOTE REGULARIZADO	UNIDADE	6.083	999	99	01/01/2021	31/12/2021	Andamento Normal	Lote regularizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] Processos: 111.002472/2020 e Outros info compl: 4º Bim - DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - Foram executados os serviços de aterro, terraplanagem, 2'15'1,40m² de implantação de base para pavimento e 2498,40m² de regularização e compactação de subleito.- REMANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE ENERGIA ELÉTRICA - Não houve medição no período- REMANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO BERNARDO SAYÃO - Licitação suspensa. Aguardando manifestação do jurídico.	3160

0016 - Regularizar e implantar o Setor Habitacional São Bartolomeu	LOTE REGULARIZADO	UNIDADE	6.083	999	99	01/01/2021	31/12/2021	Andamento Normal	Lote regularizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] Processos: 111.009000/2018 e Outros info compl: 2º Bim - Foram entregues o Produto 1 - Relatório de Planejamento de Atividades e 1.1 - Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD 3º Bim - Entregues os Produtos 2.1 e 2.24º Bim - Entregue o Produto 3 - Caderno de Projetos	3160

23.451.6209.5006.2917
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELA-MENTOS-TERRACAP- DISTRITO FEDERAL

Institucional



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
4º bimestre de 2021**

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º bimestre de 2021

0017 - Implantar infraestrutura na Expansão do Guará. Procedente da etapa n.º 19/2020. Institucional	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	3.852.000	999	99	01/10/2019	31/12/2021				A Ser Iniciada		5006
0018 - Implantar infraestrutura no Noroeste> Procedente da etapa n.º 20/2020. Institucional	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	3.852.000	999	99	01/10/2019	31/12/2021				Andamento Normal	Infraestrutura implantada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 12.600,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] Processos: 111.007.503/2019 e 111.007.503/2019 e Outros: Info compl: Até 2020: Foram remanejados 113 m de drenagem pluvial da área da Proteção 1 da SQNW 104, foram instalados 113 postes de iluminação. 400 m de rede de alta tensão. 541 m de rede para atendimento a 7 imóveis e instalados 6 transformadores para atendimento a 6 imóveis. 2021: 2º Bim: COMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA AVENIDA W9 DO SETOR NOROESTE - Foram executados 12.600 m² de pavimentação asfáltica. 3º Bim: PAVIMENTAÇÃO DA VIA ENTRE A CLNW 06/07 E AS QUADRAS SONW 106 E 306 DO SETOR NOROESTE - Foram executados serviços de terraplanagem e 10.384 m² de base BGS. 4º Bim: PAVIMENTAÇÃO DA VIA ENTRE A CLNW 06/07 E AS QUADRAS SONW 106 E 306 DO SETOR NOROESTE - Foram executados 472m de regularização e compactação de subleito de solo: 73,59m³ de base	5006



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
4º bimestre de 2021**

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º bimestre de 2021

0019 - Manejar redes de água no DF (Nordeste / Samambala / Rota de Fuga)	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	3.852.000	999	99	01/01/2021	31/12/2021	Andamento Normal	Infraestrutura implantada (m ²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 4,20] Processos: 111.005303/2020 e Outros: Info compl.: 1º Bim: Obras em execução. Sem medições até o momento. 2º Bim: Obras em execução. Sem medições até o momento. 3º Bim: Obras em execução. Sem medições até o momento. 4º Bim: Executado 195m de rede; 4,20m ² de calçadas	5006
0020 - Implantar redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário na Quadra 01 do Setor Habitacional Jardim Botânico - 3ª Etapa	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	3.852.000	999	99	01/01/2021	31/12/2021	Andamento Normal	Infraestrutura implantada (m ²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 18,45] Processos: 111.015526/2017 e Outros: Info compl.: 4º Bim: Executados 521,45m de rede de água e 18,45m ² de calçada.	5006
Institucional										



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
4º bimestre de 2021**

Projeto	
Projeto	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º bimestre de 2021

0021 - Executar serviços de revitalização na W3 SUL em Brasília / DF	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	3.852.000	999	99	01/01/2021	31/12/2021	Andamento Normal	Infraestrutura implantada (m ²) [Jan: 0,00; Fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 17.334,89; jun: 3.804,34; jul: 5.715,99; ago: 5.938,12]; Processo 111.004767/2020 e Outros. Info Compl.2º Bim - Obras em andamento, foram atestadas faturas para pagamento de material betuminoso.3º Bim - Foram executados 8.723,34 m de meios-fios, 17.334,89 m ² de calçadas, 3804,34 m ² de piso intertravado.4º Bim - Foram executados no período 3.179,72m de meios-fios, 5.938,12m ² de calçadas, 5.175,99m ² de piso intertravado e 2.368m ² de pavimentação totalizando 11.903,06; 23273,01; 8.980,33 e 2368 respectivamente	5006
0022 - Complementar infraestrutura de iluminação pública no Setor Habitacional Noroeste	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	3.852.000	999	99	01/01/2021	31/12/2021	Paralisada	Infraestrutura implantada (m ²). [Jan: 0,00; Fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 64.200,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processos 111.007853/2018 e Outros. Info compl. Foram instalados 38 postes de iluminação pública ao longo da Avenida W9. Aguardando aprovação da CEB para dar continuidade aos serviços	5006

23.451.6210.3006.0003
IMPLANTACAO DO PARQUE BURLE
MARK-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL
Institucional



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
4º bimestre de 2021**

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º bimestre de 2021

0023 - Implantar o Parque Burle Marx	PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	1	999	99	01/01/2021	31/12/2021	Andamento Normal	Parque implantado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] Processos: 111.000;605/2017.Into compl:2º Bim - REVISÃO DO PLANO DE MANEJO DO PARQUE BURLE MARX - Produtos finalizados e aprovados.	3006
23.451.6216.5902.7785 CONSTRUÇÃO DE VIADUTO- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional	VIADUTO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	184411	999	99	01/01/2017	31/12/2021	Andamento Normal	Viaduto construído [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] Processos: 111.001.776/2015.Into compl:Até 2020.Armação das vias longarinas V5, V6, V7 e V8. Forma, cimbramento e concreto das vigas V3, V4, V5 e V6. Tratamento superficial do concreto das vigas V1 e V2. Foi executada a concretagem das vigas transversais VT1 a VT7.2021:1º Bim: Obra em execução. Foram realizados o cimbramento das vigas transversais, dos encontros 1 e 2, armação de tabuleiro, de guarda-toda e concretagem de cortina, junto aos encontros 1 e 2.2º Bim: Foram realizados o tratamento superficial do concreto da face externa dos guarda-todas e armação, forma e concreto da laje de transição junto ao encontro 23º Bim - Foram realizados os serviços de forma e concreto da laje de transição junto ao encontro 1,4º Bim - Não houve medição no período	5902



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
4º bimestre de 2021**

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º bimestre de 2021

23.451.8208.3903.9778 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional	PRÉDIO REFORMADO	METRO QUADRADO	880	999	99	01/09/2020	31/12/2021	01/01/2021	31/12/2021	Não Iniciada		3903
23.452.6206.1079.0010 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-- SANTA MARIA Institucional	ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUIDO	METRO QUADRADO	700	5	13	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Espaço esportivo construído (m²) jan: 0.00; fev: 0.00; mar: 0.00; abr: 0.00; mai: 0.00; jun: 0.00; jul: 0.00; ago: 0.00; Processos: 111.005747/2020 e Outros: Info compl: 4º Bim - Ordem de serviço emitida para a execução de alambreado para quadra esportiva da CL-202 em Santa Maria.	1079
23.452.6206.1950.9494 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional												



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
4º bimestre de 2021**

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º bimestre de 2021

0026 - Executar obras de implantação de equipamentos públicos para o Parque Santa Maria	PRAÇA/ PARQUE CONSTRUIDO	METRO QUADRADADO	3.456,027	999	99	01/01/2021	31/12/2021	Andamento Normal	Espaço esportivo construído (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] Processos: 11.005747/2020 e Outros: info compl.4º Bim - A Obra de implantação de equipamentos públicos para o Parque de Santa Maria está sendo realizada por meio do contrato 11/2021 com recursos do Projeto 26/2021 - ação 95 - Compensação Ambiental, classificada no PT REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO - TERRACAP - DF. Com a finalidade de atender às demandas contidas no Termo de Compromisso de Compensação Ambiental referente a Etapa 33 - Realizar Compensação Ambiental. Obras concluídas: Foram executados 185m² de alambreado para quadra esportiva; instalação de bancos em concreto e equipamentos PEC; 710m² de pintura para piso; 300m de pintura para demarcação da quadra; 6400m² de limpeza	1950
23.541.6210.3159.0003 REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional										
0027 - Produzir mudas do Cerrado - FUNAP - Convênio n.º 145/2012. Procedente da etapa n.º 29/2020.	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	14	999	99	01/01/2015	31/12/2021	Concluída	Mudas adquiridas: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]; Processos: 11.015332/2017 e outros Pagamento de parcelas de despesas de exercícios anteriores relacionadas ao Convênio 145/2012, firmado com a FUNAP, cujo objeto é a aquisição de 100.000 mudas, ocorrida em 2019.	3159



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
4º bimestre de 2021**

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º bimestre de 2021

Institucional	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	14	999	99	01/01/2015	31/12/2021	Paralisada	Estudo realizado (Unidade) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]; Processo 111.000.791/2012 e Outros: info compl: Foi entregue o PRODUTO 1 - Plano de Trabalho do RIVI e dos Projetos Executivos de Drenagem Pluvial e Pavimentação - Referente a 5% contrato. 3º Bim - Foi feito o reconhecimento de dívida, com desconto por glosa. 4º Bim - Contrato encontra-se paralisado (001111-00002196/2018-01)	3159	
Institucional	0029 - Elaborar estudos ambientais (sob demanda - Novos Empreendimentos. Procedente da etapa n.º 32/2020.	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	14	999	99	01/01/2015	31/12/2021	Andamento Normal	Estudo realizado [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processos: 111.000.791/2012 e Outros: info compl: Até 2020: Foi encaminhado o produto 2 - RAS ao IBRAM; Relatório de monitoramento da qualidade da água do córrego Estiva; Relatório de monitoramento da qualidade da água do Ribeirão do Torto 2021: 1º Bim - Entregue Segundo Relatório do Monitoramento de Água Subterrânea. Pagamento de R\$ 1.962,32 para reconhecimento de dívida. 2º Bim - Entregue o PRAD do CA 11 - Lago Norte. 3º Bim - Entregue o monitoramento da QE 48 e realizada a audiência pública da QE 604º Bim - Entregues dois estudos: PCA da atualização dos estudos do SHTQ TRECHO II, PRAD para as erosões localizadas à montante do Córrego Gatumé.	3159



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
4º bimestre de 2021**

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º bimestre de 2021

Institucional	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	14	999	99	01/01/2021	31/12/2021	Andamento Normal	Estudo realizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00]. Processos: 111.000.791/2012 e Outros: Início cumpri: A Terracap cumpre Termos de Compromisso de Compensação Ambiental através da execução de diversas ações solicitadas pelo IBRAM: 2º e 3º Bim- Parque Santa Maria: obras de implantação de equipamentos públicos para o Parque Santa Maria, contemplando: Parque Infantil; Ponto de Encontro Comunitário (PEO); Quadra de Areia; Quadra Poliesportiva; Pergolados; Pista de Cooper; Mobiliários Urbanos, 4º Bim- Parque Santa Maria: execução de aterros, a pintura dos alambrados, a execução de passeios para interligação dos equipamentos públicos e o plantio de gramíneas nas áreas dos taludes. 1 (um) Termo de Compromisso de Compensação Ambiental (TCCA) cumprido.	31 59
0030 - Realizar compensação ambiental	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	14	999	99	01/01/2021	31/12/2021	Andamento Normal	Estudo realizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00]. Processos: 111.000.791/2012 e Outros: Início cumpri: A Terracap cumpre Termos de Compromisso de Compensação Ambiental através da execução de diversas ações solicitadas pelo IBRAM: 2º e 3º Bim- Parque Santa Maria: obras de implantação de equipamentos públicos para o Parque Santa Maria, contemplando: Parque Infantil; Ponto de Encontro Comunitário (PEO); Quadra de Areia; Quadra Poliesportiva; Pergolados; Pista de Cooper; Mobiliários Urbanos, 4º Bim- Parque Santa Maria: execução de aterros, a pintura dos alambrados, a execução de passeios para interligação dos equipamentos públicos e o plantio de gramíneas nas áreas dos taludes. 1 (um) Termo de Compromisso de Compensação Ambiental (TCCA) cumprido.	31 59
23.541.6210.4146.0002 REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS-TERRACAP- DISTRITO FEDERAL Institucional										



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
4º bimestre de 2021**

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º bimestre de 2021

	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	12.000	999	99	01/01/2021	31/12/2021		Andamento Normal			4146
0043 - Fiscalizar os imóveis rurais e urbanos de propriedade da Terracap									Andamento Normal	Imóveis rurais e urbanos fiscalizados: [Jan: 700,00; fev: 484,00; mar: 1.012,00; abr: 454,00; mai: 538,00; jun: 665,00; jul: 1.034,00; ago: 845,00]; Processo n.º 00111-00019362/2017-		
23.692.6201.3144.0001 REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO RURAL-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									Andamento Normal	Parcelamento realizado: [Jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]; Processo n.º 111.002.706/2020Info. compl.: Licitação para contratação de empresa para realização de estudos ambientais.		3144
Institucional									Andamento Normal			
0031 - Realizar parcelamento rural	PARCELAMENTO REALIZADO	UNIDADE	8	999	99	01/01/2021	31/12/2021		Andamento Normal			
23.692.6208.1085.0005 AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									Andamento Normal	Imóveis recuperados por meio de desapropriações: [Jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00]; Processo n.º 111.000.240/2021.		1085
Institucional									Andamento Normal			
0032 - Realizar desapropriações e benfeitorias	IMÓVEL RECUPERADO	UNIDADE	37	999	99	01/01/2021	31/12/2021		Andamento Normal			
Institucional									Andamento Normal			



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
4º bimestre de 2021**

Atividade	
Projeto	
Projeto	



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
4º bimestre de 2021**

Projeto	
Projeto	
Atividade	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º bimestre de 2021

0044 - Realizar eventos para melhorar a comunicação interna e externa a Terracap assim como contribuir com sua propaganda e marketing institucionais	ATIVIDADE REALIZADA	UNIDADE	20	999	99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Atividade realizada. [Jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00]. Processo 111.000.317/2017 e outros. Info comp. Houveram 04 eventos. Licitação dos editais n° 06, 07, 08 utilizando o contrato de eventos para suporte on-line da transmissão ao vivo e uma pequena estrutura no aniversário da empresa Terracap. A descrição nas informações complementares são referentes à realização apenas do 4º Bim. Mas o total de eventos realizados ao longo dos meses são 10.	4237
23.811.6206.4091.5826 APOIO A PROJETOS-ESPORTIVOS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	PROJETO APOIADO	UNIDADE	5		99	01/01/2021	31/12/2021			Não Iniciada		4091
Institucional												
0055 - Realizar patrocínio vinculado a projetos esportivos												
28.846.0001.9001.6191 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS -TERRACAP-DISTRITO FEDERAL												
Institucional												
0045 - Pagar sentenças judiciais trabalhistas	SENTENÇA JUDICIAL PAGA	UNIDADE	133	999	99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Sentenças judiciais trabalhistas pagas. [Jan: 1,00; fev: 6,00; mar: 5,00; abr: 6,00; mai: 4,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 2,00]. Processo n.º 111.000.240/2021.	9001
Institucional												
0046 - Pagar sentenças judiciais civis	SENTENÇA JUDICIAL PAGA	UNIDADE	133	999	99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Sentenças judiciais civis pagas. [Jan: 3,00; fev: 4,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 9,00; jun: 9,00; jul: 11,00; ago: 7,00]. Processo n.º 111.000.240/2021.	9001
Institucional												



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
4º bimestre de 2021**

Atividade	
Atividade	
Operação Especial	
Operação Especial	



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
4º bimestre de 2021**

Operação Especial

Operação Especial

Operação Especial

Operação Especial



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
4º bimestre de 2021**

Operação Especial

Operação Especial