



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
5º bimestre de 2021

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper. Especiais/Subtítulo/Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada	Ação
						Início	Término	Início	Término			
12.361.6221.5924.9330 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF Institucional												
0001 - Construir escolas em Itapoã, Recanto das Emas e Samambaia	ESCOLA CONSTRUÍDA	METRO QUADRADO	13.394	999	99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Escola construída [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] Processos: 111.001.600/2019 e Outros[Inclto compl.:Até 2020 - O contrato de convênio com a Novacap foi celebrado, mas precisou ser revisto. 2º Bim - Foram realizados os serviços de terraplenagem e instalação do canteiro de obras referente à escola do Itapoã.3º Bim - Foram realizados os serviços de fundações e estruturas.4º Bim - Até o momento foram realizados os serviços de fundações e estruturas.5º Bim - Concretagem das vigas e lajes e construção da estrutura metálica em execução da escola do Itapoã (escola e quartil)	5924
23.122.8208.2990.3873 MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional												



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
5º bimestre de 2021**

Tipo Ação

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º bimestre de 2021

0035 - Manter imóveis da Terracap: Torre Digital e Próprios	IMÓVEL MANTIDO	UNIDADE	167	999	99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Imóveis da Terracap mantidos: Estádio Nacional, Torre Digital e Próprios. Processo n.º 111.001.338/2009 e Outros. jan: 154,00; fev: 154,00; mar: 154,00; abr: 154,00; mai: 156,00; jun: 156,00; jul: 154,00; ago: 154,00; set: 146,00; out: 146,00] Informações Complementares: Para manutenção dos 146 imóveis de propriedade da Terracap foi necessária a contratação de brigadistas, vigilantes, serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial. Foram pagos fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água e esgoto e IPTU/TLP.	2990
23.122.8208.8502.8881 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional												
0036 - Remunerar empregados ativos da Terracap	SERVIDOR REMUNERADO - MES	UNIDADE	605	999	99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Servidores ativos remunerados: jan: 631,00; fev: 630,00; mar: 630,00; abr: 630,00; mai: 633,00; jun: 633,00; jul: 646,00; ago: 646,00; set: 646,00; out: 648,00]. Processo n.º 111.000.288/2021 e Outros.	8502
23.122.8208.8504.9687 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional												



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
5º bimestre de 2021**

Atividade

Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º bimestre de 2021

0037 - Conceder benefícios aos empregados da Terracap e seus dependentes	BENEFICIO CONCEDIDO - MES	UNIDADE	10	999	99	01/01/2021	31/12/2021	Andamento Normal	Benefícios concedidos: Plano de Saúde; Auxílio Transporte; Auxílio Alimentação- Refeição; Licença Administrativa Remunerada; Assistência Odontológica; Seguro de Vida em Grupo; Auxílio-creche, Auxílio Necessidades Especiais e Auxílio Funeral; Programa de Educação - Curso de línguas; Programa de Educação - Bolsa Escola. Processo n.º 111.000.687/2017 e Outros. [jan: 3.566,00; fev: 3.595,00; mar: 3.577,00; abr: 3.578,00; mai: 3.566,00; jun: 3.576,00; jul: 3.579,00; ago: 3.588,00; set: 3.583,00; out: 3.560,00]Benefícios no Bimestre: Plano de Saúde, 4397; Auxílio Transporte, 3; Auxílio Alimentação- Refeição, 1289; Licença Administrativa Remunerada: 0; Assistência Odontológica, 425; Seguro de vida em grupo, 693; Auxílio- Creche, Auxílio Necessidades Especiais e Auxílio Funeral, 289; Programa de Educação - Curso de Línguas, 12; Programa de Educação - Bolsa Escola, 35.	8504
23.122.8208.8517.9763 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional										



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
5º bimestre de 2021**

Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º bimestre de 2021

0038 - Manter Ed. Sede da Terracap e seus Anexos	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	4	999	99	01/01/2021	31/12/2021	Andamento Normal	Ed. Sede da Terracap e seus Anexos mantidos. Processo nº 111.000.211/2018 e Outros. [jan: 3.00; fev: 3.00; mar: 3.00; abr: 3.00; mai: 3.00; jun: 3.00; jul: 3.00; ago: 3.00; set: 3.00; out: 3.00] Informações Complementares: Para manutenção dos 3 imóveis que compõe a Sede da Terracap foi necessária a contratação de brigadistas, vigilantes, serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial. Foram pagos fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água e esgoto, IPTU/TLP e PIS / COFINS. Os gastos são compostos ainda por pagamento de fornecimento de combustível, custas judiciais, contrato de call center, contrato de cobrança, jetons, contratação de estagiários e de pessoas com necessidades especiais (CETEHE)	8517
23.126.8208.1471.5897 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional										



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
5º bimestre de 2021**

Atividade

--



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º bimestre de 2021

0002 - Automatizar processos de negócios. Procedente da etapa nº 02/2020.	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	400	999	99	01/01/2020	31/12/2021	Andamento Normal	Sistema melhorado [jan.: 0,00; fev.: 0,00; mar.: 2,00; abr.: 2,00; mai.: 0,00; jun.: 3,00; jul.: 2,00; ago.: 2,00; set.: 3,00; out.: 3,00] Processos: 111,010424/2017 e Outros: info compl.:3º Bim: Serviços melhorados: Recebimento de proposta de regularização de condomínios, integração do processo de regularização com o controle de operação e envio de informações de empregados à base do E-Social do Governo Federal;4º Bim - Serviços melhorados: Recebimento de proposta de regularização de condomínios e envio de informações de empregados à base do E-Social do Governo Federal;5º Bim - Serviços melhorados: transmissão de informações gerais de empregados para a plataforma do ESocial do Governo Federal e Edital de Venda Direta. Serviço desenvolvido: Negociação online de débitos para clientes em atraso de vendas licitação e ent. religiosas.	1471
Institucional										



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
5º bimestre de 2021**

Projeto

--	--



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
5º bimestre de 2021**

Projeto	
Projeto	
Atividade	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º bimestre de 2021

Institucional	AÇÃO IMPLEMENTADA DA	UNIDADE	10.900	999	99	01/01/2021	31/12/2021	Andamento Normal	Agão implementada. [Jan: 1.070,00; fev: 743,00; mar: 897,00; abr: 1.028,00; mai: 1.032,00; jun: 1.473,00; jul: 1.198,00; ago: 1.132,00; set: 1.314,00; out: 2.719,00] Processos: 111.010883/2017 e Outros. Info compl: Serviços de monitoramento e operação da infraestrutura de TI bem como suporte a usuários. 1º Bim: 1.813 chamados atendidos; 2º Bim : 1.925 chamados executados; 3º Bim : 2.505 chamados executados; 4º Bim : 2.330 chamados executados; 5º Bim : 4.033 chamados executados.	2557
23.127.6207.3711.6189 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	5	999	99	01/01/2017	31/12/2021	Andamento Normal	Estudos realizados. Processo n.º 00111-00003507/2020-65 e Outros. [Jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] Informação complementar: Realização de estudos e assessoria técnica no desenvolvimento de empreendimento comercial (Centro Comercial Noroeste) em terreno de propriedade da Terracap no Setor Noroeste de Brasília.	3711
23.127.6208.3163.0003 REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO RENOVO DO TERRITÓRIO DO DF-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional										



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
5º bimestre de 2021**

Atividade	
Projeto	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º bimestre de 2021

0006 - Adquirir imagens do território do DF	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	1	999	99	01/05/2020	31/12/2021	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021	31/12/2021	Concluída		3163
23.131.8208.8505.8740 PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - TERRACAP- DISTRITO FEDERAL Institucional														
0041 - Realizar publicidade e propaganda institucional e mercadológica	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	290	999	99	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021	31/12/2021	Andamento Normal		Publicidade e propaganda realizada. Jan: 12,00; fev: 14,00; mar: 21,00; abr: 21,00; mai: 5,00; jun: 29,00; jul: 4,00; ago: 37,00; set: 5,00; out: 37,00; Processos: 11.000434/2020 e Outros:Info compl:PUBLICIDADE MERCADOLÓGICA: 5º Bim: Campanha de Edital de Imóvel 9, 10 (Desenvolve DF)/2021, 11 e 01 reforço na Campanha de Venda Direta Jardim Botânico.PUBLICIDADE INSTITUCIONAL: 5º Bim:01 campanha institucionais e 37 publicações de matéria legal em Jornal de Grande Circulação.	8505	
Institucional														



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
5º bimestre de 2021**

Projeto

Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º bimestre de 2021

0042 - Realizar publicidade e propaganda legal no DODF (Diário Oficial do DF) e DOU (Diário Oficial da União)	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	290	999	99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Publicidade e propaganda realizada. jan.: 66,00; fev.: 41,00; mar: 66,00; abr: 63,00; mai: 58,00; jun: 62,00; jul: 70,00; ago: 82,00; set: 66,00; out: 91,00] Processo 0111.000913/2017 e Outros inqto comp: DODF - Houve 152 publicações de matéria legal no DODF no quinto bimestre, sendo 66 em setembro e 90 no mês de outubro 2021. DOU - Houve 01 matéria publicada.	8505
23.131.8208.8505.8741 PUBLICIDADE E PROPAGANDA- UTILIDADE PÚBLICA - TERRACAP- DISTRITO FEDERAL Institucional										Não Iniciada		8505
0056 - Realizar publicidade e propaganda de utilidade pública. 23.392.6219.4091.5825 APOIO A PROJETOS-CULTURAIS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	72		99	01/01/2021	31/12/2021			Não Iniciada		8505
0053 - Realizar patrocínio vinculado a projetos culturais 23.423.6208.1823.0001 IMPLEMENTAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA--DISTRITO FEDERAL Institucional	PROJETO APOIADO	UNIDADE	5		99	01/01/2021	31/12/2021			Não Iniciada		4091



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
5º bimestre de 2021**

Atividade	
Atividade	
Atividade	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º bimestre de 2021

	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	1	999	99	01/01/2020	31/12/2021			Andamento Normal	Unidade implantada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] Processos: 111.006.913/2019 e Outros. Info compl.:2020: Construção de 8 casas provisórias, foram executados 220m de rede de distribuição de energia elétrica.2021.1º Bim: Foram executados 351 metros de rede de esgoto e 224 metros de rede de água.2º Bim: Serviços de cercamento em contratação.3º Bim: Cercamento em confecção pela empresa contratada. Obras iniciadas. Não houve medição até o momento.4º Bim: Cercamento em confecção pela empresa contratada. Obras iniciadas. Não houve medição até o momento.5º Bim: Concretagem e alvenaria em execução das seguintes edificações (Centro de Convivência, residências indígenas e casa de produção de farinha). Iniciada a instalação da tela de alambrado.	1823
0007 - Implantar reserva indígena para as comunidades Kañri- Xoco e Tuxá na ARIE Cruls no Setor Noroeste- Procedente da etapa n.º 06/2020.												
23.451.6206.3048.9584 REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REFORMA DO AUTODROMO -TERRACAP- PLANO PILOTO. Institucional												
0058 - Reformar o Autódromo	ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO	METRO QUADRADO	43.000	999	01	01/05/2021	31/12/2021			Não Iniciada		3048
23.451.6209.1110.9883 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional												



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
5º bimestre de 2021**

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º bimestre de 2021

0008 - Plantar grama no Noroeste	AREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	90.000	999	99	01/01/2021	31/12/2021		Andamento Normal	Área urbanizada (m²) jan: 0,00; fev: 16.700,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 60.501,05; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] Processos: 111.012407/2019 e Outros. Info compl: Até o momento foram plantados 56.802,50 m² de grama por um contrato e 3.698,55 m² por outro contrato.	1110
Institucional											
0009 - Construir lixeiras subterrâneas no Setor Noroeste	AREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	90.000	999	99	01/01/2021	31/12/2021		Paralisada	Área urbanizada (m²) jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 24,00; jul: 0,00; ago: 124,00; set: 0,00; out: 0,00] Processos: 111.010.700/2018 e Outros. Info compl: 2º Bim - Até o momento foram construídas 6 lixeiras; 3º Bim - Até o momento foram construídas 24 lixeiras; 4º Bim - Até o momento foram instaladas 148 lixeiras; 5º Bim - Execução do contrato paralisado por determinação do TCDF.	1110
Institucional											
0010 - Construir estacionamento público na SQNW 102, projeções G e H e SQNW 104 Projeção I	AREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	90.000	999	99	01/01/2021	31/12/2021		Andamento Normal	Área urbanizada (m²) jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 2.000,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] Processos: 111.001403/2020 e Outros. Info compl: 2º Bim - Até o momento foi construído o estacionamento para atendimento a projeção H da SQNW 102; 3º Bim - Não foi executado o estacionamento da projeção I da SQNW 104. Foram executados os estacionamentos nas projeções G e H da SQNW 102 totalizando 2.000 m²	1110



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
5º bimestre de 2021**

Projeto

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º bimestre de 2021

23.451.6209.1968.3194 ELABORAÇÃO DE PROJETOS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	2	999	99	01/01/2020	31/12/2021		Andamento Normal	Área urbanizada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] Processos: 111.009.936/2018 e Outros inº compl: Até 2020 - Estudo de Concepção de Drenagem Pluvial entregue. 1º Bim - Elaborados relatório técnico do projeto de drenagem e submetido a aprovação da NOVACAP2º Bim - Entregue o Produto Estudo de Concepção de Drenagem Pluvial3º Bim - Não houve medição no período.4º Bim - Não houve medição no período.5º Bim - Não houve medição no período.	1968
Institucional											



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
5º bimestre de 2021**

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º bimestre de 2021

0012 - Contratar projetos executivos diversos. Procedente da etapa n.º 17/2020.	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	2	999	99	01/01/2020	31/12/2021	Andamento Normal	Projeto elaborado (jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 2,00; mai: 0,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 3,00; set: 0,00; out: 0,00] Processos: 111.001.570/2016 e Outros. Info compl: 5º Bim	1968
23.451.6209.3160.0003 REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional									Projeto elaborado (jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 2,00; mai: 0,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 3,00; set: 0,00; out: 0,00] Processos: 111.001.570/2016 e Outros. Info compl: 5º Bim Projetos executivos concluídos: DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PARA O CENTRO COMUNAL, SRIA, QU 31/33 DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PARA A QE 60, CONJUNTOS "A" a "R" NO GUARACOMPLEMENTAÇÃO DA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO SHTQ TRECHO -Elaboração de laudos de sondagem, para verificar o NA (nível d'água), com o objetivo de delimitar a presença dos solos hidromórficos no terreno relativo ao imóvel 058045 - MSP/W/S TRECHO 02 SUPERMERCADO P/ projetos em andamento sem medição no período: ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO E DE DRENAGEM PARA O SMDB CONJUNTO 28 e laboração dos Projetos Básicos e Executivos de Pavimentação e Drenagem, e respectivos Organismos para execução das obras, relativos ao Setor Comercial Jardim Botânico	



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
5º bimestre de 2021**

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º bimestre de 2021

0013 - Regularizar e Implantar o Setor Habitacional Arniqueras	LOTE REGULARIZADO	UNIDADE	6.083	999	99	01/01/2021	31/12/2021	Andamento Normal	Lote regularizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] Processos: 111.001331/2020 e Outros: info compl: 1º Bim - Elaborado Plano de Trabalho2º Bim - Entregues os Produtos 2.1 e 2.4 (Estudos da poligonal e serviços topográficos)3º Bim - Entregue o Produto 2.2 - Desenvolvimento e Detalhamento do Projeto Executivo de Drenagem, Subprodutos 3.1 - Diagnóstico Sócio Educativo e 3.2- Programa de Educação Ambiental4º Bim - Entregue o Produto 2.3 - Bacias de Detenção e Sistemas de Lançamento. Produto 5.11 - Diagnóstico de APPS5º Bim - NO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRAS - Entregues os Produtos 3 - Sondagens, Ensaios e Laudos Geológico-Geotécnicos e 4 - Estudo de Capacidade de Suporte do Córrego e Afluentes. NO SETOR ARNIQUEIRA - Produtos: 5.5 (Plano de Trabalho-PRAD), 5.14 (Plano de Trabalho-Projeto de Arborização Urbana),5,6 (Ponto Lançamento Irreg. Córrego)	3160
Institucional										



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
5º bimestre de 2021**

Projeto

--	--



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º bimestre de 2021

0014 - Regularizar e implantar o Setor Habitacional Vicente Pires. Procedente da etapa n.º 18/2020.	LOTE REGULARIZADO	UNIDADE	6.083	999	99	01/01/2020	31/12/2021			Andamento Normal	Lote regularizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] Processos: 00111-00007052/2019-13 e Outros. Início comp.: 2021-5º Bim. Serviços concluídos de remanejamento de infraestrutura de energia elétrica. Retirada de 4 postes na Rua 6, substituição de 1 poste na Rua 8, remanejamento de 1 transformador, retirada de 1 poste na Rua 4. Entregues: Produto 1 – Plano de Trabalho e Produto 2 – Entrevistas/Aplicação de Formulário/Visitas de Obras	3160
Institucional												
0015 - Regularizar e implantar o Setor Habitacional Bernardo Sayão	LOTE REGULARIZADO	UNIDADE	6.083	999	99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Lote regularizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] Processos: 111.002472/2020 e Outros. Início comp.: 5º Bim. Foram executados até o momento 40723,31m² de pavimentação e 5234m de rede de drenagem	3160
Institucional												
0016 - Regularizar e implantar o Setor Habitacional São Bartolomeu	LOTE REGULARIZADO	UNIDADE	6.083	999	99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Lote regularizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] Processos: 111.009000/2018 e Outros. Início comp.: 2º Bim - Foram entregues o Produto 1 - Relatório de Planejamento de Atividades e 1.1 - Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD. 3º Bim - Entregues os Produtos 2.1 e 2.24º Bim - Entregue o Produto 3 - Caderno de Projetos 5º Bim - Não houve entregas no bimestre.	3160



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
5º bimestre de 2021**

Projeto	
Projeto	
Projeto	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º bimestre de 2021

23.451.6209.5006.2917 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELA-MENTOS-TERRACAP- DISTRITO FEDERAL											
Institucional	INFRAESTRU TURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	3.852. 000	999	99	01/10/2019	31/12/2021		A Ser Iniciada	5006	
0017 - Implantar infraestrutura na Expansão do Guará. Procedente da etapa n.º 19/2020.											
Institucional	INFRAESTRU TURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	3.852. 000	999	99	01/10/2019	31/12/2021		Andamento Normal	5006	
0018 - Implantar infraestrutura no Nordeste> Procedente da etapa n.º 20/2020.									Infraestrutura implantada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 12.600,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] Processos: 111.007.503/2019 e Outros. Info compl: Até 2020:Foram remanejados 113 m de drenagem pluvial da área da Projecção 1 da SQNW 104, foram instalados 113 postes de iluminação. 400 m de rede de alta tensão. 541 m de rede para atendimento a 7 imóveis e instalados 6 transformadores para atendimento a 6 imóveis.2021 :2º Bim: Foram executados 12.600 m² de pavimentação asfáltica na avenida W9. Complementação da infraestrutura de energia elétrica nas quadras SQNW 102, 103, 106, 109, 111, 303, 306, CLNW 08/09 e CHENW.3º Bim: PAVIMENTAÇÃO DA VIA ENTRE A CLNW 06/07 E AS QUADRAS SQNW 106 E 306 - Foram executados serviços de terraplanagem e 10.384 m² de base BGS.4º Bim: PAVIMENTAÇÃO DA VIA ENTRE A CLNW 06/07 E AS QUADRAS SQNW 106 E 306 - Foram executados 472m de regularização e compactação de subleito de solo: 73,59m³ de base		



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
5º bimestre de 2021**

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º bimestre de 2021

Institucional	0019 - Remanejar redes de água no DF (Noroesite / Samambaia / Rota de Fuga)	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	3.852.000	999	99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Infraestrutura implantada (m ²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 4,20; set: 0,00; out: 0,00] Processos: 111.005303/2020 e Outros. Início compl.: 1º Bim: Obras em execução. Sem medições até o momento. 2º Bim: Obras em execução. Sem medições até o momento. 3º Bim: Obras em execução. Sem medições até o momento. 4º Bim: Executado 195m de rede; 4,20m ² de calçadas. 5º Bim: Não houve medição no período.	5006	
Institucional	0020 - Implantar redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário na Quadra 01 do Setor Habitacional Jardim Botânico - 3ª Etapa	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	3.852.000	999	99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Infraestrutura implantada (m ²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 18,45; set: 0,00; out: 0,00] Processos: 111.015526/2017 e Outros. Início compl.: 5º Bim: Foram executados os serviços de locação e nivelamento da rede de esgoto e 521,45m de rede de água	5006	
Institucional														



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
5º bimestre de 2021**

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º bimestre de 2021

0021 - Executar serviços de revitalização na W3 SUL em Brasília / DF	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	3.852.000	999	99	01/01/2021	31/12/2021	Andamento Normal	Infraestrutura implantada (m ²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 17.334,89; jun: 3.804,34; jul: 5.715,99; ago: 5.938,12; set: 656,51; out: 853,25]. Processo 11.004.767/2020 e Outros. Info Compl: 2º Bim - Obras em andamento, foram atestadas faturas para pagamento de material delimitoso. 3º Bim - Foram executados 8.723,34 m de meios-fios, 17.334,89 m ² de calçadas, 3804,34 m ² de piso intertravado. 4º Bim - Foram executados no período 3.179,72m de meios-fios, 5.938,12m ² de calçadas, 5.175,99m ² de piso intertravado e 2.368m ² de pavimentação totalizando 11.903,06; 23273,01; 8.980,33 e 2368 respectivamente. 5º Bim - Foram executados no período 487,95m de meios-fios; 656,51m ² de calçadas; 853,25m ² de piso intertravado.	5006

Institucional										
0022 - Complementar infraestrutura de iluminação pública no Setor Habitacional Noroeste	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	3.852.000	999	99	01/01/2021	31/12/2021	Paralisada	Infraestrutura implantada (m ²). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 64.200,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]. Processos 11.007.853/2018 e Outros. Info compl: Foram instalados 38 postes de iluminação pública ao longo da Avenida W9. Aguardando aprovação da CEB para dar continuidade aos serviços	5006
23.451.6210.3006.0003 IMPLANTACÃO DO PARQUE BURLE MARRX- TERRACAP- DISTRITO FEDERAL Institucional										



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
5º bimestre de 2021**

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º bimestre de 2021

0023 - Implantar o Parque Burle Marx	PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	1	999	99	01/01/2021	31/12/2021	Andamento Normal	Parque Implantado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] Processos: 111.000.605/2017,Info compl.2º Bim - REVISÃO DO PLANO DE MANEJO DO PARQUE BURLE MARX - Produtos finalizados e aprovados. 5º Bim - Foram realizados os serviços de escavação (1.428,64m³) e compactação (2527,70m³) e concretagem de lajes e vigas (51,74m³).	3006
23.451.6216.5902.7785 CONSTRUÇÃO DE VIADUTO- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional										



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
5º bimestre de 2021**

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º bimestre de 2021

0024 - Construir viadutos na DF-003 - EPIA. Procedente da etapa n.º 21/2020.	VIADUTO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	18.411	999	99	01/01/2017	31/12/2021			Andamento Normal	Viaduto construído [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] Processos: 111.001.776/2015,Info compl:Até 2020:Armação das vas longarinas V5, V6, V7 e V8. Forma, cimbramento e concreto das vigas V3, V4, V5 e V6. Tratamento superficial do concreto das vigas V1 e V2. Foi executada a concretagem das vigas transversais V11 a VT7.2021. 1º Bim: Obra em execução. Foram realizados o cimbramento das vigas transversais, dos encontros 1 e 2, armação de tabuleiro, de guarda-rodas e concretagem de cortina junto aos encontros 1 e 2. 2º Bim: Foram realizados o tratamento superficial do concreto da face externa dos guarda-rodas e armação, forma e concreto da laje de transição junto ao encontro 2º Bim - Foram realizados os serviços de forma e concreto da laje de transição junto ao encontro 1, 4º Bim - Não houve medição no período 5º Bim - Não houve medição no período	5902
23.451.8208.3903.9778 REFORMA DE PREDIOS E PRÓPRIOS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional												
0025 - Reformar próprios da Terracap. Institucional	PREDIO REFORMADO	METRO QUADRADO	880	999	99	01/09/2020	31/12/2021	01/01/2021	31/12/2021	Não Iniciada		3903
23.452.6206.1079.0010 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-- SANTA MARIA Institucional												



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
5º bimestre de 2021**

Projeto	
Projeto	



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
5º bimestre de 2021**

Projeto	
Projeto	
Projeto	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º bimestre de 2021

	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	14	999	99	01/01/2015	31/12/2021		Paralisada	Estudo realizado (Unidade) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]; Processo 111.000.791/2012 e Outros. Info compl: Foi entregue o PRODUTO 1 - Plano de Trabalho do RVI e dos Projetos Executivos de Drenagem Pluvial e Pavimentação - Referente a 5º contrato. 3º Bim - Foi feito o reconhecimento de dívida, com desconto por glosa. 4º Bim - Contrato encontra-se paralisado (00111-0002196/2018-01) 5º Bim - Contrato encontra-se paralisado (00111-0002196/2018-01)	3159
0028 - Elaborar RVI/Quadras 18, 19 e 20 - Sobradinho. Procedente da etapa n.º 30/2020.											
Institucional											



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
5º bimestre de 2021**

Projeto

--	--



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º bimestre de 2021

0029 - Elaborar estudos ambientais (sob demanda - Novos Empreendimentos. Procedente da etapa n.º 32/2020).	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	14	999	99	01/01/2015	31/12/2021	Andamento Normal	Estudo realizado [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 1,00]. Processos: 111.000.791/2012 e Outros. Info compl. Até 2020: Foi encaminhado o produto 2 - RAS ao IBRAM; Relatório de monitoramento da qualidade da água do córrego Estiva; Relatório de monitoramento da qualidade da água do Ribeirão do Torto 2021: 1º Bim - Entregue Segundo Relatório do Monitoramento de Água Subterrânea. Pagamento de R\$ 1.962,32 para reconhecimento de dívida. 2º Bim - Entregue o PRAD do CA 11 - Lago Norte. 3º Bim - Entregue o monitoramento da QE 48 e realizada a audiência pública da QE 604º Bim - Entregues dois estudos: PCA da atualização dos estudos do SHTQ TRECHO II, PRAD para as erosões localizadas à montante do Córrego Gatumé. 5º Bim - Entregue o PRAD do Riacho Fundo	3159
Institucional										



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
5º bimestre de 2021**

Projeto

--	--



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º bimestre de 2021

0030 - Realizar compensação ambiental	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	14	999	99	01/01/2021	31/12/2021	Andamento Normal	Estudo realizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 1,00]. Processos: 111.000.791/2012 e Outros. Info compl: A Terracap cumpre Termos de Compromisso de Compensação Ambiental através da execução de diversas ações solicitadas pelo IBRAM: 2º e 3º Bim- Parque Santa Maria: obras de implantação de equipamentos públicos para o Parque Santa Maria, contemplando: Parque Infantil; Ponto de Encontro Comunitário (PEC); Quadra de Areia; Quadra Poliesportiva; Pergolados; Pista de Cooper; Mobilitários Urbanos. 4º Bim- Parque Santa Maria: execução de aterros, a pintura dos alambrados, a execução de passeios para interligação dos equipamentos públicos e o plantio de grammas nas áreas dos taludes. 1 (um) Termo de Compromisso de Compensação Ambiental (TCCA) cumprido. 5º Bim- Parque Santa Maria: serviços concluídos.	3159
23.541.6210.4146.0002 REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS-TERRACAP- DISTRITO FEDERAL Institucional										



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
5º bimestre de 2021**

Projeto

--



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º bimestre de 2021

0043 - Fiscalizar os imóveis rurais e urbanos de propriedade da Terracap	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	12.000	999	99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Imóveis rurais e urbanos fiscalizados: Jan: 700,00; fev: 484,00; mar: 1.012,00; abr: 454,00; mai: 538,00; jun: 665,00; jul: 1.034,00; ago: 845,00; set: 940,00; out: 648,00]. Processo n.º 00111-00019362/2017-19. Informações complementares: No bimestre foram realizadas 71 operações de desobstrução, limpeza e cercamento de áreas; contratação de 23 terceirizados para desobstrução.	4146
23.692.6201.3144.0001 REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO RURAL-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional										Andamento Normal	Parcelamento realizado: Jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]. Processo n.º 111.002.706/2020Info. comp.: Entrega do Plano de Controle Ambiental – PCA e Relatório de Controle Ambiental – RCA, para o parcelamento de solo rural denominado Fazenda Sítio Novo, localizada na Região Administrativa de Planaltina – RA VI.	3144
0031 - Realizar parcelamento rural	PARCELAMENTO REALIZADO	UNIDADE	8	999	99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal		1085
23.692.6208.1085.0005 AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional										Andamento Normal	Imóveis recuperados por meio de desapropriações: Jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00]. Processo n.º 111.000.240/2021.	1085
0032 - Realizar desapropriações e benfeitorias	IMÓVEL RECUPERADO	UNIDADE	37	999	99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal		



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
5º bimestre de 2021**

Atividade	
Projeto	
Projeto	
Projeto	



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
5º bimestre de 2021**

Projeto

Projeto

Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º bimestre de 2021

23.692.8208.4237.0002 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional	ATIVIDADE REALIZADA	UNIDADE	20	999	99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Atividade realizada.(Jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 1,00; out: 2,00). Processo 111.000.317/2017 e outros info comp:5º Bim - Houve 03 eventos- Licitação dos editais n° 09, 10 (Desenvolve-DE) e 11, utilizando o contrato de eventos para suporte on-line da transmissão ao vivo e uma pequena estrutura no aniversário da empresa Terracap.	4237
23.811.6206.4091.5826 APOIO A PROJETOS-ESPORTIVOS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional	PROJETO APOIADO	UNIDADE	5		99	01/01/2021	31/12/2021			Não Iniciada		4091
28.846.0001.9001.6191 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional	SENTENÇA JUDICIAL PAGA	UNIDADE	133	999	99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Sentenças judiciais trabalhistas pagas. (Jan: 1,00; fev: 6,00; mar: 5,00; abr: 6,00; mai: 4,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 2,00; set: 6,00; out: 2,00). Processo n.º 111.000.240/2021.	9001
0045 - Pagar sentenças judiciais trabalhistas Institucional												



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
5º bimestre de 2021**

Atividade	
Atividade	
Operação Especial	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º bimestre de 2021

0046 - Pagar sentenças judiciais cíveis	SENTENÇA JUDICIAL PAGA	UNIDADE	133	999	99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Sentenças judiciais cíveis pagas. [Jan: 3,00; fev: 4,00; mar: 11,00; abr: 11,00; mai: 9,00; jun: 9,00; jul: 11,00; ago: 7,00; set: 7,00; out: 16,00]. Processo n.º 111.000.240/2021.	9001
28.846.0001.9030.0003 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INTERNA - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL												
Institucional												
0047 - Pagar principal e juros da dívida interna contratada	-	-	1	999	99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Amortização e juros da dívida realizados [Jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. Processo n.º 111.000.392/2017.	9030
28.846.0001.9050.7163 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL												
Institucional												
0048 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de empregado / servidor	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	183	999	99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos [Jan: 4,00; fev: 38,00; mar: 29,00; abr: 25,00; mai: 29,00; jun: 31,00; jul: 27,00; ago: 25,00; set: 38,00; out: 36,00]. Processo n.º 111.000.288/2021 e Outros.	9050
Institucional												
0049 - Pagar indenizações / restituições do Programa de Demissão Incentivada - PDI	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	183	999	99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos [Jan: 26,00; fev: 26,00; mar: 26,00; abr: 26,00; mai: 24,00; jun: 21,00; jul: 17,00; ago: 17,00; set: 17,00; out: 17,00]. Processo n.º 111.000.288/2021 e Outros.	9050
Institucional												



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
5º bimestre de 2021**

Operação Especial

Operação Especial

Operação Especial

Operação Especial



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º bimestre de 2021

	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	183	999	99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal			
0050 - Realizar rescisão trabalhista por acordo administrativo										Andamento Normal	Realizar rescisão trabalhista por acordo administrativo [jan: 1,00; fev: 2,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 2,00; ago: 1,00; set: 3,00; out: 1,00]. Processos 111.000.288/2021 e Outros	9050	
28.846.0001.9090.0001 PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA--DISTRITO FEDERAL Institucional													
0051 - Aumentar capital social da controladora frente a subsidiária BIOTIC	-	-	1	999	99	01/01/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Aumento de capital social da controladora frente a subsidiária BIOTIC - Quitação de obrigações contratuais da subsidiária [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. Processo n.º 111.000.302/2021 e Outros	9090	
28.846.0001.9093.0073 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL Institucional													
0059 - Efetuar outros ressarcimentos, indenizações e restituições	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	10	999	99	01/05/2021	31/12/2021			Andamento Normal	Outros Ressarcimentos, indenizações e Restituições realizados. Processo n.º 0111-001002/2008 e Outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 2,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 3,00; out: 3,00]	9093	



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
5º bimestre de 2021**

Operação Especial	
Operação Especial	
Operação Especial	