



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada	Ação
						Início	Término	Início	Término			
12.361.6221.5924.9330 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF Institucional 0001 - Construir escolas em Itapoã, Recanto das Emas e Samambaia	ESCOLA CONSTRUÍDA	METRO QUADRADO	13.394	999	99	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021	31/12/2022	Andamento Normal	Escola construída [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Processos: 111.001.600/2019 e OutrosInfo compl.:Até 2020 - O contrato de convênio com a Novacap foi celebrado, mas precisou ser revisto.20212º Bim - Foram realizados os serviços de terraplenagem e instalação do canteiro de obras referente à escola do Itapoã3º Bim - Foram realizados os serviços de fundações e estruturas.4º Bim - Até o momento foram realizados os serviços de fundações e estruturas.5º e 6º Bim - Concretagem das vigas e lajes e construção da estrutura metálica em execução da escola do Itapoã (escola e guarita)	5924
23.122.8208.2990.3873 MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

Tipo Ação

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

0035 - Manter imóveis da Terracap: Torre Digital e Próprios	IMÓVEL MANTIDO	UNIDADE	167	999	99	01/01/2021	31/12/2021			Concluída	Imóveis da Terracap mantidos: Estádio Nacional, Torre Digital e Próprios. Processo n.º 111.001.338/2009 e Outros. [Jan. 154 ;Fev. 154 ;Mar. 154 ;Abr. 154 ;Mai. 156 ;Jun. 156 ;Jul. 154 ;Ago. 154 ;Set. 146 ;Out. 146 ;Nov. 141 ;Dez. 141] Informações Complementares: Para manutenção dos 141 imóveis de propriedade da Terracap foi necessária a contratação de brigadistas, vigilantes, serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial. Foram pagos fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água e esgoto e IPTU/TLP.	2990
23.122.8208.8502.8881 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional												
0036 - Remunerar empregados ativos da Terracap	SERVIDOR REMUNERADO - MES	UNIDADE	605	999	99	01/01/2021	31/12/2021			Concluída	Servidores ativos remunerados: [jan: 631,00; fev: 630,00; mar: 630,00; abr: 630,00; mai: 633,00; jun: 633,00; jul: 646,00; ago: 646,00; set: 646,00; out: 648,00; nov: 647,00; dez: 646,00]. Processo n.º 111.000.288/2021 e Outros.	8502
23.122.8208.8504.9687 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

Atividade

Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

0037 - Conceder benefícios aos empregados da Terracap e seus dependentes	BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	UNIDADE	10	999	99	01/01/2021	31/12/2021			Concluída	Benefícios concedidos: Plano de Saúde; Auxílio Transporte; Auxílio Alimentação-Refeição; Licença Administrativa Remunerada; Assistência Odontológica; Seguro de Vida em Grupo; Auxílio-creche, Auxílio Necessidades Especiais e Auxílio Funeral; Programa de Educação - Curso de línguas; Programa de Educação - Bolsa Escola. Processo n.º 111.000.687/2017 e Outros. [jan: 3.566,00; fev: 3.595,00; mar: 3.577,00; abr: 3.578,00; mai: 3.566,00; jun: 3.576,00; jul: 3.579,00; ago: 3.588,00; set: 3.583,00; out: 3.560,00; nov: 3.560,00; dez: 3.545,00]Benefícios no Bimestre: Plano de Saúde, 4367; Auxílio Transporte, 3; Auxílio Alimentação-Refeição, 1288; Licença Administrativa Remunerada:0; Assistência Odontológica, 425; Seguro de vida em grupo, 691; Auxílio-Creche, Auxílio Necessidades Especiais e Auxílio Funeral, 282; Programa de Educação - Curso de Línguas, 13; Programa de Educação - Bolsa Escola, 36.	8504	
23.122.8208.8517.9763 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional													



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

0038 - Manter Ed. Sede da Terracap e seus Anexos	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	4	999	99	01/01/2021	31/12/2021			Concluída	Ed. Sede da Terracap e seus Anexos mantidos. Processo n.º 111.000.211/2018 e Outros. [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 3,00; set: 3,00; out: 3,00; nov: 3,00; dez: 3,00] Informações Complementares: Para manutenção dos 3 imóveis que compõe a Sede da Terracap foi necessária a contratação de brigadistas, vigilantes, serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial. Foram pagos fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água e esgoto, IPTU/TLP e PIS / COFINS. Os gastos são compostos ainda por pagamento de fornecimento de combustível, custas judiciais, contrato de call center, contrato de cobrança, jetons, contratação de estagiários e de pessoas com necessidades especiais (CETEFE)	8517
23.126.8208.1471.5897 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

0002 - Automatizar processos de negócios. Procedente da etapa nº 02/2020.	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	400	999	99	01/01/2020	31/12/2021	01/01/2020	31/12/2022	Andamento Normal	Sistema melhorado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 0,00; jun: 3,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 3,00; out: 3,00; nov: 1,00; dez: 1,00] Processos: 111.010424/2017 e Outros.Info compl:3º Bim: Serviços melhorados: Recebimento de proposta de regularização de condomínios, integração do processo de regularização com o controle de operação e envio de informações de empregados à base do E-Social do Governo Federal.4º Bim - Serviços melhorados: Recebimento de proposta de regularização de condomínios e envio de informações de empregados à base do E-Social do Governo Federal.5º Bim - Serviços melhorados: transmissão de informações gerais de empregados para a plataforma do ESocial do Governo Federal e Edital de Venda Direta. Serviço desenvolvido: Negociação online de débitos para clientes em atraso de vendas licitação e ent. religiosas.6º Bim - Serviços melhorados: encaminhamento de informações para o E-SOCIAL do Governo Federal e Melhoria no serviço de Negociação Online.	1471
Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
6º bimestre de 2021

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

0003 - Desenvolver sistemas informatizados para fins de evolução por fábrica de software. Procedente da etapa nº 03/2020.	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	400	999	99	01/01/2020	31/12/2021	01/01/2020	31/12/2022	Andamento Normal	Sistema melhorado [jan: 3,00; fev: 6,00; mar: 6,00; abr: 3,00; mai: 4,00; jun: 3,00; jul: 5,00; ago: 5,00; set: 1,00; out: 5,00; nov: 2,00; dez: 6,00] Processos: 111.001222/2016 e Outros.Info compl:Serviços de desenvolvimento de sistemas medidos em pontos de função.Até 2020 o serviço foi realizado normalmente, completando 5.079,03 pontos de função, melhorando diversos sistemas. Pagamento de valores retroativos.2021:1º Bim: 12 chamados executados. 260,75 pontos de função.2º Bim: 13 chamados executados. 627,1 pontos de função.3º Bim - 27 chamados executados. 193,05 pontos de função.4º Bim - 13 chamados executados. 149,75 pontos de função.5º Bim - 7 chamados executados. 209,20 pontos de função.6º Bim - 8 chamados executados. 97,8 pontos de função.	1471
Institucional												
0004 - Adquirir softwares diversos	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	400	999	99	01/01/2021	31/12/2021			Não Iniciada		1471
23.126.8208.2557.5183 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL												
Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
6º bimestre de 2021

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

0039 - Realizar manutenções corretivas e adaptativas dos sistemas informatizados	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	10.900	999	99	01/01/2021	31/12/2021			Concluída	Ação implementada [jan: 56,00; fev: 57,00; mar: 100,00; abr: 173,20; mai: 0,00; jun: 166,55; jul: 0,00; ago: 60,53; set: 0,00; out: 273,16; nov: 0,00; dez: 268,38] Processos: 111.001222/2016 e Outros.Info compl:Manutenção dos sistemas medida em pontos de função.6º Bim - Quantidade de sistemas mantidos: aproximadamente 50. Quantidade de sistemas que apresentaram erros: 11.	2557

Institucional												
0040 - Realizar o atendimento de tecnologia da informação de infraestrutura de redes de dados, banco de dados, segurança da informação e suporte ao usuário	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	10.900	999	99	01/01/2021	31/12/2021			Concluída	Ação implementada. [jan: 1.070,00; fev: 743,00; mar: 897,00; abr: 1.028,00; mai: 1.032,00; jun: 1.473,00; jul: 1.198,00; ago: 1.132,00; set: 1.314,00; out: 2.719,00; nov: 490,00; dez: 373,00] Processos: 111.010883/2017 e Outros.Info compl:Serviços de monitoramento e operação da infraestrutura de TI bem como suporte a usuários. 1º Bim: 1.813 chamados atendidos.2º Bim : 1.925 chamados executados.3º Bim : 2.505 chamados executados.4º Bim : 2.330 chamados executados.5º Bim : 4.033 chamados executados.6º Bim : 863 chamados executados.	2557
23.127.6207.3711.6189 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL												
Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
6º bimestre de 2021

Atividade

Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

0005 - Realizar estudos e/ou pesquisas relativas a novos empreendimentos ou modelos de negócio "procedente da etapa n.º 05/2020"	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	5	999	99	01/01/2017	31/12/2021			Paralisada	Estudos realizados. Processo n.º 00111-00003507/2020-65 e Outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	3711
23.127.6208.3163.0003 REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional												
0006 - Adquirir imagens do território do DF	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	1	999	99	01/05/2020	31/12/2021			Concluída	Projeto realizado para fins de aquisição de imagens por meio do Contrato n.º 54/2021 publicado no Diário Oficial do DF. Processo SEI n.º 00111-00002178/2021-16. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00]Informações Complementares:Foram, dentro deste projeto, realizados aquisição de imagens aerofotogramétricas de 5800km².	3163
23.131.8208.8505.8740 PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - TERRACAP- DISTRITO FEDERAL Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

0041 - Realizar publicidade e propaganda institucional e mercadológica	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	290	999	99	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021	31/12/2021	Concluída	Publicidade e propaganda realizada. [jan: 12,00; fev: 14,00; mar: 21,00; abr: 21,00; mai: 5,00; jun: 29,00; jul: 4,00; ago: 37,00; set: 5,00; out: 37,00; nov: 3,00; dez: 37,00] Processos: 111.000434/2020 e Outros. Info compl:PUBLICIDADE MERCADOLÓGICA: 6º Bim: Campanha de Edital de Imóvel 12 e 13.PUBLICIDADE INSTITUCIONAL: 6º Bim: 01 Campanha Regularização Institucionais e 37 publicações de matéria legal em Jornal de Grande Circulação.	8505

Institucional												
0042 - Realizar publicidade e propaganda legal no DODF (Diário Oficial do DF) e DOU (Diário Oficial da União)	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	290	999	99	01/01/2021	31/12/2021			Concluída	Publicidade e propaganda realizada. [jan: 66,00; fev: 41,00; mar: 66,00; abr: 63,00; mai: 58,00; jun: 62,00; jul: 70,00; ago: 82,00; set: 66,00; out: 91,00; nov: 76,00; dez: 96,00] Processo 0111.000913/2017 e OutrosInfo compl:DODF - Houve 169 publicações de matéria legal no DODF no sexto bimestre, sendo 76 em novembro e 93 no mês de dezembro de 2021.DOU - Houve 03 matérias publicadas.	8505
23.131.8208.8505.8741 PUBLICIDADE E PROPAGANDA- UTILIDADE PÚBLICA - TERRACAP- DISTRITO FEDERAL												
Institucional												
0056 - Realizar publicidade e propaganda de utilidade pública.	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	72		99	01/01/2021	31/12/2021			Não Iniciada		8505



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
6º bimestre de 2021

Atividade

Atividade

Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

23.392.6219.4091.5825 APOIO A PROJETOS-CULTURAIS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0053 - Realizar patrocínio vinculado a projetos culturais	PROJETO APOIADO	UNIDADE	5		99	01/01/2021	31/12/2021			Não Iniciada		4091
23.423.6208.1823.0001 IMPLANTAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA--DISTRITO FEDERAL Institucional 0007 - Implantar reserva indígena para as comunidades Kariri-Xocó e Tuxá na ARIE Cruls no Setor Noroeste. Procedente da etapa n.º 06/2020.	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	1	999	99	01/01/2020	31/12/2021	01/01/2020	31/12/2022	Andamento Normal	Unidade implantada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Processos: 111.006.913/2019 e Outros.Info compl.:2020: Construção de 8 casas provisórias, foram executados 220m de rede de distribuição de energia elétrica.2021:1º Bim: Foram executados 351 metros de rede de esgoto e 224 metros de rede de água.2º Bim; Serviços de cercamento em contratação.3º e 4º Bim: Cercamento em confecção pela empresa contratada. Obras iniciadas. Não houve medição até o momento.5º Bim: Concretagem e alvenaria em execução das seguintes edificações (Centro de Convivência, residências indígenas e casa de produção de farinha). Iniciada a instalação da tela de alambrado.6º Bim: Até o momento foram construídas 2 edificações até o telhado 3 até o reboco das paredes, 5 até a alvenaria; 1 até o piso e 4 até as vigas baldrames. Foram executados 3.848m de cercamento.	1823



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

Atividade

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

<p>23.451.6206.3048.9584 REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REFORMA DO AUTÓDROMO -TERRACAP- PLANO PILOTO .</p> <p>Institucional</p> <p>0058 - Reformar o Autódromo</p>	<p>ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO</p>	<p>METRO QUADRADO</p>	<p>43.000</p>	<p>999</p>	<p>01</p>	<p>01/05/2021</p>	<p>31/12/2021</p>			<p>Não Iniciada</p>		<p>3048</p>
<p>23.451.6209.1110.9883 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0008 - Plantar grama no Noroeste</p>	<p>ÁREA URBANIZADA</p>	<p>METRO QUADRADO</p>	<p>90.000</p>	<p>999</p>	<p>99</p>	<p>01/01/2021</p>	<p>31/12/2021</p>	<p>01/01/2020</p>	<p>31/12/2022</p>	<p>Andamento Normal</p>	<p>Área urbanizada (m²) [jan: 0,00; fev: 16.700,00; mar: 0,00; abr: 49.226,00; mai: 0,00; jun: 3.698,55; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 5.698,46] Processos: 111.012407/2019 e Outros.Info compl:6º Bim - Foram plantados 5.698,46 m² no bimestre.Até o momento foram plantados 75.323,00 m² de grama.</p>	<p>1110</p>
<p>Institucional</p> <p>0009 - Construir lixeiras subterrâneas no Setor Noroeste</p>	<p>ÁREA URBANIZADA</p>	<p>METRO QUADRADO</p>	<p>90.000</p>	<p>999</p>	<p>99</p>	<p>01/01/2021</p>	<p>31/12/2021</p>			<p>Paralisada</p>	<p>Área urbanizada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 24,00; jul: 0,00; ago: 124,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Processos: 111.010.700/2018 e OutrosInfo compl:2º Bim - Até o momento foram construídas 6 lixeiras.3º Bim - Até o momento foram construídas 24 lixeiras.4º Bim - Até o momento foram instaladas 148 lixeiras.5º Bim - Execução do contrato paralisado por determinação do TCDF.6º Bim - Execução do contrato paralisado por determinação do TCDF.</p>	<p>1110</p>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

Projeto

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

<p>Institucional</p> <p>0010 - Construir estacionamento público na SQNW 102, projeções G e H e SQNW 104 Projeção I</p>	<p>ÁREA URBANIZADA</p>	<p>METRO QUADRADO</p>	<p>90.000</p>	<p>999</p>	<p>99</p>	<p>01/01/2021</p>	<p>31/12/2021</p>			<p>Paralisada</p>	<p>Área urbanizada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 2.000,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Processos: 111.001403/2020 e Outros.Info compl:2º Bim - Até o momento foi construído o estacionamento para atendimento a projeção H da SQNW 102.3º Bim - Não foi executado o estacionamento da projeção I da SQNW 104. Foram executados os estacionamentos nas projeções G e H da SQNW 102 totalizando 2.000 m²</p>	<p>1110</p>
<p>23.451.6209.1968.3194 ELABORAÇÃO DE PROJETOS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0011 - Elaborar projetos de drenagem e pavimentação do Pólo Logístico e Centro Urbano Parque das Benções. Procedente da etapa n.º 16/2020.</p>	<p>PROJETO ELABORADO</p>	<p>UNIDADE</p>	<p>2</p>	<p>999</p>	<p>99</p>	<p>01/01/2020</p>	<p>31/12/2021</p>	<p>01/01/2020</p>	<p>31/12/2022</p>	<p>Andamento Normal</p>	<p>Área urbanizada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Processos: 111.009.936/2018 e OutrosInfo compl:Até 2020 - Estudo de Concepção de Drenagem Pluvial entregue.1º Bim - Elaborados relatório técnico do projeto de drenagem e submetido a aprovação da NOVACAP2º Bim - Entregue o Produto Estudo de Concepção de Drenagem Pluvial3º Bim - Não houve medição no período.4º Bim - Não houve medição no período.5º Bim - Não houve medição no período.</p>	<p>1968</p>
<p>Institucional</p>												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

0012 - Contratar projetos executivos diversos. Procedente da etapa n.º 17/2020.	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	2	999	99	01/01/2020	31/12/2021	01/01/2020	31/12/2022	Atrasada	Projeto elaborado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 2,00; mai: 0,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 3,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 1,00] Processos: 111.001.570/2016 e Outros.Info compl:6º Bim Projetos executivos concluídos:EXECUTIVOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - CNN2, QNN 12 e QNN 14 CEILÂNDIAELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO E DE DRENAGEM PARA O SMDB CONJUNTO 28Projetos com produtos:Drenagem, pavimentação e esgotamento sanitário para atendimento ao lote 02, conjunto 29, ADE de Águas Claras - Produto 1DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO A QI 7 DO LAGO SUL - Produto 1BÁSICOS E EXECUTIVOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PARA OS CONJUNTOS 2, 3, 4, 5 E 6 DA QN 17 RIACHO FUNDO - Produto 2	1968
23.451.6209.3160.0003 REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

0013 - Regularizar e implantar o Setor Habitacional Arniqueiras	LOTE REGULARIZA DO	UNIDADE	6.083	999	99	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2020	31/12/2022	Andamento Normal	Lote regularizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 42,00; jul: 0,00; ago: 227,00; set: 0,00; out: 280,00; nov: 0,00; dez: 228,00] Processos: 111.001331/2020 e Outros.Info compl:6º Bim - 5 - PCA/PRAD. Prod. 5.2 - P.GAO /Prod. 5.6 - Lanç.Irregulares/Prod. 5.7 - Lev. Arqueológico/Prod. 5.8 - Monit. Lic. Anual/Prod.5.14 - Plano Arborização/Prod. 5.5 - PRAD/Prod. 5.18 - Ocupações em APPs/Prod. 5.19 - Poços e Fossas/Prod. 5.20 - Monit. Lic. Semestral	3160
Institucional												
0014 - Regularizar e implantar o Setor Habitacional Vicente Pires. Procedente da etapa n.º 18/2020.	LOTE REGULARIZA DO	UNIDADE	6.083	999	99	01/01/2020	31/12/2021	01/01/2020	31/12/2022	Andamento Normal	Lote regularizado [jan: 0,00; fev: 37,00; mar: 0,00; abr: 27,00; mai: 0,00; jun: 43,00; jul: 0,00; ago: 14,00; set: 0,00; out: 95,00; nov: 0,00; dez: 62,00] Processos: 00111 -00007052/2019-13 e Outros.Info compl:2021:6º Bim: REMANEJAMENTO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Obras em andamento,. Até o momento não foram apresentadas medições	3160
Institucional												
0015 - Regularizar e implantar o Setor Habitacional Bernardo Sayão	LOTE REGULARIZA DO	UNIDADE	6.083	999	99	01/01/2021	31/12/2021			Paralisada	Lote regularizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Processos: 111.002472/2020 e Outros.Info compl:6º Bim:Foram executados até o momento 41.158,05m² de pavimentação e 5234m de rede de drenagem.	3160
Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
6º bimestre de 2021

Projeto	
Projeto	
Projeto	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

0016 - Regularizar e implantar o Setor Habitacional São Bartolomeu	LOTE REGULARIZA DO	UNIDADE	6.083	999	99	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2020	31/12/2022	Andamento Normal	Lote regularizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Processos: 111.009000/2018 e Outros.Info compl:2º Bim - Foram entregues o Produto 1 - Relatório de Planejamento de Atividades e 1.1 - Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD.3º Bim - Entregues os Produtos 2.1 e 2.24º Bim - Entregue o Produto 3 - Caderno de Projetos5º Bim - Não houve entregas no bimestre.6º Bim - Não houve entregas no bimestre.	3160
23.451.6209.5006.2917 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP- DISTRITO FEDERAL Institucional												
0018 - Implantar infraestrutura no Noroeste> Procedente da etapa n.º 20/2020.	INFRAESTRU TURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	3.852. 000	999	99	01/10/2019	31/12/2021	01/10/2019	31/12/2022	Andamento Normal	Infraestrutura implantada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 12.600,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Processos: 111.007.503/2019 e Outros.Info compl:Até 2020:Foram remanejados 113 m de drenagem pluvial da área da Projeção I da SQNW 104, foram instalados 113 postes de iluminação, 400 m de rede de alta tensão, 541 m de rede para atendimento a 7 imóveis e instalados 6 transformadores para atendimento a 6 imóveis.2021:6º Bim: PAVIMENTAÇÃO DA VIA ENTRE A CLNW 06/07 E AS QUADRAS SQNW 106 E 306 - Até o momento foram executados 1.986,86m3 de base de BGS e 5.385,31m2 de pavimento intertravado.	5006



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
6º bimestre de 2021

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

0021 - Executar serviços de revitalização na W3 SUL em Brasília / DF	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	3.852.000	999	99	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021	31/12/2022	Andamento Normal	Infraestrutura implantada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 17.334,89; jun: 3.804,34; jul: 5.715,99; ago: 5.938,12; set: 656,51; out: 853,25; nov: 13.058,23; dez: 5.920,63]. Processo 111.004767/2020 e Outros. Info Compl: 6º Bim - Foram executados 9.112,36 m² de calçadas; 3.945,87 m² de piso intertravado e 5.920,63 m² de pavimento asfáltico. Totalizando 12.286,70 m de meios-fios; 33.041,88 m² de calçadas; 13.779,45 m² de piso intertravado e 8.288,63 m² de pavimento asfáltico.	5006

Institucional												
0022 - Complementar infraestrutura de iluminação pública no Setor Habitacional Noroeste	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	3.852.000	999	99	01/01/2021	31/12/2021			Concluída	Infraestrutura implantada (m²). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 38,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 361,00]. Processos 111.007853/2018 e Outros. Info compl: Ao todo foram instalados 399 postes de iluminação pública ao longo da Avenida W9.	5006
23.451.6210.3006.0003 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL												
Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
6º bimestre de 2021

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

0023 - Implantar o Parque Burle Marx	PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	1	999	99	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021	31/12/2022	Andamento Normal	Parque implantado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Processos: 111.000.605/2017.Info compl:2º Bim - REVISÃO DO PLANO DE MANEJO DO PARQUE BURLE MARX - Produtos finalizados e aprovados.5º Bim - Foram realizados os serviços de escavação (1428,64m³), compactação (2527,70m³) e concretagem de lajes e vigas (51,74m³).6º Bim - Foram executados os serviços de terraplanagem da ilha oeste com área de 14.416 m².	3006
23.451.6216.5902.7785 CONSTRUÇÃO DE VIADUTO- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL												
Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

0024 - Construir viadutos na DF-003 - EPIA. Procedente da etapa n.º 21/2020.	VIADUTO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	18.411	999	99	01/01/2017	31/12/2021			Concluída	Viaduto construído (m²): [Mai. 2.106 ;] Processos: 111.001.776/2015. Info compl: Até 2020: Armação das vias longarinas V5, V6, V7 e V8. Forma, cimbramento e concreto das vigas V3, V4, V5 e V6. tratamento superficial do concreto das vigas V1 e V2. Foi executada a concretagem das vigas transversinas VT1 a VT7.2021:1º Bim: Obra em execução. Foram realizados o cimbramento das vigas transversinas, dos encontros 1 e 2, armação de tabuleiro, de guarda-rodas e concretagem de cortina junto aos encontros 1 e 2.2º Bim: Foram realizados o tratamento superficial do concreto da face externa dos guarda-rodas e armação, forma e concreto da laje de transição junto ao encontro 23º Bim - Foram realizados os serviços de forma e concreto da laje de transição junto ao encontro 1.4º e 5º Bim - Não houve medição no período6º Bim - Obra concluída: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DA RODOVIA DF-00	5902	
23.451.8208.3903.9778 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional													



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

0025 - Reformar próprios da Terracap.	PRÉDIO REFORMADO	METRO QUADRADO	880	999	99	01/09/2020	31/12/2021	01/09/2020	31/12/2022	Andamento Normal	Prédio reformado (m²). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processos 111.003.224/2019 e Outros. Info compl: Reforma do imóvel localizado no SCR/Sul Quadra 508, Bloco C, lojas 5 e 6. Início das obras de limpeza de cerâmicas, forro de gesso, pintura de paredes e reforma das instalações elétricas.	3903
23.452.6206.1079.0010 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-- SANTA MARIA Institucional 0052 - Construir quadra de esporte e infraestrutura	ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	700	5	13	01/01/2021	31/12/2021			Concluída	Espaço esportivo construído (m²) [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 350,00; nov: 0,00; dez: 0,00], Processos: 111.005747/2020 e Outros. Info compl: 5º Bim - Concluída a obra, incluindo execução de alambrado para quadra esportiva da CL-202 em Santa Maria.	1079
23.452.6206.1950.9494 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0061 - Execução de obras de terraplenagem e pavimentação no PARQUE SUL – ÁGUAS CLARAS	PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	3.456.027		99	01/12/2021	31/12/2021	01/12/2021	31/12/2022	Andamento Normal	Praça/parque construído (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 4.173,70]. Processos 00111-00002069/2021-07, 00111.005747/2020 e Outros. Info compl: 1ª medição (30403m² limpeza/terraplanagem; 2901,70 m² de calçadas; 1272 m² de piso intertravado)	1950



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
6º bimestre de 2021

Projeto

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

23.541.6210.3159.0003 REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0027 - Produzir mudas do Cerrado - FUNAP - Convênio n.º 145/2012. Procedente da etapa n.º 29/2020.	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	14	999	99	01/01/2015	31/12/2021			Concluída	Mudas adquiridas: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processos: 111.015332/2017 e outros.Pagamento de parcelas de despesas de exercícios anteriores relacionadas ao Convênio 145/2012, firmado com a FUNAP, cujo objeto é a aquisição de 100.000 mudas, ocorrida em 2019.	3159
Institucional 0028 - Elaborar RIVI Quadras 18, 19 e 20 - Sobradinho. Procedente da etapa n.º 30/2020.	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	14	999	99	01/01/2015	31/12/2021			Paralisada	Estudo realizado (Unidade) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo 111.000.791/2012 e Outros.Info compl:Foi entregue o PRODUTO 1 - Plano de Trabalho do RIVI e dos Projetos Executivos de Drenagem Pluvial e Pavimentação - Referente a 5% contrato. 3º Bim - Foi feito o reconhecimento de dívida, com desconto por glosa.4º, 5º e 6º Bim - Contrato encontra-se paralisado (00111- 00002196/2018-01)	3159
Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

0029 - Elaborar estudos ambientais (sob demanda - Novos Empreendimentos). Procedente da etapa n.º 32/2020.	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	14	999	99	01/01/2015	31/12/2021	01/01/2015	31/12/2022	Andamento Normal	Estudo realizado [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 2,00; dez: 3,00]. Processos: 111.000.791/2012 e Outros. Info compl: Até 2020: Foi encaminhado o produto 2 - RAS ao IBRAM; Relatório de monitoramento da qualidade da água do córrego Estiva; Relatório de monitoramento da qualidade da água do Ribeirão do Torto. 2021: 1º Bim - 2º Relatório do Monitoramento de Água Subterrânea. Pagamento de R\$ 1.962,32 para reconhecimento de dívida. 2º Bim - PRAD do CA 11-Lago Norte 3º Bim - Monitoramento da QE 48. Audiência pública da QE 604º Bim - PCA da atualização dos estudos do SHTQ TRECHO II, PRAD para as erosões do Córrego Gatumé. 5º Bim - PRAD do Riacho Fundo 6º Bim - Monitoramento da Qualidade do Solo e da Água QE48/Monitoramento da drenagem BIOTIC - Etapa 1 - Lançamento no Ribeirão do Torto - 4ª Campanha Relatório Ambiental RAS para Área Comercial do Paranoá Parque /Monit. Qualid. Água Lago Paranoá -Faixas 1 e 2	3159
Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

0030 - Realizar compensação ambiental	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	14	999	99	01/01/2021	31/12/2021			Concluída	Estudo realizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 2,00; dez: 2,00]. Processos: 111.000.791/2012 e Outros. Info compl:A Terracap cumpre Termos de Compromisso de Compensação Ambiental através da execução de diversas ações solicitadas pelo IBRAM:2º e 3º Bim-Parque Santa Maria: obras de implantação de equipamentos públicos para o Parque Santa Maria, contemplando: Parque Infantil; Ponto de Encontro Comunitário (PEC); Quadra de Areia; Quadra Poliesportiva; Pergolados; Pista de Cooper; Mobiliários Urbanos. 4º Bim- Parque Santa Maria: execução de aterros, a pintura dos alambrados, a execução de passeios para interligação dos equipamentos públicos e o plantio de gramas nas áreas dos taludes.1 (um) Termo de Compromisso de Compensação Ambiental (TCCA) cumprido.5º Bim-Parque Santa Maria: serviços concluídos.6º Bim- Comp. Florestais: BIOTIC Lote (FUNAM e IBRAM), Polo JK 1ª e 2ª Etapas	3159	
23.541.6210.4146.0002 REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS-TERRACAP- DISTRITO FEDERAL													
Institucional													



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

0043 - Fiscalizar os imóveis rurais e urbanos de propriedade da Terracap	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	12.000	999	99	01/01/2021	31/12/2021			Concluída	Imóveis rurais e urbanos fiscalizados. [jan: 700,00; fev: 484,00; mar: 1.012,00; abr: 454,00; mai: 538,00; jun: 665,00; jul: 1.034,00; ago: 845,00; set: 940,00; out: 648,00; nov: 441,00; dez: 530,00]. Processo n.º 00111-00019362/2017-19. Informações complementares: No bimestre foram realizadas 56 operações de desobstrução, limpeza e cercamento de áreas; contratação de 23 terceirizados para desobstrução.	4146
23.692.6201.3144.0001 REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO RURAL-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional												
0031 - Realizar parcelamento rural	PARCELAMENTO REALIZADO	UNIDADE	8	999	99	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021	31/12/2022	Atrasada	Parcelamento realizado: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo n.º 111.002.706/2020. Info. compl.: Entrega do Plano de Controle Ambiental – PCA e Relatório de Controle Ambiental – RCA, para o parcelamento de solo rural denominado Fazenda Sítio Novo, localizada na Região Administrativa de Planaltina – RA VI.	3144
23.692.6208.1085.0005 AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

Atividade

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

0032 - Realizar desapropriações e benfeitorias	IMÓVEL RECUPERADO	UNIDADE	37	999	99	01/01/2021	31/12/2021			Concluída	Imóveis recuperados por meio de desapropriações: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 4,00], Processo n.º 111.000.240/2021.	1085

Institucional												
0033 - Realizar pagamentos de sentenças judiciais decorrentes de rescisão de contratos	IMÓVEL RECUPERADO	UNIDADE	37	999	99	01/01/2021	31/12/2021			Concluída	Imóveis recuperados por meio de rescisão contratual de alienação de bens imóveis. [jan: 15,00; fev: 20,00; mar: 11,00; abr: 11,00; mai: 6,00; jun: 6,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 3,00; out: 8,00; nov: 2,00; dez: 6,00]. Processo n.º 1111.000.240/2021.	1085
23.692.8208.3467.9578 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL												
Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

0034 - Adquirir bens e equipamentos diversos "procedente da etapa n.º 35/2020"	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	50	999	99	01/01/2020	31/12/2021			Concluída	Equipamentos adquiridos. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 7,00; nov: 0,00; dez: 3,00] Processo: 00111-00004138/2018-10, 00111-00002079/2020-53, 0111-00003212/2020-99 e 00111-00012914/2019-20. Info. compl.: Até 2020: Foi adquirido um rádio transceptor aeronáutico portátil VHF para vistoria. 2021: Aguardando atualização de Termo de Referência e pesquisa e Preços conforme Processo n 00111-00004138/2018-11; Elaboração de Projeto Básico e Pesquisa de Preços; Finalização de Termo de Cooperação e Assinatura por órgão externo. Aquisição de equipamentos para uso em atividades do cotidiano das áreas meio e fim da empresa como: 01 máquina de protocolo - Carimbo Datador Numerador; 07 Fragmentadoras de Papel e 03 equipamentos topográficos do tipo: Receptores GNSS RTK utilizados em demarcações de imóveis.	3467
23.692.8208.4091.0017 APOIO A PROJETOS-DIVERSOS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional	PROJETO APOIADO	UNIDADE	10		99	01/01/2021	31/12/2021			Concluída	Projeto apoiado [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00]. Processo 00111-00013182/2021-18 e outros. Info compl: 6º Bim - Patrocínio : Termo de Patrocínio nº 102/2021 – "XVII Congresso Nacional dos Procuradores dos Estados e do DF".	4091



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
6º bimestre de 2021

Projeto

Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

23.692.8208.4237.0002 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0044 - Realizar eventos para melhorar a comunicação interna e externa à Terracap assim como contribuir com sua propaganda e marketing institucionais	ATIVIDADE REALIZADA	UNIDADE	20	999	99	01/01/2021	31/12/2021			Concluída	Atividade realizada.[jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 1,00; out: 2,00; nov: 2,00; dez: 1,00]. Processo 111.000.317/2017 e outros.Info compl:6º Bim - Licitação dos editais nº 12 e 13 e 01 Audiência Pública utilizando o contrato de eventos para suporte on-line da transmissão ao vivo.	4237
23.811.6206.4091.5826 APOIO A PROJETOS-ESPORTIVOS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0055 - Realizar patrocínio vinculado a projetos esportivos	PROJETO APOIADO	UNIDADE	5		99	01/01/2021	31/12/2021			Não Iniciada		4091
28.846.0001.9001.6191 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0045 - Pagar sentenças judiciais trabalhistas	SENTENÇA JUDICIAL PAGA	UNIDADE	133	999	99	01/01/2021	31/12/2021			Concluída	Sentenças judiciais trabalhistas pagas. [jan: 1,00; fev: 6,00; mar: 5,00; abr: 6,00; mai: 4,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 2,00; set: 6,00; out: 2,00; nov: 1,00; dez: 0,00]. Processo n.º 111.000.240/2021.	9001
Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
6º bimestre de 2021

Atividade

Atividade

Operação Especial



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

0046 - Pagar sentenças judiciais cíveis	SENTENÇA JUDICIAL PAGA	UNIDADE	133	999	99	01/01/2021	31/12/2021			Concluída	Sentenças judiciais cíveis pagas. [jan: 3,00; fev: 4,00; mar: 11,00; abr: 11,00; mai: 9,00; jun: 9,00; jul: 11,00; ago: 7,00; set: 7,00; out: 16,00; nov: 13,00; dez: 11,00]. Processo n.º 111.000.240/2021.	9001
28.846.0001.9030.0003 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional												
0047 - Pagar principal e juros da dívida interna contratada	-	-	1	999	99	01/01/2021	31/12/2021			Concluída	Amortização e juros da dívida realizados [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo n.º 111.000.332/2017.	9030
28.846.0001.9050.7163 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional												
0048 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de empregado / servidor	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	183	999	99	01/01/2021	31/12/2021			Concluída	Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos [jan: 4,00; fev: 38,00; mar: 29,00; abr: 25,00; mai: 29,00; jun: 31,00; jul: 27,00; ago: 25,00; set: 38,00; out: 36,00; nov: 33,00; dez: 39,00]. Processo n.º 111.000.288/2021 e Outros.	9050
Institucional												
0049 - Pagar indenizações / restituições do Programa de Demissão Incentivada - PDI	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	183	999	99	01/01/2021	31/12/2021			Concluída	Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos [jan: 26,00; fev: 26,00; mar: 26,00; abr: 26,00; mai: 24,00; jun: 21,00; jul: 17,00; ago: 17,00; set: 17,00; out: 17,00; nov: 17,00; dez: 13,00]. Processo n.º 111.000.288/2021 e Outros.	9050



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
6º bimestre de 2021

Operação Especial

Operação Especial

Operação Especial

Operação Especial



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

Institucional													
0050 - Realizar rescisão trabalhista por acordo administrativo	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	183	999	99	01/01/2021	31/12/2021				Concluída	Realizar rescisão trabalhista por acordo administrativo [jan: 1,00; fev: 2,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 2,00; ago: 1,00; set: 3,00; out: 1,00; nov: 5,00; dez: 4,00]. Processos 111.000.288/2021 e Outros	9050
28.846.0001.9090.0001 PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0051 - Aumentar capital social da controladora frente a subsidiária BIOTIC	-	-	1	999	99	01/01/2021	31/12/2021				Concluída	Aumento de capital social da controladora frente a subsidiária BIOTIC - Quitação de obrigações contratuais da subsidiária [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo n.º 111.000.302/2021 e Outros	9090
28.846.0001.9093.0073 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0059 - Efetuar outros ressarcimentos, indenizações e restituições	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	10	999	99	01/05/2021	31/12/2021				Concluída	Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições realizados. Processo n.º 0111-001002/2008 e Outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 0,00]	9093



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º bimestre de 2021

Operação Especial

Operação Especial

Operação Especial