



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental  
Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2022

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Etapa Realizada	Ação
						Início	Término	Início	Término			
<b>12.361.6221.5924.9330</b> CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF  Institucional  0001 - Construir unidades de ensino fundamental nas RAs. (Procedente da etapa nº 1/2021)	ESCOLA CONSTRUÍDA	METRO QUADRADO	13.394	7	99	01/01/2021	31/12/2022			Andamento Normal	Escola construída (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00]. Processos 111.001.600/2019 e Outros.Info compl:Concretagem das vigas e lajes e construção de paredes em execução na da escola do Itapoã (escola e guarita).	5924
<b>23.122.8208.2990.3873</b> MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional  0027 - Manter imóveis da Terracap: Torre Digital e Próprios	IMÓVEL MANTIDO	UNIDADE	167	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Imóveis da Terracap mantidos: Torre Digital e Próprios. Processo n.º 00111-00005918/2018-71 e Outros. [jan: 142,00; fev: 142,00] Informações Complementares: Para manutenção dos 142 imóveis de propriedade da Terracap foi necessária a contratação de brigadistas, vigilantes, serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial. Foram pagos fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água e esgoto e IPTU/TLP.	2990
<b>23.122.8208.8502.8881</b> ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**1º Bimestre de 2022**

Tipo Ação

Projeto

Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2022

0028 - Remunerar empregados ativos da Terracap	SERVIDOR REMUNERADO - MES	UNIDADE	605	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Servidores ativos remunerados: [jan: 635,00; fev: 632,00]. Processo n.º 00111-00000181/2022-86 e Outros.	8502
<b>23.122.8208.8504.9687</b> CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional												
0029 - Conceder benefícios aos empregados da Terracap e seus dependentes	BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	UNIDADE	10	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Benefícios concedidos: Plano de Saúde; Auxílio Transporte; Auxílio Alimentação-Refeição; Licença Administrativa Remunerada; Assistência Odontológica; Seguro de Vida em Grupo; Auxílio-creche, Auxílio Necessidades Especiais e Auxílio Funeral; Programa de Educação - Curso de línguas; Programa de Educação - Bolsa Escola. Processo n.º 111.000.687/2017 e Outros. [jan: 3.548,00; fev: 3.537,00]Benefícios no Bimestre: Plano de Saúde, 4336; Auxílio Transporte, 4; Auxílio Alimentação-Refeição, 1296; Licença Administrativa Remunerada:0; Assistência Odontológica, 420; Seguro de vida em grupo, 690; Auxílio-Creche, Auxílio Necessidades Especiais e Auxílio Funeral, 288; Programa de Educação - Curso de Línguas, 19; Programa de Educação - Bolsa Escola, 32.	8504
<b>23.122.8208.8517.9763</b> MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**1º Bimestre de 2022**

Atividade

Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2022

0030 - Manter Ed. Sede da Terracap e seus Anexos	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	4	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Ed. Sede da Terracap e seus Anexos mantidos. Processo n.º 111.000.211/2018 e Outros. [jan: 3,00; fev: 3,00]Informações Complementares: Para manutenção dos 3 imóveis que compõe a Sede da Terracap foi necessária a contratação de brigadistas, vigilantes, serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial. Foram pagos fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água e esgoto, IPTU/TLP e PIS / COFINS. Os gastos são compostos ainda por pagamento de fornecimento de combustível, custas judiciais, contrato de call center, contrato de cobrança, jetons, contratação de estagiários e de pessoas com necessidades especiais (CETEFE)	8517
<b>23.126.8208.1471.5897</b> MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	400	999	99	01/01/2020	31/12/2022			Andamento Normal	Sistema melhorado (Unidade) [jan: 0,00; fev: 1,00]. Processos 111.010424/2017 e Outros. Info compl:JAN/2022 - 0 sistemas melhorados FEV/2022 - 1 sistemas melhorado - Gestão de Serviços On-line- GSO (sistema principal de atendimento ao cliente da Terracap) Total de 2.432 Unidades de Serviço Técnico -UST no bimestre.	1471
Institucional												



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**1º Bimestre de 2022**

Atividade

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2022

0003 - Desenvolver sistemas informatizados para fins de evolução por fábrica de software "procedente da etapa n.º 03/2021"	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	400	999	99	01/01/2020	31/12/2022			Andamento Normal	Sistema melhorado (Unidade). [jan: 6,00; fev: 10,00] Processos 111.001222/2016 e Outros.Info compl:1º Bim - 6 chamados executados, Total de 436,9 pontos de função no bimestre.JAN/2022 - 6 sistemas melhorados (SOA, HOPE, Fluxo de Caixa - GFOv2 -, GCF, GCC, GRH) FEV/2022 - 10 sistemas melhorados (GAI, Negociação Online - GAI, GGR, GAC, SEI -, GIRv2, HOPE, GRH, GCF)	1471
<b>23.126.8208.2557.5183</b> GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional												
0031 - Realizar manutenções corretivas e adaptativas dos sistemas informatizados	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	10.900	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Ação implementada (Unidade) [jan: 1,00; fev: 1,00]. Processos 111.001222/2016 e Outros.Info compl:273,16 pontos de função. JAN/2022 - manutenção no sistema HOPE FEV/2022 - manutenção no sistema GOP	2557
Institucional												
0032 - Realizar o atendimento de tecnologia da informação de infraestrutura de redes de dados, banco de dados, segurança da informação e suporte ao usuário	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	10.900	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Ação implementada (Unidade) [jan: 3,00; fev: 3,00]. Processos 111.010883/2017 e Outros.Info compl:Serviço terceirizado. Ações implementadas:Disponibilização de serviço continuado de link de internet de 1GB/s (um gigabyte por segundo) no bimestre.Atualização e suporte ao sistema do banco de dados	2557



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**1º Bimestre de 2022**

Projeto

Atividade

Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2022

<b>23.127.6207.3711.6189</b> REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional  0004 - Realizar estudos e/ou pesquisas relativas a novos empreendimentos ou modelos de negócio "procedente da etapa n.º 05/2021"	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	5	999	99	01/01/2017	31/12/2022			Paralisada	2021: 01 estudo realizado. Processo n.º 00111-00006724/2021-98 e Outros [jan: 0,00; fev: 0,00]	3711
<b>23.131.8208.8505.8740</b> PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional  0033 - Realizar publicidade e propaganda institucional e mercadológica	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	290	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Publicidade e propaganda realizada. [jan: 13,00; fev: 20,00] Processo n.º 111.000434/2020 e Outros.Informações complementares:PUBLICIDADE DE MERCADOLÓGICA - 1º Bim: Campanha de Edital de Imóvel 01 e 02.PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - 1º Bim: 01 Campanha Regularização Institucional, 02 Projetos especiais e 28 publicações de matéria legal em Jornal de Grande Circulação.	8505
Institucional  0034 - Realizar publicidade e propaganda legal no DODF (Diário Oficial do DF) e DOU (Diário Oficial da União)	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	290	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Publicidade e propaganda realizada. [jan: 84,00; fev: 97,00] Processo n.º 111.000913/2017 e Outros.Informações complementares:DODF - Houve 180 publicações de matéria legal no DODF no 1º bimestre, sendo 84 em janeiro e 96 no mês de fevereiro de 2022. DOU - Houve 01 matéria publicada.	8505



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2022

Projeto

Atividade

Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2022

<b>23.423.6208.1823.0001</b> IMPLANTAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA--DISTRITO FEDERAL  Institucional  0005 - Implantar reserva indígena para as comunidades Kariri-Xocó e Tuxá na ARIE Cruis no Setor Noroeste "procedente da etapa n.º 07/2021"	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	1	999	99	01/01/2020	31/12/2022		Andamento Normal	Unidade implantada (Unidade) [jan: 0,00; fev: 0,00]. Processos 111.006.913/2019 e OutrosInfo compl:Até 2021: Concretagem e alvenaria do Centro de Convivência, de residências indígenas e da casa de produção de farinha. Foram executados 3.848 m de cercamento, 351 m de rede de esgoto e 224 m de rede de água..1º Bim - Até o momento foram construídas: 7 casas até o telhado; 2 até o reboco das paredes; 4 até alvenaria e piso; e 2 até as vigas baldrames.	1823
<b>23.451.6209.1110.9883</b> EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional  0006 - Plantar grama no Noroeste "procedente da etapa n.º 08/2021"	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	40.000	999	99	01/01/2021	31/12/2022		Andamento Normal	Área urbanizada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00] Processos: 111.012407/2019 e Outros.Info compl:2021 - Foram plantados 66.199,51 m² de grama.1º Bim - Houve pagamento em janeiro de 2022 relativo o plantio de 6.037,73 hectares que ocorreu no mês de dezembro de 2021.	1110
Institucional  0007 - Construir lixeiras subterrâneas no Setor Noroeste "procedente da etapa n.º 09/2021"	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	40.000	999	99	01/01/2021	31/12/2022		Paralisada	Área urbanizada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00] Processos: 111.010.700/2018 e OutrosInfo compl:2021- Foram instaladas 148 lixeiras.1º Bim - Execução do contrato paralisado por determinação do TCDF.	1110



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2022

Projeto

Projeto

Projeto





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2022

Projeto

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2022

0010 - Contratar projetos executivos diversos "procedente da etapa n.º 12/2021"	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	2	999	99	01/01/2020	31/12/2022			Andamento Normal	Projeto elaborado [jan: 3,00; fev: 2,00] Processos: 111.001.570/2016 e Outros.Info compl:2021 - Projetos executivos concluídos de pavimentação e drenagem para: CNN2, QNN 12 e QNN 14 de CEILÂNDIA; SMDB CONJ. 28; conjunto 29 e ADE de Águas Claras; QI 7 DO LAGO SUL; QN 17 RIACHO FUNDO.1º Bim - Região da ADE Polo JK: Relatório relativo à execução de 10 furos de sondagem e respectivo relatório de sondagem geológico-geotécnico, sem pagamento no período. SETOR COMERCIAL DO JARDIM BOTÂNICO E NA ÁREA DA FAIXA 10/11 DO PROJETO DRENAR/DF: Foram pagos os ENSAIOS E SONDAgens, foram entregues 2 Relatórios Técnicos dos serviços de investigação geotécnica por meio de Sondagem a Percussão.ADE de CEILÂNDIA: elaborados o relatório de planejamento de atividades e caderno de estudos preliminares.	1968	
23.451.6209.3160.0003 REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional													



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**1º Bimestre de 2022**

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2022

0011 - Regularizar e implantar o Setor Habitacional Arniquireas "procedente da etapa n.º 13/2021"	LOTE REGULARIZA DO	UNIDADE	6.083	999	99	01/01/2021	31/12/2022			Andamento Normal	Lote regularizado [jan: 99,00; fev: 88,00] Processos: 111.001331/2020 e Outros.Info compl:2021 - PCA/PRAD; PGOAO; Lanç.Irregulares; Lev. Arqueológico; Monit. Lic. Anual; Plano Arborização; Ocupações em APPs; Poços e Fossas; Monit. Lic. Semestral1º Bim - Entregues: Primeiro Relatório do PEA (Produto 5.3) e o PRAD (Produto 5.5).	3160
Institucional												
0012 - Regularizar e implantar o Setor Habitacional Vicente Pires "procedente da etapa n.º 14/2021"	LOTE REGULARIZA DO	UNIDADE	6.083	999	99	01/01/2020	31/12/2022			Andamento Normal	Lote regularizado [jan: 12,00; fev: 29,00] Processos: 111.001331/2020 e Outros.Info compl:2021 - Obras de remanejamento de rede de abastecimento de água.1º Bim - Até o momento foram realizados 14.615 m² de pavimentação, 1.802,40m de meios-fios, 5.208,57 m² de calçadas e 119,32 m de galeria de águas pluviais nos lotes 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 10 e 11.	3160
Institucional												
0013 - Regularizar e implantar o Setor Habitacional Bernardo Sayão "procedente da etapa n.º 15/2021"	LOTE REGULARIZA DO	UNIDADE	6.083	999	99	01/01/2021	31/12/2022			Andamento Normal	Lote regularizado [jan: 0,00; fev: 0,00] Processos: 111.001331/2020 e Outros.Info compl:2021 - Executados 41.158,05m² de pavimentação e 5234m de rede de drenagem.1º Bim - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM / URBANIZAÇÃO NOS LOTES 01, 02, 03, 04 E 05 - obras em andamento, sem medições.	3160
Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**1º Bimestre de 2022**

Projeto	
Projeto	
Projeto	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2022

0014 - Regularizar e implantar o Setor Habitacional São Bartolomeu "procedente da etapa n.º 16/2021"	LOTE REGULARIZA DO	UNIDADE	6.083	999	99	01/01/2021	31/12/2022			Andamento Normal	Lote regularizado [jan: 0,00; fev: 0,00] Processos: 111.001331/2020 e Outros.Info compl:2021 - Entregue o Produto 1 do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD1º Bim - PEA e PRAD em elaboração, sem entregas.	3160
<p><b>23.451.6209.5006.2917</b> EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p>												
0015 - Implantar infraestrutura no Noroeste "procedente da etapa n.º 18/2021"	INFRAESTRU TURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	1.833. 000	999	99	01/01/2019	31/12/2022			Andamento Normal	Infraestrutura implantada (m²) [jan: 0,00; fev: 288,00] Processos: 111.007.503/2019 e Outros.Info compl:Até 2021 - Foram instalados 113 postes de iluminação, rede de alta tensão e a pavimentação entre a CLNW 06/07 e as quadras SQNW 106 e 306.1º Bim - Foram executados 288m de rede de esgoto na AENW-02.	5006
<p>Institucional</p>												
0016 - Remanejar redes de água no DF (Noroeste / Samambaia / Rota de Fuga) "procedente da etapa n.º 19/2021"	INFRAESTRU TURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	1.833. 000	999	99	01/01/2021	31/12/2022			Andamento Normal	Infraestrutura implantada (m²) [jan: 32.337,63; fev: 23.199,46] Processos: 111.005303/2020 e Outros.Info compl:Até 2021 - Executado 195m de rede; 4,20m² de calçadas.1º Bim: Foram executados 4.091,51 m de rede de drenagem; 32.337,63 m² de pavimento asfáltico; 7.865,87m de meios-fios e 19,107,95 m² de calçada e ciclovia.2º Bim: 3º Bim:4º Bim: 5º Bim:	5006
<p>Institucional</p>												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**1º Bimestre de 2022**

Projeto

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2022

0017 - Executar serviços de revitalização na W3 SUL em Brasília / DF "procedente da etapa n.º 21/2021"	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	1.833.000	999	99	01/01/2021	31/12/2022			Andamento Normal	Infraestrutura implantada (m²) [jan: 0,00; fev: 1.997,80]. Processo 111.004767/2020 e Outros.Info Compl:Até 2021 - Foram executados 12.286,70 m de meios-fios; 33.041,88 m² de calçadas; 13.779,45 m² de piso intertravado e 8.288,63 m² de pavimento asfáltico.1º Bim - Foram executados 1.997,80 m² de pavimento asfáltico.	5006
Institucional												
0045 - Implantar o Setor Habitacional Jardim Botânico.	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	1.833.000	3	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Infraestrutura implantada (m²) [jan: 0,00; fev: 2.651,20]. Processos 111-00009757/2020-17, 111-00000832/2022-93 e Outros.Info Compl:1º Bim - SHJB II, quadra 01 - Foram executados canteiro de obras e limpeza de camada vegetal, implantação de rede de drenagem e pavimentação asfáltica (2.651,20 m²).	5006
<b>23.451.6210.3006.0003</b> IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL												
Institucional												
0018 - Implantar o Parque Burle Marx "procedente da etapa n.º 23/2021"	PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	1	999	99	01/01/2021	31/12/2022			Andamento Normal	Parque implantado [jan: 0,00; fev: 0,00] Processos: 111.000.605/2017.Info compl:Até 2021 - Revisão do Plano de Manejo, escavação, compactação e concretagem de lajes e vigas. Terraplanagem da ilha oeste.1º Bim - Foram executados: guias de concreto; execução de calçadas e estrutura da tabela de basquete; colocação de areia lavada e instalações hidráulicas e sanitárias dos banheiros e guaritas.	3006



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**1º Bimestre de 2022**

Projeto

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2022

<b>23.451.8208.3903.9778</b> REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional  0019 - Reformar próprios da Terracap "procedente da etapa n.º 25/2021"	PRÉDIO REFORMADO	METRO QUADRADO	880	999	99	01/01/2020	31/12/2022		Andamento Normal	Prédio reformado (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00] Processos: 111.003224/2019 e Outros.Info compl:Até 2021 - Executada a reforma da Ouvidoria da Sede.1º Bim: Houve publicação do edital de licitação para reforma do Aeródromo de Brasília e, Execução de 73% de reforma das instalações elétricas de imóvel da TERRACAP localizado na CR/SUL Quadra 508 Bloco C - Térreo - Lojas 5 e 6	3903
<b>23.452.6206.1950.9494</b> CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional  0020 - Executar obras de terraplanagem e pavimentação no Parque Sul - águas Claras "procedente da etapa n.º 61/2021"	PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	3.456. 027	999	99	01/01/2021	31/12/2022		Andamento Normal	Praça/parque construído (m²) [jan: 0,00; fev: 46.675,00]. Processos 00111- 00002069/2021-07, 00111.005747/2020 e OutrosInfo compl:2021 - 30403m² de limpeza/terraplanagem; 2901,70 m² de calçadas; 1272 m² de piso intertravado1º Bim - Foram executados os serviços de terraplanagem (30.403m2) e piso em concreto (46.675m2)	1950
<b>23.541.6210.3159.0003</b> REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional											



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**1º Bimestre de 2022**

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2022

0021 - Elaborar RIVI Quadras 18, 19 e 20 - Sobradinho "procedente da etapa n.º 28/2021"	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	14	999	99	01/01/2015	31/12/2022			Paralisada	Estudo realizado (Unidade) [jan: 0,00; fev: 0,00]. Processo 111.000.791/2012 e Outros.Info compl:2021- Foi entregue o PRODUTO 1 - Plano de Trabalho do RIVI e dos Projetos Executivos de Drenagem Pluvial e Pavimentação. 4º, 5º 1º Bim - Contrato encontra-se paralisado (00111-00002196/2018-01)	3159
Institucional												
0022 - Elaborar estudos ambientais (sob demanda - Novos Empreendimentos) "procedente da etapa n.º 29/2021"	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	14	999	99	01/01/2015	31/12/2022			Andamento Normal	Estudo realizado [jan: 0,00; fev: 0,00]. Processos: 111.000.791/2012 e Outros.Info compl:Até 2021: PRAD do CA 11-Lago Norte, PCA da atualização dos estudos do SHTQ TRECHO II, PRAD para as erosões do Córrego Gatumé, PRAD do Riacho Fundo.1º Bim - Entregue o Produto 4 - Primeiro relatório de monitoramento do PRADA do antigo CLUBE PRIMAVERA - TAGUATINGA .	3159
Institucional												
0023 - Realizar compensação ambiental	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	14	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Estudo realizado [jan: 0,00; fev: 0,00]. Processos: 111.000.791/2012 e Outros.Info compl:2021 - Parque Santa Maria: implantação de equipamentos públicos, TCCA cumprido. Comp. Florestais: Parque Tecnológico de Brasília - Capital Digital Lote (FUNAM e IBRAM), Polo JK 1ª e 2ª Etapas. Urbanização e paisagismo nas praças da Vila TeleBrasília.1º Bim-Continuação das obras de urbanização e Paisagismo de 07 (sete) Praças localizadas na Vila Telebrasília.	3159



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**1º Bimestre de 2022**

Projeto

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2022

<b>23.541.6210.4146.0002</b> REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS-TERRACAP- DISTRITO FEDERAL  Institucional  0035 - Fiscalizar os imóveis rurais e urbanos de propriedade da Terracap	FISCALIZAÇ O REALIZADA	UNIDADE	12.000	999	99	01/01/2022	31/12/2022		Andamento Normal	Imóveis rurais e urbanos fiscalizados. [jan: 427,00; fev: 387,00]. Processo n.º 00111- 00019362/2017- 19.Informações complementares:No bimestre foram realizadas 19 operações de desobstrução, limpeza e cercamento de áreas; contratação de 23 terceirizados para desobstrução.	4146
<b>23.692.6201.3144.0001</b> REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO RURAL-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional  0024 - Realizar parcelamento rural	PARCELAME NTO REALIZADO	UNIDADE	8	999	99	01/01/2022	31/12/2022		A Ser Iniciada		3144
<b>23.692.6208.1085.0005</b> AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional  0025 - Realizar desapropriações e benfeitorias	IMÓVEL RECUPERAD O	UNIDADE	37	999	99	01/01/2022	31/12/2022		A Ser Iniciada		1085
Institucional  0026 - Realizar pagamentos de sentenças judiciais decorrentes de rescisão de contratos	IMÓVEL RECUPERAD O	UNIDADE	37	999	99	01/01/2022	31/12/2022		Andamento Normal	Imóveis recuperados por meio de rescisão contratual. [jan: 1,00; fev: 4,00]. Processo n.º 00111- 00000168/2022-27 e Outros.	1085



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**1º Bimestre de 2022**

Atividade
Projeto
Projeto
Projeto





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**1º Bimestre de 2022**

Atividade

Operação Especial

Operação Especial

Operação Especial



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2022

0040 - Pagar indenizações / restituições do Programa de Demissão Incentivada - PDI	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	183	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos. Processo n.º 00111-00000181/2022-86 e Outros. [jan: 11,00; fev: 11,00]	9050
-----												
Institucional												
0041 - Realizar rescisão trabalhista por acordo administrativo	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	183	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Realizar rescisão trabalhista por acordo administrativo 00111-00000181/2022-86 e Outros. [jan: 0,00; fev: 1,00]	9050
-----												
<b>28.846.0001.9090.0001</b> PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA--DISTRITO FEDERAL												
Institucional												
0042 - Aumentar capital social da controladora frente a subsidiária BIOTIC	-	-	1	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Aumento de capital social da controladora frente a subsidiária BIOTIC - Quitação de obrigações contratuais da subsidiária. Processo n.º 111.000.302/2021 e Outros [jan: 0,00; fev: 1,00]	9090
-----												
<b>28.846.0001.9093.0073</b> OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL												
Institucional												
0043 - Efetuar outros ressarcimentos, indenizações e restituições	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	10	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições realizados. [jan: 1,00; fev: 0,00]. Processo n.º 00111-00000275/2022-55 e Outros	9093



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**1º Bimestre de 2022**

Operação Especial

Operação Especial

Operação Especial

Operação Especial