



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental  
Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2022

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Etapa Realizada	Ação
						Início	Término	Início	Término			
<b>12.361.6221.5924.9330</b> CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF  Institucional  0001 - Construir unidades de ensino fundamental nas RAs. (Procedente da etapa nº 1/2021)	ESCOLA CONSTRUÍDA	METRO QUADRADO	13.394	7	99	01/01/2021	31/12/2022			Andamento Normal	Escola construída (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]. Processos 111.001.600/2019 e Outros.Info compl:1º Bim - Concretagem das vigas e lajes e construção de paredes em execução na da escola do Itapoã (escola e guarita).2º Bim - Executados: formas, armação e concretagem de lajes, vigas, rampas, escadas e pilares; estrutura metálica com pintura anticorrosiva (escola do Itapoã)	5924
<b>23.122.8208.2825.0001</b> MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL-- PLANO PILOTO .  Institucional  0050 - Revisar a metodologia do planejamento estratégico	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1	999	01	01/05/2022	31/12/2022			A Ser Iniciada		2825
<b>23.122.8208.2990.3873</b> MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-TERRÁCAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**2º bimestre de 2022**

Tipo Ação

Projeto

Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2022

0027 - Manter imóveis da Terracap: Torre Digital e Próprios	IMÓVEL MANTIDO	UNIDADE	167	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Imóveis da Terracap mantidos: Torre Digital e Próprios. Processo n.º 00111-00005918/2018-71 e Outros. [jan: 142,00; fev: 142,00; mar: 142,00; abr: 142,00] Informações Complementares: Para manutenção dos 142 imóveis de propriedade da Terracap foi necessária a contratação de brigadistas, vigilantes, serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial. Foram pagos fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água e esgoto e IPTU/TLP.	2990
<b>23.122.8208.8502.8881</b> ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional												
0028 - Remunerar empregados ativos da Terracap	SERVIDOR REMUNERADO - MES	UNIDADE	605	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Servidores ativos remunerados: [jan: 635,00; fev: 632,00; mar: 655,00; abr: 653,00]. Processo n.º 00111-00000181/2022-86 e Outros.	8502
<b>23.122.8208.8504.9687</b> CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional												



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**2º bimestre de 2022**

Atividade

Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2022

0029 - Conceder benefícios aos empregados da Terracap e seus dependentes	BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	UNIDADE	10	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Benefícios concedidos: Plano de Saúde; Auxílio Transporte; Auxílio Alimentação-Refeição; Licença Administrativa Remunerada; Assistência Odontológica; Seguro de Vida em Grupo; Auxílio-creche, Auxílio Necessidades Especiais e Auxílio Funeral; Programa de Educação - Curso de línguas; Programa de Educação - Bolsa Escola. Processo n.º 111.000.687/2017 e Outros. [jan: 3.548,00; fev: 3.537,00; mar: 3.563,00; abr: 3.596,00]Benefícios no Bimestre: Plano de Saúde, 4362; Auxílio Transporte, 4; Auxílio Alimentação-Refeição, 1329; Licença Administrativa Remunerada, 0; Assistência Odontológica, 416; Seguro de vida em grupo, 692; Auxílio-Creche, Auxílio Necessidades Especiais e Auxílio Funeral, 301; Programa de Educação - Curso de Línguas, 18; Programa de Educação - Bolsa Escola, 37.	8504	
23.122.8208.8517.9763 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional													



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**2º bimestre de 2022**

Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2022

0030 - Manter Ed. Sede da Terracap e seus Anexos	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	4	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Ed. Sede da Terracap e seus Anexos mantidos. Processo n.º 111.000.211/2018 e Outros. [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 3,00]Informações Complementares: Para manutenção dos 3 imóveis que compõe a Sede da Terracap foi necessária a contratação de brigadistas, vigilantes, serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial. Foram pagos fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água e esgoto, IPTU/TLP e PIS / COFINS. Os gastos são compostos ainda por pagamento de fornecimento de combustível, custas judiciais, contrato de call center, contrato de cobrança, jetons, contratação de estagiários e de pessoas com necessidades especiais (CETEFE)	8517
<b>23.126.8208.1471.5897</b> MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional												
0002 - Automatizar processos de negócios "procedente da etapa n.º 02/2021"	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	400	999	99	01/01/2020	31/12/2022			Andamento Normal	Sistema melhorado (Unidade) [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00]. Processos 111.010424/2017 e Outros.Info compl:Mar/2022 - 1 sistema melhorado - GSO - Total de 1.921 -UST/bimestre. Observação: o contrato de prestação de serviços teve sua vigência finalizada em 28/03/2022 e não foi renovado.	1471
Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**2º bimestre de 2022**

Atividade

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2022

0003 - Desenvolver sistemas informatizados para fins de evolução por fábrica de software "procedente da etapa n.º 03/2021"	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	400	999	99	01/01/2020	31/12/2022			Andamento Normal	Sistema melhorado (Unidade). [jan: 6,00; fev: 10,00; mar: 4,00; abr: 3,00] Processos 111.001222/2016 e Outros.Info compl:1º Bim - 6 chamados executados, Total de 436,9 pontos de função no bimestre.JAN/2022 - 6 sistemas melhorados (SOA, HOPE, Fluxo de Caixa - GFOv2 -, GCF, GCC, GRH) FEV/2022 - 10 sistemas melhorados (GAI, Negociação Online - GAI, GGR, GAC, SEI -, GIRv2, HOPE, GRH, GCF)2º Bim - Total de 474,7 pontos de função no bimestre. MAR/2022 - 4 sistemas melhorados (GAC_GEATE, GIRv2, Controle Operação, GRH). ABR/2022 - 3 sistemas melhorados (GAI, GAV, INTRANET).	1471
<b>23.126.8208.2557.5183</b> GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	10.900	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Ação implementada (Unidade) [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 3,00; abr: 4,00]. Processos 111.001222/2016 e Outros.Info compl:273,16 pontos de função. JAN/2022 - manutenção no sistema HOPE FEV/2022 - manutenção no sistema GOPMAR/2022 - manutenção nos sistemas INTERNET, GRH e GIRv2; ABR/2022 - manutenção nos sistemas ControleOperacao, GAI, HOPE e GPF	2557
Institucional												



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**2º bimestre de 2022**

Projeto

Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2022

0032 - Realizar o atendimento de tecnologia da informação de infraestrutura de redes de dados, banco de dados, segurança da informação e suporte ao usuário	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	10.900	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Ação implementada (Unidade) [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 3,00]. Processos 111.010883/2017 e Outros. Info compl: Serviço terceirizado. Ações implementadas: Disponibilização de serviço continuado de link de internet de 1GB/s (um gigabyte por segundo) no bimestre. Atualização e suporte ao sistema do banco de dados	2557
<b>23.127.6207.3711.6189</b> REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional  0004 - Realizar estudos e/ou pesquisas relativas a novos empreendimentos ou modelos de negócio "procedente da etapa n.º 05/2021"	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	5	999	99	01/01/2017	31/12/2022			Paralisada	2021: 01 estudo realizado. Processo n.º 00111-00006724/2021-98 e Outros [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]	3711
<b>23.127.6208.3163.0003</b> REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional  0046 - Adquirir imagens do território do DF	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	1	999	99	01/05/2022	31/12/2022			A Ser Iniciada		3163
<b>23.131.8208.8505.8740</b> PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**2º bimestre de 2022**

Atividade
Projeto
Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2022

0033 - Realizar publicidade e propaganda institucional e mercadológica	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	290	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Publicidade e propaganda realizada. [jan: 13,00; fev: 20,00; mar: 26,00; abr: 19,00] Processo n.º 111.000434/2020 e Outros.Informações complementares:PUBLICIDADE DE MERCADOLÓGICA - 2º Bim: 02 campanhas Publicitárias para o Edital de Imóvel 03 e 01 campanha para Venda de Imóveis do Pró-DF.PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - 2º Bim: 01 Campanha Regularização Institucional, 01 Campanha Institucional de Prestação de Contas; 02 Projetos especiais e 38 publicações de matéria legal em Jornal de Grande Circulação.	8505
Institucional												
0034 - Realizar publicidade e propaganda legal no DODF (Diário Oficial do DF) e DOU (Diário Oficial da União)	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	290	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Publicidade e propaganda realizada. [jan: 84,00; fev: 97,00; mar: 92,00; abr: 71,00] Processo n.º 111.000913/2017 e Outros.Informações complementares:DODF - Houve 159 publicações de matéria legal no DODF no 2º bimestre, sendo 89 em março e 70 no mês de abril de 2022. DOU - Houve 04 publicações de matéria legal no DOU no 2º bimestre, sendo 03 matérias publicada em março e 01 em abril.	8505
<b>23.131.8208.8505.8741</b> PUBLICIDADE E PROPAGANDA- UTILIDADE PÚBLICA - TERRACAP- DISTRITO FEDERAL												
Institucional												
0051 - Realizar publicidade e propaganda de utilidade pública	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	72	999	99	01/05/2022	31/12/2022			A Ser Iniciada		8505



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**2º bimestre de 2022**

Atividade

Atividade

Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2022

<b>23.392.6219.4091.5825</b> APOIO A PROJETOS-CULTURAIS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional  0052 - Realizar apoio a projetos culturais (patrocínio)	PROJETO APOIADO	UNIDADE	5	999	99	01/05/2022	31/12/2022		A Ser Iniciada	4091	
<b>23.423.6208.1823.0001</b> IMPLANTAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA--DISTRITO FEDERAL  Institucional  0005 - Implantar reserva indígena para as comunidades Kariri-Xocó e Tuxá na ARIE Cruls no Setor Noroeste "procedente da etapa n.º 07/2021"	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	1	999	99	01/01/2020	31/12/2022		Andamento Normal	Unidade implantada (Unidade) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]. Processos 111.006.913/2019 e OutrosInfo compl:Até 2021: Concretagem e alvenaria do Centro de Convivência, de residências indígenas e da casa de produção de farinha. Foram executados 3.848 m de cercamento, 351 m de rede de esgoto e 224 m de rede de água..1º Bim - Até o momento foram construídas: 7 casas até o telhado; 2 até o reboco das paredes; 4 até alvenaria e piso; e 2 até as vigas baldrames.2º Bim - Até o momento foram construídas: 11 de 16 casas até o telhado; 14 de 16 casas até a o reboco das paredes; 14 de 16 casas até a alvenaria; 14 de 16 casas com contrapiso; 4 de 16 casas até a cerâmica e esquadrias.	1823
<b>23.451.6206.3048.9584</b> REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REFORMA DO AUTÓDROMO -TERRACAP- PLANO PILOTO .  Institucional  0047 - Reformar o Autódromo Nacional de Brasília	ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO	METRO QUADRADO	43.000	999	01	01/05/2022	31/12/2022		A Ser Iniciada	3048	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2022

Atividade

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2022

<p>23.451.6209.1110.9883 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</p>													
<p>Institucional</p>													
<p>0006 - Plantar grama no Noroeste "procedente da etapa n.º 08/2021"</p>	<p>ÁREA URBANIZADA</p>	<p>METRO QUADRADO</p>	<p>40.000</p>	<p>999</p>	<p>99</p>	<p>01/01/2021</p>	<p>31/12/2022</p>			<p>Andamento Normal</p>	<p>Área urbanizada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00] Processos: 111.012407/2019 e Outros.Info compl:2021 - Foram plantados 66.199,51 m² de grama.1º Bim - Houve pagamento em janeiro de 2022 relativo o plantio de 6.037,73 hectares que ocorreu no mês de dezembro de 2021.2º Bim - Não foram realizados plantios.</p>	<p>1110</p>	
<p>Institucional</p>													
<p>0007 - Construir lixeiras subterrâneas no Setor Noroeste "procedente da etapa n.º 09/2021"</p>	<p>ÁREA URBANIZADA</p>	<p>METRO QUADRADO</p>	<p>40.000</p>	<p>999</p>	<p>99</p>	<p>01/01/2021</p>	<p>31/12/2022</p>			<p>Paralisada</p>	<p>Área urbanizada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00] Processos: 111.010.700/2018 e OutrosInfo compl:2021- Foram instaladas 148 lixeiras.1º Bim - Execução do contrato paralisado por determinação do TCDF.2º Bim - Execução do contrato paralisado por determinação do TCDF.</p>	<p>1110</p>	
<p>Institucional</p>													
<p>0008 - Construir estacionamento público na SQNW 102, projeções G e H e SQNW 104 Projeção I "procedente da etapa n.º 10/2021"</p>	<p>ÁREA URBANIZADA</p>	<p>METRO QUADRADO</p>	<p>40.000</p>	<p>999</p>	<p>99</p>	<p>01/01/2021</p>	<p>31/12/2022</p>			<p>Paralisada</p>	<p>Área urbanizada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00] Processos: 111.001403/2020 e Outros.Info compl:2021 - Foram executados os estacionamentos nas projeções G e H da SQNW 102 totalizando 2.000 m²1º Bim - Sem execução.2º Bim - Sem execução.</p>	<p>1110</p>	
<p>Institucional</p>													



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2022

Projeto

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2022

0044 - Executar obras de urbanização no Setor Noroeste	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	40.000	3	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Área urbanizada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 2.500,00] Processos: 111.001403/2020 e Outros.Info compl:1º Bim - Paisagismo para a quadra SQNW 103 do Setor Noroeste em execução, sem medições.2º Bim - Na quadra SQNW 103 foram construídas quadra poliesportiva, pergolados, quadras de areia, PEC, calçadas perfazendo uma área total de 2.500 m². Execução de obras de pavimentação, sinalização e drenagem nas vias de acesso e estacionamentos públicos da SQNW 106, Projeções H e I e da SQNW 102, Projeção L - obra em execução, sem medições.	1110
<b>23.451.6209.1968.3194</b> ELABORAÇÃO DE PROJETOS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	2	999	99	01/01/2020	31/12/2022			Anulada	Projeto elaborado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00] Processos: 111.009.936/2018 e Outros.Até 2021 - Foram elaborados Estudo de Concepção de Drenagem Pluvial; relatório técnico do projeto de drenagem e submetido a aprovação da NOVACAP.1º Bim - Não houve pagamento no período.2º Bim - Não há previsão de continuação da obra neste ano.	1968
Institucional												



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**2º bimestre de 2022**

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2022

0010 - Contratar projetos executivos diversos "procedente da etapa n.º 12/2021"	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	2	999	99	01/01/2020	31/12/2022			Andamento Normal	Projeto elaborado [jan: 3,00; fev: 2,00; mar: 1,00; abr: 1,00] Processos: 111.001.570/2016 e Outros. Info compl: 2º Bim - ENSAIOS E SONDAGENS NO SETOR COMERCIAL DO JARDIM BOTÂNICO E NA ÁREA DA FAIXA 10/11 DO PROJETO DRENAR/DF - Serviços executados. DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO VIA MN-3-CEILÂNDIA - Entregue o Caderno de Projetos Executivo VIADUTOS DE ACESSO AO SETOR NOROESTE - Concluído o projeto executivo do viaduto de acesso pela EPIA.	1968
<b>23.451.6209.3160.0003</b> REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional												
0011 - Regularizar e implantar o Setor Habitacional Arnieiras "procedente da etapa n.º 13/2021"	LOTE REGULARIZADO	UNIDADE	6.083	999	99	01/01/2021	31/12/2022			Andamento Normal	Lote regularizado [jan: 99,00; fev: 88,00; mar: 55,00; abr: 19,00] Processos: 111.001331/2020 e Outros. Info compl: 2021 - PCA/PRAD; PGO; Lanç. Irregulares; Lev. Arqueológico; Monit. Lic. Anual; Plano Arborização; Ocupações em APPs; Poços e Fossas; Monit. Lic. Semestral 1º Bim - Entregues: Primeiro Relatório do PEA (Produto 5.3) e o PRAD (Produto 5.5). 2º Bim - Produto 5.7 - Levantamento Arqueológico entregue.	3160
Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**2º bimestre de 2022**

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2022

0012 - Regularizar e implantar o Setor Habitacional Vicente Pires "procedente da etapa n.º 14/2021"	LOTE REGULARIZA DO	UNIDADE	6.083	999	99	01/01/2020	31/12/2022			Andamento Normal	Lote regularizado [jan: 12,00; fev: 29,00; mar: 19,00; abr: 19,00] Processos: 111.001331/2020 e Outros.Info compl:2021 - Obras de remanejamento de rede de abastecimento de água.1º Bim - Até o momento foram realizados 14.615 m² de pavimentação, 1.802,40m de meios-fios, 5.208,57 m² de calçadas e 119,32 m de galeria de águas pluviais nos lotes 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 10 e 11.2º Bim - No período foram realizados pagamentos relativos a reajustamento.	3160
Institucional												
0013 - Regularizar e implantar o Setor Habitacional Bernardo Sayão "procedente da etapa n.º 15/2021"	LOTE REGULARIZA DO	UNIDADE	6.083	999	99	01/01/2021	31/12/2022			Andamento Normal	Lote regularizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00] Processos: 111.001331/2020 e Outros.Info compl:2021 - Executados 41.158,05m² de pavimentação e 5234m de rede de drenagem.1º Bim - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM / URBANIZAÇÃO NOS LOTES 01, 02, 03, 04 E 05 - obras em andamento, sem medições.2º Bim - obras em andamento, sem medições.	3160
Institucional												
0014 - Regularizar e implantar o Setor Habitacional São Bartolomeu "procedente da etapa n.º 16/2021"	LOTE REGULARIZA DO	UNIDADE	6.083	999	99	01/01/2021	31/12/2022			Andamento Normal	Lote regularizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00] Processos: 111.001331/2020 e Outros.Info compl:2021 - Entregue o Produto 1 do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD1º Bim - PEA e PRAD em elaboração, sem entregas.2º Bim - Produto 1 - Plano de Trabalho entregue.	3160
Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**2º bimestre de 2022**

Projeto

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2022

0058 - Regularizar e implantar o Setor Habitacional Jardim Botânico	LOTE REGULARIZA DO	UNIDADE	6.083	3	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Lote regularizado [jan: 4,00; fev: 12,00; mar: 4,00; abr: 5,00] Processos: 111.001331/2020 e Outros.Info compl:EXECUÇÃO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO E ENGENHARIA AMBIENTAL – PEA PARA O SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO ETAPA III E ETAPA IV1º Bim - Não foram entregues produtos.2º Bim - Não foram entregues produtos.	3160
<b>23.451.6209.5006.2917</b> EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional												
0015 - Implantar infraestrutura no Noroeste "procedente da etapa n.º 18/2021"	INFRAESTRU TURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	1.833. 000	999	99	01/01/2019	31/12/2022			Andamento Normal	Infraestrutura implantada (m²) [jan: 0,00; fev: 288,00; mar: 0,00; abr: 0,00] Processos: 111.007.503/2019 e Outros.Info compl:Até 2021 - Foram instalados 113 postes de iluminação, rede de alta tensão e a pavimentação entre a CLNW 06/07 e as quadras SQNW 106 e 306.1º Bim - Foram executados 288m de rede de esgoto na AENW-02.2º Bim - Iniciada as obras de complementação de Rede de Água na AENW 02-lotes 1,2,3,A e B – NOROESTE	5006
Institucional												



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**2º bimestre de 2022**

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2022

0016 - Remanejar redes de água no DF (Noroeste / Samambaia / Rota de Fuga) "procedente da etapa n.º 19/2021"	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	1.833.000	999	99	01/01/2021	31/12/2022			Andamento Normal	Infraestrutura implantada (m²) [jan: 32.337,63; fev: 23.199,46; mar: 0,00; abr: 0,00] Processos: 111.005303/2020 e Outros.Info compl:Até 2021 - Executado 195m de rede; 4,20m² de calçadas.1º Bim: Foram executados 4.091,51 m de rede de drenagem; 32.337,63 m² de pavimento asfáltico; 7.865,87m de meios-fios e 19.107,95 m² de calçada e ciclovia.2º Bim: Aguardando pagamentos	5006
Institucional												
0017 - Executar serviços de revitalização na W3 SUL em Brasília / DF "procedente da etapa n.º 21/2021"	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	1.833.000	999	99	01/01/2021	31/12/2022			Andamento Normal	Infraestrutura implantada (m²) [jan: 0,00; fev: 1.997,80; mar: 0,00; abr: 0,00]. Processo 111.004767/2020 e Outros.Info Compl:Até 2021 - Foram executados 12.286,70 m de meios-fios; 33.041,88 m² de calçadas; 13.779,45 m² de piso intertravado e 8.288,63 m² de pavimento asfáltico.1º Bim - Foram executados 1.997,80 m² de pavimento asfáltico.2º Bim - Convênio celebrado para implantação/requalificação das calçadas ao longo da Avenida W3 Sul, entre as Quadras 703 e 715 e restauração do pavimento da Avenida W3 Sul. OS emitida em 29.03.22	5006
Institucional												



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**2º bimestre de 2022**

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2022

0045 - Implantar o Setor Habitacional Jardim Botânico.	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	1.833.000	3	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Infraestrutura implantada (m²) [jan: 0,00; fev: 2.651,20; mar: 0,00; abr: 0,00]. Processos 111-00009757/2020-17, 111-00000832/2022-93 e Outros.Info Compl:1º Bim - SHJB II, quadra 01 - Foram executados canteiro de obras e limpeza de camada vegetal, implantação de rede de drenagem e pavimentação asfáltica (2.651,20 m²).2º Bim - SHJB III, quadra 01 - Foram executados 327,31m² de regularização e compactação de subleito; 327,31m² de limpeza	5006
<b>23.451.6210.3006.0003</b> IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional												
0018 - Implantar o Parque Burle Marx "procedente da etapa n.º 23/2021"	PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	1	999	99	01/01/2021	31/12/2022			Andamento Normal	Parque implantado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00] Processos: 111.000.605/2017.Info compl:Até 2021 - Revisão do Plano de Manejo, escavação, compactação e concretagem de lajes e vigas. Terraplanagem da ilha oeste.1º Bim - Foram executados: guias de concreto; execução de calçadas e estrutura da tabela de basquete; colocação de areia lavada e instalações hidráulicas e sanitárias dos banheiros e guaritas.2º Bim - Foram executados 2.591,40m² de calçadas; 868,48m² de piso de concreto;452,39m² de alambrado pra quadra poliesportiva, pintura e instalação de portão; 1567,60 m² de grama; 412,18m² de alambrado para quadra de areia e acessórios quadra de voleibol	3006



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**2º bimestre de 2022**

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2022

<b>23.451.6216.5902.7785</b> CONSTRUÇÃO DE VIADUTO- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional  0048 - Construir viadutos	VIADUTO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	18.411	999	99	01/05/2022	31/12/2022			A Ser Iniciada	5902	
<b>23.451.8208.3903.9778</b> REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional  0019 - Reformar próprios da Terracap "procedente da etapa n.º 25/2021"	PRÉDIO REFORMADO	METRO QUADRADO	880	999	99	01/01/2020	31/12/2022			Andamento Normal	Prédio reformado (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00] Processos: 111.003224/2019 e Outros.Info compl:Até 2021 - Executada a reforma da Ouvidoria da Sede.1º Bim - Houve publicação do edital de licitação para reforma do Aeródromo de Brasília e houve execução de 73% de reforma das instalações elétricas de imóvel da TERRACAP localizado na CR/SUL Quadra 508 Bloco C - Térreo - Lojas 5 e 62º Bim - Execução de 50,18m² de forro em drywall; instalações elétricas e impermeabilização de cobertura	3903
<b>23.452.6206.1950.9494</b> CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional												



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**2º bimestre de 2022**

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2022

0020 - Executar obras de terraplenagem e pavimentação no Parque Sul - águas Claras "procedente da etapa n.º 61/2021"	PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	3.456. 027	999	99	01/01/2021	31/12/2022			Andamento Normal	Praça/parque construído (m²) [jan: 0,00; fev: 46.675,00; mar: 0,00; abr: 1.892,19]. Processos 00111 - 00002069/2021-07, 00111.005747/2020 e OutrosInfo compl:2021 - 30403m² de limpeza/terraplanagem; 2901,70 m² de calçadas; 1272 m² de piso intertravado1º Bim - Foram executados os serviços de terraplanagem (30.403m2) e piso em concreto (46.675m2)2º Bim - Executado no período 1892,19m² de piso em concreto	1950
<p><b>23.541.6210.3159.0003</b> REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0021 - Elaborar RIVI Quadras 18, 19 e 20 - Sobradinho "procedente da etapa n.º 28/2021"</p> <p>Institucional</p>	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	14	999	99	01/01/2015	31/12/2022			Paralisada	Estudo realizado (Unidade) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]. Processo 111.000.791/2012 e Outros.Info compl:2021- Foi entregue o PRODUTO 1 - Plano de Trabalho do RIVI e dos Projetos Executivos de Drenagem Pluvial e Pavimentação. 4º, 5º 1º Bim - Contrato encontra-se paralisado (00111- 00002196/2018-01)2º Bim - Contrato encontra-se paralisado (00111- 00002196/2018-01)	3159



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**2º bimestre de 2022**

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2022

0022 - Elaborar estudos ambientais (sob demanda - Novos Empreendimentos) "procedente da etapa n.º 29/2021"	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	14	999	99	01/01/2015	31/12/2022			Andamento Normal	Estudo realizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]. Processos: 111.000.791/2012 e Outros.Info compl:Até 2021: PRAD do CA 11-Lago Norte, PCA da atualização dos estudos do SHTQ TRECHO II, PRAD para as erosões do Córrego Gatumê, PRAD do Riacho Fundo.1º Bim - Entregue o Produto 4 - Primeiro relatório de monitoramento do PRADA do antigo CLUBE PRIMAVERA - TAGUATINGA .2º Bim - Entregue o Produto 4 - Segundo relatório de monitoramento do PRADA do antigo CLUBE PRIMAVERA - TAGUATINGA .	3159
-----												
Institucional  0023 - Realizar compensação ambiental	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	14	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Estudo realizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]. Processos: 111.000.791/2012 e Outros.Info compl:2021 - Parque Santa Maria: implantação de equipamentos públicos, TCCA cumprido. Comp. Florestais: Parque Tecnológico de Brasília - Capital Digital Lote (FUNAM e IBRAM), Polo JK 1ª e 2ª Etapas. Urbanização e paisagismo nas praças da Vila TeleBrasília.1º Bim-Continuação das obras de urbanização e Paisagismo de 07 (sete) Praças localizadas na Vila Telebrasília.2º Bim - Não foram pagos termos de compromisso ambiental no período.	3159
23.541.6210.4146.0002 REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2022

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2022

0035 - Fiscalizar os imóveis rurais e urbanos de propriedade da Terracap	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	12.000	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Imóveis rurais e urbanos fiscalizados. [jan: 427,00; fev: 387,00; mar: 476,00; abr: 479,00]. Processo n.º 00111-00019362/2017-19. Informações complementares: No bimestre foram realizadas 29 operações de desobstrução, limpeza e cercamento de áreas; contratação de 21 terceirizados para desobstrução.	4146
<b>23.692.6201.3144.0001</b> REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO RURAL-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional												
0024 - Realizar parcelamento rural	PARCELAMENTO REALIZADO	UNIDADE	8	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Não Iniciada		3144
<b>23.692.6208.1085.0005</b> AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional												
0025 - Realizar desapropriações e benfeitorias	IMÓVEL RECUPERADO	UNIDADE	37	999	99	01/01/2022	31/12/2022			A Ser Iniciada		1085
Institucional												
0026 - Realizar pagamentos de sentenças judiciais decorrentes de rescisão de contratos	IMÓVEL RECUPERADO	UNIDADE	37	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Imóveis recuperados por meio de rescisão contratual. [jan: 1,00; fev: 4,00; mar: 2,00; abr: 2,00]. Processo n.º 00111-00000168/2022-27 e Outros.	1085
<b>23.692.8208.3467.9578</b> AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional												
0049 - Adquirir bens e equipamentos diversos	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	50	999	99	01/05/2022	31/12/2022			A Ser Iniciada		3467



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**2º bimestre de 2022**

Atividade
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2022

<b>23.692.8208.4091.0017</b> APOIO A PROJETOS-DIVERSOS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional  0053 - Realizar apoio a projetos diversos (patrocínio)	PROJETO APOIADO	UNIDADE	10	999	99	01/05/2022	31/12/2022	01/03/2022	31/12/2022	Andamento Normal	Realizados 01 patrocínio pelo CODESE "A Brasília Que Queremos". Processo SEI n.º 00111-0000881/2022. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00].	4091
<b>23.692.8208.4237.0002</b> REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional  0036 - Realizar eventos para melhorar a comunicação interna e externa à Terracap assim como contribuir com sua propaganda e marketing institucionais	ATIVIDADE REALIZADA	UNIDADE	20	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Atividade realizada.[jan: 1,00; fev: 2,00; mar: 3,00; abr: 1,00] Processo 111.000.317/2017 e outros.Informações complementares:2º Bim - 2 eventos da Licitação do edital 03/2022; 01 evento do dia Internacional da Mulher e 01 evento do mutirão para entrega das escrituras de imóveis.	4237
<b>23.811.6206.4091.5826</b> APOIO A PROJETOS-ESPORTIVOS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional  0054 - Realizar apoio a projetos esportivos (patrocínio)	PROJETO APOIADO	UNIDADE	5	999	99	01/05/2022	31/12/2022			A Ser Iniciada		4091
<b>28.846.0001.9001.6191</b> EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional  0037 - Pagar sentenças judiciais trabalhistas	SENTENÇA JUDICIAL PAGA	UNIDADE	133	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Sentenças judiciais trabalhistas pagas. [jan: 1,00; fev: 4,00; mar: 3,00; abr: 3,00]. Processo n.º 00111- 00000168/2022-27 e Outros.	9001



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2022

Atividade

Atividade

Atividade

Operação Especial





Sistema de Acompanhamento Governamental  
Relatório das Etapas Programadas para Execução  
2º bimestre de 2022

Operação Especial

Operação Especial

Operação Especial

Operação Especial

Operação Especial



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º bimestre de 2022

<b>28.846.0001.9090.0001</b> PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA--DISTRITO FEDERAL  Institucional  0042 - Aumentar capital social da controladora frente a subsidiária BIOTIC	-	-	1	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Aumento de capital social da controladora frente a subsidiária BIOTIC - Quitação de obrigações contratuais da subsidiária. Processo n.º 111.000.302/2021 e Outros [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00]	9090
<b>28.846.0001.9093.0073</b> OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL  Institucional  0043 - Efetuar outros ressarcimentos, indenizações e restituições	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	10	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições realizados. [jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00]. Processo n.º 00111-00000275/2022-55 e Outros	9093



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**2º bimestre de 2022**

Operação Especial

Operação Especial