



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental  
Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º Bimestre de 2022

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Etapa Realizada	Ação
						Início	Término	Início	Término			
<b>12.361.6221.5924.9330</b> CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF  Institucional  0001 - Construir unidades de ensino fundamental nas RAs. (Procedente da etapa nº 1/2021)	ESCOLA CONSTRUÍDA	METRO QUADRADO	13.394	7	99	01/01/2021	31/12/2022			Andamento Normal	Escola construída (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]. Processos 111.001.600/2019 e Outros.Info compl:1º Bim - Concretagem das vigas e lajes e construção de paredes em execução na da escola do Itapoã (escola e guarita).2º Bim - Executados: formas, armação e concretagem de lajes, vigas, rampas, escadas e pilares; estrutura metálica com pintura anticorrosiva (escola do Itapoã)3º Bim - Realizados serviços de terraplanagem referente à escola do Recanto da Emas e em execução os serviços de alvenaria de vedação, vigas, lajes e piso da escola do Itapoã	5924
<b>23.122.8208.2825.0001</b> MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL-- PLANO PILOTO .  Institucional  0050 - Revisar a metodologia do planejamento estratégico	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1	999	01	01/05/2022	31/12/2022			Não Iniciada		2825
<b>23.122.8208.2990.3873</b> MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º Bimestre de 2022

Tipo Ação

Projeto

Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º Bimestre de 2022

0027 - Manter imóveis da Terracap: Torre Digital e Próprios	IMÓVEL MANTIDO	UNIDADE	167	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Imóveis da Terracap mantidos: Torre Digital e Próprios. Processo n.º 00111-00005918/2018-71 e Outros. [jan: 142,00; fev: 142,00; mar: 142,00; abr: 142,00; mai: 142,00; jun: 142,00] Informações Complementares: Para manutenção dos 142 imóveis de propriedade da Terracap foi necessária a contratação de brigadistas, vigilantes, serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial. Foram pagos fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água e esgoto e IPTU/TLP.	2990
<b>23.122.8208.8502.8881</b> ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional												
0028 - Remunerar empregados ativos da Terracap	SERVIDOR REMUNERADO - MES	UNIDADE	605	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Servidores ativos remunerados: [jan: 635,00; fev: 632,00; mar: 655,00; abr: 653,00; mai: 670,00; jun: 672,00]. Processo n.º 00111-00000181/2022-86 e Outros.	8502
<b>23.122.8208.8504.9687</b> CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional												



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**3º Bimestre de 2022**

Atividade

Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º Bimestre de 2022

0029 - Conceder benefícios aos empregados da Terracap e seus dependentes	BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	UNIDADE	10	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Benefícios concedidos: Plano de Saúde; Auxílio Transporte; Auxílio Alimentação-Refeição; Licença Administrativa Remunerada; Assistência Odontológica; Seguro de Vida em Grupo; Auxílio-creche, Auxílio Necessidades Especiais e Auxílio Funeral; Programa de Educação - Curso de línguas; Programa de Educação - Bolsa Escola. Processo n.º 111.000.687/2017 e Outros. [jan: 3.548,00; fev: 3.537,00; mar: 3.563,00; abr: 3.596,00; mai: 4.419,00; jun: 4.412,00]Benefícios no Bimestre: Plano de Saúde, 5982; Auxílio Transporte, 6; Auxílio Alimentação-Refeição, 1357; Licença Administrativa Remunerada, 0; Assistência Odontológica, 433; Seguro de vida em grupo, 689; Auxílio-Creche, Auxílio Necessidades Especiais e Auxílio Funeral, 306; Programa de Educação - Curso de Línguas, 20; Programa de Educação - Bolsa Escola, 38.	8504	
23.122.8208.8517.9763 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL													
Institucional													



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**3º Bimestre de 2022**

Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º Bimestre de 2022

0030 - Manter Ed. Sede da Terracap e seus Anexos	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	4	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Ed. Sede da Terracap e seus Anexos mantidos. Processo n.º 111.000.211/2018 e Outros. [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 3,00; jun: 3,00]Informações Complementares: Para manutenção dos 3 imóveis que compõe a Sede da Terracap foi necessária a contratação de brigadistas, vigilantes, serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial. Foram pagos fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água e esgoto, IPTU/TLP e PIS / COFINS. Os gastos são compostos ainda por pagamento de fornecimento de combustível, custas judiciais, contrato de call center, contrato de cobrança, jetons, contratação de estagiários e de pessoas com necessidades especiais (CETEFE)	8517
<b>23.126.8208.1471.5897</b> MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional												
0002 - Automatizar processos de negócios "procedente da etapa n.º 02/2021"	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	400	999	99	01/01/2020	31/12/2022			Andamento Normal	Sistema melhorado (Unidade) [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]. Processos 111.010424/2017 e Outros.Info compl:Mar/2022 - 1 sistema melhorado - GSO - Total de 1.921 -UST/bimestre. Observação: o contrato de prestação de serviços teve sua vigência finalizada em 28/03/2022 e não foi renovado. Haverá pagamento em julho.	1471
Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**  
**3º Bimestre de 2022**

Atividade

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º Bimestre de 2022

0003 - Desenvolver sistemas informatizados para fins de evolução por fábrica de software "procedente da etapa n.º 03/2021"	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	400	999	99	01/01/2020	31/12/2022			Andamento Normal	Sistema melhorado (Unidade). [jan: 6,00; fev: 10,00; mar: 4,00; abr: 3,00; mai: 6,00; jun: 3,00] Processos 111.001222/2016 e Outros.Info compl:1º Bim - 6 chamados executados, Total de 436,9 pontos de função no bimestre.JAN/2022 - 6 sistemas melhorados (SOA, HOPE, Fluxo de Caixa - GFOv2 -, GCF, GCC, GRH) FEV/2022 - 10 sistemas melhorados (GAI, Negociação Online - GAI, GGR, GAC, SEI -, GIRv2, HOPE, GRH, GCF)2º Bim - Total de 474,7 pontos de função no bimestre.3º Bim - Total de 262,65 pontos de função no bimestre. MAI/2022 - 6 sistemas melhorados (GCF, GAI, GFO, GRH, GCC e GPAv2). JUN/2022 - 3 sistemas melhorados (GRH, GAI e GCF).	1471
<b>23.126.8208.2557.5183</b> GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional												
0031 - Realizar manutenções corretivas e adaptativas dos sistemas informatizados	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	10.900	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Ação implementada (Unidade) [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 3,00; abr: 4,00; mai: 1,00; jun: 1,00]. Processos 111.001222/2016 e Outros.Info compl:273,16 pontos de função. JAN/2022 - manutenção no sistema HOPE FEV/2022 - manutenção no sistema GOPMAR/2022 - manutenção nos sistemas INTERNET, GRH e GIRv2; ABR/2022 - manutenção nos sistemas ControleOperacao, GAI, HOPE e GPFMAI/2022 - manutenção nos sistemas GIA; JUN/2022 - manutenção nos sistemas GIA	2557



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**3º Bimestre de 2022**

Projeto

Atividade





**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**3º Bimestre de 2022**

Atividade

Projeto





**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**3º Bimestre de 2022**

Projeto

Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º Bimestre de 2022

0034 - Realizar publicidade e propaganda legal no DODF (Diário Oficial do DF) e DOU (Diário Oficial da União)	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	290	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Publicidade e propaganda realizada. [jan: 84,00; fev: 97,00; mar: 92,00; abr: 71,00; mai: 69,00; jun: 107,00] Processo n.º 111.000913/2017 e Outros.Informações complementares:DODF - Houve 175 publicações de matéria legal no DODF no 3º bimestre, sendo 68 em maio e 107 no mês de junho de 2022. DOU - Houve 01 publicação de matéria legal no DOU no 3º bimestre, sendo 01 matéria publicada em maio.	8505
<b>23.131.8208.8505.8741</b> PUBLICIDADE E PROPAGANDA- UTILIDADE PÚBLICA - TERRACAP- DISTRITO FEDERAL  Institucional												
0051 - Realizar publicidade e propaganda de utilidade pública	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	72	999	99	01/05/2022	31/12/2022			Não Iniciada		8505
<b>23.392.6219.4091.5825</b> APOIO A PROJETOS-CULTURAIS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional												
0052 - Realizar apoio a projetos culturais (patrocínio)	PROJETO APOIADO	UNIDADE	5	999	99	01/05/2022	31/12/2022			Não Iniciada		4091
<b>23.423.6208.1823.0001</b> IMPLANTAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA--DISTRITO FEDERAL  Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º Bimestre de 2022

Atividade

Atividade

Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º Bimestre de 2022

0005 - Implantar reserva indígena para as comunidades Kariri-Xocó e Tuxá na ARIE Cruls no Setor Noroeste "procedente da etapa n.º 07/2021"	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	1	999	99	01/01/2020	31/12/2022			Andamento Normal	Unidade implantada (Unidade) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]. Processos 111.006.913/2019 e OutrosInfo compl:Até 2021: Concretagem e alvenaria do Centro de Convivência, de residências indígenas e da casa de produção de farinha. Foram executados 3.848 m de cercamento, 351 m de rede de esgoto e 224 m de rede de água..1º Bim - Até o momento foram construídas: 7 casas até o telhado; 2 até o reboco das paredes; 4 até alvenaria e piso; e 2 até as vigas baldrames.2º Bim - Até o momento foram construídas: 11 de 16 casas até o telhado; 14 de 16 casas até a reboco das paredes; 14 de 16 casas até a alvenaria; 14 de 16 casas com contrapiso; 4 de 16 casas até a cerâmica e esquadrias.3º Bim - No bimestre foi feito: o reboco das paredes de 2 casas; a alvenaria de 2 casas; o contrapiso de 2 casas.	1823
23.451.6206.3048.9584 REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REFORMA DO AUTÓDROMO -TERRACAP- PLANO PILOTO .  Institucional	ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO	METRO QUADRADO	43.000	999	01	01/05/2022	31/12/2022			Anulada	Espaço esportivo reformado (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]. Processo 00111-00004940/2022-80.Info compl:Foi assinado o Acordo de Cooperação Técnica nº 62/2022, que transfere a gestão e operação do Autódromo ao BRB.	3048



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º Bimestre de 2022

Projeto

Projeto





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º Bimestre de 2022

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º Bimestre de 2022

0008 - Construir estacionamento público na SQNW 102, projeções G e H e SQNW 104 Projeção I "procedente da etapa n.º 10/2021"	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	40.000	999	99	01/01/2021	31/12/2022			Concluída	Área urbanizada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00] Processos: 111.001403/2020 e Outros. Info compl:2021 - Foram executados os estacionamentos nas projeções G e H da SQNW 102 totalizando 2.000 m²¹º Bim - Sem execução.2º Bim - Sem execução.3º Bim - Reconhecimento de dívida para ressarcimento da despesa efetuada pela proprietária do empreendimento, com a construção do estacionamento e de rede de drenagem para atendimento ao imóvel denominado SQNW 104 Projeção I do Setor de Habitações Coletivas Noroeste.	1110
Institucional												



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**3º Bimestre de 2022**

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º Bimestre de 2022

0044 - Executar obras de urbanização no Setor Noroeste	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	40.000	3	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Área urbanizada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 2.500,00; abr: 2.350,00; mai: 0,00; jun: 3.765,00] Processos: 111.001403/2020 e Outros.Info compl:1º Bim - Paisagismo para a quadra SQNW 103 do Setor Noroeste em execução, sem medições.2º Bim - Na SQNW 103 foram construídos quadra poliesportiva, pergolados, quadras de areia, PEC, calçadas (2.500 m²). Execução de obras de pavimentação, sinalização e drenagem nas vias de acesso e estacionamentos públicos da SQNW 102, Projeção E; SQNW 103, Projeção B e SQNW 104, Projeção D/E: estacionamentos concluídos, (2.350m²). 3º Bim - Execução de obras de pavimentação, sinalização e drenagem nas vias de acesso e estacionamentos públicos da SQNW 106, Projeções H e I e da SQNW 102, Projeção L, (3.765 m²). Reconhecimento de dívida referente à construção de estacionamentos públicos na SQNW 106 Projeção J; e na SQNW 104, Projeção I. Instalação de 44 placas de sinalização de endereçamento no Noroeste.	1110
23.451.6209.1968.3194 ELABORAÇÃO DE PROJETOS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL												
Institucional												



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**3º Bimestre de 2022**

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º Bimestre de 2022

0009 - Elaborar projetos de drenagem e pavimentação do Pólo Logístico e Centro Urbano Parque das Benções "procedente da etapa n.º 11/2021"	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	2	999	99	01/01/2020	31/12/2022			Concluída	Projeto elaborado [jan: 2,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00] Processos: 111.009.936/2018 e Outros. Até 2021 - Foram elaborados Estudo de Concepção de Drenagem Pluvial; relatório técnico do projeto de drenagem e submetido a aprovação da NOVACAP. 1º Bim - Foram entregues os projeto executivo de pavimentação e de drenagem pluvial.	1968
Institucional												
0010 - Contratar projetos executivos diversos "procedente da etapa n.º 12/2021"	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	2	999	99	01/01/2020	31/12/2022			Andamento Normal	Projeto elaborado [jan: 3,00; fev: 2,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 3,00; jun: 3,00] Processos: 111.001.570/2016 e Outros. Info compl: 3º Bim - ADE de CEILÂNDIA - três praças - Projetos entregues, aguardando análise e aprovação pela NOVACAP. VIA MN-3-CEILÂNDIA - drenagem e pavimentação - Elaborados os cadernos de estudos preliminares. SETOR COMERCIAL JARDIM BOTÂNICO - drenagem e pavimentação - Projetos entregues em maio e encaminhados à NOVACAP para análise e aprovação. SETOR NOROESTE - viadutos - Concluído o projeto executivo do viaduto de acesso pela EPIA. Aguardando o DER realizar nova contratação para o segundo viaduto. LAGO SUL - drenagem e pavimentação - estudo preliminar, projeto geométrico preliminar, investigação/ensaios geológicos e geotécnicos para os lotes E, H, I, J, K, L e M da QI-07 (atual QI 21).	1968



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**3º Bimestre de 2022**

Projeto

Projeto





**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**3º Bimestre de 2022**

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º Bimestre de 2022

0012 - Regularizar e implantar o Setor Habitacional Vicente Pires "procedente da etapa n.º 14/2021"	LOTE REGULARIZA DO	UNIDADE	6.083	999	99	01/01/2020	31/12/2022			Andamento Normal	Lote regularizado [jan: 12,00; fev: 29,00; mar: 19,00; abr: 19,00; mai: 7,00; jun: 9,00] Processos: 111.001331/2020 e Outros. Info compl: 2021 - Obras de remanejamento de rede de abastecimento de água. 1º Bim - Até o momento foram realizados 14.615 m² de pavimentação, 1.802,40m de meios-fios, 5.208,57 m² de calçadas e 119,32 m de galeria de águas pluviais nos lotes 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 10 e 11. 2º Bim - No período foram realizados pagamentos relativos a reajustamento. 3º Bim - Ressarcimento de contratação de projetos pela ARVIPS relativos aos Trechos II e IV do SHVP, referente a exercícios anteriores. Em relação a execução de dimensionamento e caracterização do subsolo do SHVP- trechos 2 e 4 foram entregues até o momento: Levantamento Topográfico e Investigação Geofísica.	3160	
Institucional													



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**3º Bimestre de 2022**

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º Bimestre de 2022

0013 - Regularizar e implantar o Setor Habitacional Bernardo Sayão "procedente da etapa n.º 15/2021"	LOTE REGULARIZA DO	UNIDADE	6.083	999	99	01/01/2021	31/12/2022			Andamento Normal	Lote regularizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00] Processos: 111.001331/2020 e Outros.Info compl:2021 - Executados 41.158,05m² de pavimentação e 5234m de rede de drenagem.1º Bim - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM / URBANIZAÇÃO NOS LOTES 01, 02, 03, 04 E 05 - obras em andamento, sem medições.2º Bim - Obras em andamento, sem medições.3º Bim - Executados os serviços iniciais de limpeza das áreas para implantação das bacias de retenção, bem como sondagens e ensaios para investigação geotécnica das áreas.	3160
-----												
Institucional												
0014 - Regularizar e implantar o Setor Habitacional São Bartolomeu "procedente da etapa n.º 16/2021"	LOTE REGULARIZA DO	UNIDADE	6.083	999	99	01/01/2021	31/12/2022			Andamento Normal	Lote regularizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00] Processos: 111.001331/2020 e Outros.Info compl:2021 - Entregue o Produto 1 do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD1º Bim - PEA e PRAD em elaboração, sem entregas.2º Bim - Produto 1 - Plano de Trabalho entregue.3º Bim - PRAD e Projeto de Drenagem elaborados para o Setor Habitacional São Bartolomeu - TRECHO 1 (VILLE DE MONTAGNE)	3160
-----												
Institucional												



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**3º Bimestre de 2022**

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º Bimestre de 2022

0058 - Regularizar e implantar o Setor Habitacional Jardim Botânico	LOTE REGULARIZA DO	UNIDADE	6.083	3	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Lote regularizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 4,00; abr: 5,00; mai: 3,00; jun: 4,00] Processos: 111.001331/2020 e Outros.Info compl:EXECUÇÃO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO E ENGENHARIA AMBIENTAL- PEA PARA O SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO ETAPA III E ETAPA IV1º Bim - Não foram entregues produtos.2º Bim - Não foram entregues produtos.3º Bim - Não foram entregues produtos	3160	
23.451.6209.5006.2917 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP- DISTRITO FEDERAL  Institucional													



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**3º Bimestre de 2022**

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º Bimestre de 2022

0015 - Implantar infraestrutura no Noroeste "procedente da etapa n.º 18/2021"	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	1.833.000	999	99	01/01/2019	31/12/2022			Andamento Normal	Infraestrutura implantada (m²) [jan: 0,00; fev: 5.385,31; mar: 0,00; abr: 10.623,16; mai: 0,00; jun: 0,00] Processos: 111.007.503/2019 e Outros.Info compl:Até 2021 - Foram instalados 113 postes de iluminação, rede de alta tensão e iniciada a pavimentação entre a CLNW 06/07 e as quadras SQNW 106 e 306.1º Bim - Foram executados 288 m de rede de esgoto na AENW-02. Entre a CLNW 06/07 e as quadras SQNW 106 e 306 até o momento foram executados 1.986,86m3 de base de BGS e 5.385,31 m² de pavimento intertravado2º Bim - Iniciada as obras de complementação de Rede de Água na AENW 02- lotes 1,2,3,A e B – NOROESTE. Entre a CLNW 06/07 e as quadras SQNW 106 e 306 até o momento foram executados 5.385,31m2 de pavimento intertravado e 10.623,16 m² de pavimento asfáltico. Foram executadas 152 m de rede aérea de distribuição de energia elétrica nas quadras SQNW 102, 103, 303, 106, 110, 310, 111 e 311. 3º Bim - Até o momento foram instalados 4292 m de meios-fios. Foram instalados 105 postes.	5006
Institucional												
0016 - Remanejar redes de água no DF (Noroeste / Samambaia / Rota de Fuga) "procedente da etapa n.º 19/2021"	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	1.833.000	999	99	01/01/2021	31/12/2022			Andamento Normal	Infraestrutura implantada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00] Processos: 111.005303/2020 e Outros.Info compl:Até 2021 - Executado 195m de rede; 4,20m² de calçadas.	5006
Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º Bimestre de 2022

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º Bimestre de 2022

0017 - Executar serviços de revitalização na W3 SUL em Brasília / DF "procedente da etapa n.º 21/2021"	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	1.833.000	999	99	01/01/2021	31/12/2022			Andamento Normal	Infraestrutura implantada (m²) [jan: 0,00; fev: 1.997,80; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 561,46; jun: 0,00]. Processo 111.004767/2020 e Outros.Info Compl:Até 2021 - Foram executados 12.286,70 m de meios-fios; 33.041,88 m² de calçadas; 13.779,45 m² de piso intertravado e 8.288,63 m² de pavimento asfáltico.1º Bim - Foram executados 1.997,80 m² de pavimento asfáltico.2º Bim - Convênio celebrado para implantação/requalificação das calçadas ao longo da Avenida W3 Sul, entre as Quadras 703 e 715 e restauração do pavimento da Avenida W3 Sul. OS emitida em 29.03.223º Bim - Foram executados 47m de meios-fios e 561,46m² de calçadas entre as Quadras 703 e 715 da Avenida W3 Sul	5006
-----												
Institucional												
0045 - Implantar o Setor Habitacional Jardim Botânico.	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	1.833.000	3	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Infraestrutura implantada (m²) [jan: 0,00; fev: 2.651,20; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 4.691,00]. Processos 111-00009757/2020-17, 111-00000832/2022-93 e Outros.Info Compl:1º Bim - SHJB II, quadra 01 - Foram executados canteiro de obras e limpeza de camada vegetal, implantação de rede de drenagem e pavimentação asfáltica (2.651,20 m²).2º Bim - SHJB III, quadra 01 - Foram executados 327,31m² de regularização e compactação de subleito; 327,31m² de limpeza3º Bim - SHJB III, quadra 01 - Até o momento foram executados 4691 m² de pavimento asfáltico com 8 bocas de lobo	5006



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º Bimestre de 2022

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º Bimestre de 2022

<b>23.451.6210.3006.0003</b> IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional  0018 - Implantar o Parque Burle Marx "procedente da etapa n.º 23/2021"	PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	1	999	99	01/01/2021	31/12/2022			Andamento Normal	Parque implantado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 14.028,96] Processos: 111.000.605/2017. Info compl: Até 2021 - Revisão do Plano de Manejo, escavação, compactação e concretagem de lajes e vigas. Terraplanagem da ilha oeste. 1º Bim - Foram executados: guias de concreto; execução de calçadas e estrutura da tabela de basquete; colocação de areia lavada e instalações hidráulicas e sanitárias dos banheiros e guaritas. 2º Bim - Foram executados 2.591,40m² de calçadas; 868,48m² de piso de concreto; 452,39m² de alambrado pra quadra poliesportiva, pintura e instalação de portão; 1567,60 m² de grama; 412,18m² de alambrado para quadra de areia e acessórios quadra de voleibol 3º Bim - No período foram executados 14.028,96 m² de passeio.	3006
<b>23.451.6216.5902.7785</b> CONSTRUÇÃO DE VIADUTO- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional  0048 - Construir viadutos	VIADUTO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	18.411	999	99	01/05/2022	31/12/2022			Não Iniciada		5902
<b>23.451.8208.3903.9778</b> REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional												



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**3º Bimestre de 2022**

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º Bimestre de 2022

0019 - Reformar próprios da Terracap "procedente da etapa n.º 25/2021"	PRÉDIO REFORMADO	METRO QUADRADO	880	999	99	01/01/2020	31/12/2022			Andamento Normal	Prédio reformado (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00] Processos: 111.003224/2019 e Outros. Info compl: Até 2021 - Executada a reforma da Ouvidoria da Sede. 1º Bim - Houve publicação do edital de licitação para reforma do Aeródromo de Brasília e houve execução de 73% de reforma das instalações elétricas de imóvel da TERRACAP localizado na CR/SUL Quadra 508 Bloco C - Térreo - Lojas 5 e 6 2º Bim - Execução de 50,18m² de forro em drywall; instalações elétricas e impermeabilização de cobertura 3º Bim - Realizada a instalação das luminárias, montagem do quadro elétrico e pintura das paredes e forro de imóvel da TERRACAP localizado na CR/SUL Quadra 508 Bloco C - Térreo - Lojas 5 e 6	3903	
<b>23.452.6206.1950.9494</b> CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional													



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**3º Bimestre de 2022**

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º Bimestre de 2022

0020 - Executar obras de terraplenagem e pavimentação no Parque Sul - águas Claras "procedente da etapa n.º 61/2021"	PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	3.456. 027	999	99	01/01/2021	31/12/2022			Andamento Normal	Praça/parque construído (m²) [jan: 0,00; fev: 46.675,00; mar: 0,00; abr: 1.892,19; mai: 2.079,72; jun: 5.626,19]. Processos 00111- 00002069/2021-07, 00111.005747/2020 e OutrosInfo compl:2021 - 30403m² de limpeza/terraplanagem; 2901,70 m² de calçadas; 1272 m² de piso intertravado1º Bim - Foram executados os serviços de terraplanagem (30.403m2) e piso em concreto (46.675m2)2º Bim - Executado no período 1892,19m² de piso em concreto3º Bim - Foram executadas 771 m² de ciclovia, 1.308,72 m² de estacionamento e 5.626,19 m² de calçadas	1950
<p><b>23.541.6210.3159.0003</b> REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0021 - Elaborar RIVI Quadras 18, 19 e 20 - Sobradinho "procedente da etapa n.º 28/2021"</p>	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	14	999	99	01/01/2015	31/12/2022			Paralisada	Estudo realizado (Unidade) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]. Processo 111.000.791/2012 e Outros.Info compl:2021- Foi entregue o PRODUTO 1 - Plano de Trabalho do RIVI e dos Projetos Executivos de Drenagem Pluvial e Pavimentação. 4º, 5º 2022 - Contrato encontra-se paralisado (00111- 00002196/2018-01)	3159
Institucional												



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**3º Bimestre de 2022**

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º Bimestre de 2022

0022 - Elaborar estudos ambientais (sob demanda - Novos Empreendimentos) "procedente da etapa n.º 29/2021"	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	14	999	99	01/01/2015	31/12/2022			Andamento Normal	Estudo realizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00]. Processos: 111.000.791/2012 e Outros. Info compl: Até 2021: PRAD do CA 11-Lago Norte, PCA da atualização dos estudos do SHTQ TRECHO II, PRAD para as erosões do Córrego Gatumê, PRAD do Riacho Fundo. 1º Bim - Entregue o Produto 4 - Primeiro relatório de monitoramento do PRADA do antigo CLUBE PRIMAVERA - TAGUATINGA. 2º Bim - Entregue o Produto 4 - Segundo relatório de monitoramento do PRADA do antigo CLUBE PRIMAVERA - TAGUATINGA. RAS - Área Comercial do Jardim Botânico entregue. 3º Bim - Entregue o Produto 4 - Terceiro relatório de monitoramento do PRADA do antigo CLUBE PRIMAVERA - TAGUATINGA.	3159	
Institucional													



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**3º Bimestre de 2022**

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º Bimestre de 2022

0023 - Realizar compensação ambiental	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	14	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Estudo realizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00]. Processos: 111.000.791/2012 e Outros. Info compl:2021 - Parque Santa Maria: implantação de equipamentos públicos, TCCA cumprido. Comp. Florestais: Parque Tecnológico de Brasília - Capital Digital Lote (FUNAM e IBRAM), Polo JK 1ª e 2ª Etapas. Urbanização e paisagismo nas praças da Vila TeleBrasília. 1º Bim - Continuação das obras de urbanização e Paisagismo de 07 (sete) Praças localizadas na Vila Telebrasília. 2º Bim - Não foram pagos termos de compromisso ambiental no período. 3º Bim - Pago a Compensação ambiental do TCA 100.000.012/2014, Estádio Nacional de Brasília, cercamento do Parque Ezechias Heringer.	3159
<b>23.541.6210.4146.0002</b> REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	12.000	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Imóveis rurais e urbanos fiscalizados. [jan: 427,00; fev: 387,00; mar: 476,00; abr: 479,00; mai: 380,00; jun: 300,00]. Processo n.º 00111-00019362/2017-19. Informações complementares: No bimestre foram realizadas 55 operações de desobstrução, limpeza e cercamento de áreas; contratação de 23 terceirizados para desobstrução.	4146
0035 - Fiscalizar os imóveis rurais e urbanos de propriedade da Terracap												



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**3º Bimestre de 2022**

Projeto

Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º Bimestre de 2022

<b>23.692.6201.3144.0001</b> REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO RURAL-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional  0024 - Realizar parcelamento rural	PARCELAMENTO REALIZADO	UNIDADE	8	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Não Iniciada		3144
<b>23.692.6208.1085.0005</b> AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional  0025 - Realizar desapropriações e benfeitorias	IMÓVEL RECUPERADO	UNIDADE	37	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Pagamentos realizados: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00]. Processo n.º 00111-00000168/2022-27 e Outros	1085
Institucional  0026 - Realizar pagamentos de sentenças judiciais decorrentes de rescisão de contratos	IMÓVEL RECUPERADO	UNIDADE	37	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Imóveis recuperados por meio de rescisão contratual. [jan: 1,00; fev: 4,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 7,00; jun: 0,00]. Processo n.º 00111-00000168/2022-27 e Outros.	1085
<b>23.692.8208.3467.9578</b> AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional  0049 - Adquirir bens e equipamentos diversos	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	50	999	99	01/05/2022	31/12/2022			Não Iniciada		3467
<b>23.692.8208.4091.0017</b> APOIO A PROJETOS-DIVERSOS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional  0053 - Realizar apoio a projetos diversos (patrocínio)	PROJETO APOIADO	UNIDADE	10	999	99	01/05/2022	31/12/2022	01/03/2022	31/12/2022	Andamento Normal	Realizados 01 patrocínio pelo CODESE "A Brasília Que Queremos". Processo SEI n.º 00111-0000881/2022. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00].	4091



Sistema de Acompanhamento Governamental  
Relatório das Etapas Programadas para Execução  
3º Bimestre de 2022

Projeto

Projeto

Projeto

Projeto

Atividade





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º Bimestre de 2022

Atividade

Atividade

Operação Especial

Operação Especial



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º Bimestre de 2022

<b>28.846.0001.9030.0003</b> AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional  0055 - Pagar principal e juros da dívida interna contratada	-	-	1	999	99	01/05/2022	31/12/2022			Não Iniciada		9030
<b>28.846.0001.9050.7163</b> RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional  0039 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de empregado / servidor	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	183	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos. Processo n.º 00111- 00000181/2022-86 e Outros. [jan: 0,00; fev: 21,00; mar: 23,00; abr: 33,00; mai: 33,00; jun: 33,00]	9050
Institucional  0040 - Pagar indenizações / restituições do Programa de Demissão Incentivada - PDI	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	183	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos. Processo n.º 00111- 00000181/2022-86 e Outros. [jan: 11,00; fev: 11,00; mar: 11,00; abr: 10,00; mai: 8,00; jun: 7,00]	9050
Institucional  0041 - Realizar rescisão trabalhista por acordo administrativo	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	183	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Realizar rescisão trabalhista por acordo administrativo 00111-00000181/2022-86 e Outros. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 2,00; abr: 1,00; mai: 2,00; jun: 3,00]	9050
<b>28.846.0001.9090.0001</b> PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA--DISTRITO FEDERAL  Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º Bimestre de 2022

Operação Especial

Operação Especial

Operação Especial

Operação Especial



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º Bimestre de 2022

0042 - Aumentar capital social da controladora frente a subsidiária BIOTIC	-	-	1	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Aumento de capital social da controladora frente a subsidiária BIOTIC - Quitação de obrigações contratuais da subsidiária. Processo n.º 111.000.302/2021 e Outros [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00]	9090
<b>28.846.0001.9093.0073</b> OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL  Institucional												
0043 - Efetuar outros ressarcimentos, indenizações e restituições	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	10	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições realizados. [jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 4,00]. Processo n.º 00111-00000275/2022-55 e Outros	9093



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**3º Bimestre de 2022**

Operação Especial

Operação Especial