



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada	Ação
						Início	Término	Início	Término			
<p>12.361.6221.5924.9330 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF</p> <p>Institucional</p> <p>0001 - Construir unidades de ensino fundamental nas RAs. (Procedente da etapa nº 1/2021)</p>	ESCOLA CONSTRUÍDA	METRO QUADRADO	13.394	7	99	01/01/2021	31/12/2022			Andamento Normal	Escola construída (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]. Processos 111.001.600/2019 e Outros.Info compl:1º Bim - Concretagem das vigas e lajes e construção de paredes em execução na da escola do Itapoã (escola e guarita).2º Bim - Executados: formas, armação e concretagem de lajes, vigas, rampas, escadas e pilares; estrutura metálica com pintura anticorrosiva (escola do Itapoã)3º Bim - Recanto da Emas - terraplanagem. Itapoã - alvenaria de vedação, vigas, lajes e piso.4º Bim - Recanto das Emas - fundações, estruturas em concreto, vigas, armaduras e 694,10m² de alvenaria.5º Bim - Fundações e armação de vigas e pilares, 141,90m² alvenaria, 198,51m² de contrapiso; 138,96 de piso industrial; 161,72 de revestimento cerâmico; 928,98m² de telhamento; 87 m de meios-fios e pagamento de reajustamento	5924
<p>23.122.8208.2825.0001 MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL-- PLANO PILOTO .</p> <p>Institucional</p>												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

Tipo Ação

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

0050 - Revisar a metodologia do planejamento estratégico	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1	999	01	01/05/2022	31/12/2022			Anulada	Equipe técnica da Coordenação de Planejamento e Modernização realizou os trabalhos de revisão do planejamento estratégico. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	2825
23.122.8208.2990.3873 MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional												
0027 - Manter imóveis da Terracap: Torre Digital e Próprios	IMÓVEL MANTIDO	UNIDADE	167	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Imóveis da Terracap mantidos: Torre Digital e Próprios. Processo n.º 00111-00005918/2018-71 e Outros. [jan: 142,00; fev: 142,00; mar: 142,00; abr: 142,00; mai: 142,00; jun: 142,00; jul: 142,00; ago: 142,00; set: 143,00; out: 143,00] Informações Complementares: Para manutenção dos 143 imóveis de propriedade da Terracap foi necessária a contratação de brigadistas, vigilantes, serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial. Foram pagos fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água e esgoto.	2990
23.122.8208.8502.8881 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional												
0028 - Remunerar empregados ativos da Terracap	SERVIDOR REMUNERADO - MES	UNIDADE	605	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Servidores ativos remunerados: [jan: 635,00; fev: 632,00; mar: 655,00; abr: 653,00; mai: 670,00; jun: 672,00; jul: 675,00; ago: 669,00; set: 680,00; out: 676,00]. Processo n.º 00111-00000181/2022-86 e Outros.	8502



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
5º Bimestre de 2022

Atividade

Atividade

Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

23.122.8208.8504.9687 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL												
Institucional												
0029 - Conceder benefícios aos empregados da Terracap e seus dependentes	BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	UNIDADE	10	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Benefícios concedidos: Plano de Saúde; Auxílio Transporte; Auxílio Alimentação-Refeição; Licença Administrativa Remunerada; Assistência Odontológica; Seguro de Vida em Grupo; Auxílio-creche, Auxílio Necessidades Especiais e Auxílio Funeral; Programa de Educação - Curso de línguas; Programa de Educação - Bolsa Escola. Processo n.º 111.000.687/2017 e Outros. [jan: 3.548,00; fev: 3.537,00; mar: 3.563,00; abr: 3.596,00; mai: 4.419,00; jun: 4.412,00; jul: 3.608,00; ago: 3.593,00; set: 3.595,00; out: 3.585,00]Benefícios no Bimestre: Plano de Saúde, 4316; Auxílio Transporte, 4; Auxílio Alimentação-Refeição, 1378; Licença Administrativa Remunerada, 0; Assistência Odontológica, 440; Seguro de vida em grupo, 700; Auxílio- Creche, Auxílio Necessidades Especiais e Auxílio Funeral, 285; Programa de Educação - Curso de Línguas, 26; Programa de Educação - Bolsa Escola, 31.	8504
23.122.8208.8517.9763 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL												
Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

0030 - Manter Ed. Sede da Terracap e seus Anexos	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	4	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Ed. Sede da Terracap e seus Anexos mantidos. Processo n.º 111.000.211/2018 e Outros. [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 3,00; set: 6,00; out: 6,00]Informações Complementares: Para manutenção dos 6 imóveis que compõe a Sede da Terracap e anexos, foi necessária a contratação de brigadistas, vigilantes, serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial. Foram pagos fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água e esgoto, IPTU/TLP e PIS / COFINS. Os gastos são compostos ainda por pagamento de fornecimento de combustível, custas judiciais, contrato de call center, contrato de cobrança, jetons, contratação de estagiários e de pessoas com necessidades especiais (CETEFE)	8517
23.126.8208.1471.5897 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

0002 - Automatizar processos de negócios "procedente da etapa n.º 02/2021"	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	400	999	99	01/01/2020	31/12/2022			Andamento Normal	Sistema melhorado (Unidade) [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]. Processos 111.010424/2017 e Outros.Info compl:2º Bim - Mar/2022 - 1 sistema melhorado - GSO - Total de 1.921 -UST/bimestre. Observação: o contrato de prestação de serviços teve sua vigência finalizada em 28/03/2022 e não foi renovado.4º Bim - aguardando pagamentos.5º Bim - aguardando pagamentos.	1471
Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

0003 - Desenvolver sistemas informatizados para fins de evolução por fábrica de software "procedente da etapa n.º 03/2021"	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	400	999	99	01/01/2020	31/12/2022			Andamento Normal	Sistema melhorado (Unidade). [jan: 6,00; fev: 10,00; mar: 4,00; abr: 3,00; mai: 6,00; jun: 3,00; jul: 4,00; ago: 4,00; set: 0,00; out: 0,00] Processos 111.001222/2016 e Outros. Info compl: 1º Bim - 6 chamados executados, Total de 436,9 pontos de função no bimestre. JAN/2022 - 6 sistemas melhorados (SOA, HOPE, Fluxo de Caixa - GFOv2 -, GCF, GCC, GRH) FEV/2022 - 10 sistemas melhorados (GAI, Negociação Online - GAI, GGR, GAC, SEI -, GIRv2, HOPE, GRH, GCF) 2º Bim - Total de 474,7 pontos de função no bimestre. 3º Bim - Total de 262,65 pontos de função no bimestre. MAI/2022 - 6 sistemas melhorados (GCF, GAI, GFO, GRH, GCC e GPAv2). JUN/2022 - 3 sistemas melhorados (GRH, GAI e GCF). 4º Bim - Total de 100,3 pontos de função no bimestre. Julho - 4 sistemas melhorados (GCF, GAI, GFO, GRH) Agosto - 4 sistemas melhorados (GCF, GAI, GFO, GRH) 5º Bim - Contrato finalizado aguardando pagamento.	1471
23.126.8208.2557.5183 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

0031 - Realizar manutenções corretivas e adaptativas dos sistemas informatizados	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	10.900	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Paralisada	Ação implementada (Unidade) [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 3,00; abr: 4,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 3,00; ago: 2,00; set: 0,00; out: 0,00]. Processos 111.001222/2016 e Outros.Info compl:273,16 pontos de função. JAN/2022 - manutenção no sistema HOPE FEV/2022 - manutenção no sistema GOPMAR/2022 - manutenção nos sistemas INTERNET, GRH e GIRv2; ABR/2022 - manutenção nos sistemas ControleOperacao, GAI, HOPE e GPFMAI/2022 - manutenção nos sistemas GIA; JUN/2022 - manutenção nos sistemas GIAJUL/2022 - manutenção nos sistemas de Certidão de Crédito (CCT), Avaliação de Desempenho (GADv3) e de Aliações (GAI) AGO/2022 - manutenção nos sistemas de Avaliação de Desempenho (GADv3) e de Aliações (GAI)O contrato teve vigência até 20/08/2022. Quanto à nova licitação informa-se que o TCDF, conforme doc Sei. nº 97512836 proc. 00111-00007973/2022-81, determinou a Terracap que paralisasse o certame.	2557
Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

0032 - Realizar o atendimento de tecnologia da informação de infraestrutura de redes de dados, banco de dados, segurança da informação e suporte ao usuário	ACÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	10.900	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Ação implementada (Unidade) [jan: 4,00; fev: 4,00; mar: 4,00; abr: 4,00; mai: 4,00; jun: 4,00; jul: 4,00; ago: 4,00; set: 4,00; out: 4,00]. Processos 111.010883/2017 e Outros.Info compl:Serviços terceirizados. Ações implementadas:De forma contínua:Atualização do sistema do banco de dadosDisponibilização de serviço continuado de link de internet (1GB/s)Por demanda:Atendimento a chamados de suporte à infraestrutura (chamados) e Consultas ao Suporte Técnico de Banco (consultas)1º Bim:Chamados: Jan/2022: 1360. Fev/2022: 3585.Consultas: Janeiro: 2. Fevereiro: 1.2º Bim:Chamados: Mar/2022: 1833. Abr/2022: aprox. 2000.Consultas: Março: 0 Abril: 0 3º Bim: Chamados: Maio/2022: 1755. Abr/2022: 1721.Consultas: Maio: 0 Junho: 04º Bim: Chamados: Julho/2022: 1085. Agosto/2022: 941.Consultas: Julho: 0 Agosto: 05º Bim: Chamados: Setembro/2022: 0. Outubro/2022: 0.Consultas: Setembro: 0 Outubro: 1	2557
23.127.6207.3711.6189 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	5	999	99	01/01/2017	31/12/2022			Atrasada	2021: 01 estudo realizado. Processo n.º 00111-00006724/2021-98 e Outros [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	3711



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

Atividade

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

23.127.6208.3163.0003 REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional													
0046 - Adquirir imagens do território do DF	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	1	999	99	01/05/2022	31/12/2022				Não Iniciada		3163
23.131.8208.8505.8740 PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - TERRACAP- DISTRITO FEDERAL Institucional													
0033 - Realizar publicidade e propaganda institucional e mercadológica	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	290	999	99	01/01/2022	31/12/2022				Andamento Normal	Publicidade e propaganda realizada. [jan: 13,00; fev: 20,00; mar: 26,00; abr: 19,00; mai: 21,00; jun: 21,00; jul: 15,00; ago: 30,00; set: 20,00; out: 17,00] Processo n.º 111.000434/2020 e Outros.Informações complementares:PUBLICIDADE DE MERCADOLÓGICA - 5º Bim: 02 campanhas Publicitárias em setembro para o Edital de Venda de Imóveis 09 e Venda Direta Sucupira. 01 campanha Publicitária em outubro para o Edital de Venda de Imóveis 10.PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - 5º Bim: 34 publicações de matéria legal em Jornal de Grande Circulação, 18 em setembro e 16 em outubro.	8505
Institucional													



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

Projeto

Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

0034 - Realizar publicidade e propaganda legal no DODF (Diário Oficial do DF) e DOU (Diário Oficial da União)	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	290	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Publicidade e propaganda realizada. [jan: 84,00; fev: 97,00; mar: 92,00; abr: 71,00; mai: 69,00; jun: 107,00; jul: 68,00; ago: 124,00; set: 105,00; out: 97,00] Processo n.º 111.000913/2017 e Outros.Informações complementares:DODF - Houve 201 publicações de matéria legal no DODF no 5º bimestre, sendo 104 em setembro e 97 no mês de outubro de 2022.DOU - Houve 01 publicação de matéria legal no DOU no 5º bimestre, referente ao mês de setembro de 2022.	8505
23.131.8208.8505.8741 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional												
0051 - Realizar publicidade e propaganda de utilidade pública	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	72	999	99	01/05/2022	31/12/2022			Não Iniciada		8505
23.392.6219.4091.5825 APOIO A PROJETOS-CULTURAIS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional												
0052 - Realizar apoio a projetos culturais (patrocínio)	PROJETO APOIADO	UNIDADE	5	999	99	01/05/2022	31/12/2022			Não Iniciada		4091
23.423.6208.1823.0001 IMPLANTAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA--DISTRITO FEDERAL Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

Atividade

Atividade

Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

0005 - Implantar reserva indígena para as comunidades Kariri-Xocó e Tuxá na ARIE Cruls no Setor Noroeste "procedente da etapa n.º 07/2021"	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	1	999	99	01/01/2020	31/12/2022			Andamento Normal	Unidade implantada (Unidade) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]. Processos 111.006.913/2019 e OutrosInfo compl:Até 2021: Concretagem e alvenaria do Centro de Convivência, de residências indígenas e da casa de produção de farinha. 3.848 m de cercamento, 351 m de rede de esgoto e 224 m de rede de água..5º Bim - Até o momento foram construídas: 11 de 16 casas até o telhado; 16 de 16 casas até a o reboco das paredes; 16 de 16 casas até a alvenaria; 16 de 16 casas com contrapiso; 6 de 16 casas até a cerâmica e esquadrias.	1823
23.451.6206.3048.9584 REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REFORMA DO AUTÓDROMO -TERRACAP- PLANO PILOTO . Institucional	ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO	METRO QUADRADO	43.000	999	01	01/05/2022	31/12/2022			Anulada	Espaço esportivo reformado (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processo 00111-00004940/2022-80.Info compl:Foi assinado o Acordo de Cooperação Técnica nº 62/2022, que transfere a gestão e operação do Autódromo ao BRB.	3048
23.451.6209.1110.9883 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
5º Bimestre de 2022

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

0006 - Plantar grama no Noroeste "procedente da etapa n.º 08/2021"	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	40.000	999	99	01/01/2021	31/12/2022			Andamento Normal	Área urbanizada (m²) [jan: 6.037,73; fev: 0,00; mar: 6.019,59; abr: 0,00; mai: 9.910,33; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] Processos: 111.012407/2019 e Outros.Info compl:2021 - Foram plantados 66.199,51 m² de grama.1º Bim - Houve pagamento em janeiro de 2022 relativo o plantio de 6.037,73 m² que ocorreu no mês de dezembro de 2021.2º Bim - Não foram realizados plantios.3º Bim - Houve o plantio de grama esmeralda numa área de 9.910,33 m² concluído no mês de maio.4º Bim - Não houve plantios.5º Bim - Serviço de plantio de grama concluído em outubro de 2022	1110

Institucional												
0007 - Construir lixeiras subterrâneas no Setor Noroeste "procedente da etapa n.º 09/2021"	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	40.000	999	99	01/01/2021	31/12/2022			Paralisada	Área urbanizada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] Processos: 111.010.700/2018 e OutrosInfo compl:2021- Foram instaladas 148 lixeiras.2022 - Execução do contrato paralisado por determinação do TCDF.	1110

Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
5º Bimestre de 2022

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

0008 - Construir estacionamento público na SQNW 102, projeções G e H e SQNW 104 Projeção I "procedente da etapa n.º 10/2021"	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	40.000	999	99	01/01/2021	31/12/2022			Concluída	Área urbanizada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00] Processos: 111.001403/2020 e Outros. Info compl:2021 - Foram executados os estacionamentos nas projeções G e H da SQNW 102 totalizando 2.000 m² ^{1º} Bim - Sem execução.2º Bim - Sem execução.3º Bim - Reconhecimento de dívida para ressarcimento da despesa efetuada pela proprietária do empreendimento, com a construção do estacionamento e de rede de drenagem para atendimento ao imóvel denominado SQNW 104 Projeção I do Setor de Habitações Coletivas Noroeste.	1110
Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

0044 - Executar obras de urbanização no Setor Noroeste	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	40.000	3	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Área urbanizada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 2.500,00; abr: 2.350,00; mai: 0,00; jun: 3.765,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] Processos: 111.001403/2020 e Outros. Info compl: 1º Bim - Paisagismo para a quadra SQNW 103 do Setor Noroeste em execução, sem medições. 2º Bim - Na SQNW 103 foram construídos quadra poliesportiva, pergolados, quadras de areia, PEC, calçadas (2.500 m²). Execução de obras de pavimentação, sinalização e drenagem nas vias de acesso e estacionamentos públicos da SQNW 102, Projeção E; SQNW 103, Projeção B e SQNW 104, Projeção D/E: estacionamentos concluídos, (2.350m²). 3º Bim - Execução de obras de pavimentação, sinalização e drenagem nas vias de acesso e estacionamentos públicos da SQNW 106, Projeções H e I e da SQNW 102, Projeção L, (3.765 m²). 4º Bim - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE ENDEREÇAMENTO NO SETOR NOROESTE em andamento, sem medições. 5º Bim - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE ENDEREÇAMENTO NO SETOR NOROESTE em andamento, sem medições.	1110
Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

0061 - Executar obras de urbanização no Lago Norte	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	40.000	3	99	01/04/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Área urbanizada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] Processos: 111.007960/2021e Outros.Infc compl:Execução de obras de paisagismo no Pólo 1 do Lago Norte, entre o Clube do Congresso e o parque ecológico das Garças:2º Bim - Sem medições.3º Bim - Serviços iniciais de terraplanagem em execução 4º Bim - Sem medições.5º Bim - Executados os serviços de demolição de pavimento (155,62m²) e alvenaria (169,73m²); regularização do subleito (1.953,25m²) .	1110
<p>23.451.6209.1968.3194 ELABORAÇÃO DE PROJETOS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0009 - Elaborar projetos de drenagem e pavimentação do Pólo Logístico e Centro Urbano Parque das Benções "procedente da etapa n.º 11/2021"</p>	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	2	999	99	01/01/2020	31/12/2022			Concluída	Projeto elaborado [jan: 2,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00] Processos: 111.009.936/2018 e Outros. Até 2021 - Foram elaborados Estudo de Concepção de Drenagem Pluvial; relatório técnico do projeto de drenagem e submetido a aprovação da NOVACAP.1º Bim - Foram entregues os projeto executivo de pavimentação e de drenagem pluvial.	1968
Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
5º Bimestre de 2022

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

0010 - Contratar projetos executivos diversos "procedente da etapa n.º 12/2021"	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	2	999	99	01/01/2020	31/12/2022			Andamento Normal	Projeto elaborado [jan: 3,00; fev: 2,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 0,00; out: 1,00] Processos: 111.001.570/2016 e Outros. Info compl: 5º Bim - VIA MN-3-CEILÂNDIA - drenagem e pavimentação - Projetos entregues. Aguardando análise e aprovação pela NOVACAPSETOR NOROESTE - viadutos - Aguardando o DER realizar nova contratação para o segundo viaduto. RIACHO FUNDO - A) drenagem e pavimentação - CONJUNTOS 2, 3, 4, 5 e 6 de QN 17. Projetos entregues, aguardando análise e aprovação pela NOVACAP (2); B) QS 16 e CLS 16 - Entregue o Produto 1 - Plano de Trabalho. ÁGUAS CLARAS - Projeto Executivo dos PARQUES CENTRAL E SUL.	1968	
23.451.6209.3160.0003 REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional													



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

0011 - Regularizar e implantar o Setor Habitacional Arnieiras "procedente da etapa n.º 13/2021"	LOTE REGULARIZA DO	UNIDADE	6.083	999	99	01/01/2021	31/12/2022			Andamento Normal	Lote regularizado [jan: 99,00; fev: 88,00; mar: 55,00; abr: 19,00; mai: 9,00; jun: 5,00; jul: 10,00; ago: 6,00; set: 11,00; out: 0,00] Processos: 111.001331/2020 e Outros.Info compl:2021 - PCA/PRAD; PGOAO; Lanç.Irregulares; Lev. Arqueológico; Monit. Lic. Anual; Plano Arborização; Ocupações em APPs; Poços e Fossas; Monit. Lic. Semestral1º Bim - Entregues: Primeiro Relatório do PEA (Produto 5.3) e o PRAD (Produto 5.5).2º Bim - Produto 5.7 - Levantamento Arqueológico entregue.3º Bim - Produto 5.20 - Relatório anual nº 03 entregue.4º Bim - Sistema de Esgotamento Sanitário para a Quadra 10, executado 162,6 metros de rede. Entregues Produto 5.20 -Relatório, Produto 5.3 - Segundo Relatório PEA e o Produto 5.19 -Relatório da 1ª Campanha de monitoramento de Fauna.5º Bim - PRODUTO 5.4 - Rel. 2º; PRODUTO 5.8 - 2º Rel. Anual aprovado; PRODUTO 5.20 - 2º Rel. Sem. 2022/4º Rel. Sem. Sistema de Esgotamento Sanitário - foram executados 1420,23 m de rede.	3160
Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

0012 - Regularizar e implantar o Setor Habitacional Vicente Pires "procedente da etapa n.º 14/2021"	LOTE REGULARIZA DO	UNIDADE	6.083	999	99	01/01/2020	31/12/2022			Andamento Normal	Lote regularizado [jan: 12,00; fev: 29,00; mar: 19,00; abr: 19,00; mai: 7,00; jun: 9,00; jul: 20,00; ago: 23,00; set: 12,00; out: 9,00] Processos: 111.001331/2020 e Outros.Info compl:2021 - Obras de remanejamento de rede de abastecimento de água.5º Bim - Execução do Muro 03 (colchão reno, aplicação de manta e enchimento das caixas) e Execução do Muro 02 (enchimento de caixas, substituição de material e apiloamento da base com rachão).	3160
Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

0013 - Regularizar e implantar o Setor Habitacional Bernardo Sayão "procedente da etapa n.º 15/2021"	LOTE REGULARIZA DO	UNIDADE	6.083	999	99	01/01/2021	31/12/2022			Andamento Normal	Lote regularizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] Processos: 111.001331/2020 e Outros.Info compl:2021 - Executados 41.158,05m² de pavimentação e 5234m de rede de drenagem.1º Bim - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM / URBANIZAÇÃO NOS LOTES 01, 02, 03, 04 E 05 - obras em andamento, sem medições.2º Bim - Obras em andamento, sem medições.3º Bim - Executados os serviços iniciais de limpeza das áreas para implantação das bacias de retenção, bem como sondagens e ensaios para investigação geotécnica das áreas.4º Bim - Executados os serviços de escavação e 6.604,41 m² de manta geotêxtil. Entregues: Produto 5 (PRADA-Parte 1) e Produto 8 (3º Relatório Trimestral).5º Bim - Produto 2 - Relatório de Acompanhamento Semestral - PGO (Prod.2.2.6 Rel. Acomp. Mensal 4); Produto 3 (PEA); e Produto 8 (Relat. Acompanh. Consolidado	3160
Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

0014 - Regularizar e implantar o Setor Habitacional São Bartolomeu "procedente da etapa n.º 16/2021"	LOTE REGULARIZA DO	UNIDADE	6.083	999	99	01/01/2021	31/12/2022			Andamento Normal	Lote regularizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] Processos: 111.001331/2020 e Outros.Info compl:2021 - Entregue o Produto 1 do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD1º Bim - PEA e PRAD em elaboração, sem entregas.2º Bim - Produto 1 - Plano de Trabalho entregue.3º Bim - PRAD e Projeto de Drenagem elaborados para o Setor Habitacional São Bartolomeu - TRECHO 1 (VILLE DE MONTAGNE)4º Bim - Não foram entregues produtos.5º Bim - Não foram entregues produtos.	3160

Institucional 0058 - Regularizar e implantar o Setor Habitacional Jardim Botânico	LOTE REGULARIZA DO	UNIDADE	6.083	3	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Lote regularizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 4,00; abr: 5,00; mai: 3,00; jun: 4,00; jul: 14,00; ago: 4,00; set: 5,00; out: 3,00] Processos: 00111-00003051/2021-14 e Outros.Info compl:EXECUÇÃO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO E ENGENHARIA AMBIENTAL- PEA PARA O SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO ETAPA III E ETAPA IV1º Bim - Não foram entregues produtos.2º Bim - Não foram entregues produtos.3º Bim - Não foram entregues produtos.4º Bim - Não foram entregues produtos.5º Bim - Não foram entregues produtos.	3160
23.451.6209.5006.2917 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP- DISTRITO FEDERAL Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

0015 - Implantar infraestrutura no Noroeste "procedente da etapa n.º 18/2021"	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	1.833.000	999	99	01/01/2019	31/12/2022			Andamento Normal	Infraestrutura implantada (m²) [jan: 0,00; fev: 5.385,31; mar: 0,00; abr: 10.623,16; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 2.840,00; out: 16.008,47] Processos: 111.007.503/2019 e Outros.Info compl:Até 2021 - 113 postes de iluminação e rede de alta tensão.5º Bim - Executados:- 2.840 m² de pavimentação asfáltica;- finalização do cadastro das redes de distribuição de água na CAESB (1.505,57 m);- rede elétrica: 1126 m de rede e 2 circuitos com 1.750 m cada de linha de distribuição de 34,5KV. - PAVIMENTAÇÃO DA VIA ENTRE A CLNW 06/07 E AS QUADRAS SQNW 106 E - 5.385,31 m² de pavimento intertravado e 10.623,16 m² de pavimento asfáltico, instalados 4292 m de meios-fios.	5006
Institucional												
0016 - Remanejar redes de água no DF (Noroeste / Samambaia / Rota de Fuga) "procedente da etapa n.º 19/2021"	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	1.833.000	999	99	01/01/2021	31/12/2022			Andamento Normal	Infraestrutura implantada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] Processos: 111.005303/2020 e Outros.Info compl:Até 2021 - Executado 195 m de rede; 4,20 m² de calçadas.2022 - Aguardando para realizar pagamentos, a CAESB executou os serviços mais ainda não apresentou a fatura.	5006
Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
5º Bimestre de 2022

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

0017 - Executar serviços de revitalização na W3 SUL em Brasília / DF "procedente da etapa n.º 21/2021"	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	1.833.000	999	99	01/01/2021	31/12/2022			Andamento Normal	Infraestrutura implantada (m²) [jan: 0,00; fev: 1.997,80; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 561,46; jun: 0,00; jul: 3.225,04; ago: 0,00; set: 0,00; out: 3.393,81]. Processo 111.004767/2020 e Outros.Info Compl:Até 2021 - Foram executados 12.286,70 m de meios-fios; 33.041,88 m² de calçadas; 13.779,45 m² de piso intertravado e 8.288,63 m² de pavimento asfáltico.1º Bim - Foram executados 1.997,80 m² de pavimento asfáltico.2º Bim - Convênio celebrado para implantação/requalificação das calçadas ao longo da Avenida W3 Sul, entre as Quadras 703 e 715 e restauração do pavimento da Avenida W3 Sul. OS emitida em 29.03.223º Bim - Foram executados 47m de meios-fios e 561,46m2 de calçadas entre as Quadras 703 e 715 da Avenida W3 Sul4º Bim - Foram executados 3.225,04m² de calçadas5º Bim - Foram executados 3.393,81 m² de calçadas no bimestre.	5006
Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

0045 - Implantar o Setor Habitacional Jardim Botânico.	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	1.833.000	3	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Infraestrutura implantada (m²) [jan: 0,00; fev: 2.651,20; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 4.691,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]. Processos 111-00009757/2020-17, 111-00000832/2022-93 e Outros.Info Compl:1º Bim - SHJB II, quadra 01 - Foram executados canteiro de obras e limpeza de camada vegetal, implantação de rede de drenagem e pavimentação asfáltica (2.651,20 m²).2º Bim - SHJB III, quadra 01 - Foram executados 327,31m² de regularização e compactação de subleito; 327,31m² de limpeza3º Bim - SHJB III, quadra 01 - Até o momento foram executados 4691 m² de pavimento asfáltico com 8 bocas de lobo4º Bim - Termo de Recebimento Provisório emitido em 04.08.225º Bim - Aguardando Termo de Recebimento Definitivo.	5006

Institucional												
0060 - Recuperar pavimentação da via DF-095 (EPCL) - VIA ESTRUTURAL	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	1.833.000	11	99	01/09/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Infraestrutura implantada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] Processos: 111.002390/2020 e Outros.Info compl:4º Bim - Executados os serviços de instalação do canteiro de obra para DF-095 (EPCL) VIA ESTRUTURAL.5º Bim - Foram executados 1361m² de regularização de subleito.	5006
23.451.6210.3006.0003 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL												
Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

0018 - Implantar o Parque Burle Marx "procedente da etapa n.º 23/2021"	PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	1	999	99	01/01/2021	31/12/2022			Andamento Normal	Parque implantado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 14.028,96; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] Processos: 111.000.605/2017. Info compl: Até 2021 - Revisão do Plano de Manejo, escavação, compactação e concretagem de lajes e vigas. Terraplanagem da ilha oeste. 1º Bim - Guias de concreto; execução de calçadas e estrutura da tabela de basquete; colocação de areia lavada e instalações hidráulicas e sanitárias dos banheiros e guaritas. 2º Bim - 2.591,40m² de calçadas; 868,48m² de piso de concreto; 452,39m² de alambrado pra quadra poliesportiva, pintura e instalação de portão; 1567,60 m² de grama; 412,18m² de alambrado para quadra de areia e acessórios quadra de voleibol 3º Bim - 14.028,96 m² de passeio. 4º Bim - Pintura de quadras; instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias na guarita; instalações elétricas e de acabamentos no banheiro e plantio de grama 5º Bim - Foram efetuados pagamentos relativos a reajustamento	3006
23.451.6216.5902.7785 CONSTRUÇÃO DE VIADUTO- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional												
0048 - Construir viadutos	VIADUTO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	18.411	999	99	01/05/2022	31/12/2022			Não Iniciada		5902
23.451.8208.3903.9778 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
5º Bimestre de 2022

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

0019 - Reformar próprios da Terracap "procedente da etapa n.º 25/2021"	PRÉDIO REFORMADO	METRO QUADRADO	880	999	99	01/01/2020	31/12/2022			Concluída	Prédio reformado (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 420,00] Processos: 111.003224/2019 e Outros.Info compl:Até 2021 - Executada a reforma da Ouvidoria da Sede.1º Bim - Licitação para reforma do Aeródromo de Brasília e houve reforma de 73% das instalações elétricas de imóvel da TERRACAP da CR/SUL Quadra 508 Bloco C - Térreo - Lojas 5 e 62º Bim - Execução de 50,18m² de forro em drywall; instalações elétricas e impermeabilização de cobertura3º Bim - Realizada a instalação das luminárias, quadro elétrico e pintura do imóvel da Quadra 508 Sul4º Bim - Termo de Recebimento Provisório emitido em 12.08.22 da reforma do imóvel da CR/SUL Quadra 508 Bloco C - Térreo - Lojas 5 e 6 (420 m²).5º Bim - Publicação do edital de licitação da reforma do Aeródromo de Brasília. Em setembro, foram adquiridas pedras, para instalação nos banheiros reformados da edificação da 508 sul	3903
23.452.6206.1950.9494 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

0020 - Executar obras de terraplenagem e pavimentação no Parque Sul - águas Claras "procedente da etapa n.º 61/2021"	PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	3.456. 027	999	99	01/01/2021	31/12/2022			Andamento Normal	Praça/parque construído (m²) [jan: 0,00; fev: 46.675,00; mar: 0,00; abr: 1.892,19; mai: 2.079,72; jun: 5.626,19; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 13.446,68]. Processos 00111- 00002069/2021-07, 00111.005747/2020 e OutrosInfo compl:2021 - 30403m² de limpeza/terraplanagem; 2901,70 m² de calçadas; 1272 m² de piso intertravado1º Bim - Foram executados os serviços de terraplanagem (30.403m2) e piso em concreto (46.675m2)2º Bim - Executado no período 1892,19m² de piso em concreto3º Bim - Foram executadas 771 m² de ciclovias, 1.308,72 m² de estacionamento e 5.626,19 m² de calçadas4º Bim - Não houve medição no período5º Bim - Foram executados serviços de instalação de containers, limpeza de terreno, escavação e plantio de grama (13.446,68 m²)	1950
<p>23.541.6210.3159.0003 REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0021 - Elaborar RIVI Quadras 18, 19 e 20 - Sobradinho "procedente da etapa n.º 28/2021"</p>	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	14	999	99	01/01/2015	31/12/2022			Paralisada	Estudo realizado (Unidade) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]. Processo 111.000.791/2012 e Outros.Info compl:2021- Foi entregue o PRODUTO 1 - Plano de Trabalho do RIVI e dos Projetos Executivos de Drenagem Pluvial e Pavimentação. 2022 - Contrato encontra-se paralisado (00111- 00002196/2018-01)	3159



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

0023 - Realizar compensação ambiental	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	14	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Estudo realizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00]. Processos: 111.000.791/2012 e Outros.Info compl:2021 - Parque Santa Maria: implantação de equipamentos públicos, TCCA cumprido. Comp. Florestais: Parque Tecnológico de Brasília - Capital Digital Lote (FUNAM e IBRAM), Polo JK 1ª e 2ª Etapas. Urbanização e paisagismo nas praças da Vila TeleBrasília.1º Bim- Continuação das obras de urbanização e Paisagismo de 07 (sete) Praças localizadas na Vila Telebrasília.2º Bim - Não foram pagos termos de compromisso ambiental no período.3º Bim - Pago a Compensação ambiental do TCA 100.000.012/2014, Estádio Nacional de Brasília, cercamento do Parque Ezechias Heringer.4º Bim - Pago a compensação ambiental do TCCA 100.000.012/2014. 3ª Medição.5º Bim - Pago a Compensação ambiental do TCA 100.000.006/2013. Custeio de projetos ambientais.	3159
Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

0059 - Realizar compensação florestal	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	14		99	01/08/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Estudo realizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 3,00; jun: 0,00; jul: 3,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 0,00]. Processos: 111.003807/2022 e Outros.Info compl:3º Bim - Pago a Compensação Florestal do TCCF 14/2022. Pago a compensação florestal de árvores isoladas do Setor Habitacional Bernardo Sayão e Polo JK 1ª e 2ª Etapas. Pago a Compensação Florestal de árvores isoladas do Setor Habitacional Arniqueira.4º Bim - Pago a Compensação Florestal do Polo JK 1ª e 2ª Etapas; Compensação Florestal de Arniqueira; compensação florestal do Setor de Indústria e de Materiais de Construção de Ceilândia5º Bim - Pago a Compensação Florestal do Polo JK 1ª e 2ª Etapas	3159
23.541.6210.4146.0002 REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	12.000	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Imóveis rurais e urbanos fiscalizados. [jan: 427,00; fev: 387,00; mar: 476,00; abr: 479,00; mai: 380,00; jun: 300,00; jul: 503,00; ago: 522,00; set: 481,00; out: 491,00]. Processo n.º 00111-00019362/2017-19.Informações complementares:No bimestre foram realizadas 80 operações de desobstrução, limpeza e cercamento de áreas; contratação de 23 terceirizados para desobstrução.	4146
0035 - Fiscalizar os imóveis rurais e urbanos de propriedade da Terracap												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

Projeto

Atividade



Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
5º Bimestre de 2022

Projeto

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

Projeto

Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

23.692.8208.4237.0002 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0036 - Realizar eventos para melhorar a comunicação interna e externa à Terracap assim como contribuir com sua propaganda e marketing institucionais	ATIVIDADE REALIZADA	UNIDADE	20	999	99	01/01/2022	31/12/2022		Andamento Normal	Atividade realizada.[jan: 1,00; fev: 2,00; mar: 3,00; abr: 1,00; mai: 5,00; jun: 2,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 2,00] Processo 111.000.317/2017 e outros.Informações complementares:5º Bim - 2 eventos de suporte para Licitação dos editais 09 e 10/2022; 1 evento relativo a campanha do Outubro Rosa.	4237
23.811.6206.4091.5826 APOIO A PROJETOS-ESPORTIVOS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0054 - Realizar apoio a projetos esportivos (patrocínio)	PROJETO APOIADO	UNIDADE	5	999	99	01/05/2022	31/12/2022		Não Iniciada		4091
28.846.0001.9001.6191 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0037 - Pagar sentenças judiciais trabalhistas	SENTENÇA JUDICIAL PAGA	UNIDADE	133	999	99	01/01/2022	31/12/2022		Andamento Normal	Sentenças judiciais trabalhistas pagas. [jan: 1,00; fev: 4,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 0,00]. Processo n.º 00111-00000168/2022-27 e Outros.	9001
Institucional 0038 - Pagar sentenças judiciais cíveis	SENTENÇA JUDICIAL PAGA	UNIDADE	133	999	99	01/01/2022	31/12/2022		Andamento Normal	Sentenças judiciais cíveis pagas. [jan: 3,00; fev: 4,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 8,00; jun: 6,00; jul: 2,00; ago: 1,00; set: 7,00; out: 3,00]. Processo n.º 00111-00000168/2022-27 e Outros.	9001



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

Atividade

Atividade

Operação Especial

Operação Especial



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

28.846.0001.9030.0003 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0055 - Pagar principal e juros da dívida interna contratada	-	-	1	999	99	01/05/2022	31/12/2022			Não Iniciada		9030
28.846.0001.9050.7163 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0039 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de empregado / servidor	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	183	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos. Processo n.º 00111- 00000181/2022-86 e Outros. [jan: 0,00; fev: 21,00; mar: 23,00; abr: 33,00; mai: 33,00; jun: 33,00; jul: 34,00; ago: 43,00; set: 33,00; out: 39,00]	9050
Institucional 0040 - Pagar indenizações / restituições do Programa de Demissão Incentivada - PDI	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	183	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos. Processo n.º 00111- 00000181/2022-86 e Outros. [jan: 11,00; fev: 11,00; mar: 11,00; abr: 10,00; mai: 8,00; jun: 7,00; jul: 7,00; ago: 6,00; set: 6,00; out: 6,00]	9050
Institucional 0041 - Realizar rescisão trabalhista por acordo administrativo	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	183	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Realizar rescisão trabalhista por acordo administrativo 00111-00000181/2022-86 e Outros. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 2,00; abr: 1,00; mai: 2,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 12,00; set: 2,00; out: 1,00]	9050



Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução
5º Bimestre de 2022

Operação Especial

Operação Especial

Operação Especial

Operação Especial



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

28.846.0001.9090.0001 PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA--DISTRITO FEDERAL Institucional 0042 - Aumentar capital social da controladora frente a subsidiária BIOTIC	-	-	1	999	99	01/01/2022	31/12/2022		Andamento Normal	Aumento de capital social da controladora frente a subsidiária BIOTIC - Quitação de obrigações contratuais da subsidiária. Processo n.º 111.000.302/2021 e Outros [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]	9090
28.846.0001.9093.0073 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL Institucional 0043 - Efetuar outros ressarcimentos, indenizações e restituições	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	10	999	99	01/01/2022	31/12/2022		Andamento Normal	Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições realizados. [jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 4,00; jul: 3,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 5,00]. Processo n.º 00111-00000275/2022-55 e Outros	9093



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

Operação Especial

Operação Especial