



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada	Ação	Tipo Ação
						Início	Término	Início	Término				
12.361.6221.5924.9330 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF Institucional													



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

Concluir Etapa



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

0001 - Construir unidades de ensino fundamental nas RAs. (Procedente da etapa nº 1/2021)	ESCOLA CONSTRUÍDA	METRO QUADRADO	13.394	7	99	01/01/2021	31/12/2022			Andamento Normal	Escola construída (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processos 111.001.600/2019 e Outros.Info compl:1º Bim - Concretagem das vigas e lajes e construção de paredes em execução na da escola do Itapoã (escola e guarita).2º Bim - Executados: formas, armação e concretagem de lajes, vigas, rampas, escadas e pilares; estrutura metálica com pintura anticorrosiva (escola do Itapoã)3º Bim - Recanto das Emas - terraplanagem. Itapoã - alvenaria de vedação, vigas, lajes e piso.4º Bim - Recanto das Emas - fundações, estruturas em concreto, vigas, armaduras e 694,10m² de alvenaria.5º e 6º Bim - Recanto das Emas - Até o momento foram executados 603,54m² de alvenaria, 3.282,98m² de contrapiso, 2.158,10m² de piso industrial, 175,66 de revestimento cerâmico; 1576,28m² de telhamento.	5924	Projeto
--	-------------------	----------------	--------	---	----	------------	------------	--	--	------------------	--	------	---------



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

23.122.8208.2825.0001 MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL-- PLANO PILOTO . Institucional 0050 - Revisar a metodologia do planejamento estratégico	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1	999	01	01/05/2022	31/12/2022			Anulada	Equipe técnica da Coordenação de Planejamento e Modernização realizou os trabalhos de revisão do planejamento estratégico. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	2825	Atividade
23.122.8208.2990.3873 MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional													



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

Etapa precisa ser
concluída



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

0027 - Manter imóveis da Terracap: Torre Digital e Próprios	IMÓVEL MANTIDO	UNIDADE	167	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Concluída	Imóveis da Terracap mantidos: Torre Digital e Próprios. Processo n.º 00111-00005918/2018-71 e Outros. [jan: 142,00; fev: 142,00; mar: 142,00; abr: 142,00; mai: 142,00; jun: 142,00; jul: 142,00; ago: 142,00; set: 143,00; out: 143,00; nov: 132,00; dez: 132,00] Informações Complementares: Para manutenção dos 132 imóveis de propriedade da Terracap foi necessária a contratação de brigadistas, vigilantes, serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial. Foram pagos fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água e esgoto.	2990	Atividade
23.122.8208.8502.8881 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional													
0028 - Remunerar empregados ativos da Terracap	SERVIDOR REMUNERADO - MES	UNIDADE	605	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Concluída	Servidores ativos remunerados: [jan: 635,00; fev: 632,00; mar: 655,00; abr: 653,00; mai: 670,00; jun: 672,00; jul: 675,00; ago: 669,00; set: 680,00; out: 676,00; nov: 678,00; dez: 674,00]. Processo n.º 00111-00000181/2022-86 e Outros.	8502	Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

0030 - Manter Ed. Sede da Terracap e seus Anexos	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	4	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Concluída	Ed. Sede da Terracap e seus Anexos mantidos. Processo n.º 111.000.211/2018 e Outros. [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 3,00; set: 6,00; out: 6,00; nov: 6,00; dez: 6,00] Informações Complementares: Para manutenção dos 6 imóveis que compõe a Sede da Terracap e anexos, foi necessária a contratação de brigadistas, vigilantes, serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial. Foram pagos fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água e esgoto, IPTU/TLP e PIS / COFINS. Os gastos são compostos ainda por pagamento de fornecimento de combustível, custas judiciais, contrato de call center, contrato de cobrança, jetons, contratação de estagiários e de pessoas com necessidades especi	8517	Atividade
23.126.8208.1471.5897 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-TERRACAP- DISTRITO FEDERAL													
Institucional													



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

0002 - Automatizar processos de negócios "procedente da etapa n.º 02/2021"	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	400	999	99	01/01/2020	31/12/2022			Concluída	Sistema melhorado (Unidade) [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processos 111.010424/2017 e Outros.Info compl:2º Bim - Mar/2022 - 1 sistema melhorado - GSO - Total de 1.921 -UST/bimestre. Observação: o contrato de prestação de serviços teve sua vigência finalizada em 28/03/2022 e não foi renovado.4º Bim - aguardando pagamentos.5º Bim - aguardando pagamentos.6º Bim - encerrado.	1471	Projeto	
Institucional														



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

0003 - Desenvolver sistemas informatizados para fins de evolução por fábrica de software "procedente da etapa n.º 03/2021"	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	400	999	99	01/01/2020	31/12/2022			Concluída	Sistema melhorado (Unidade). [jan: 6,00; fev: 10,00; mar: 4,00; abr: 3,00; mai: 6,00; jun: 3,00; jul: 4,00; ago: 4,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Processos 111.001222/2016 e Outros.Info compl:1º Bim - 6 chamados executados, Total de 436,9 pontos de função no bimestre.JAN/2022 - 6 sistemas melhorados (SOA, HOPE, Fluxo de Caixa - GFOv2 -, GCF, GCC, GRH) FEV/2022 - 10 sistemas melhorados (GAI, Negociação Online - GAI, GGR, GAC, SEI -, GIRv2, HOPE, GRH, GCF)2º Bim - Total de 474,7 pontos de função no bimestre.3º Bim - Total de 262,65 pontos de função no bimestre. MAI/2022 - 6 sistemas melhorados (GCF, GAI, GFO, GRH, GCC e GPAv2). JUN/2022 - 3 sistemas melhorados (GRH, GAI e GCF).4º Bim - Total de 100,3 pontos de função no bimestre. Julho - 4 sistemas melhorados (GCF, GAI, GFO, GRH) Agosto - 4 sistemas melhorados (GCF, GAI, GFO, GRH)5º Bim - Contrato finalizado aguardando pagamento.6º Bim - Contrato finalizado.	1471	Projeto
--	-------------------	---------	-----	-----	----	------------	------------	--	--	-----------	--	------	---------



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

0032 - Realizar o atendimento de tecnologia da informação de infraestrutura de redes de dados, banco de dados, segurança da informação e suporte ao usuário	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	10.900	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Concluída	Ação implementada (Unidade) [jan: 4,00; fev: 4,00; mar: 4,00; abr: 4,00; mai: 4,00; jun: 4,00; jul: 4,00; ago: 4,00; set: 4,00; out: 3,00; nov: 2,00; dez: 2,00]. Processos 111.010883/2017 e Outros.Info compl:Serviços terceirizados. Ações implementadas:De forma contínua:Atualização do sistema do banco de dadosDisponibilizaçã o de serviço continuado de link de internet (1GB/s)Por demanda:Atendiment o a chamados de suporte à infraestrutura (chamados) e Consultas ao Suporte Técnico de Banco (consultas)-1º Bim:Chamados: Jan: 1360. Fev: 3585.Consultas: Jan: 2. Fev: 1.-2º Bim:Chamados: Mar: 1833. Abr: aprox. 2000.Consultas: Mar: 0 Abr: 0 -3º Bim: Chamados: Mai: 1755. Jun: 1721.Consultas: Mai: 0 Jun: 0-4º Bim: Chamados: Jul: 1085. Ago: 941.Consultas: Jul: 0 Ago: 0-5º Bim: Chamados: Set: 0. Out: 0.Consultas: Set: 0 Out: 1-6º Bim: Chamados: Nov: 0. Dez: 0.Consultas: Nov: 0. Dez: 0	2557	Atividade
---	-------------------	---------	--------	-----	----	------------	------------	--	--	-----------	---	------	-----------



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

23.127.6207.3711.6189 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0004 - Realizar estudos e/ou pesquisas relativas a novos empreendimentos ou modelos de negócio "procedente da etapa n.º 05/2021"	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	5	999	99	01/01/2017	31/12/2022			Atrasada	2021: 01 estudo realizado. Processo n.º 00111-00006724/2021-98 e Outros [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	3711	Projeto
23.127.6208.3163.0003 REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional													



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

0046 - Adquirir imagens do território do DF	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	1	999	99	01/05/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Projeto realizado. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo n.º 00111-00003885/2022-19 e outros. Informações Complementares: Houve a renovação da licença referente à contratação / aquisição de imagens do território do DF vinculado ao contrato n.º 54/2021, o qual forneceu assinatura premium da plataforma Secure Watch que discriminou os serviços de: aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres.	3163	Projeto
23.131.8208.8505.8740 PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - TERRACAP- DISTRITO FEDERAL Institucional													



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

0033 - Realizar publicidade e propaganda institucional e mercadológica	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	290	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Concluída	Publicidade e propaganda realizada. [jan: 13,00; fev: 20,00; mar: 26,00; abr: 19,00; mai: 21,00; jun: 21,00; jul: 15,00; ago: 30,00; set: 20,00; out: 17,00; nov: 20,00; dez: 16,00] Processo n.º 111.000434/2020 e Outros.Informações complementares:PUBLICIDADE MERCADOLÓGICA - 6º Bim: 02 campanhas Publicitárias em novembro os Editais de Venda de Imóveis 11 e 12. 02 campanhas Publicitárias em dezembro para o Edital de Venda de Imóveis 13 e Edital de Venda Direta de Imóveis.PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - 6º Bim: 32 publicações de matéria legal em Jornal de Grande Circulação, 18 em novembro e 14 em dezembro.	8505	Atividade
Institucional													



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

0034 - Realizar publicidade e propaganda legal no DODF (Diário Oficial do DF) e DOU (Diário Oficial da União)	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	290	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Concluída	Publicidade e propaganda realizada. [jan: 84,00; fev: 97,00; mar: 92,00; abr: 71,00; mai: 69,00; jun: 107,00; jul: 68,00; ago: 124,00; set: 105,00; out: 97,00; nov: 89,00; dez: 148,00] Processo n.º 111.000913/2017 e Outros.Informações complementares:DO DF - Houve 236 publicações de matéria legal no DODF no 6º bimestre, sendo 88 em novembro e 148 no mês de dezembro de 2022.DOU - Houve 01 publicação de matéria legal no DOU no 6º bimestre, referente ao mês de novembro de 2022.	8505	Atividade
23.131.8208.8505.8741 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional													



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

0051 - Realizar publicidade e propaganda de utilidade pública	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	72	999	99	01/05/2022	31/12/2022			Concluída	Publicidade e propaganda de utilidade pública realizada. Processo n.º 111.000.434/2020. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 1,00]Inf. Complementar: Realizado 01 campanha de publicidade e propaganda de utilidade pública de "Combate à Grilagem" e entregue, tendo em vista empenho feito.	8505	Atividade
23.392.6219.4091.5825 APOIO A PROJETOS-CULTURAIS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional													
0052 - Realizar apoio a projetos culturais (patrocínio)	PROJETO APOIADO	UNIDADE	5	999	99	01/05/2022	31/12/2022			Não Iniciada		4091	Atividade
23.423.6208.1823.0001 IMPLANTAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA--DISTRITO FEDERAL Institucional													



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

Etapa precisa ser
concluída



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

0005 - Implantar reserva indígena para as comunidades Kariri-Xocó e Tuxá na ARIE Cruis no Setor Noroeste "procedente da etapa n.º 07/2021"	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	1	999	99	01/01/2020	31/12/2022			Andamento Normal	Unidade implantada (Unidade) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processos 111.006.913/2019 e OutrosInfo compl:Até 2021: Concretagem e alvenaria do Centro de Convivência, de residências indígenas e da casa de produção de farinha. 3.848 m de cercamento, 351 m de rede de esgoto e 224 m de rede de água..6º Bim - Até o momento foram construídas: 11 de 16 casas até o telhado; 16 de 16 casas até a o reboco das paredes; 16 de 16 casas até a alvenaria; 16 de 16 casas com contrapiso; 6 de 16 casas até a cerâmica e esquadrias.	1823	Projeto
23.451.6206.3048.9584 REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REFORMA DO AUTÓDROMO -TERRACAP- PLANO PILOTO . Institucional													



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

0047 - Reformar o Autódromo Nacional de Brasília	ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO	METRO QUADRADO	43.000	999	01	01/05/2022	31/12/2022			Anulada	Espaço esportivo reformado (m²) [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processo 00111-00004940/2022-80. Info compl: Foi assinado o Acordo de Cooperação Técnica nº 62/2022, que transfere a gestão e operação do Autódromo ao BRB.	3048	Projeto
23.451.6209.1110.9883 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional													
0006 - Plantar grama no Noroeste "procedente da etapa n.º 08/2021"	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	40.000	999	99	01/01/2021	31/12/2022			Concluída	Área urbanizada (m²) [jan: 6.037,73; fev: 0,00; mar: 6.019,59; abr: 0,00; mai: 9.910,33; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Processos: 111.012407/2019 e Outros. Info compl: 2021 - Foram plantados 66.199,51 m² de grama. 1º Bim - Houve pagamento em janeiro de 2022 relativo o plantio de 6.037,73 m² que ocorreu no mês de dezembro de 2021. 2º Bim - Não foram realizados plantios. 3º Bim - Houve o plantio de grama esmeralda numa área de 9.910,33 m² concluído no mês de maio. 4º Bim - Não houve plantios. 5º e 6º Bim - Serviço de plantio de grama concluído em outubro de 2022	1110	Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

Institucional														
0007 - Construir lixeiras subterrâneas no Setor Noroeste "procedente da etapa n.º 09/2021"	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	40.000	999	99	01/01/2021	31/12/2022			Paralisada	Área urbanizada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Processos: 111.010.700/2018 e OutrosInfo compl:2021- Foram instaladas 148 lixeiras.2022 - Execução do contrato paralisado por determinação do TCDF.	1110	Projeto	
Institucional														



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

0008 - Construir estacionamento público na SQNW 102, projeções G e H e SQNW 104 Projeção I "procedente da etapa n.º 10/2021"	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	40.000	999	99	01/01/2021	31/12/2022			Concluída	Área urbanizada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00] Processos: 111.001403/2020 e Outros.Info compl:2021 - Foram executados os estacionamentos nas projeções G e H da SQNW 102 totalizando 2.000 m²1º Bim - Sem execução.2º Bim - Sem execução.3º Bim - Reconhecimento de dívida para ressarcimento da despesa efetuada pela proprietária do empreendimento, com a construção do estacionamento e de rede de drenagem para atendimento ao imóvel denominado SQNW 104 Projeção I do Setor de Habitações Coletivas Noroeste.	1110	Projeto
Institucional													
0044 - Executar obras de urbanização no Setor Noroeste	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	40.000	3	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Área urbanizada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 2.350,00; abr: 2.350,00; mai: 0,00; jun: 3.765,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 5.406,13; dez: 0,00] Processos: 111.001403/2020 e Outros.Info compl:1º Bim - SQNW 103 - paisagismo em execução.2º Bim - SQNW 103, construídos: quadra poliesportiva, pergolados, quadras de areia, PEC, calçadas (2.500 m²).	1110	Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

0061 - Executar obras de urbanização no Lago Norte	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	40.000	3	99	01/04/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Área urbanizada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Processos: 111.007960/2021e Outros.Info compl:Execução de obras de paisagismo no Pólo 1 do Lago Norte, entre o Clube do Congresso e o parque ecológico das Garças:2º Bim - Sem medições.3º Bim - Serviços iniciais de terraplanagem em execução 4º Bim - Sem medições.5º Bim - Executados os serviços de demolição de pavimento (155,62m²) e alvenaria (169,73m²); regularização do subleito (1.953,25m²).6º Bim - Foram executados os serviços de assentamento de 51m de cordão de concreto e execução de fossa.	1110	Projeto
23.451.6209.1968.3194 ELABORAÇÃO DE PROJETOS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional													



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

0009 - Elaborar projetos de drenagem e pavimentação do Pólo Logístico e Centro Urbano Parque das Benções "procedente da etapa n.º 11/2021"	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	2	999	99	01/01/2020	31/12/2022			Concluída	Projeto elaborado [jan: 2,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00] Processos: 111.009.936/2018 e Outros. Até 2021 - Foram elaborados Estudo de Concepção de Drenagem Pluvial; relatório técnico do projeto de drenagem e submetido a aprovação da NOVACAP. 1º Bim - Foram entregues os projeto executivo de pavimentação e de drenagem pluvial.	1968	Projeto	
Institucional														



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

0010 - Contratar projetos executivos diversos "procedente da etapa n.º 12/2021"	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	2	999	99	01/01/2020	31/12/2022			Andamento Normal	Projeto elaborado [jan: 1,00; fev: 3,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00] Processos: 111.001.570/2016 e Outros.Info compl:1º Bim - ADE Polo JK: Sondagem (1)SCJB e PROJ DRENAR/DF: Rel Geotécnicos (2)SETOR NOROESTE - Proj Exec Pav e Dren (1)2º Bim - VIA MN-3-CEILÂNDIA - Proj Exec Pav e Dren (1)VIADUTO NOROESTE - Proj Exec viaduto de acesso pela EPIA (1).3º Bim -ADE de Águas Claras, lote 02, conjunto 29 - Proj Exec Pav e Dren e Esgot. Sanitário (1) SCJB - Proj Exec Pav e Dren (1) 4º Bim - LAGO SUL, lotes E, H, I, J, K, L e M da atual QI 21 - Proj Exec e Orçam. (1)5º Bim - RIACHO FUNDO - CJ 2, 3, 4, 5 e 6 de QN 17. Proj Pav e Dren (1)ÁGUAS CLARAS - Proj Exec PQ CENTRAL E SUL (1)6º Bim - ADE CEILÂNDIA - três praças – Proj exec (1)Projetos de Restauração e Reforma de duas pontes existentes no parque Olhos D'água (1)	1968	Projeto
---	-------------------	---------	---	-----	----	------------	------------	--	--	------------------	--	------	---------



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

23.451.6209.3160.0003
REGULARIZAÇÃO DE
PARCELAMENTOS URBANOS-
TERRACAP-DISTRITO FEDERAL

Institucional

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

0011 - Regularizar e implantar o Setor Habitacional Amiqueiras "procedente da etapa n.º 13/2021"	LOTE REGULARIZA DO	UNIDADE	6.083	999	99	01/01/2021	31/12/2022			Andamento Normal	Lote regularizado [jan: 99,00; fev: 88,00; mar: 55,00; abr: 19,00; mai: 9,00; jun: 5,00; jul: 10,00; ago: 6,00; set: 11,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 65,00] Processos: 111.001331/2020 e Outros.Info compl:2021 - PCA/PRAD; PGOA; Lanç.Irregulares; Lev. Arqueológico; Monit. Lic. Anual; Plano Arborização; Ocupações em APPs; Poços e Fossas; Monit. Lic. Semestral1º Bim - Entregues: Primeiro Relatório do PEA (Produto 5.3) e o PRAD (Produto 5.5),2º Bim - Prod. 5.7 - Levantamento Arqueológico entregue.3º Bim - Prod. 5.20 - Relatório anual nº 03 entregue.4º Bim - Esgotamento Sanitário para a Qd 10, executado 162,6 m de rede. Prod. 5.20 -Relatório, Prod. 5.3 - Segundo Relatório PEA e o Prod. 5.19 - Relatório da 1ª Campanha de monitoramento de Fauna.5º Bim - Prod. 5.4 - Rel. 2º; Prod. 5.8 - 2º Rel. Anual aprovado; Prod. 5.20 - 2º Rel. Sem. 2022/4º Rel. Sem. Sistema de Esgotamento Sanitário - foram executados 1420,23 m de rede.6º Bim - Foram executados 973,04 m de rede.	3160	Projeto
--	--------------------------	---------	-------	-----	----	------------	------------	--	--	---------------------	---	------	---------



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

Institucional														
0012 - Regularizar e implantar o Setor Habitacional Vicente Pires "procedente da etapa n.º 14/2021"	LOTE REGULARIZADO	UNIDADE	6.083	999	99	01/01/2020	31/12/2022			Andamento Normal	Lote regularizado [jan: 12,00; fev: 29,00; mar: 19,00; abr: 19,00; mai: 7,00; jun: 9,00; jul: 20,00; ago: 23,00; set: 12,00; out: 9,00; nov: 10,00; dez: 5,00] Processos: 111.001331/2020 e Outros.Info compl:2021 - Obras de remanejamento de rede de abastecimento de água.1º Bim - Realizados 14.615 m² de pavimentação, 1.802,40 m de meios-fios, 5.208,57 m² de calçadas e 119,32 m de galeria de águas pluviais nos lotes 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 10 e 11.2º Bim - Reajustes.3º Bim - Ressarcimento de contratação de projetos pela ARVIPS relativos aos Trechos II e IV do SHVP. SHVP- trechos 2 e 4 foram entregues: Levantamento Topográfico e Investigação Geofísica.4º Bim - Contenção de encostas no córrego Samambaia e afluentes, Lote 03. Execução parcial do Muro 01 e do Muro 03.5º Bim - Execução do Muro 03 e Execução do Muro 02.6º Bim - Plantio de grama e troca de solo por pedra rachão para proteção do Muro 01.	3160	Projeto	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

Institucional														
0013 - Regularizar e implantar o Setor Habitacional Bernardo Sayão "procedente da etapa n.º 15/2021"	LOTE REGULARIZA DO	UNIDADE	6.083	999	99	01/01/2021	31/12/2022			Andamento Normal	Lote regularizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Processos: 111.001331/2020 e Outros.Info compl:2021 - Executados 41.158,05m² de pavimentação e 5234m de rede de drenagem.1º Bim - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM / URBANIZAÇÃO NOS LOTES 01, 02, 03, 04 E 05 - obras em andamento, sem medições.2º Bim - Obras em andamento, sem medições.3º Bim - Executados os serviços iniciais de limpeza das áreas para implantação das bacias de retenção, bem como sondagens e ensaios para investigação geotécnica das áreas.4º Bim - Executados os serviços de escavação e 6.604,41 m² de manta geotêxtil. Entregues: Produto 5 (PRADA-Parte 1) e Produto 8 (3º Relatório Trimestral).5º Bim - Produto 2 - Relatório de Acompanhamento Semestral - PGO (Prod.2.2.6 Rel. Acomp. Mensal 4); Produto 3 (PEA); e	3160	Projeto	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

											Produto 8 (Relat. Acompanh. Consolidado6º Bim - 849,03 m² de piso intertravado, 1570 m² de grama plantada)		
Institucional													
0014 - Regularizar e implantar o Setor Habitacional São Bartolomeu "procedente da etapa n.º 16/2021"	LOTE REGULARIZADO	UNIDADE	6.083	999	99	01/01/2021	31/12/2022			Andamento Normal	Lote regularizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Processos: 111.001331/2020 e Outros.Info compl:2021 - Entregue o Produto 1 do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD1º Bim - PEA e PRAD em elaboração, sem entregas.2º Bim - Produto 1 - Plano de Trabalho entregue.3º Bim - PRAD e Projeto de Drenagem elaborados para o Setor Habitacional São Bartolomeu - TRECHO 1 (VILLE DE MONTAGNE)4º Bim - Não foram entregues produtos.5º Bim - Não foram entregues produtos.6º Bim - Em dezembro foi entregue o PRAD.	3160	Projeto
Institucional													



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

0058 - Regularizar e implantar o Setor Habitacional Jardim Botânico	LOTE REGULARIZA DO	UNIDADE	6.083	3	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Lote regularizado [mar: 4,00; abr: 5,00; mai: 3,00; jun: 4,00; jul: 14,00; ago: 4,00; set: 5,00; out: 3,00; nov: 3,00; dez: 5,00] Processos: 00111- 00003051/2021-14 e Outros.Info compl:EXECUÇÃO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO E ENGENHARIA AMBIENTAL – PEA PARA O SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO ETAPA III E ETAPA IV1º Bim - Não foram entregues produtos.2º Bim - Não foram entregues produtos.3º Bim - Não foram entregues produtos.4º Bim - Não foram entregues produtos.5º Bim - Não foram entregues produtos.6º Bim - Não foram entregues produtos.	3160	Projeto	
23.451.6209.5006.2917 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP- DISTRITO FEDERAL Institucional														



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

0015 - Implantar infraestrutura no Noroeste "procedente da etapa n.º 18/2021"	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	1.833.000	999	99	01/01/2019	31/12/2022			Andamento Normal	Infraestrutura implantada (m²) [jan: 0,00; fev: 5.385,31; mar: 0,00; abr: 10.623,16; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 2.840,00; out: 16.008,47; nov: 0,00; dez: 3.546,00] Processos: 111.007.503/2019 e Outros.Info compl:Até 2021 - 113 postes de iluminação e rede de alta tensão.6º Bim - Executados:3546 m² de pavimentação asfáltica1612,77 m de rede de água	5006	Projeto
Institucional													
0016 - Remanejar redes de água no DF (Noroeste / Samambaia / Rota de Fuga) "procedente da etapa n.º 19/2021"	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	1.833.000	999	99	01/01/2021	31/12/2022			Concluída	Infraestrutura implantada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Processos: 111.005303/2020 e Outros.Info compl:Até 2021 - Executado 195 m de rede; 4,20 m² de calçadas.2022 - Não houve pagamentos.	5006	Projeto
Institucional													
0017 - Executar serviços de revitalização na W3 SUL em Brasília / DF "procedente da etapa n.º 21/2021"	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	1.833.000	999	99	01/01/2021	31/12/2022			Andamento Normal	Infraestrutura implantada (m²) [jan: 0,00; fev: 1.997,80; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 561,46; jun: 0,00; jul: 3.225,04; ago: 0,00; set: 0,00; out: 3.393,81; nov: 1.181,25; dez: 0,00]. Processo 111.004767/2020 e	5006	Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

0045 - Implantar o Setor Habitacional Jardim Botânico.	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	1.833.000	3	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Infraestrutura implantada (m²) [jan: 0,00; fev: 2.651,20; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 4.691,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]. Processos 111-00009757/2020-17, 111-00000832/2022-93 e Outros.Info Compl:1º Bim - SHJB II, quadra 01 - Foram executados canteiro de obras e limpeza de camada vegetal, implantação de rede de drenagem e pavimentação asfáltica (2.651,20 m²).2º Bim - SHJB III, quadra 01 - Foram executados 327,31m² de regularização e compactação de subleito; 327,31m² de limpeza3º Bim - SHJB III, quadra 01 - Até o momento foram executados 4691 m² de pavimento asfáltico com 8 bocas de lobo4º Bim - Termo de Recebimento Provisório emitido em 04.08.225º Bim - Aguardando Termo de Recebimento Definitivo.	5006	Projeto	
Institucional														



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

0060 - Recuperar pavimentação da via DF-095 (EPCL) - VIA ESTRUTURAL	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	1.833.000	11	99	01/09/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Infraestrutura implantada (m²) [jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Processos: 111.002390/2020 e Outros. Info compl: 4º Bim - Executados os serviços de instalação do canteiro de obra para DF-095 (EPCL) VIA ESTRUTURAL. 5º Bim - Foram executados 1361m² de regularização de subleito. 6º Bim - Foram executados os serviços de remoção de meios-fios e defesa metálica.	5006	Projeto	
23.451.6210.3006.0003 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional														



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

0018 - Implantar o Parque Burle Marx "procedente da etapa n.º 23/2021"	PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	1	999	99	01/01/2021	31/12/2022			Andamento Normal	Parque implantado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Processos: 111.000.605/2017.Inf o compl:Até 2021 - Revisão do Plano de Manejo, escavação, compactação e concretagem de lajes e vigas. Terraplanagem da ilha oeste.1º Bim - Guias de concreto; calçadas, tabela de basquete; areia lavada e instalações hidr. e sanit. dos banheiros e guaritas.2º Bim - 2.591,40m² de calçadas; 868,48m² de piso de concreto;452,39m² de alambardo pra quadra poliesportiva, pintura e instalação de portão; 1567,60 m² de grama; 412,18m² de alambardo p/ quadra de areia e acessórios quadra de voleibol3º Bim - 14.028,96 m² de passeio.4º Bim - Pintura de quadras; instalações na guarita e no banheiro, plantio de grama5º Bim - Reajustes6º Bim - Guarita e banheiros finalizados: instalações elétricas, instalação de bancos e de sistema fotovoltaico. Foram construídas 2 praças nas Ilhas Leste e Oeste (30.000 m²)	3006	Projeto
--	-------------------	---------	---	-----	----	------------	------------	--	--	------------------	--	------	---------



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

23.451.6216.5902.7785 CONSTRUÇÃO DE VIADUTO- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0048 - Construir viadutos	VIADUTO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	18.411	999	99	01/05/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Viaduto construído (m²) [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Processos: 111.006.339/2022, 00111- 00001016/2022-41 e Outros.Info compl:6º Bim - Até o momento foram executadosos serviços preliminares de instalação de canteiro e de limpeza e escavação do terreno.	5902	Projeto
23.451.8208.3903.9778 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional													



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

0019 - Reformar próprios da Terracap "procedente da etapa n.º 25/2021"	PRÉDIO REFORMADO	METRO QUADRADO	880	999	99	01/01/2020	31/12/2022			Concluída	Prédio reformado (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 420,00] Processos: 111.003224/2019 e Outros.Info compl:Até 2021 - Executada a reforma da Ouvidoria da Sede.1º Bim - Licitação para reforma do Aeródromo de Brasília e houve reforma de 73% das instalações elétricas de imóvel da TERRACAP da CR/SUL Quadra 508 Bloco C - Térreo - Lojas 5 e 62º Bim - Execução de 50,18m² de forro em drywall; instalações elétricas e impermeabilização de cobertura3º Bim - Realizada a instalação das luminárias, quadro elétrico e pintura do imóvel da Quadra 508 Sul4º Bim - Termo de Recebimento Provisório emitido em 12.08.22 da reforma do imóvel da CR/SUL Quadra 508 Bloco C - Térreo - Lojas 5 e 6 (420 m²).5º Bim - Publicação do edital de licitação da reforma do Aeródromo de Brasília. Em setembro, foram adquiridas pedras, para instalação nos banheiros reformados da edificação da 508 sul	3903	Projeto
--	------------------	----------------	-----	-----	----	------------	------------	--	--	-----------	--	------	---------



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

<p>23.452.6206.1950.9494 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-TERRACAP- DISTRITO FEDERAL</p>											<p>Andamento Normal</p>	<p>Praça/parque construído (m²) [jan: 0,00; fev: 46.675,00; mar: 0,00; abr: 1.892,19; mai: 2.079,72; jun: 5.626,19; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 13.446,68; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processos 00111- 00002069/2021-07, 00111.005747/2020 e OutrosInfo compl:2021 - 30403m² de limpeza/terraplanage m; 2901,70 m² de calçadas; 1272 m² de piso intertravado1º Bim - Foram executados os serviços de terraplanagem (30.403m2) e piso em concreto (46.675m2)2º Bim - Executado no período 1892,19m² de piso em concreto3º Bim - Foram executadas 771 m² de ciclovia, 1.308,72 m² de estacionamento e 5.626,19 m² de calçadas4º Bim - Não houve medição no período5º Bim - Foram executados serviços de instalação de containers, limpeza de terreno, escavação e plantio de grama (13.446,68 m²)6º Bim - Até o momento foram e</p>	<p>1950</p>	<p>Projeto</p>
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	---	-------------	----------------



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

											executados os serviços de terraplanagem e obras iniciais para implantação da pista de patinação, quadra de vôlei de areia e quadra de tênis.		
23.541.6210.3159.0003 REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional													
0021 - Elaborar RIVI Quadras 18, 19 e 20 - Sobradinho "procedente da etapa n.º 28/2021"	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	14	999	99	01/01/2015	31/12/2022			Paralisada	Estudo realizado (Unidade) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo 111.000.791/2012 e Outros.Info compl:2021- Foi entregue o PRODUTO 1 - Plano de Trabalho do RIVI e dos Projetos Executivos de Drenagem Pluvial e Pavimentação. 2022 - Contrato encontra-se paralisado (00111-00002196/2018-01)	3159	Projeto
Institucional													



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

0022 - Elaborar estudos ambientais (sob demanda - Novos Empreendimentos) "procedente da etapa n.º 29/2021"	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	14	999	99	01/01/2015	31/12/2022			Andamento Normal	Estudo realizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 2,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 2,00; dez: 2,00]. Processos: 111.000.791/2012 e Outros.Info compl:Até 2021: PRAD do CA 11-Lago Norte, PCA da atualização dos estudos do SHTQ TRECHO II, PRAD para as erosões do Córrego Gatumé, PRAD do Riacho Fundo.2022: Todos os bimestres: Entregue o Produto 4 - Rel Monit. do PRADA do antigo CLUBE PRIMAVERA - TAGUATINGA.2º Bim - RAS - Área Comercial do Jardim Botânico entregue.4º Bim - RAS das Garças (1) e RAS ADE Planaltina (1). PCA para o DRENAR-DF entregue (1).5º Bim - PRAD - Aguilhada (São Sebastião).6º Bim - Monit.Qual.Água Sup. em 4 pontos Cór. Estiva; 3 pontos Lago Paranoá; 3 pontos do Rib. Torto-Monit. Qual. Água Sub. em 8 poços da QE 48	3159	Projeto
Institucional													
0023 - Realizar compensação ambiental	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	14	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Estudo realizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00; nov:	3159	Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

											0,00; dez: 0,00]. Processos: 111.000.791/2012 e Outros.Info compl:2021 - Parque Santa Maria: implantação de equipamentos públicos, TCCA cumprido. Comp. Florestais: Parque Tecnológico de Brasília - Capital Digital Lote (FUNAM e IBRAM), Polo JK 1ª e 2ª Etapas. Urbanização e paisagismo nas praças da Vila TeleBrasília.1º Bim- Continuação das obras de urbanização e Paisagismo de 07 (sete) Praças localizadas na Vila Telebrasília.2º Bim - Não foram pagos termos de compromisso ambiental no período.3º Bim - Pago a comp. amb. do TCA 100.000.012/2014, Estádio Nacional de Brasília, cercamento do Parque Ezechias Heringer.4º Bim - Pago a comp. amb. do TCCA 100.000.012/2014. 3ª Medição.5º Bim - Pago a comp. amb. do TCA 100.000.006/2013. Custeio de projetos ambientais.6º Bim - Não foi realizado pagamento de compensação ambiental no período.			
Institucional														



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

0059 - Realizar compensação florestal	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	14		99	01/08/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Estudo realizado [jul: 3,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processos: 111.003807/2022 e Outros.Info compl:3º Bim - Pago a Compensação Florestal do TCCF 14/2022. Pago a compensação florestal de árvores isoladas do Setor Habitacional Bernardo Sayão e Polo JK 1ª e 2ª Etapas. Pago a Compensação Florestal de árvores isoladas do Setor Habitacional Arniqueira.4º Bim - Pago a Compensação Florestal do Polo JK 1ª e 2ª Etapas; Compensação Florestal de Arniqueira; compensação florestal do Setor de Indústria e de Materiais de Construção de Ceilândia5º Bim - Pago a Compensação Florestal do Polo JK 1ª e 2ª Etapas6º Bim - Não foi realizado nenhum pagamento de compensação florestal no período.	3159	Projeto	
23.541.6210.4146.0002 REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL														
Institucional														



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

0035 - Fiscalizar os imóveis rurais e urbanos de propriedade da Terracap	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	12.000	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Concluída	Imóveis rurais e urbanos fiscalizados. [jan: 427,00; fev: 387,00; mar: 476,00; abr: 479,00; mai: 380,00; jun: 300,00; jul: 503,00; ago: 522,00; set: 481,00; out: 491,00; nov: 514,00; dez: 543,00], Processo n.º 00111-00019362/2017-19. Informações complementares: No bimestre foram realizadas 41 operações de desobstrução, limpeza e cercamento de áreas; contratação de 23 terceirizados para desobstrução.	4146	Atividade
23.692.6201.3144.0001 REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO RURAL-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional													



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

0024 - Realizar parcelamento rural	PARCELAMENTO REALIZADO	UNIDADE	8	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Nenhum parcelamento rural realizado. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]Informações complementares:Uma vinculada à contratação de estudo ambiental PCA – Plano de Controle Ambiental e outra à RCA – Relatório de Controle Ambiental das Fazendas Cava de Baixo e Santo Antônio dos Guimarães que tiveram o produto n.º 02 entregue.	3144	Projeto
23.692.6208.1085.0005 AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0025 - Realizar desapropriações e benfeitorias	IMÓVEL RECUPERADO	UNIDADE	37	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Concluída	Pagamentos realizados: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo n.º 00111-00000168/2022-27 e Outros	1085	Projeto
Institucional													



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

0026 - Realizar pagamentos de sentenças judiciais decorrentes de rescisão de contratos	IMÓVEL RECUPERADO	UNIDADE	37	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Concluída	Imóveis recuperados por meio de rescisão contratual. [jan: 1,00; fev: 4,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 7,00; jun: 0,00; jul: 4,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 5,00; nov: 5,00; dez: 2,00]. Processo n.º 00111-00000168/2022-27 e Outros.	1085	Projeto
23.692.8208.3467.9578 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional													



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

0049 - Adquirir bens e equipamentos diversos	EQUIPAMENT O ADQUIRIDO	UNIDADE	50	999	99	01/05/2022	31/12/2022			Concluída	Aquisição de equipamentos e mobiliário diversos. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 5,00; ago: 100,00; set: 219,00; out: 17,00; nov: 0,00; dez: 1,00]. Processo n.º 111.002.629/2022 e Outros.Informações complementares:Jul.: 5 aparelhos telefones celulares na modalidade fixo de mesa;Ago.: 100 aparelhos telefônicos simples;Set.: 1Fogão 6 bocas; 3 refrigeradores; 1 forno microondas; 7 purificadores de águas SOFT Star Everest; 1 Fono elétrico; 20 Headset; 1liquidificador profissional; 110 poltronas operacionais; 10 poltronas operacionais altas; 12 poltronas interlocutor operacional; 6 poltronas executivas com encosto de cabeça; 44 poltronas interlocutor quatro pés; 1 longarina de 3 lugares; 2 sofás de 1 lugar.Out.: 2 fogões industriais; 15 smartphonesDez.: 1 bastão telescópico para prisma (equipamentos óptico topográfico)	3467	Projeto
23.692.8208.4091.0017 APOIO A PROJETOS-DIVERSOS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL													
Institucional													



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

0053 - Realizar apoio a projetos diversos (patrocínio)	PROJETO APOIADO	UNIDADE	10	999	99	01/05/2022	31/12/2022	01/03/2022	31/12/2022	Concluída	Patrocínio realizado. Processo SEI n.º 001111-0000881/2022 e Outros. [mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 1,00]. Informações Complementares: Realizado 01 patrocínio do evento "Prêmio Nacional de Educação Fiscal" da Febrafite em dezembro/2022.	4091	Atividade
23.692.8208.4237.0002 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional	ATIVIDADE REALIZADA	UNIDADE	20	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Concluída	Atividade realizada. [jan: 1,00; fev: 2,00; mar: 3,00; abr: 1,00; mai: 5,00; jun: 2,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 2,00; nov: 2,00; dez: 1,00] Processo 111.000.317/2017 e outros. Informações complementares: 6º Bim - Novembro: 2 eventos de suporte para Licitação dos editais 11 e 12/2022; Dezembro: 1 evento de suporte para Licitação do edital 13/2022.	4237	Atividade
23.811.6206.4091.5826 APOIO A PROJETOS-ESPORTIVOS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional	PROJETO APOIADO	UNIDADE	5	999	99	01/05/2022	31/12/2022			Não Iniciada		4091	Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

Etapa precisa ser
concluída



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

28.846.0001.9001.6191 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0037 - Pagar sentenças judiciais trabalhistas	SENTENÇA JUDICIAL PAGA	UNIDADE	133	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Concluída	Sentenças judiciais trabalhistas pagas. [jan: 1,00; fev: 4,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo n.º 00111- 00000168/2022-27 e Outros.	9001	Operação Especial
Institucional 0038 - Pagar sentenças judiciais cíveis	SENTENÇA JUDICIAL PAGA	UNIDADE	133	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Concluída	Sentenças judiciais cíveis pagas. [jan: 3,00; fev: 4,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 8,00; jun: 6,00; jul: 2,00; ago: 1,00; set: 7,00; out: 3,00; nov: 4,00; dez: 1,00]. Processo n.º 00111- 00000168/2022-27 e Outros.	9001	Operação Especial
28.846.0001.9030.0003 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0055 - Pagar principal e juros da dívida interna contratada	-	-	1	999	99	01/05/2022	31/12/2022			Não Iniciada		9030	Operação Especial
28.846.0001.9050.7163 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional													



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

Etapa precisa ser concluída

Etapa precisa ser concluída

Etapa precisa ser concluída



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

0039 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de empregado / servidor	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	183	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Concluída	Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos. Processo n.º 00111-00000181/2022-86 e Outros. [jan: 0,00; fev: 21,00; mar: 23,00; abr: 33,00; mai: 33,00; jun: 33,00; jul: 34,00; ago: 43,00; set: 33,00; out: 39,00; nov: 27,00; dez: 51,00]	9050	Operação Especial
Institucional													
0040 - Pagar indenizações / restituições do Programa de Demissão Incentivada - PDI	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	183	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Concluída	Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos. Processo n.º 00111-00000181/2022-86 e Outros. [jan: 11,00; fev: 11,00; mar: 11,00; abr: 10,00; mai: 8,00; jun: 7,00; jul: 7,00; ago: 6,00; set: 6,00; out: 6,00; nov: 6,00; dez: 11,00]	9050	Operação Especial
Institucional													
0041 - Realizar rescisão trabalhista por acordo administrativo	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	183	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Concluída	Realizar rescisão trabalhista por acordo administrativo 00111-00000181/2022-86 e Outros. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 2,00; abr: 1,00; mai: 2,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 12,00; set: 2,00; out: 1,00; nov: 6,00; dez: 4,00]	9050	Operação Especial
28.846.0001.9090.0001													
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA--													
DISTRITO FEDERAL													
Institucional													



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

Etapa precisa ser
concluída

Etapa precisa ser
concluída

Etapa precisa ser
concluída



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

0042 - Aumentar capital social da controladora frente a subsidiária BIOTIC	-	-	1	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Concluída	Aumento de capital social da controladora frente a subsidiária BIOTIC - Quitação de obrigações contratuais da subsidiária. Processo n.º 111.000.302/2021 e Outros [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]	9090	Operação Especial
28.846.0001.9093.0073 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL Institucional													
0043 - Efetuar outros ressarcimentos, indenizações e restituições	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	10	999	99	01/01/2022	31/12/2022			Concluída	Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições realizados. [jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 4,00; jul: 3,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 5,00; nov: 4,00; dez: 2,00]. Processo n.º 00111-00000275/2022-55 e Outros	9093	Operação Especial



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2022

Etapa precisa ser
concluída

Etapa precisa ser
concluída