



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2023

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Etapa Realizada	Ação
						Início	Término	Início	Término			
<b>12.361.6221.5924.9330</b> CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF  Institucional  0001 - Construir unidades de ensino fundamental nas RAs. "procedente da etapa n.º 01/2022"	ESCOLA CONSTRUÍDA	METRO QUADRADO	13.394	7	99	01/01/2021	31/12/2023			Andamento Normal	Escola construída (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00]. Processos 111.001.600/2019 e Outros.Info compl:1º Bim - Até o momento foram executados 2.766,71m² de alvenaria, 3.405,92m² de contrapiso, 2.158,10m² de piso industrial, 666,32m² de revestimento cerâmico; 1576,28m² de telhamento da Escola do Itapoã.	5924
<b>23.122.8208.2990.3873</b> MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional  0029 - Manter imóveis da Terracap: Torre Digital e Próprios	IMÓVEL MANTIDO	UNIDADE	167		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Imóveis da Terracap mantidos: Torre Digital e Próprios. Processo n.º 00111-00005918/2018-71, 00111-00002034/2020-89, 00111-00002114/2020-34, 00111-00007847/2020-65 e Outros. [jan: 127,00; fev: 127,00] Informações Complementares: Para manutenção dos 127 imóveis de propriedade da Terracap foi necessária a contratação de brigadistas, vigilantes, serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial. Foram pagos fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água e esgoto.	2990



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2023

Tipo Ação

Projeto

Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2023

<b>23.122.8208.8502.8881</b> ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional  0030 - Remunerar empregados ativos da Terracap	SERVIDOR REMUNERAD O - MES	UNIDADE	581	99	01/01/2023	31/12/2023		Andamento Normal	Servidores ativos remunerados: [jan: 674,00; fev: 670,00]. Processo n.º 00111-00000252/2023-21 e Outros.	8502
<b>23.122.8208.8504.9687</b> CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional  0031 - Conceder benefícios aos empregados da Terracap e seus dependentes	BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	UNIDADE	10	99	01/01/2023	31/12/2023		Andamento Normal	Benefícios concedidos: Plano de Saúde; Auxílio Transporte; Auxílio Alimentação-Refeição; Licença Administrativa Remunerada; Assistência Odontológica; Seguro de Vida em Grupo; Auxílio-creche, Auxílio Necessidades Especiais e Auxílio Funeral; Programa de Educação - Curso de línguas; Programa de Educação - Bolsa Escola. Processo n.º 00111-00005648/2021-01, 00111-00000252/2023-21 e Outros. [jan: 3.326,00; fev: 3.147,00]Benefícios no Bimestre: Plano de Saúde, 3603; Auxílio Transporte, 6; Auxílio Alimentação-Refeição, 1387; Licença Administrativa Remunerada, 0; Assistência Odontológica, 429; Seguro de vida em grupo, 685; Auxílio-Creche, Auxílio Necessidades Especiais e Auxílio Funeral, 315; Programa de Educação - Curso de Línguas, 16; Programa de Educação - Bolsa Escola, 32.	8504



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**1º Bimestre de 2023**

Atividade

Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2023

<b>23.122.8208.8517.9763</b> MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional  0032 - Manter Ed. Sede da Terracap e seus Anexos	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	4	99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Ed. Sede da Terracap e seus Anexos mantidos. Processo n.º 111.000.211/2018 e Outros. [jan: 6,00; fev: 6,00]Informações Complementares: Para manutenção dos 6 imóveis que compõe a Sede da Terracap e anexos, foi necessária a contratação de brigadistas, vigilantes, serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial. Foram pagos fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água e esgoto, IPTU/TLP e PIS / COFINS. Os gastos são compostos ainda por pagamento de fornecimento de combustível, custas judiciais, contrato de call center, contrato de cobrança, jetons, contratação de estagiários e de pessoas com necessidades especiais (CETEFE).	8517
<b>23.126.8208.1471.5897</b> MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional											



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**1º Bimestre de 2023**

Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2023

0002 - Desenvolver sistemas informatizados para fins de evolução por fábrica de software	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	400		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Sistema melhorado (Unidade). [jan: 0,00; fev: 0,00] Processos 111.001222/2016 e Outros.Info compl:2022 - Sistemas melhorados: SOA, HOPE, Fluxo de Caixa - GFOv2 -, GCF, GCC, GRH, Negociação Online - GAI, GGR, GÁC, SEI, GIRv2, GFO e GPAv2).1º Bim - Execução iniciada em fevereiro. Equipe sendo preparada e conhecendo os sistemas	1471
<b>23.126.8208.2557.5183</b> GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional												
0033 - Realizar manutenções corretivas e adaptativas dos sistemas informatizados	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	5.450		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Ação implementada (Unidade) [jan: 0,00; fev: 0,00]. Processos 111.001222/2016 e Outros.Info compl:2022: manutenção no sistema HOPE, manutenção no sistema GOP, manutenção nos sistemas INTERNET, GRH e GIRv2, manutenção nos sistemas ControleOperacao, GAI, HOPE e GPF, manutenção nos sistemas GIA, manutenção nos sistemas de Certidão de Crédito (CCT), Avaliação de Desempenho (GADV3) e de Alienações (GAI).2023: Equipe sendo preparada e conhecendo os sistemas.	2557
Institucional												



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**1º Bimestre de 2023**

Projeto

Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2023

0034 - Realizar o atendimento de tecnologia da informação de infraestrutura de redes de dados, banco de dados, segurança da informação e suporte ao usuário	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	5.450		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Ação implementada (Unidade) [jan: 1,00; fev: 1,00]. Processos 111.010883/2017 e Outros.Info compl:Serviços terceirizados. Ações implementadas:De forma contínua:Atualização do sistema do banco de dadosDisponibilização de serviço continuado de link de internet (1GB/s)Por demanda:Pacote Mensal de Serviços de Atendimento e Operação de Infraestrutura de TI:-1º Bim:Jan.: 01Fev.: 01	2557	
<b>23.127.6207.3711.6189</b> REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional  0003 - Realizar estudos e/ou pesquisas relativas a novos empreendimentos ou modelos de negócio "procedente da etapa n.º 04/2022"	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	6	999	99	01/01/2017	31/12/2023			Paralisada	2021: 01 estudo realizado. 2022 / 2023: 00 estudo realizado. Processo n.º 00111 -00006724/2021-98 e Outros [jan: 0,00; fev: 0,00]	3711	
<b>23.127.6208.3163.0003</b> REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional													



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**1º Bimestre de 2023**

Atividade

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2023

0004 - Adquirir imagens do território do DF "procedente da etapa n.º 46/2022"	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	1		99	01/05/2022	31/12/2023			Andamento Normal	Projeto realizado. [jan: 0,00; fev: 0,00]. Processo n.º 00111-00003885/2022-19 e outros.Informações Complementares:2022: Houve a renovação da licença referente à contratação / aquisição de imagens do território do DF vinculado ao contrato n.º 54/2021, o qual forneceu assinatura premium da plataforma Secure Watch que discriminou os serviços de: aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres.2023: Elaboração do plano de trabalho do Contrato n.º 151/2022.	3163
<b>23.131.8208.8505.8740</b> PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - TERRACAP- DISTRITO FEDERAL  Institucional												
0035 - Realizar publicidade e propaganda institucional e mercadológica	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	175		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Publicidade e propaganda realizada. [jan: 26,00; fev: 12,00] Processo n.º 111.000434/2020 e Outros.Informações complementares: PUBLICIDADE MERCADOLÓGICA - 1º Bim: 01 campanha Publicitária de reforço para o Edital de Venda Direta de Imóveis nº 08/2022.PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - 1º Bim: 35 publicações de matéria legal em Jornal de Grande Circulação e 2 Projetos institucionais.	8505
Institucional												



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**1º Bimestre de 2023**

Projeto

Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2023

0036 - Realizar publicidade e propaganda legal no DODF (Diário Oficial do DF) e DOU (Diário Oficial da União)	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	175		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Publicidade e propaganda realizada. [jan: 70,00; fev: 74,00] Processo n.º 111.000913/2017 e Outros.Informações complementares: DODF - Houve 144 publicações de matéria legal no DODF no 1º bimestre, sendo 70 em janeiro e 74 no mês de fevereiro de 2023. DOU - Não houve publicação de matéria legal no DOU no 1º bimestre de 2023.	8505
<b>23.131.8208.8505.8741</b> PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional												
0037 - Realizar publicidade e propaganda de utilidade pública	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	12		99	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada		8505
<b>23.423.6208.1823.0001</b> IMPLANTAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA--DISTRITO FEDERAL  Institucional												
0005 - Implantar reserva indígena para as comunidades Kariri-Xocó e Tuxá na ARIE Cruls no Setor Noroeste "procedente da etapa n.º 05/2022"	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	1	4	99	01/01/2020	31/12/2023			Andamento Normal	Unidade implantada (Unidade) [jan: 0,00; fev: 0,00]. Processos 111.006.913/2019 e OutrosInfo compl:Até 2022 foram construídas: 11 de 16 casas até o telhado; 16 de 16 casas até a o reboco das paredes; 16 de 16 casas até a alvenaria; 16 de 16 casas com contrapiso; 6 de 16 casas até a cerâmica e esquadrias.1º Bim - Até o momento foram construídas: 16 de 16 das casas com reboco interno das paredes, contrapiso e janelas; 14 de 16 casas com telhado; 7 de 16 casas com forro; 4 de 16 casas com cerâmica e 2 de 16 com instalação elétrica.	1823



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**1º Bimestre de 2023**

Atividade

Atividade

Projeto





**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**1º Bimestre de 2023**

Projeto

Projeto





**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**1º Bimestre de 2023**

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2023

0009 - Contratar projetos executivos diversos "procedente da etapa n.º 10/2022"	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	3	999	99	01/01/2020	31/12/2023			Andamento Normal	Projeto elaborado [jan: 0,00; fev: 0,00] Processos: 111.001.570/2016 e Outros.Info compl:2022 - ADE Polo JK: Sondagem, SCJB e PROJ DRENAR/DF: 2 Rel Geotécnicos, ADE CEILÂNDIA: Rel. Planej. atividades e CEP; VIA MN-3-CEILÂNDIA - Proj Exec Pav e Dren; VIADUTOS NOROESTE - Proj Exec de acesso pela EPIA; ADE CEILÂNDIA - três praças - Cad. de Proj e Orçam.LAGO SUL, lotes E, H, I, J, K, L e M da atual QI 21 - Proj Exec e Orçam; RIACHO FUNDO QN 17. Proj Pav 20231º Bim - ELABORAÇÃO DE LAUDO E PROJETO PARA ATUALIZAÇÃO DO ATUAL SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA EXISTENTE NO ED SEDE DA TERRACAP - Laudo e projetos elaborados e submetidos ao CBMDF para aprovação.EXPANSÃO DA QUADRA 16 do SCIA (Pav, Dren) - concluídos os estudos preliminares.	1968	
23.451.6209.3160.0003 REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional													



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**1º Bimestre de 2023**

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2023

0010 - Regularizar e implantar o Setor Habitacional Arnuqueiras "procedente da etapa n.º 11/2022"	LOTE REGULARIZA DO	UNIDADE	7	13	99	01/01/2021	31/12/2023			Andamento Normal	Lote regularizado [jan: 129,00; fev: 51,00] Processos: 111.001331/2020 e Outros.Info compl:2021 - PCA/PRAD; PGO; Lanç.Irregulares; Lev. Arqueológico; Monit. Lic. Anual; Plano Arborização; Ocupações em APPs; Poços e Fossas; Monit. Lic. Semestral2022 - Entregues: Relatórios do PEA (Produto 5.3) e o PRAD (Produto 5.5); Levantamento Arqueológico; Relatório anual nº 03; Relatório da 1ª Campanha de monitoramento de Fauna. Sistema de Esgotamento Sanitário - foram executados 2.556,23 m de rede.20231º Bim - Sistema de Esgotamento Sanitário - foram executados 2.312,30 m de rede.	3160
-----												
Institucional												
0011 - Regularizar e implantar o Setor Habitacional Vicente Pires "procedente da etapa n.º 12/2022"	LOTE REGULARIZA DO	UNIDADE	7	13	99	01/01/2020	31/12/2023			Andamento Normal	Lote regularizado [jan: 5,00; fev: 7,00] Processos: 111.001331/2020 e Outros.Info compl:2021 - Obras de remanejamento de rede de abastecimento de água.2022 - Plantio de grama e troca de solo por pedra rachão para proteção do Muro 0120231º Bim - VICENTE PIRES - CÔRREGO SAMAMBAIA E AFLUENTES - Foram realizados os serviços de instalação do canteiro de obras, topografia e limpeza da área, colocação de manta geotêxtil e montagem da estrutura do gabião.	3160
-----												
Institucional												



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**1º Bimestre de 2023**

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2023

0012 - Regularizar e implantar o Setor Habitacional Bernardo Sayão "procedente da etapa n.º 13/2022"	LOTE REGULARIZA DO	UNIDADE	7	13	99	01/01/2021	31/12/2023			Andamento Normal	Lote regularizado [jan: 0,00; fev: 0,00] Processos: 111.001331/2020 e Outros.Info compl:2021 - Executados 41.158,05m² de pavimentação e 5234m de rede de drenagem.2022 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM / URBANIZAÇÃO NOS LOTES 01, 02, 03, 04 E 05; limpeza das áreas para implantação das bacias de retenção, bem como sondagens e ensaios para investigação geotécnica das áreas; escavação e 6.604,41 m² de manta geotêxtil; Relatório de Acompanhamento Semestral - PGO; PEA; 849,03 m² de piso intertravado, 1570 m² de grama plantada.1º Bim - LOTES 01, 02, 03, 04 E 05 - lastro de fundo, gabião e colchão reno da Bacia 10; forma, armação e concretagem na entrada da Bacia 10	3160
Institucional												
0013 - Regularizar e implantar o Setor Habitacional São Bartolomeu "procedente da etapa n.º 14/2022"	LOTE REGULARIZA DO	UNIDADE	7	13	99	01/01/2021	31/12/2023			Andamento Normal	Lote regularizado [jan: 0,00; fev: 0,00] Processos: 111.001331/2020 e Outros.Info compl:2021 - Entregue o Produto 1 do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD2022 - PRAD e Projeto de Drenagem elaborados para o Setor Habitacional São Bartolomeu - TRECHO 1 (VILLE DE MONTAGNE)1º Bim - Pagamento da taxa de análise do PRAD do SH São Bartolomeu.	3160
Institucional												



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**1º Bimestre de 2023**

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2023

0014 - Regularizar e implantar o Setor Habitacional Jardim Botânico "procedente da etapa n.º 58/2022"	LOTE REGULARIZA DO	UNIDADE	7	13	99	01/01/2022	31/12/2023			Andamento Normal	Lote regularizado [jan: 0,00; fev: 2,00] Processos: 00111-00003051/2021-14 e Outros.Info compl:EXECUÇÃO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO E ENGENHARIA AMBIENTAL – PEA PARA O SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO ETAPA III E ETAPA IV1º Bim - Não foram entregues produtos.	3160
<b>23.451.6209.5006.2917</b> EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional	INFRAESTRU TURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	275.25 0	3	99	01/01/2019	31/12/2023			Andamento Normal	Infraestrutura implantada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00] Processos: 111.007.503/2019 e Outros.Info compl:2021 - 113 postes de iluminação e rede de alta tensão.2022 - 3546 m² de pavimentação asfáltica, 1612,77 m de rede de água20231º Bim - Foram realizados os serviços de terraplanagem,; 592m de meios-fios; 10.978,72m² regularização e compactação de subleito do solo. Implantação da rede de distribuição subterrânea de energia elétrica, quadras: SQNW 302 (42 m de rede de dutos); SQNW 103 (762,5m de rede de dutos); SQNW 104 (457,61m de rede de dutos).	5006
Institucional												



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**1º Bimestre de 2023**

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2023

0016 - Executar serviços de revitalização na W3 SUL em Brasília / DF "procedente da etapa n.º 17/2022"	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	275.250	3	99	01/01/2021	31/12/2023			Andamento Normal	Infraestrutura implantada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00]. Processo 111.004767/2020 e Outros.Info Compl:2021 - Foram executados 12.286,70 m de meios-fios; 33.041,88 m² de calçadas; 13.779,45 m² de piso intertravado e 8.288,63 m² de pavimento asfáltico.2022 - Foram executados 1.997,80 m² de pavimento asfáltico; 7.180,31 m² de calçadas; 1181,25 m² de pavimento de concreto1º Bim - Foram executados os serviços de demolição 600m de meios-fios, assentamento de 360m de meios-fios; foram construídos 14.175m³ de pavimento em concreto.	5006
Institucional												
0017 - Implantar o Setor Habitacional Jardim Botânico "procedente da etapa n.º 45/2022"	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	275.250	3	99	01/01/2022	31/12/2023			Andamento Normal	Infraestrutura implantada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00]. Processos 111-00009757/2020-17, 111-00000832/2022-93 e Outros.Info Compl:2022 - SHJB II, quadra 01 - Foram executados canteiro de obras e limpeza de camada vegetal, implantação de rede de drenagem e pavimentação asfáltica (2.651,20 m²).SHJB III, quadra 01 - Foram executados executados 4691 m² de pavimento asfáltico com 8 bocas de lobo.1º Bim - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA QUADRA 01 DO SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO - 3ª ETAPA - a ser iniciada em junho.	5006
Institucional												



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**1º Bimestre de 2023**

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2023

0018 - Recuperar pavimentação da via DF-095 (EPCL) - Via Estrutural "procedente da etapa n.º 60/2022"	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	275.250	11	99	01/09/2022	31/12/2023			Andamento Normal	Infraestrutura implantada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00] Processos: 111.002390/2020 e Outros. Info compl:2022 - Instalação do canteiro de obra; 1361m² de regularização de subleito; remoção de meios-fios e defesa metálica.1º Bim - Foram realizados os serviços de instalação do canteiro de obras, serviços preliminares, 293,5m² de pintura, 1185m³ de pavimento em concreto	5006
<b>23.451.6210.3006.0003</b> IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional												
0019 - Implantar o Parque Burle Marx "procedente da etapa n.º 18/2022"	PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	1	14	99	01/01/2021	31/12/2023			Andamento Normal	Parque implantado [jan: 0,00; fev: 0,00] Processos: 111.000.605/2017. Info compl:2021 - Revisão do Plano de Manejo, escavação, compactação e concretagem de lajes e vigas. Terraplanagem da ilha oeste.2022 - Guarita e banheiros finalizados: instalações elétricas, instalação de bancos e de sistema fotovoltaico. Foram construídas 2 praças nas Ilhas Leste e Oeste (30.000 m²)1º Bim - Foram executados 240,95m de rede de drenagem.	3006
<b>23.451.6216.5902.7785</b> CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional												
0020 - Construir viadutos de acesso ao Setor Noroeste "procedente da etapa n.º 48/2022"	VIADUTO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	5.000	11	99	01/05/2022	31/12/2023			Andamento Normal	Viaduto construído (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00] Processos: 111.006.339/2022, 00111-00001016/2022-41 e Outros. Info compl:202 / 1º bimestre 2023: Serviços preliminares de instalação de canteiro e de limpeza e escavação do terreno.	5902



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**1º Bimestre de 2023**

Projeto

Projeto

Projeto





**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**1º Bimestre de 2023**

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2023

0023 - Elaborar estudos ambientais (sob demanda - Novos Empreendimentos) "procedente da etapa n.º 22/2022"	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	3	999	99	01/01/2015	31/12/2023			Andamento Normal	Estudo realizado [jan: 2,00; fev: 2,00]. Processos: 111.000.791/2012 e Outros.Info compl:2021: PRAD do CA 11-Lago Norte, PCA da atualização dos estudos do SHTQ TRECHO II, PRAD para as erosões do Córrego Gatumé, PRAD do Riacho Fundo.2022: Entregue o Produto 4 - Rel Monit. do PRADA do antigo CLUBE PRIMAVERA - TAGUATINGA; RAS - Área Comercial do Jardim Botânico; RAS das Garças e RAS ADE Planaltina. PCA para o DRENAR-DF; PRAD - Aguilhada (São Sebastião). Monit.Qual.Água Sup.: - 4 pontos Cór.Estiva; - 3 pontos Lago Paranoá;- 3 pontos do Rib. TortoMonit. Qual. Água Sub. em 8 poços da QE 48º20231º Bim - EIA/RIMA AERÓDROMO (Produto 1 - Plano de Trabalho e Produto 2.1 - Plano de Trabalho de Fauna entregues)PRAD do CA 6 e do Varjão (Produto 1 - Plano de Trabalho)PRADA PARA A ÁREA OCUPADA PELO ANTIGO CLUBE PRIMAVERA - TAGUATINGA (Produto 4 - Relatório Bimestral)	3159
Institucional												



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**1º Bimestre de 2023**

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2023

0024 - Realizar compensação ambiental "procedente da etapa n.º 23/2022"	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	4	999	99	01/01/2022	31/12/2023			Andamento Normal	Estudo realizado [jan: 0,00; fev: 0,00]. Processos: 111.000.791/2012 e Outros.Info compl:2021 - Parque Santa Maria: implantação de equipamentos públicos, TCCA cumprido. Comp. Florestais: Parque Tecnológico de Brasília - Capital Digital Lote (FUNAM e IBRAM), Polo JK 1ª e 2ª Etapas. Urbanização e paisagismo nas praças da Vila TeleBrasília; Continuação das obras de urbanização e Paisagismo de 07 (sete) Praças localizadas na Vila Telebrasília; Pago a comp. amb. do TCA 100.000.012/2014, Estádio Nacional de Brasília, cercamento do Parque Ezechias Heringer; Pagas as comp. amb. do TCCA 100.000.012/2014, do TCA 100.000.006/2013. Custeio de projetos ambientais.1º Bim - Construção de portal no Parque Ecológico de Santa Maria em atendimento ao Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 100.04/2021 - Foram executados os serviços iniciais de locação da obra e fundação.	3159	
Institucional													



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**1º Bimestre de 2023**

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2023

0025 - Realizar compensação florestal "procedente da etapa n.º 59/2022"	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	4	999	99	01/01/2022	31/12/2023			Andamento Normal	Estudo realizado [jan: 0,00; fev: 0,00]. Processos: 111.003807/2022 e Outros.Info compl:2022 - Pagas as Compensações Florestais do TCCF 14/2022; de árvores isoladas do Setor Habitacional Bernardo Sayão e Polo JK 1ª e 2ª Etapas; de árvores isoladas do Setor Habitacional Arniqueira; do Polo JK 1ª e 2ª Etapas; de Arniqueira; do Setor de Indústria e de Materiais de Construção de Ceilândia.20231º Bim - Não foi realizado nenhum pagamento de compensação florestal no período.	3159
<b>23.541.6210.4146.0002</b> REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional  0038 - Fiscalizar os imóveis rurais e urbanos de propriedade da Terracap	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	10.000		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Imóveis rurais e urbanos fiscalizados. [jan: 488,00; fev: 614,00]. Processo n.º 00111-00019362/2017-19.Informações complementares:No bimestre foram realizadas 15 operações de desobstrução, limpeza e cercamento de áreas.	4146
<b>23.692.6201.3144.0001</b> REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO RURAL-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional												



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**1º Bimestre de 2023**

Projeto

Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2023

0026 - Realizar parcelamento rural "procedente da etapa n.º 24/2022"	PARCELAMENTO REALIZADO	UNIDADE	8	999	99	01/01/2022	31/12/2023			Andamento Normal	Parcelamento rural realizado. [jan: 0,00; fev: 0,00]Info compl:Contratação de empresa especializada para execução do georreferenciamento e certificação de imóvel rural, Processo 00111-00005621/2022-91 - Em andamentoContratação de empresa especializada para execução do RCA e PCA de 15 Fazendas, processo: 00111-00010414/2022-59 - Em andamentoContratação de empresa especializada para execução do RCA e PCA de 08 Fazendas, processo: 00111-00003558/2022-59 - Em andamento	3144
<b>23.692.6208.1085.0005</b> AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional												
0027 - Realizar desapropriações e benfeitorias	IMÓVEL RECUPERADO	UNIDADE	18		99	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada		1085
Institucional												
0028 - Realizar pagamentos de sentenças judiciais decorrentes de rescisão de contratos	IMÓVEL RECUPERADO	UNIDADE	19		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Imóveis recuperados por meio de rescisão contratual de alienação de bens imóveis. [jan: 4,00; fev: 1,00]. Processo n.º 00111-00000100/2023-29 e OutrosInformações complementares:No bimestre foram realizados 5 registros de Imóveis decorrentes de rescisões de contrato	1085
<b>23.692.8208.4237.0002</b> REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2023

Projeto

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2023

0039 - Realizar eventos para melhorar a comunicação interna e externa à Terracap assim como contribuir com sua propaganda e marketing institucionais	ATIVIDADE REALIZADA	UNIDADE	20		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Atividade realizada.[jan: 1,00; fev: 0,00] Processo 111.000.317/2017 e outros.Informações complementares: 1º Bim - Janeiro - Confeção de banner para Aviso de Audiência Pública Virtual (Instituto de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do DF)	4237
<b>28.846.0001.9001.6191</b> EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional												
0040 - Pagar sentenças judiciais trabalhistas	SENTENÇA JUDICIAL PAGA	UNIDADE	66		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Sentenças judiciais trabalhistas pagas. [jan: 0,00; fev: 0,00]. Processo n.º 00111-00000168/2022-27 e Outros.	9001
Institucional												
0041 - Pagar sentenças judiciais cíveis	SENTENÇA JUDICIAL PAGA	UNIDADE	66		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Sentenças judiciais cíveis pagas. [jan: 0,00; fev: 1,00]. Processo n.º 00111-00000168/2022-27 e Outros.	9001
<b>28.846.0001.9050.7163</b> RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional												
0042 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de empregado / servidor	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	56		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos. Processo n.º 00111-00000252/2023-21 e Outros. [jan: 31,00; fev: 35,00]	9050
Institucional												
0043 - Pagar indenizações / restituições do Programa de Demissão Incentivada - PDI	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	56		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos. Processo n.º 00111-00000252/2023-21 e Outros. [jan: 10,00; fev: 10,00]	9050
Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2023

Atividade	
Operação Especial	
Operação Especial	
Operação Especial	
Operação Especial	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2023

0044 - Realizar rescisão trabalhista por acordo administrativo	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	56		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Realizar rescisão trabalhista por acordo administrativo. Processo n.º 00111-00000252/2023-21 e Outros. [jan: 2,00; fev: 5,00]	9050
<b>28.846.0001.9090.0001</b> PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA--DISTRITO FEDERAL  Institucional												
0045 - Aumentar capital social da controladora frente a subsidiária BIOTIC	-	-	1		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Aumento de capital social da controladora frente a subsidiária BIOTIC - Quitação de obrigações contratuais da subsidiária. Processo n.º 00111-00000242/2023-96 e Outros [jan: 1,00; fev: 1,00]	9090
<b>28.846.0001.9093.0073</b> OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL  Institucional												
0046 - Efetuar outros ressarcimentos, indenizações e restituições	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	10		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições realizados. [jan: 0,00; fev: 6,00]. Processo n.º 00111-00000275/2022-55 e Outros	9093



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**1º Bimestre de 2023**

Operação Especial

Operação Especial

Operação Especial