



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada	Ação
						Início	Término	Início	Término			
12.361.6221.5924.9330 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF Institucional 0001 - Construir unidades de ensino fundamental nas RAs. "procedente da etapa n.º 01/2022"	ESCOLA CONSTRUÍDA	METRO QUADRADO	13.394	7	99	01/01/2021	31/12/2023			Andamento Normal	Escola construída (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]. Processos 111.001.600/2019 e Outros.Info compl:1º Bim - Escola do Itapoá: Até o momento foram executados 2.766,71m² de alvenaria, 3.405,92m² de contrapiso, 2.158,10m² de piso industrial, 666,32m² de revestimento cerâmico; 1576,28m² de telhamento.2º Bim - Foi realizado pagamento de reequilíbrio econômico-financeiro referente a Escola do Recanto das Emas; Escola do Itapoá: 126,79m² de calçadas em concreto, 702m² de estacionamento, 19,39m de meios-fios, 539m² de pintura e 328,38m² de piso industrial.	5924
23.122.8208.2990.3873 MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

Tipo Ação

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

0029 - Manter imóveis da Terracap: Torre Digital e Próprios	IMÓVEL MANTIDO	UNIDADE	167		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Imóveis da Terracap mantidos: Torre Digital e Próprios. Processo n.º 00111-00005918/2018-71, 00111-00002034/2020-89, 00111-00002114/2020-34, 00111-00007847/2020-65 e Outros. [jan: 127,00; fev: 127,00; mar: 128,00; abr: 128,00] Informações Complementares: Para manutenção dos 128 imóveis de propriedade da Terracap foi necessária a contratação de brigadistas, vigilantes, serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial. Foram pagos fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água e esgoto.	2990
23.122.8208.8502.8881 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional												
0030 - Remunerar empregados ativos da Terracap	SERVIDOR REMUNERADO - MES	UNIDADE	581		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Servidores ativos remunerados: [jan: 674,00; fev: 670,00; mar: 679,00; abr: 686,00]. Processo n.º 00111-00000252/2023-21 e Outros.	8502
23.122.8208.8504.9687 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

Atividade

Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

0031 - Conceder benefícios aos empregados da Terracap e seus dependentes	BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	UNIDADE	10		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Benefícios concedidos: Plano de Saúde; Auxílio Transporte; Auxílio Alimentação-Refeição; Licença Administrativa Remunerada; Assistência Odontológica; Seguro de Vida em Grupo; Auxílio-creche, Auxílio Necessidades Especiais e Auxílio Funeral; Programa de Educação - Curso de línguas; Programa de Educação - Bolsa Escola. Processo n.º 00111-00005648/2021-01, 00111-00000252/2023-21 e Outros. [jan: 3.326,00; fev: 3.147,00; mar: 3.182,00; abr: 3.176,00]Benefícios no Bimestre: Plano de Saúde, 3488; Auxílio Transporte, 6; Auxílio Alimentação-Refeição, 1389; Licença Administrativa Remunerada, 0; Assistência Odontológica, 413; Seguro de vida em grupo, 682; Auxílio-Creche, Auxílio Necessidades Especiais e Auxílio Funeral, 321; Programa de Educação - Curso de Línguas, 22; Programa de Educação - Bolsa Escola, 37.	8504	
23.122.8208.8517.9763 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional													



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

0032 - Manter Ed. Sede da Terracap e seus Anexos	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	4		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Ed. Sede da Terracap e seus Anexos mantidos. Processo n.º 111.000.211/2018 e Outros. [jan: 6,00; fev: 6,00; mar: 6,00; abr: 6,00]Informações Complementares: Para manutenção dos 6 imóveis que compõe a Sede da Terracap e anexos, foi necessária a contratação de brigadistas, vigilantes, serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial. Foram pagos fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água e esgoto, IPTU/TLP e PIS / COFINS. Os gastos são compostos ainda por pagamento de fornecimento de combustível, custas judiciais, contrato de call center, contrato de cobrança, jetons, contratação de estagiários e de pessoas com necessidades especiais (CETEFE).	8517
23.126.8208.1471.5897 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0002 - Desenvolver sistemas informatizados para fins de evolução por fábrica de software	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	400		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Sistema melhorado (Unidade). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00] Processos 111.001222/2016 e Outros.Info compl:2022 - Sistemas melhorados: SOA, HOPE, Fluxo de Caixa - GFOv2 -, GCF, GCC, GRH, Negociação Online - GAI, GGR, GAC, SEI, G1Rv2, GFO e GPAv2).1º Bim - Execução iniciada em fevereiro. Equipe sendo preparada e conhecendo os sistemas2º Bim - Desenvolvimento do projeto de licenciamento ambiental e manutenção evolutiva nos sistemas GFO e GFOv2.	1471



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

Atividade

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

0034 - Realizar o atendimento de tecnologia da informação de infraestrutura de redes de dados, banco de dados, segurança da informação e suporte ao usuário	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	5.450		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Ação implementada (Unidade) [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00]. Processos 111.010883/2017 e Outros.Info compl:Serviços terceirizados. Ações implementadas:De forma contínua:Atualização do sistema do banco de dadosDisponibilização de serviço continuado de link de internet (1GB/s)Por demanda:Pacote Mensal de Serviços de Atendimento e Operação de Infraestrutura de TI:-1º Bim:Jan.: 01Fev.: 011 mês de operação de infraestrutura de TI, cerca de 1000 chamados:-2º Bim:Mar.: 01Abr.: 01	2557	
23.127.6207.3711.6189 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0003 - Realizar estudos e/ou pesquisas relativas a novos empreendimentos ou modelos de negócio "procedente da etapa n.º 04/2022"	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	6	999	99	01/01/2017	31/12/2023			Paralisada	2021: 01 estudo realizado. 2022 / 2023: 00 estudo realizado. Processo n.º 00111-00006724/2021-98 e Outros [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]	3711	
23.127.6208.3163.0003 REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional													



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

Atividade

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

0004 - Adquirir imagens do território do DF "procedente da etapa n.º 46/2022"	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	1		99	01/05/2022	31/12/2023			Andamento Normal	Projeto realizado. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]. Processo n.º 00111-00003885/2022-19 e outros.Informações Complementares:2022: Houve a renovação da licença referente à contratação / aquisição de imagens do território do DF vinculado ao contrato n.º 54/2021, o qual forneceu assinatura premium da plataforma Secure Watch que discriminou os serviços de: aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres.2023: Elaboração do plano de trabalho do Contrato n.º 151/2022. Aguardando finalização de mais produtos do mapeamento.	3163	
23.131.8208.8505.8740 PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - TERRACAP- DISTRITO FEDERAL Institucional													



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

0035 - Realizar publicidade e propaganda institucional e mercadológica	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	175		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Publicidade e propaganda realizada. [jan: 26,00; fev: 12,00; mar: 24,00; abr: 17,00] Processo n.º 111.000434/2020 e Outros.Informações complementares: PUBLICIDADE MERCADOLÓGICA - 2º Bim: Em março campanha Publicitária do Edital nº 02 - Desenvolve DF e Campanha do Edital nº 03/2023. Em abril campanha do Edital nº 02 e Campanha do Edital nº 05/2023.PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - 2º Bim: 32 publicações de matéria legal em Jornal de Grande Circulação, 20 em março e 12 em abril. 2 Projetos institucionais em março e 2 em abril. 1 campanha institucional em abril.	8505
Institucional												
0036 - Realizar publicidade e propaganda legal no DODF (Diário Oficial do DF) e DOU (Diário Oficial da União)	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	175		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Publicidade e propaganda realizada. [jan: 70,00; fev: 74,00; mar: 95,00; abr: 55,00] Processo n.º 111.000913/2017 e Outros.Informações complementares: DODF - Houve 149 publicações de matéria legal no DODF no 2º bimestre, sendo 94 em março e 55 no mês de abril de 2023. DOU - houve 1 publicação de matéria legal no DOU em março de 2023.	8505
23.131.8208.8505.8741 PUBLICIDADE E PROPAGANDA- UTILIDADE PÚBLICA - TERRACAP- DISTRITO FEDERAL												
Institucional												
0037 - Realizar publicidade e propaganda de utilidade pública	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	12		99	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada		8505



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

Atividade

Atividade

Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

23.392.6219.4091.5825 APOIO A PROJETOS-CULTURAIS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0049 - Realizar apoio a projetos culturais (patrocínio)	PROJETO APOIADO	UNIDADE	5		99	01/05/2023	31/12/2023			A Ser Iniciada		4091
23.423.6208.1823.0001 IMPLANTAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA--DISTRITO FEDERAL Institucional 0005 - Implantar reserva indígena para as comunidades Kariri-Xocó e Tuxá na ARIE Cruls no Setor Noroeste "procedente da etapa n.º 05/2022"	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	1	4	99	01/01/2020	31/12/2023			Andamento Normal	Unidade implantada (Unidade) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]. Processos 111.006.913/2019 e OutrosInfo compl:Até 2022 foram construídas: 11 de 16 casas até o telhado; 16 de 16 casas até a o reboco das paredes; 16 de 16 casas até a alvenaria; 16 de 16 casas com contrapiso; 6 de 16 casas até a cerâmica e esquadrias.1º Bim - Até o momento foram construídas: 16 de 16 das casas com reboco interno das paredes, contrapiso e janelas; 14 de 16 casas com telhado; 7 de 16 casas com forro; 4 de 16 casas com cerâmica e 2 de 16 com instalação elétrica.2º Bim - RESERVA INDÍGENA FULNY-Ô: Projeto executivo concluído. RESERVAS INDÍGENAS KARIRI-XOCÓ E TUXÁ: Colocação de forros e instalações elétricas e hidro- sanitárias em execução.	1823
23.451.6209.1110.9883 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

Atividade

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

0006 - Construir lixeiras subterrâneas no Setor Noroeste "procedente da etapa n.º 07/2022"	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	140.000	1	99	01/01/2021	31/12/2023			Andamento Normal	Área urbanizada (m²) [jan: 0,00; fev: 444,00; mar: 0,00; abr: 0,00] Processos: 111.010.700/2018 e OutrosInfo compl:2021- Foram instaladas 148 lixeiras.2022 - O objeto do contrato já havia sido entregue, mas pleiteava-se a ampliação do objeto para contemplar a segunda etapa do Noroeste. Não se obteve êxito pois a execução do contrato foi paralisada por determinação do TCDF.1º Bim - Até o momento foram instaladas 148 lixeiras subterrâneas, de 3m² cada. 2º Bim - Aguardando pagamento para se concluir a etapa.	1110
Institucional												
0007 - Executar obras de urbanização no Setor Noroeste "procedente da etapa n.º 44/2022"	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	140.000	3	99	01/01/2022	31/12/2023			Andamento Normal	Área urbanizada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00] Processos: 111.001403/2020 e Outros.Info compl:2022 - SQNW 103 - paisagismo, quadra poliesportiva, pergolados, quadras de areia, PEC, calçadas (2.500 m²); Pavimentação, sinalização e drenagem nas vias de acesso e estacionamentos públicos da SQNW 102, Projeção E; SQNW 103, Projeção B e SQNW 104, Projeção D/E (2.350m²); Pavimentação, sinalização e drenagem nas vias de acesso e estacionamentos públicos da SQNW 106, Projeções H e I e da SQNW 102, Projeção L, (3.765 m²); SINALIZAÇÃO DE ENDEREÇAMENTO; Instaladas 25 placas.20231º Bim - Sem medições.2º Bim - Sem medições.	1110
Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

0008 - Executar obras de urbanização no Lago Norte "procedente da etapa n.º 61/2022"	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	140.000	3	99	01/04/2022	31/12/2023			Andamento Normal	Área urbanizada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00] Processos: 111.007960/2021e Outros.Info compl:2022 - Execução de obras de paisagismo no Pólo 1 do Lago Norte, entre o Clube do Congresso e o parque ecológico das Garças (terraplanagem, demolição de pavimento (155,62m²) e alvenaria (169,73m²); regularização do subleito (1.953,25m²) .20231º Bim - Sem medições.	1110
23.451.6209.1968.3194 ELABORAÇÃO DE PROJETOS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

Projeto	
---------	--



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

0009 - Contratar projetos executivos diversos "procedente da etapa n.º 10/2022"	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	3	999	99	01/01/2020	31/12/2023			Andamento Normal	Projeto elaborado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00] Processos: 111.001.570/2016 e Outros. Info compl:2022 - ADE Polo JK: Sondagem, SCJB e PROJ DRENAR/DF: 2 Rel Geotécnicos, ADE CEILÂNDIA: Rel. Planej. atividades e CEP; VIA MN-3-CEILÂNDIA - Proj Exec Pav e Dren; VIADUTOS NOROESTE - Proj Exec de acesso pela EPIA; ADE CEILÂNDIA - três praças - Cad. de Proj e Orçam.LAGO SUL, lotes E, H, I, J, K, L e M da atual QI 21 - Proj Exec e Orçam; RIACHO FUNDO QN 17. Proj Pav 20231º Bim - ELABORAÇÃO DE LAUDO E PROJETO PARA ATUALIZAÇÃO DO ATUAL SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA EXISTENTE NO ED SEDE DA TERRACAP - Laudo e projetos elaborados e submetidos ao CBMDF para aprovação.EXPANSÃO DA QUADRA 16 do SCIA (Pav, Dren) - concluídos os estudos preliminares.2º Bim - SETOR HABITACIONAL MEIRELLES Contrato nº 12/2023 em execução. Entregue Subproduto 1 de Urbanismo - Masterplan. SPDA ED SEDE DA TERRACAP - Laudo e projetos elaborados e aprovados pelo CBMDF	1968	
23.451.6209.3160.0003 REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL													
Institucional													



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

0010 - Regularizar e implantar o Setor Habitacional Arnieiras "procedente da etapa n.º 11/2022"	LOTE REGULARIZA DO	UNIDADE	7	13	99	01/01/2021	31/12/2023			Andamento Normal	Lote regularizado [jan: 129,00; fev: 51,00; mar: 83,00; abr: 16,00] Processos: 111.001331/2020 e Outros.Info compl:2021 - PCA/PRAD; PGOA; Lanç.Irregulares; Lev. Arqueológico; Monit. Lic. Anual; Plano Arborização; Ocupações em APPs; Poços e Fossas; Monit. Lic. Semestral2022 - Entregues: Relatórios do PEA (Produto 5.3) e o PRAD (Produto 5.5); Levantamento Arqueológico; Relatório anual nº 03; Relatório da 1ª Campanha de monitoramento de Fauna. Sistema de Esgotamento Sanitário - foram executados 2.556,23 m de rede.20231º Bim - Sistema de Esgotamento Sanitário - foram executados 2.312,30 m de rede.2º Bim - Sistema de Esgotamento Sanitário - foram executados 7.484 m de rede.	3160	
Institucional													



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

0011 - Regularizar e implantar o Setor Habitacional Vicente Pires "procedente da etapa n.º 12/2022"	LOTE REGULARIZA DO	UNIDADE	7	13	99	01/01/2020	31/12/2023			Andamento Normal	Lote regularizado [jan: 5,00; fev: 7,00; mar: 46,00; abr: 21,00] Processos: 111.001331/2020 e Outros.Info compl:2021 - Obras de remanejamento de rede de abastecimento de água.2022 - Plantio de grama e troca de solo por pedra rachão para proteção do Muro 012023VICENTE PIRES - CÔRREGO SAMAMBAIA E AFLUENTES1º Bim - Foram realizados os serviços de instalação do canteiro de obras, topografia e limpeza da área, colocação de manta geotêxtil e montagem da estrutura do gabião.2º Bim - Limpeza da área, terraplenagem, reaterro, aplicação de manta e muro de gabião. ESTUDO DE PRESENÇA DE GÁS GLEBAS 2 E 4 (APC LIXÃO) - Produto único entregue - Laudo Técnico	3160
Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

0012 - Regularizar e implantar o Setor Habitacional Bernardo Sayão "procedente da etapa n.º 13/2022"	LOTE REGULARIZA DO	UNIDADE	7	13	99	01/01/2021	31/12/2023			Andamento Normal	Lote regularizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00] Processos: 111.001331/2020 e Outros. Info compl: 2021 - Executados 41.158,05m² de pavimentação e 5234m de rede de drenagem. 2022 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM / URBANIZAÇÃO NOS LOTES 01, 02, 03, 04 E 05; limpeza das áreas para implantação das bacias de retenção, bem como sondagens e ensaios para investigação geotécnica das áreas; escavação e 6.604,41 m² de manta geotêxtil; Relatório de Acompanhamento Semestral - PGO; PEA; 849,03 m² de piso intertravado, 1570 m² de grama plantada. 1º Bim - LOTES 01, 02, 03, 04 E 05 - lastro de fundo, gabião e colchão reno da Bacia 10; forma, armação e concretagem na entrada da Bacia 102º Bim - Pagamento de reajuste no período	3160

Institucional												
0013 - Regularizar e implantar o Setor Habitacional São Bartolomeu "procedente da etapa n.º 14/2022"	LOTE REGULARIZA DO	UNIDADE	7	13	99	01/01/2021	31/12/2023			Andamento Normal	Lote regularizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00] Processos: 111.001331/2020 e Outros. Info compl: 2021 - Entregue o Produto 1 do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD2022 - PRAD e Projeto de Drenagem elaborados para o Setor Habitacional São Bartolomeu - TRECHO 1 (VILLE DE MONTAGNE) 1º Bim - Pagamento da taxa de análise do PRAD do SH São Bartolomeu. 2º Bim - PRAD - Não foram entregues produtos	3160

Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

0014 - Regularizar e implantar o Setor Habitacional Jardim Botânico "procedente da etapa n.º 58/2022"	LOTE REGULARIZA DO	UNIDADE	7	13	99	01/01/2022	31/12/2023			Andamento Normal	Lote regularizado [jan: 0,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 3,00] Processos: 00111- 00003051/2021-14 e Outros.Info compl:EXECUÇÃO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO E ENGENHARIA AMBIENTAL – PEA PARA O SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO ETAPA III E ETAPA IV1º Bim - Não foram entregues produtos.2º Bim - Não foram entregues produtos.	3160

Institucional												
0057 - Regularizar e implantar o Setor Habitacional Boa Vista	LOTE REGULARIZA DO	UNIDADE	33		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Lote regularizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00] Processos: 111.008684/2022 e Outros.Info compl:ESTUDO TÉCNICO PARA ÁREA DE PARCELAMENTO CONDICIONADO - APC (CONJUNTOS F e H DA QUADRA 4) DO SETOR HABITACIONAL BOA VISTA, TRECHO 1 - QUADRA 1011º Bim - Estudo em contratação2º Bim - Produto 1 - Plano de Trabalho entregue.	3160

23.451.6209.5006.2917 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP- DISTRITO FEDERAL												
Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

0015 - Implantar infraestrutura no Noroeste "procedente da etapa n.º 15/2022"	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	275.250	3	99	01/01/2019	31/12/2023			Andamento Normal	Infraestrutura implantada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00] Processos: 111.007.503/2019 e Outros.Info compl:2021 - 113 postes de iluminação e rede de alta tensão.2022 - 3546 m² de pavimentação asfáltica, 1612,77 m de rede de água20231º Bim - Foram realizados os serviços de terraplanagem,; 592m de meios-fios; 10.978,72m² regularização e compactação de subleito do solo. Implantação da rede de distribuição subterrânea de energia elétrica, quadras: SQNW 302 (42 m de rede de dutos); SQNW 103 (762,5m de rede de dutos); SQNW 104 (457,61m de rede de dutos).2º Bim - Até o momento foram executados 1374,91m de rede de drenagem, 16.142,39m2 de pavimento asfáltico e 3.387,30m2 de pavimento intertravado e 2.200,93m de meios-fios. Rede de dutos até o momento foram realizados 4250,24 m nas SQNW 102, 302, 103, 303, 104, 304 e 106. Rede elétrica: 510m de rede aérea.	5006
Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

0016 - Executar serviços de revitalização na W3 SUL em Brasília / DF "procedente da etapa n.º 17/2022"	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	275.250	3	99	01/01/2021	31/12/2023			Andamento Normal	Infraestrutura implantada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]. Processo 111.004767/2020 e Outros.Info Compl:2021 - Foram executados 12.286,70 m de meios-fios; 33.041,88 m² de calçadas; 13.779,45 m² de piso intertravado e 8.288,63 m² de pavimento asfáltico.2022 - Foram executados 1.997,80 m² de pavimento asfáltico; 7.180,31 m² de calçadas; 1181,25 m² de pavimento de concreto.1º Bim - Foram executados os serviços de demolição 600m de meios-fios, assentamento de 360m de meios-fios; foram construídos 14.175m³ de pavimento em concreto.2º Bim - Não houve medição no período	5006
Institucional												
0017 - Implantar o Setor Habitacional Jardim Botânico "procedente da etapa n.º 45/2022"	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	275.250	3	99	01/01/2022	31/12/2023			Andamento Normal	Infraestrutura implantada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]. Processos 111-00009757/2020-17, 111-00000832/2022-93 e Outros.Info Compl:2022 - SHJB II, quadra 01 - Foram executados canteiro de obras e limpeza de camada vegetal, implantação de rede de drenagem e pavimentação asfáltica (2.651,20 m²).SHJB III, quadra 01 - Foram executados executados 4691 m² de pavimento asfáltico com 8 bocas de lobo.1º Bim - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS QUADRAS Q. 217 E QS. 312 DE SAMAMBAIA E NA QUADRAS 01 E 06 DO JARDIM BOTÂNICO - ETAPA III - a ser iniciada em junho.	5006
Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

0018 - Recuperar pavimentação da via DF-095 (EPCL) - Via Estrutural "procedente da etapa n.º 60/2022"	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	275.250	11	99	01/09/2022	31/12/2023			Andamento Normal	Infraestrutura implantada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00] Processos: 111.002390/2020 e Outros. Info compl: 2022 - Instalação do canteiro de obra; 1361m² de regularização de subleito; remoção de meios-fios e defesa metálica. 1º Bim - Serviços de instalação do canteiro de obras, serviços preliminares, 293,5m² de pintura, 1185m³ de pavimento em concreto. 2º Bim - 8209 m³ de pavimento em concreto.	5006

Institucional												
0054 - Executar obras de infraestrutura de drenagem pluvial dentro do Programa Águas do DF	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	1.101.000	999	99	05/05/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Infraestrutura implantada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]. Processo 111.010702/2022. Info compl.: 2º Bim - FAIXAS 1 E 2 NORTE - execução de tunnel liner: LOTE 02 - 45m; LOTE 03 - 586,05m; LOTE 04 - 991,45m.	5006

Institucional												
0055 - Executar infraestrutura na expansão do Guará II	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	1.101.000	1	99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Infraestrutura implantada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]. Processo 111.012159/2021. Info compl.: 2º Bim - Foram executados os serviços de limpeza, 3.092,90 m de meios-fios, 1.645,28 m² de estacionamento, 265,20 m² de demolição de pavimento.	5006

Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

Projeto

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

0056 - Executar infraestrutura no Recanto das Emas	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	1.101.000	999	99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Infraestrutura implantada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]. Processo 111.008757/2020 Info compl.:1º Bim - Foram realizados os serviços de administração local, dissipadores e aterro de bacias2º Bim - Foi realizado pagamento referente a reajustamento	5006
23.451.6210.3006.0003 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional												
0019 - Implantar o Parque Burle Marx "procedente da etapa n.º 18/2022"	PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	1	14	99	01/01/2021	31/12/2023			Andamento Normal	Parque implantado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00] Processos: 111.000.605/2017. Info compl:2021 - Revisão do Plano de Manejo, escavação, compactação e concretagem de lajes e vigas. Terraplanagem da ilha oeste.2022 - Guarita e banheiros finalizados: instalações elétricas, instalação de bancos e de sistema fotovoltaico. Foram construídas 2 praças nas Ilhas Leste e Oeste (30.000 m²)1º Bim - No anel viário foram executados 240,95 m de rede de drenagem.2º Bim - No anel viário foram executados 566 m de ciclovia.	3006
23.451.6216.5902.7785 CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

0020 - Construir viadutos de acesso ao Setor Noroeste "procedente da etapa n.º 48/2022"	VIADUTO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	5.000	11	99	01/05/2022	31/12/2023			Andamento Normal	Viaduto construído (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00] Processos: 111.006.339/2022, 00111-00001016/2022-41 e Outros.Info compl:2022:2023: 1º Bim - Serviços preliminares de instalação de canteiro e de limpeza e escavação do terreno.2º Bim - Até o momento foram escavados 15.770m3 de terra	5902
23.451.8208.3903.9778 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional												
0047 - Reformar próprios da Terracap	PRÉDIO REFORMADO	METRO QUADRADO	880	999	99	01/05/2023	31/12/2023			A Ser Iniciada		3903
23.452.6206.1950.9494 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional												
0021 - Executar obras de terraplanagem e pavimentação no Parque Sul - Águas Claras "procedente da etapa n.º 20/2022"	PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	3.456.027	14	99	01/01/2021	31/12/2023			Andamento Normal	Praça/parque construído (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]. Processos 00111-00002069/2021-07, 00111.005747/2020 e OutrosInfo compl:2021 - 30403m² de limpeza/terraplanagem; 2901,70 m² de calçadas; 1272 m² de piso intertravado.2022 - Foram executados os serviços de terraplanagem e obras iniciais.1º Bim - Sem novas execuções.2º Bim - Até o momento foram e executadas a quadra de vôlei de areia e quadra de tênis e sinalização. Pista de patinação em construção. CENTRO DE ATIVIDADES: Fundações das edificações em execução.	1950



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

Projeto

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

Institucional													
0024 - Realizar compensação ambiental "procedente da etapa n.º 23/2022"	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	4	999	99	01/01/2022	31/12/2023			Andamento Normal	Estudo realizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]. Processos: 111.000.791/2012 e Outros.Info compl:2021 - Parque Santa Maria: implantação de equipamentos públicos, TCCA cumprido. Comp. Florestais: Parque Tecnológico de Brasília - Capital Digital Lote (FUNAM e IBRAM), Polo JK 1ª e 2ª Etapas. Urbanização e paisagismo nas praças da Vila TeleBrasília; Continuação das obras de urbanização e Paisagismo de 07 (sete) Praças localizadas na Vila Telebrasília; Pago a comp. amb. do TCA 100.000.012/2014, Estádio Nacional de Brasília, cercamento do Parque Ezechias Heringer; Pagas as comp. amb. do TCCA 100.000.012/2014, do TCA 100.000.006/2013. Custeio de projetos ambientais.2023 - Construção de portal no Parque Ecológico de Santa Maria em atendimento ao TCCA nº 100.04/20211º Bim - Serviços iniciais de locação da obra e fundação.2º Bim - Serviços de limpeza de terreno. fundação, 12m² de laje de piso, concretagem de vigas e pilares, instalações hidrosanitárias.	3159	
Institucional													



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

0025 - Realizar compensação florestal "procedente da etapa n.º 59/2022"	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	4	999	99	01/01/2022	31/12/2023			Andamento Normal	Estudo realizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]. Processos: 111.003807/2022 e Outros.Info compl:2022 - Pagas as Compensações Florestais do TCCF 14/2022; de árvores isoladas do Setor Habitacional Bernardo Sayão e Polo JK 1ª e 2ª Etapas; de árvores isoladas do Setor Habitacional Arniqueira; do Polo JK 1ª e 2ª Etapas; de Arniqueira; do Setor de Indústria e de Materiais de Construção de Ceilândia.20231º Bim - Não foi realizado nenhum pagamento de compensação florestal no período.2º Bim - Não foi realizado nenhum pagamento de compensação florestal no período.	3159

Institucional												
0053 - Executar PRAD com retaludamento e cobertura da voçoroca no Recanto Das Emas.	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	14	14	99	05/05/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Estudo realizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00] Processo: 111.007890/2020.Info compl.:2º Bim - Foram executados os serviços de instalação de canteiro, limpeza vegetal, topografia	3159

23.541.6210.4146.0002 REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL												
Institucional												
0038 - Fiscalizar os imóveis rurais e urbanos de propriedade da Terracap	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	10.000		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Imóveis rurais e urbanos fiscalizados. [jan: 488,00; fev: 614,00; mar: 883,00; abr: 763,00]. Processo n.º 00111-00019362/2017-19.Informações complementares:No bimestre foram realizadas 73 operações de desobstrução, limpeza e cercamento de áreas.	4146



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

Projeto

Projeto

Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

23.692.6201.3144.0001 REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO RURAL-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0026 - Realizar parcelamento rural "procedente da etapa n.º 24/2022"	PARCELAMENTO REALIZADO	UNIDADE	8	999	99	01/01/2022	31/12/2023			Andamento Normal	Parcelamento rural realizado. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]Info compl:Contratação de empresa especializada para execução do georreferenciamento e certificação de imóvel rural, Processo 00111-00005621/2022-91 - Em andamentoContratação de empresa especializada para execução do RCA e PCA de 15 Fazendas, processo: 00111-00010414/2022-59 - Em andamentoContratação de empresa especializada para execução do RCA e PCA de 08 Fazendas, processo: 00111-00003558/2022-59 - Em andamento	3144
23.692.6208.1085.0005 AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0027 - Realizar desapropriações e benfeitorias	IMÓVEL RECUPERADO	UNIDADE	18		99	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada		1085
Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

0028 - Realizar pagamentos de sentenças judiciais decorrentes de rescisão de contratos	IMÓVEL RECUPERADO	UNIDADE	19		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Imóveis recuperados por meio de rescisão contratual de alienação de bens imóveis. [jan: 4,00; fev: 1,00; mar: 18,00; abr: 3,00]. Processo n.º 00111-00000100/2023-29 e Outros Informações complementares: No bimestre foram realizados 21 registros de Imóveis decorrentes de rescisões de contrato	1085
23.692.8208.3467.9578 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional												
0048 - Adquirir bens e equipamentos diversos	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	50		99	01/05/2023	31/12/2023			A Ser Iniciada		3467
23.692.8208.4091.0017 APOIO A PROJETOS-DIVERSOS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional												
0050 - Realizar apoio a projetos diversos (patrocínio)	PROJETO APOIADO	UNIDADE	10		99	01/05/2023	31/12/2023			A Ser Iniciada		4091
23.692.8208.4237.0002 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional												
0039 - Realizar eventos para melhorar a comunicação interna e externa à Terracap assim como contribuir com sua propaganda e marketing institucionais	ATIVIDADE REALIZADA	UNIDADE	20		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Atividade realizada. [jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 3,00; abr: 3,00] Processo 111.000.317/2017 e outros. Informações complementares: 2º Bim - Março - Eventos de Transmissão dos editais, nº 02 e nº 03/2023, e evento de celebração do dia da mulher; Abril - Eventos de Transmissão dos editais, nº 04 e nº 05/2023, e ação iniciando as comemorações do aniversário da Terracap (produção de camisetas).	4237



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

Projeto

Projeto

Atividade

Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

23.811.6206.4091.5826 APOIO A PROJETOS-ESPORTIVOS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0051 - Realizar apoio a projetos esportivos (patrocínio)	PROJETO APOIADO	UNIDADE	5	99	01/05/2023	31/12/2023			A Ser Iniciada		4091
28.846.0001.9001.6191 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0040 - Pagar sentenças judiciais trabalhistas	SENTENÇA JUDICIAL PAGA	UNIDADE	66	99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Sentenças judiciais trabalhistas pagas. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00]. Processo n.º 00111- 00000168/2022-27 e Outros.	9001
Institucional 0041 - Pagar sentenças judiciais cíveis	SENTENÇA JUDICIAL PAGA	UNIDADE	66	99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Sentenças judiciais cíveis pagas. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 0,00]. Processo n.º 00111- 00000168/2022-27 e Outros.	9001
28.846.0001.9030.0003 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0052 - Pagar principal e juros da dívida interna contratada	-	-	1	99	01/05/2023	31/12/2023			A Ser Iniciada		9030
28.846.0001.9050.7163 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0042 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de empregado / servidor	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	56	99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos. Processo n.º 00111- 00000252/2023-21 e Outros. [jan: 31,00; fev: 35,00; mar: 35,00; abr: 33,00]	9050



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

Atividade

Operação Especial

Operação Especial

Operação Especial

Operação Especial



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

Institucional												
0043 - Pagar indenizações / restituições do Programa de Demissão Incentivada - PDI	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	56		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos. Processo n.º 00111-00000252/2023-21 e Outros. [jan: 10,00; fev: 10,00; mar: 10,00; abr: 10,00]	9050
Institucional												
0044 - Realizar rescisão trabalhista por acordo administrativo	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	56		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Realizar rescisão trabalhista por acordo administrativo. Processo n.º 00111-00000252/2023-21 e Outros. [jan: 2,00; fev: 5,00; mar: 4,00; abr: 3,00]	9050
28.846.0001.9090.0001 PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA--DISTRITO FEDERAL												
Institucional												
0045 - Aumentar capital social da controladora frente a subsidiária BIOTIC	-	-	1		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Aumento de capital social da controladora frente a subsidiária BIOTIC - Quitação de obrigações contratuais da subsidiária. Processo n.º 00111-00000242/2023-96 e Outros [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00]	9090
28.846.0001.9093.0073 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL												
Institucional												
0046 - Efetuar outros ressarcimentos, indenizações e restituições	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	10		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições realizados. [jan: 0,00; fev: 6,00; mar: 0,00; abr: 4,00]. Processo n.º 00111-00000275/2022-55 e Outros	9093



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

Operação Especial

Operação Especial

Operação Especial

Operação Especial