



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2023

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada	Ação
						Início	Término	Início	Término			
<b>12.361.6221.5924.9330</b> CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF  Institucional  0001 - Construir unidades de ensino fundamental nas RAs. "procedente da etapa n.º 01/2022"	ESCOLA CONSTRUÍDA	METRO QUADRADO	13.394	7	99	01/01/2021	31/12/2023			Andamento Normal	Escola construída (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processos 111.001.600/2019 e Outros.Info compl:1º Bim-Itapoã: Executados 2.766,71m² de alvenaria, 3.405,92m² de contrapiso, 2.158,10m² de piso industrial, 666,32m² de revestimento cerâmico; 1576,28m² de telhamento.2º Bim-Pagamento de reequilíbrio econômico-financeiro referente a Escola do Recanto das Emas; Itapoã: 126,79m² de calçadas em concreto, 702m² de estacionamento, 19,39m de meios-fios, 539m² de pintura e 328,38m² de piso industrial.3º Bim-Itapoã: 139,82 m² alambrado quadra poliesportiva, assentamento de 419,6m de meios-fios, instalação de ferragens para as divisórias de granito, 85,05m de corrimão, 113 luminárias. Samambaia: Execução de formas.4º Bim - Itapoã: 96,86m² de alambrado quadra poliesportiva; plantio de 28 árvores e arbustos ornamentais e realizada a pintura de 3.464,91m2 em tetos e paredes; Samambaia: serviços de terraplanagem.	5924



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2023

Tipo Ação

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2023

<b>23.122.8208.2990.3873</b> MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional  0029 - Manter imóveis da Terracap: Torre Digital e Próprios	IMÓVEL MANTIDO	UNIDADE	167		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Imóveis da Terracap mantidos: Torre Digital e Próprios. Processo n.º 00111- 00005918/2018-71, 00111- 00002034/2020-89, 00111- 00002114/2020-34, 00111- 00007847/2020-65 e Outros. [jan: 127,00; fev: 127,00; mar: 128,00; abr: 128,00; mai: 130,00; jun: 130,00; jul: 131,00; ago: 131,00] Informações Complementares: Para manutenção dos 131 imóveis de propriedade da Terracap foi necessária a contratação de brigadistas, vigilantes, serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial. Foram pagos fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água e esgoto.	2990
<b>23.122.8208.8502.8881</b> ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional  0030 - Remunerar empregados ativos da Terracap	SERVIDOR REMUNERAD O - MES	UNIDADE	581		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Servidores ativos remunerados: [jan: 674,00; fev: 670,00; mar: 679,00; abr: 686,00; mai: 684,00; jun: 673,00; jul: 675,00; ago: 674,00]. Processo n.º 00111- 00000252/2023-21 e Outros.	8502
<b>23.122.8208.8504.9687</b> CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional												



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**4º Bimestre de 2023**

Atividade

Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2023

0031 - Conceder benefícios aos empregados da Terracap e seus dependentes	BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	UNIDADE	10		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Benefícios concedidos: Plano de Saúde; Auxílio Transporte; Auxílio Alimentação-Refeição; Licença Administrativa Remunerada; Assistência Odontológica; Seguro de Vida em Grupo; Auxílio-creche, Auxílio Necessidades Especiais e Auxílio Funeral; Programa de Educação - Curso de línguas; Programa de Educação - Bolsa Escola. Processo n.º 00111-00005648/2021-01, 00111-00000252/2023-21 e Outros. [jan: 3.326,00; fev: 3.147,00; mar: 3.182,00; abr: 3.176,00; mai: 3.178,00; jun: 3.185,00; jul: 3.145,00; ago: 3.166,00]Benefícios no Bimestre: Plano de Saúde, 3456; Auxílio Transporte, 9; Auxílio Alimentação-Refeição, 1452; Licença Administrativa Remunerada, 0; Assistência Odontológica, 403; Seguro de vida em grupo, 685; Auxílio-Creche, Auxílio Necessidades Especiais e Auxílio Funeral, 316; Programa de Educação - Curso de Línguas, 18; Programa de Educação - Bolsa Escola, 22.	8504	
<b>23.122.8208.8517.9763</b> MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional													



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**4º Bimestre de 2023**

Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2023

0032 - Manter Ed. Sede da Terracap e seus Anexos	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	4		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Ed. Sede da Terracap e seus Anexos mantidos. Processo n.º 111.000.211/2018 e Outros. [jan: 6,00; fev: 6,00; mar: 6,00; abr: 6,00; mai: 6,00; jun: 6,00; jul: 6,00; ago: 6,00]Informações Complementares: Para manutenção dos 6 imóveis que compõe a Sede da Terracap e anexos, foi necessária a contratação de brigadistas, vigilantes, serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial. Foram pagos fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água e esgoto, IPTU/TLP e PIS / COFINS. Os gastos são compostos ainda por pagamento de fornecimento de combustível, custas judiciais, contrato de call center, contrato de cobrança, jetons, contratação de estagiários e de pessoas com necessidades especiais (CETEFE).	8517
23.126.8208.1471.5897 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional												



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**4º Bimestre de 2023**

Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2023

0002 - Desenvolver sistemas informatizados para fins de evolução por fábrica de software	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	400		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Sistema melhorado (Unidade). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 2,00; jun: 3,00; jul: 6,00; ago: 6,00] Processos 111.001222/2016 e Outros.Info compl:2022 - Sistemas melhorados: SOA, HOPE, Fluxo de Caixa - GFOv2 -, GCF, GCC, GRH, Negociação Online - GAI, GGR, GAC, SEI, GIRv2, GFO e GPAv2).1º Bim - Execução iniciada em fevereiro. Equipe sendo preparada e conhecendo os sistemas2º Bim - Desenvolvimento do projeto de licenciamento ambiental e manutenção evolutiva nos sistemas GFO e GFOv2.3º Bim - Desenvolvimento do projeto de licenciamento ambiental e manutenção evolutiva nos sistemas GLI, GIU-WEB, GAI, GPE e GLR.4º Bim - Desenvolvimento do projeto de licenciamento ambiental e manutenção evolutiva nos sistemas GAI, CCT, GPE-Web, controle de operação, GLI, GIU-Web, GIA, GCF, Portal Internet, GRC, API-SEI e finalização do sistema de licenciamento ambiental (GLA).	1471	
<b>23.126.8208.2557.5183</b> GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional													



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**4º Bimestre de 2023**

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2023

0033 - Realizar manutenções corretivas e adaptativas dos sistemas informatizados	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	5.450		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Ação implementada (Unidade) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 4,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 2,00; jul: 0,00; ago: 1,00]. Processos 111.001222/2016 e Outros.Info compl:2022:Manutenção no sistema HOPE;Manutenção no sistema GOP;Manutenção nos sistemas INTERNET, GRH e GIRv2;Manutenção nos sistemas ControleOperacao, GAI, HOPE e GPF;Manutenção nos sistemas GIA;Manutenção nos sistemas de Certidão de Crédito (CCT), Avaliação de Desempenho (GADv3) e de Alienações (GAI).2023:1º Bimestre: Equipe sendo preparada e conhecendo os sistemas.2º Bimestre: 49 pontos de função utilizados para manutenções corretivas feitas nos sistemas GLP_WEB, GCF, GAI e GIU_WEB, conforme faturamento de março. O faturamento de abril ainda não foi finalizado.3º Bimestre: 10,5 pontos de função utilizados para manutenções corretivas feitas nos sistemas CCT e GLA no mês de junho.4º Bimestre: 3 pontos de função utilizados para manutenções corretivas feitas nos sistemas GLA.	2557	
Institucional													



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**4º Bimestre de 2023**

Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2023

0034 - Realizar o atendimento de tecnologia da informação de infraestrutura de redes de dados, banco de dados, segurança da informação e suporte ao usuário	ACÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	5.450		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Ação implementada (Unidade) [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processos 111.010883/2017 e Outros.Informações Complementares:Serviços terceirizados. Ações implementadas:De forma contínua:Atualização do sistema do banco de dadosDisponibilização de serviço continuado de link de internet (1GB/s)Por demanda (pacote mensal de serviços de atendimento e operação de infraestrutura de TI):- 1º / 2º / 3º / 4º Bimestres:Janeiro / Fevereiro / Março / Abril / Maio / Junho / Julho / Agosto: 1 mês de operação de infraestrutura de TI, cerca de 1000 chamados, por cada mês.	2557	
<b>23.127.6207.3711.6189</b> REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	6	999	99	01/01/2017	31/12/2023			Andamento Normal	2021: 01 estudo realizado. 2022 / 2023: 00 estudo realizado. Processo n.º 00111-00006724/2021-98 e Outros [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]Informações Complementares:Em maio, foi realizado o pagamento, relativo ao Produto 1 do Contrato nº 158/2022 (CMS) no âmbito do processo 00111-00003612/2023-47.No 4º bimestre de 2023, houve aceite (atesto) do Produto 2 do Contrato nº 158/2022 (CMS) no âmbito do processo 00111-00003612/2023-47.	3711	



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**4º Bimestre de 2023**

Atividade

Projeto





**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**4º Bimestre de 2023**

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2023

0035 - Realizar publicidade e propaganda institucional e mercadológica	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	175		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Publicidade e propaganda realizada. [jan: 26,00; fev: 12,00; mar: 24,00; abr: 17,00; mai: 17,00; jun: 10,00; jul: 13,00; ago: 12,00] Processo n.º 111.000434/2020 e Outros.Informações complementares: PUBLICIDADE MERCADOLÓGICA - 4º Bim: Em julho campanha Publicitária do Edital nº 08/2023. Em agosto campanha Publicitária do Edital nº 09/2023.PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - 4º Bim: 18 publicações de matéria legal em Jornal de Grande Circulação, 8 em julho e 10 em agosto. 3 Projetos institucionais realizados, 2 em julho e 1 em agosto. 2 campanhas institucionais realizada em julho.	8505
Institucional												
0036 - Realizar publicidade e propaganda legal no DODF (Diário Oficial do DF) e DOU (Diário Oficial da União)	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	175		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Publicidade e propaganda realizada. [jan: 70,00; fev: 74,00; mar: 95,00; abr: 55,00; mai: 91,00; jun: 62,00; jul: 74,00; ago: 122,00] Processo n.º 111.000913/2017 e Outros.Informações complementares: DODF - Houve 195 publicações de matéria legal no DODF no 4º bimestre, sendo 73 em julho e 122 no mês de agosto de 2023. DOU - houve 1 publicação de matéria legal no DOU em julho de 2023.	8505
23.131.8208.8505.8741 PUBLICIDADE E PROPAGANDA- UTILIDADE PÚBLICA - TERRACAP- DISTRITO FEDERAL												
Institucional												



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**4º Bimestre de 2023**

Atividade

Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2023

0037 - Realizar publicidade e propaganda de utilidade pública	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	12		99	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada		8505
<b>23.392.6219.4091.5825</b> APOIO A PROJETOS-CULTURAIS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional												
0049 - Realizar apoio a projetos culturais (patrocínio)	PROJETO APOIADO	UNIDADE	5		99	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada		4091
<b>23.423.6208.1823.0001</b> IMPLANTAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA--DISTRITO FEDERAL  Institucional												



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**4º Bimestre de 2023**

Atividade

Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2023

0005 - Implantar reserva indígena para as comunidades Kariri-Xocó e Tuxá na ARIE Cruls no Setor Noroeste "procedente da etapa n.º 05/2022"	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	1	4	99	01/01/2020	31/12/2023			Andamento Normal	Unidade implantada (Unidade) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processos 111.006.913/2019 e OutrosInfo compl:Até 2022 construídas: 11 de 16 casas até o telhado; 16 de 16 casas até a o reboco das paredes; 16 de 16 casas até a alvenaria; 16 de 16 casas com contrapiso; 6 de 16 casas até a cerâmica e esquadrias.1º Bim - Construídas: 16 de 16 das casas com reboco interno das paredes, contrapiso e janelas; 14 de 16 casas com telhado; 7 de 16 casas com forro; 4 de 16 casas com cerâmica e 2 de 16 com instalação elétrica.2º Bim - FULNY-Ô: Projeto executivo concluído. KARIRI-XOCÓ E TUXÁ: Colocação de forros e instalações elétricas e hidro-sanitárias em execução.3º Bim - FULNY-Ô: 2500m2 de limpeza vegetal e terraplanagem e iniciado os serviços de fundação e estrutura. KARIRI-XOCÓ E TUXÁ: Casas em fase final de acabamento4º Bim - FULNY-Ô: Executados serviços de fundação estrutura. KARIRI-XOCÓ E TUXÁ: realizada a pintura das casas.	1823
23.451.6209.1110.9883 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional												



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**4º Bimestre de 2023**

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2023

0006 - Construir lixeiras subterrâneas no Setor Noroeste "procedente da etapa n.º 07/2022"	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	140.000	1	99	01/01/2021	31/12/2023			Andamento Normal	Área urbanizada (m²) [jan: 0,00; fev: 444,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] Processos: 111.010.700/2018 e OutrosInfo compl:2021-Foram instaladas 148 lixeiras.2022 - O objeto do contrato já havia sido entregue, mas pleiteava-se a ampliação do objeto para contemplar a segunda etapa do Noroeste. Não se obteve êxito pois a execução do contrato foi paralisada por determinação do TCDF.1º Bim - Até o momento foram instaladas 148 lixeiras subterrâneas, de 3m² cada. 2º Bim - Aguardando pagamento para se concluir a etapa.3º Bim - Aguardando pagamento para se concluir a etapa.4º Bim - Aguardando pagamento para se concluir a etapa.	1110
Institucional												



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**4º Bimestre de 2023**

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2023

0007 - Executar obras de urbanização no Setor Noroeste "procedente da etapa n.º 44/2022"	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	140.000	3	99	01/01/2022	31/12/2023			Andamento Normal	Área urbanizada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] Processos: 111.001403/2020 e Outros.Info compl:2022 - SQNW 103 - paisagismo, quadra poliesportiva, pergolados, quadras de areia, PEC, calçadas (2.500 m²); Pavimentação, sinalização e drenagem nas vias de acesso e estacionamentos públicos da SQNW 102, Projeção E; SQNW 103, Projeção B e SQNW 104, Projeção D/E (2.350m²); Pavimentação, sinalização e drenagem nas vias de acesso e estacionamentos públicos da SQNW 106, Projeções H e I e da SQNW 102, Projeção L, (3.765 m²); SINALIZAÇÃO DE ENDEREÇAMENTO; Instaladas 25 placas.20231º Bim - Sem medições.2º Bim - Sem medições.3º Bim - Sem medições.4º Bim - Sem medições.	1110
-----												
Institucional												
0008 - Executar obras de urbanização no Lago Norte "procedente da etapa n.º 61/2022"	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	140.000	3	99	01/04/2022	31/12/2023			Andamento Normal	Área urbanizada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] Processos: 111.007960/2021 e Outros.Info compl:2022 - Execução de obras de paisagismo no Pólo 1 do Lago Norte, entre o Clube do Congresso e o parque ecológico das Garças (terraplanagem, demolição de pavimento (155,62m²) e alvenaria (169,73m²); regularização do subleito (1.953,25m²) .20231º Bim - Sem medições.2º Bim - Sem medições.3º Bim - Sem medições.4º Bim - Sem medições.	1110



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**4º Bimestre de 2023**

Projeto

Projeto





**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**4º Bimestre de 2023**

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2023

0010 - Regularizar e implantar o Setor Habitacional Arnieiras "procedente da etapa n.º 11/2022"	LOTE REGULARIZA DO	UNIDADE	7	13	99	01/01/2021	31/12/2023			Andamento Normal	Lote regularizado [jan: 129,00; fev: 51,00; mar: 83,00; abr: 16,00; mai: 14,00; jun: 15,00; jul: 8,00; ago: 8,00] Processos: 111.001331/2020 e Outros.Info compl:2021 - PCA/PRAD; PGOA; Lanç.Irregulares; Lev. Arqueológico; Monit. Lic. Anual; Plano Arborização; Ocupações em APPs; Poços e Fossas; Monit. Lic. Semestral2022 - Entregues: Relatórios do PEA (Produto 5.3) e o PRAD (Produto 5.5); Levantamento Arqueológico; Relatório anual nº 03; Relatório da 1ª Campanha de monitoramento de Fauna. Sistema de Esgotamento Sanitário - foram executados 2.556,23 m de rede.2023 - Sistema de Esgotamento Sanitário1º Bim - Foram executados 2.312,30 m de rede.2º Bim - Foram executados 7.484 m de rede.3º Bim - Até o momento foram executados 21.755,69m de rede.4º Bim - Até o momento foram executados 26.003,60m de rede.	3160
Institucional												



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**4º Bimestre de 2023**

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2023

0011 - Regularizar e implantar o Setor Habitacional Vicente Pires "procedente da etapa n.º 12/2022"	LOTE REGULARIZA DO	UNIDADE	7	13	99	01/01/2020	31/12/2023			Andamento Normal	Lote regularizado [jan: 5,00; fev: 7,00; mar: 46,00; abr: 21,00; mai: 34,00; jun: 40,00; jul: 7,00; ago: 9,00] Processos: 111.001331/2020 e Outros.Info compl:2021 - Obras de remanejamento de rede de abastecimento de água.2022 - Plantio de grama e troca de solo por pedra rachão para proteção do Muro 012023VICENTE PIRES - CÔRREGO SAMAMBAIA E AFLUENTES1º Bim - Foram realizados os serviços de instalação do canteiro de obras, topografia e limpeza da área, colocação de manta geotêxtil e montagem da estrutura do gabião.2º Bim - Limpeza da área, terraplenagem, reaterro, aplicação de manta e muro de gabião. ESTUDO DE PRESENÇA DE GÁS GLEBAS 2 E 4 (APC LIXÃO) - Produto único entregue - Laudo Técnico3º Bim - Contrato finalizado: ESTUDO DE PRESENÇA DE GÁS GLEBAS 2 E 4 (APC LIXÃO).4º Bim - Realizados os serviços de limpeza da área, terraplenagem, reaterro, aplicação de manta e muro de gabião	3160
Institucional												



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**4º Bimestre de 2023**

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2023

0012 - Regularizar e implantar o Setor Habitacional Bernardo Sayão "procedente da etapa n.º 13/2022"	LOTE REGULARIZA DO	UNIDADE	7	13	99	01/01/2021	31/12/2023			Andamento Normal	Lote regularizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] Processos: 111.001331/2020 e Outros.Info compl:2021 - Executados 41.158,05m² de pavimentação e 5234m de rede de drenagem.2022 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM / URBANIZAÇÃO NOS LOTES 01, 02, 03, 04 E 05: limpeza das áreas para implantação das bacias de detenção, bem como sondagens e ensaios para investigação geotécnica das áreas; escavação e 6.604,41 m² de manta geotêxtil; Relatório de Acompanhamento Semestral - PGO; PEA; 849,03 m² de piso intertravado, 1570 m² de grama plantada.1º Bim - LOTES 01, 02, 03, 04 E 05 - lastro de fundo, gabião e colchão reno da Bacia 10; forma, armação e concretagem na entrada da Bacia 102º Bim - Pagamento de reajuste no período.3º Bim - Serviços de construção de canteiro de obras referentes aos Lotes 1 e 4.4º Bim - Executados o dispositivo de saída da Bacia 10.	3160
Institucional												



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**4º Bimestre de 2023**

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2023

0013 - Regularizar e implantar o Setor Habitacional São Bartolomeu "procedente da etapa n.º 14/2022"	LOTE REGULARIZA DO	UNIDADE	7	13	99	01/01/2021	31/12/2023			Andamento Normal	Lote regularizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] Processos: 111.001331/2020 e Outros.Info compl:2021 - Entregue o Produto 1 do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD2022 - PRAD e Projeto de Drenagem elaborados para o Setor Habitacional São Bartolomeu - TRECHO 1 (VILLE DE MONTAGNE)1º Bim - Pagamento da taxa de análise do PRAD do SH São Bartolomeu.2º Bim - PRAD - Não foram entregues produtos3º Bim - PRAD - Não foram entregues produtos4º Bim - PRAD - Não foram entregues produtos.	3160
-----												
Institucional												
0014 - Regularizar e implantar o Setor Habitacional Jardim Botânico "procedente da etapa n.º 58/2022"	LOTE REGULARIZA DO	UNIDADE	7	13	99	01/01/2022	31/12/2023			Andamento Normal	Lote regularizado [jan: 0,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 3,00; mai: 5,00; jun: 3,00; jul: 0,00; ago: 1,00] Processos: 00111-00003051/2021-14 e Outros.Info compl:EXECUÇÃO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO E ENGENHARIA AMBIENTAL- PEA PARA O SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO ETAPA III E ETAPA IV1º Bim - Não foram entregues produtos.2º Bim - Não foram entregues produtos.3º Bim - Não foram entregues produtos.4º Bim - Não foram entregues produtos.	3160
-----												
Institucional												



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**4º Bimestre de 2023**

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2023

0057 - Regularizar e implantar o Setor Habitacional Boa Vista	LOTE REGULARIZADO	UNIDADE	33		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Lote regularizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] Processos: 111.008684/2022 e Outros.Info compl:ESTUDO TÉCNICO PARA ÁREA DE PARCELAMENTO CONDICIONADO - APC (CONJUNTOS F e H DA QUADRA 4) DO SETOR HABITACIONAL BOA VISTA, TRECHO 1 - QUADRA 1011º Bim - Estudo em contratação2º Bim - Produto 1 - Plano de Trabalho entregue.3º Bim - Produto 2 – Caracterização físico-ambiental, Identificação das áreas degradadas e Mapeamento de APPs entregue4º Bim - Produto 3 - Mapeamento de Áreas com Restrição Ambiental, Risco Geotécnico e de Inundação entregue	3160
23.451.6209.5006.2917 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional												
0015 - Implantar infraestrutura no Noroeste "procedente da etapa n.º 15/2022"	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	275.250	3	99	01/01/2019	31/12/2023			Andamento Normal	Infraestrutura implantada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] Processos: 111.007.503/2019 e Outros.Info compl (2023):2021 - 113 postes de iluminação e rede de alta tensão.2022 - 3546 m² de pav asfáltica, 1612,77 m de rede de água.1º Bim - 4º Bim / 2023: drenagem: 2291,54m; asfalto: 29670,36m²; pavimento intertravado: 16895,73m²; meios-fios: 9049,74m; rede de energia elétrica: 7023,07m rede elétrica aérea: 3160m.	5006
Institucional												



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**4º Bimestre de 2023**

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2023

0016 - Executar serviços de revitalização na W3 SUL em Brasília / DF "procedente da etapa n.º 17/2022"	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	275.250	3	99	01/01/2021	31/12/2023			Andamento Normal	Infraestrutura implantada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processo 111.004767/2020 e Outros.Info Compl:2021 - Foram executados 12.286,70 m de meios-fios; 33.041,88 m² de calçadas; 13.779,45 m² de piso intertravado e 8.288,63 m² de pavimento asfáltico.2022 - Foram executados 1.997,80 m² de pavimento asfáltico; 7.180,31 m² de calçadas; 1181,25 m² de pavimento de concreto1º Bim - Foram executados os serviços de demolição 600m de meios-fios, assentamento de 360m de meios-fios; foram construídos 14.175m³ de pavimento em concreto.2º Bim - Não houve medição no período.3º Bim - 3.167,5m2 de pavimento de concreto entre as quadras 703 e 715 sul.4º Bim - 4.968,45m2 de pavimento de concreto e 6.112,21m2 de calçadas	5006
Institucional												



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**4º Bimestre de 2023**

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2023

0017 - Implantar o Setor Habitacional Jardim Botânico "procedente da etapa n.º 45/2022"	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	275.250	3	99	01/01/2022	31/12/2023			Andamento Normal	Infraestrutura implantada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processos 111-00009757/2020-17, 111-00000832/2022-93 e Outros.Info Compl:2022 - SHJB II, quadra 01 - Foram executados canteiro de obras e limpeza de camada vegetal, implantação de rede de drenagem e pavimentação asfáltica (2.651,20 m²).SHJB III, quadra 01 - Foram executados executados 4691 m² de pavimento asfáltico com 8 bocas de lobo.2023:1º Bim: IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS QUADRAS Q. 217 E QS. 312 DE SAMAMBAIA E NA QUADRAS 01 E 06 DO JARDIM BOTÂNICO - ETAPA III - a ser iniciada em junho.3º Bim-4º Bim: Projeto executivo em elaboração de ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ETAPA III, QUADRA 01 E QUADRA 06.	5006	
Institucional													



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**4º Bimestre de 2023**

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2023

0018 - Recuperar pavimentação da via DF-095 (EPCL) - Via Estrutural "procedente da etapa n.º 60/2022"	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	275.250	11	99	01/09/2022	31/12/2023			Andamento Normal	Infraestrutura implantada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] Processos: 111.002390/2020 e Outros.Info compl:2022 - Instalação do canteiro de obra; 1361m² de regularização de subleito; remoção de meios-fios e defesa metálica.1º Bim - Serviços de instalação do canteiro de obras, serviços preliminares, 293,5m² de pintura, 1185m³ de pavimento em concreto.2º Bim - 8209 m³ de pavimento em concreto.3º Bim - 12097,65 m³ de pavimento em concreto.4º Bim - 10985,48 m³ de pavimento em concreto.	5006
-----												
Institucional  0054 - Executar obras de infraestrutura de drenagem pluvial dentro do Programa Águas do DF	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	1.101.000	999	99	05/05/2023	31/12/2023	01/03/2023	31/12/2023	Andamento Normal	Infraestrutura implantada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processo 111.010702/2022. Info compl.:FAIXAS 1 E 2 NORTE :2º Bim - Execução de tunnel liner: LOTE 02 - 45m; LOTE 03 - 586,05m; LOTE 04 - 991,45m3º Bim - FAIXAS 1 E 2 NORTE - LOTE 01 31.404,47 m³ de terra escavados para construção de bacia de detenção execução de tunnel liner: LOTE 02 - 49,65 m; LOTE 03 - 331,91 m ; LOTE 04 - 197,71 m.4º Bim - FAIXAS 1 E 2 NORTE - LOTE 01:79437,53 m³ de terra para construção de bacia de detenção; Execução de tunnel liner: LOTE 02 - 0 m; LOTE 03 - 205,5 m ; LOTE 04 - 93,7 m; LOTE 05 - 186,76 m	5006
-----												
Institucional												



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**4º Bimestre de 2023**

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2023

0055 - Executar infraestrutura na expansão do Guarã II	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	1.101.000	1	99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Infraestrutura implantada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processo 111.012159/2021. Info compl.:2º Bim - Foram executados os serviços de limpeza, 3.092,90 m de meios-fios, 1.645,28 m² de estacionamento, 265,20 m² de demolição de pavimento.3º Bim - Até o momento foram executados 3600,94m2 de pavimento asfáltico, 5.786,50m de meios-fios e 6.651,19m2 de estacionamento em piso intertravado.4º Bim - Até o momento foram executados 24.549,16m2 de pavimento asfáltico, 10.359,26m de meios-fios e 8.634,34m2 de estacionamento em piso intertravado.	5006
Institucional												
0056 - Executar infraestrutura no Recanto das Emas	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	1.101.000	999	99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Infraestrutura implantada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processo 111.008757/2020 Info compl.:1º Bim - Foram realizados os serviços de administração local, dissipadores e aterro de bacias2º Bim - Foi realizado pagamento referente a reajustamento3º Bim - Não houve medição no período.4º Bim - Foram executadas 199,80m de rede de drenagem	5006
23.451.6210.3006.0003 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL												
Institucional												



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**4º Bimestre de 2023**

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2023

0019 - Implantar o Parque Burle Marx "procedente da etapa n.º 18/2022"	PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	1	14	99	01/01/2021	31/12/2023			Andamento Normal	Parque implantado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] Processos: 111.000.605/2017. Info compl:2021 - Revisão do Plano de Manejo, escavação, compactação e concretagem de lajes e vigas. Terraplanagem da ilha oeste.2022 - Guarita e banheiros finalizados: instalações elétricas, instalação de bancos e de sistema fotovoltaico. Foram construídas 2 praças nas Ilhas Leste e Oeste (30.000 m²)1º Bim - No anel viário foram executados 240,95 m de rede de drenagem.2º Bim - No anel viário foram executados 566 m de ciclovia.3º Bim - Projeto executivo de iluminação pública em elaboração.4º Bim - Projeto executivo de iluminação pública permanece em elaboração.	3006	
23.451.6216.5902.7785 CONSTRUÇÃO DE VIADUTO- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL													
Institucional													



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**4º Bimestre de 2023**

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2023

0020 - Construir viadutos de acesso ao Setor Noroeste "procedente da etapa n.º 48/2022"	VIADUTO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	5.000	11	99	01/05/2022	31/12/2023			Andamento Normal	Viaduto construído (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] Processos: 111.006.339/2022, 00111-00001016/2022-41 e Outros.Info compl:2022:SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO AO SETOR NOROESTE2023: 1º Bim - Serviços preliminares de instalação de canteiro e de limpeza e escavação do terreno.2º Bim - Até o momento foram escavados 15.770m3 de terra3º Bim - Foram escavados 15.856,75m3 de valas para drenagem, executados 888m de rede de drenagem e serviços de terraplanagem.4º Bim - Executados 15.219.968 m³ de reaterro; e, Executados 12.928.091 m² de regularização de subleito.	5902
<b>23.451.8208.3903.9778</b> REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional												
0047 - Reformar próprios da Terracap	PRÉDIO REFORMADO	METRO QUADRADO	880	999	99	01/05/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Reforma realizada. Processo SEI n° 00111-00003290/2022 e Outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 548,00]. Informações Complementares: 4º Bim.: Agosto - Pintura das fachadas laterais com as logomarcas da Terracap no edifício Sede.	3903
<b>23.452.6206.1950.9494</b> CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional												



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**4º Bimestre de 2023**

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2023

0021 - Executar obras de terraplenagem e pavimentação no Parque Sul - Águas Claras "procedente da etapa n.º 20/2022"	PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	3.456. 027	14	99	01/01/2021	31/12/2023			Andamento Normal	Praça/parque construído (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 30.489,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processos 00111- 00002069/2021-07, 00111.005747/2020 e OutrosInfo compl:2021 - 30403m² de limpeza/terraplenagem; 2901,70 m² de calçadas; 1272 m² de piso intertravado.2022 - Foram executados os serviços de terraplenagem e obras iniciais.1º Bim - Sem novas execuções.2º Bim - Até o momento foram e executadas a quadra de vôlei de areia e quadra de tênis e sinalização. Pista de patinação em construção. CENTRO DE ATIVIDADES: Fundações das edificações em execução.3º Bim - Foram concluídas as obras de construção de pista de patinação, quadras de vôlei de areia, quadras de tênis, equipamentos e paisagismo no Parque Sul de Águas Claras.4º Bim - CENTRO DE ATIVIDADES: Foram executadas a impermeabilização de piso, reboco e instalações do centro de atividades; aplicação de primer, manta asfáltica, tratamento termoacústico e projeto de mecânica do módulo de apoio.	1950	
23.541.6210.3159.0003 REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL													
Institucional													



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**4º Bimestre de 2023**

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2023

0022 - Elaborar RIVI Quadras 18, 19 e 20 - Sobradinho "procedente da etapa n.º 21/2022"	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	3	999	99	01/01/2015	31/12/2023			Paralisada	Estudo realizado (Unidade) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processo 111.000.791/2012 e Outros.Info compl:2021- Foi entregue o PRODUTO 1 - Plano de Trabalho do RIVI e dos Projetos Executivos de Drenagem Pluvial e Pavimentação. 2022 e 2023 - Contrato encontra-se paralisado (00111-00002196/2018-01)	3159
-----												
Institucional												
0023 - Elaborar estudos ambientais (sob demanda - Novos Empreendimentos) "procedente da etapa n.º 22/2022"	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	3	999	99	01/01/2015	31/12/2023			Andamento Normal	Estudo realizado [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 0,00; ago: 1,00]. Processos: 111.000.791/2012 e Outros.Info compl:2023:1º Bim: EIA/RIMA AERÓDROMO, PRAD CA 6 e do Varjão, PRADA - CLUBE PRIMAVERA.2º Bim: PRADA - CLUBE PRIMAVERA.3º Bim: RIAC CENTRO METROPOLITANO DE TAGUATINGA, INVENTÁRIOS FLORESTAIS E RELATÓRIOS DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO, INVENTÁRIO PÓLO LOGÍSTICO, PRAD CA 6 E DO VARJÃO E RIVI DA EXPANSÃO ECONÔMICA DE SOBRADINHO.4º Bim: PRADA - CLUBE PRIMAVERA, DIGNÓSTICO AMBIENTAL DO S.H. TORORÓ, INVENTÁRIO FLORESTAL E RELATÓRIO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO, PROJETO BÁSICO PARA ESTUDO ARQUEOLÓGICO, DIAGNÓSTICO GEOAMBIENTAL DA SUB-BACIA DO RIBEIRÃO BANANAL.	3159



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**4º Bimestre de 2023**

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2023

Institucional													
0024 - Realizar compensação ambiental "procedente da etapa n.º 23/2022"	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	4	999	99	01/01/2022	31/12/2023			Andamento Normal	Estudo realizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processos: 111.000.791/2012 e Outros. Info compl: 2021 - Parque Santa Maria, TCCA cumprido. Comp. Florestais: Pq Tecnológico de Brasília - Capital Digital Lote (FUNAM e IBRAM), Polo JK 1ª e 2ª Etapas. Urbanização e Paisagismo de 07 Praças na Vila Telebrasília; Pago TCA 100.000.012/2014, Estádio Nacional de Brasília, cercamento do Parque Ezechias Heringer; Pagos TCCA 100.000.012/2014 e TCA 100.000.006/2013. Custeio de proj ambientais. 2023: 1º Bim: Locação da obra e fundação. 2º Bim: Limpeza de terreno. fundação, 12m² de laje de piso, concretagem de vigas e pilares, instalações hidrosanitárias. 3º Bim-4º Bim: Portal construído com rede de distribuição de energia elétrica para seu atendimento. Pago o TCCA nº 100.04/2021 - SMC de Ceilândia e pago o TCCA nº 100.01/2021 - Riacho Fundo II.	3159	
Institucional													



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**4º Bimestre de 2023**

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2023

0025 - Realizar compensação florestal "procedente da etapa n.º 59/2022"	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	4	999	99	01/01/2022	31/12/2023			Andamento Normal	Estudo realizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00], Processos: 111.003807/2022 e Outros.Info compl:2022 - Pagas as Compensações Florestais do TCCF 14/2022; de árvores isoladas do Setor Habitacional Bernardo Sayão e Polo JK 1ª e 2ª Etapas; de árvores isoladas do Setor Habitacional Arniqueira; do Polo JK 1ª e 2ª Etapas; de Arniqueira; do Setor de Indústria e de Materiais de Construção de Ceilândia.20231º Bim - Não foi realizado nenhum pagamento de compensação florestal no período.2º Bim - Não foi realizado nenhum pagamento de compensação florestal no período.3º Bim - Pago a compensação florestal de árvores isoladas do Projeto Drenar.4º Bim - Não foi realizado nenhum pagamento de compensação florestal no período.	3159
Institucional												
0053 - Executar PRAD com retaludamento e cobertura da voçoroca no Recanto Das Emas.	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	14	14	99	05/05/2023	31/12/2023	01/03/2023	31/12/2023	Andamento Normal	Estudo realizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] Processo: 111.007890/2020.Info compl.:1º Bim - Não houve medição no período2º Bim - Foram executados os serviços de instalação de canteiro, limpeza vegetal, topografia3º Bim - Retirada de vegetação e 17.919,26m3 de aterro4º Bim - Foram executados 66.512,97m3 de aterro	3159



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**4º Bimestre de 2023**

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2023

<b>23.541.6210.4146.0002</b> REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS-TERRACAP- DISTRITO FEDERAL  Institucional  0038 - Fiscalizar os imóveis rurais e urbanos de propriedade da Terracap	FISCALIZAÇ O REALIZADA	UNIDADE	10.000		99	01/01/2023	31/12/2023		Andamento Normal	Imóveis rurais e urbanos fiscalizados. [jan: 488,00; fev: 614,00; mar: 883,00; abr: 763,00; mai: 705,00; jun: 630,00; jul: 1.262,00; ago: 1.406,00]. Processo n.º 00111 -00019362/2017- 19.Informações complementares:No bimestre foram realizadas 08 operações de desobstrução, limpeza e cercamento de áreas.	4146
<b>23.692.6201.3144.0001</b> REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO RURAL-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional  0026 - Realizar parcelamento rural "procedente da etapa n.º 24/2022"	PARCELAME NTO REALIZADO	UNIDADE	8	999	99	01/01/2022	31/12/2023		Andamento Normal	Parcelamento rural realizado. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]Info compl:Contratação de empresa especializada para execução do georreferenciamento e certificação de imóvel rural, Processo 00111- 00005621/2022-91 - Em andamentoContratação de empresa especializada para execução do RCA e PCA de 15 Fazendas, processo: 00111-00010414/2022-59 - Em andamentoContratação de empresa especializada para execução do RCA e PCA de 08 Fazendas, processo: 00111-00003558/2022-59 - Em andamento	3144



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**4º Bimestre de 2023**

Atividade

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2023

<b>23.692.6208.1085.0005</b> AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional  0027 - Realizar desapropriações e benfeitorias	IMÓVEL RECUPERADO	UNIDADE	18	99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Pagamentos realizados em decorrência de desapropriações de imóveis e benfeitorias: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 16,00; jun: 2,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo n.º 00111-00000100/2023-29 e Outros	1085
Institucional  0028 - Realizar pagamentos de sentenças judiciais decorrentes de rescisão de contratos	IMÓVEL RECUPERADO	UNIDADE	19	99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Imóveis recuperados por meio de rescisão contratual de alienação de bens imóveis. [jan: 4,00; fev: 1,00; mar: 18,00; abr: 3,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 8,00; ago: 13,00]. Processo n.º 00111-00000100/2023-29 e OutrosInformações complementares:No bimestre foram realizados 21 registros de Imóveis decorrentes de rescisões de contrato	1085
<b>23.692.8208.3467.9578</b> AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional											



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**4º Bimestre de 2023**

Projeto

Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2023

0048 - Adquirir bens e equipamentos diversos	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	50		99	01/05/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Aquisição de equipamentos e mobiliário diversos. Processo SEI nº 00111-00001529/2023 e Outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 53,00]. Informações Complementares: 4º Bim.: Agosto - aquisição de 50 Poltronas Operacionais para atender as demandas das unidades da empresa e 3 Smartphones para modernizar as ações operacionais de fiscalização.	3467
<b>23.692.8208.4091.0017</b> APOIO A PROJETOS-DIVERSOS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional												
0050 - Realizar apoio a projetos diversos (patrocínio)	PROJETO APOIADO	UNIDADE	10		99	01/05/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Patrocínio realizado. Processo SEI nº 00111-00003764/2023 e Outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Informações Complementares: 4º Bim.: Não houve patrocínio no período.	4091
<b>23.692.8208.4237.0002</b> REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional												



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**4º Bimestre de 2023**

Projeto

Atividade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2023

0039 - Realizar eventos para melhorar a comunicação interna e externa à Terracap assim como contribuir com sua propaganda e marketing institucionais	ATIVIDADE REALIZADA	UNIDADE	20		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Atividade realizada.[jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 4,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 4,00] Processo 111.000.317/2017 e outros.Informações complementares: 4º Bim - Julho - Evento de lançamento do Empreendimento Aldeias do Cerrado e Evento de Transmissão do edital 08/2023; Agosto - Evento de Transmissão do edital 09/2023, Evento Visão Sistêmica – Terracap: presente e futuro, Evento Dia dos Pais e Evento de Aniversário de 50 anos da Terracap.	4237
<b>23.811.6206.4091.5826</b> APOIO A PROJETOS-ESPORTIVOS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional												
0051 - Realizar apoio a projetos esportivos (patrocínio)	PROJETO APOIADO	UNIDADE	5		99	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada		4091
<b>28.846.0001.9001.6191</b> EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional												
0040 - Pagar sentenças judiciais trabalhistas	SENTENÇA JUDICIAL PAGA	UNIDADE	66		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Sentenças judiciais trabalhistas pagas. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 5,00; jun: 1,00; jul: 2,00; ago: 2,00]. Processo n.º 00111-00000168/2022-27 e Outros.	9001
Institucional												
0041 - Pagar sentenças judiciais cíveis	SENTENÇA JUDICIAL PAGA	UNIDADE	66		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Sentenças judiciais cíveis pagas. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 2,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 2,00]. Processo n.º 00111-00000168/2022-27 e Outros.	9001



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2023

Atividade

Atividade

Operação Especial

Operação Especial



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2023

<b>28.846.0001.9030.0003</b> AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional  0052 - Pagar principal e juros da dívida interna contratada	-	-	1	99	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada		9030
<b>28.846.0001.9050.7163</b> RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL  Institucional  0042 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de empregado / servidor	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	56	99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos. Processo n.º 00111-00000252/2023-21 e Outros. [jan: 31,00; fev: 35,00; mar: 35,00; abr: 33,00; mai: 39,00; jun: 35,00; jul: 35,00; ago: 43,00]	9050
0043 - Pagar indenizações / restituições do Programa de Demissão Incentivada - PDI	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	56	99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos. Processo n.º 00111-00000252/2023-21 e Outros. [jan: 10,00; fev: 10,00; mar: 10,00; abr: 10,00; mai: 10,00; jun: 10,00; jul: 10,00; ago: 10,00]	9050
0044 - Realizar rescisão trabalhista por acordo administrativo	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	56	99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Realizar rescisão trabalhista por acordo administrativo. Processo n.º 00111-00000252/2023-21 e Outros. [jan: 2,00; fev: 5,00; mar: 4,00; abr: 3,00; mai: 1,00; jun: 11,00; jul: 2,00; ago: 2,00]	9050



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2023

Operação Especial

Operação Especial

Operação Especial

Operação Especial



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2023

<b>28.846.0001.9090.0001</b> PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA--DISTRITO FEDERAL  Institucional  0045 - Aumentar capital social da controladora frente a subsidiária BIOTIC	-	-	1	99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Aumento de capital social da controladora frente a subsidiária BIOTIC - Quitação de obrigações contratuais da subsidiária. Processo n.º 00111-00000242/2023-96 e Outros [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]	9090
<b>28.846.0001.9093.0073</b> OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL  Institucional  0046 - Efetuar outros ressarcimentos, indenizações e restituições	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	10	99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições realizados. [jan: 0,00; fev: 6,00; mar: 0,00; abr: 4,00; mai: 2,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 3,00]. Processo n.º 00111-00000275/2022-55 e Outros	9093



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**4º Bimestre de 2023**

Operação Especial

Operação Especial