

 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL Sistema de Acompanhamento Governamental Relatório das Etapas Programadas para Execução 2º Bimestre de 2020											
20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP											
Projeto - Atividade - Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	REG	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
12.361.6221.5924.9330 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF Emenda parlamentar 0001 - Construir escolas em Itapoã, Recanto das Emas e Samambaia "procedente da etapa n.º 34/2019"	ESCOLA CONSTRUÍDA	METRO QUADRADO	13.394	999	99	01/01/2019	31/12/2020			Andamento Normal	Em relação à construção das unidades de ensino fundamental, informamos que embora tenha sido celebrado convênio com a NOVACAP, com tal finalidade, os orçamentos e projetos precisaram ser revistos por aquela Companhia, convênio celebrado em 2019 com previsão de conclusão para dezembro de 2020. []
23.122.8208.2825.0001 MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL-- PLANO PILOTO . Institucional 0056 - Contratar Empresa de Consultoria especializada na elaboração de Plano Estratégico e Plano de Negócios	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1	999	01	01/09/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada	
23.122.8208.2990.3873 MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0036 - Manter imóveis da Terracap: Estádio Nacional, Torre Digital e Próprios	IMÓVEL MANTIDO	UNIDADE	167		99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Imóveis da Terracap mantidos: Estádio Nacional, Torre Digital e Próprios. Processo n.º 111.001.338/2009 e Outros. [mar: 167,00; abr: 167,00]Informações Complementares: Para manutenção dos 167 imóveis de propriedade da Terracap foi necessária a contratação de brigadistas, vigilantes, serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial. Foram pagos fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água e esgoto e IPTU/TLP.
23.122.8208.8502.8881 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0037 - Remunerar empregados ativos da Terracap	SERVIDOR REMUNERADO - MES	UNIDADE	617		99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Servidores ativos remunerados: [jan: 611,00; fev: 605,00; mar: 610,00; abr: 615,00]. Processo n.º 111.000.038/2015 e Outros.

<p>23.122.8208.8504.9687 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional 0038 - Conceder benefícios aos empregados da Terracap e seus dependentes</p>	BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	UNIDADE	10		99	01/01/2020	31/12/2020		Andamento Normal	Benefícios concedidos: Plano de Saúde; Auxílio Transporte; Auxílio alimentação-refeição; Licença Administrativa Remunerada; Assistência Odontológica; Seguro de vida em grupo; Auxílio-creche, auxílio necessidades especiais e auxílio funeral; Programa de educação - Curso de línguas; Programa de educação - Bolsa escola. Processo n.º 111.002.218/2014 e Outros. [jan: 10,00; fev: 10,00; mar: 10,00; abr: 10,00]Beneficiados:Plano de Saúde, 4424; Auxílio Transporte, 9; Auxílio alimentação-refeição, 1206; Licença Administrativa Remunerada, 0; Assistência Odontológica, 1044; Seguro de vida em grupo, 707; Auxílio-creche, auxílio necessidades especiais e auxílio funeral, 272; Programa de educação - Curso de línguas, 22; Programa de educação - Bolsa escola, 58.
<p>23.122.8208.8517.9763 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional 0039 - Manter Ed. Sede da Terracap e seus Anexos</p>	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	4		99	01/01/2020	31/12/2020		Andamento Normal	Ed. Sede da Terracap e seus Anexos mantidos. Processo n.º 111.000.211/2018 e Outros. [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 3,00]Informações Complementares: Para manutenção dos 3 imóveis que compõe a Sede da Terracap foi necessária a contratação de brigadistas, vigilantes, serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial. Foram pagos fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água e esgoto, IPTU/TLP e PIS / COFINS. Os gastos são compostos ainda por pagamento de fornecimento de combustível, custas judiciais, contrato de call center, contrato de cobrança, jetons, contratação de estagiários e de pessoas com necessidades especiais (CETEFE).
<p>23.126.8208.1471.5897 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional 0002 - Automatizar processos de negócios</p>	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	150	999	99	01/01/2020	31/12/2020		Andamento Normal	Sistema de processos de negócio automatizado. Processo n.º 111.003.739/2018 e Outros.Informações complementares: Este serviço é medido em UST (Unidade de Serviço Técnico) realizadas. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00]Foram realizados 12.636 unidades de serviço técnico realizados, relacionadas à automação de processos.
<p>Institucional 0003 - Desenvolver sistemas informatizados para fins de evolução por fábrica de software</p>	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	150	999	99	01/01/2020	31/12/2020		Andamento Normal	Sistemas informatizados desenvolvidos. Processo n.º 111.003.739/2018 e Outros.Informações complementares: Este serviço é medido em pontos de função. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00]Foram realizados 1058 pontos de função relacionados a manutenção, melhoria e desenvolvimento de novos sistemas.
<p>Institucional 0004 - Adquirir softwares diversos</p>	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	100	999	99	01/01/2020	31/12/2020		Andamento Normal	Softwares adquiridos. Processo n.º 111.003.739/2018 e Outros.Informações complementares:Renovação

											de licenças Arcgis Server e aquisição de software Endpoint. [jan: 5,00; fev: 10,00; mar: 2,00; abr: 2,00]Quanto ao Arcgis : Contrato assinado, produtos fornecidos, instalados corretamente e atestados pelos executores. Resta apenas o andamento do pagamento dos serviços.Quanto ao Endpoint: Produto entregue. 1000 licenças do software.	
23.126.8208.2557.5183 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	Institucional 0040 - Realizar manutenções corretivas e adaptativas dos sistemas informatizados	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	10.900		99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Serviços de manutenção corretiva e preventiva executados pela empresa terceirizada Capgemini. Processo n.º 111.001.861/2011 e Outros. [fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00]Desempenho medido em pontos de função:333,32 pontos de função na sustentação de sistemas até o fim do 2º bimestre.
	Institucional 0041 - Realizar o atendimento de tecnologia da informação de infraestrutura de redes de dados, banco de dados, segurança da informação e suporte ao usuário	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	10.900		99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Ações de suporte ao usuário e monitoramento. Processo n.º 111.001.861/2011 e Outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]
23.127.6207.3711.6189 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	Institucional 0005 - Realizar estudos e/ou pesquisas relativas a novos empreendimentos ou modelos de negócio "procedente da etapa n.º 08/2019"	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	6	999	99	01/01/2017	31/12/2020			Andamento Normal	2018: Jan e Fev:Prod. 2)Competência em elaboração e avaliação d estudos p/ estruturação d parcerias c/ a iniciativa privada desenvolvida foi priorizado:Projetos contratados no âmbito d produtos:Arenaplex, Torre TV Digital, Nova Saída Norte. Mar e Abr: Não serão realizadas novas contratações em 2019.O que está sendo registrada é a porcentagem de Acompanhamento dos projetos em andamento, do Produto 3: Gestão efetiva do projeto (01/01/2019 a 31/12/2020). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]
23.127.6208.3163.0003 REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	Institucional 0051 - Adquirir imagens do território do DF	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	1	999	99	01/09/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada	
23.131.8208.8505.8740 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	Institucional 0042 - Realizar publicidade e propaganda institucional e mercadológica	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	362		99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Publicidade e propaganda realizada. Campanhas dos Editais de venda de imóveis e Matéria Legal em Jornal de Grande Circulação. n.º 01 e 02/2020, Processo n.º 111.001.610/2013. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 2,00; abr: 1,00]Informações complementares:Publicidade Institucional: 2 Campanhas Institucionais, março e abril, Matéria Legal em Jornal de Grande Circulação -março- 08 e abril 06Publicidade Mercadológica: 1 Campanha de Editais de venda de imóveis n.º 03/2020
	Institucional											

0043 - Realizar publicidade e propaganda legal no DODF (Diário Oficial do DF) e DOU (Diário Oficial da União)	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	362		99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Publicidade e propaganda realizada. Processo n.º 111.001.037/2007. [jan: 4,00; fev: 10,00; mar: 52,00; abr: 46,00]Informações complementares:DODF 97DOU 1
23.392.6219.4091.5825 APOIO A PROJETOS-CULTURAIS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0057 - Realizar patrocínio vinculado a projetos culturais	PROJETO APOIADO	UNIDADE	3	999	99	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada	
23.423.6208.1823.0001 IMPLANTAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA--DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0006 - Implantar reserva indígena para as comunidades Kariri-Xocó e Tuxá na ARIE Cruis no Setor Noroeste	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	1	999	99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	8 casas construídas, restando a construção de 4 varandas.Foram instalados 220 metros de rede de distribuição de energia elétrica. Cercamento, extensão de redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário em processo de contratação. [mar: 0,00; abr: 0,00]
23.451.6206.3048.9584 REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REFORMA DO AUTÓDROMO -TERRACAP-PLANO PILOTO .											
Institucional 0007 - Reformar o autódromo Nelson Piquet	ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO	METRO QUADRADO	43.000	999	01	01/01/2020	31/12/2020			Paralisada	Não foi realizado nada, pois o edital de concessão foi fracassado tendo em vista a inabilitação dos licitantes. Com isso, foi decidido que seria feita uma contratação para uma empresa elaborar o projeto, o que será realizado pela Ditec. Processo n.º 111.012.248/2019 e Outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]
23.451.6207.1302.0006 CONSTRUÇÃO DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0052 - Construir feiras no DF	FEIRA CONSTRUÍDA	METRO QUADRADO	600	999	99	01/12/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada	
23.451.6207.3247.0030 REFORMA DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0053 - Reformar feiras no DF	FEIRA REFORMADA	METRO QUADRADO	155	999	99	01/12/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada	
23.451.6209.1110.9883 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0008 - Plantar grama no Noroeste e no Setor Habitacional Jardim Botânico - 3ª Etapa "procedente da etapa n.º 12/2019"	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	52.250	999	99	01/03/2016	31/12/2020			Anulada	Projeto cancelado. Projeto não recadastrado pela unidade executora no sistema GPA2. [jan: 0,00; fev: 0,00]
Institucional 0009 - Construir estacionamento na ARIE Cruis	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	52.250	999	99	01/09/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada	
Institucional											

