



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2020

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
12.361.6221.5924.9330 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF Emenda parlamentar 0001 - Construir escolas em Itapoã, Recanto das Emas e Samambaia "procedente da etapa n.º 34/2019"	ESCOLA CONSTRUÍDA	METRO QUADRADO	13.394	999	99	01/01/2019	31/12/2020			Não Iniciada	
23.122.8208.2825.0001 MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL-- PLANO PILOTO . Institucional 0056 - Contratar Empresa de Consultoria especializada na elaboração de Plano Estratégico e Plano de Negócios	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1	999	01	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada	
23.122.8208.2990.3873 MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0036 - Manter imóveis da Terracap: Estádio Nacional, Torre Digital e Próprios	IMÓVEL MANTIDO	UNIDADE	167		99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Imóveis da Terracap mantidos: Estádio Nacional, Torre Digital e Próprios. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 167,00; abr: 167,00; mai: 166,00; jun: 166,00; jul: 167,00; ago: 167,00]. Processo n.º 111.001.338/2009 e Outros.Informações Complementares: Para manutenção dos 167 imóveis de propriedade da Terracap foi necessária a contratação de brigadistas, vigilantes, serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial. Foram pagos fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água e esgoto e IPTU/TLP.
23.122.8208.8502.8881 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2020

0037 - Remunerar empregados ativos da Terracap	SERVIDOR REMUNERADO - MES	UNIDADE	617		99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Servidores ativos remunerados: [jan: 611,00; fev: 605,00; mar: 610,00; abr: 615,00; mai: 626,00; jun: 625,00; jul: 626,00; ago: 629,00]. Processo n.º 111.000.038/2015 e Outros.
23.122.8208.8504.9687 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional	BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	UNIDADE	10		99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Benefícios concedidos: Plano de Saúde; Auxílio Transporte; Auxílio alimentação-refeição; Licença Administrativa Remunerada; Assistência Odontológica; Seguro de vida em grupo; Auxílio-creche, auxílio necessidades especiais e auxílio funeral; Programa de educação - Curso de línguas; Programa de educação - Bolsa escola. [jan: 10,00; fev: 10,00; mar: 10,00; abr: 10,00; mai: 10,00; jun: 10,00; jul: 10,00; ago: 10,00]. Processo n.º 111.002.218/2014 e Outros. Beneficiados: Plano de Saúde, 4470; Auxílio Transporte, 2; Auxílio alimentação-refeição, 1239; Licença Administrativa Remunerada, 0; Assistência Odontológica, 1051; Seguro de vida em grupo, 707; Auxílio-creche, auxílio necessidades especiais e auxílio funeral, 275; Programa de educação - Curso de línguas, 16; Programa de educação - Bolsa escola, 32.
23.122.8208.8517.9763 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	4		99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Ed. Sede da Terracap e seus Anexos mantidos. [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 3,00; jun: 3,00; jul: 3,00; ago: 3,00]. Processo n.º 111.000.211/2018 e Outros. Informações Complementares: Para manutenção dos 3 imóveis que compõe a Sede da Terracap foi necessária a contratação de brigadistas, vigilantes, serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial. Foram pagos fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água e esgoto, IPTU/TLP e PIS / COFINS. Os gastos são compostos ainda por pagamento de fornecimento de combustível, custas judiciais, contrato de call center, contrato de cobrança, jetons, contratação de estagiários e de pessoas com necessidades especiais (CETEFE).



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2020

23.126.8208.1471.5897 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0002 - Automatizar processos de negócios	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	150	999	99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Sistema de processos de negócio automatizado. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00] Processo n.º 111.003.739/2018 e Outros.Informações complementares: Este serviço é medido em UST (Unidade de Serviço Técnico) realizadas. Foram realizados 2172 unidades de serviço técnico realizados, relacionadas à automação de processos.
Institucional 0003 - Desenvolver sistemas informatizados para fins de evolução por fábrica de software	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	150	999	99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Sistemas informatizados desenvolvidos. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo n.º 111.003.739/2018 e Outros.Informações complementares: Este serviço é medido em pontos de função.Foram realizados 932,17 pontos de função relacionados a manutenção, melhoria e desenvolvimento de novos sistemas.
Institucional 0004 - Adquirir softwares diversos	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	100	999	99	01/01/2020	31/12/2020			Concluída	Softwares adquiridos. Processo n.º 111.003.739/2018 e Outros.Informações complementares:Renovação de licenças Arcgis Server e aquisição de software Endpoint. [jan: 5,00; fev: 10,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 0,00; jun: 0,00]Quanto ao Arcgis : Contrato integralmente cumprido e pago.Quanto ao Endpoint: Produto entregue. 1000 licenças do software.
23.126.8208.2557.5183 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TERRACAP- DISTRITO FEDERAL Institucional 0040 - Realizar manutenções corretivas e adaptativas dos sistemas informatizados	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	10.900		99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Serviços de manutenção corretiva e preventiva executados por empresa terceirizada. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00] Processo n.º 111.001.861/2011 e Outros. Info. compl.:Desempenho medido em pontos de função: foram realizados 333,32 pontos de função na sustentação de sistemas no 4º bimestre.
Institucional											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2020

0041 - Realizar o atendimento de tecnologia da informação de infraestrutura de redes de dados, banco de dados, segurança da informação e suporte ao usuário	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	10.900		99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Ações de suporte ao usuário e monitoramento. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] Processo n.º 111.001.861/2011 e Outros.Info. compl.: Serviços previstos no contrato com a teceirizada IOS sendo realizados.
23.127.6207.3711.6189 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0005 - Realizar estudos e/ou pesquisas relativas a novos empreendimentos ou modelos de negócio "procedente da etapa n.º 08/2019"	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	6	999	99	01/01/2017	31/12/2020			Andamento Normal	Estudos e ou pesquisas realizados. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processo n.º 111.000.810/2018 e Outros.Informações Complementares:Em jun/2020, contrato com Empresa de Serviço de Consultoria especializada para realização de estudos e assessoria técnica no desenvolvimento de empreendimento comercial em terreno de propriedade da TERRACAP no Setor Noroeste de Brasília, entregue, analisado e pago o primeiro produto.
23.127.6208.3163.0003 REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0051 - Adquirir imagens do território do DF	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	1	999	99	01/09/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada	
23.131.8208.8505.8740 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0042 - Realizar publicidade e propaganda institucional e mercadológica	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	362		99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Publicidade e propaganda realizada. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 2,00; abr: 1,00; mai: 10,00; jun: 11,00; jul: 21,00; ago: 13,00] Processo n.º 111.001.610/2013. Informações complementares:Publicidade Institucional: Campanha Institucional (2) julho/agosto e houve publicação de matéria legal(Julho 20 e agosto 11)Publicidade Mercadológica: campanha de Edital de Venda de Imóveis nº 08//2020
Institucional											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2020

0043 - Realizar publicidade e propaganda legal no DODF (Diário Oficial do DF) e DOU (Diário Oficial da União)	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	362		99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Publicidade e propaganda realizada. [jan: 4,00; fev: 10,00; mar: 52,00; abr: 46,00; mai: 56,00; jun: 69,00; jul: 76,00; ago: 78,00] Processo n.º 111.001.037/2007.Informações complementares:DODF 153DOU 1
23.392.6219.4091.5825 APOIO A PROJETOS-CULTURAIS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional											
0057 - Realizar patrocínio vinculado a projetos culturais	PROJETO APOIADO	UNIDADE	3	999	99	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada	
23.423.6208.1823.0001 IMPLANTAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA--DISTRITO FEDERAL Institucional											
0006 - Implantar reserva indígena para as comunidades Kariri-Xocó e Tuxá na ARIE Cruls no Setor Noroeste	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	1	999	99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Reserva implantada. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] Processo: 111.006.913/2019 e OutrosInfo. compl.:8 casas construídas.Já foram instalados 220 metros de rede de distribuição de energia elétrica. Em tratativas com a FUNAP para confecção do alambrado.Extensão de redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário contrato assinado.
23.451.6206.3048.9584 REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REFORMA DO AUTÓDROMO -TERRACAP- PLANO PILOTO . Institucional											
0007 - Reformar o autódromo Nelson Piquet	ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO	METRO QUADRADO	43.000	999	01	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Espaço esportivo reformado (m²) . . Processo n.º 111.012.248/2019 e Outros.Info. compl.:Reconhecimento de dívida pago em sua totalidade. Reforma prevista para dezembro.
23.451.6207.1302.0006 CONSTRUÇÃO DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL Institucional											
0052 - Construir feiras no DF	FEIRA CONSTRUÍDA	METRO QUADRADO	600	999	99	01/12/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada	
23.451.6207.3247.0030 REFORMA DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL Institucional											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2020

0053 - Reformar feiras no DF	FEIRA REFORMADA	METRO QUADRADO	155	999	99	01/12/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada	
23.451.6209.1110.9883 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL											
Institucional											
0009 - Construir estacionamento na ARIE Cruls	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	52.250	999	99	01/09/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada	
Institucional											
0010 - Construir lixeiras subterrâneas no Setor Noroeste	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	52.250	999	99	01/09/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada	
Institucional											
0011 - Executar calçadas em concreto em Águas Claras	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	52.250	999	99	01/09/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada	
Institucional											
0012 - Construir estacionamento na SQNW 102 - Projeção B - Setor Noroeste	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	52.250	999	99	01/01/2020	31/12/2020			Não Iniciada	
Institucional											
0013 - Construir estacionamento na SQNW 106 - Projeção J - Setor Noroeste	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	52.250	999	99	01/09/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada	
Institucional											
0014 - Realizar obras de urbanização diversas	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	52.250	999	99	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada	
Institucional											
0015 - Construir estacionamento na SQNW 103 - Projeção F - Setor Noroeste	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	52.250	999	99	01/09/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2020

23.451.6209.1968.3194 ELABORAÇÃO DE PROJETOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0016 - Elaborar projetos de drenagem e pavimentação do Pólo Logístico e Centro Urbano Parque das Benções	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	2	999	99	01/01/2020	31/12/2020			Atrasada	Projetos elaborados. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] Processo nº:111.009.936/2018 e Outros.Informações complementares:Processo em tramitação para celebração de aditivo de prazo.
Institucional 0017 - Contratar projetos executivos diversos	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	1	999	99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Projetos concluídos. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] Processo n.º 111.001.570/2016 e Outros.Info. compl.:No 1º bimestre, houve emissão de nota fiscal por parte da contratada para pagamento de reajuste da etapa de Anteprojeto, concluída em 2019. Tal pagamento foi suspenso em função da cobrança de sanção.No 2º bimestre, Não houve pagamento de no período. Contratada solicita reembolso em razão de glosa realizada em sua fatura apresentada para fins de reajuste do contrato No 3º bimestre, Não houve pagamento de no período.No 4º bimestre, Não houve pagamento de no período.
23.451.6209.3160.0003 REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0018 - Regularizar e implantar o Setor Habitacional Vicente Pires	LOTE REGULARIZADO	UNIDADE	11.812	999	99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Lotes urbanos regularizados.[jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processo n.º 111.004.244/2019 e Outros.Informações Complementares:Foram executados 7500 m² de pavimentação asfáltica, meios-fios e passeios em trecho da Rua 10 em Vicente Pires.Remanejamento de redes de água e esgoto em Vicente Pires estão em execução, mas não houve medição no período.No período, foram pagos valores referentes a reajustamento, 6760 m² de pavimentação, 735 m de drenagem e 3 dissipadores (drenagem).Na Elaboração de PRAD e projeto executivo para contenção de encostas ao longo do córrego Samambaia e afluentes no Setor Habitacional Vicente Pires foi entregue o Produto 2 - Estudo de Capacidade de Suporte do Córrego Samambaia e Afluentes.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2020

23.451.6209.5006.2917 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional											
0019 - Implantar infraestrutura na Expansão do Guará "procedente da etapa n.º 16/2019"	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	1.304.950	999	99	01/10/2019	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020	Concluída	Infraestrutura implantada (m²). [Ago. 526 ;] Processo n.º 111.007.503/2019 e Outros.Info. compl.: Obra concluída. Foram instaladas 526 luminárias.
Institucional											
0020 - Implantar infraestrutura no Noroeste "procedente da etapa n.º 17/2019"	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	1.304.950	999	99	01/10/2019	31/12/2020	01/05/2020	31/12/2020	Andamento Normal	infraestrutura implantada (m²). Processo n.º 111.007.853/2018 e Outros.Info. compl.:Complementação de infraestrutura de iluminação pública (LED) no Noroeste está aguardando liberação de novas áreas para instalação de postes.Projetos executivos de drenagem em contratação.No 3º bimestre foram executados 400 metros de rede de alta tensão e instalados 6 transformadores para atendimento a 6 imóveis.No 2º foram instalados 113 postes de iluminação.
23.451.6210.3006.0003 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional											
0054 - Implantar o Parque Burle Marx	PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	1	999	99	01/12/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada	
23.451.6216.5902.7785 CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional											
0021 - Construir viadutos na DF-003 - EPIA "procedente da etapa n.º 21/2019"	VIADUTO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	5.000	999	99	01/01/2017	31/12/2020			Andamento Normal	Viaduto construído (m²). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] Processo n.º 111.001.776/2015. Info. compl.:Armação das vigas longarinas, Forma, cimbramento e concreto das vigas longarinas pré-moldadas V7, V8, V9 e V10. Tratamento superficial do concreto das vigas longarinas pré-moldadas V3, V4, V5 e V6.
23.451.8208.3903.9778 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2020

0022 - Reformar próprios da Terracap	PRÉDIO REFORMADO	METRO QUADRADO	6.800	999	99	01/09/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada	
Institucional											
0023 - Instalar ouvidoria no pavimento térreo do ed. sede	PRÉDIO REFORMADO	METRO QUADRADO	236	999	99	01/09/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020	Andamento Normal	Prédio reformado (m²). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] Processo 111.002.742/2018 e Outros. Info. compl.: Não houve medição no período. Processo em tramitação para aditamento do contrato para acrescentar serviços não previstos inicialmente, mas que são indispensáveis à execução da obra.
23.452.6206.1079.0010 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-- SANTA MARIA											
Institucional											
0024 - Construir quadra de esporte e infraestrutura "procedente da etapa n.º 48/2019"	ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	700	999	13	01/10/2019	31/12/2020	01/10/2020	31/12/2020	A Ser Iniciada	
23.452.6206.1950.9494 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL											
Institucional											
0025 - Cercar o parque Ezequias Heringer	PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	1.614.761	999	99	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada	
Institucional											
0026 - Executar obras de urbanização e paisagismo das praças da Vila Telebrasília	PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	1.841.266	999	99	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada	
23.541.6210.3159.0003 REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO-TERRACAP- DISTRITO FEDERAL											
Institucional											
0027 - Plantar mudas nativas do cerrado - Contrato n.º 01/2013 "procedente da etapa n.º 23/2019"	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	4	999	99	01/01/2016	31/12/2020			Não Iniciada	
Institucional											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2020

0028 - Realizar RIVI do Setor Quaresmeira "procedente da etapa n.º 24/2019"	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	4	999	99	26/07/2010	31/12/2020				Não Iniciada	
Institucional												
0029 - Produzir mudas do Cerrado - FUNAP - Convênio n.º 145/2012 "procedente da etapa n.º 25/2019"	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	3	999	99	01/01/2015	31/12/2020				Não Iniciada	
Institucional												
0030 - Elaborar RIVI Quadras 18, 19 e 20 - Sobradinho	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	4	999	99	01/09/2020	31/12/2020	01/07/2020	31/12/2020	Andamento Normal	Estudo realizado. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] Processo: 111.002196/2018.Info. compl.:Estudo contratado. Produto 1 - Plano de Trabalho entregue.	
Institucional												
0031 - Investigar aterro/depósito de resíduos sólidos na área do empreendimento denominado Parque Tecnológico de Brasília	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	4	999	99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Estudo de investigação realizado. [jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] Processo n.º 111.000.303/2018.Info. Compl.Produto 2 -Abertura de Linhas/Topografia/Geofísica entregue.	
Institucional												
0032 - Elaborar estudos ambientais (sob demanda - Novos Empreendimentos)	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	3	999	99	01/12/2020	31/12/2020	01/03/2020	31/12/2020	Andamento Normal	Estudo realizado. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 2,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00] Processo: 111.010410/2018 .Info. compl.:Não foram entregues produtos neste bimestre.	
23.541.6210.4146.0002 REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL												
Institucional												
0044 - Fiscalizar os imóveis rurais e urbanos de propriedade da Terracap	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	11.000		99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Imóveis rurais e urbanos fiscalizados. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].Processo n.º 00111-00019362/2017-19.Informações complementares:Foram realizados a desobstrução e proteção de áreas; aquisição de materiais operacionais; aquisição de arame liso e farpado; fornecimento de pá mecânica; contratação de terceirizados para desobstrução; manutenção de roçadeiras, tratores e caminhões; locação de máquinas e seguro de veículos.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2020

23.692.6201.3144.0001 REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO RURAL- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0055 - Realizar parcelamento rural	PARCELAMENT O REALIZADO	UNIDADE	1	999	99	01/09/2020	31/12/2020				A Ser Iniciada	
23.692.6208.1085.0005 AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0033 - Realizar desapropriações e benfeitorias	IMÓVEL RECUPERADO	UNIDADE	18	999	99	01/01/2020	31/12/2020				Andamento Normal	Pagamentos realizados: 03. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 2,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 5,00].Processo n.º 111.000.303/2018
 Institucional 0034 - Realizar pagamentos de sentenças judiciais decorrentes de rescisão de contratos	IMÓVEL RECUPERADO	UNIDADE	19	999	99	01/01/2020	31/12/2020				Andamento Normal	Pagamento realizado de 35 rescisões contratuais referente à venda de imóveis e 3 indenizações e restituições administrativas. [jan: 3,00; fev: 3,00; mar: 4,00; abr: 4,00; mai: 10,00; jun: 10,00; jul: 18,00; ago: 22,00].Processo n.º 111.000.303/2018.
23.692.8208.3467.9578 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-TERRACAP- DISTRITO FEDERAL Institucional 0035 - Adquirir bens e equipamentos diversos	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	85	999	99	01/09/2020	31/12/2020	01/03/2020	31/12/2020		Andamento Normal	Equipamentos adquiridos. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 10,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00] Processo: 0111-00003212/2020-99 e 00111- 00012914/2019-20.Info. compl.:Março: aquisição das 10 roçadeiras a gasolina e Junho: aquisição de Rádio Transceptor Aeronáutico Portátil VHF para vistoria.
23.692.8208.4091.0017 APOIO A PROJETOS-DIVERSOS - TERRACAP- DISTRITO FEDERAL Institucional 0058 - Realizar patrocínio vinculado a projetos diversos	PROJETO APOIADO	UNIDADE	3	999	99	01/11/2020	31/12/2020				A Ser Iniciada	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2020

23.692.8208.4237.0002 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0059 - Realizar eventos para melhorar a comunicação interna e externa à Terracap assim como contribuir com sua propaganda e marketing institucionais	ATIVIDADE REALIZADA	UNIDADE	20	999	99	01/09/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020	Andamento Normal	Atividade realizada. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 2,00; ago: 2,00]. Processo 111.000.317/2017. Info. compl.: 4 eventos- 1 transmissão on-line das licitações de venda de imóveis (edital 08/ de 2020)- Suporte para estrutura da transmissão, 1 lançamento 5 G BIOTIC, 1 aniversário Terracap pins), 1 evento live interna.
23.811.6206.4091.5826 APOIO A PROJETOS-ESPORTIVOS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0060 - Realizar patrocínio vinculado a projetos esportivos	PROJETO APOIADO	UNIDADE	3	999	99	01/11/2020	31/12/2020			A Ser Iniciada	
28.846.0001.9001.6191 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0045 - Pagar sentenças judiciais trabalhistas	SENTENÇA JUDICIAL PAGA	UNIDADE	30		99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Sentenças judiciais trabalhistas pagas. [jan: 8,00; fev: 8,00; mar: 1,00; abr: 2,00; mai: 11,00; jun: 12,00; jul: 8,00; ago: 7,00]. Processo n.º 111.000.042/2012.
Institucional 0046 - Pagar sentenças judiciais cíveis	SENTENÇA JUDICIAL PAGA	UNIDADE	102		99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Sentenças judiciais cíveis pagas. [jan: 7,00; fev: 8,00; mar: 8,00; abr: 8,00; mai: 12,00; jun: 13,00; jul: 9,00; ago: 7,00]. Processo n.º 111.000.038/2015.
28.846.0001.9030.0003 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0047 - Pagar principal e juros da dívida interna contratada	-	-	1		99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Amortização e juros da dívida realizados. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo n.º 111.000.332/2017.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2020

28.846.0001.9050.7163 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0048 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de empregado / servidor	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	100		99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos. [jan: 19,00; fev: 19,00; mar: 38,00; abr: 28,00; mai: 16,00; jun: 33,00; jul: 22,00; ago: 27,00]. Processo n.º 111.000.319/2020 e Outros.
Institucional 0049 - Pagar indenizações / restituições do Programa de Demissão Incentivada - PDI	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	123		99	01/01/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Indenizações/ restituições/ ressarcimentos pagos. [jan: 163,00; fev: 148,00; mar: 146,00; abr: 136,00; mai: 126,00; jun: 114,00; jul: 103,00; ago: 86,00]. Processo n.º 111.000.319/2020 e Outros.
Institucional 0050 - Realizar rescisão trabalhista por acordo administrativo	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1		99	01/09/2020	31/12/2020	01/05/2020	31/12/2020	Andamento Normal	Realizar rescisão trabalhista por acordo administrativo. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 4,00; jun: 6,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processo n.º 111.000.319/2020 e Outros
28.846.0001.9090.0001 PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA--DISTRITO FEDERAL Institucional 0061 - Aumentar capital social da controladora frente a subsidiária BIOTIC	-	-	1	999	99	01/05/2020	31/12/2020			Andamento Normal	Participação acionária da controladora frente a subsidiária BIOTIC. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processo n.º 111.002.978/2020 e Outros.
28.846.0001.9093.0073 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL Institucional 0062 - Devolver administrativamente decorrente de pagamentos em duplicidade / indevidos ou em razão de distratos contratuais	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	10	999	99	01/09/2020	31/12/2020	01/05/2020	31/12/2020	Andamento Normal	Devolução administrativa decorrente de pagamentos em duplicidade / indevidos ou em razão de distratos contratuais efetuados. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processo n.º 111.002978/2020 e Outros.