


CONT/CONV:	CT - 10/2022	BAIRRO:	Noroeste
OBJETO:	Implantação da rede de distribuição subterrânea de energia elétrica na quadra SQNW 303 do Setor Noroeste		
CONTRATADA:	RH ENGENHARIA LTDA	TOTAL PAGO:	R\$ 7.015.215,19
TIPO DE SERVIÇO:	ENERGIA ELÉTRICA	SALDO:	R\$ 209.228,41
ASSINATURA DO CONTRATO:	01/02/2022	DATA DA ATUALIZAÇÃO:	24/12/2024
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	julho-24	PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO:	02/02/2025
		VALOR DO CONTRATO:	R\$ 7.224.443,60
		PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:	100%



Terracap

Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal

Implantação da rede de distribuição subterrânea de energia elétrica na quadra SQNW 303 do Setor Noroeste



■ TOTAL PAGO: ■ SALDO:

PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:

