

<b>CONT/CONV:</b>	CT - 188/2022	<b>BAIRRO:</b>	Plano Piloto (RA I)
<b>OBJETO:</b>	<b>Implantação do novo alimentador aéreo 13,8 kV e extensão de rede 13,8 kV existente para atendimento ao Setor Noroeste</b>		
<b>CONTRATADA:</b>	NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A.	<b>TOTAL PAGO:</b>	R\$ -
<b>TIPO DE SERVIÇO:</b>	ENERGIA ELÉTRICA	<b>SALDO:</b>	R\$ 692.247,62
<b>ASSINATURA DO CONTRATO:</b>	17-Dec-22	<b>DATA DA ATUALIZAÇÃO:</b>	02/10/2023
<b>PREVISÃO DE CONCLUSÃO:</b>	maio-23	<b>PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO:</b>	11/11/2023
		<b>VALOR DO CONTRATO:</b>	R\$ 692.247,62
		<b>PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:</b>	100%



Implantação do novo alimentador aéreo 13,8 kV e extensão de rede 13,8 kV existente para atendimento ao Setor Noroeste



■ TOTAL PAGO: ■ SALDO:

PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:

