


CONT/CONV:	CT - 6/2022	BAIRRO:	Noroeste
OBJETO:	<b>Implantação da rede de distribuição subterrânea de energia elétrica na quadra SQNW 103 do Setor Noroeste</b>		
CONTRATADA:	NOVA ENGENHARIA LTDA	TOTAL PAGO:	R\$ 5.302.773,11
TIPO DE SERVIÇO:	ENERGIA ELÉTRICA	SALDO:	R\$ 73.500,45
ASSINATURA DO CONTRATO:	28/01/2022	DATA DA ATUALIZAÇÃO:	24/12/2024
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	julho-24	PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO:	02/02/2025
		VALOR DO CONTRATO:	R\$ 5.376.273,56
		PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:	100%



**Terracap**

Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal

**Implantação da rede de distribuição subterrânea de energia elétrica na quadra SQNW 103 do Setor Noroeste**



■ TOTAL PAGO: ■ SALDO:

**PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:**

