CONT/CONV:	CT - 72/2024	BAIRRO:	Várias			
ОВЈЕТО:	Execução de obras de complementação de infraestrutura de energia elétrica no Distrito Federal, nas Quadras SMLN MI 08 do Lago Norte, QS 503 e QS 606 da Samambaia e Conjuntos E/F da QN 116 do Recanto das Emas					
CONTRATADA:	RH ENGENHARIA LTDA			TOTAL PAGO:	R\$ 9.342,1	.8
TIPO DE SERVIÇO:	ENERGIA ELÉTRICA			SALDO:	R\$ 72.257,8	32
ASSINATURA DO CONTRATO:	05/06/2024	DATA DA ATUALIZAÇÃO:	26/12/2024	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 81.600,0)0
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	dezembro-24	PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO:	04/02/2025	PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:	0%	



Execução de obras de complementação de infraestrutura de energia elétrica no Distrito Federal, nas Quadras SMLN MI 08 do Lago Norte, QS 503 e QS 606 da Samambaia e Conjuntos E/F da QN 116 do Recanto das Emas

R\$ 9.342,18

■ TOTAL PAGO: ■ SALDO:

