

CONT/CONV:	CT - 80/2023	BAIRRO:	Noroeste
OBJETO:	Execução das obras, sob demanda, de complementação de infraestrutura de energia elétrica em rede de distribuição aérea no Setor Noroeste		
CONTRATADA:	RH ENGENHARIA LTDA		TOTAL PAGO: R\$ 1.560.115,48
TIPO DE SERVIÇO:	ENERGIA ELÉTRICA		SALDO: R\$ 241.076,20
ASSINATURA DO CONTRATO:	04/08/2023	DATA DA ATUALIZAÇÃO:	24/12/2024
		VALOR DO CONTRATO:	R\$ 1.801.191,68
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	março-25	PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO:	02/02/2025
		PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:	87%

