

CONT/CONV:	CT - 9/2022	BAIRRO:	Noroeste
OBJETO:	Implantação da rede de distribuição subterrânea de energia elétrica na quadra SQNW 302 do Setor Noroeste		
CONTRATADA:	NOVA ENGENHARIA LTDA	TOTAL PAGO:	R\$ 6.211.645,94
TIPO DE SERVIÇO:	ENERGIA ELÉTRICA	SALDO:	R\$ 310.496,51
ASSINATURA DO CONTRATO:	28/01/2022	DATA DA ATUALIZAÇÃO:	24/12/2024
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	setembro-24	PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO:	02/02/2025
		VALOR DO CONTRATO:	R\$ 6.522.142,45
		PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:	100%



Terracap

Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal

Implantação da rede de distribuição subterrânea de energia elétrica na quadra SQNW 302 do Setor Noroeste



■ TOTAL PAGO: ■ SALDO:

PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:

