


<b>CONT/CONV:</b>	CT - 26/2023	<b>BAIRRO:</b>	Várias
<b>OBJETO:</b>	<b>Implantação de cercamento em parques (sob demanda) do IBRAM/DF</b>		
<b>CONTRATADA:</b>	CZ7 CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	<b>TOTAL PAGO:</b>	R\$ 1.608.249,41
<b>TIPO DE SERVIÇO:</b>	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL E/OU FLORESTAL	<b>SALDO:</b>	R\$ 4.436.666,02
<b>ASSINATURA DO CONTRATO:</b>	28/02/2023	<b>DATA DA ATUALIZAÇÃO:</b>	10/05/2024
<b>PREVISÃO DE CONCLUSÃO</b>	março-24	<b>PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO:</b>	19/06/2024
		<b>VALOR DO CONTRATO:</b>	R\$ 6.044.915,43
		<b>PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:</b>	26%



**Terracap**

Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal

Implantação de cercamento em parques (sob demanda) do IBRAM/DF



■ TOTAL PAGO: ■ SALDO:

PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:

