

CONT/CONV:	CT - 11/2022	BAIRRO:	Noroeste
OBJETO:	Implantação da rede de distribuição subterrânea de energia elétrica na quadra SQNW 304 do Setor Noroeste		
CONTRATADA:	BSBLUX ENGENHARIA LTDA	TOTAL PAGO:	R\$ 5.300.387,25
TIPO DE SERVIÇO:	ENERGIA ELÉTRICA	SALDO:	R\$ 299.453,34
ASSINATURA DO CONTRATO:	28/01/2022	DATA DA ATUALIZAÇÃO:	24/12/2024
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	julho-24	PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO:	02/02/2025
		VALOR DO CONTRATO:	R\$ 5.599.840,59
		PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:	100%

